Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени Н.Крупской" отдела образования Жарминского района Восточно Казахстанской области,Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Жарминский район, Шалабаевский с.о., с.Шалабай** — **010540002917**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жылы Қыс",Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Семей г., Космонавтов, дом № 1а, тел.: +7 (7222) 33-22-07** — **010440003397**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 50 от 17 октября 2019 года

Номер документа	Дата составления
90	23.10.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по изготовлению и монтажу котельного оборудования согласно технического задания			работа	1	2 564 800,00	2 564 800,00
				Итого	1	x	2 564 800,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Винтер Г.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Нуралинов Р.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.10.2019

М.П.

Наименование объекта: Работы по изготовлению и монтажу котельного оборудования согласно технического задания

Заказчик: **КГУ "Средняя школа имени Н.Крупской" отдела образования Жарминского района ВКО**

Исполнитель: **ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"**

Договор о государственных закупках работ, не связанных со строительством № 50 от «17» октября 2019 года

Акт № 1

приемки выполненных работ от 23 октября 2019 года

Работы по изготовлению и монтажу котельного оборудования согласно технического задания

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Локальная смета 4-1-1										
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1145-2201-0103	Обмуровка котлов КСТ-0,2 Гкал/час (2 шт) из кирпича керамического и шамотного. Разборка НР = 80 %	м3	4,5	24466	14330	110097	64485	–	–	110097
					10136	4466,22	45612	20098	–	–	
2	1118-0101-0201	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе КСТ-0,2 Гкал/час (2 шт), теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт	2	26358	4127,5	52716	8255	–	–	52716
					22230,5	1745	44461	3490	–	–	
3	1109-0606-0114	Демонтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,6; кмат1=0;	тн	0,47	27553,19	3285,11	12950	1544	–	–	12950
					24268,09	1144,68	11406	538	–	–	

4	1146-0401-0101	Фундаменты под котлы КСТ-0,2 Гкал/час (2 шт) из кирпича керамического. Разборка НР = 84 %	м3	3,6	10856,39	3555,56	39083	12800	–	–	39083
					7300,83	1683,33	26283	6060	–	–	
5	1215-0103-0501	Вентилятор центробежный весом до 0,05 т. Демонтаж НР = 72 %	шт	2	3546	57	7092	114	–	–	7092
					3489	29,5	6978	59	–	–	
6	1118-0501-0101	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж НР = 98 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0;	шт	1	6751	576	6751	576	–	–	6751
					6175	227	6175	227	–	–	
7	1215-0101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 57 мм. Разборка НР = 72 %	м	3	614	4,67	1842	14	106	–	1842
					574	–	1722	–	–	–	
8	1215-0101-0103	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка НР = 72 %	м	4	805,75	6,75	3223	27	254	–	3223
					735,5	2,75	2942	11	–	–	
9	1215-0101-0304	Клапан фланцевый обратный диаметром 50 мм. Снятие НР = 72 %	шт	3	482,33	7,33	1447	22	–	–	1447
					475	3,67	1425	11	–	–	
10	1216-0101-2401	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж НР = 72 %	шт	1	890	259	890	259	–	–	890
					631	121	631	121	–	–	
11	1216-0101-2402	Задвижки диаметром 100 мм. Демонтаж НР = 72 %	шт	3	1437,33	258,67	4312	776	–	–	4312
					1178,67	121	3536	363	–	–	
	Раздел 2 Строительные работы										
12	1108-0201-0109	Фундаменты котлов из кирпича керамического. Кладка НР = 93 %	м3	2,1	29532,38	2097,62	62018	4405	45580	–	62018
					5730	436,19	12033	916	–	–	

13	1108-0801-0303	Обмуровка котлов без облицовки и без штукатурки из кирпича керамического и шамотного НР = 93 %	м3	3,4	61348,82	1292,94	208586	4396	166249	–	208586
					11159,12	605,59	37941	2059	–	–	
14	1145-0601-1002	Котлы. Уплотнительная обмазка поверхности котлов глиной НР = 80 %	м2	26	1953,5	287,19	50791	7467	5343	–	50791
					1460,81	94,54	37981	2458	–	–	
15	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание обму-ровки котлов цементно-известковое по камню и бетону НР = 80 %	м2	26	1430,65	59,58	37197	1549	13764	–	37197
					841,69	47,23	21884	1228	–	–	

Раздел 3 Монтажные работы

3.1 Установка котла

16	1118-0101-0203	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка НР = 98 %	шт	1	101328	10319	101328	10319	18759	–	101328
					72250	4362	72250	4362	–	–	
17	Прайс лист ТОО "Жылы Кыс"	Котлы водогрейные на твердом топливе, Q - 465,2 МВт (0,4 Гкал/ч). КСТ- 0,4 Гкал/ч	к-т	1	806478		806478		–	–	806478
					–		–		806478	–	
18	1109-0606-0114	Монтаж колосников с балками, топочных и зольных дверец НР = 69 %	тн	0,325	47283,08	4692,31	15367	1525	697	–	15367
					40446,15	1633,85	13145	531	–	–	
19	1118-1101-0102	Манометры ЭнКо с обратным клапаном. Установка НР = 98 %	к-т	1	7711	–	7711	–	7426	–	7711
					285	–	285	–	–	–	
20	1118-1101-0104	Термометры ЭнКо. Установка НР = 98 %	к-т	1	5080	–	5080	–	4705	–	5080
					375	–	375	–	–	–	
21	1116-0601-0101	Установка кранов шаровых диаметром 20 мм. НР = 98 %	шт	1	4633	79	4633	79	301	–	4633
					1685	12	1685	12	2568	–	

3.2 Обвязка котла

22	1116-0401-0302	Трубопроводы обвязки котлов и насосов из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м	1	2677	41	2677	41	1996	–	2677
					640	17	640	17	–	–	
23	1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки котлов и насосов из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка. НР = 98 %	м	5	5177,8	81	25889	405	20727	–	25889
					951,4	31,6	4757	158	–	–	
24	1116-1001-0108	Трубопроводы диаметром 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	шт	2	9165	304	18330	608	1108	–	18330
					8307	43	16614	86	–	–	
25	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	1	430		430		430	–	430
					–		–		–	–	
26	2302-0101-0201	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт	2	1290		2580		2580	–	2580
					–		–		–	–	
27	1116-0601-0102	Клапаны обратные фланцевые диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	21797	105	21797	105	2461	–	21797
					1685	25	1685	25	17546	–	
28	1116-0601-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	шт	2	63851,5	253,5	127703	507	15357	–	127703
					2980,5	55,5	5961	111	105878	–	

3.3 Устройство поддува

29	1109-0305-0301	Монтаж конструкций опорных для крепления вентиляторов поддува НР = 69 %	тн	0,01	316900	–	3169	–	2350	–	3169
					81900	–	819	–	–	–	
30	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка НР = 98 %	шт	1	6976	148	6976	148	744	–	6976
					6084	29	6084	29	–	–	
31	2305-0404-0112	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,5, Р 1,1 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	к-т	1	57870		57870		57870	–	57870
					–		–		–	–	
32	1109-0701-0107	Изготовление листовых конструкций газоходов 150х150х1250 мм НР = 69 %	тн	0,021	560190,48	100428,57	11764	2109	5689	–	11764
					188857,14	16333,33	3966	343	–	–	
33	1306-0202-0401	Монтаж газоходов поддува с фасонными частями. НР = 61 %	тн	0,021	130666,67	51285,71	2744	1077	82	–	2744
					75476,19	18857,14	1585	396	–	–	
3.4 Установка сетевого насоса											
34	1109-0305-0301	Монтаж конструкций опорных для крепления сетевых насосов НР = 69 %	тн	0,02	316900	–	6338	–	4700	–	6338
					81900	–	1638	–	–	–	
35	1118-0501-0102	Насосы центробежные конденсатные консольные, тип К 80-65-160, подача 50 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин. Установка НР = 98 %	шт	1	27476	819	27476	819	7299	–	27476
					19358	303	19358	303	–	–	
36	2900-0001-0001 (пл)Прайс лист	Насосы центробежные конденсатные консольные, тип К 80-65-160, подача 50 м3/ч, напор 32 м, двигатель мощностью 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	1	260000		260000		260000	–	260000
					–		–		–	–	

37	1116-0401-0303	Трубопроводы обвязки насосов из стальных электросварных труб, диаметром 89 мм. Прокладка НР = 98 %	м	1	4338	63	4338	63	3351	–	4338
					924	26	924	26	–	–	
38	1116-0401-0304	Трубопроводы обвязки насосов из стальных электросварных труб, диаметр 100 мм. Прокладка. НР = 98 %	м	1	5178	82	5178	82	4145	–	5178
					951	32	951	32	–	–	
39	2302-0101-0174	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3,5 мм	шт	1	912		912		912	–	912
					–		–		–	–	
40	2302-0101-1024	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм x 4 мм - 57 мм x 4 мм	шт	1	638		638		638	–	638
					–		–		–	–	
41	2302-0101-1038	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщ. стенок 108 мм x 4 мм - 89 мм x 4 мм	шт	1	821		821		821	–	821
					–		–		–	–	
42	1116-1001-0107	Трубопроводы диаметром 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	шт	1	9093	304	9093	304	482	–	9093
					8307	42	8307	42	–	–	
43	1116-1001-0108	Трубопроводы диаметром 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	шт	1	9166	304	9166	304	555	–	9166
					8307	42	8307	42	–	–	

44	1116-0601-0103	Клапаны обратные фланцевые подъемные 6ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, диаметром 80 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	32393	252	32393	252	6249	–	32393
					2981	55	2981	55	22911	–	
45	1116-0601-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, диаметром 80 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	48217	252	48217	252	6249	–	48217
					2981	55	2981	55	38735	–	
46	1116-0601-0103	Краны шаровые стальные сварные типа Ballomax, диаметром 100 мм. Установка НР = 98 %	шт	1	63909	252	63909	252	7737	–	63909
					2981	55	2981	55	52939	–	

Итого	**2 290 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	439 289
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	125 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	44 319
- материалы, изделия и конструкции, тенге	677 716
- оборудование, тенге	1 047 055
Итого в текущих ценах с 01.10.18 г.	**2 290 000**
НДС (12 %)	274 800
Итого	**2 564 800**

Заказчик:

КГУ "Средняя школа имени Н.Крупской"
отдела образования Жарминского района ВКО
ВКО, Жарминский район, с. Шалабай
БИН 010540002917
ИИК KZ59070103KSN1823000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МФ РК"
БИК KKMFKZ2A

мп **Руководитель**

_____ **Нуралинов Рыскали Толеубекович**

Исполнитель:

ТОО "ЖЫЛЫ ҚЫС"
ВКО, г.Семей, Космонавтов, 1 "А"
БИН 010440003397
ИИК KZ296017261000000668
АО "Народный Банк Казахстана"
БИК HSBKKZKX

мп **Директор**

_____ **Винтер Генрих Карлович**