Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском

АКТ № 12

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и

за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА								
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ЛЕСТНИЦА								
		ОГРАЖДЕНИЕ								
116	Е0107-60-2	**Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород**	14,5	3890,52	7,69	56413	112	4900	1,34	19
		м		238,50	2,90	3458	42	140	0,01	--
		КРОВЛЯ								
131	Е0110-3-5	**Дополнительные работы по стенам, устройство карнизов**	53,76	-228,96	-7,54	-12309	-405	-14032	-1,43	-77
		м2		-214,65	-2,86	-11540	-154	120	-0,01	-1
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
		Организованный водосток								
151	Е0112-8-1	**Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ с водосточными трубами с изготовлением элементов труб**	887,88	82,96	0,16	73654	142	23847	0,13	119
		м2		22,50	0,07	19977	62	119	--	--
152	С	**Трубы водосточные из ПВХ Ду 100мм**	100	143,45	--	14345	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210	Е0109-53-1	Установка металлических дверей	0,21	14806,01	1133,15	3109	238	2512	82,10	17
		т		12892,50	398,25	2707	84	90	1,95	--
211	СПрайс	Двери металлические 1х2,1	3	17214,36	--	51643	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПОЛЫ								
		ДЕТ.452								
229	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	114,57	-27,11	-0,22	-3106	-25	-2620	-0,10	-12
		м		-18,50	-0,09	-2120	-10	123	--	--
230	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке(плинтусов)	10,911	-143,53	-1,88	-1566	-21	-905	-0,47	-5
		м2		-78,30	-0,72	-854	-8	105	--	--
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
		ДЕТ.452								
241	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	109,11	189,91	9,95	20721	1086	7507	0,36	39
		м2		52,20	3,74	5696	408	123	0,02	2
242	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	436,44	27,44	0,67	11975	292	472	--	2
		м2		0,63	0,25	275	109	123	--	1
243	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	109,11	956,61	11,72	104376	1279	23630	1,06	116
		м2		171,68	4,39	18732	479	123	0,02	2
		НАРУЖНЯЯ ОТДЕЛКА								
263	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	39,8	604,44	2,74	24057	109	17143	2,00	80
		м2		409,50	0,72	16298	29	105	0,03	1
264	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких	479,5	394,58	2,65	189202	1270	130637	1,43	686
		м2		258,75	0,72	124071	345	105	0,03	13
		ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
270	Е0115-52-2	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен с прорезанными рустами	198,2	604,44	2,74	119800	544	85371	2,00	396
		м2		409,50	0,72	81163	143	105	0,03	6
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
		Архив								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
276	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг**	0,247	147939,10	1826,10	36541	451	3040	42,70	11
		т		8100,00	690,75	2001	171	140	3,37	1
277	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005**	0,247	59001,00	--	14573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
278	Е0110-49-1	**Укладка досок**	2	20559,32	311,18	41119	622	5843	13,20	26
		м3		2317,50	117,00	4635	234	120	0,57	1
279	С11021-70 Изм. и доп. вып. 29	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86**	2	16303,00	--	32606	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
280	Е0110-51-1	**Огнезащита деревянных конструкций**	2	573,75	28,11	1147	56	322	0,78	2
		м3		123,75	10,58	248	21	120	0,05	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			778301	5750			1418
			Тенге			264747	1954			27
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			14345				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			14345				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			861				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			15206				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			760847				
		Материалы -	Тенге			253446				
		Всего заработная плата -	Тенге				263910			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			98822				
		Местные материалы -	Тенге			141027				
		Накладные расходы -	Тенге			285155				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							143
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1108762				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1571
		Сметная заработная плата -	Тенге				306684			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3109				
		Материалы -	Тенге			164				
		Всего заработная плата -	Тенге				2791			
		Накладные расходы -	Тенге			2512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			337				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5958				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3168			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1129927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1590
		Сметная заработная плата -	Тенге				309851			

РАЗДЕЛ 2.НАРУЖНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
20	Е0109-7-1	**Монтаж метллической емкости**	2,35	16418,10	6991,53	38583	16430	11327	19,00	45
		т		3600,00	1755,49	8460	4125	90	6,13	14
21	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	2,35	128055,00	--	300929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0113-16-1	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз**	54	34,64	0,09	1871	5	216	0,02	1
		м2		4,39	0,05	237	3	90	--	--
23	Е0113-26-9 К=4	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-759**	54	206,93	0,28	11174	15	546	0,06	3
		м2		11,16	0,08	603	4	90	--	--
24	Е0101-11-3	**Обвалование грунтом**	63,25	18,83	17,79	1191	1125	363	0,01	--
		м3		1,04	4,87	66	308	97	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			353748	17575			49
			Тенге			9365	4440			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14236				
		Материалы -	Тенге			12185				
		Всего заработная плата -	Тенге				1220			
		Накладные расходы -	Тенге			1125				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				169			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16282				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1389			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			339512				
		Материалы -	Тенге			13229				
		Всего заработная плата -	Тенге				12585			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			300929				
		Местные материалы -	Тенге			463				
		Накладные расходы -	Тенге			11327				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1699			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21050				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			371889				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				14284			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			388171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата -	Тенге				15674			

РАЗДЕЛ 3.ГЕНПЛАН

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
13	Е0109-46-1	Демонтаж существующих металлических ворот	0,4	17156,19	12204,50	6862	4882	2264	24,84	10
		т		4590,00	1700,07	1836	680	90	5,71	2
14	Е0109-46-1	Монтаж ворот	0,6	30829,10	17434,99	18497	10461	5442	41,40	25
		т		7650,00	2428,67	4590	1457	90	8,15	5
15	СПРАЙС ЛИСТ	Ворота метллические с эл.приводом	1	172143,59	--	172144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0107-24-4	Установка оград по железобетонным столбам	46	1076,35	452,41	49512	20811	38637	2,80	129
		м		477,00	122,96	21942	5656	140	0,44	20
17	СПрайс	Еврозабор	23	3829,62	--	88081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс	Кафельный клей	5	329,94	--	1650	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
		ТИП 1								
32	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	293	237,11	17,83	69473	5223	4473	0,04	12
		м2		6,41	5,07	1878	1485	133	0,02	5
33	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,09669	40097,59	339,59	3877	33	18	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
34	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	293	345,77	15,35	101312	4498	4287	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1740	1483	133	0,02	5
35	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,09669	40097,59	339,59	3877	33	18	0,58	--
		т		--	140,94	--	14	133	0,58	--
36	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	293	450,24	15,35	131920	4498	4287	0,03	10
		м2		5,94	5,06	1740	1483	133	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0127-54-1	**Вычитается позиция: Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	586	-53,34	--	-31260	--	-8	--	--
		м2		-0,01	--	-6	--	133	--	--
38	Е0127-34-2	**Установка бортовых бетонных камней**	86,5	371,81	6,63	32161	574	12705	0,70	60
		м		108,68	1,76	9401	152	133	0,01	1
39	С143003-10 Изм. и доп. вып. 29	**Камни бетонные бортовые М-400/БР100.30.15**	3,8925	11794,00	--	45908	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			694015	51011			256
			Тенге			43122	12423			44
		Стоимость оборудования -	Тенге			172144				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			172144				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			89731				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			89731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5384				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			95115				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			406780				
		Материалы -	Тенге			11829				
		Всего заработная плата -	Тенге				46981			
		Местные материалы -	Тенге			322586				
		Накладные расходы -	Тенге			64417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9663			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28272				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			499469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата -	Тенге				56644			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			25360				
		Материалы -	Тенге			3591				
		Всего заработная плата -	Тенге				8563			
		Накладные расходы -	Тенге			7707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1984				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			35051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				9719			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			801778				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				66363			

РАЗДЕЛ 4.ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ КАНАЛУ "БАЗАРБАЙ" С ПК-0+00 ДО ПК-300+69 Смета 2-1-1 Э5000000

ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ

Раздел4.Автоматизация

1592	**СПРАЙС ЛИСТ**	**Измеритель БДКМ-4-1Н-GSM/GPRS-А-С**	**51**	**288076,55**	--	**14691904**	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
1593	СПРАЙС ЛИСТ	Разработка проекта и программного обеспечения	1	5375126,12	--	5375126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1594	СПРАЙС ЛИСТ	Предварительные испытания системы в лабораторных условиях	1	269921,14	--	269921	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1595	СПРАЙС ЛИСТ	Обучение персонала	1	115680,49	--	115680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1596	СПРАЙС ЛИСТ	Транспортные и командировочные расходы	1	422555,12	--	422555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1597	СПРАЙС ЛИСТ	Пусконаладочные работы	1	875637,05	--	875637	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1600	СПРАЙС ЛИСТ	ИБП	2	42693,01	--	85386	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1601	СПРАЙС ЛИСТ	Teleofis с антенной	5	7248,96	--	36245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1602	СПРАЙС ЛИСТ	Зарядное устройство	2	2096,62	--	4193	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1604	СПРАЙС ЛИСТ	Сервер Dell PowerEdge R430 InTEl XEOn E5-2630 v3 2.4GHz,20M CACHE,8.00GT/s QPI,TurBO,HT,8C/16T (85W) MAX MEM 1866MHz/4 8GB RDIMM, 2400MT/s, с програмным обеспечением	1	1090127,96	--	1090128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1620	СПРАЙС ЛИСТ	Кондиционер Otex 20 м2	4	16640,55	--	66562	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1621	СПРАЙС ЛИСТ	Шкаф серверный 60x100x110	1	47339,49	--	47339	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1624	СПРАЙС ЛИСТ	ЖК-монитор широкоформатный Диагональ 22 Разрешение 1920x1080(16 x9)	20	20714,61	--	414292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1625	СПРАЙС ЛИСТ	8-портовый переключатель KVM-450 с портами PS2/USB	3	21833,54	--	65501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1626	СПРАЙС ЛИСТ	KVM-кабель DKVM-CB длиной 3м	5	1262,39	--	6312	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
1627	СПРАЙС ЛИСТ	KVM-кабель DKVM-CB длиной 5м		5	2352,63	--	11763	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
1628	СПРАЙС ЛИСТ	KVM-кабель DKVM-CB длиной 10м		10	4160,14	--	41601	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
1629	СПРАЙС ЛИСТ	Кронштейн мониторов Диагональ 22		20	4533,11	--	90662	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			22100810	--			--
				Тенге			--	--			
		Стоимость оборудования -		Тенге			22100810				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			22100810				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			22100810				
		РАЗДЕЛ 5.ВОССТАНОВИТЕЛЬТНЫЕ РАБОТЫ ПО ГИДРОПОСТУ В РУСЛЕ Р.ТАЛАС									
		СТЕНКА Ж/Б									
1671	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски		1277,4	-170,10	-45,90	-217280	-58627	-158660	-0,79	-1014
			м3		-124,20	-15,36	-158653	-19616	89	-0,05	-67
1672	СПР-НТ 06-12-05-91	СТОИМОСТЬ БУТОВОГО КАМНЯ		1277,4	-1168,68	--	-1492872	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ									
		ВОДОБОЙНЫЙ КОЛОДЕЦ									
1694	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	8,86845	65900,00	--	584431	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ									
1695	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,37294	65900,00	--	24577	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		СОПРЯГАЮЩАЯ ЧАСТЬ									
1696	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,56171	65900,00	--	168817	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ-2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1697	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,55844	65900,00	--	102701	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1698	Е0142-4-4	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски**	276,8	170,10	45,90	47082	12704	34380	0,79	220
		м3		124,20	15,36	34379	4251	89	0,05	15
1699	СПР-НТ 06-12-05-91	**СТОИМОСТЬБУТОВОГО КАМНЯ**	276,8	1168,68	--	323491	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1700	Е0127-45-1	**Укладка габионной сетки**	1720	1,89	--	3251	--	4324	0,01	20
		м2		1,89	--	3251	--	133	--	--
1701	С11011-752	**Стоимость габионной сетки**	1720	65,00	--	111800	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОБЪЕМЫ РАБОТ ПЕРЕД КОЛОДЦЕМ (ФИКСИРОВАННОЕ РУСЛО)								
1702	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	17,28777	65900,00	--	1139264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ								
1703	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме посооружению в целом до 10000 м3**	46,2	7383,53	142,69	341119	6592	42993	4,47	207
		м3		724,50	50,98	33472	2355	120	0,21	10
1704	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	1,17216	65900,00	--	77245	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1213626**	**-39331**			**-568**
			Тенге			**-87552**	**-13010**			**-43**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1213626**				
	Материалы -		Тенге			**93026**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**-100562**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2208835**				
	Местные материалы -		Тенге			**-961352**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-76963				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-38			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11545			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			68200				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1204862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-650			
		Сметная заработная плата -	Тенге				-112107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1204862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-650			
		Сметная заработная плата -	Тенге				-112107			
		РАЗДЕЛ 6.Наращивание стенок гидропостов								
1717	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	13,923	7383,53	142,69	102801	1987	12956	4,47	62
		м3		724,50	50,98	10087	710	120	0,21	3
1718	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	14,20146	127,00	--	1804	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1719	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	14,20146	295,00	--	4189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1720	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,58854	60500,00	--	35607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПК0+13-ПК25,ПК163+00-ПК168,ПК180-ПК185+65								
1721	Е0101-73-12 т.ч. п-3.54 К=1,1	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, изпод воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м(ОЧИСТКА ДНА КАНАЛА)**	15,46	53,99	51,83	835	801	183	0,02	--
		м3		2,17	10,03	34	155	97	0,03	1
1722	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1**	23,84	45,00	--	1073	--	--	--	--
		т		9,00	--	215	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1723	Е0142-16-5 К=0,8	Демонтаж швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором м	301	18,92	0,20	5694	60	5036	0,13	39
				18,72	0,08	5635	24	89	--	--
1724	Е0141-7-5 К=0,8	Демонтаж деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок м	39,19	359,79	105,99	14100	4154	13096	1,58	62
				253,80	67,52	9946	2646	104	0,30	12
1725	Е0141-7-1 К=0,8	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы м	303	187,42	38,02	56787	11519	51607	0,93	281
				149,40	14,37	45268	4354	104	0,07	21
		НАРАЩИВАНИЕ СТЕНОК КАНАЛА								
1726	Е0146-25-1	Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/ отверст.	890	132,03	66,18	117505	58899	90940	0,34	300
				63,23	38,95	56275	34666	100	0,06	54
1727	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой ВЫПУСКИ 1т	1,401	52657,31	536,06	73773	751	70136	289,00	405
				47475,00	202,50	66512	284	105	0,99	1
1728	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014 т	1,401	52154,00	--	73068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
1729	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме посооружению в целом до 10000 м3 м3	23,04	7383,53	142,69	170117	3288	21440	4,47	103
				724,50	50,98	16692	1175	120	0,21	5
1730	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 16-18 мм т	3,87	61200,00	--	236844	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
1731	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	27	449,85	132,49	12146	3577	11278	1,97	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		317,25	84,40	8566	2279	104	0,37	10
1732	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта**	0,046	7880,00	--	362	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1733	Е0141-6-2	**Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2**	118	1377,97	40,23	162601	4747	68650	3,06	361
		м		553,50	5,90	65313	696	104	0,03	3
1734	СПРАЙС ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ**	6,962	76,14	--	530	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
1735	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	23,6	72,57	7,38	1713	174	1665	0,43	10
		м2		65,03	2,79	1535	66	104	0,01	--
1736	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,25	26143,30	1166,54	6536	292	484	5,07	1
		т		1284,75	574,87	321	144	104	2,69	1
1737	Е0141-8-3	**Приготовление разжиженного битума РБ-2**	0,02	30039,53	1538,51	601	31	62	9,49	--
		т		2407,50	590,92	48	12	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			1078685	90279			1678
			Тенге			286447	47209			111
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1078685				
		Материалы -	Тенге			182260				
		Всего заработная плата -	Тенге				333656			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			346411				
		Местные материалы -	Тенге			172430				
		Транспортные расходы -	Тенге			1073				
		Накладные расходы -	Тенге			347533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							174
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				52130			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1511791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1963
		Сметная заработная плата -	Тенге				385786			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1511791				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1963
		Сметная заработная плата -	Тенге				385786			

РАЗДЕЛ 7.СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
53	Е0147-327-3	Обработка сорняков гербицидами с трактора при ширине междурядий 2,5-3 м	23,408	640,65	640,65	14996	14996	6027	--	--
		га		--	199,61	--	4672	129	0,96	22
53	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимотсь гербицида "ДИАЛЕН СУПЕР"	35,24	553,79	--	19515	--	--	--	--
		литр		--	--	--	--	--	--	--
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
		Ж/Б ПЛИТы ПКу								
		ОБЛИЦОВКА СБОРНЫМИ Ж/Б ПЛИТАМИ ПКу								
55	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м 3	32,333676	5207,63	133,67	168382	4322	14425	1,93	62
		м3		324,00	47,78	10476	1545	120	0,20	6
56	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,4616838	8049,49	3554,81	11766	5196	6573	14,00	20
		т		2475,00	1272,60	3618	1860	120	5,35	8
57	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	1,4616838	60500,00	--	88432	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0142-15-1	Крепление дна и откосов каналов сборными железобетонными плитами массой до 1 т	47,2289424	1722,51	1202,76	81352	56805	39303	3,28	155
		м3		519,75	415,28	24547	19613	89	1,57	74
59	С143018-6	Плиты для облицовки каналов, берегоукрепления гидротехнических сооружений и крепления откосов плотин и земляного полотна, прямоугольные в плане, любого сечения, приведенной толщиной 10,0-12,0 см	506,024382	2040,00	--	1032290	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 1								
60	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	140,563605	308,22	47,52	43325	6680	29926	1,16	163
		м		186,75	17,96	26250	2525	104	0,09	12
61	С143001-33 Изм. и доп. вып. 27	Бетон класса В15 (М-200)	1,3054225	7300,00	--	9530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,331531	127,00	--	169	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,331531	295,00	--	393	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2183596	60500,00	--	13211	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-733	Рубероид подкладочный	14,9528933	71,00	--	1062	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 2								
66	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	143,12045	308,22	47,52	44113	6801	30470	1,16	166
		м		186,75	17,96	26728	2570	104	0,09	13
67	С143001-33 Изм. и доп. вып. 27	Бетон класса В15 (М-200)	2,0767879	7300,00	--	15161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,1183237	127,00	--	269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,1183237	295,00	--	625	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,2723561	60500,00	--	16478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-733	Рубероид подкладочный	34,3560609	71,00	--	2439	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	46,9770258	177,33	1,54	8330	72	8317	0,95	44
		м		169,65	0,59	7970	28	104	--	--
73	С143002-8 Изм. и доп. вып. 29	Цементный раствор М- 150	0,4809133	5125,00	--	2465	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	С11011-733	Рубероид подкладочный	11,7667355	71,00	--	835	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С11011-102	Герметик	236,780674	792,00	--	187530	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	8,4659786	76,16	7,38	645	62	627	0,45	4
		м2		68,40	2,79	579	24	104	0,01	--
		УЗЕЛ 4								
77	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	19,0995177	1250,57	132,49	23885	2531	7978	1,97	38
		м		317,25	84,40	6059	1612	104	0,37	7
78	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	19,0995177	177,33	1,54	3387	29	3382	0,95	18
		м		169,65	0,59	3240	11	104	--	--
79	С11011-733	Рубероид подкладочный	4,464278	71,00	--	317	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
80	С11011-102	Герметик	17,1549595	792,00	--	13587	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		УЗЕЛ 5								
81	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	143,12045	177,33	1,54	25380	220	25339	0,95	135
		м		169,65	0,59	24280	84	104	--	--
82	С143002-8 Изм. и доп. вып. 29	Цементный раствор М- 150	1,2460828	5125,00	--	6386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-733	Рубероид подкладочный	43,0174373	71,00	--	3054	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
84	С11011-102	Герметик	344,094313	792,00	--	272523	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0141-4-2	Окраска противоадгезионными слоями	11,5113432	76,16	7,38	877	85	852	0,45	5
		м2		68,40	2,79	787	32	104	0,01	--
		УЗЕЛ 6								
86	Е0141-7-1	Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы	143,12045	308,22	47,52	44113	6801	30470	1,16	166
		м		186,75	17,96	26728	2570	104	0,09	13
87	С143001-33 Изм. и доп. вып. 27	Бетон класса В15 (М-200)	6,7553537	7300,00	--	49314	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
88	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,8904608	127,00	--	875	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,8904608	295,00	--	2033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,550792	60500,00	--	33323	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ								
91	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки	1179,16138	43,15	1,43	50878	1686	5741	0,03	37
		м2		4,93	0,54	5813	637	89	--	3
92	Е0147-327-3	Обработка сорняков гербицидами с трактора при ширине междурядий 2,5-3 м	0,1179137	640,65	640,65	76	76	30	--	--
		га		--	199,61	--	24	129	0,96	--
93	СПрайс-лист	Стоимотсь гербицида "ДИАЛЕН СУПЕР"	0,1768604	766,61	--	136	--	--	--	--
		литр		--	--	--	--	--	--	--
		РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО СООРУЖЕНИЯМ								
		ИСКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
137	Е0113-44-7	Очистка щетками	187	-60,75	--	-11360	--	-10224	-0,34	-64
		м2		-60,75	--	-11360	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
138	Е0113-44-9	Обеспыливание	187	-59,00	-47,75	-11033	-8929	-4923	-0,07	-13
		м2		-11,25	-18,00	-2104	-3366	90	-0,09	-17
139	Е0113-31-3	Нанесение на бетонной поверхности смесью "Гидропротект"	414,68	-88,76	-2,80	-36807	-1161	-21389	-0,30	-124
		м2		-56,25	-1,06	-23326	-440	90	-0,01	-2
140	СПРАЙС ЛИСТ	СМЕСЬ "ГИДРОПРОТЕКТ"	912,296	-206,14	--	-188060	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0137-73-1	Устройство паза для размещения затвора	0,4	-5207,63	-133,67	-2083	-53	-178	-1,93	-1
		м3		-324,00	-47,78	-130	-19	120	-0,20	--
142	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,408	-127,00	--	-52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,408	-295,00	--	-120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,9248	-51793,34	-14660,06	-47898	-13558	-21207	-120,61	-112
		т		-22344,75	-3135,15	-20664	-2899	90	-12,34	-11
145	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,826	-80722,33	-47334,58	-66677	-39098	-27850	-137,00	-113
		т		-25875,00	-11587,50	-21373	-9571	90	-67,21	-56
146	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	-12453,29	-1711,79	-49813	-6847	-37454	-54,00	-216
		компл		-10080,00	-324,00	-40320	-1296	90	-1,88	-8
147	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС100х250(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	-107102,00	--	-107102	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
148	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС160х250(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	-217681,30	--	-217681	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС200х200(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	2	-237999,99	--	-476000	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
150	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	21,6	-177,33	-1,54	-3830	-33	-3824	-0,95	-20
		м		-169,65	-0,59	-3664	-13	104	--	--
151	С143002-9 Изм. и доп. вып. 29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	0,35	-5243,00	--	-1835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
152	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	21,6	-292,92	-164,11	-6327	-3545	-3183	-0,65	-14
		м		-103,05	-62,53	-2226	-1351	89	-0,31	-7
153	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	0,06	-184,05	--	-11	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
154	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	1,6	-72,57	-7,38	-116	-12	-113	-0,43	-1
		м2		-65,03	-2,79	-104	-4	104	-0,01	--
155	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00336	-26143,30	-1166,54	-88	-4	-6	-5,07	--
		т		-1284,75	-574,87	-4	-2	104	-2,69	--
156	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,00032	-30039,53	-1538,51	-10	--	-1	-9,49	--
		т		-2407,50	-590,92	-1	--	104	-2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
157	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	21,6	-449,85	-132,49	-9717	-2862	-9023	-1,97	-43
		м		-317,25	-84,40	-6853	-1823	104	-0,37	-8
158	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,03672	-7880,00	--	-289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
159	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2	21,6	-1377,97	-40,23	-29764	-869	-12566	-3,06	-66
		м		-553,50	-5,90	-11956	-127	104	-0,03	-1
160	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	0,47	-76,14	--	-36	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	1,6	-72,57	-7,38	-116	-12	-113	-0,43	-1
		м2		-65,03	-2,79	-104	-4	104	-0,01	--
162	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00336	-26143,30	-1166,54	-88	-4	-6	-5,07	--
		т		-1284,75	-574,87	-4	-2	104	-2,69	--
163	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,00032	-30039,53	-1538,51	-10	--	-1	-9,49	--
		т		-2407,50	-590,92	-1	--	104	-2,44	--
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ Г-ОБРАЗНЫХ БЛОКОВ								
193	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ)	25,3646542	-7,91	-7,91	-201	-201	-63	--	--
		м3		--	-2,57	--	-65	97	-0,01	--
194	Е0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	25,3646542	-7,32	-7,32	-186	-186	-59	--	--
		м3		--	-2,38	--	-60	97	-0,01	--
195	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА ДАМБ)	50,3585613	-11,19	-11,19	-564	-564	-149	--	--
		м3		--	-3,06	--	-154	97	-0,01	-1
196	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	50,3585613	-9,40	-9,40	-473	-473	-126	--	--
		м3		--	-2,57	--	-129	97	-0,01	--
197	Е0101-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА)	108,06522	-29,64	-28,03	-3203	-3029	-908	-0,01	-1
		м3		-1,61	-7,06	-174	-763	97	-0,02	-3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0101-17-9	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	25,8267912	-42,15	-40,26	-1089	-1040	-320	-0,01	--
		м3		-1,86	-10,92	-48	-282	97	-0,04	-1
199	Е0101-25-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м	33,4955509	-12,31	-12,31	-412	-412	-109	--	--
		м3		--	-3,37	--	-113	97	-0,01	--
200	Е0101-25-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	33,4955509	-9,40	-9,40	-315	-315	-84	--	--
		м3		--	-2,57	--	-86	97	-0,01	--
201	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	51,273756	-11,19	-11,19	-574	-574	-152	--	--
		м3		--	-3,06	--	-157	97	-0,01	-1
202	Е0101-25-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	23,5687852	-11,19	-11,19	-264	-264	-70	--	--
		м3		--	-3,06	--	-72	97	-0,01	--
203	Е0136-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	80,6309264	-38,64	-34,40	-3116	-2774	-1004	-0,03	-2
		м3		-3,74	-9,10	-302	-734	97	-0,03	-3
204	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	47,9368319	-68,59	-18,36	-3288	-880	-2590	-0,34	-16
		м3		-49,73	-5,96	-2384	-286	97	-0,03	-1
205	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	29,8760767	-6,32	-6,32	-189	-189	-41	--	--
		м3		--	-1,40	--	-42	97	--	--
206	Е0101-19-3	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	25,8267912	-1,53	-1,44	-40	-37	-14	--	--
		м3		--	-0,54	--	-14	97	--	--
207	Е0101-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы	251,189195	-33,98	--	-8535	--	-9645	-0,22	-54
		м2		-33,98	--	-8535	--	113	--	--
208	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	322,044208	-0,48	-0,48	-153	-153	-73	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	-0,23	--	-76	97	--	--
209	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж Г-образных блоков	22,6	-2251,57	-1376,77	-50885	-31115	-36728	-4,88	-110
		м3		-874,80	-479,47	-19770	-10836	120	-1,87	-42
210	Е0146-34-2	Демонтаж монолитного бетона со дна канала	29,4	-2430,59	-1082,84	-71459	-31835	-53780	-8,27	-243
		м3		-1347,75	-481,50	-39624	-14156	100	-1,95	-57
		ОБЛИЦОВКА Г-ОБРАЗНЫМИ БЛОКАМИ								
211	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)	12,2887008	-5425,65	-69,43	-66674	-853	-5680	-2,20	-27
		м3		-357,75	-27,44	-4396	-337	120	-0,10	-1
212	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	116,942342	-186,50	-9,95	-21810	-1164	-8046	-0,36	-42
		м2		-52,20	-3,74	-6104	-437	123	-0,02	-2
213	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	19,011866	-5207,63	-133,67	-99007	-2541	-8482	-1,93	-37
		м3		-324,00	-47,78	-6160	-908	120	-0,20	-4
214	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,6337181	-8049,49	-3554,81	-13151	-5808	-7347	-14,00	-23
		т		-2475,00	-1272,60	-4043	-2079	120	-5,35	-9
215	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,4381145	-60500,00	--	-26506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
216	С12041-74 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,1956035	-61300,00	--	-73290	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
217	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	28,34558	-4158,68	-1720,96	-117880	-48782	-57581	-6,10	-173
		м3		-1093,50	-599,34	-30996	-16988	120	-2,33	-66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
218	С143018-20 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	28,34558	-21900,00	--	-620768	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
219	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	151,914074	-72,57	-7,38	-11024	-1121	-10715	-0,43	-66
		м2		-65,03	-2,79	-9879	-424	104	-0,01	-2
220	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,3190196	-26143,30	-1166,54	-8340	-372	-617	-5,07	-2
		т		-1284,75	-574,87	-410	-183	104	-2,69	-1
221	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,0303828	-30039,53	-1538,51	-913	-47	-95	-9,49	--
		т		-2407,50	-590,92	-73	-18	104	-2,44	--
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
222	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	55,9802277	-177,33	-1,54	-9927	-86	-9911	-0,95	-53
		м		-169,65	-0,59	-9497	-33	104	--	--
223	С143002-9 Изм. и доп. вып. 29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	0,3877847	-5243,00	--	-2033	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
224	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	55,9802277	-292,92	-164,11	-16398	-9187	-8250	-0,65	-37
		м		-103,05	-62,53	-5769	-3500	89	-0,31	-17
225	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	163,487784	-254,78	--	-41654	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	2,0472138	-72,57	-7,38	-149	-15	-144	-0,43	-1
		м2		-65,03	-2,79	-133	-6	104	-0,01	--
227	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0042991	-26143,30	-1166,54	-112	-5	-8	-5,07	--
		т		-1284,75	-574,87	-6	-2	104	-2,69	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
228	Е0141-7-5	**Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок**	13,648532	-449,85	-132,49	-6140	-1808	-5701	-1,97	-27
		м		-317,25	-84,40	-4330	-1152	104	-0,37	-5
229	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	**Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта**	0,011765	-7880,00	--	-93	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0141-6-2	**Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2**	13,648532	-1377,97	-40,23	-18807	-549	-7940	-3,06	-42
		м		-553,50	-5,90	-7554	-81	104	-0,03	--
231	СПРАЙС ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ**	219,341073	-105,40	--	-23118	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
232	Е0141-4-3	**Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя**	0,4944092	-72,57	-7,38	-36	-4	-35	-0,43	--
		м2		-65,03	-2,79	-32	-1	104	-0,01	--
233	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0010383	-26143,30	-1166,54	-27	-1	-2	-5,07	--
		т		-1284,75	-574,87	-1	-1	104	-2,69	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			-296273	-117008			-728
			Тенге			-137339	-37287			-167
		Стоимость оборудования -	Тенге			-800783				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			-800783				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-304550				
		Материалы -	Тенге			-8852				
		Всего заработная плата -	Тенге				-72560			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-188060				
		Накладные расходы -	Тенге			-65304				-33
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-9796			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-22191				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-392045				-425
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	чел.-ч				-82356			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			856959				
		Сметная заработная плата -	Тенге			2953				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-78502			
		Материалы -	Тенге			487444				
		Всего заработная плата -	Тенге			479048				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-92560				-46
		Местные материалы -	чел.-ч				-13884			
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -								
		Сметная заработная плата в Н.Р. -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			45864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			810263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-426			
		Сметная заработная плата -	Тенге				-92386			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-47898				
	Материалы -		Тенге			-13676				
	Всего заработная плата -		Тенге				-23564			
		Накладные расходы -	Тенге			-21207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-11			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-3181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4146				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-73252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-134			
		Сметная заработная плата -	Тенге				-26745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-455818				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-985			
		Сметная заработная плата -	Тенге				-201486			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17239275	8277			2105
			Тенге			378791	15729			-12
	Стоимость оборудования -		Тенге			19582170				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			19582170				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			-200474				
	Материалы -		Тенге			-8852				
	Всего заработная плата -		Тенге				-72560			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-83984				
		Накладные расходы -	Тенге			-65304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-33			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15947				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			-281724				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-425			
		Сметная заработная плата -	Тенге				-82356			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4331132				
	Материалы -		Тенге			555698				
	Всего заработная плата -		Тенге				466704			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3141512				
	Местные материалы -		Тенге			153739				
	Транспортные расходы -		Тенге			1073				
		Накладные расходы -	Тенге			528707				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				264			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79306			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291590				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5151429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2754			
		Сметная заработная плата -	Тенге				546010			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			320082				
	Материалы -		Тенге			3308				
	Всего заработная плата -		Тенге				376			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			300929				
	Местные материалы -		Тенге			463				
		Накладные расходы -	Тенге			338				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19225				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			339646				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-4			
		Сметная заработная плата -	Тенге				427			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22649437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2325			
		Сметная заработная плата -	Тенге				464081			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего. тенге
			3 067 267	**19 582 170**		**22 649 437**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	122 691		--	122 691
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	18 404	--	--	18 404
		Всего по главе	**122 691**	--	--	**122 691**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**3 189 958**	**19 582 170**	--	**22 772 128**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	51 358	--	--	51 358
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	31 900	31 900
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	12 760	12 760
		Всего по главе	**51 358**		**44 659**	**96 018**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**3 241 316**	**19 582 170**	**44 659**	**22 868 146**
		В том числе возвратные суммы	18 404	--	--	18 404
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**3 241 316**	**19 582 170**	**44 659**	**22 868 146**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%	2 846 921	17 199 462	39 225	20 085 609
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%	7 040 976	42 537 527	97 012	49 675 514
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**9 887 897**	**59 736 989**	**136 237**	**69 761 123**
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	56 142	--	--	56 142
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	1 395 222	1 395 222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**9 887 897**	**59 736 989**	**1 531 460**	**71 156 345**
		Коэффициент понижения 4,00112%	**9 492 270**	**57 346 840**	**1 470 184**	**68 309 294**
	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	8 197 115	8 197 115
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	**9 492 270**	**57 346 840**	**9 667 299**	**76 506 410**

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные и монтажные работы по магистральному каналу "Базарбай" с ПК-0+00 до ПК-300+69 Смета 2-1-1 Э 6000000

ТАЛАССКАЯ ПЛОТИНА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		УКРЕПЛЕНИЕ БЕРЕГОВОГО ОТКОСА								
1	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	134	-28,03 -1,54	-26,50 -6,67	-3756 -206	-3550 -894	-1067 97	-0,01 -0,02	-1 -3
2	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	112	-6,48 --	-6,48 -2,10	-726 --	-726 -236	-229 97	-- -0,01	-- -1
3	Е0101-87-2	Планировка дна прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы м2	20	-0,76 --	-0,76 -0,38	-15 --	-15 -8	-7 97	-- --	-- --
4	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами м3	63,2	-9626,69 -357,75	-69,43 -27,44	-608407 -22610	-4388 -1734	-29213 120	-2,20 -0,10	-139 -6
5	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	70,3	-8752,61 -324,00	-133,67 -47,78	-615309 -22777	-9397 -3359	-31363 120	-1,93 -0,20	-136 -14
6	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на ороситель ных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 м3	22,6	-10944,67 -724,50	-142,69 -50,98	-247350 -16374	-3225 -1152	-21031 120	-4,47 -0,21	-101 -5
7	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	92,9	-127,00 --	-- --	-11798 --	-- --	-- --	-- --	-- --
8	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемо сти свыше 4: за 2 кг/см2 м3	94,758	-295,00 --	-- --	-27954 --	-- --	-- --	-- --	-- --
9	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах т	2,446	-8049,49 -2475,00	-3554,81 -1272,60	-19689 -6054	-8695 -3113	-11000 120	-14,00 -5,35	-34 -13
10	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	2,446	-62000,00 --	-- --	-151652 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(ЗАПЛЕЧИКИ)	1,5	-10944,67	-142,69	-16417	-214	-1396	-4,47	-7
		м3		-724,50	-50,98	-1087	-76	120	-0,21	--
12	Е0137-73-6	Устройство лотков акведуков и консольных перепадов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,08	-11607,65	-141,63	-35752	-436	-3513	-5,65	-17
		м3		-900,00	-50,44	-2772	-155	120	-0,21	-1
13	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,6716	-127,00	--	-593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницацаемости до 4: за 2 кг/см2	4,6716	-295,00	--	-1378	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0608	-8049,49	-3554,81	-489	-216	-273	-14,00	-1
		т		-2475,00	-1272,60	-150	-77	120	-5,35	--
16	С12041-54	Каркасы и сетки плоские:сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0608	-62000,00	--	-3770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	7,05	-11129,23	-954,99	-78461	-6733	-10407	-6,51	-46
		м3		-1075,50	-330,44	-7582	-2330	105	-1,34	-9
18	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,14149	-62000,00	--	-8772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,191	-127,00	--	-913	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемо сти свыше 4: за 2 кг/см2	7,191	-295,00	--	-2121	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0106-55-8	Установка в стенах отдельных стержней диам. св. 8 мм	0,01917	-4486,93	-285,43	-86	-5	-82	-20,97	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т		-3991,50	-77,26	-77	-1	105	-0,30	--
22	С111-774	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм	9	-48,53	--	-437	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С12021-250	СТОИМОСТЬ КРЫШКИ КОЛОДЦА	0,0736	-154200,00	--	-11349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	-93997,62	-304,24	-564	-2	-209	-198,00	-1
		1т		-33075,00	-114,75	-198	-1	105	-0,56	--
25	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	17,6	-170,10	-45,90	-2994	-808	-2186	-0,79	-14
		м3		-124,20	-15,36	-2186	-270	89	-0,05	-1
26	СПР-нт 06-12-05-91	СТОИМОСТЬ БУТОВОГО КАМНЯ	17,6	-1168,68	--	-20569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0109-53-3	Монтаж водомерных реек	0,0212	-16367,84	-681,42	-347	-14	-282	-95,00	-2
		т		-14670,00	-132,75	-311	-3	90	-0,65	--
28	С11011-907	СТОИМОСТЬ РЕЙКИ	0,0212	-70000,00	--	-1484	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-45-1	Укладка габионной сетки	180	-1,89	--	-340	--	-452	-0,01	-2
		м2		-1,89	--	-340	--	133	--	--
30	С11011-752	Стоимость габионной сетки	180	-65,00	--	-11700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	С11011-669	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали /1Ц/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d-3,0 мм	183,9	-39,00	--	-7172	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	90	-170,10	-45,90	-15309	-4131	-11178	-0,79	-71
		м3		-124,20	-15,36	-11178	-1382	89	-0,05	-5
33	СПР-нт 06-12-05-91	СТОИМОСТЬ БУТОВОГО КАМНЯ	90	-1168,68	--	-105181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
34	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	33,6	-1222,75	-132,49	-41084	-4452	-14035	-1,97	-66
		м		-317,25	-84,40	-10660	-2836	104	-0,37	-12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0141-1-3	**Изоляция тиоколовой мастикой**	1,68	-193,98	-48,92	-326	-82	-285	-0,89	-1
		м2		-144,90	-18,47	-243	-31	104	-0,09	--
36	С11011-418	**Мастика тиоколовая строительного назначения АМ-0,5**	75,6	-655,00	--	-49518	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕМОНТАЖ								
37	Е0139-2-1	**Демонтаж общивки сегметных затвора,тросов**	4,6046	-32166,02	-10262,04	-148112	-47253	-64655	-72,37	-333
		т		-13406,85	-2194,60	-61733	-10105	90	-8,64	-40
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			-2251894	-94342			-974
			Тенге			-166538	-27763			-111
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2092086				
	Материалы -		Тенге			-182569				
	в т.ч. транспортные расходы -		Тенге			-76				
	Всего заработная плата -		Тенге				-122149			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-234505				
	Местные материалы -		Тенге			-1523443				
		Накладные расходы -	Тенге			-137928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-69
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-20689			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-133801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			**-2363815**				**-779**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-142838			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-159808				
	Материалы -		Тенге			-39147				
	Всего заработная плата -		Тенге				-72152			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-11349				
		Накладные расходы -	Тенге			-64937				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-13485				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-238230				-407
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				-81893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2602044				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1187
		Сметная заработная плата -	Тенге				-224731			
№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат		строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего. тенге			
				-2 602 044	**0**	--	**-2 602 044**			
		Глава 8. Временные здания и сооружения								
СН РК 8.02-09-2002		Временные здания и сооружения 4%		-104 082		--	-104 082			
СН РК 8.02-09-2002		Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%		-15 612	--	--	-15 612			
		Всего по главе		**-104 082**	--	--	**-104 082**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8		**-2 706 126**		--	**-2 706 126**			
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
СН РК 8.02-07-2002		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%		-43 569	--	--	-43 569			
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на выслугу лет, 1%		--	--	-27 061	-27 061			
СН РК 8.02-02-2002		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%		--	--	-10 825	-10 825			
		Всего по главе		**-43 569**		**-37 886**	**-81 454**			
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**-2 749 694**	**0**	**-37 886**	**-2 787 580**			
		В том числе возвратные суммы		-15 612	--	--	-15 612			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**-2 749 694**	**0**	**-37 886**	**-2 787 580**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,088		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 г. 20%		-1 148 130	0	-15 819	-1 163 950			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2013 г. 40%		-2 456 630	0	-33 848	-2 490 478			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2014 г. 30%		-1 842 473	0	-25 386	-1 867 859			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,234		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2015 г. 10%		-614 158	0	-8 462	-622 620			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**-6 061 391**	**0**	**-83 515**	**-6 144 906**			
		Коэффициент понижения 4,00112%		**-5 818 867**	**0**	**-80 173**	**-5 899 041**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		-34 415	--	--	-34 415			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	-117 981	-117 981			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**-5 818 867**	**0**	**-198 154**	**-6 017 021**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	-722 043	-722 043			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**-5 818 867**	**0**	**-920 197**	**-6 739 064**			

ВСЕГО:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решения Правительства	НДС (12%)					7 475 072			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА					**69 767 346**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
А.Иманбердиев

На основ. письма Жамбылского ф. за N18-17-25-1535-03 от 20.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
М.Мадиев

На осн. письма Жамбылского филиала от 20.12.18г. N18-17-25-1537-03 и отчета технадзора за декабрь 2018г. N 4607.

Технадзор
А.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
К.Кудайберген

Главный инженер
филиала РГП "Казводхоз"
А.Имашев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
Г.Легостаев

Наименование объекта: "Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 458 560 000 005 691 628 , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

АО «Банк ЦентрКредит»

Полная сметная стоимость –	4 407 409 335,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	946 389 135	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	946 389 135,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	69 767 346,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказ	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/7	01.10.2018г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	946 389 135,00	0,00	0,00	0,00	876 621 789,00	946 389 135,00		69 767 346,00	946 389 135,00
	ВСЕГО:		**946 389 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**876 621 789,00**	**946 389 135,00**		**69 767 346,00**	**946 389 135,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Малимов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Зам.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ А.Иманбердиев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев