Наименование объекта: "Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 458 560 000 005 691 628 , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

АО «Банк ЦентрКредит»

Полная сметная стоимость –	4 407 409 335,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	946 389 135	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	876 621 789,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	45 715 186,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/7	01.10.2018г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Талассской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	946 389 135,00	0,00	0,00	0,00	830 906 603,00	876 621 789,00		45 715 186,00	876 621 789,00
ВСЕГО:			**946 389 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**830 906 603,00**	**876 621 789,00**		**45 715 186,00**	**876 621 789,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Малимов

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Зам.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ А.Иманбердиев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе

АКТ № 11

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и

за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ КАНАЛУ "БАЗАРБАЙ" С ПК-0+00 ДО ПК-300+69 Смета 2-1-1 Э5000000								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПИКЕТАМ								
		ПЕШЕХОДНЫЙ МОСТИК ПРОЛЕТОМ 14м НА ПК 118+60								
22	**Е0101-164-2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	0,11	-218,93	--	-24	--	-27	-1,54	--
		м3		-218,93	--	-24	--	113	--	--
23	**Е0130-7-1**	**Устройство монолитных фундаментов**	0,11	-5937,77	-532,08	-653	-59	-68	-2,55	--
		м3		-434,25	-131,85	-48	-15	109	-0,43	--
24	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	0,1122	-127,00	--	-14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	**С143001-63**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,1122	-295,00	--	-33	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
26	**Е0139-7-4**	**Монтаж пешеходного мостика**	0,44772	-24375,14	-10745,29	-10913	-4811	-2880	-27,17	-12
		т		-5053,50	-2092,77	-2263	-937	90	-8,28	-4
27	**Е0109-48-3**	**Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,44772	-9739,20	-3333,30	-4360	-1492	-2384	-29,80	-13
		т		-5917,50	--	-2649	--	90	--	--
28	**С12021-242 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**	0,42134	-134929,00	--	-56851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12021-250 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,02638	-127889,00	--	-3374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 1+19;1+82								
38	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,2	7383,53	142,69	1477	29	186	4,47	1
		м3		724,50	50,98	145	10	120	0,21	--
39	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,204	127,00	--	26	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,204	295,00	--	60	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0113-31-3	Нанесение на бетонной поверхности смесью "Гидропротект"	54	88,76	2,80	4793	151	2785	0,30	16
		м2		56,25	1,06	3038	57	90	0,01	--
		ПИКЕТ 2+18								
43	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
		м3		238,50	4,07	2862	49	133	0,01	--
44	Е0130-35-3 К=0,8	Демонтаж ж/б плит	19,94	978,52	413,32	19512	8242	14409	3,31	66
		м3		565,20	97,74	11270	1949	109	0,36	7
45	Е0130-9-2 К=0,8	Разборка ж/б конструкций моста	26,4	1893,22	1000,42	49981	26411	32825	5,15	136
		м3		892,80	247,90	23570	6545	109	0,82	22
46	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	510	28,03	26,50	14296	13512	4060	0,01	5
		м3		1,54	6,67	783	3402	97	0,02	12
47	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50	6,48	6,48	324	324	102	--	--
		м3		--	2,10	--	105	97	0,01	--
48	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	245	1239,82	33,87	303756	8298	73631	1,94	475
		м3		263,25	12,47	64496	3055	109	0,06	15
49	Е0101-87-2	Планировка дна прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	68	0,76	0,76	52	52	25	--	--
		м2		--	0,38	--	26	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	Е0101-87-3	Планировка гребня прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	230	0,48	0,48	109	109	52	--	--
		м2		--	0,23	--	54	97	--	--
51	Е0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	12	6822,51	2812,92	81870	33755	30172	8,76	105
		шт		1608,75	697,95	19305	8375	109	2,30	28
54	С3023-7	Стоимость плит пролетного строения П12-А11-15к7т	12	-192400,00	--	-2308800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	76	1242,94	38,67	94463	2939	26901	1,99	151
		м3		310,50	14,24	23598	1082	109	0,07	5
56	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	17	5280,72	669,01	89772	11373	21170	5,74	98
		м3		967,50	174,97	16448	2974	109	0,65	11
58	С143001-14 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В35 /М-450/	2,5	6550,00	--	16375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	57	9544,04	1512,00	544010	86184	67643	4,13	235
		м3		645,75	442,99	36808	25250	109	1,76	101
61	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	60,69	127,00	--	7708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	60,69	295,00	--	17904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,974	8299,96	--	16384	--	17332	48,40	96
		т		8055,00	--	15901	--	109	--	--
66	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,5	7984,41	142,69	11977	214	1396	4,47	7
		м3		724,50	50,98	1087	76	120	0,21	--
67	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,53	127,00	--	194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,53	295,00	--	451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0130-13-4	Омоноличивание стыков плит	1	12051,62	1678,21	12052	1678	3239	14,41	14
		м3		2470,50	501,12	2471	501	109	2,02	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
194	Е0130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	140	2311,11	82,74	323555	11584	37611	1,33	186
		м2		216,00	30,47	30240	4266	109	0,15	21
195	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	5,712	4215,00	--	24076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
196	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,016	127,00	--	1399	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,016	295,00	--	3250	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,156	64100,00	--	10000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ(ТОЛЩ.7см)	300	261,81	5,88	78543	1765	3459	0,05	14
		м2		7,02	1,65	2106	495	133	0,01	2
200	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	2400	41,51	0,02	99628	48	638	--	3
		м2		0,19	0,01	456	24	133	--	--
201	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	20	8519,35	53,10	170387	1062	8716	2,19	44
		м		380,25	19,55	7605	391	109	0,10	2
202	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	18	257,25	--	4631	--	2031	0,59	11
		шт		103,50	--	1863	--	109	--	--
203	С11011-724	Резина прессованная	57	425,00	--	24225	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
204	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные	0,102	89539,00	--	9133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,4184	17298,09	124,87	7238	52	4915	61,00	26
		т		10732,50	45,00	4490	19	109	0,22	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,4184	111158,00	--	46509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	185	321,51	13,70	59479	2535	21752	0,61	112
		м2		102,83	5,04	19024	932	109	0,02	5
		ПИКЕТ13+74								
213	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	2,5	6400,05	69,43	16000	174	1156	2,20	6
		м3		357,75	27,44	894	69	120	0,10	--
214	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
215	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,55	295,00	--	752	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
219	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
220	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
221	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
222	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,1257	60500,00	--	7605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
223	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
224	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
225	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	7,956	127,00	--	1010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	7,956	295,00	--	2347	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
227	С12041-55 И	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
228	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	3,3	139,43	12,37	460	41	452	0,83	3
		м2		126,90	4,68	419	15	104	0,02	--
229	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,821	84,00	--	657	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
230	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
231	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	30,7	502,07	12,37	15414	380	4201	0,83	25
		м2		126,90	4,68	3896	144	104	0,02	1
232	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00614	26143,30	1166,54	161	7	12	5,07	--
		т		1284,75	574,87	8	4	104	2,69	--
233	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,25481	17024,31	1344,28	4338	343	751	10,00	3
		т		2542,50	291,92	648	74	104	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
430	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005	1,1169	59001,00	--	65898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
431	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т /бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр./ в построечных условиях и на производственных базах	2,703	49326,74	16388,64	133330	44298	78963	161,00	435
		т		28980,00	3478,90	78333	9403	90	13,02	35
432	С11011-885 Изм. и доп. вып. 26	Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 14637-89	2,703	63203,00	--	170838	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
433	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,061	93997,62	304,24	5734	19	2126	198,00	12
		1т		33075,00	114,75	2018	7	105	0,56	--
434	СПрайс	Анкерные болты	204	631,19	--	128763	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
435	СПрайс	Антивандальные замки	51	430,36	--	21948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 44+10								
436	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	12	408,11	169,61	4897	2035	3871	1,55	19
		м3		238,50	4,07	2862	49	133	0,01	--
437	Е0130-35-3 К=0,8	Демонтаж ж/б плит	19,94	978,52	413,32	19512	8242	14409	3,31	66
		м3		565,20	97,74	11270	1949	109	0,36	7
438	Е0130-9-2 К=0,8	Разборка ж/б конструкций моста	26,4	1893,22	1000,42	49981	26411	32825	5,15	136
		м3		892,80	247,90	23570	6545	109	0,82	22
439	Е0101-12-8 т.ч. п-3.37 К=1,2	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	510	28,03	26,50	14296	13512	4060	0,01	5
		м3		1,54	6,67	783	3402	97	0,02	12
440	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	50	6,48	6,48	324	324	102	--	--
		м3		--	2,10	--	105	97	0,01	--
441	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	245	1239,82	33,87	303756	8298	73631	1,94	475

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		263,25	12,47	64496	3055	109	0,06	15
442	E0101-87-2	Планировка дна прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	68	0,76	0,76	52	52	25	--	--
		м2		--	0,38	--	26	97	--	--
443	E0101-87-3	Планировка гребня прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	230	0,48	0,48	109	109	52	--	--
		м2		--	0,23	--	54	97	--	--
444	E0130-23-1	Установка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 9 м	12	6822,51	2812,92	81870	33755	30172	8,76	105
		шт		1608,75	697,95	19305	8375	109	2,30	28
445	E0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	76	1242,94	38,67	94463	2939	26901	1,99	151
		м3		310,50	14,24	23598	1082	109	0,07	5
446	E0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	17	5280,72	669,01	89772	11373	21170	5,74	98
		м3		967,50	174,97	16448	2974	109	0,65	11
447	C3023-111	Стоимость переходных плит П400.98.25	20	34300,00	--	686000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
448	C143001-14	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В35 /М-450/	2,5	6550,00	--	16375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
449	E0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	57	9544,04	1512,00	544010	86184	67643	4,13	235
		м3		645,75	442,99	36808	25250	109	1,76	101
450	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	60,69	127,00	--	7708	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
451	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	60,69	295,00	--	17904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
452	E0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,974	8299,96	--	16384	--	17332	48,40	96
		т		8055,00	--	15901	--	109	--	--
453	C12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,53	60500,00	--	32065	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
454	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,407	65900,00	--	26821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
455	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	1,037	61300,00	--	63568	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
456	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,5	7984,41	142,69	11977	214	1396	4,47	7
		м3		724,50	50,98	1087	76	120	0,21	--
457	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,53	127,00	--	194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
458	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,53	295,00	--	451	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
459	Е0130-13-4	Омоноличивание стыков плит	1	12051,62	1678,21	12052	1678	3239	14,41	14
		м3		2470,50	501,12	2471	501	109	2,02	2
460	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,019	64100,00	--	1218	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
461	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,02	127,00	--	130	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
462	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,02	295,00	--	301	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
463	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,2	4014,19	66,01	20874	343	1205	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1018	130	105	0,12	1
464	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,304	127,00	--	674	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
465	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,304	295,00	--	1565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
466	Е0127-79-1	Устройство выравнивающего слоя толщиной слоя 3см	140	361,54	10,93	50616	1530	17730	0,57	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		91,35	3,87	12789	542	133	0,02	3
467	Е0130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	140	2311,11	82,74	323555	11584	37611	1,33	186
		м2		216,00	30,47	30240	4266	109	0,15	21
468	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	5,712	4215,00	--	24076	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
469	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,712	127,00	--	725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
470	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,712	295,00	--	1685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
471	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,156	64100,00	--	10000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
472	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ(ТОЛЩ.7см)	300	261,81	5,88	78543	1765	3459	0,05	14
		м2		7,02	1,65	2106	495	133	0,01	2
473	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	2400	41,51	0,02	99628	48	638	--	3
		м2		0,19	0,01	456	24	133	--	--
474	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	20	8519,35	53,10	170387	1062	8716	2,19	44
		м		380,25	19,55	7605	391	109	0,10	2
475	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	18	257,25	--	4631	--	2031	0,59	11
		шт		103,50	--	1863	--	109	--	--
476	С11011-724	Резина прессованная	57	425,00	--	24225	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
477	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные	0,102	89539,00	--	9133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
478	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,4184	17298,09	124,87	7238	52	4915	61,00	26
		т		10732,50	45,00	4490	19	109	0,22	--
479	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,4184	111158,00	--	46509	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	185	321,51	13,70	59479	2535	21752	0,61	112
		м2		102,83	5,04	19024	932	109	0,02	5
		ПИКЕТ 55+80-55+00;55+85-66+40								
514	Е0137-74-3 К=0,8	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	726,75	1514,12	767,12	1100386	557504	882454	4,30	3128
		м3		747,00	264,87	542882	192496	120	1,00	730
		ПИКЕТ 55+85								
525	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
526	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 91+24								
675	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3,08	1996,27	958,90	6149	2953	4675	5,38	17
		м3		933,75	331,09	2876	1020	120	1,25	4
676	С143018-176 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, укладываемые на грунт /ГОСТ 21509-76/, высота 600 мм	36	1580,00	--	56880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
677	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,36	1412,16	658,74	508	237	331	3,01	1
		м3		537,75	228,49	194	82	120	0,88	--
678	СПРАЙС ЛИСТ	ПЛИТА М-2	6	15100,00	--	90600	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 133+06								
697	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
698	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
699	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
702	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,28	1996,27	958,90	4551	2186	3461	5,38	12
		м3		933,75	331,09	2129	755	120	1,25	3
703	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	24,44	1963,00	--	47976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
706	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,83	7383,53	142,69	13512	261	1703	4,47	8
		м3		724,50	50,98	1326	93	120	0,21	--
707	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
708	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,0086	127,00	--	509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
709	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,0086	295,00	--	1183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
710	С12041-55 И	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
711	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
713	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
714	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
715	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
716	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
717	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
718	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
719	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
720	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
721	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
722	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
723	Е0137-7-3 -14-	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
724	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	5	130,56	17,83	653	89	76	0,04	--
		м2		6,41	5,07	32	25	133	0,02	--
		ПИКЕТ 141+48								
744	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
745	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
746	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,03	4158,68	1720,96	4283	1773	2092	6,10	6
		м3		1093,50	599,34	1126	617	120	2,33	2
747	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,03	25400,00	--	26162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
750	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
751	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
752	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
753	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
754	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	3	139,43	12,37	418	37	411	0,83	2
		м2		126,90	4,68	381	14	104	0,02	--
756	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,11	84,00	--	597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
757	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
758	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
759	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
760	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
761	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
762	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
		ПИКЕТ 147+82								
778	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
779	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
780	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,03	4158,68	1720,96	4283	1773	2092	6,10	6
		м3		1093,50	599,34	1126	617	120	2,33	2
781	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,03	25400,00	--	26162	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
784	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
785	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
786	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
787	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
788	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
789	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	3	139,43	12,37	418	37	411	0,83	2
		м2		126,90	4,68	381	14	104	0,02	--
790	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	7,11	84,00	--	597	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
791	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0006	26143,30	1166,54	16	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
792	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
793	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
794	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
795	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
796	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
797	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
798	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
799	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
800	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 163+08								
810	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	6,5	6400,05	69,43	41600	451	3004	2,20	14
		м3		357,75	27,44	2325	178	120	0,10	1
811	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	6,63	127,00	--	842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
812	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,63	295,00	--	1956	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
815	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,62	4158,68	1720,96	6737	2788	3291	6,10	10
		м3		1093,50	599,34	1771	971	120	2,33	4
816	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,62	25400,00	--	41148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
817	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,36	1412,16	658,74	508	237	331	3,01	1
		м3		537,75	228,49	194	82	120	0,88	--
818	СПРАЙС ЛИСТ	ПЛИТА М-2	1	15100,00	--	15100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
821	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,4	7383,53	142,69	39871	771	5025	4,47	24
		м3		724,50	50,98	3912	275	120	0,21	1
822	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,4	5207,63	133,67	2083	53	178	1,93	1
		м3		324,00	47,78	130	19	120	0,20	--
823	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,916	127,00	--	751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
824	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,916	295,00	--	1745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
825	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,18	60500,00	--	10890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
826	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	1,2	139,43	12,37	167	15	164	0,83	1
		м2		126,90	4,68	152	6	104	0,02	--
827	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	2,844	84,00	--	239	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
828	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00024	26143,30	1166,54	6	--	--	5,07	--
		т		1284,75	574,87	--	--	--	2,69	--
829	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	89	502,07	12,37	44685	1101	12179	0,83	74
		м2		126,90	4,68	11294	417	104	0,02	2
830	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0178	26143,30	1166,54	465	21	34	5,07	--
		т		1284,75	574,87	23	10	104	2,69	--
831	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,7387	17024,31	1344,28	12576	993	2178	10,00	7
		т		2542,50	291,92	1878	216	104	0,75	1
832	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	18	77,06	27,83	1387	501	346	0,03	1
		м2		5,00	9,47	90	171	133	0,03	1
833	Е0137-7-314-2005	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
		ПИКЕТ 186+20								
889	Е0137-74-6	Устройство оголовка с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,62	4158,68	1720,96	6737	2788	3291	6,10	10
		м3		1093,50	599,34	1771	971	120	2,33	4
890	С143018-166	Оголовки с нырящими стенками ОН-8 из тяжелого бетона класса В15,F200	1,62	25400,00	--	41148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
891	Е0137-74-12	Устройство плит перекрытий на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,36	1412,16	658,74	508	237	331	3,01	1
		м3		537,75	228,49	194	82	120	0,88	--
892	СПРАЙС ЛИСТ	ПЛИТА М-2	1	15100,00	--	15100	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
895	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	5,4	7383,53	142,69	39871	771	5025	4,47	24
		м3		724,50	50,98	3912	275	120	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
896	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	0,4	5207,63	133,67	2083	53	178	1,93	1
		м3		324,00	47,78	130	19	120	0,20	--
897	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,916	127,00	--	751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
898	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,916	295,00	--	1745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
899	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,18	60500,00	--	10890	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
900	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	1,2	139,43	12,37	167	15	164	0,83	1
		м2		126,90	4,68	152	6	104	0,02	--
901	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	2,844	84,00	--	239	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
902	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00024	26143,30	1166,54	6	--	--	5,07	--
		т		1284,75	574,87	--	--	--	2,69	--
903	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	89	502,07	12,37	44685	1101	12179	0,83	74
		м2		126,90	4,68	11294	417	104	0,02	2
904	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0178	26143,30	1166,54	465	21	34	5,07	--
		т		1284,75	574,87	23	10	104	2,69	--
905	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,7387	17024,31	1344,28	12576	993	2178	10,00	7
		т		2542,50	291,92	1878	216	104	0,75	1
906	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	18	77,06	27,83	1387	501	346	0,03	1
		м2		5,00	9,47	90	171	133	0,03	1
907	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
908	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 10 см	4	130,56	17,83	522	71	61	0,04	--
		м2		6,41	5,07	26	20	133	0,02	--
909	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,1	51793,34	14660,06	5179	1466	2293	120,61	12
		т		22344,75	3135,15	2234	314	90	12,34	1
910	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС100х150)	0,061	80722,33	47334,58	4924	2887	2057	137,00	8
		т		25875,00	11587,50	1578	707	90	67,21	4
911	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
912	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС100х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	115075,12	--	115075	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 251+78								
1215	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
1216	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 274+23								
1276	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1277	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1278	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1281	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
1282	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1285	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1286	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1287	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1288	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1289	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1290	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1291	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1292	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1293	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1294	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1295	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1296	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
1297	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1298	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1299	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1300	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
1301	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 280+26								
1308	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1309	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1310	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1313	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
1314	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1317	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1318	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1319	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1320	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1321	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1322	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1323	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1324	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1325	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1326	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1327	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1328	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
1329	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1330	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1331	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1332	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
1333	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 290+24								
1339	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1340	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
1341	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
1342	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1343	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1344	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1347	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2
1348	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1351	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1352	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1353	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1354	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1355	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1204	60500,00	--	7284	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1356	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1357	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1358	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1359	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1360	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1361	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1362	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	0,47	77,06	27,83	36	13	9	0,03	--
		м2		5,00	9,47	2	4	133	0,03	--
1363	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1364	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1365	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1366	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2
1367	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	**СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)**	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 300+62								
1374	Е0137-7-2	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами**	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1375	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1376	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1379	Е0137-74-3	**Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	3,08	1996,27	958,90	6149	2953	4675	5,38	17
		м3		933,75	331,09	2876	1020	120	1,25	4
1380	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	**Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм**	24,44	1963,00	--	47976	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1383	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	1,83	7383,53	142,69	13512	261	1703	4,47	8
		м3		724,50	50,98	1326	93	120	0,21	--
1384	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1385	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	4,0086	127,00	--	509	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1386	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	4,0086	295,00	--	1183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1387	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1388	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
1389	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1390	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1391	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1392	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1393	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1394	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1395	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1396	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1397	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1398	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1399	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
1400	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1401	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,2232	51793,34	14660,06	11560	3272	5118	120,61	27
		т		22344,75	3135,15	4987	700	90	12,34	3
1402	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,1209	80722,33	47334,58	9759	5723	4076	137,00	17
		т		25875,00	11587,50	3128	1401	90	67,21	8
1403	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	3	12453,29	1711,79	37360	5135	28091	54,00	162
		компл		10080,00	324,00	30240	972	90	1,88	6
1404	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ПИКЕТ 300+69								
1411	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
1412	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1413	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1416	Е0137-74-3	Устройство лотков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,54	1996,27	958,90	3074	1477	2337	5,38	8
		м3		933,75	331,09	1438	510	120	1,25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1417	С143018-171 Изм. и доп. вып. 25	Лотки водопропускные параболические и полукруглого сечения, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах /ГОСТ 21509-76/, высота 500-600 мм	12,22	1963,00	--	23988	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
1420	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
1421	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1422	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1423	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1424	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1257	60500,00	--	7605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1425	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
1426	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
1427	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1428	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1429	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1430	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
1431	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
1432	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
1433	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
1434	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
1435	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
1436	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
1437	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
1438	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
1439	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,0403	80722,33	47334,58	3253	1908	1359	137,00	6
		т		25875,00	11587,50	1043	467	90	67,21	3
1440	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	1	12453,29	1711,79	12453	1712	9364	54,00	54
		компл		10080,00	324,00	10080	324	90	1,88	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1441	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС80х150(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	48687,94	--	48688	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		ВКЛЮЧАЕМЫЕ ПОЗИЦИИ								
		Трубы монолитные бетонные на водовыпусках								
1588	Е0137-73-8	Устройство труб прямоугольных на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	125	10241,89	218,48	1280236	27310	124575	4,75	594
		м3		751,50	79,00	93938	9875	120	0,34	43
1589	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	26,04191	67700,00	--	1763037	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9614718	1426278			12454
			Тенге			2100671	432465			1709
	Стоимость оборудования -		Тенге			1380962				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1380962				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			577957				
	Материалы -		Тенге			28119				
	Всего заработная плата -		Тенге				346274			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			120800				
		Накладные расходы -	Тенге			311647				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46747			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53376				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			942979				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2019
		Сметная заработная плата -	Тенге				393021			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9303825				
	Материалы -		Тенге			3720407				
	Всего заработная плата -		Тенге				1964241			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2793397				
	Местные материалы -		Тенге			-22087				
		Накладные расходы -	Тенге			2264644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1132
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				339697			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694108				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12262577				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12193
		Сметная заработная плата -	Тенге				2303937			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			972528		9614718		
	Материалы -		Тенге			57561				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				222622			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			629164				
		Накладные расходы -	Тенге			202930				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				30439			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			70527				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1245986				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1340
		Сметная заработная плата -	Тенге				253061			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12846927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15553
		Сметная заработная плата -	Тенге				2950019			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего. тенге
			11 465 965	**1 380 962**		**12 846 927**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	458 639		--	458 639
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	68 796	--	--	68 796
		Всего по главе	**458 639**	**--**	**--**	**458 639**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**11 924 604**	**1 380 962**	**--**	**13 305 566**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	191 986	--	--	191 986
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	119 246	119 246
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	47 698	47 698
		Всего по главе	**191 986**		**166 944**	**358 931**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**12 116 590**	**1 380 962**	**166 944**	**13 664 496**
		В том числе возвратные суммы	68 796	--	--	68 796
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**12 116 590**	**1 380 962**	**166 944**	**13 664 496**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%	10 642 274	1 212 930	146 631	12 001 836
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%	26 320 360	2 999 806	362 646	29 682 812
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**36 962 634**	**4 212 736**	**509 278**	**41 684 648**
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	209 867	--	--	209 867
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	833 693	833 693
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**36 962 634**	**4 212 736**	**1 342 970**	**42 518 340**
		Коэффициент понижения 4,00112%	**35 483 715**	**4 044 179**	**1 289 237**	**40 817 131**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Решения Правительства	НДС (12%)		--	--	4 898 056	4 898 056			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**35 483 715**	**4 044 179**	**6 187 292**	**45 715 186**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **А.Иманбердиев**

На оф. письма Жамбылского ф-ла за №18-17-25-1534-03 от 20.12.18г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На оф. письма Жамбылского ф-ла от 20.12.18г. №18-17-25-1537-03 и отчета геодезиста за декабрь 2018 г. №4607.

Технадзор
_____ **А.Абдраимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **/Қ.Құдайберген**

Главный инженер
филиала РГП "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**