Заказчик: Филиал "Енбек-Костанай" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК

Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"

Наименование строительства:

Выполнение работ по строительству «27-квартирный жилой дом в микрорайоне «Северный» села Заречное №13 по ГП (привязка)»

Типова ведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94 № 73

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2017 г.

Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	25	12.09.17				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ.	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	из гр.1						Налог на добавленную стоимость	Всего
			Строительно монтажные работы, в базовых ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце, в базовых ценах 2001г.	По монтажу оборудования		На приобритения материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	96 414 741		95 481 614						9 735 416	96 414 741
в том числе										
за отчетный месяц Выполнение работ по строительству «27-квартирный жилой дом в микрорайоне «Северный» села Заречное №13 по ГП (привязка)»		35 993 476		32 974 236					3 856 444	35 993 476

Итого к оплате: 35 993 476 **(Тридцать пять миллионов девятьсот девяносто три тысячи четыреста семьдесят шесть) тенге**

Заказчик: _____ **Тлеумаганбетов Б.М.**

Подрядчик: _____ **Бижанов К.Х.**

Заказчик: Филиал "Енбек-Костанай" РГП на ПХВ "Енбек" ИУ КУИС МВД РК
Подрядчик: ТОО "ЭКСПО-ТРАНС"
Наименвание стройки: Выполнение работ по строительству «27-квартирный жилой дом в микрорайоне «Северный» села Заречное №13 по ГП (привязка)»
Наименвание объекта: Выполнение работ по строительству «27-квартирный жилой дом в микрорайоне «Северный» села Заречное №13 по ГП (привязка)»
Договор: №25 от 12.09.17г.

АКТ №10

приемки выполненных работ за ноябрь 2017 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Локальная смета №2-1-3. Водопровод и Канализация.								
		РАЗДЕЛ 1. Холодное водоснабжение В1						
1	**Е11-160601-0102 11-160601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**2536,95**	**5073,90**	**60,4 1422,53**
		Итого оплата труда:				**1177,59**	**2355,18**	
		Итого эксплуатация машин:				**97,82**	**195,63**	
		Итого материалов:				**283,56**	**567,11**	
		Итого прямые затраты:				**1542,22**	**3084,43**	
		Накладные расходы	%	--		806,81	1613,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	375,84	
2	**С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**21282,88**	**42565,77**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18904,81**	**37809,62**	
		Накладные расходы	%	--		801,56	1603,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1576,51	3153,02	
3	**С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**883,54**	**3534,18**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**784,82**	**3139,28**	
		Накладные расходы	%	--		33,28	133,11	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	261,79	

		3	4	5	6	7	8	9
		Соединительные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	1,0000		1294,04	1294,04	62,1 307,29
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				494,84	494,84	
		Итого прямые затраты:				515,22	515,22	
		Накладные расходы	%	--		842,15	842,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,03	356,03	
5	С123-020302-8007 23-020302-8007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		992,66	992,66	
		Итого прямые затраты:	шт.			881,74	881,74	
		Накладные расходы	%	--		37,39	37,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,53	73,53	
6	Е11-160601-0101 11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	50,0000		2511,21	125560,67	60,4 35310,34
		Итого оплата труда:				1169,22	58460,82	
		Итого эксплуатация машин:				80,01	4000,61	
		Итого материалов:				283,56	14177,80	
		Итого прямые затраты:				1524,41	76220,63	
		Накладные расходы	%	--		800,78	40039,25	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,02	9300,79	
7	С123-040905-1204 23-040905-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	1,0000		4932,16	4932,16	
		Итого прямые затраты:	шт.			4381,06	4381,06	
		Накладные расходы	%	--		185,76	185,76	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,35	365,35	
8	С123-040905-1203 23-040905-1203 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	9,0000		2973,70	26763,31	
		Итого прямые затраты:	шт.			2641,43	23772,87	
		Накладные расходы	%	--		112,00	1007,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,27	1982,47	

		3	4	5	6	7	8	9
		шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.214	шт.	3,0000		1527,83	4583,50	
	СНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1357,12**	**4071,36**	
		Накладные расходы	%	--		57,54	172,63	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,17	339,52	
10	С123-040905-1222 23-040905-1222 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные бабочка"резьба: В-Н, для воды Т 185°С PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005/VT.218**	**шт.**	**27,0000**		**1322,78**	**35715,14**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1174,98**	**31724,46**	
		Накладные расходы	%	--		49,82	1345,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,98	2645,57	
11	С123-040905-1228 23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227**	**шт.**	**10,0000**		**1225,54**	**12255,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1088,60**	**10886,00**	
		Накладные расходы	%	--		46,16	461,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,78	907,81	
12	Е11-160401-0202 11-160401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**3,0000**		**1789,93**	**5369,78**	**60,4** / **867,88**
		Итого оплата труда:				**478,96**	**1436,89**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,13**	**75,38**	
		Итого материалов:				**805,62**	**2416,85**	
		Итого прямые затраты:				**1300,63**	**3901,89**	
		Накладные расходы	%	--		356,71	1070,12	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,59	397,76	
13	Е11-160301-0206 11-160301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**29,0000**		**2770,70**	**80350,37**	**60,4** / **6511,64**
		Итого оплата труда:				**371,75**	**10780,86**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,04**	**668,05**	
		Итого материалов:				**1851,03**	**53679,78**	
		Итого прямые затраты:				**2236,57**	**64860,67**	
		Накладные расходы	%	--		328,89	9537,83	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		205,24	5951,88	

		3	4	5	6	7	8	9
		Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	**м трубопрово**	**5,0000**		**2536,80**	**12684,01**	**60,4 867,58**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**1436,40**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**65,63**	
		Итого материалов:				**1784,57**	**8922,83**	
		Итого прямые затраты:				**2079,83**	**10399,16**	
		Накладные расходы	%	--		269,06	1345,29	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,91	939,56	
15	**Е11-160301-0204 11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**11,5000**		**2246,86**	**25838,84**	**60,4 1995,44**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**3303,71**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**150,96**	
		Итого материалов:				**1527,02**	**17560,69**	
		Итого прямые затраты:				**1822,28**	**20956,26**	
		Накладные расходы	%	--		258,14	2968,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,43	1913,99	
16	**Е11-160301-0203 11-160301-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**55,0000**		**2048,12**	**112646,70**	**60,4 9543,42**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**15800,36**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**721,97**	
		Итого материалов:				**1350,49**	**74276,88**	
		Итого прямые затраты:				**1645,76**	**90516,54**	
		Накладные расходы	%	--		250,65	13785,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,71	8344,20	
17	**Е11-160301-0201 11-160301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**20,0000**		**1641,23**	**32824,58**	**60,4 3470,33**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**5745,59**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**262,53**	
		Итого материалов:				**989,06**	**19781,22**	
		Итого прямые затраты:				**1284,33**	**25686,55**	
		Накладные расходы	%	--		235,33	4706,59	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,57	2431,45	
18	**Е11-161101-0101 11-161101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**123,5000**		**94,95**	**11726,08**	**60,4 3780,7**
		Итого оплата труда:				**50,68**	**6259,43**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**246,20**	
		Итого материалов:				**1,05**	**129,52**	
		Итого прямые затраты:				**53,73**	**6635,15**	
		Накладные расходы	%	--		34,19	4222,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,03	868,60	
19	**Е11-160501-0203 11-160501-0203**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**63,0000**		**1797,57**	**113246,85**	**60,4 35882,53**
		Итого оплата труда:				**942,99**	**59408,17**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,41**	**7081,89**	
		Итого материалов:				**8,76**	**551,76**	
		Итого прямые затраты:				**1027,15**	**64710,52**	

		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		637,26	40147,68	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,15	8388,66	
	160501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**175,5000**		**2988,05**	**524402,70**	**60,4** **160760,13**
		Итого оплата труда:				**1516,58**	**266159,16**	
		Итого эксплуатация машин:				**310,72**	**54530,67**	
		Итого материалов:				**12,39**	**2174,39**	
		Итого прямые затраты:				**1738,16**	**305047,67**	
		Накладные расходы	%	--		1028,55	180510,38	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,34	38844,64	
21	**С123-010601-0104 23-010601-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**59,0940**		**361,41**	**21357,34**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**321,03**	**18970,95**	
		Накладные расходы	%	--		13,61	804,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,77	1582,03	
22	**С123-010601-0102 23-010601-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**157,7745**		**128,36**	**20252,38**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**114,02**	**17989,45**	
		Накладные расходы	%	--		4,83	762,75	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,51	1500,18	
23	**С123-020401-0103 23-020401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**16,0000**		**39,00**	**623,96**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34,64**	**554,24**	
		Накладные расходы	%	--		1,47	23,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	46,22	

		3	4	5	6	7	8	9
	[illegible] РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44,0000		13,35	587,48	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11,86**	**521,84**	
		Накладные расходы	%	--		0,50	22,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	43,52	
25	С123-020401-1008 23-020401-1008 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**609,24**	**5483,20**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**541,17**	**4870,53**	
		Накладные расходы	%	--		22,95	206,51	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,13	406,16	
26	С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**108,0000**		**313,84**	**33894,40**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**278,77**	**30107,16**	
		Накладные расходы	%	--		11,82	1276,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,25	2510,70	
27	С123-020401-0601 23-020401-0601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**27,0000**		**295,37**	**7975,10**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**262,37**	**7083,99**	
		Накладные расходы	%	--		11,12	300,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,88	590,75	

		3	4	5	6	7	8	9
		...ропиленовая PP-R переходная приварная DN 32x20 СТ РК ... Р 52134-2010	**шт.**	**9,0000**		**63,60**	**572,36**	
	...ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**56,49**	**508,41**	
		Накладные расходы	%	--		2,40	21,56	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,71	42,40	
29	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**81,0000**		**24,63**	**1995,22**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**21,88**	**1772,28**	
		Накладные расходы	%	--		0,93	75,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,82	147,79	
30	**С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**18,0000**		**67,73**	**1219,10**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**60,16**	**1082,88**	
		Накладные расходы	%	--		2,55	45,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,02	90,30	
31	**С123-020401-2705 23-020401-2705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**9,0000**		**718,89**	**6469,97**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**638,56**	**5747,04**	
		Накладные расходы	%	--		27,07	243,67	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		53,25	479,26	

		пропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 2010	шт.	117,0000	17,45	2041,62	
	в ценах I квартала 2017 года						
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**15,50**	**1813,50**	
		Накладные расходы	%	--	0,66	76,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,29	151,23	
33	**С123-020401-3301 23-020401-3301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Колено обводное полипропиленовое PP-R с муфтами короткое DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**27,0000**	**61,56**	**1662,07**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**54,68**	**1476,36**	
		Накладные расходы	%	--	2,32	62,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4,56	123,12	
34	**С123-020403-2601 23-020403-2601 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепление для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013**	**шт.**	**159,0000**	**102,23**	**16255,07**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**		**90,81**	**14438,79**	
		Накладные расходы	%	--	3,85	612,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,57	1204,08	
35	**Е11-260101-1701 11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	**186,5000**	**583,18**	**108763,94**	**55,3 20935,22**
		Итого оплата труда:			**202,99**	**37857,54**	
		Итого эксплуатация машин:			**44,51**	**8300,79**	
		Итого материалов:			**179,20**	**33420,98**	
		Итого прямые затраты:			**405,77**	**75675,82**	
		Накладные расходы	%	--	134,22	25031,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	43,20	8056,59	
36	**С121-110403-0708 21-110403-0708 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**35,2000**	**7690,11**	**270691,70**	
		Итого прямые затраты:	**м**		**6830,84**	**240445,57**	

		3	4	5	6	7	8	9
		Накладные расходы	%	--		289,63	10194,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		569,64	20051,24	
	0706 21-110403-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**5,5000**		**6255,18**	**34403,50**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5556,25**	**30559,38**	
		Накладные расходы	%	--		235,59	1295,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,35	2548,41	
38	С121-110403-0705 21-110403-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**12,6500**		**5946,14**	**75218,68**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5281,74**	**66814,01**	
		Накладные расходы	%	--		223,95	2832,91	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,45	5571,75	
39	С121-110403-0704 21-110403-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**60,5000**		**5639,80**	**341207,98**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5009,63**	**303082,61**	
		Накладные расходы	%	--		212,41	12850,70	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,76	25274,67	
40	С121-110403-0702 21-110403-0702 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**22,0000**		**4811,83**	**105860,18**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4274,17**	**94031,74**	
		Накладные расходы	%	--		181,22	3986,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		356,43	7841,49	

		3	4	5	6	7	8	9
		...рубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	69,3000		328,66	22776,40	
	...к ...в ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	м			291,94	20231,44	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		12,38	857,81	
42	Е11-160701-0102 11-160701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	%	8		24,35	1687,14	
			кран	3,0000		39294,85	117884,54	60,4 455,11
		Итого оплата труда:						
		Итого материалов:				251,16	753,49	
		Итого прямые затраты:				34501,31	103503,94	
		Накладные расходы				34752,48	104257,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1631,64	4894,92	
43	Е11-130301-0406 11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	%	8		2910,73	8732,19	
			м2	14,6100		94,00	1373,41	54,2 217,64
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				27,48	401,54	
		Итого материалов:				1,05	15,31	
		Итого прямые затраты:				40,24	587,91	
		Накладные расходы				68,60	1002,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		18,44	269,36	
44	Е11-130301-1421 11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	%	8		6,96	101,73	
			м2	14,6100		95,54	1395,91	54,2 102,04
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				12,89	188,27	
		Итого материалов:				1,36	19,83	
		Итого прямые затраты:				63,89	933,46	
		Накладные расходы				77,88	1137,89	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		10,58	154,61	
45	Е11-090305-0301 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	%	8		7,08	103,40	
			т конструкци	0,0720		119848,30	8626,68	60,9 2559,08
		Итого оплата труда:						
		Итого эксплуатация машин:				58378,66	4202,10	
		Итого материалов:				6605,07	475,43	
		Итого прямые затраты:				6178,02	444,69	
		Накладные расходы				70904,27	5103,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		40066,38	2883,98	
			%	8		8877,65	639,01	

		3	4	5	6	7	8	9
		...ия для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	71,9800		575,30	41410,25	
		...к ...в ценах I квартала 2017 года						
		Итого прямые затраты:	кг			511,02	36783,22	
		Накладные расходы	%	--		21,67	1559,61	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3067,43	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1875590,55	284988,90
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				833822,93	
		Материалы -	Тенге				34942,36	
		Всего заработная плата -	Тенге				38942,19	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				755164,75	
		Накладные расходы -	Тенге				57830,52	
		Сметная прибыль -	Тенге				71332,28	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				962985,73	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				45,33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				38942,19	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				5103,69	
		Материалы -	Тенге				444,69	
		Всего заработная плата -	Тенге				4202,10	
		Накладные расходы -	Тенге				2883,98	
		Сметная прибыль -	Тенге				639,01	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				8626,68	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5,32	
		Сметная заработная плата -	Тенге				4202,10	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1036663,93	
		Материалы -	Тенге				297742,78	
		Всего заработная плата -	Тенге				431900,05	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				260387,02	
		Накладные расходы -	Тенге				315882,97	
		Сметная прибыль -	Тенге				108203,75	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1460750,65	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				511,02	
		Сметная заработная плата -	Тенге				431900,05	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2432363,06	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				561,67	
		Сметная заработная плата -	Тенге				475044,34	
		РАЗДЕЛ 2. Водомерный узел						
47	Е11-160601-0102 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3,0000		2536,95	7610,85	60,4
		Итого оплата труда:				1177,59	3532,77	2133,79

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого эксплуатация машин:				97,82	293,45	
		Итого материалов:				283,56	850,67	
		Итого прямые затраты:				1542,22	4626,65	
		Накладные расходы	%	--		806,81	2420,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	563,77	
48	С123-040102-1901 23-040102-1901 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**3,0000**		**21282,88**	**63848,65**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**18904,81**	**56714,43**	
		Накладные расходы	%	--		801,56	2404,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1576,51	4729,53	
49	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**6,0000**		**883,54**	**5301,26**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**784,82**	**4708,92**	
		Накладные расходы	%	--		33,28	199,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		65,45	392,69	
50	Е11-160401-0202 11-160401-0202	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**4,5000**		**1890,01**	**8505,04**	**60,4** **1301,82**
		Итого оплата труда:				**478,96**	**2155,34**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,13**	**113,07**	
		Итого материалов:				**894,52**	**4025,32**	
		Итого прямые затраты:				**1389,53**	**6252,89**	
		Накладные расходы	%	--		360,48	1622,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		140,00	630,00	
51	Е11-161101-0101 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**4,5000**		**94,95**	**427,27**	**60,4** **137,76**
		Итого оплата труда:				**50,68**	**228,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**8,97**	
		Итого материалов:				**1,05**	**4,72**	
		Итого прямые затраты:				**53,73**	**241,77**	
		Накладные расходы	%	--		34,19	153,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,03	31,65	
52	Е11-160901-0501 11-160901-0501	**Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка**	**счетчик (водомер)**	**1,0000**		**644,40**	**644,40**	**60,4** **207,58**
		Итого оплата труда:				**343,68**	**343,68**	
		Итого эксплуатация машин:				**17,80**	**17,80**	
		Итого материалов:				**11,70**	**11,70**	

		3	4	5	6	7	8	9
		Итого прямые затраты:				**364,81**	**364,81**	
		Накладные расходы	%	--		231,85	231,85	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		47,73	47,73	
	С123-030301-0212 23-030301-0212 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 32**	**шт.**	**1,0000**		**20016,62**	**20016,62**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17780,03**	**17780,03**	
		Накладные расходы	%	--		753,87	753,87	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1482,71	1482,71	
54	**Е11-181101-0102 11-181101-0102**	**Манометры с трехходовым краном. Установка**	**комплект**	**1,0000**		**2700,75**	**2700,75**	**60,4 118,09**
		Итого оплата труда:				**195,52**	**195,52**	
		Итого материалов:				**2085,36**	**2085,36**	
		Итого прямые затраты:				**2280,88**	**2280,88**	
		Накладные расходы	%	--		219,81	219,81	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		200,06	200,06	
55	**С123-040501-0127 23-040501-0127 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**1,0000**		**1538,36**	**1538,36**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1366,47**	**1366,47**	
		Накладные расходы	%	--		57,94	57,94	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,95	113,95	
56	**Е11-160301-0204 11-160301-0204**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,5000**		**2246,86**	**1123,43**	**60,4 86,76**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**143,64**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**6,56**	
		Итого материалов:				**1527,02**	**763,51**	
		Итого прямые затраты:				**1822,28**	**911,14**	
		Накладные расходы	%	--		258,14	129,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,43	83,22	
57	**Е11-160301-0201 11-160301-0201**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**0,3000**		**1641,23**	**492,37**	**60,4 52,06**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**86,18**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**3,94**	
		Итого материалов:				**989,06**	**296,72**	
		Итого прямые затраты:				**1284,33**	**385,30**	
		Накладные расходы	%	--		235,33	70,60	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,57	36,47	

		3	4	5	6	7	8	9
		...чистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 ...тановка	**фильтр**	**1,0000**		**17807,92**	**17807,92**	**60,4**
		Итого оплата труда:						**397,75**
		Итого эксплуатация машин:				**658,52**	**658,52**	
		Итого материалов:				**118,64**	**118,64**	
		Итого прямые затраты:				**14669,97**	**14669,97**	
		Накладные расходы	%	--		**15420,38**	**15420,38**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1068,43	1068,43	
59	**Е11-090305-0301 11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0089**		1319,11	1319,11	
		Итого оплата труда:				**119848,30**	**1071,92**	**60,9**
		Итого эксплуатация машин:						**317,98**
		Итого материалов:				**58378,66**	**522,14**	
		Итого прямые затраты:				**6605,07**	**59,08**	
		Накладные расходы	%	--		**6178,02**	**55,26**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		**70904,27**	**634,17**	
60	**С123-020101-1007 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		40066,38	358,35	
		Итого прямые затраты:				8877,65	79,40	
		Накладные расходы	%	--		**276,96**	**553,91**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,43	20,86	
61	**С123-021104-0405 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**8,5440**		20,52	41,03	
		Итого прямые затраты:				**575,30**	**4915,38**	
		Накладные расходы	%	--		**511,02**	**4366,15**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,67	185,12	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			42,61	364,10	
		В том числе:					**116546,02**	**4753,59**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**634,17**	
Материалы -			Тенге				**55,26**	
Всего заработная плата -			Тенге				**522,14**	
		Накладные расходы -	Тенге				**358,35**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**79,40**	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1071,92**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0,66**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**522,14**	

		3	4	5	6	7	8	9
		...ют -	Тенге				115911,85	
			Тенге				22707,98	
		...ная плата -	Тенге				7343,72	
		...мость материалов и конструкций -	Тенге				85428,02	
		Сдача и испытание -	Тенге				27,55	
		Накладные расходы -	Тенге				9538,34	
		Сметная прибыль -	Тенге				10036,02	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				135486,20	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8,96	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7343,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				136558,13	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9,62	
		Сметная заработная плата -	Тенге				7865,86	
		РАЗДЕЛ 3. Горячее водоснабжение Т3, Т4						
62	Е11-160601-0101 11-160601-0101	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	44,0000		2511,21	110493,39	60,4 31073,1
		Итого оплата труда:				1169,22	51445,52	
		Итого эксплуатация машин:				80,01	3520,54	
		Итого материалов:				283,56	12476,47	
		Итого прямые затраты:				1524,41	67074,16	
		Накладные расходы	%	--		800,78	35234,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		186,02	8184,70	
63	Е11-160601-0102 11-160601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	шт.	3,0000		2536,95	7610,85	60,4 2133,79
		Итого оплата труда:				1177,59	3532,77	
		Итого эксплуатация машин:				97,82	293,45	
		Итого материалов:				283,56	850,67	
		Итого прямые затраты:				1542,22	4626,65	
		Накладные расходы	%	--		806,81	2420,43	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,92	563,77	
64	С123-040905-1204 23-040905-1204 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 32 ГОСТ 21345-2005/VT.214**	шт.	3,0000		4932,16	14796,49	
		Итого прямые затраты:	шт.			4381,06	13143,18	
		Накладные расходы	%	--		185,76	557,27	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		365,35	1096,04	

		3	4	5	6	7	8	9
		...ровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С ..., DN 25 ГОСТ 21345-2005/VT.214	**шт.**	**11,0000**		**2973,70**	**32710,71**	
	...ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2641,43**	**29055,73**	
		Накладные расходы	%	--		112,00	1231,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,27	2423,02	
66	**С123-040905-1202 23-040905-1202 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC латунные рычаг резьба В-В, для воды Т 185°С PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005/VT.214**	**шт.**	**16,0000**		**1948,27**	**31172,37**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1730,58**	**27689,28**	
		Накладные расходы	%	--		73,38	1174,03	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		144,32	2309,06	
67	**С123-040905-1228 23-040905-1228 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны шаровые VALTEC муфтовые для воды DN 15 со сгоном ГОСТ 21345-2005/VT.227**	**шт.**	**14,0000**		**1225,54**	**17157,52**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1088,60**	**15240,40**	
		Накладные расходы	%	--		46,16	646,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		90,78	1270,93	
68	**С123-040905-0206 23-040905-0206 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б10бк1 для газа, Ру 0,0098 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**3,0000**		**707,66**	**2122,98**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**628,59**	**1885,77**	
		Накладные расходы	%	--		26,65	79,96	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,42	157,26	
69	**Е11-160301-0205 11-160301-0205**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**4,0000**		**2536,80**	**10147,21**	**60,4** / **694,07**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**1149,12**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**52,51**	
		Итого материалов:				**1784,57**	**7138,26**	
		Итого прямые затраты:				**2079,83**	**8319,33**	

		3	4	5	6	7	8	9
		расходы	%	--		269,06	1076,23	
		сметная прибыль (Н30=8)	%	8		187,91	751,65	
	0204 301-0204	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**28,0000**		**2246,86**	**62911,95**	**60,4 4858,47**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**8043,82**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**367,55**	
		Итого материалов:				**1527,02**	**42756,47**	
		Итого прямые затраты:				**1822,28**	**51023,93**	
		Накладные расходы	%	--		258,14	7227,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		166,43	4660,14	
71	Е11-160301-0203 11-160301-0203	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**84,0000**		**2048,12**	**172042,23**	**60,4 14575,4**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**24131,46**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**1102,64**	
		Итого материалов:				**1350,49**	**113441,06**	
		Итого прямые затраты:				**1645,76**	**138243,44**	
		Накладные расходы	%	--		250,65	21054,92	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		151,71	12743,87	
72	Е11-160301-0202 11-160301-0202	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**95,0000**		**1718,75**	**163281,48**	**60,4 16484,09**
		Итого оплата труда:				**287,28**	**27291,54**	
		Итого эксплуатация машин:				**13,13**	**1247,04**	
		Итого материалов:				**1057,92**	**100502,59**	
		Итого прямые затраты:				**1353,19**	**128552,90**	
		Накладные расходы	%	--		238,25	22633,66	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,31	12094,92	
73	Е11-161101-0101 11-161101-0101	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопрово**	**211,0000**		**94,95**	**20034,04**	**60,4 6459,33**
		Итого оплата труда:				**50,68**	**10694,25**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,99**	**420,63**	
		Итого материалов:				**1,05**	**221,29**	
		Итого прямые затраты:				**53,73**	**11336,17**	
		Накладные расходы	%	--		34,19	7213,86	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,03	1484,00	
74	Е11-160501-0203 11-160501-0203	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**85,5000**		**1797,57**	**153692,15**	**60,4 48697,72**
		Итого оплата труда:				**942,99**	**80625,37**	
		Итого эксплуатация машин:				**112,41**	**9611,13**	
		Итого материалов:				**8,76**	**748,82**	
		Итого прямые затраты:				**1027,15**	**87821,41**	
		Накладные расходы	%	--		637,26	54486,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		133,15	11384,60	
75	Е11-160501-0202 11-160501-0202	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**28,5000**		**2278,83**	**64946,59**	**60,4 20241,49**
		Итого оплата труда:				**1175,87**	**33512,41**	
		Итого эксплуатация машин:				**191,73**	**5464,39**	

		3	4	5	6	7	8	9
		...риалов:				**9,18**	**261,49**	
		...го прямые затраты:				**1313,97**	**37448,19**	
		Накладные расходы	%	--		796,05	22687,54	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		168,80	4810,86	
	Е11-160501-0201 11-160501-0201	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**216,0000**		**2988,05**	**645418,70**	**60,4** **197858,62**
		Итого оплата труда:				**1516,58**	**327580,50**	
		Итого эксплуатация машин:				**310,72**	**67114,67**	
		Итого материалов:				**12,39**	**2676,17**	
		Итого прямые затраты:				**1738,16**	**375443,29**	
		Накладные расходы	%	--		1028,55	222166,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		221,34	47808,79	
77	С123-010602-0104 23-010602-0104 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-32x6,5 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**80,1990**		**393,26**	**31539,19**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**349,32**	**28015,11**	
		Накладные расходы	%	--		14,81	1187,84	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		29,13	2336,24	
78	С123-010602-0103 23-010602-0103 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**26,4765**		**245,40**	**6497,34**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**217,98**	**5771,35**	
		Накладные расходы	%	--		9,24	244,71	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18,18	481,28	
79	С123-010602-0102 23-010602-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**194,1840**		**157,10**	**30507,14**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**139,55**	**27098,38**	
		Накладные расходы	%	--		5,92	1148,97	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,64	2259,79	

		3	4	5	6	7	8	9
		[illegible]полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК [illegible]ОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**22,0000**		**39,00**	**857,94**	
	[illegible] в ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**34,64**	**762,08**	
		Накладные расходы	%	--		1,47	32,31	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,89	63,55	
81	**С123-020401-0102 23-020401-0102 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**7,0000**		**19,50**	**136,49**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**17,32**	**121,24**	
		Накладные расходы	%	--		0,73	5,14	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,44	10,11	
82	**С123-020401-0101 23-020401-0101 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**54,0000**		**13,35**	**721,00**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**11,86**	**640,44**	
		Накладные расходы	%	--		0,50	27,15	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,99	53,41	
83	**С123-020401-0609 23-020401-0609 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой разъемная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**54,0000**		**581,53**	**31402,50**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**516,55**	**27893,70**	
		Накладные расходы	%	--		21,90	1182,69	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,08	2326,11	

		3	4	5	6	7	8	9
		ипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой мная DN 32x1 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**9,0000**		**609,24**	**5483,20**	
	ах I артала 2017 года							
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**541,17**	**4870,53**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		22,95	206,51	
85	**С123-020401-1007 23-020401-1007 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 32x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		45,13	406,16	
			шт.	**9,0000**		**980,35**	**8823,16**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**870,81**	**7837,29**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		36,92	332,30	
86	**С123-020401-1005 23-020401-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 25x3/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		72,62	653,57	
			шт.	**6,0000**		**455,39**	**2732,36**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**404,51**	**2427,06**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		17,15	102,91	
87	**С123-020401-1001 23-020401-1001 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		33,73	202,40	
			шт.	**84,0000**		**313,84**	**26362,31**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**278,77**	**23416,68**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		11,82	992,87	
			%	8		23,25	1952,76	

		3	4	5	6	7	8	9
		...ипропиленовая PP-R комбинированная с внутренней резьбой ...емная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**27,0000**		**295,37**	**7975,10**	
	...ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**262,37**	**7083,99**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		11,12	300,36	
89	**С123-020401-2401 23-020401-2401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		21,88	590,75	
			шт.	**54,0000**		**24,63**	**1330,15**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**21,88**	**1181,52**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		0,93	50,10	
90	**С123-020401-2505 23-020401-2505 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		1,82	98,53	
			шт.	**28,0000**		**67,73**	**1896,37**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**60,16**	**1684,48**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		2,55	71,42	
91	**С123-020401-2705 23-020401-2705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой DN 32x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		5,02	140,47	
			шт.	**9,0000**		**718,89**	**6469,97**	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	**шт.**			**638,56**	**5747,04**	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		27,07	243,67	
			%	8		53,25	479,26	

		3	4	5	6	7	8	9
		полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой 25x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3,0000		440,98	1322,95	
		ценах I квартала 2017 года						
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			391,71	1175,13	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		16,61	49,83	
93	С123-020401-1403 23-020401-1403 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		32,67	98,00	
			шт.	54,0000		151,80	8197,30	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			134,84	7281,36	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		5,72	308,73	
94	С123-020401-1401 23-020401-1401 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		11,24	607,21	
			шт.	108,0000		50,27	5428,79	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			44,65	4822,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		1,89	204,46	
95	С123-020401-4301 23-020401-4301 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Комплект настенный полипропиленовый PP-R для смесителей с внутренней резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	%	8		3,72	402,13	
			шт.	27,0000		1322,70	35713,02	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			1174,91	31722,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		49,82	1345,04	
			%	8		97,98	2645,41	

		3	4	5	6	7	8	9
		ение для полипропиленовых PP-R труб DN 50 ГОСТ 32414-2013	**шт.**	**220,0000**		**102,23**	**22491,30**	
	РК 2015 в ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**90,81**	**19978,20**	
		Накладные расходы	%	--		3,85	847,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,57	1666,02	
97	**Е11-260101-1701 11-260101-1701**	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопрово**	**239,5000**		**583,18**	**139672,72**	**55,3 26884,64**
		Итого оплата труда:				**202,99**	**48615,98**	
		Итого эксплуатация машин:				**44,51**	**10659,73**	
		Итого материалов:				**179,20**	**42918,64**	
		Итого прямые затраты:				**405,77**	**97181,55**	
		Накладные расходы	%	--		134,22	32145,04	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,20	10346,13	
98	**С121-110403-0706 21-110403-0706 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**4,4000**		**6255,18**	**27522,80**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5556,25**	**24447,50**	
		Накладные расходы	%	--		235,59	1036,57	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		463,35	2038,73	
99	**С121-110403-0705 21-110403-0705 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**30,8000**		**5946,14**	**183141,13**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5281,74**	**162677,59**	
		Накладные расходы	%	--		223,95	6897,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		440,45	13566,01	
100	**С121-110403-0704 21-110403-0704 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**92,4000**		**5639,80**	**521117,65**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**5009,63**	**462889,81**	

		3	4	5	6	7	8	9
		ные расходы	%	--		212,41	19626,53	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,76	38601,31	
	03 21-110403-0703 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 40 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**104,5000**		**5440,04**	**568484,27**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**4832,19**	**504963,85**	
		Накладные расходы	%	--		204,88	21410,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,97	42109,95	
102	**С121-110403-0308 21-110403-0308 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**31,3500**		**281,10**	**8812,45**	
		Итого прямые затраты:	**м**			**249,69**	**7827,78**	
		Накладные расходы	%	--		10,59	331,90	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,82	652,77	
103	**Е11-130301-0406 11-130301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**19,6900**		**94,00**	**1850,96**	**54,2 293,31**
		Итого оплата труда:				**27,48**	**541,16**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,05**	**20,63**	
		Итого материалов:				**40,24**	**792,33**	
		Итого прямые затраты:				**68,60**	**1350,83**	
		Накладные расходы	%	--		18,44	363,02	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,96	137,11	
104	**Е11-130301-1421 11-130301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**19,6900**		**95,54**	**1881,27**	**54,2 137,52**
		Итого оплата труда:				**12,89**	**253,73**	
		Итого эксплуатация машин:				**1,36**	**26,73**	
		Итого материалов:				**63,89**	**1258,04**	
		Итого прямые затраты:				**77,88**	**1533,55**	
		Накладные расходы	%	--		10,58	208,37	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,08	139,35	
105	**Е11-090305-0301 11-090305-0301**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т конструкци**	**0,0732**		**119848,30**	**8768,10**	**60,9 2601,03**
		Итого оплата труда:				**58378,66**	**4270,98**	
		Итого эксплуатация машин:				**6605,07**	**483,23**	
		Итого материалов:				**6178,02**	**451,98**	
		Итого прямые затраты:				**70904,27**	**5187,36**	
		Накладные расходы	%	--		40066,38	2931,26	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8877,65	649,49	

		3	4	5	6	7	8	9
		...ления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	**кг**	**73,1600**		**575,30**	**42089,11**	
	...ЕНЬ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**кг**			**511,02**	**37386,22**	
		Накладные расходы	%	--		21,67	1585,18	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,61	3117,71	
107	**Е11-160401-0201 11-160401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м трубопрово**	**14,4000**		**1620,37**	**23333,29**	**60,4 4165,84**
		Итого оплата труда:				**478,96**	**6897,08**	
		Итого эксплуатация машин:				**25,13**	**361,81**	
		Итого материалов:				**655,00**	**9432,05**	
		Итого прямые затраты:				**1150,02**	**16560,27**	
		Накладные расходы	%	--		350,32	5044,62	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120,03	1728,39	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**2528440,50**	**377158,42**
		В том числе:						
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1262872,46**	
		Материалы -	Тенге				**44969,01**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**49410,88**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**1162806,54**	
		Накладные расходы -	Тенге				**82019,44**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**107591,35**	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**1452483,25**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**57,43**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**49410,88**	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**5187,36**	
		Материалы -	Тенге				**451,98**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**4270,98**	
		Накладные расходы -	Тенге				**2931,26**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**649,49**	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**8768,10**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**5,40**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4270,98**	
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1260380,68**	
		Материалы -	Тенге				**290505,33**	
		Всего заработная плата -	Тенге				**574903,84**	
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**333930,93**	
		Накладные расходы -	Тенге				**415405,12**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**134062,86**	
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**1809848,66**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**677,49**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**574903,84**	

		3	4	5	6	7	8	9
		ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3271100,00	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				740,33	
		Сметная заработная плата -	Тенге				628585,70	
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К1						
108	Е11-160201-0102 11-160201-0102	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопрово	23,5000		5639,49	132527,96	60,4 8108,75
		Итого оплата труда:				571,28	13425,08	
		Итого эксплуатация машин:				26,98	633,98	
		Итого материалов:				4077,97	95832,33	
		Итого прямые затраты:				4664,30	109611,01	
		Накладные расходы	%	--		557,45	13100,07	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		417,74	9816,89	
109	Е11-160201-0202 11-160201-0202	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах**	м трубопрово	83,2000		10178,43	846845,48	60,4 32967,73
		Итого оплата труда:				656,04	54582,34	
		Итого эксплуатация машин:				30,73	2557,05	
		Итого материалов:				7969,50	663062,16	
		Итого прямые затраты:				8644,88	719254,24	
		Накладные расходы	%	--		779,59	64861,95	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		753,96	62729,29	
110	Е11-160501-0102 11-160501-0102	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка**	м трубопрово	167,8000		1784,10	299372,26	60,4 49037,12
		Итого оплата труда:				483,83	81187,28	
		Итого эксплуатация машин:				2,06	345,21	
		Итого материалов:				807,27	135459,79	
		Итого прямые затраты:				1292,52	216884,35	
		Накладные расходы	%	--		359,43	60312,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,16	22175,72	
111	Е11-160501-0101 11-160501-0101	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопрово	69,0000		1210,12	83498,32	60,4 21012,13
		Итого оплата труда:				504,18	34788,30	
		Итого эксплуатация машин:				0,85	58,58	
		Итого материалов:				265,63	18328,80	
		Итого прямые затраты:				770,38	53156,38	
		Накладные расходы	%	--		350,10	24156,88	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,64	6185,06	
112	С123-020302-1010 23-020302-1010 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	шт.	47,0000		1467,64	68979,02	
		Итого прямые затраты:	шт.			1303,65	61271,55	
		Накладные расходы	%	--		55,27	2597,91	

		3	4	5	6	7	8	9
		...ная прибыль (Н30=8)	%	8		108,71	5109,56	
	...0302-...РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	**Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**27,0000**		**966,11**	**26084,96**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**858,16**	**23170,32**	
		Накладные расходы	%	--		36,39	982,42	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,56	1932,22	
114	**С123-020302-2410 23-020302-2410 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**12,0000**		**1646,39**	**19756,70**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1462,43**	**17549,16**	
		Накладные расходы	%	--		62,01	744,08	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,95	1463,46	
115	**С123-020302-2406 23-020302-2406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**27,0000**		**966,02**	**26082,53**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**858,08**	**23168,16**	
		Накладные расходы	%	--		36,38	982,33	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,56	1932,04	
116	**С123-020302-3110 23-020302-3110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**28,0000**		**2975,19**	**83305,23**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**2642,75**	**73997,00**	
		Накладные расходы	%	--		112,05	3137,47	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		220,38	6170,76	

		3	4	5	6	7	8	9
		ник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	**шт.**	**51,0000**		**1506,88**	**76851,08**	
	НБ РК 015 в ценах I квартала 2017 года							
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1338,51**	**68264,01**	
		Накладные расходы	%	--		56,75	2894,39	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,62	5692,67	
118	**С123-020302-4714 23-020302-4714 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**3,0000**		**6152,80**	**18458,41**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**5465,31**	**16395,93**	
		Накладные расходы	%	--		231,73	695,19	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		455,76	1367,29	
119	**С123-020601-1005 23-020601-1005 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° переходной с уплотнительной резинкой, DN 110x50**	**шт.**	**24,0000**		**1145,54**	**27492,92**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**1017,54**	**24420,96**	
		Накладные расходы	%	--		43,14	1035,45	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		84,85	2036,51	
120	**С123-020601-1003 23-020601-1003 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года**	**Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**3,0000**		**975,32**	**2925,96**	
		Итого прямые затраты:	**шт.**			**866,34**	**2599,02**	
		Накладные расходы	%	--		36,73	110,20	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		72,25	216,74	

		3	4	5	6	7	8	9
		2013	шт.	27,0000		440,07	11881,95	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			390,90	10554,30	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		16,57	447,50	
122	С123-020601-0803 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	%	8		32,60	880,14	
			шт.	18,0000		806,91	14524,41	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			716,75	12901,50	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		30,39	547,02	
123	С123-020301-0110 23-020301-0110 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединением DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	%	8		59,77	1075,88	
			шт.	84,0000		4751,64	399137,89	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			4220,71	354539,64	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		178,96	15032,48	
124	С123-020403-1406 23-020403-1406 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала 2017 года	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной DN 110x50 ГОСТ 32414-2013	%	8		351,97	29565,77	
			шт.	6,0000		190,39	1142,36	
		Итого прямые затраты:						
		Накладные расходы	шт.			169,12	1014,72	
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	--		7,17	43,02	
125	Е11-090305-0301 11-090305-0301	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	%	8		14,10	84,62	
			т конструкци	0,0560		119848,30	6711,50	60,9
		Итого оплата труда:				58378,66	3269,21	1990,95
		Итого эксплуатация машин:				6605,07	369,88	
		Итого материалов:				6178,02	345,97	
		Итого прямые затраты:				70904,27	3970,64	