Наименование объекта: "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ458560000005691628, КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

АО «Банк ЦентрКредит»

Полная сметная стоимость –	4 407 409 335,00	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	946 389 135	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	830 906 603,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	104 840 599,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за декабрь месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/7	01.10.2018г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	946 389 135,00	0,00	0,00	0,00	726 066 004,00	830 906 603,00		104 840 599,00	830 906 603,00
	ВСЕГО:		**946 389 135,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**726 066 004,00**	**830 906 603,00**		**104 840 599,00**	**830 906 603,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ Б.Малимов

Руководитель управления эксплуатации и развития водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Зам. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ А.Иманбердиев

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

АКТ № 10

приемки выполненых работ по объекту:

Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и

за декабрь месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТРОИТЕЛЬСТВО КАНАЛА								
		Раздел 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО СООРУЖЕНИЯМ								
55	Е0113-44-7	**Очистка щетками**	187	60,75	--	11360	--	10224	0,34	64
		м2		60,75	--	11360	--	90	--	--
56	Е0113-44-9	**Обеспыливание**	187	59,00	47,75	11033	8929	4923	0,07	13
		м2		11,25	18,00	2104	3366	90	0,09	17
57	Е0113-31-3	**Нанесение на бетонной поверхности смесью "Гидропротект"**	414,68	88,76	2,80	36807	1161	21389	0,30	124
		м2		56,25	1,06	23326	440	90	0,01	2
58	СПРАЙС ЛИСТ	**СМЕСЬ "ГИДРОПРОТЕКТ"**	912,296	206,14	--	188060	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0137-7-2	**Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами(БЕТОН В7,5)**	51,98	5425,65	69,43	282025	3609	24027	2,20	114
		м3		357,75	27,44	18596	1426	120	0,10	5
60	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2**	53,0196	127,00	--	6733	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	53,0196	295,00	--	15641	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	497	186,50	9,95	92691	4945	34197	0,36	177
		м2		52,20	3,74	25943	1859	123	0,02	9
63	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	91,2	5207,63	133,67	474936	12191	40688	1,93	176
		м3		324,00	47,78	29549	4358	120	0,20	18
64	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	93,024	127,00	--	11814	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	93,024	295,00	--	27442	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	8,04011	8049,49	3554,81	64719	28581	36157	14,00	113
		т		2475,00	1272,60	19899	10232	120	5,35	43
67	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	2,00149	60500,00	--	121090	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 14 мм	6,03862	55000,00	--	332124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0137-74-6	Устройство стенок, открылок диафрагм, оголовков с заделкой стыков цементным раствором на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	126,54	4158,68	1720,96	526240	217770	257054	6,10	772
		м3		1093,50	599,34	138371	75840	120	2,33	295
70	С143018-20	Панели-блоки стеновые Г- и Т - образные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15	126,54	21900,00	--	2771226	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0137-73-1	Устройство паза для размещения затвора	0,4	5207,63	133,67	2083	53	178	1,93	1
		м3		324,00	47,78	130	19	120	0,20	--
72	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,408	127,00	--	52	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,408	295,00	--	120	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,9248	51793,34	14660,06	47898	13558	21207	120,61	112
		т		22344,75	3135,15	20664	2899	90	12,34	11
75	Ц0122-110-1	Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т	0,826	80722,33	47334,58	66677	39098	27850	137,00	113
		т		25875,00	11587,50	21373	9571	90	67,21	56
76	Ц0122-61-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	4	12453,29	1711,79	49813	6847	37454	54,00	216
		компл		10080,00	324,00	40320	1296	90	1,88	8
77	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС100х250(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	107102,00	--	107102	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
78	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ГС160х250(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	1	217681,30	--	217681	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
79	СПРАЙС ЛИСТ "ЮКМЗ"	СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА ПС200х200(закладные части,рама,металлоконструкции,подъемный механизм)	2	237999,99	--	476000	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
		КОНСТРУКТИВНЫЙ ШОВ								
80	Е0141-7-7	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из резиновой диафрагмы	21,6	177,33	1,54	3830	33	3824	0,95	20
		м		169,65	0,59	3664	13	104	--	--
81	С143002-9 Изм. и доп. вып. 29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-200	0,35	5243,00	--	1835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0142-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	21,6	292,92	164,11	6327	3545	3183	0,65	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		103,05	62,53	2226	1351	89	0,31	7
83	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ ГИДРОПРОТЕКТА	0,06	184,05	--	11	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
84	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	1,6	72,57	7,38	116	12	113	0,43	1
		м2		65,03	2,79	104	4	104	0,01	--
85	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00336	26143,30	1166,54	88	4	6	5,07	--
		т		1284,75	574,87	4	2	104	2,69	--
86	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,00032	30039,53	1538,51	10	--	1	9,49	--
		т		2407,50	590,92	1	--	104	2,44	--
		ДЕФОРМАЦИОННЫЙ ШОВ								
87	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок	21,6	449,85	132,49	9717	2862	9023	1,97	43
		м		317,25	84,40	6853	1823	104	0,37	8
88	С11021-77 Изм. и доп. вып. 24	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта	0,03672	7880,00	--	289	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0141-6-2	Уплотнение деформационного шва горизонтальной шпонкой в напорных гидротехнических сооружениях донной с металлической диафрагмой без прогрева с площадью сечения шпонки 0,05 м2	21,6	1377,97	40,23	29764	869	12566	3,06	66
		м		553,50	5,90	11956	127	104	0,03	1
90	СПРАЙС ЛИСТ	СТОИМОСТЬ МАСТИКИ ХАМАСТ	0,47	76,14	--	36	--	--	--	--
		КГ		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0141-4-3	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях горячим битумом в два слоя	1,6	72,57	7,38	116	12	113	0,43	1
		м2		65,03	2,79	104	4	104	0,01	--
92	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,00336	26143,30	1166,54	88	4	6	5,07	--
		т		1284,75	574,87	4	2	104	2,69	--
93	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,00032	30039,53	1538,51	10	--	1	9,49	--
		т		2407,50	590,92	1	--	104	2,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5993605	344084			2139
			Тенге			376552	114633			479

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			800783				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			800783				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			304550				
		Материалы -	Тенге			8852				
		Всего заработная плата -	Тенге				72560			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			188060				
		Накладные расходы -	Тенге			65304				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22191				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			392045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата -	Тенге				82356			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4840373				
		Материалы -	Тенге			260807				
		Всего заработная плата -	Тенге				395061			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			453550				
		Местные материалы -	Тенге			3547240				
		Накладные расходы -	Тенге			457673				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							229
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				68651			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			317883				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5615929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2332
		Сметная заработная плата -	Тенге				463712			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			47898				
		Материалы -	Тенге			13676				
		Всего заработная плата -	Тенге				23564			
		Накладные расходы -	Тенге			21207				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3181			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4146				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			73252				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							134
		Сметная заработная плата -	Тенге				26745			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6882010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2890
		Сметная заработная плата -	Тенге				572813			
РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО МАГИСТРАЛЬНОМУ КАНАЛУ "БАЗАРБАЙ" С ПК-0+00 ДО ПК-300+69 Смета 2-1-1 Э5000000										
ТАЛАССКАЯ ПЛОТИНА										
		ГИДРОУЗЕЛ								
1	**Е0139-2-1**	**Демонтаж металлического затвора**	**10**	**36426,80**	**10262,04**	**364268**	**102620**	**140413**	**72,37**	**724**
			т	**13406,85**	**2194,60**	**134069**	**21946**	**90**	**8,64**	**86**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Е0139-2-1**	**Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т**	**1,04**	**51793,34**	**14660,06**	**53865**	**15246**	**23849**	**120,61**	**125**
		т		**22344,75**	**3135,15**	**23239**	**3261**	**90**	**12,34**	**13**
3	**Ц0122-110-1**	**Затворы плоские скользящие и колесные, масса до 1 т(ГС80х150)**	**8,96**	**80722,33**	**47334,58**	**723272**	**424118**	**302098**	**137,00**	**1228**
		т		**25875,00**	**11587,50**	**231840**	**103824**	**90**	**67,21**	**602**
4	**Ц0122-61-1**	**Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т**	**4**	**12453,29**	**1711,79**	**49813**	**6847**	**37454**	**54,00**	**216**
		компл		**10080,00**	**324,00**	**40320**	**1296**	**90**	**1,88**	**8**
5	**СПРАЙС ЛИСТ**	**СТОИМОСТЬ ЗАТВОРА С65(закладные части,рама,металлоконструкции)**	**4**	**343907,60**	**--**	**1375630**	**--**	**--**	**--**	**--**
		к-т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2566849**	**548832**			**2293**
			Тенге			**429467**	**130327**			**709**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**1375630**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**1375630**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**773085**				
		Материалы -	Тенге			**69960**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**377280**			
		Накладные расходы -	Тенге			**339552**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**170**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**50933**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**66758**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1179395**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**428213**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**418133**				
		Материалы -	Тенге			**142959**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**182514**			
		Накладные расходы -	Тенге			**164262**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**82**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**24639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**34944**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**617339**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1030**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**207153**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3172365**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3253**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**635366**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПИКЕТАМ								
		ПИКЕТ 234+90								
1015	Е0130-3-2	Устройство подушек (песчаных)(из гравия)(из дресвы)(из смеси гравия с песком) под фундаменты	205	1239,82	33,87	254163	6943	61610	1,94	398
		м3		263,25	12,47	53966	2556	109	0,06	12
1016	Е0101-87-2	Планировка дна прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	84	0,76	0,76	64	64	31	--	--
		м2		--	0,38	--	32	97	--	--
1017	Е0101-87-3	Планировка гребня прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	230	0,48	0,48	109	109	52	--	--
		м2		--	0,23	--	54	97	--	--
1018	Е0130-23-2	Утановка на опоры автодорожных мостов стреловыми кранами железобетонных плитных пролетных строений длиной до 15 м	12	7630,11	3620,52	91561	43446	30454	8,76	105
		шт		1608,75	719,55	19305	8635	109	2,30	28
1019	С3023-7	Стоимость плит пролетного строения П12-А11-15к7т	12	182700,00	--	2192400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1020	Е0130-3-1	Устройство щебеночных подушек	76	1242,94	38,67	94463	2939	26901	1,99	151
		м3		310,50	14,24	23598	1082	109	0,07	5
1021	Е0130-35-1	Укладка переходных сборно-монолитных плит, длиной до 5 м для сопряжения автодорожных мостов и путепроводов с насыпью	17	5280,72	669,01	89772	11373	21170	5,74	98
		м3		967,50	174,97	16448	2974	109	0,65	11
1022	С3023-111	Стоимость переходных плит П400.98.25	20	34300,00	--	686000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
1023	С143001-14 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В35 /М-450/	2,5	6550,00	--	16375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1024	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,55	127,00	--	324	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1025	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,5	295,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1026	Е0130-11-1	Сооружение монолитных бетонных опор при подаче бетона на суше без облицовки	57	9544,04	1512,00	544010	86184	67643	4,13	235
		м3		645,75	442,99	36808	25250	109	1,76	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1027	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	58,14	127,00	--	7384	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1028	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	58,14	295,00	--	17151	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1029	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	1,791	8299,96	--	14865	--	15725	48,40	87
		т		8055,00	--	14427	--	109	--	--
1030	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,468	60500,00	--	28314	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1031	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,407	65900,00	--	26821	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1032	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,916	61300,00	--	56151	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1033	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	3	7984,41	142,69	23953	428	2792	4,47	13
		м3		724,50	50,98	2174	153	120	0,21	1
1034	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,06	127,00	--	389	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1035	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,06	295,00	--	903	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1036	Е0130-13-4	Омоноличивание стыков плит	5,8	12051,62	1678,21	69899	9734	18787	14,41	84
		м3		2470,50	501,12	14329	2906	109	2,02	12
1037	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,11	64100,00	--	7051	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1038	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,916	127,00	--	751	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1039	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,032	295,00	--	1779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1040	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	5,6	4014,19	66,01	22479	370	1298	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,12	1
1041	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,712	127,00	--	725	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1042	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,712	295,00	--	1685	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1043	Е0127-79-1	Устройство выравнивающего слоя толощиной слоя 3см	200	361,54	10,93	72309	2186	25329	0,57	113
		м2		91,35	3,87	18270	774	133	0,02	4
1044	Е0130-79-1	Устройство водоотвода на мостах под автомобильные дороги и гидроизоляции проезжей части стеклотканью на битумной мастике с устройством защитного слоя	200	2311,11	82,74	462222	16548	53730	1,33	266
		м2		216,00	30,47	43200	6094	109	0,15	30
1045	С143001-7 Изм. и доп. вып. 29	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В15 /М-200/	8,16	4215,00	--	34394	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1046	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,16	127,00	--	1036	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1047	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,16	295,00	--	2407	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1048	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,222	64100,00	--	14230	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1049	Е0127-52-1	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей, толщиной 3 см, типа БХ(ТОЛЩ.7см)	360	261,81	5,88	94252	2119	4151	0,05	16
		м2		7,02	1,65	2527	594	133	0,01	2
1050	Е0127-52-4	Устройство покрытий из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ, на каждый 0,5 см изменения толщины добавлять	2880	41,51	0,02	119553	58	766	--	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		0,19	0,01	547	29	133	--	--
1051	Е0130-80-1	Устройство заполненного деформационного шва сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах без окаймления	20	8519,35	53,10	170387	1062	8716	2,19	44
		м		380,25	19,55	7605	391	109	0,10	2
1052	Е0130-18-1	Установка опорных частей из полимерных материалов, резины и фторопласта	18	257,25	--	4631	--	2031	0,59	11
		шт		103,50	--	1863	--	109	--	--
1053	С11011-724	Резина прессованная	57	425,00	--	24225	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
1054	С12021-263 Изм. и доп. вып. 25	Опоры неподвижные	0,102	89539,00	--	9133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1055	Е0130-73-1	Установка стальных сварных перил	0,8368	17298,09	124,87	14475	104	9830	61,00	51
		т		10732,50	45,00	8981	38	109	0,22	--
1056	С12021-268 Изм. и доп. вып. 25	Сварная решетка ограждения	0,8368	111158,00	--	93017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1057	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	172	321,51	13,70	55299	2356	20223	0,61	104
		м2		102,83	5,04	17687	867	109	0,02	4
1058	Е0130-7-1	Устройство монолитных ступеньки	2,3	6239,69	532,08	14351	1224	1419	2,55	6
		м3		434,25	131,85	999	303	109	0,43	1
1059	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,3	127,00	--	292	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1060	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,3	295,00	--	679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1061	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком БТ-177	136,2	19,46	0,02	2651	3	384	0,02	2
		м2		3,13	--	426	--	90	--	--

Исключаемые работы за декабрь 2017 года и март 2018 года .ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОРОГА

1	Е0127-21-1 27-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 14 см	67684,95	-173,26	-17,83	-11727278	-1206488	-1033216	-0,04	-2816
		м2		-6,41	-5,07	-433861	-342994	133	-0,02	-1237

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные работы по ОБВОДНОМУ КАНАЛУ (6350 м)								
(	Е0101-24-1 1-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м(СРЕЗКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ) м3	7286,7555	7,91 --	7,91 2,57	57641 --	57641 18714	18153 97	-- 0,01	-- 72
3	Е0101-24-9 1-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	7286,7555	7,32 --	7,32 2,38	53365 --	53365 17326	16806 97	-- 0,01	-- 66
4	Е0101-12-9 1-12-9	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(ВЫЕМКА ОТКОСОВ И ДНА) м3	72867,555	29,64 1,61	28,03 7,06	2159649 117317	2042332 514153	612526 97	0,01 0,02	816 1785
5	Е0136-1-3 36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т м3	13843	38,64 3,74	34,40 9,10	534923 51773	476228 125971	172412 97	0,03 0,03	359 431
6	Е0136-5-6 36-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3 м3	73596,2306	68,59 49,73	18,36 5,96	5047815 3659941	1351077 438633	3975617 97	0,34 0,03	25244 1853
7	Е0101-85-8 1-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м м3	5086	6,32 --	6,32 1,40	32122 --	32122 7143	6929 97	-- --	-- 23
8	Е0101-90-3 1-90-3	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 3 группы м2	762,6	33,98 33,98	-- --	25913 25913	-- --	29282 113	0,22 --	165 --
9	Е0101-87-3 1-87-3	Планировка гребня и откосов насыпи прицепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы м2	24657,4	0,48 --	0,48 0,23	11724 --	11724 5792	5618 97	-- --	-- 22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге Тенге			1635696 3705339	3005251 837610			1795 213
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге	(-3804127)		-3804127				
		Всего заработная плата -	Тенге	(4205823)			4205823			
		Местные материалы -	Тенге	(-10043211)		-10043211				
		Накладные расходы -	Тенге	(3804127)		3804127				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	(1902)						1902
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	(570619)			570619			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(28685)						28685
		Сметная заработная плата -	Тенге	(4776442)			4776442			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			--				28685
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	(28685)						
		Сметная заработная плата -	Тенге	(4776442)			4776442			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5323201				
	Материалы -		Тенге			1036632				
	Всего заработная плата -		Тенге				328109			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			156792				
	Местные материалы -		Тенге			3667357				
		Накладные расходы -	Тенге			363211				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							182
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341185				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6027597				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2139
		Сметная заработная плата -	Тенге				382590			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			116625				
	Материалы -		Тенге			5390				
	Всего заработная плата -		Тенге				9019			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			102150				
		Накладные расходы -	Тенге			9830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1475			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7587				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			134043				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6161640				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2195
		Сметная заработная плата -	Тенге				393083			

РАЗДЕЛ 4.ГИДРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОСТ

	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**86**	**218,93**	**--**	**18828**	**--**	**21276**	**1,54**	**132**
1353		**м3**		**218,93**	**--**	**18828**	**--**	**113**	**--**	**--**
	Е0136-5-6	**Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3**	**224**	**68,59**	**18,36**	**15364**	**4112**	**12100**	**0,34**	**77**
1354		**м3**		**49,73**	**5,96**	**11140**	**1335**	**97**	**0,03**	**6**
	Е0101-90-2	**Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы**	**684**	**20,27**	**--**	**13865**	**--**	**15667**	**0,13**	**88**
1355		**м2**		**20,27**	**--**	**13865**	**--**	**113**	**--**	**--**
	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	**2,4**	**8049,49**	**3554,81**	**19319**	**8532**	**10793**	**14,00**	**34**
1360		**т**		**2475,00**	**1272,60**	**5940**	**3054**	**120**	**5,35**	**13**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1366	Е0130-7-1	Устройство монолитных ступеньки	22	6239,69	532,08	137273	11706	13575	2,55	56
		м3		434,25	131,85	9554	2901	109	0,43	10
1367	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	22,44	127,00	--	2850	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1368	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	22,44	295,00	--	6620	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1369	Е0130-8-1	Установка арматурных сеток в монолитных фундаментах	0,26	8299,96	--	2158	--	2283	48,40	13
		т		8055,00	--	2094	--	109	--	--
1371	Е0106-55-1	Установка скоб	0,85	4781,15	475,40	4064	404	3808	28,29	24
		1т		4137,75	128,67	3517	109	105	0,49	--
1372	С11011-774	Скобы ходовые	0,85	129,00	--	110	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
1373	Е0106-1-15	Устройство отмостки	0,88	4639,18	100,65	4082	89	170	0,97	1
		м3		146,25	38,03	129	33	105	0,19	--
1374	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,8976	127,00	--	114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1375	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,8976	295,00	--	265	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
1376	Е0109-53-3	Монтаж водомерных реек	0,9328	16367,84	681,42	15268	636	12427	95,00	89
		т		14670,00	132,75	13684	124	90	0,65	1
1377	С11011-907 Изм. и доп. вып. 26	СТОИМОСТЬ РЕЙКИ	0,9328	58646,00	--	54705	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1378	Е0122-1-3	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 200 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	0,0352	666884,50	23806,04	23474	838	2718	297,00	10
		км		50400,00	8993,25	1774	317	130	43,92	2
1379	Е0146-30-2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	44	91,62	43,92	4031	1932	2828	0,27	12
		отверст.		47,70	16,58	2099	730	100	0,08	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1380	Е0142-16-5	**Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором**	176	47,12	0,25	8294	44	3681	0,16	28
		м		23,40	0,10	4118	18	89	--	--
1381	Е0141-2-3	**Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях асфальтовыми матами в один слой**	5,72	75,94	7,38	434	42	423	0,45	3
		м2		68,40	2,79	391	16	104	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			331117	28334			567
			Тенге			87132	8636			34
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315849				
		Материалы -	Тенге			40551				
		Всего заработная плата -	Тенге				81961			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			54815				
		Местные материалы -	Тенге			119337				
		Накладные расходы -	Тенге			89323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24310				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			429482				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							556
		Сметная заработная плата -	Тенге				95359			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			15268				
		Материалы -	Тенге			948				
		Всего заработная плата -	Тенге				13808			
		Накладные расходы -	Тенге			12427				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1662				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			29357				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата -	Тенге				15672			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			458839				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							652
		Сметная заработная плата -	Тенге				111031			

РАЗДЕЛ 5.ВОССТАНОВИТЕЛЬТНЫЕ РАБОТЫ ПО ГИДРОПОСТУ В РУСЛЕ Р.ТАЛАС

ПК0+13-ПК25,ПК163+00-ПК168,ПК180-ПК185+65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1414	Е0101-73-12 т.ч. п-3.54 К=1,1	**Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами сковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы, изпод воды при глубине воды, от 0,2 до 0,5 м(ОЧИСТКА ДНА КАНАЛА)**	284,16	53,99	51,83	15342	14727	3362	0,02	4
		м3		2,17	10,03	616	2850	97	0,03	9
1415	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки до 5 км, класс груза 1**	468,864	45,00	--	21099	--	--	--	--
		т		9,00	--	4220	--	--	--	--
1416	Е0142-16-5 К=0,8	**Демонтаж швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором**	5946	18,92	0,20	112486	1177	99488	0,13	766
		м		18,72	0,08	111309	476	89	--	2
1417	Е0141-7-5 К=0,8	**Демонтаж деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями в напорных гидротехнических сооружениях из досок**	770,69	359,79	105,99	277289	81688	257544	1,58	1215
		м		253,80	67,52	195601	52037	104	0,30	228
1418	Е0141-7-1 К=0,8	**Уплотнение деформационного шва в напорных гидротехнических сооружениях пробками бетонными размером 0,27х0,27 м без диафрагмы**	3546	187,42	38,02	664577	134805	603950	0,93	3291
		м		149,40	14,37	529772	50949	104	0,07	249
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1090793**	**232396**			**5275**
			Тенге			**841518**	**106312**			**488**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1090793**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**947830**			
		Транспортные расходы -	Тенге			**21099**				
		Накладные расходы -	Тенге			**964344**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**482**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**144652**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**123308**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2178446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1092482**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2178446**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1092482**			

РАЗДЕЛ 6.НАРАЩИВАНИЕ СТЕНОК КАНАЛА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1419	Е0146-25-1	**Сверление кольцевыми алмазными сверламив железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 20 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/**	**1500**	**132,03**	**66,18**	**198042**	**99269**	**153270**	**0,34**	**506**
		отверст.		**63,23**	**38,95**	**94845**	**58425**	**100**	**0,06**	**91**
1420	Е0106-11-1	**Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой ВЫПУСКИ**	**2,37**	**52657,31**	**536,06**	**124798**	**1270**	**118645**	**289,00**	**685**
		1т		**47475,00**	**202,50**	**112516**	**480**	**105**	**0,99**	**2**
1421	С12041-26 Изм. и доп. вып. 27	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**2,37**	**52154,00**	--	**123605**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
1422	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	**39**	**7383,53**	**142,69**	**287958**	**5565**	**36292**	**4,47**	**174**
		м3		**724,50**	**50,98**	**28256**	**1988**	**120**	**0,21**	**8**
1423	С12041-75	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**6,53**	**61200,00**	--	**399636**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1134038**	**106104**			**1365**
			Тенге			**235616**	**60893**			**102**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1134038**				
	Материалы -		Тенге			**93468**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**296509**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**523241**				
	Местные материалы -		Тенге			**175609**				
		Накладные расходы -	Тенге			**308208**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**154**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**46231**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**86535**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1528781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342741**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1528781**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1621**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**342741**			

ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА Смета 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Э5000020

ВИТРАЖ ВИ-1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
225	Е0109-45-1	**Монтаж витрин, витражей с двойным или одинарным остеклением для высотных зданий**	4,4182	59312,61	10437,28	262055	46114	176898	240,00	1060
		т		42525,00	1962,23	187884	8670	90	6,93	31
226	С12021-242 Изм. и доп. вып. 25	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей массой до 0,1 т**	4,4182	134929,00	--	596143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
227	С11011-928	**Стекло листовое полированное витринное до 8 м2, толщиной 7 мм**	181,3	836,00	--	151567	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1009765	46114			1060
			Тенге			187884	8670			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			151567				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			151567				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9094				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			160661				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			858198				
		Материалы -	Тенге			28057				
		Всего заработная плата -	Тенге				196553			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			596143				
		Накладные расходы -	Тенге			176898				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26535			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62106				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1097202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				223088			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			1257863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1179
		Сметная заработная плата -	Тенге				223088			

ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУНКТ Смета 2-3-3 Отопление ОВ.СО Э5000120

ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-31-3	**Прокладка трубопроводов отопления из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе**	265,5	175,69	3,71	46646	985	55404	0,91	242
		м		161,98	1,05	43006	279	128	--	--
2	С130804-97 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 4,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009**	265,5	521,00	--	138326	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0120-18-3	**Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм**	6	1166,10	7,30	6997	44	671	0,51	3
		шт		85,05	2,36	510	14	128	0,01	--
45	Е0120-3-1	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	8,475	1151,91	13,82	9762	117	2875	1,62	14
		м2		259,88	5,18	2202	44	128	0,03	--
46	Е0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			844437	12035			835
			Тенге			144730	4620			20
		Стоимость оборудования -	Тенге			160111				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			160111				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36973				
		Материалы -	Тенге			10628				
		Всего заработная плата -	Тенге				20920			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5129				
		Накладные расходы -	Тенге			21814				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3527				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62314				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				24192			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			647353				
		Материалы -	Тенге			117116				
		Всего заработная плата -	Тенге				128430			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			394666				
		Местные материалы -	Тенге			23				
		Сдача и испытание -	Тенге			1221				
		Накладные расходы -	Тенге			164391				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24659			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48705				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			860449				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							812
		Сметная заработная плата -	Тенге				153089			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1082874				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							948
		Сметная заработная плата -	Тенге				177281			

ВОДОПРОВОД В1,Т3,КАНАЛИЗАЦИЯ Смета 2-3-2 Э 5000180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**С130810-45**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**2**	**200,00**	**--**	**400**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
35	**Е0106-1-2**	**Бетонные упоры**	**1**	**5650,42**	**98,32**	**5650**	**98**	**769**	**4,41**	**4**
		м3		**695,25**	**37,15**	**695**	**37**	**105**	**0,18**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**171301**	**1643**			**218**
			Тенге			**38343**	**618**			**3**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**11132**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**11132**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2280**				
	Материалы -		Тенге			**26**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2255**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2029**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**304**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**259**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**4568**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2559**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5650**				
	Материалы -		Тенге			**933**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**732**			
	Местные материалы -		Тенге			**3924**				
		Накладные расходы -	Тенге			**769**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**115**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**385**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6805**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**848**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**152238**				
	Материалы -		Тенге			**70358**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**35975**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**44942**				
	Сдача и испытание -		Тенге			**7**				
		Накладные расходы -	Тенге			**46047**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6907**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11897**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**210182**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**223**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**42882**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**232687**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**245**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**46288**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ Смета 2-3-4 Э 5000290								
1	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
2	ПРАЙС Амиго-Тараз стр.122	ГРАНИТ-12	1	8891,22	--	8891	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	92	457,50	1,60	42090	147	36184	2,00	184
		шт		437,00	--	40204	--	90	--	--
4	ПРАЙС Амиго-Тараз	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП 212-142	35	378,72	--	13255	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
5	ПРАЙС Амиго-Тараз	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИП 103-5/1-А3	54	71,73	--	3873	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
6	ПРАЙС Амиго-Тараз	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИПР 513-10	3	309,86	--	930	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	410	47,20	14,80	19352	6068	11919	0,16	66
		м		26,30	4,30	10783	1763	95	0,02	10
8	ПРАЙС АТЛАС	КАБЕЛЬ КСПВВ-1Х2Х0,5	410	9,68	--	3971	--	--	--	--
		М		--	--	--	--	--	--	--
9	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,40	--	332	--	320	2,00	2
		шт		317,00	--	317	--	101	--	--
10	ПРАЙС Амиго-Тараз	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОПТИКО-ЗВУКОВОЙ "КОРБУ"	1	542,68	--	543	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
11	ПРАЙС Амиго-Тараз	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ШЛЕЙФА УКШ-1	9	815,42	--	7339	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	21	27,70	2,10	582	44	403	0,10	2
		м		19,70	0,50	414	11	95	--	--
13	С151601-341 Изм. и доп. вып. 25	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,021	41426,00	--	870	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**396578**	**6406**			**329**
			Тенге			**64782**	**1864**			**11**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**314129**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**314129**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**82449**				
		Материалы -	Тенге			**5497**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**66646**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5764**				
		Накладные расходы -	Тенге			**61280**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**9192**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8624**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**152353**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75838**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**466482**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**370**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75838**			
		Видеонаблюдение и тревожная сигнализация Смета 2-3-3 Э 5000310								
		Система видеонаблюдения								
17	**Е0106-1-2**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**	**9**	**5650,42**	**98,32**	**50854**	**885**	**6921**	**4,41**	**40**
		м3		**695,25**	**37,15**	**6257**	**334**	**105**	**0,18**	**2**
18	**Е0109-17-1**	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т**	**3,5988**	**4636,89**	**2285,57**	**16687**	**8225**	**7115**	**9,35**	**34**
		т		**1579,50**	**617,13**	**5684**	**2221**	**90**	**2,34**	**8**
19	**С12021-237 Изм. и доп. вып. 25**	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т**	**3,5988**	**128055,00**	**--**	**460844**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
20	**Е0113-16-6**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021**	**104,3652**	**16,36**	**0,05**	**1707**	**5**	**548**	**0,03**	**3**
		м2		**5,81**	**0,02**	**606**	**2**	**90**	**--**	**--**
21	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115/в построечных условиях/**	**104,3652**	**16,58**	**0,02**	**1730**	**2**	**391**	**0,02**	**2**
		м2		**4,16**	**--**	**434**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Тревожная сигнализация								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Ц0110-667-2	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей**	1	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
		шт		7155,00	--	7155	--	90	--	--
23	ПРАЙС	**Концентратор до 24 лучей**	1	883,67	--	884	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-668-3	**Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении**	1	457,50	1,60	458	2	393	2,00	2
		шт		437,00	--	437	--	90	--	--
25	ПРАЙС	**Датчик пожарный дымовой, движения, лучевой**	1	171,57	--	172	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
26	ПРАЙС	**Прибор ОПС "SignAl XL"**	1	10758,97	--	10759	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
27	ПРАЙС	**АТС-100 тревожный радио-блок**	1	3672,40	--	3672	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
28	ПРАЙС	**Болк питания 12-5 А/ч**	1	1864,89	--	1865	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
29	ПРАЙС	**Аккамулятор 12В 7 А/ч**	1	1205,01	--	1205	--	--	--	--
		ШТ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			558346	9121			119
			Тенге			20574	2557			10
		Стоимость оборудования -	Тенге			18557				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			18557				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7967				
		Материалы -	Тенге			372				
		Всего заработная плата -	Тенге				7592			
		Накладные расходы -	Тенге			6833				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1025			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			888				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			15688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата -	Тенге				8617			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54291				
		Материалы -	Тенге			10786				
		Всего заработная плата -	Тенге				7634			
		Местные материалы -	Тенге			35315				
		Накладные расходы -	Тенге			7860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3729				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			65880				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				8813			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			477532				
	Материалы -		Тенге			2778				
	Всего заработная плата -		Тенге				7905			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			460844				
		Накладные расходы -	Тенге			7115				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1067			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29079				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			513725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			613849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				26402			
		Газоснабжение ГСН,ГСВ Смета 2-1-1 Э 5000330								
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
1	Е0122-9-1	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием**	0,015	121367,16	49858,78	1821	748	1565	336,00	5
		км		61425,00	18834,75	921	283	130	91,99	1
2	С130806-59 Изм. и доп. вып. 29	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	15,06	126,00	--	1898	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ГРПШ-10								
3	Е0119-4-1	**Устройство установки для редуцирования давления газа**	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,20	11
		установк		1917,00	108,00	1917	108	128	0,52	1
4	СПРАЙС ЛИСТ	**СТОИМОСТЬ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНОГО ПУНКТА ГРПШ-10**	1	94890,73	--	94891	--	--	--	--
		к-т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0122-36-1	**Установка кранов шаровых фланцевых диам.25 мм**	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
6	СПРАЙ ЛИСТ	**Краны шаровые сварные газовые ГШК-ду25ф ФЛАНЦЕВЫЙ, Dy 25 мм**	1	2999,44	--	2999	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОБВЯЗКА ГРПШ-10								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00028	121294,13	49389,75	34	14	30	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	18	5	130	91,12	--
19	С130810-107 ПРИМ.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4-45х2,5 мм/33,7х3,2-26,9х3,2	1	251,00	--	251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	С130810-296 Изм. и доп. вып. 25 ПРИМ.	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 25 мм /ГОСТ 17375-2001/	2	98,00	--	196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,3	32,71	0,10	10	--	3	0,06	--
		м2		11,62	0,04	3	--	90	--	--
22	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	0,3	33,16	0,04	10	--	2	0,04	--
		м2		8,32	--	2	--	90	--	--
23	Е0125-51-1 К=0,145714	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм	1	339,22	195,95	339	196	157	0,28	--
		стык		57,05	74,10	57	74	120	0,47	--
24	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб	1,51	32,71	0,10	49	--	16	0,06	--
		м2		11,62	0,04	18	--	90	--	--
25	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,51	33,16	0,04	50	--	11	0,04	--
		м2		8,32	--	13	--	90	--	--
		РАЗДЕЛ 2.ГАЗОПРОВОД СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ(ПОДЗЕМНЫЙ)								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
26	Е0101-13-5 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	25,32864	37,04	35,31	938	894	376	0,01	--
		м3		1,73	13,56	44	343	97	0,05	1
27	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. №	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	0,78336	302,12	--	237	--	267	2,13	2
		м3		302,12	--	237	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, переходов, муфт	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
105	СПРАЙС ЛИСТ	МУФТА С ЗН ПЭ100 SDR 11 Д 63	2	160954,25	--	321909	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С Прайслист	Стоимость переходника ПЭ/сталь диам.63/57	2	3120,58	--	6241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3.ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ(НАДЗЕМНЫЙ)								
107	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,049	121367,16	49858,78	5947	2443	5113	336,00	16
		км		61425,00	18834,75	3010	923	130	91,99	5
108	С130806-65 Изм. и доп. вып. 26	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	49,196	256,00	--	12594	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ.ГАЗ-ДА Д=57х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д=57х3,0(13шт.)ОП11-2-2600								
109	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	13	162,72	143,86	2115	1870	700	0,13	2
		яма		18,86	36,68	245	477	97	0,14	2
110	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,16185	16609,27	2191,29	2688	355	1844	73,60	12
		т		12555,00	101,25	2032	16	90	0,49	--
111	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,1352	143295,00	--	19373	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	26	200,00	--	5200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
113	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00065	149300,00	--	97	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЕПЛЕНИЕ ГОРИЗ.ГАЗ-ДА Д=57х3,0 НА СТОЙКЕ ИЗ ТРУБ Д=76х3,0(2шт.)ОП11-2-4600								
114	Е0101-149-4	Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	2	162,72	143,86	325	288	108	0,13	--
		яма		18,86	36,68	38	73	97	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
115	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,05378	16609,27	2191,29	893	118	613	73,60	4
		т		12555,00	101,25	675	5	90	0,49	--
116	С12021-245 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,04968	143295,00	--	7119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	4	200,00	--	800	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
118	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0001	149300,00	--	15	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОПОРЫ								
119	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	1,26	6675,52	98,32	8411	124	969	4,41	6
		м3		695,25	37,15	876	47	105	0,18	--
120	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,00091	121294,13	49389,75	110	45	96	312,70	--
		т		62775,00	18657,00	57	17	130	91,12	--
121	С130810-9 Изм. и доп. вып. 24	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше 10 МПа, 32х3,0 мм	7	60,00	--	420	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0125-51-1 К=0,145714	Контроль методом радиографирования качества сварных соединений трубопроводов 1-4 категории диаметром 350 мм - 57х3	3	339,22	195,95	1018	588	472	0,28	1
		стык		57,05	74,10	171	222	120	0,47	1
123	Е0113-16-6к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз труб	8,77	32,71	0,10	287	1	92	0,06	1
		м2		11,62	0,04	102	--	90	--	--
124	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз опор	7,35	16,36	0,05	120	--	39	0,03	--
		м2		5,81	0,02	43	--	90	--	--
125	Е0113-26-6к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	16,12	33,16	0,04	534	1	121	0,04	1
		м2		8,32	--	134	--	90	--	--

РАЗДЕЛ 4.ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ КАНАЛ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
126	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,39	251,77	--	7148	--	8077	1,77	50
		м3		251,77	--	7148	--	113	--	--
127	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	14,01	122,18	--	1712	--	1934	0,89	12
		м3		122,18	--	1712	--	113	--	--
		ПЕРЕХОД								
128	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных/подушка из гравийно-песчаного грунта	6,76	477,00	--	3225	--	3947	3,10	21
		м3		474,75	--	3209	--	123	--	--
129	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	1,36	4965,85	66,01	6754	90	315	1,35	2
		м3		195,75	24,93	266	34	105	0,12	--
130	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны	6,26	7005,75	489,23	43856	3063	6140	4,75	30
		м3		749,25	184,82	4690	1157	105	0,90	6
131	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1008	65900,00	--	6643	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0428	62000,00	--	2654	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-28 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0464	52154,00	--	2420	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
134	С12041-24 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04192	52241,00	--	2190	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн вдеревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м/КОЛОННА Км1	0,42	8977,36	990,15	3770	416	890	10,40	4
		м3		1644,75	374,04	691	157	105	1,83	1
136	С12041-95 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0122	66000,00	--	805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С12041-118	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	0,05064	59900,00	--	3033	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0106-11-8	**Установка закладных деталейвесом до 20 кг**	0,02556	70437,87	304,24	1800	8	263	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	247	3	105	0,56	--
139	Е0122-8-12	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 600 мм с гидравлическим испытанием**	0,021	409689,50	181879,25	8603	3819	7054	997,00	21
		км		189675,00	68706,00	3983	1443	130	335,56	7
140	Е0116-29-4	**Вычитается позиция:Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам.до 400 мм**	21	-10,69	--	-224	--	-287	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-224	--	128	--	--
141	С130806-134 Изм. и доп. вып. 26	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80**	21,084	15273,00	--	322016	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0122-47-1	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	21	244,98	0,28	5144	6	4014	0,84	18
		м		146,93	0,11	3086	2	130	--	--
143	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/усиление шва**	0,002262	13010,10	1826,10	29	4	28	42,70	--
		т		8100,00	690,75	18	2	140	3,37	--
144	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	**Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп**	0,002262	59001,00	--	133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			1979701	129357			394
			Тенге			65253	18371			84
		Стоимость оборудования -	Тенге			1115633				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1115633				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			13009				
		Материалы -	Тенге			140				
		Всего заработная плата -	Тенге				788			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11861				
		Накладные расходы -	Тенге			760				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			826				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			14596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				902			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			401978				
	Материалы -		Тенге			105171				
	Всего заработная плата -		Тенге				75361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20556				
	Местные материалы -		Тенге			90923				
		Накладные расходы -	Тенге			89272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13391			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29475				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			520725				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							476
		Сметная заработная плата -	Тенге				88752			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44086				
	Материалы -		Тенге			563				
	Всего заработная плата -		Тенге				3617			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			39286				
		Накладные расходы -	Тенге			3255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2840				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			50181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4105			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			404995				
	Материалы -		Тенге			3730				
	Всего заработная плата -		Тенге				3858			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			397228				
		Накладные расходы -	Тенге			4938				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				741			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24596				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			434529				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4599			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2135665				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата -	Тенге				98358			

Телефонизация Смета 2-1-1 Э 5000340

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	СПРАЙС-ЛИСТ	Оптическая муфта соединительная универсальная HTSC-103	42	3775,11	--	158555	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС-ЛИСТ	Консоль чугунная ККЧ-1	42	219,48	--	9218	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна	42	204,04	--	8570	--	6653	0,82	34
		шт		144,00	--	6048	--	110	--	--
16	СПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн ККП-60	42	265,41	--	11147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС-ЛИСТ	Металлический ерш	42	265,41	--	11147	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,075	21603,38	--	1620	--	1715	133,00	10
		кан.-км		20790,00	--	1559	--	110	--	--
19	С130804-6083 Изм. и доп.вып.19	Трубы безнапорные гофрированные канализационные из полиэтилена низкого давления, SN8, номинальным наружным диаметром 110 мм, изолированные пенополиуретаном, в оболочке из полиэтиленовой гофрированной трубы, SN8, номинальным наружным диаметром 200 мм, рабочей температурой до 40°С	75	5177,00	--	388275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	12	175,20	75,70	2102	908	1064	0,44	5
		м		72,70	20,60	872	247	95	0,12	1
21	СПРАЙС-ЛИСТ	Кабель оптический ОК/Д2-Т-А	12	18,39	--	221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	1	3955,00	810,00	3955	810	2445	12,00	12
		шкаф		2032,00	191,00	2032	191	110	1,11	1
23	СПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный шкаф FFTH-A12	12	18,39	--	221	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0110-349-7	Аппаратура настенного типа. Розетка	5	107,30	--	537	--	500	1,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		99,00	--	495	--	101	--	--
25	С151802-22	Розетка телефонная	5	222,00	--	1110	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0110-111-1	Оборудование станции: аппарат телефонный настольный системы ЦБ или АТС	5	978,90	--	4895	--	4262	7,00	35
		шт		947,00	--	4735	--	90	--	--
27	СПРАЙС-ЛИСТ	Телефонный аппарат KX-TS2365CA	5	2484,55	--	12423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0110-949-2 Изм. и доп. вып. 3	Конфигурация и настройка сетевых компонентов /мост, маршрутизатор, модем и т. п./	5	10499,71	--	52499	--	47249	32,00	160
		шт		10499,71	--	52499	--	90	--	--
29	СПРАЙС-ЛИСТ	Wi-Fi модем ASUS DSL-N12U B1	5	7316,10	--	36581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	60	108,60	48,90	6516	2934	2953	0,22	13
		м		39,60	12,20	2376	732	95	0,07	4
31	СПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диам. 20мм	60	23,70	--	1422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
32	Ц0110-184-8	Шкаф вводный к коммутаторам	12	1450,00	--	17400	--	22727	8,00	96
		м		1424,00	--	17088	--	133	--	--
33	СПРАЙС-ЛИСТ	Патчкорд	12	438,97	--	5268	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	СПРАЙС-ЛИСТ	Коннекторы быстрые	10	438,97	--	4390	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0110-898-2	Разные работы: шкаф телефонный распределительный, емкость до 600х2, при установке в готовой нише	2	3955,00	810,00	7910	1620	4891	12,00	24
		шкаф		2032,00	191,00	4064	382	110	1,11	2
36	СПРАЙС-ЛИСТ	Оптический распределительный бокс ОРБ	2	1618,32	--	3237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	СПРАЙС-ЛИСТ	Оптические сплиттеры PLC	2	1618,32	--	3237	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	Ц0108-409-1	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**								
			60	108,60	48,90	6516	2934	2953	0,22	13
		м		39,60	12,20	2376	732	95	0,07	4
39	СПРАЙС-ЛИСТ	**Труба ПВХ диам. 20мм**	60	23,70	--	1422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1218690	22225			770
			Тенге			157232	4839			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			55477				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			55477				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			759322				
	Материалы -		Тенге			20132				
	Всего заработная плата -		Тенге				151488			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			572548				
		Накладные расходы -	Тенге			148576				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							74
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22286			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54474				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			962372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							811
		Сметная заработная плата -	Тенге				173774			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15616				
	Материалы -		Тенге			2235				
	Всего заработная плата -		Тенге				10583			
	Местные материалы -		Тенге			348				
	Транспортные расходы -		Тенге			272				
		Накладные расходы -	Тенге			11496				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1724			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1627				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				12307			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			388275				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			388275				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23297				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			411572				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1458159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							876
		Сметная заработная плата -	Тенге				186082			

Топочная Смета 2-3-9 Э 5000360

МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.в15	0,32	11217,25	367,51	3590	118	787	13,10	4
		м3		2202,75	138,83	705	44	105	0,68	--
23	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01026	65000,00	--	667	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02058	65900,00	--	1356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПОКРЫТИЕ								
25	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	1,62	8807,51	241,10	14268	391	2336	8,06	13
		м3		1282,50	91,08	2078	148	105	0,44	1
26	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,20694	67700,00	--	14010	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ								
27	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	1,008	1581,04	674,27	1594	680	479	1,54	2
		м3		256,50	83,19	259	84	140	0,30	--
28	С143021-29	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	1,008	13800,00	--	13910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-58	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,02075	54600,00	--	1133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01134	93997,62	304,24	1066	3	395	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	375	1	105	0,56	--
		АНТИСЕЙСМОПОЯС								
31	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В12,5	0,75	7380,09	316,01	5535	237	1171	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	1026	90	105	0,58	--
32	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,012876	65000,00	--	837	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0116-9-1	**Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм ФУТЛЯР**								
			0,8	120,70	14,12	97	11	108	0,55	--
		м		100,35	5,29	80	4	128	0,03	--
108	С130806-61 Изм. и доп. вып. 24	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм**								
			0,8	178,00	--	142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
109	Ц0111-31-1	**Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг**								
			2	68,91	--	138	--	113	0,50	1
		шт		63,00	--	126	--	90	--	--
110	С	**Датчик углексислого газа**								
			1	5443,18	--	5443	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С	**Датчик по метану**								
			1	6613,76	--	6614	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**260039**	**3876**			**193**
			Тенге			**33517**	**1238**			**9**
		Стоимость оборудования -	Тенге			**36431**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**36431**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**21725**				
		Материалы -	Тенге			**2784**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3077**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**15444**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3154**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**473**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1493**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**26372**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3550**			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**189059**				
		Материалы -	Тенге			**22515**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**28197**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**92603**				
		Местные материалы -	Тенге			**43824**				
		Накладные расходы -	Тенге			**30136**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4520**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13152**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**232347**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**179**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**32718**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12824				
	Материалы -		Тенге			4345				
	Всего заработная плата -		Тенге				3481			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4698				
		Накладные расходы -	Тенге			4456				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				668			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1037				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			18316				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата -	Тенге				4149			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			313466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата -	Тенге				40417			
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ.ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ СМЕТА 2-3-4								
1	Ц0108-572-3	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм**	1	1299,30	68,30	1299	68	283	2,00	2
		шт		317,00	13,50	317	14	85,5	0,08	--
2	СПРАЙС ЛИСТ	**ЩУРн-1/42зо-1 36УХЛЗ**	1	5426,83	--	5427	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	295	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	85,5	0,03	--
4	СПРАЙС ЛИСТ	**ИЭК(ВА57-35 3Р)3Ф с током расц 100А**	1	3901,92	--	3902	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-600-2	**Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный**	1	166,90	5,40	167	5	137	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	85,5	0,01	--
6	СПРАЙС ЛИСТ "энергомера"	**СЧЕТЧИК ЦЭ6803ВМ**	1	2538,09	--	2538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	4	862,00	28,00	3448	112	1178	2,00	8
		шт		340,00	4,50	1360	18	85,5	0,03	--
8	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	2	501,20	13,20	1002	26	392	1,00	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	392 85,5	1,00 0,01	2 --
43	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ АП50-2МТ шт	2	550,86 --	-- --	1102 --	-- --	-- --	-- --	-- --
53	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2 1000шт	0,159	22300,00 --	-- --	3546 --	-- --	-- --	-- --	-- --
54	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ 1000шт	0,183	28100,00 --	-- --	5142 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				Электроосвещение						
56	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	283 85,5	2,00 0,08	2 --
57	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ЩРВ-П-24 шт	1	871,54 --	-- --	872 --	-- --	-- --	-- --	-- --
58	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	9	501,20 227,00	13,20 2,30	4511 2043	119 21	1764 85,5	1,00 0,01	9 --
59	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ИЭК(ВА47-29)3Ф с током расц 25А,20А шт	1	154,93 --	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --	-- --
60	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ИЭК(ВА47-29)1Ф с током расц 16А, 10А шт	8	51,64 --	-- --	413 --	-- --	-- --	-- --	-- --
61	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	392 85,5	1,00 0,01	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	АД12 2Ф с током расц 20А шт	2	2137,45 --	-- --	4275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
63	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	283 85,5	2,00 0,08	2 --
64	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ЩРВ-П-18 шт	1	923,84 --	-- --	924 --	-- --	-- --	-- --	-- --
65	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	8	501,20 227,00	13,20 2,30	4010 1816	106 18	1568 85,5	1,00 0,01	8 --
66	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ИЭК(ВА47-29)3Ф с током расц 25А,20А шт	1	154,93 --	-- --	155 --	-- --	-- --	-- --	-- --
67	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ИЭК(ВА47-29)1Ф с током расц 16А, 10А шт	7	51,64 --	-- --	362 --	-- --	-- --	-- --	-- --
68	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	2	501,20 227,00	13,20 2,30	1002 454	26 5	392 85,5	1,00 0,01	2 --
69	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	АД12 2Ф с током расц 20А шт	2	2137,45 --	-- --	4275 --	-- --	-- --	-- --	-- --
70	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,30 317,00	68,30 13,50	1299 317	68 14	283 85,5	2,00 0,08	2 --
71	СПРАЙС ЛИСТ "электрокомплект"	ЩРВ-П-12 шт	1	923,84 --	-- --	924 --	-- --	-- --	-- --	-- --
72	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А шт	6	501,20 227,00	13,20 2,30	3007 1362	79 14	1176 85,5	1,00 0,01	6 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18	562	82,00	--	46084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36	37	101,00	--	3737	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	СПРАЙС ЛИСТ	Лампа DULUX D26W, D18W	14	174,72	--	2446	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	36	35,40	--	1274	--	1032	0,19	7
		шт		29,48	--	1061	--	97,2	--	--
104	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	36	156,00	--	5616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	13	45,74	--	595	--	392	0,20	3
		шт		31,05	--	404	--	97,2	--	--
106	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	13	182,00	--	2366	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	26	34,70	--	902	--	745	0,19	5
		шт		29,48	--	766	--	97,2	--	--
108	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	26	68,00	--	1768	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С151803-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,049	22300,00	--	1093	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
110	С151803-60	Коробка стальная для установки выключателей и переключателей /ГОСТ 7397-76/ и штепсельных розеток /ГОСТ 7396-76/ при выполнении скрытой проводки, d-72 мм, тип У196 УХДЗ	0,394	28100,00	--	11071	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1321100	17951			407
			Тенге			70697	9172			42
	Стоимость оборудования -		Тенге			98605				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			98605				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			216921				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			40388				
		Всего заработная плата -	Тенге				79869			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			87885				
		Накладные расходы -	Тенге			74744				37
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				11212			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			17500				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			309165				486
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91080			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1005574				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1005574				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			60334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1065908				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1473678				486
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11								
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				91080			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ Смета 4-1 ВЛ 10 кВ,0,4кВ Э 5000210								
		СЕТИ ВЛ 10кВ								
1	Е0133-116-3	**Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов**	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
2	сПРАЙС ЛИСТ	**Стоитость разъеденительного пункта РЛНД1-10/400**	1	10784,08	--	10784	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ОПОРА ОДНОЦЕПНАЯ КОНЦЕВАЯ КтБ10-20								
3	Е0133-103-1	**Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
4	С143019-92 Изм. и доп. вып. 25	**Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5**	2	9902,00	--	19804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС ЛИСТ	**ТРАВЕРСА СТАЛЬНАЯ ТМ-73**	1	2053,11	--	2053	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС ЛИСТ	**ТРАВЕРСА СТАЛЬНАЯ TMs-60**	1	2041,30	--	2041	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	СПРАЙС ЛИСТ	**НАКЛАДКА ОГ52**	1	128,62	--	129	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПРАЙС ЛИСТ	**ХОМУТ Х-51**	2	20,35	--	41	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС ЛИСТ	КРЕПЛЕНИЕ ПОДКОСА У52		1	118,94	--	119	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ЗП21		2	68,39	--	137	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС ЛИСТ	Гайка М20		1	9,50	--	10	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАЖИМ ПЛАШЕЧНЫЙ SL37.2		5	185,14	--	926	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС ЛИСТ	КОЖУХ ЗАЩИТНЫЙ SP 15		5	80,39	--	402	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
14	СПРАЙС ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР ШТЫРЕВОЙ SP 15		1	315,06	--	315	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПРАЙС ЛИСТ	ВЯЗКА СПИРАЛЬНАЯ СО70		2	516,25	--	1033	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС ЛИСТ	СКОБА СК-7-1А		3	62,22	--	187	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
17	СПРАЙС ЛИСТ	ИЗОЛЯТОР НАТЯЖНОЙ SD190.150		3	1549,02	--	4647	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПРАЙС ЛИСТ	ЗАЖИМ НАТЯЖНОЙ S0235		3	1471,70	--	4415	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
19	СПРАЙС ЛИСТ	РАЗРЯДНИК ДЛИННО-ИСКРОВОЙ SD1 97		1	7200,26	--	7200	--	--	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
20	СПРАЙС ЛИСТ	ПРОВОД СИП-3 СЕЧ.1х70-20		66	94,73	--	6252	--	--	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КЛ-0,4кВ									
21	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3		10,7	33,67	32,10	360	343	144	0,01	--
			м3		1,57	12,33	17	132	97	0,05	1
22	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		7	6,48	6,48	45	45	14	--	--
			м3		--	2,10	--	15	97	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Ц0108-471-4	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**								
		шт	8	330,10	24,10	2641	193	901	0,70	6
				116,00	2,50	928	20	95	0,01	--
		ДЕМОНТАЖ								
36	Е0133-117-1	**Демонтаж комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа**								
		шт	1	895,24	697,24	895	697	399	3,00	3
				198,00	181,76	198	182	105	1,81	2
37	Е0133-103-1	**Демонтаж одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/**								
		опора	1	553,79	351,29	554	351	316	3,06	3
				202,50	98,57	203	99	105	1,03	1
38	Е0133-109-5	**Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2(ДЕМОНТАЖ)**								
		1км	0,0083333	13817,45	10397,45	115	87	49	48,00	--
				3420,00	2228,51	28	19	105	19,95	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			88371	5235			39
			Тенге			5957	1407			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			10784				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10784				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			44191				
		Материалы -	Тенге			2620				
		Всего заработная плата -	Тенге				5144			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			33909				
		Накладные расходы -	Тенге			5092				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				764			3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2957				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52240				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							35
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5908			
		Сметная заработная плата -	Тенге			33395				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9027				
		Материалы -	Тенге				2219			
		Всего заработная плата -	Тенге			20704				
		Местные материалы -	Тенге			169				
		Транспортные расходы -	Тенге			2304				
		Накладные расходы -	Тенге							1
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				346			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2142				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37841				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							16
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2565			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			100866				51
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8473			
		Сметная заработная плата -	Тенге			24404557	1700962			17796
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3043510	527029			2269
		Стоимость оборудования -	Тенге			3997271				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			3997271				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			2216790				
		Материалы -	Тенге			150771				
		Всего заработная плата -	Тенге				766699			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			906761				
		Накладные расходы -	Тенге			707324				354
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				106099			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			175447				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3099560				4436
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				872798			
		Сметная заработная плата -	Тенге			13592785				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1592754				
		Материалы -	Тенге				2195117			
		Всего заработная плата -	Тенге			1458253				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7704580				
		Местные материалы -	Тенге			21540				
		Транспортные расходы -	Тенге			2346411				1173
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				351962			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			956352				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16895548				13820
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2547078			
		Сметная заработная плата -	Тенге			1977740				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194370				
		Материалы -	Тенге				436980			
		Всего заработная плата -	Тенге			1198424				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			394995				197
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				59249			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			142364				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2515099				2563
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				496229			
		Сметная заработная плата -	Тенге			2619971				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			195550				
		Материалы -	Тенге				171744			
		Всего заработная плата -	Тенге			2244095				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			23				
	Сдача и испытание -		Тенге			1228				
		Накладные расходы -	Тенге			219832				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				110			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32975			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			170388				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3010191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1079			
		Сметная заработная плата -	Тенге				204719			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			29517669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				21899			
		Сметная заработная плата -	Тенге				4120823			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и	прочих затрат	Всего. тенге
			25 520 398	**3 997 271**		**29 517 669**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	1 020 816		--	1 020 816
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	153 122	--	--	153 122
		Всего по главе	**1 020 816**	--	--	**1 020 816**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**26 541 214**	**3 997 271**	--	**30 538 485**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	427 314	--	--	427 314
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	265 412	265 412
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	106 165	106 165
		Всего по главе	**427 314**		**371 577**	**798 891**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**26 968 527**	**3 997 271**	**371 577**	**31 337 375**
		В том числе возвратные суммы	153 122	--	--	153 122
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	**26 968 527**	**3 997 271**	**371 577**	**31 337 375**
	СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%	23 687 067	3 510 893	326 364	27 524 324
	СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%	58 582 601	8 683 104	807 161	68 072 867
		Всего по сметному расчету в текущих ценах	**82 269 668**	**12 193 998**	**1 133 526**	**95 597 191**
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах	467 112	--	--	467 112
	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	--	--	1 911 944	1 911 944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	**82 269 668**	**12 193 998**	**3 045 469**	**97 509 135**
		Коэффициент понижения 4,00112%	**78 977 960**	**11 706 101**	**2 923 617**	**93 607 677**
	Решения Правительства	НДС (12%)	--	--	11 232 921	11 232 921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**78 977 960**	**11 706 101**	**14 156 538**	**104 840 599**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____ **А.Иманбердиев**

На осн. письма Жамбылского ф-а за №18-17-25-1507-03 от 13.12.2018г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ **М.Мадиев**

На осн. письма Жамбылского ф-а №18-17-25-1507-03 от 13.12.2018г.

Технадзор
_____ **А.Абдраимов**

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **К.Кудайберген**

Главный инженер
филиала РГП "Казводхоз"
_____ **А.Имашев**

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ **Г.Легостаев**