Наименование объекта: "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области" (Корректировка)

Программа 254 «Эффективное управление водными ресурсами»

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водосабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: ТОО «Акмола-Гидрогеология»

Адрес: г.Тараз, ул.Западная д.18

ИИК KZ 739 140 122 03 KZ 000 XL , КБЕ 17

БИК KCJBKZKX

БИН 020 640 000 996

ДБ АО «Сбербанк»

Полная сметная стоимость –	4 477 088 000	тенге
Лимит финансирования на 2018 год –	1 016 067 800	тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту: а) с начала года –	421 939 951,00	тенге
б) за отчетный м-ц –	79 020 996,00	тенге

Справка
о стоимости выполненых работ и затрат за май месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код заказч	Код подрядчика	Договор		Дополнительное согл.		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		52	23.06.2014 г	52-д/5	14.12.2017г.				

№ п/п	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Ст-ть ед. работ, тенге	Аванс			Ранее заактированная сумма, тенге	Сумма фактических расходов с начала года, тенге	Сумма, требуемая к перечислению за май месяц		Стоимость выполненных работ с начала года, тенге
				Сумма аванса, тенге	Сумма погашения, тенге	Остаток, тенге			К-во	Сумма,тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области	тенге	1 016 067 800,00	0,00	0,00	0,00	342 918 955,00	421 939 951,00		79 020 996,00	421 939 951,00
	ВСЕГО:		**1 016 067 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342 918 955,00**	**421 939 951,00**		**79 020 996,00**	**421 939 951,00**

Заказчик:

Зам.председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК
_____ С.Сарсекеев

И.О.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК
_____ М.Егенов

Руководитель управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК
_____ М.Бейсенов

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Форма 2В

Наименование стройки - "Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай"с внедрением систем автоматизирова нного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе,Жамбыльской области (Корректировка)

Заказчик: **Комитет по водным ресурсам МСХ Республики Казахстан**

Подрядчик: **ТОО "Акмола-Гидрогеология"**

Объект: Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

АКТ № 4

приемки выполненых работ по объекту:
Реконструкция Таласской плотины и магистрального канала "Базарбай" с внедрением систем автоматизированного учета и регулирования подачи поливной воды в Байзакском районе Жамбылской области (Корректировка)

за май месяц 2018 года

Составлен(а) 2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПО ПИКЕТАМ Смета 2-1-1 Э5000000								
		ПИКЕТ 34+10, 47+00								
427	Е0101-195-2	**Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)**								
			130	54,90	45,11	7137	5864	2400	0,07	9
		дерево		9,79	16,59	1273	2156	70	0,05	7
		ПИКЕТ 50+95								
428	Е0137-73-1 К=0,8	**Демонтаж монолитного ж/бетона**								
			14,5	366,14	106,94	5309	1551	5175	1,54	22
		м3		259,20	38,22	3758	554	120	0,16	2
429	Е0137-74-13 К=0,8	**Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**								
			2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
430	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**								
			156,17	23,36	22,08	3648	3448	1036	0,01	1
		м3		1,28	5,56	200	868	97	0,02	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	4,83	262,72	--	1269	--	1434	1,85	9
				262,72	--	1269	--	113	--	--
432	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3								
		м3	100	68,59	18,36	6859	1836	5402	0,34	34
				49,73	5,96	4973	596	97	0,03	3
433	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами								
		м3	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
				357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
434	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
435	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
440	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	1,83	7383,53	142,69	13512	261	1703	4,47	8
				724,50	50,98	1326	93	120	0,21	--
441	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3								
		м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
				324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
442	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,0086	127,00	--	509	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
443	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
		м3	4,0086	295,00	--	1183	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
444	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм								
		т	0,1217	60500,00	--	7363	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
445	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)								
		м3	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
				724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
446	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
447	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
448	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
449	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
450	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
451	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
452	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
453	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
454	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
455	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
456	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
457	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
		ПИКЕТ 54+19								
458	Е0139-3-1	Демонтаж металлической трубы	1,18	16811,41	7967,21	19837	9401	6975	18,01	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		3685,50	2881,94	4349	3401	90	1,86	2
459	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,1702	36426,80	10262,04	6200	1747	2390	72,37	12
		т		13406,85	2194,60	2282	374	90	8,64	1
		ПИКЕТ 55+85								
461	Е0139-2-1	Демонтаж металлоконструкций	0,1565	36426,80	10262,04	5701	1606	2197	72,37	11
		т		13406,85	2194,60	2098	343	90	8,64	1
462	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	1,19	1597,41	886,41	1901	1055	1451	4,04	5
		м3		711,00	304,96	846	363	120	1,14	1
463	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	132,89	23,36	22,08	3104	2934	881	0,01	1
		м3		1,28	5,56	170	739	97	0,02	3
464	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,11	262,72	--	1080	--	1220	1,85	8
		м3		262,72	--	1080	--	113	--	--
465	Е0136-5-6	Засыпка пазух из грунтов связных объемом до 200 м3	113	68,59	18,36	7750	2074	6104	0,34	39
		м3		49,73	5,96	5619	673	97	0,03	3
466	Е0137-7-2	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами	3,4	6400,05	69,43	21760	236	1572	2,20	7
		м3		357,75	27,44	1216	93	120	0,10	--
467	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,468	127,00	--	440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
468	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,468	295,00	--	1023	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
475	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2	7383,53	142,69	14767	285	1861	4,47	9
		м3		724,50	50,98	1449	102	120	0,21	--
476	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
477	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,182	127,00	--	531	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
478	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	4,182	295,00	--	1234	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
479	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1257	60500,00	--	7605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
480	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
481	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
482	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
483	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
484	С12041-55 4	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
485	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
486	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
487	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
488	Е0141-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя	49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
489	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
490	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
491	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)	9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
492	Е0137-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения	7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
493	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,0744	51793,34	14660,06	3853	1091	1706	120,61	9
		т		22344,75	3135,15	1662	233	90	12,34	1
		ПИКЕТ 61+91								
497	Е0139-3-1	Демонтаж металлической трубы	0,0139	16811,41	7967,21	234	111	82	18,01	--
		т		3685,50	2881,94	51	40	90	1,86	--
498	Е0139-2-1	Демонтаж металлического затвора	0,1702	36426,80	10262,04	6200	1747	2390	72,37	12
		т		13406,85	2194,60	2282	374	90	8,64	1
		ПИКЕТ 64+23								
499	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона	14,5	366,14	106,94	5309	1551	5175	1,54	22
		м3		259,20	38,22	3758	554	120	0,16	2
500	Е0137-74-13 К=0,8	Демонтаж труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,38	1597,41	886,41	3802	2110	2902	4,04	10
		м3		711,00	304,96	1692	726	120	1,14	3
516	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3(диафрагма)	3,6	7383,53	142,69	26581	514	3350	4,47	16
		м3		724,50	50,98	2608	184	120	0,21	1
517	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	2,1	5207,63	133,67	10936	281	937	1,93	4
		м3		324,00	47,78	680	100	120	0,20	--
518	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепрницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,814	127,00	--	738	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
519	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	5,814	295,00	--	1715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
520	С12041-55	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**								
			0,1606	60500,00	--	9716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
521	Е0141-2-1	**Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя**								
			2,5	139,43	12,37	349	31	342	0,83	2
		м2		126,90	4,68	317	12	104	0,02	--
522	С11011-980	**Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350**								
			5,925	84,00	--	498	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
523	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**								
			0,0005	26143,30	1166,54	13	1	1	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	--	104	2,69	--
524	Е0141-2-1	**Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях рулонным материалом в два слоя**								
			49,5	502,07	12,37	24853	612	6774	0,83	41
		м2		126,90	4,68	6282	232	104	0,02	1
525	Е0141-8-2	**Приготовление разжиженного битума РБ-1**	0,0099	26143,30	1166,54	259	12	19	5,07	--
		т		1284,75	574,87	13	6	104	2,69	--
526	Е0141-8-8	**Приготовление горячей асфальтовой мастики**	0,41085	17024,31	1344,28	6994	552	1211	10,00	4
		т		2542,50	291,92	1045	120	104	0,75	--
527	Е0127-23-1	**Устройство однослойных оснований толщиной 5 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа (св. 700 до 1000 кгс/см2)**								
			9,4	77,06	27,83	724	262	181	0,03	--
		м2		5,00	9,47	47	89	133	0,03	--
528	Е0137-7-3	**Устройство гравиной подготовки под сооружения**								
			7,2	911,74	308,70	6565	2223	2126	0,91	7
		м3		127,58	118,53	919	853	120	0,55	4
		ПИКЕТ 65+00:235								
559	Е0137-74-6 К=0,8	Демонтаж сб.ж/б плит с откосов канала								
			1538,2515	2251,57	1376,77	3463475	2117813	2499846	4,88	7507
		м3		874,80	479,47	1345662	737542	120	1,87	2869
560	Е0137-73-1 К=0,8	Демонтаж монолитного ж/бетона и подготовки								
			2570,03	366,14	106,94	940986	274834	917266	1,54	3968
		м3		259,20	38,22	666152	98237	120	0,16	411
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4882301**	**2447920**			**11974**
			Тенге			**2093171**	**853868**			**3340**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4840276				
	Материалы -		Тенге			90552				
	Всего заработная плата -		Тенге				2929550			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			45610				
	Местные материалы -		Тенге			191449				
		Накладные расходы -	Тенге			3506599				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1753
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				525990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8847687				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16994
		Сметная заработная плата -	Тенге				3455540			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42025				
	Материалы -		Тенге			13599				
	Всего заработная плата -		Тенге				17489			
		Накладные расходы -	Тенге			15740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3466				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				19850			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8908918				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17075
		Сметная заработная плата -	Тенге				3475390			
		РАЗДЕЛ 2.ВОССТАНОВИТЕЛЬТНЫЕ РАБОТЫ ПО ГИДРОПОСТУ В РУСЛЕ Р.ТАЛАС								
1419	Е0101-12-8	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	180	23,36	22,08	4205	3974	1194	0,01	2
		м3		1,28	5,56	230	1001	97	0,02	3
1420	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	25	262,72	--	6568	--	7422	1,85	46
		м3		262,72	--	6568	--	113	--	--
		ВОДОБОЙНЫЙ КОЛОДЕЦ								
1421	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	323,5	5207,63	133,67	1684669	43243	144325	1,93	624
		м3		324,00	47,78	104814	15457	120	0,20	65
1422	С12041-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	5,59884	65900,00	--	368964	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ								
1423	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	38,4	7383,53	142,69	283528	5479	35734	4,47	172
		м3		724,50	50,98	27821	1958	120	0,21	8
		СОПРЯГАЮЩАЯ ЧАСТЬ								
1425	Е0137-73-1	**Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м 3**	384,9	5207,63	133,67	2004418	51451	171718	1,93	743
		м3		324,00	47,78	124708	18391	120	0,20	77
1426	С12041-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	2,5526	65900,00	--	168216	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ЗУБ-2								
1427	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	55,74	7383,53	142,69	411558	7954	51870	4,47	249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		724,50	50,98	40384	2842	120	0,21	12
1428	С12041-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,2886	65900,00	--	19019	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНКА Ж/Б								
1429	Е0137-73-3	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3**	57,1	7383,53	142,69	421599	8148	53136	4,47	255
		м3		724,50	50,98	41369	2911	120	0,21	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			5372743	120249			2091
			Тенге			345893	42558			177
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5372743				
	Материалы -		Тенге			549769				
	Всего заработная плата -		Тенге				388451			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			556199				
	Местные материалы -		Тенге			3800633				
		Накладные расходы -	Тенге			465399				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				69810			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			350289				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6188431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2501
		Сметная заработная плата -	Тенге				458261			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6188431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2501
		Сметная заработная плата -	Тенге				458261			

РАЗДЕЛ 3.ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ДИСПЕЧЕРСКОГО ПУНКТА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ Смета 2-3-1

МОНОЛИТНЫЕ РАМЫ

		СТОЙКИ								
22	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(БЕТОН В-20)**	18,06	9277,80	990,15	167557	17882	38282	10,40	188
		м3		1644,75	374,04	29704	6755	105	1,83	33
25	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,33187	70437,87	304,24	23376	101	3411	58,00	19
		1т		9675,00	114,75	3211	38	105	0,56	--
		РИГЕЛЬ								
26	Е0106-18-2	**Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм**	77,41	11444,85	407,30	885946	31529	206360	14,40	1115
		м3		2385,00	153,86	184623	11910	105	0,75	58
31	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг**	0,44864	70437,87	304,24	31601	136	4612	58,00	26
		1т		9675,00	114,75	4341	51	105	0,56	--
		МОНОЛИТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	4,57	8977,36	990,15	41027	4525	9687	10,40	48
		м3		1644,75	374,04	7517	1709	105	1,83	8
		МОНОЛИТНЫЕ ПЕРЕМЫЧКИ								
35	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,0289	11217,25	367,51	22759	746	4988	13,10	27
		м3		2202,75	138,83	4469	282	105	0,68	1
36	С12041-53 4	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,071336	65000,00	--	4637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,102282	67700,00	--	6924	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,07439	61300,00	--	4560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СТЕНЫ								
39	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	74,56	5248,58	335,84	391334	25040	72650	4,54	339
		м3		699,75	126,00	52173	9395	118	0,61	45
40	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	52	5207,40	337,41	270785	17545	48873	4,38	228
		м3		670,50	126,00	34866	6552	118	0,62	32
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций(СТ-1)	0,233125	8679,65	422,15	2023	98	2315	56,40	13
		т		8257,50	157,50	1925	37	118	0,77	--
43	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,20425	41200,00	--	8415	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕГОРОДКИ								
44	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	580,4	725,74	34,73	421222	20157	163006	1,43	830
		м2		225,00	13,01	130590	7551	118	0,06	37
45	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,018784	64100,00	--	1204	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1923614	41200,00	--	7925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ УСТРОЙСТВА ОБВЯЗКИ ПО ВЕРХУ КИРПИЧНЫХ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С143002-5 Изм. и доп. вып. 29	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М- 50								
			0,758	4147,00	--	3143	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм								
			0,00194	64100,00	--	124	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм								
			0,02713	41200,00	--	1118	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
			0,36678	147939,10	1826,10	54261	670	4514	42,70	16
		т		8100,00	690,75	2971	253	140	3,37	1
51	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг								
			0,12972	93997,62	304,24	12193	39	4521	198,00	26
		1т		33075,00	114,75	4290	15	105	0,56	--
				ПЕРЕКРЫТИЕ						
52	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2								
			75	1152,94	244,31	86471	18323	46289	2,10	158
		шт		353,25	87,60	26494	6570	140	0,39	29
53	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2								
			139	1535,19	403,26	213391	56053	115600	2,74	381
		шт		447,75	146,29	62237	20334	140	0,66	92
54	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см								
			928,66	2540,00	--	2358796	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
55	Е0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
			1,33	7143,79	213,01	9501	283	1539	6,43	9
		м3		1021,50	80,46	1359	107	105	0,39	1
56	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм								
			0,55	7392,64	269,20	4066	148	828	8,21	5
		м3		1332,00	101,70	733	56	105	0,50	--
57	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм								
			0,0728	62100,00	--	4521	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм								
			0,08278	64400,00	--	5331	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02728	68800,00	--	1877	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01814	69000,00	--	1252	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,05261	41200,00	--	2168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,00049	64100,00	--	31	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,78	3771,78	245,72	2942	192	441	2,71	2
		м3		382,50	92,25	298	72	119	0,45	--
		УЗЕЛ 1,7,17								
64	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	13,432	7392,64	269,20	99298	3616	20220	8,21	110
		м3		1332,00	101,70	17891	1366	105	0,50	7
65	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,18636	65000,00	--	12113	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,63526	67700,00	--	43007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,04695	28765,87	587,63	1351	28	987	118,00	6
		1т		19800,00	222,75	930	10	105	1,08	--
68	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04695	53577,00	--	2515	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ Ж/Б ПОЯС ОБВЯЗКИ МОП-1								
69	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	4,88	7405,46	316,01	36139	1542	7621	8,25	40
		м3		1368,00	119,39	6676	583	105	0,58	3
70	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0437	65000,00	--	2841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-I, d 10 мм	0,2111	60500,00	--	12772	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,05472	143778,76	587,63	7868	32	1150	118,00	6
		1т		19800,00	222,75	1083	12	105	1,08	--
73	С12041-4 Изм. и доп. вып. 27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0439	53577,00	--	2352	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,01082	43925,00	--	475	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,05736	93997,62	304,24	5392	17	1999	198,00	11
		1т		33075,00	114,75	1897	7	105	0,56	--
76	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании(А-1)	0,04616	143778,76	587,63	6637	27	970	118,00	5
		1т		19800,00	222,75	914	10	105	1,08	--
77	С12041-7 Изм. и доп. вып. 29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,04616	43925,00	--	2028	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-3								
78	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	0,74	8977,36	990,15	6643	733	1569	10,40	8
		м3		1644,75	374,04	1217	277	105	1,83	1
79	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0075	65000,00	--	488	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,028	65900,00	--	1845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНАЯ ПЕРЕМЫЧКА								
81	Е0106-18-9	Устройство перемычек	2,2	11217,25	367,51	24678	809	5409	13,10	29
		м3		2202,75	138,83	4846	305	105	0,68	1
82	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0856	65000,00	--	5564	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0482	67700,00	--	3263	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-73	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,1039	65900,00	--	6847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			5336597	200272			3642
			Тенге			587255	74258			352
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5336597				
	Материалы -		Тенге			608721				
	Всего заработная плата -		Тенге				661513			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146197				
	Местные материалы -		Тенге			3794152				
		Накладные расходы -	Тенге			767843				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115176			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366266				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6470707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4378
		Сметная заработная плата -	Тенге				776690			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			6470707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4378
		Сметная заработная плата -	Тенге				776690			

РАЗДЕЛ 4.Видеонаблюдение и тревожная сигнализация Видеонаблюдение Смета 2-3-3

Система видеонаблюдения

1	СПРАЙС ЛИСТ	**Системный блок i-3+монтаж**								
			1	42590,33	--	42590	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
2	СПРАЙС ЛИСТ	**Уличная купольная IP камера 1/3 PrOgrEssivE CMOS разрешение 2688x1520+монтаж**								
			9	14919,11	--	134272	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПРАЙС ЛИСТ	**Уличная купольная IP камера 1/3 PrOgrEssivE CMOS разрешение 2048x1536+монтаж**								
			7	17501,26	--	122509	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	СПРАЙС ЛИСТ	**Аккумулятор 12В 9 А/ч**								
			4	1319,77	--	5279	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПРАЙС ЛИСТ	**Распред коробки+монтаж**								
			16	115,62	--	1850	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	СПРАЙС ЛИСТ	**Свич (хаб) 8-16**								
			2	4016,68	--	8033	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-146-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**								
			1200	66,80	18,10	80160	21720	27474	0,12	144
		м		20,30	3,80	24360	4560	95	0,02	26
8	СПРАЙС ЛИСТ	**Кабель UTP Паритет 8x05 6-е**								
			1200	35,19	--	42224	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	СПРАЙС ЛИСТ	**Блок питания 12 в, 10 а/ч+монтаж**								
			4	3580,64	--	14323	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПРАЙС ЛИСТ	**Кабельгон 20х40**								
			6	13,53	--	81	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	СПРАЙС ЛИСТ	**БНС**								
			40	80,33	--	3213	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	СПРАЙС ЛИСТ	**Монитор 21,5**								
			1	10041,71	--	10042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	СПРАЙС ЛИСТ	**Монтажный комлект**								
			2	258,22	--	516	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-146-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг**								
			0,05	66,80	18,10	3	1	1	0,12	--
		м		20,30	3,80	1	--	95	0,02	--
15	СПРАЙС ЛИСТ	**Провод АППВ**								
			0,0005	812,00	--	1	--	--	--	--
		100м		--	--	--	--	--	--	--
16	СПРАЙС ЛИСТ	**Гофра-ф-16**								
			100	8,12	--	812	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			465909	21721			144
			Тенге			24361	4560			26
	Стоимость оборудования -		Тенге			342628				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			342628				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			123281				
	Материалы -		Тенге			34081				
	Всего заработная плата -		Тенге				28921			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43118				
		Накладные расходы -	Тенге			27475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9045				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			159802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				33042			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			502429				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				33042			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			16057550	2790163			17851
			Тенге			3050680	975245			3896
	Стоимость оборудования -		Тенге			342628				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			342628				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			123281				
	Материалы -		Тенге			34081				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				28921			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43118				
		Накладные расходы -	Тенге			27475				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9045				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			159802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата -	Тенге				33042			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15549616				
	Материалы -		Тенге			1249042				
	Всего заработная плата -		Тенге				3979515			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			748005				
	Местные материалы -		Тенге			7786234				
		Накладные расходы -	Тенге			4739841				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				710976			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1217367				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21506825				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23873
		Сметная заработная плата -	Тенге				4690491			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			42025				
	Материалы -		Тенге			13599				
	Всего заработная плата -		Тенге				17489			
		Накладные расходы -	Тенге			15740				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2361			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3466				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			61231				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				19850			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			22070485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24138
		Сметная заработная плата -	Тенге				4743383			

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тенге
			21 727 857	**342 628**	--	**22 070 485**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
	СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 4%	869 114		--	869 114
	СН РК 8.02-09-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	130 367	--	--	130 367
		Всего по главе	**869 114**	--	--	**869 114**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**22 596 971**	**342 628**	--	**22 939 599**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
	СН РК 8.02-07-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	363 811	--	--	363 811
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет, 1%	--	--	225 970	225 970
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	--	--	90 388	90 388
		Всего по главе	**363 811**		**316 358**	**680 169**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9		**22 960 783**	**342 628**	**316 358**	**23 619 768**			
		В том числе возвратные суммы		130 367	--	--	130 367			
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.		**22 960 783**	**342 628**	**316 358**	**23 619 768**			
СН РК 8.02-02-2002 К-2,9277419355		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2017 г. 30%		20 166 974	300 938	277 864	20 745 776			
СН РК 8.02-02-2002 К-3,1032258065		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2018 г. 70%		49 876 745	744 276	687 210	51 308 232			
		Всего по сметному расчету в текущих ценах		**70 043 719**	**1 045 214**	**965 074**	**72 054 007**			
		В том числе возвратные суммы в текущих ценах		397 695	--	--	397 695			
СН РК 8.02-02-2002		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%		--	--	1 441 080	1 441 080			
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН		**70 043 719**	**1 045 214**	**2 406 155**	**73 495 088**			
		Коэффициент понижения 4,00112%					**70 554 461**			
Решения Правительства		НДС (12%)		--	--	8 466 535	8 466 535			
		СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА		**70 043 719**	**1 045 214**	**10 872 690**	**79 020 996**			

Заместитель генерального директора-главный инженер
РГП "Казводхоз"
_____А.Иманбердиев

На осн. письма Жамбылского ф-ла за N 18-17-25-467-03 от 15.05.18г

Начальник отдела гидротехнических сооружений
РГП "Казводхоз"
_____ М.Мадиев

На осн. письма Жамбылского ф-ла N 18-17-25-467-03 от 15.05.18г. и отчета технадзора за май 2018г N 1605.

Технадзор

_____ Т.Абдраимов

Директор Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ К.Кудайберген

Генеральный подрядчик
Директор ТОО "Акмола-Гидрогеология"
_____ Г.Легостаев

Главный инженер Жамбылского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____А.Имашев