Наименование стройки:"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"
Главный корпус: Блок Д
Генподрядчик: ТОО Жана Курылыс СПК
Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

АКТ
приёмки выполненных работ за май 2010 г.

Стоимость в ценах 2010 г. 4161658 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7-20-4 к 0,8	Обрезка проушин закладных деталей крепления перегородок (310 шт. * 0,30375 кг.)	тн.	0,094	6507,78	6480	27,78	552,6	612	609	3	52	140	925	36,856	3
4.	15-61-3	Ул.штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	1560	339,37	135,68	4,07	0,97	529417	211661	6349	1513	105	223833	0,7917	1235
5	15-61-3	Ул.штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором-дополнительный намёт на толщину до 3,5 см (надбавка на раствор = 0,035 м-0,0187 м(норма толщины слоя, учтённая в расценке 15-61-3) = 0,0163 м*9160=149,31 тенге)	м2	420	289,06	135,68	4,07	0,97	121405	56986	1709	407	105	60263	0,7917	333
6	8-36-1	Устройство и разборка внутренних инвентарных лесов при высоте помещения до 6 м.	м2	1980	213,01	111,38	1,52	0,56	421760	220532	3010	1109	118	261536	0,7048	1396
10	6-48-7	Приготовление тяжёлых отделочных цементно-известковых растворов состава 1:1:6	м3	45,9	5490,58	351	218,88	115,89	252018	16111	10047	5319	105	22502	2,9864	137
		Всего прямые затраты							**1325212**	**505899**	**21118**	**8400**		**569059**		**3104**
		в т.ч.стоимость материалов , изделий и конструкций							**798195**							
		Всего накладные расходы							**569059**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			569 059	*	0,15	=		85359						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			569 059	*	0,05	=								285
		Итого							**1894271**	**591 258**	**21 118**	**8 400**				**3389**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							113656							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**2007927**							
	1,8232	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 года			2 007 927	*	1,82320	=	3660853							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							54913							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**3715766**							

	12%							445892							
	Стоимость строительства							**4161658**							

Генподрядчик: ТОО "Жана Курылыс СПК"

Директор _____ Нагиев Х.А.

Начальник участка _____ Кайдаров О.Ш.

Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Молдыбаев Б.Ш.

Наименование стройки:"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"
Главный корпус: Блок Д.
Генподрядчик: ТОО Жана Курылыс СПК
Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2010 Г.

по общестроительным работам на объекте:

"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"

Стоимость в ценах 2009 г. 7619755 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 13. Полы.														
		Тип пола № 1														
372	11-39-2	Устройство цементных плинтусов	м1	739,87	32,61	18,5	0,22	0,09	24127	13688	163	67	123	16919	0,1044	77
		Тип пола № 3							0	0	0	0		0		0
382	11-8-3	Устройство сплошной тепло- и звукоизоляции из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	м2	99,24	761,36	499,5	261,86	99	75557	49570	25987	9825	123	73056	0,2682	27
388	11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цем.растворе(без материалов, но с раствором)	м2	27,89	312,46	171,68	11,72	4,39	8715	4788	327	122	123	6039	1,0814	30
389	11-39-2	Устройство плинтусов из плиток керамических	м1	29,2845	41,95	41,63	0,32	0,11	1228	1219	9	3	123	1503	0,2366	7
		Тип пола № 4.							0	0	0	0		0		0
392	12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слои из водонепроницаемой бумаги	м2	258,79	12,58	11,59	0,99	0,38	3256	2999	256	98	119	3685	0,0700	18
393	99-3-84	Стоимость водонепроницаемой бумаги	1000м2	0,28467	2338				666	0	0	0		0		0
		Тип пола № 9.							0	0	0	0		0		0
436	11-27-3	Устройство покрытий из плиток "Таксерам" на цем. р-ре М - 150	м2	37,0	312,52	171,68	11,72	4,39	11563	6352	434	162	123	8012	1,0814	40
438	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м1	38,85	41,95	41,63	0,32	0,11	1630	1617	12	4	123	1994	0,2366	9
		Чердак.							0	0	0	0		0		0
	15-61-3	Ул.штукатурка по камню и бетону стен цем.раствором толщ. 20 мм.	м2	204,30	339,37	135,68	4,07	0,97	69333	27719	832	198	105	29313	0,7917	162
	15-180-3	Ул.окраска оштукатуренных стен в/эмульсионными составами	м2	321,00	320,99	65,03	2,1	0,79	103038	20875	674	254	105	22185	0,3939	126
	15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей	м2	120,51	171,8	102,11	3,94	1,49	20704	12305	475	180	105	13109	0,5600	67

	15-180-4	Ул.окраска оштукатуренных потолков в/эмульсиоными составами	м2	120,51	204,89	94,95	2,95	1,1	24691	11442	356	133	105	12154	0,5754	69
		Машинное отделение.							0	0	0	0		0		0
	15-180-3	Ул.окраска оштукатуренных стен в/эмульсиоными составами	м2	47,51	320,99	65,03	2,1	0,79	15250	3090	100	38	105	3284	0,3939	19
	15-180-4	Ул.окраска оштукатуренных потолков в/эмульсиоными составами	м2	13,97	204,89	94,95	2,95	1,1	2862	1326	41	15	105	1408	0,5754	8
		Раздел 14. Внутренняя отделка.							0	0	0	0		0		0
490	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусов и угловых плиток)тул.гарнитера на клее из сухих раст.смесей по кирпичу и бетону	м2	480,00	259,59	254,97	4,62	3,14	124603	122386	2218	1507	105	130088	1,5362	737
	15-180-3	Ул.окраска оштукатуренных стен в/эмульсиоными составами	м2	1800,00	320,99	65,03	2,1	0,79	577782	117054	3780	1422	105	124400	0,3939	709
	34-60-5	Облицовка стен колонн, ригелей г/картоном	м2	45,00	176,24	142,43	1,69	29,4	7931	6409	76	1323	110	8505	1,7896	81
	1-1-561	Листы г/картонные	м2	46,35	286				13256					0		
	34-62-1	Устройство каркаса подвесного потолка из прессованных алюминевых конструкций	м2	1061,00	555,33	508,5	32,02	12,2	589205	539519	33973	12944	101	557988	3,0596	3246
		Саморезы	шт.	2600,00	9				23400	0	0	0		0		0
		Проволока d=1,2 мм.	кг.	22,00	350				7700	0	0	0		0		0
		По акту.							0	0	0	0		0		0
	15-64-3	Дополнительное выравнивание шпаклёвки из сухих смесей толщ. до 3 мм.	м2	1260	77,16	73,73	3,43	1,31	97222	92900	4322	1651	105	99279	0,4615	581
	15-64-3	Дополнительное выравнивание шпаклёвки из сухих смесей толщ. до 5 мм.	м2	440	77,16	73,73	3,43	1,31	33950	32441	1509	576	105	34668	0,4615	203
	30-2-54	Сухие смеси	кг.	850	29				24650	0	0	0		0		0
134	6-50-2	Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки перекрытий	м2	41	428,82	68,31	115,26	36,16	17582	2801	4726	1483	105	4498		0
135	99-3-301	Амортизационные отчисления на крупно и мелкощитовую опалубку перекрытий	м2	41	55				2255	0	0					0
136	6-54-3	Бетонирование отверстий после венткоробов, отоплений, водопровода, кислородных труб и электриков	м2	41	1905,65	31,05	17,96	4,86	78132	1273	736	199	105	1546		0
	15-65-1	Оштукатуривание отдельных мест до 0,5 м2 после омоналичивания цементным раствором	м2	42	487,67	312,758	6,33	2,39	20482	13136	266	100	105	13898	1,8017	76
	11-11-1	Устройство цементных стяжек М 150 толщ. 20 мм.	м2	277,30	249,47	52,2	9,95	3,74	69178	14475	2759	1037	123	19080	0,3742	104
	15-65-1	Оштукатуривание отдельных мест до 0,5 м2 (закладка гориз-х отверстий) цементным раствором после всех субподрядчиков	м2	92	487,67	312,758	6,33	2,39	44866	28774	582	220	105	30444	1,8017	166
	15-65-1	Оштукатуривание отдельных мест до 0,5 м2 после закладки отверстий цементным раствором	м2	184	487,67	312,758	6,33	2,39	89731	57547	1165	440	105	60886	1,8017	332
	6-50-2	Устройство съёмных щитов МДФ (1000х260)	м2	10,5	437,11	74,25	117,61	36,9	4590	780	1235	387	105	1225	1,8700	20
		Всего прямые затраты							**2189135**	**1186485**	**87013**	**34388**		**1279166**		**6914**
		в т.ч.стоимость материалов , изделий и конструкций							**915637**							
		Всего накладные расходы							**1279166**							

	0,15	Зар.плата в накл.расходах			1 279 166	*	0,15	=		191875						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			1 279 166	*	0,05	=								640
		Итого							**3468301**	**1 378 360**	**87 013**	**34 388**				**7554**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							208098							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**3676399**							
	1,8232	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 года			3 676 399	*	1,82320	=	6702811							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							100542							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**6803353**							
	0,12	НДС 12%							816402							
		Стоимость строительства							**7619755**							

Генподрядчик: ТОО "Жана Курылыс СПК"

Директор _____ Сейсенов Б.С.

Начальник участка _____ Кайдаров О.Ш.

Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Молдыбаев Б.Ш.

Физ. объем подтверждаю:

расц. пров. Лядодар

инж-р ТОО Ко

Наименование стройки:"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"
Главный корпус: Блок Д.
Генподрядчик: ТОО Жана Курылыс СПК
Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

АКТ выполненных работ за ИЮНЬ месяц
по общестроительным работам на объекте:
"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"
Стоимость в ценах 2009 г. 5587864 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		13.2. Тип пола № 2.							0	0	0	0		0		0
486	15-61-3	Ул.штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	2500,0	339,37	135,68	4,07	0,97	848425	339200	10175	2425	105	358706	0,7917	1979
488	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщ. до 10 мм - 2 мм.	м2	1700,0	146,88	73,73	3,43	1,31	249696	125341	5831	2227	105	133946	0,4600	782
	34-56-1	Устройство каркасов конструкций стен для обшивки г/картоном	м2	400	923,31	229,5	7,35	2,81	369324	91800	2940	1124	110	102216	1,7896	716
516	8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов выс. до 16 м. для прочих отделочных работ	м2	2060	150,62	69,08	0,62	0,23	310277	142305	1277	474	118	168479	0,4361	898
	7-20-4 к=0,8	Обрезка проушин деталей крепления перегородок 480х0,30375	тн.	0,145	6507,78	6480	27,78	552,6	944	940	4	80	140	1428	36,856	5
		Всего прямые затраты							**1778666**	**699586**	**20227**	**6330**		**764775**		**4380**
		в т.ч.стоимость материалов , изделий и конструкций							**1058853**							
		Всего накладные расходы							**764775**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			764 775	*	0,15	=		114716						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			764 775	*	0,05	=								
		Итого							**2543441**	**814 302**	**20 227**	**6 330**				382
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							152606							**4762**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**2696047**							
	1,8232	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 года			2 696 047	*	1,8232	=	4915433							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							73731							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**4989164**							
	0,12	НДС 12%							598700							
		Стоимость строительства							**5587864**							

Генподрядчик: ТОО "Жана Курылыс СПК"

Директор _____ Нагиев Х.А.

Начальник участка _____ Кайдаров О.Ш.

Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Молдыбаев Б.Ш.

Фун. объемы подтверждаю.

Наименование стройки:"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"
Главный корпус: Блок Д.
Подрядчик: "Альянс-СтройСтиль"
Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2010 г.

по общестроительным работам на объекте:

"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"

Стоимость в ценах 2009 г. 449001 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	12-7-5	Устройство кровли из металлочерепицы	м2	449,0	455,173	455,173			204373	204373	0	0		0		0
		Всего прямые затраты							**204373**	**204373**	**0**	**0**		**0**		**0**
		в т.ч.стоимость материалов , изделий и конструкций							**0**							
		Всего накладные расходы							**0**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			0	*	0,15	=		0						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			0	*	0,05	=								0
		Итого							**204373**	**204 373**	**0**	**0**				**0**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							12262							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**216635**							
	1,8232	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 года			216 635	*	1,8232	=	394969							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							5925							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**400894**							
	0,12	НДС 12%							48107							
		Стоимость строительства							**449001**							

ПОДРЯДЧИК: Кабышов К.А.

СУБПОДРЯДЧИК: Б.Ш.Молдыбаев