Приложение 4
к приказу и.о. Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 24апреля 2017 года №234
Форма

«Утвержден»
Приказом отдела ЖКХ, ПТ и АД Исатайского района
№ 45 от « 28 » сентября 2018 года

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 28 » сентября 2018г

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района» в лице руководителя Сисатова Б.С.

Атырауская область, с.Аккистау, ул.Е.Казахстан 12, тел. 8 (71231) 21661

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии по объекту: « 28 » 09 2018г. ТОО «БекетСатЖол» в лице директора Утепкалиева О.Х., 06000, г.Атырау, Исатайский район, с.Аккистау, Нысанбаева, дом № 18

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ « 28 » 09 2018г. Технический надзор ТОО «Стройнадзор», Жумагулова Мурат Нудеевича в лице эксперта по осуществлению технического надзора, аттестат KZ35VJE00035845 от 18.07.2012г. KZ78VJE00035847 от 06.03.2018г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту « 28 » 09 2018г. ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» в лице эксперта Жакупова Д.К. Государственная лицензия №08-00347 от 24.08.2006г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в н.п. Туманное Исатайского района Атырауской области ».

Наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

расположенного по адресу: Атырауская область, Исатайский район, н.п. Туманное

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1.Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решение (постановление) о предоставлении соответствующего права на землю от 23.04.2015 года за №97 выданный Акимом Аккистауского сельского округа Исатайского района Атырауской области.

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управления государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области, №KZ69REA00079361 от 05 декабря 2017 года,№KZ15REA00108366 от 21 сентября 2018 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ПроектСтройИнжиниринг», ГСЛ №08-00347 от 24.08.2006г. Заключение РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области №15-0192/17 от 17.08.2017г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог ёИсатайского района», руководитель отдела – Систаов Болатбек Серикович.

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ «декабрь» 2017 г.;

месяц, год

окончание работ «сентябрь» 2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, 3,5 месяцев;
фактический 9 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Дорога имеет следующие технические показатели:

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	По проекту	Фактический
1	Длина дороги	км	2,993	2,993
2	Площадь застройки Площадь демонтажа	м2	29933,4 17960	29933,4 17960
3	Категория дороги	IV	IV основные улицы в жилой застройке	IV основные улицы в жилой застройке
4	Количество полос движения	шт	2	2
5	Ширина полосы движения	м	3,0	3,0
6	Ширина проезжей части	м	6,0	6,0
7	Ширина дорожной одежды	м	7,0	7,0

8	Тип дорожной одежды		Облегченный	Облегченный
9	Вид покрытия		Усовершенс.	Усовершенс.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: _____ краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту: всего 149 611 070 (сто сорок девять миллиона шестьсот одиннадцать тысячи семьдесят тенге) тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 130 196 640 (сто тридцать миллиона сто девяносто шесть тысячи шестьсот сорок тенге) тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в н.п. Туманное Исатайского района Атырауской области».
расположенного по адресу: Атырауская область, Исатайский район, н.п.Туманное принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района Атырауской области».

_____ Сисатов Б.С.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: ТОО «Стройнадзор» Жумагулов М.Н.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» Жакупов Д.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО«БекетСатЖол» Утепкалиев О.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Заказчик: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исатайского района»

Подрядчик: ТОО «БекетСатЖол»

Наименование объекта: "Капитальный ремонт подъездной и внутрисельских автомобильных дорог в н.п.Туманное Исатайского района Атырауской области"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на декабрь месяц 2017 года

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	
				Всего / ЗП рабочих строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего / ЗП рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.								
1	Е12-180101--1202	Разборка ремонтируемых участков Покрытия и основания щебеночные. Разборка	250	364,28	222,36	91069	55590	3825	0,18	46
		м3 конст		141,92	55,37	35479	13843	-	0,05	12
2	Е12-180101--0901	Ремонт основания участков Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	250	724,56	224,13	181140	56033	7608	0,09	22
		м2 площа		69,28	67,84	17321	16959	-	0,06	14
3	Е12-180101--1504 Изм. и доп. вып. 2	Ремонт покрытия участков Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 70 мм. Ремонт площадью до 25 м2	250	4899,05	199,06	1224763	49765	51440	0,8	200
		м2		651,64	77,26	162910	19315	-	0,08	19
4	С341-020102--1040	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.	207,873	802,3	-	166777	-	7005	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в ценах III квартала 2017 года	Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 40 км		-	-	-	-	-	-	-
5	Е11-270903-0302 Изм. и доп. вып. 4	т --Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,12 м, пунктирная, шаг 1:1	72	261968,81 3923,08	7377,64 2089,59	18861754 282462	531190 150450	792194 -	4,09 1,7	295 122
6	Е11-270601-0701	км линии --Покрытия толщиной слоя 20 см при примыкании к искусственным сооружениям. Устройство средствами малой механизации	57,6	7889,22 485,97	252,7 171,79	454419 27992	14555 9895	19086 -	0,57 0,18	33 10
7	С	-ИДН м2 покры	10	26919 -	- -	269190 -	- -	- -	- -	- -
8	Е11-270902-0101 Изм. и доп. вып. 4	компл --Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	50	13567,13 2677,57	736,79 177,63	678357 133878	36840 8881	28491 -	3,2 0,15	160 7
9	С121-130816-0500	шт. -Знаки опознавательные металлические	50	9800 -	- -	490000 -	- -	20580 -	- -	- -
10	С	шт. -Скашивание трав на обочинах и местного значения на авмашине	239,6	8530 -	- -	2043788 -	- -	- -	- -	- -
11	С	км -Уборка различных предметов,мусора и негабаритных грузов вручную на а/м "Газель"	239,6	2600 -	- -	622960 -	- -	- -	- -	- -
12	С	км -Уборка автопавильоны и территорий прилагающих к ним от мусора в зимнее время	345	3100 -	- -	1069500 -	- -	- -	- -	- -
13	С	м2 -Достака рабочих и местного значения на авмашине	45	2810 -	- -	126450 -	- -	- -	- -	- -
14	С	км -Патрулирование дорог республиканского и местного значения на авмашине	72,1	6600 -	- -	475860 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С	км -Очистка от грязи проезжей части	620	1600	-	992000	-	-	-	-
16	С	м2 -Очистка от грязи элементов моста	130	2100	-	273000	-	-	-	-
17	С	м2 -Осмотр пролетных строений мостов и путепроводов независимо от материалов пролетных строений и опор, периодический осмотр	210	850	-	178500	-	-	-	-
18	С	м2 -Санитарная уборка подмостовой зоны: вырубка кустарников, поросли вручную сборка веток в кучи	720	120	-	86400	-	-	-	-
19	С	м2 -Очистка отверстий малых мостов от снега и льда с откидкой на расстояние до 3м с переходами на другую сторону сооружения	120	1050	-	126000	-	-	-	-
20	С	м -Очистка дорог от снега автогрейдером	239,6	950	-	227620	-	-	-	-
21	С	км -Россыпь ПГМ	1200	4210	-	5052000	-	-	-	-
22	С	м2 -Очистка вручную от снега мест недоступных механизму	300	2650	-	795000	-	-	-	-
23	С	м2 -Удаление уплотенного снега (наката) с дороги а/гр	850	500	-	425000	-	-	-	-
24	С	м2 -Очистка дорожных знаков от снега вручную	200	70	-	14000	-	-	-	-
25	С	шт -Очистка от снега проезжей части и обочины, под крив.брусьем с отбрасыванием снега до 3 м, снега рыхлый м2	430	885	-	380550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С	-Очистка дорог от снега на спец.машине Камаз толщиной снежного покрова до Н 300 мм	120 км	2025	-	243000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	С	-Россыпь противогололедных материалов на проезжей части на прямом участке спецмашиной "Камаз-КДМ"	1020 м2	2142,8	-	2185656	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
28	С	-Мойка дорожных знаков,сигнальных знаков	813 шт	120	-	97560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	С	-Окраска металичсекого криволинейного бруса вручную	120 м	440	-	52800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		37885112	743973			755
				Тенге		660042	219344			185
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22148278	-	-		-
		Материалы -		Тенге		20087487	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	879386	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		490000	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		166777	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		930228	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1846280	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24924787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		940
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	879386	-		-
		Стоимость прочих работ -		Тенге		15736834	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		15736834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -		Тенге		15736834	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		40661621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		940
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	879386	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ		Тенге		37885112	743973			755
				Тенге		660042	219344			185
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		22148278	-	-		-
		Материалы -		Тенге		20087487	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	879386	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		490000	-	-		-
		Транспортные расходы -		Тенге		166777	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		930228	-	-		-
		Сметная прибыль -		Тенге		1846280	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24924787	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	879386	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			15736834	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15736834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			15736834	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			40661621	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		940
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	879386	-		-
		НДС 12%	Тенге			4879395				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			45541016				

И.О.Руководителя ГУ "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Шаяхмет Ж.Р.

ТОО "Стройнадзор"
Технадзор **Бименов И.А.**

Директор ТОО "БекетСатЖол"

Идеятов М.