Наименование стройки:"Региональный кардиохирургический центр на 50 коек в г. Павлодаре"
Главный корпус: Блок Д.
Генподрядчик: ТОО Жана Курылыс СПК
Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

АКТ выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2011 г.
на объекте: "Региональный кардиохирургический центр на 50 коек"
Локальная смета 2-5-1
Стоимость в ценах 2011 г. 3069267 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Тип пола № 5														
46	11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщ. 2 мм.	м2	487,26	58,39	48,83	9,38	3,51	28451	23793	4570	1710	123	31369	0,2602	127
47	11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщ. 1 мм.) обмазочной гидроизоляции	м2	487,26	22,14	17,28	4,86	1,82	10788	8420	2368	887	123	11448	0,0909	44
48	99-4-121	Пенетрон Адмикс	кг.	255,8115	737				188533	0	0	0		0		0
		Тип пола № 6												0		
56	11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщ. 2 мм.	м2	236,5	58,39	48,83	9,38	3,51	13809	11548	2218	830	123	15225	0,2602	62
57	11-4-5	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщ. 1 мм.) обмазочной гидроизоляции	м2	236,5	22,14	17,28	4,86	1,82	5236	4087	1149	430	123	5556	0,091	22
58	99-4-121	Пенетрон Адмикс	кг.	248,325	737				183016	0	0	0		0		0
59	11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток	м2	234,81	304,33	171,68	11,72	4,39	71460	40312	2752	1031	123	50852	1,0814	254
	30-2-7	Раствор гот. клад.тяж.	м3	3,05					0					0		
	30-8-92	Песок прир.	м3	7,19					0					0		
62	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м1	248,325	54,56	41,63	0,32	0,11	13549	10338	79	27	123	12749	0,2366	59
		Тип пола 13							0	0	0	0		0		0
100	11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщ. 2 мм.	м2	47,71	58,39	48,83	9,38	3,51	2786	2330	448	167	123	3071	0,2602	12
101	11-4-6	Добавлять или исключать на каждый последующий слой (толщ. 1 мм.) обмазочной гидроизоляции	м2	47,71	22,14	17,28	4,86	1,82	1056	824	232	87	123	1121	0,091	4
102	99-4-121	Пенетрон Адмикс	кг.	50,0955	737				36920	0	0	0		0		0
		Внутренняя отделка.														
	15-35-1	Устройство подвесных потолков из декаротивно-акутических плит	м2	134	326,29	319,5	2,21	0,83	43723	42813	296	111	105	45070	1,7641	236

	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусов и угловых плиток)тул.гарнитера на клее из сухих раст.смесей по кирпичу и бетону	м2	242,63	259,59	254,97	4,62	3,14	62984	61863	1121	762	105	65756	1,5362	373
		Стоимость пластиковых уголков наружных и внутренних	м1	382,5	90,1				34463	0	0	0		0		0
	15-61-3	Ул.штукатурка по камню и бетону стен цем.раствором толщ. 20 мм.	м2	396,00	339,37	135,68	4,07	0,97	134391	53729	1612	384	105	56819	0,7917	314
487	15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщ. до 10 мм. толщ. =1 мм.	м2	228,21	105,41	73,73	3,43	1,31	24056	16826	783	299	105	17981	0,46	105
		Дополнительные работы.														
		Сухие растворные смеси для сплошного выравнивания стен до 2 мм.	м2	222,50	29				6453	0	0	0		0		0
	13-14-1 прим.	Огрунтовка стен перед укладкой глазурованных плит "Праймером"	м2	1500,00	8,43	8,06	0,09	0,05	12645	12090	135	75	90	10949	0,0416	62
	прайс	Праймер	кг.	426,00	49,83				21228	0	0	0		0		0
		Материалы для подвесного потолка.							0	0	0	0		0		0
		Анкер-клин для подвесных потолков	шт.	3200	9				28800	0	0	0		0		0
		Проволока d=1,2 мм. для подвесных потолков	кг.	35	350				12250	0	0	0		0		0
		Материалы.												0		
		Стоимость затирки фуген для затирки швов глазурованной плитки	кг.	1542,63	81,54				125786	0	0	0		0		0
		Всего прямые затраты							**1062383**	**288973**	**17763**	**6800**		**327966**		**584**
		в т.ч.стоимость материалов , изделий и конструкций							**755647**							
		Всего накладные расходы							**327966**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			327 966	*	0,15	=		49195						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			327 966	*	0,05	=								164
		Итого							**1390349**	**338 168**	**17 763**	**6 800**				**748**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							83421							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**1473770**							
	1,823	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2010 года			1 473 770	*	1,823	=	2686683							
	0,02	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							53734							
		Итого							**2740417**							
	0,12	НДС 12%							328850							
		Стоимость строительства							**3069267**							

Генподрядчик: ТОО "Жана Курылыс СПК"

Директор _____ Ибраев С.А.

Начальник участка _____ Кайдаров О.Ш.

Субподрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Молдыбаев Б.Ш.