Заказчик: ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Форма 2 В

АКТ приемки выполненых работ за февраль 2010 г
по общестроительным работам на объекте:
"Противотуберкулёзный диспансер на 210 коек с поликлиникой на 100 посещений".Блок Г.
(Локальная смета 2-1-1, дополнительная смета 0-10)

Стоимость в ценах 2009 г. 28451 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 10. Полы.														
543	11-39-1	Установка деревянных плинтусов	м1	141,17	12,04	12,04			1700	1700	0	0	123	2091		
592	11-34-8	Устройство покрытий из ламината с устройством подложки	м2	134,45	39,61	39,61			5326	5326	0	0	123	6551		
		Всего прямые затраты							**7026**	**7026**	**0**	**0**	**246**	**8642**		
		Всего накладные расходы							**8642**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			8 642	*	0,15	=		1296						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			8 642	*	0,05	=								4
		Итого							**15668**	**8 322**	**0**	**0**				**4**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							940							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**16608**							
	1,507	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2008 года			16 608	*	1,507	=	25028							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							375							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**25403**							
	0,12	НДС 12%							3048							
		Стоимость строительства							**28451**							

Заказчик:
Директор ТОО ГСУ "Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Начальник участка _____ Байкенов К.З

СДО _____ Самарина Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Отдел Жилстроя" _____ Молдыбаев Б.Ш.

Заказчик: ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Форма 2 В

АКТ приемки выполненых работ за февраль 2010 г
по общестроительным работам на объекте:
"Противотуберкулёзный диспансер на 210 коек с поликлиникой на 100 посещений".Блок В.
(Локальная смета 2-1-1, 2-1-2)

Стоимость в ценах 2009 г. 696961 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 10. Полы.														
515	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	м1	256,19	41,63	41,63			10665	10665	0	0	123	13118		
558	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических (сапожка)	м1	69,55	41,63	41,63			2895	2895	0	0	123,0	3561		
		Раздел 13. Внутренняя отделка.														
636	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цем.-изв. р-ром	м2	644,56	71,33	71,33			45976	45976	0	0	105,0	48275		
641	15-61-3	Ул.штукатурка по камню и бетону стен цем.-изв. или изв. раствором	м2	330,00	135,68	135,68			44774	44774	0	0	123,0	55072		
		Раствор	м3	6,17												
642	15-180-3	Ул.окраска оштукатуренных стен в/эмульсионными составами	м2	400,00	65,02	65,02			26008	26008	0	0	105,0	27308		
642	15-180-3	Ул.окраска оштукатуренных стен в/эмульсионными составами (колонн, ригелей по штукатурке)	м2	66,00	65,02	65,02			4291	4291	0	0	105,0	4506		
643	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов(без карнизных, плинтусных и угловых плиток) и экранов без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	125,96	254,97	254,97			32116	32116	0	0	105,0	33722		
648	15-180-3	Ул.окраска водоэмульсией коробов по г/картону	м2	181,21	65,02	65,02			11782	11782	0	0	105,0	12371		
	6-47-19	Приготовление раствора	м3	6,170	481,3	283,5	197,82	107,95	2970	1749	1221	666	105,0	2536		
		Локальная смета 2-1-2. Отопление, вентиляция, теплоснабжение калорифера.							0	0	0	0		0		
		Раздел 1. Отопление.							0	0	0	0		0		

30	15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб d=более 50 мм. белилами с добавлением колера	м2	15,000	60,3	60,3			905	905	0	0	105,0	950		
		Всего прямые затраты							**182382**	**181161**	**1221**	**666**		**201419**		
		Всего накладные расходы							**201419**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			201 419	*	0,15	=		30213						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			201 419	*	0,05	=								
		Итого							**383801**	**211 374**	**1 221**	**666**				101
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							23028							**101**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**406829**							
	1,507	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2008 года			406 829	*	1,507	=	613091							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							9196							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**622287**							
	0,12	НДС 12%							74674							
		Стоимость строительства							**696961**							

Заказчик:

Директор ТОО ГСУ "Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Начальник участка _____ Байкенов К.З.

СДО _____ Самарина Н.В.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отдел Жилстроя" _____ Молдыбаев Б.Ш.

Заказчик: ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Форма 2 В

АКТ приемки выполненых работ за март 2010 г
по общестроительным работам на объекте:
"Противотуберкулёзный диспансер на 210 коек с поликлиникой на 100 посещений".Блок В.
(Локальная смета 2-1-1, 2-1-2)

Стоимость в ценах 2009 г. 803796 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 10. Полы.														
542	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	900	58,5	58,5			52650	52650	0	0	123	64760		
543	11-39-1	Установка деревянных плинтусов	м1	945,00	12,04	12,04			11378	11378	0	0	123,0	13995		
544	15-165-3	Ул.окраска деревянных полов (плинтусов) колером масл.разбел.	м2	56,7	78,30	78,30			4440	4440			123,0	5461		
556	11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цем. р-ре (ступени)	м2	153,36	171,68	171,68			26329	26329			123,0	32385		
		Раствор	м3	1,99												
558	11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических (сапожка)	м1	40,26	41,63	41,63			1676	1676			123,0	2061		
		Раствор	м3	0,06												
		Раздел 13. Внутренняя отделка.														
636	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цем.-изв. р-ром	м2	-302,00	71,33	71,33			-21542	-21542	0	0	105,0	-22619		
637	15-180-4	Ул.окраска оштукатуренных потолков в/эмульсией	м2	1000,00	81,23	81,23			81230	81230			105,0	85292		
641	15-61-3	Ул.штукатурка по камню и бетону стен цем.-изв. или изв. раствором	м2	290,00	135,68	135,68			39347	39347	0	0	123,0	48397		
		Раствор	м3	5,42										0		
646	34-60-5	Облицовка каркасов стен перфорированными плитами	м2	31,00	142,4	142,4			4414	4414	0	0	101,0	4458		
	6-47-19	Приготовление раствора	м3	7,47	481,3	283,5	197,82	107,95	3595	2118	1478	806	105,0	3070		
		Локальная смета 2-1-2. Отопление, вентиляция, теплоснабжение калорифера.														
		Раздел 1. Отопление.														

30	15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб d=более 50 мм. белилами с добавлением колера	м2	15,000	60,3	60,3			905	905	0	0	105,0	950		
		Всего прямые затраты							**204422**	**202945**	**1478**	**806**		**238210**		
		Всего накладные расходы							**238210**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			238 210	*	0,15	=		35732						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			238 210	*	0,05	=								119
		Итого							**442632**	**238 677**	**1 478**	**806**				**119**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							26558							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**469190**							
	1,507	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2008 года			469 190	*	1,507	=	707069							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							10606							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**717675**							
	0,12	НДС 12%							86121							
		Стоимость строительства							**803796**							

Заказчик:
Директор ТОО ГСУ "Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Начальник участка _____ Байкенов К.З.

СДО _____ Самарина Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Отдел Жилстроя" _____ Молдыбаев Б.Ш.

Заказчик: ТОО ГСУ "Курылыс"
Подрядчик: ТОО "Отдел Жилстроя"

Форма 2 В

АКТ приемки выполненых работ за апрель 2010 г
по общестроительным работам на объекте:
"Противотуберкулёзный диспансер на 210 коек с поликлиникой на 100 посещений".Блок В.
(Локальная смета 2-1-1)

Стоимость в ценах 2009 г. 533485 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 10. Полы.														
542	11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	м2	423	58,5	58,5			24746	24746	0	0	123	30438		
	1-1-350	Линолеум	м2	452,61												
	1-1-237	Клей "Бустилат"	кг	211,50												
543	11-39-1	Установка деревянных плинтусов	м1	388,51	12,04	12,04			4678	4678	0	0	123,0	5754		
	6-9-52	Плинтус дерев.	м1	392,4												
		Раздел 13. Внутренняя отделка.														
636	15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков цем.-изв. р-ром	м2	290,00	71,33	71,33			20686	20686			105,0	21720		
		Раствор	м3	2,03												
637	15-180-4	Ул.окраска оштукатуренных потолков в/эмульсией	м2	564,00	81,23	81,23			45814	45814			105,0	48105		
	1-1-279	Краска в/эмульсионная	кг	355,32												
	1-1-1032	Шпаклёвка клеевая	кг	310,20												
645	34-56-1	Устройство металлических с деревянными брусками конструкций стен	м2	31,00	229,5	229,5			7115	7115	0	0	101,0	7186		
	1-1-59	Болты строительные	т.	0,00186												
	1-1-891	Прокат угловой	т.	0,0527												
	1-2-14	Бруски обр-е, дл. до 6,5 м., шир. 75-150 мм.	м3	0,07												
	1-2-26	Брусья обр-е, дл. до 6,5 м., шир. 75-150 мм.	м3	0,28												
	1-4-85	Сталь угловая 50х50	т.	0,167												
	1-4-87	Сталь угловая 75х75	т.	0,016												
641	15-61-3	Ул.штукатурка стен цем.-изв. р-ром	м2	73,00	135,68	135,68			9905	9905			105,0	10400		
		Раствор	м3	1,37					0	0				0		
	1-1-761	Сетка тканая	м2	4,04					0	0				0		

642	16-180-3	В/эмульсионная окраска стен за 2 раза	м2	-226,00	65,03	65,03			-14697	-14697			105,0	-15432		
	1-1-279	Краска в/эмульсионная	кг	-142,38												
	1-1-1032	Шпаклёвка клеевая	кг	-115,26												
556	11-27-3	Устройство покрытий из керамических плиток с красителем	м2	219,6	171,68	171,68			37701	37701			123,0	46372		
		Раствор	м3	2,85					0	0						
	1-1-528	Плитка керамическая	м2	223,99					0	0						
	6-47-19	Приготовление раствора	м3	4,22	481,3	283,5	197,82	107,95	2031	1196			105,0	1256		
		Всего прямые затраты							**137979**	**137144**			**995**	**155799**		
		Всего накладные расходы							**155799**							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			155 799	*	0,15	=		23370						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			155 799	*	0,05	=								78
		Итого							**293778**	**160 514**	**0**	**0**				**78**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							17627							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**311405**							
	1,507	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2008 года			311 405	*	1,507	=	469287							
	0,015	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							7039							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**476326**							
	0,12	НДС 12%							57159							
		Стоимость строительства							**533485**							

Заказчик:
Директор ТОО ГСУ "Курылыс" _____ Мезько В.Д.

Начальник участка _____ Байкенов К.З.

СДО _____ Самарина Н.В.

Подрядчик:
Директор ТОО "Отдел Жилстроя" _____ Молдыбаев Б.Ш.