Заказчик: АО " АрселорМиттал Темиртау"
Акимат: ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "СейСер"

Акт выполненных работ

Ремонт автомобильных дорог улиц города Абай.

Составлена в базисных ценах 2001 года

№ п/п	№ смет и расч.	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			Всего тенге
			строительно-монтажные работы	оборудов. мебель и инвентарь	прочие работы	
1	2	3	4	5	6	7
1		*Затраты труда рабочих строителей*	1	48297		48297
2		*Затраты на строительные машины и механизмы*	26994	1,507		40680
3		*Затраты на материалы*	1032707	1,643		1696738
		Итого стоимость работ составляет				1785715
		НДС 12%				214286
		Всего стоимость строительства				**2000000**

Заказчик

АО " АрселорМиттал Темиртау"

_____

Акимат

Аким города Абай

_____ **Бдуов М.С-И.**

Подрядчик

Директор ТОО "СейСер"

_____ **Нуртаев Б.Б.**

Заказчик: АО " АрселорМиттал Темиртау"
Акимат: ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "СейСер"

Акт выполненных работ
на ремонт автомобильных дорог улиц города Абай.
за сентябрь 2009 года.

№ п/п	Шифр и№ позиции норматив	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во	стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Затраты труда, ч/ч	
					Всего осн.з/п	Экс.маш. в т.ч. з/п	Всего осн.з/п	Эксп.маш. в т.ч. з/п	наклад-ные расх %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство элементов искусственных неровностей									
1	27-72-1	Розлив вяжущих материалов			41816,55	339,59	991	8	133%	0,58	0
		0,3л/м2 БНД 60/90	т	0,0237	0,00	140,94	0	3	4	0,58	0
2	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя			5275,18	167,92	29541	940	133%	0,1900	1
		из асфальтобетонной смеси с приме-нением укладчиков асфальтобетона (а/б плотный м/з марки II)	тн	5,6	34,65	55,37	194	310	670	0,1900	1
3	27-83-1	Установка дорожных знаков на			747,86	146,19	8974	1754	133%	3,2000	38
		металлических стойках	шт	12,0	506,25	28,22	6075	339	8530	0,1100	1
4	Прайс	Дорожные знаки предупреждающие	шт	12	3069,98		36840				
5	Прайс	Металлические стойки СКМ 2.3	шт	12	1649,78		19797				
6	27-65-1	Разметка проезжей части			11765,2	1692,25	941	135	133%	3,18	0
		сплошной линией 0,1м (разметка искусственных неровностей)	км	0,08	450	632,07	36	51	115	2,85	0
		Устройство выравнивающего слоя									
7	27-72-1	Розлив вяжущих материалов			41816,55	339,59	6272	51	133%	0,58	0
			т	0,15	0,00	140,94	0	21	28	0,58	0
8	27-16-1	Устройство выравнивающего слоя			5275,18	167,92	189906	6045	133%	0,1900	7
		из асфальтобетонной смеси с приме-нением укладчиков асфальтобетона	тн	36,0	34,65	55,37	1247	1993	4310	0,1900	7

		(а/б плотный м/з марки II)									
		Устройство верхнего слоя покрытия									
9	27-72-1	Розлив вяжущих материалов			41816,55	339,59	15305	124	133%	0,58	0
		0,3л/м2 БНД 60/90	т	0,366	0,00	140,94	0	52	69	0,58	0
10	27-102-1	Устройство покрытия толщиной 4см			505,57	13,29	616800	16210	133%	0,0400	46
		из горячих асфальтобетонных смесей	1м2	1220	6,51	1,32	7942	1610	12705	0,00000	6
		плотных мелкозернистых с плотностью									
		каменных материалов 2,5-2,9т/м3 типа									
		АБВ (верхний слой Н=5см, м/з а/б									
		тип Б марки I									
11	27-102-3	Добавить 1см до 5см			122,52	1,09	149476	1325	133%	0,00000	0
	к=2		м2	1220	0,04	0,07	49	86	180	0,00000	0
12	тех. Часть	Доставка битума автогудрона-			1171	1171	400	400	133%		
	п1,5	тороми на 27км	м/час	0,34	0,00	486	0	166	221	1,00	0
										221	
		И Т О Г О:					1075244	26993	26833		109
							15543	4631			
	Накладные расходы						26833	4025			13
		И Т О Г О:					1102077				
	Непредвиденные работы 6%						66125				
		И Т О Г О:					1168200	24199			123

Принял

Сдал

ТОО "СейСер"

Заказчик: АО " АрселорМиттал Темиртау"
Акимат: ГУ "Аппарат акима города Абай Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "СейСер"

Акт выполненных работ

по ремонту автомобильных дорог улиц города Абай за сентябрь 2009г..

Составлена в базисных ценах 2001 года

№ п/п	№ смет и расч.	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость , тенге			Всего тенге
			строительно-монтажные работы	оборудов. мебель и инвентарь	прочие работы	
1	2	3	4	5	6	7
1		*Затраты труда рабочих строителей*	18	41944		754976
2		*Затраты на строительные машины и механизмы*	2006447	1,507		3023716
3		*Затраты на материалы*	10199040	1,643		16757023
		Итого стоимость работ составляет				20535714,29
		НДС 12%				2464285,71
		Всего стоимость строительства				**23000000,00**

Заказчик

АО " АрселорМиттал Темиртау"

_____

Акимат

Аким города Абай

_____ **Бдуов М.С-И.**

Подрядчик

Директор ТОО "СейСер"

_____ **Нуртаев Б.Б.**

25.0909

Заказчик АО "АрселорМиттал Темиртау" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СейСер"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Ремонт автомобильных дорог улиц города Абай

Наименование обьекта: Ремонт автомобильных дорог улиц г.Абай

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2009 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге		Общая стоим., тенге		Затраты труда,чел.-ч	
					Всего	Экспл.маш.	Всего	Экспл.маш.	На един.	Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка существующей дорожной одежды								
1.	Е0127-101-1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5 см	м2	6000,00	202,84	196,64	1217065	1179865	0,03	209
					6,04	8,35	36240	50100	0,03	202
2.	Е0127-18-2	Разборка покрытий и оснований щебеночных	м3	900,00	66,75	51,25	60079	46129	0,12	105
					15,50	9,62	13950	8658	0,04	32
3.	Е0101-25-3	Перемешивание на стройплощадке материала от фрезирования и киркования с добавлением нового 30% бульдозерами за 10 проходов ля устройства подстилающего слоя)	м3	1200,00	123,09	123,09	147708	147708	—	—
					—	33,66	—	40392	0,11	132
4.	Е0101-25-11	Добавлять на каждые 10 м	м3	1200,00	97,35	97,35	116824	116824	—	—
					—	26,62	—	31946	0,09	104
5.	Е0101-17-9	Погрузка материала от разборки покрытия и щебеночного основания на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3ставшийся материал от разборки)	м3	840,00	42,18	40,26	35433	33819	0,01	11
					1,86	10,92	1562	9172	0,04	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1ставшегося материала от разборки в отвал)	т	504,00	26,00	26,00	13104	13104	—	—
					—	5,20	—	2621	0,11	55
7.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	840,00	3,77	3,24	3170	2725	0,00	3
					0,48	1,12	403	941	0,00	3
		Итого по разделу: Разборка существующей дорожной одежды								1593382
		Раздел: Устройство подстилающего слоя основания								
8.	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы з отфрезированного и вскиркованного материала с добавлением нового материала 30%)	м3	1200,00	95,48	73,75	114580	88504	0,14	173
					21,38	11,67	25656	14003	0,04	49
9.	С143008-7	Щебень из природного камня для строительных работ ОСТ 8267-93) М-200 фракции свыше 40 мм	м3	453,60	893,00	—	405065	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Устройство подстилающего слоя основания								519645
		Раздел: Устройство основания								
10.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа 000 кгс/см2)	м2	6000,00	209,67	33,28	1258035	199690	0,03	198
					5,00	11,49	30000	68920	0,04	242
		Итого по разделу: Устройство основания								1258035
		Раздел: Подгрунтовка и устройство верхнего слоя покрытия								
11.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов,8л/м2, БНД 60/90)	т	4,80	41816,55	339,59	200719	1630	0,58	3
					—	140,94	—	677	0,58	3
12.	Е0127-102	Устройство покрытия из горячих	м2	6000,00	505,57	13,29	3033442	79723	0,04	226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см 5см, а/б плотный м/з типа Б марки II)			6,51	1,32	39060	7920	0,00	29
13.	Е0127-102 -3к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1обавить 1см до 5см)	м2	6000,00	122,52	1,09	735128	6518	0,00	1
					0,04	0,07	240	421	0,00	1
14.	Е	Доставка битума на 27км	м/ч	3,04	1171,00	1171,00	3563	3563	—	—
					—	486,00	—	1479	1,00	3
15.	Е0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном	м3	2,20	9115,95	316,01	20055	695	8,25	18
					1368,00	119,39	3010	263	0,58	1
		Итого по разделу: Подгрунтовка и устройство верхнего слоя покрытия								3992908
		Раздел: Демонтаж бортовых камней								
16.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	1250,00	122,85	—	153562	—	0,77	959
					122,85	—	153562	—	—	—
17.	Е	Разгрузка материала от разборки	т	156,00	102,80	102,80	16037	16037	—	—
					—	71,96	—	11226	0,42	65
18.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	т	156,00	26,00	26,00	4056	4056	—	—
					—	5,20	—	811	0,11	17
		Итого по разделу: Демонтаж бортовых камней								173655
		Раздел: Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя								
19.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов,5л/м2, БНД 90/130)	т	0,27	41816,55	339,59	11454	93	0,58	0
					—	140,94	—	39	0,58	0
20.	Е0127-16-1	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона/б плотный м/з типа	т	65,00	5275,18	167,92	342887	10915	0,19	12
					34,65	55,37	2252	3599	0,19	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б марки II)								
21.	Е	Доставка битума на 27км	м/ч	0,19	1171,00	1171,00	218	218	—	—
					—	486,00	—	91	1,00	0
		Итого по разделу: Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя								354558
		Раздел: Подгрунтовка и устройство верхнего слоя покрытия								
22.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов,3л/м2, БНД 60/90)	т	1,26	41816,55	339,59	52689	428	0,58	1
					—	140,94	—	178	0,58	1
23.	Е0127-102-1	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см 5см, а/б плотный м/з типа Б марки II)	м2	4200,00	505,57	13,29	2123410	55806	0,04	158
					6,51	1,32	27342	5544	0,00	20
24.	Е0127-102-3к=2	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-102-1обавить 1см до 5см)	м2	4200,00	122,52	1,09	514590	4563	0,00	1
					0,04	0,07	168	295	0,00	1
25.	Е	Доставка битума на 27км	м/ч	0,78	1171,00	1171,00	916	916	—	—
					—	486,00	—	380	1,00	1
		Итого по разделу: Подгрунтовка и устройство верхнего слоя покрытия								2691604
		Раздел: Установка бортовых камней								
26.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	1250,00	539,66	6,63	674576	8288	0,70	872
					108,68	1,76	135850	2196	0,01	8
27.	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400ипа БР 100.30.18)	м3	65,00	20333,58	—	1321683	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
		Итого по разделу: Установка бортовых камней								1996259
		Раздел: Демонтаж и монтаж ливневых решеток								
28.	Е0123-24-	Демонтаж ливневых решеток	шт	6,00	18,21	17,71	109	106	0,66	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1				0,50	6,75	3	41	0,04	0
29.	E0123-24-1	Установка ливневых решеток	шт	6,00	288,27	35,42	1730	213	1,31	8
					209,25	13,50	1256	81	0,07	0
30.	СКалькуляция	Ливневые решетки	шт	6,00	16945,00	—	101670	—	—	—
					—	—	—	—	—	—
31.	E0106-19-1	Наращивание горловины колодца монолитным бетоном	м3	1,10	9115,95	316,01	10028	348	8,25	9
					1368,00	119,39	1505	131	0,58	1
		Итого по разделу: Демонтаж и монтаж ливневых решеток								113536
	ИТОГО:						12693585	2022487		2971
							472059	262125		1014

Накладные расходы :

На общестроительные работы	939819
Всего накладных расходов:	939819
Итого с накладными	13633404

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	818004
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	14451408
Итого с коэф. на реконструкцию 1,00	14451408

Принял: Сдал:

25.09.08