ЗАКАЗЧИК: АО "СУТ"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Отдел Жилстроя"

Ф-2 КС

АКТ выполненных работ за октябрь 2011 г.
на объекте:
"Реконструкция здания ГМЗ".

Стоимость в ценах 2011 г. 276073 тенге

№п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Кол-во	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				Накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					Всего	осн.з/пл	экс.маш	вт.ч з/пл	всего	осн.з/пл	экс.маш	в т.ч з/пл	%	тенге	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Дополнительные работы, не учтённые в смете.														
		Душевые кабины.														
1	прим.	Установка и изготовление рам под душевые кабины из труб д.=15 мм, разм. 80 х 80	м1	48	120				5760							
2	62-29-11	Масл.окраска труб отопления и радиаторов	м2	5,28	161,97	119,46	0,09	0,02	855	631	0	0	94,5	596	0,4715	2,490
3	8-14-1	Кладка перегородок толщ. 12 см. из кирпича на цем.р-ре.	м2	17,32	315,18	193,95	27,64	10,35	5459	3359	479	179	118	4175	1,305	22,603
4	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр, и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура) по кирпичу и бетону	м2	12,5	336,66	333	2,1	0,79	4208	4163	26	10	105	4382	2,0039	25,049
	1-1-521	Плитка керамическая	м2	12,5	937				11713	0	0	0		0		0,000
		Сухие смеси для плиточных работ(клей плиточный)	кг	46,88	29				1360	0	0	0		0		0,000
		Сухие смеси для затирки швов	кг	6,25	31				194	0	0	0		0		0,000
5	6-54-3	Заливка бетоном стояков в плитах перекрытий (в местах прохождения труб) (1,8 м3)	м2	9,00	664,55	33,75	18,32	4,96	5981	304	165	45	105,0	366	0,151	1,359
6	15-165-8	Ул.окраска стен по штукатурке колером масл.разбеленным	м2	11,80	174,95	78,3	1,88	0,72	2064	924	22	8	105,0	979	0,4715	5,564
		Дверцы ревизии в душевых кабинах	шт.	10,00	585				5850	0	0	0		0		0,000
7	63-8-5	Разборка облицовки стен из плиток	м2	21,50	133,16	109,58	23,58	4,16	2863	2356	507	89	94,5	2311	0,766	16,469
8	15-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр, и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура) по кирпичу и бетону	м2	21,5	336,66	333	2,1	0,79	7238	7160	45	17	105	7536	2,0039	43,084
	1-1-521	Плитка керамическая	м2	21,5	937				20146	0	0	0		0		0,000
		Сухие смеси для плиточных работ(клей плиточный)	кг	80,63	29				2338	0	0	0		0		0,000
		Сухие смеси для затирки швов	кг	10,75	31				333	0	0	0		0		0,000

9	11-27-3	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цем.р-ре М200 (без материалов)	м2	5,80	183,4	171,68	11,72	4,39	1064	996	68	25	123,0	1256	1,08	6,264
		Тамбур.							0	0	0	0		0		0,000
10	15-64-3	Ремонт отдельных мест стен шпаклёвкой	м2	1,80	77,16	73,73	3,43	1,31	139	133	6	2	105,0	142	0,4615	0,831
	30-2-54	Сухие смеси: шпаклёвка	кг.	3,5	38,00				133	0	0	0		0		0,000
11	15-180-3	Ул. в/эмульсионная окраска потолков	м2	9,80	67,13	65,03	2,1	0,79	658	637	21	8	105,0	677	0,3939	3,860
	1-1-1032	Шпаклёвка клеевая	кг.	0,5	62,0				31	0	0	0		0		0,000
	1-1-279	Водоэмульсионная краска	кг.	5,10	331,28				1690	0	0	0		0		0,000
12	15-180-3	Ул. в/эмульсионная окраска стен	м2	36,00	67,13	65,03	2,1	0,79	2417	2341	76	28	105,0	2487	0,3939	14,180
	1-1-1032	Шпаклёвка клеевая	кг.	1,8	62,0				112	0	0	0		0		0,000
	1-1-279	Водоэмульсионная краска	кг.	18,72	331,28				6202	0	0	0		0		0,000
13	62-29-7	Масляная окраска пожарной лестницы за 2 раза	м2	12,00	149,14	118,89	0,09	0,02	1790	1427	1	0	94,5	1349	0,7381	8,857
		Всего прямые затраты							90598	**24431**	**1416**	**411**		26256		**151**
		в т.ч.стоимость материалов , изделий и конструкций							64751							
		Всего накладные расходы							26256							
	0,15	Зар.плата в накл.расходах			26 256	*	0,15	=		3938						
	0,05	Трудоемкость в накл.расходах			26 256	*	0,05	=								13
		Итого							116854	**28 369**	**1 416**	**411**				**164**
	0,06	Ненормированные и непредвиденные затраты 6%							7011							
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.							**123865**							
	1,951	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2011 года			123 865	*	1,951	=	241661							
	0,02	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%							4833							
		Сметная стоимость в текущем уровне цен							**246494**							
	12%	**НДС**			246494	*	0,12		**29579**							
									276073							

ЗАКАЗЧИК: Ингенбаев Е.С.

ПОДРЯДЧИК: Молдыбаев Б.Ш.