Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ **586 443 428,00** тенге
Лимит финансирования на 2017год **535 944 863,00** тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **439 025 310,00** тенге
в том числе НДС: **47 038 426,00** тенге
б) за отчетный месяц **85 792 166,00** тенге
в том числе НДС: **9 192 018,00** тенге

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2017 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап"	-	535 944 863,00	40 000 000,00	18 874 277,00	21125723	353 233 144,00	439 025 310,00		66 917 889,00	439 025 310,00
	ИТОГО:	-	535 944 863,00	40 000 000,00	18 874 277,00	21125723	353233144,00	439 025 310,00		66 917 889,00	439025310,00

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М.Егенов**

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ **Н.Джумагалиев**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Наименование объекта - **"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО" III-этап**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2017г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 1-11-1 Рекультивация по расширению канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)					
		П.1Земляные работы					
		1.1 под кавальеры					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м -под кавальеры. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	71150,0000		35,18	2503183
		Итого оплата труда:				10,24	728529
		Итого эксплуатация машин:				35,18	2503183
2	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м - обратная надвижка. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	71150,0000		28,21	2007269
		Итого оплата труда:				8,21	584198
		Итого эксплуатация машин:				28,21	2007269
3	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	71150,0000		18,63	1325870
		Итого оплата труда:				4,68	332712
		Итого эксплуатация машин:				18,63	1325870
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5836321
Стоимость общестроительных работ -		В том числе:	Тенге				5836322
Всего заработная плата -			Тенге				1645439
		Накладные расходы -	Тенге				1244806
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				972455
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				272351
		Сметная прибыль -	Тенге				566490
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7647617
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1555
		Сметная заработная плата -	Тенге				1645439
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7647618
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1555

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1645439
		РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 1-11-6 Рекультивация по узлу развязки дороги с каналом П-13 на ПК1381+45, П-14 на ПК1468+00 (2шт)					
				Земляные работы П-13 на ПК1381+45			
4	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Снятие растительного грунта под кавальеры и выемки канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2800,0000		35,18	98509
		Итого оплата труда:				10,24	28670
		Итого эксплуатация машин:				35,18	98509
5	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2800,0000		29,58	82837
		Итого оплата труда:				8,61	24109
		Итого эксплуатация машин:				29,58	82837
6	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Кавальеры(отвалы)Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2800,0000		18,64	52178
		Итого оплата труда:				4,68	13093
		Итого эксплуатация машин:				18,63	52178
7	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2800,0000		11,77	32948
		Итого оплата труда:				2,95	8268
		Итого эксплуатация машин:				11,77	32948
		П Земляные работы П-14 ПК1468+00					
8	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта с кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2400,0000		35,18	84436
		Итого оплата труда:				10,24	24574
		Итого эксплуатация машин:				35,18	84436
9	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2400,0000		29,58	71003
		Итого оплата труда:				8,61	20665
		Итого эксплуатация машин:				29,58	71003
10	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Устройство кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2400,0000		18,63	44724
		Итого оплата труда:				4,68	11223
		Итого эксплуатация машин:				18,63	44724
11	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	2400,0000		11,77	28241
		Итого оплата труда:				2,95	7087

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				11,77	28241
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				494876
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				494876
	Всего заработная плата -		Тенге				137689
		Накладные расходы -	Тенге				104424
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				81374
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				23050
		Сметная прибыль -	Тенге				47944
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				647243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				137689
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				647243
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				120
		Сметная заработная плата -	Тенге				63549
		РАЗДЕЛ 3. Локальная смета 1-13-1 Демонтаж мостов на сооружениях П-13, П-14					
		Демонтаж (разборка) существующего моста на сооружении П-13, П-14					
12	**11-300111-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Демонтаж блоков пролетного строения применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 железобетонных конструкций**	**30,9600**		**2691,34**	**83324**
		Итого оплата труда:				**1977,76**	**61231**
		Итого эксплуатация машин:				**895,85**	**27736**
13	**11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Демонтаж насадок с отбивкой монолитного ж/бетолна применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**6,7200**		**9792,26**	**65805**
		Итого оплата труда:				**6363,05**	**42760**
		Итого эксплуатация машин:				**4862,04**	**32673**
14	**11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Извлечение стоек-опор применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов**	**м3 сборных конструкций**	**4,8000**		**9792,29**	**47003**
		Итого оплата труда:				**6363,05**	**30543**
		Итого эксплуатация машин:				**4862,04**	**23338**
15	**11-300102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Извлечение фундаментов под опоры с подводкой вокруг**	**м3 бетона в деле**	**8,4500**		**2933,14**	**24784**
		Итого оплата труда:				**1993,86**	**16848**
		Итого эксплуатация машин:				**1320,89**	**11162**
16	**11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8**	**Демонтаж плит открылков и обратная стенка в береговых опорах**	**м3 железобетона в деле**	**3,6000**		**8157,50**	**29368**
		Итого оплата труда:				**6774,56**	**24388**
		Итого эксплуатация машин:				**2208,86**	**7952**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	123,7000		289,00	35749
18	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	т	3,2000		72,00	230
19	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	126,9000		68,36	8675
		Демонтаж (разборка) существующего моста на сооружении П-15, П-16					
20	11-300111-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж блоков пролетного строения применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 железобетонных конструкций	30,9600		2691,34	83324
		Итого оплата труда:				1977,76	61231
		Итого эксплуатация машин:				895,85	27736
21	11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж насадок с отбивкой монолитного ж/бетолна применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	6,7200		9792,35	65805
		Итого оплата труда:				6363,05	42760
		Итого эксплуатация машин:				4862,04	32673
22	11-300103-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Извлечение стоек-опор применены коэффициенты к затратам труда - 0,8, к времени эксплуатации машин - 0,8, исключены нормы расхода материалов	м3 сборных конструкций	4,8000		9792,29	47003
		Итого оплата труда:				6363,05	30543
		Итого эксплуатация машин:				4862,04	23338
23	11-300102-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Извлечение фундаментов под опоры с подводкой вокруг	м3 бетона в деле	8,4500		2933,14	24784
		Итого оплата труда:				1993,86	16848
		Итого эксплуатация машин:				1320,89	11162
24	11-300104-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 ТЧ 30 ТЧ п.1.54а Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Демонтаж плит открылков и обратная стенка в береговых опорах	м3 железобетона в деле	3,6000		8157,50	29367
		Итого оплата труда:				6774,56	24388
		Итого эксплуатация машин:				2208,86	7952
25	41-310101-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 6 т. Погрузка	т	123,7000		289,00	35749
26	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	т	3,2000		72,00	230
27	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	126,9000		68,36	8675
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ3			Тенге				589874
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				589874
	Всего заработная плата -		Тенге				351541
	Транспортные расходы -		Тенге				89309
		Накладные расходы -	Тенге				240763

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				208815
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				31948
		Сметная прибыль -	Тенге				66451
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				897085
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442
		Сметная заработная плата -	Тенге				351541
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				897085
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				442
		Сметная заработная плата -	Тенге				351541
	РАЗДЕЛ 4. Локальная смета 2-21-1 Расширение канала с ПК1306 по ПК1614 от Талдыкудука до Сексенбая (30,8км)						
				Земляные работы			
28	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-срезка дамбы канала. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**560,0000**		**39,98**	**22388**
		Итого оплата труда:				**11,64**	**6516**
		Итого эксплуатация машин:				**39,98**	**22388**
29	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10**	**Каналы, дамбы обвалования. Мехочистка каналов от растительности одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1**	**м3 грунта**	**840,0000**		**153,56**	**128989**
		Итого оплата труда:				**45,98**	**38620**
		Итого эксплуатация машин:				**143,57**	**120595**
30	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы.Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)до 10 м-вынутого грунта для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**1400,0000**		**32,06**	**44882**
		Итого оплата труда:				**9,33**	**13063**
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**44882**
31	**11-010107-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.93 Кзтр=1,28, Кэм=1,28 ТЧ 01 табл. 11 п.3.94 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 ТЧ 01 табл. 11 п.3.95 Кзтр=1,07, Кэм=1,07**	**Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 с расширением и углублением. Очистка каналов от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,28 и к времени эксплуатации машин - 1,28. Очистка каналов с заросшими откосами от наносов в пределах первоначального (проектного) профиля с отсыпкой грунта в отвал, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1. Уширение и углубление действующих каналов (реконструкция), углубление и расчистка русел водоприемников, применен коэффициент к затратам труда - 1,07 и к времени эксплуатации машин - 1,07**	**м3 грунта**	**253400,0000**		**210,31**	**53293592**
		Итого оплата труда:				**62,97**	**15956320**
		Итого эксплуатация машин:				**196,63**	**49825275**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) до 10 м-вынутого грунта от выемки для устройства кавальеров. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85**	**м3 грунта**	**253400,0000**		**32,06**	**8123714**
		Итого оплата труда:				**9,33**	**2364336**
		Итого эксплуатация машин:				**32,06**	**8123714**
33	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=0,5**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта-15м**	**м3 грунта**	**137200,0000**		**15,84**	**2173364**
		Итого оплата труда:				**4,61**	**632539**
		Итого эксплуатация машин:				**15,84**	**2173364**
34	**11-010107-1308 РСНБ РК 2015**	**Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**254800,0000**		**20,08**	**5115977**
		Итого оплата труда:				**5,04**	**1283795**
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**5115977**
35	**11-360201-0203 РСНБ РК 2015**	**Гребень дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами**	**м2 спланированной поверхности**	**106400,0000**		**4,80**	**510590**
		Итого оплата труда:				**0,88**	**93436**
		Итого эксплуатация машин:				**4,80**	**510590**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**69413498**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**69413498**
Всего заработная плата -			Тенге				**20388624**
		Накладные расходы -	Тенге				**15308496**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**12049957**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3258539**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6777759**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**91499753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17780**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20388624**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**91499753**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**17780**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**20388624**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**76334572**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3771560**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**72473702**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**18751734**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**0**
		- перевозка грузов	Тенге				**89309**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**13312602**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**89647173**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**3585887**
	ИТОГО:		Тенге				**93233060**
	Сметная прибыль		Тенге				**7458645**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**100691698**
Временные здания и сооружения 3,44%							**3463794,00**
Итого							**104155492,00**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%							**5610336**
Средства,связанные с командированием работников 12043112 тг							**12043112**
Итого							**121808940**
В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107							**133989834**
Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,5716862708							**76600148**
Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)							**9192018**
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)							**85 792 166**

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

Кемелбеков Б. на основании приказа ЗКФ от 08.12.17 №18-17-22/1881

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

Мадиев М.

На осн. приказа ЗКФ от 08.12.17г. №18-17-22/1881 и отчета технадзора за декабрь м-ц 2017г №4763.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Джумагалиев Н.У

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

Утегалиев Г.Б