Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ **619 018 373,00** тенге
Лимит финансирования на 2018год **83 073 510,00** тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту: а) с начала года **49 261 503 тенге, в том числе НДС**
б) за отчетный месяц **12 482 574 тенге, в том числе НДС**

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июль месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап"	-	83 073 510	0,00	0,00	0	36 778 929	49 261 503		12 482 574	49 261 503
	ИТОГО:	-	**83 073 510**	**0,00**	**0,00**	**0**	**36 778 929**	**49 261 503**		**12 482 574**	**49 261 503**

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М.Егенов**

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ **Н.Джумагалиев**

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объе "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО" III-этап

Акт выполненых работ за июль месяц 2018 года

Составлена в ценах на 1.01.2017г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Локальная смета 2-21-13 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопаням при самотечном подьеме воды					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	35,4000		35,20	1245
		Итого оплата труда:				10,24	362
		Итого эксплуатация машин:				35,18	1245
2	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	35,4000		28,20	999
		Итого оплата труда:				8,21	291
		Итого эксплуатация машин:				28,21	999
3	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	35,4000		11,75	417
		Итого оплата труда:				2,95	105
		Итого эксплуатация машин:				11,77	417

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	44,2500		39,96	1769
		Итого оплата труда:				11,64	515
		Итого эксплуатация машин:				39,98	1769
5	11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	44,2500		100,76	4458
		Итого оплата труда:				29,32	1297
		Итого эксплуатация машин:				100,75	4458
6	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,2500		114,64	5074
		Итого оплата труда:				87,49	3871
		Итого эксплуатация машин:				48,66	2153
7	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,2500		20,08	888
		Итого оплата труда:				5,04	223
		Итого эксплуатация машин:				20,08	888
				Демонтажные работы			
8	11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	44,2500		138,08	6109
		Итого оплата труда:				43,69	1933
		Итого эксплуатация машин:				130,69	5783
		Итого материалов:				0,19	9

1	2	3	4	5	6	7	8
9	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	77,8800		52,71	4105
10	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	41,0900		15,04	617
		Итого оплата труда:				6,23	256
		Итого эксплуатация машин:				12,62	519
		Итого материалов:				0,19	8
11	11-370401-0206 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж существующей разрушенной железобетонной конструкции	м3 сборных конструкций	2,4244		7374,26	17878
		Итого оплата труда:				5130,03	12437
		Итого эксплуатация машин:				3380,66	8196
12	41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	6,0160		359,00	2160
13	41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6,0160		68,36	411
		Земляные работы					
14	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	265,4970		89,50	23763
		Итого оплата труда:				28,35	7526
		Итого эксплуатация машин:				83,61	22199

1	2	3	4	5	6	7	8
15	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.10 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На сооружении магистральных трубопроводов, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	70,8000		98,45	6970
		Итого оплата труда:				31,18	2208
		Итого эксплуатация машин:				91,98	6512
16	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	2,4760		325,19	805
17	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	336,3000		32,06	10781
		Итого оплата труда:				9,33	3138
		Итого эксплуатация машин:				32,06	10781
18	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 132 кВт (180 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	309,7500		32,06	9930
		Итого оплата труда:				9,33	2890
		Итого эксплуатация машин:				32,06	9930
19	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство качественной насыпи и съездов механизированным способом	м3 грунта	309,7500		129,28	40046
		Итого оплата труда:				48,99	15174
		Итого эксплуатация машин:				112,11	34726
		Итого материалов:				0,00	--
20	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,5500		12,25	325

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3,07	82
		Итого эксплуатация машин:				12,25	325
21	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	566,3900		30,96	17532
		Итого оплата труда:				20,96	11869
		Итого эксплуатация машин:				12,74	7217
		Бетонные и ж/бетонные работы					
22	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Устройство ПГС подготовки под сооружение	м3 бетона, гравия или песка в конструкции	34,9088		2933,87	102419
		Итого оплата труда:				770,83	26909
		Итого эксплуатация машин:				193,42	6752
		Итого материалов:				2046,92	71455
23	11-370401-0101 РСНБ РК 2015	Крепление дна монолитным ж/б В25 W6 F150	м3	4,7800		24127,78	115328
		Итого оплата труда:				1592,97	7614
		Итого эксплуатация машин:				392,77	1877
		Итого материалов:				22298,90	106589
24	11-370401-0102 РСНБ РК 2015	Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150	м3	21,3986		27528,04	589062
		Итого оплата труда:				3406,12	72886
		Итого эксплуатация машин:				478,39	10237
		Итого материалов:				23843,82	510224
25	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	1,0844		18675,17	20249
		Итого оплата труда:				13426,54	14560
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	7063
		Итого материалов:				702,22	761

1	2	3	4	5	6	7	8
26	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	1,0844		178604,22	193678
27	11-370103-0103 РСНБ РК 2015	Подготовка ПГС под сооружение Устройство под трубу	м3	17,7000		2933,90	51930
		Итого оплата труда:				770,83	13644
		Итого эксплуатация машин:				193,42	3424
		Итого материалов:				2046,92	36230
28	11-370401-0101 РСНБ РК 2015 К=7,71918	Устройство бетонного основания под трубу В7,5 W6	м3 конструкции	5,8420		19020,91	111120
		Итого оплата труда:				12296,45	71836
		Итого эксплуатация машин:				3031,90	17712
		Итого материалов:				4907,57	28670
29	11-370401-0104 РСНБ РК 2015	Устройство ж/б диафрагмы В25 W6 F150	м3 конструкции	1,0232		42618,97	43611
		Итого оплата труда:				4968,54	5084
		Итого эксплуатация машин:				1306,81	1337
		Итого материалов:				36881,85	37738
30	11-370401-0301 РСНБ РК 2015	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т	0,0430		18641,98	803
		Итого оплата труда:				13426,54	577
		Итого эксплуатация машин:				6513,42	280
		Итого материалов:				702,22	30
31	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 8 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0430		178604,22	7680
32	11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Укладка стальных труб д 600 мм.	км	0,0199		2041454,55	40625

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				1180601,01	23494
		Итого эксплуатация машин:				948317,86	18872
		Итого материалов:				215068,11	4280
33	23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубопроводы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,5478		41924,18	819525
34	11-220601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0199		5764818,18	114720
		Итого оплата труда:				390346,42	7768
		Итого эксплуатация машин:				512487,50	10199
		Итого материалов:				4985233,69	99206
35	11-370401-0207 РСНБ РК 2015	Монтаж сборных ж/б блоков	м3	4,6348		15159,16	70260
		Итого оплата труда:				7846,56	36367
		Итого эксплуатация машин:				4239,94	19651
		Итого материалов:				4495,10	20834
36	29000018-0166 пл №1	Стоимость ж/б оголовка БН-15,БН-15А	шт	3,5800		105551,00	377873
37	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя	м2	16,2880		588,91	9595
		Итого оплата труда:				388,53	6328
		Итого эксплуатация машин:				0,77	12
		Итого материалов:				199,77	3254
38	11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14,1600		813,63	11521
		Итого оплата труда:				208,56	2953
		Итого эксплуатация машин:				634,00	8977
		Итого материалов:				179,65	2544

1	2	3	4	5	6	7	8
39	21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость ж/б блоков "С" В30	м3	0,5628		53897,77	30334
40	11-420101-0404 РСНБ РК 2015	Устройство каменного зуба	м3	4,4200		2286,40	10105
		Итого оплата труда:				788,08	3483
		Итого эксплуатация машин:				147,42	652
		Итого материалов:				1400,08	6188
		4.1 Узел соединения ст.трубы с БН					
41	11-370401-0103 РСНБ РК 2015)	Заделка стыков труб бетоном В7.5	м3 конструкции	0,4100		23213,04	11702
		Итого оплата труда:				3594,98	1474
		Итого эксплуатация машин:				681,42	279
		Итого материалов:				24534,40	10059
42	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	12,3900		1963,86	24332
		Итого оплата труда:				510,31	6323
		Итого эксплуатация машин:				80,77	1001
		Итого материалов:				1409,03	17458
43	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Монтаж листовой стали	т конструкций	0,0029		38125,00	112
		Итого оплата труда:				34066,16	99
		Итого эксплуатация машин:				2178,24	6
		Итого материалов:				2820,82	8
44	21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74)	т	0,0029		170592,81	495
		4.2 Температурно-деформационные швы					
45	11-420103-0203 РСНБ РК 2015	Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами	м шва	46,0200		1963,85	90377

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				510,31	23485
		Итого эксплуатация машин:				80,77	3717
		Итого материалов:				1409,03	64844
			Металлоконструкции				
46	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка затворов	т конструкций	0,0423		266008,40	11248
		Итого оплата труда:				89288,20	3777
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	3299
		Итого материалов:				113135,22	4786
47	21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали	т	0,0423		345848,74	14629
48	13-220201-0101 РСНБ РК 2015	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,3 т. Монтаж оборудования	комплект	1,7700		59721,00	105704
		Итого оплата труда:				51461,15	91086
		Итого эксплуатация машин:				9001,47	15933
		Итого материалов:				3852,01	6818
49	58000030-0001 №2	Стоимость подъемника 10В	шт	1,7700		95840,00	169637
50	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Монтаж рамы	т конструкций	0,1095		265887,10	29117
		Итого оплата труда:				89288,20	9777
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	8541
		Итого материалов:				113135,22	12388
51	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к рамы	т	0,1095		327489,06	35860
52	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	0,1980		2563,18	507
		Итого оплата труда:				1467,00	290

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				532,28	105
		Итого материалов:				754,80	149
		5.1 Сороудерживающая решетка					
53	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Установка сороудерживающей решетки	т конструкций	0,1637		265904,66	43529
		Итого оплата труда:				89288,20	14616
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	12768
		Итого материалов:				113135,22	18520
54	21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к из уголка	т	0,0833		257853,69	21479
55	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0833		161333,88	13439
		5.2 Изготовление и монтаж затвора ЗК-600					
56	11-390101-0101 РСНБ РК 2015	Изготовление и монтаж клапанного затвора ЗК-600	т конструкций	0,0353		265927,42	9376
		Итого оплата труда:				89288,20	3148
		Итого эксплуатация машин:				77995,90	2750
		Итого материалов:				113135,22	3989
57	21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость м/к для клапанного затвора	т	0,0353		327489,06	11547
58	11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска металлоконструкций	т	0,1985		2562,50	508
		Итого оплата труда:				1467,00	291
		Итого эксплуатация машин:				532,28	106
		Итого материалов:				754,80	150

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3470320**
		В том числе:					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**105704**
		Материалы -	Тенге				**6818**
		Всего заработная плата -	Тенге				**91086**
		Накладные расходы -	Тенге				**42688**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**36981**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**5707**
		Сметная прибыль -	Тенге				**11871**
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**160263**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**106**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91086**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**2461463**
		Материалы -	Тенге				**1060364**
		Всего заработная плата -	Тенге				**421191**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**762802**
		Местные материалы -	Тенге				**30334**
		Транспортные расходы -	Тенге				**6676**
		Накладные расходы -	Тенге				**345989**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**238010**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**107979**
		Сметная прибыль -	Тенге				**224596**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**3032048**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**521**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**421191**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**83628**
		Материалы -	Тенге				**8**
		Всего заработная плата -	Тенге				**99**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**83516**
		Накладные расходы -	Тенге				**3408**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**60**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**3348**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6963**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**93999**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**0**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**99**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**819525**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**819525**
		Накладные расходы -	Тенге				**32781**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				68185
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				920491
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4206802
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				628
		Сметная заработная плата -	Тенге				512376
		РАЗДЕЛ 2. Лок смета 2-21-17					
				Земляные работы по расчистке прудокопани СХТ Талдыкудук.			
				1.1.Подготовительные работы.			
59	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**585,4160**		**35,18**	**20596**
		Итого оплата труда:				**10,24**	**5994**
		Итого эксплуатация машин:				**35,18**	**20596**
60	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**585,4160**		**29,58**	**17319**
		Итого оплата труда:				**8,61**	**5041**
		Итого эксплуатация машин:				**29,58**	**17319**
61	**11-010107-1307 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**585,4160**		**18,64**	**10909**
		Итого оплата труда:				**4,68**	**2738**
		Итого эксплуатация машин:				**18,63**	**10909**
62	**11-010107-1316 РСНБ РК 2015**	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**585,4160**		**11,77**	**6889**
		Итого оплата труда:				**2,95**	**1729**
		Итого эксплуатация машин:				**11,77**	**6889**
				1.2 Земляные работы			

1	2	3	4	5	6	7	8
63	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	608,8260		39,98	24340
		Итого оплата труда:				11,64	7084
		Итого эксплуатация машин:				39,98	24340
64	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	608,8260		159,92	97362
		Итого оплата труда:				46,54	28336
		Итого эксплуатация машин:				159,92	97362
65	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	741,5180		89,50	66368
		Итого оплата труда:				28,35	21019
		Итого эксплуатация машин:				83,61	62001
66	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	448,7800		98,45	44184
		Итого оплата труда:				31,18	13993
		Итого эксплуатация машин:				91,98	41277

1	2	3	4	5	6	7	8
67	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	292,7080		98,45	28818
		Итого оплата труда:				31,18	9127
		Итого эксплуатация машин:				91,98	26922
68	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	9,6600		325,18	3141
69	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2673,3860		20,08	53677
		Итого оплата труда:				5,04	13470
		Итого эксплуатация машин:				20,08	53677
70	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	2673,3860		12,25	32744
		Итого оплата труда:				3,07	8217
		Итого эксплуатация машин:				12,25	32744
71	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3705,3290		59,34	219880
		Итого оплата труда:				50,15	185808
		Итого эксплуатация машин:				12,08	44770
				2.Земляные работы по расчистке прудокопани Парк			
				2.1.Подготовительные работы.			

1	2	3	4	5	6	7	8
72	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8300		35,18	41192
		Итого оплата труда:				10,24	11989
		Итого эксплуатация машин:				35,18	41192
73	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1170,8300		29,58	34639
		Итого оплата труда:				8,61	10081
		Итого эксплуатация машин:				29,58	34639
74	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8300		18,63	21818
		Итого оплата труда:				4,68	5475
		Итого эксплуатация машин:				18,63	21818
75	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1170,8300		11,77	13777
		Итого оплата труда:				2,95	3457
		Итого эксплуатация машин:				11,77	13777
		2.2.Земляные работы					
76	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	331,7350		39,98	13263
		Итого оплата труда:				11,64	3860
		Итого эксплуатация машин:				39,98	13263
77	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	331,7350		159,92	53050
		Итого оплата труда:				46,54	15440
		Итого эксплуатация машин:				159,92	53050

1	2	3	4	5	6	7	8
78	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1229,7780		89,50	110069
		Итого оплата труда:				28,35	34859
		Итого эксплуатация машин:				83,61	102827
79	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	722,0100		98,45	71084
		Итого оплата труда:				31,18	22512
		Итого эксплуатация машин:				91,98	66407
80	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	487,8400		98,45	48029
		Итого оплата труда:				31,18	15211
		Итого эксплуатация машин:				91,98	44869
81	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	9,2060		325,19	2994
82	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7415,2250		59,34	440031
		Итого оплата труда:				50,15	371844

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				12,08	89594
				3.Земляные работы по расчистке прудокопани Килан Кубик.П 3.1.Подготовительные работы.			
83	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	585,4150		35,18	20596
		Итого оплата труда:				10,24	5994
		Итого эксплуатация машин:				35,18	20596
84	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	833,7200		29,58	24665
		Итого оплата труда:				8,61	7179
		Итого эксплуатация машин:				29,58	24665
85	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	431,0000		18,63	8032
		Итого оплата труда:				4,68	2015
		Итого эксплуатация машин:				18,63	8032
86	11-010107-1316 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	833,7200		11,77	9810
		Итого оплата труда:				2,95	2462
		Итого эксплуатация машин:				11,77	9810
				3.2 Земляные работы			
87	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	156,1105		39,98	6241
		Итого оплата труда:				11,64	1816
		Итого эксплуатация машин:				39,98	6241

1	2	3	4	5	6	7	8
88	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	156,1105		159,92	24965
		Итого оплата труда:				46,54	7266
		Итого эксплуатация машин:				159,92	24965
89	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	361,0050		98,45	35542
		Итого оплата труда:				31,18	11256
		Итого эксплуатация машин:				91,98	33204
90	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	250,6445		98,45	24677
		Итого оплата труда:				31,18	7815
		Итого эксплуатация машин:				91,98	23053
91	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1961,1355		20,08	39376
		Итого оплата труда:				5,04	9881
		Итого эксплуатация машин:				20,08	39376
92	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1961,1355		12,25	24021
		Итого оплата труда:				3,07	6028
		Итого эксплуатация машин:				12,25	24021

1	2	3	4	5	6	7	8
93	**11-010203-0109 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3707,6140**		**59,34**	**220016**
		Итого оплата труда:				**50,15**	**185922**
		Итого эксплуатация машин:				**12,08**	**44797**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1914114**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1914114**
Всего заработная плата -			Тенге				**1047418**
		Накладные расходы -	Тенге				**718812**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**617545**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**101267**
		Сметная прибыль -	Тенге				**210634**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2843560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1047418**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2843560**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1355**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1047418**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**5384434**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1154780**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1459611**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**405014**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**2763366**
		- перевозка грузов	Тенге				**6676**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**169637**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**892597**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**6277031**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**251081**
ИТОГО:			Тенге				**6528112**
Сметная прибыль			Тенге				**522249**
ИТОГО по смете:			Тенге				**7050361**
Инженерное оборудование							**169637**
Временные здания и сооружения 3,44%							**236697**
Итого							**7117421**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%							**383380**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Средства,связанные с командированием работников 1982625тг					**1982625**
		Затраты на транспортировку материалов 1120321 тг					**1120321**
		Всего в текущих ценах					**10773384**
		В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107					**11850722**
		Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,940462095					**11145155**
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)					**1337419**
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**12482574**

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____Иманбердиев А.К

На осн. письма ЗКФ
за №18-17-22/890 от 26.07.18г.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____Мадиев М.М

На осн. письма ЗКФ
№18-17-22/890 от 26.07.18г.

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____Джумагалиев Н.У

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

_____Утегалиев Г.Б