Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"
Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ 831 100 903,20 тенге
Лимит финансирования на 2018год 295 156 040,20 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту: а) с начала года 237 302 458,41тенге, в том числе НДС
б) за отчетный месяц 108 726 626,76тенге, в том числе НДС

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм | Стоимость ед.работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за октябрь месяц | | Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Кол-во | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап" | - | 295 156 040,2 | 0 | 0 | 0 | 128 575 831,65 | 237 302 458,4 | | 108 726 626,76 | 237 302 458,41 |
| | ИТОГО: | - | 295 156 040,2 | 0,00 | 0,00 | 0 | 128 575 831,65 | 237 302 458,4 | | 108 726 626,76 | 237 302 458,41 |

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М.Егенов

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ Н.Джумагалиев

**Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК**

**Наименование объект Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап**

## Акт выполненых работ за октябрь месяц 2018 года

Составлена в ценах на 1.01.2001г.

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. л.с. 1-12-3 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ПО УЗЛУ РАЗВЯЗКИ ,ДОРОГИ С КАНАЛОМ П-19** | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под кавальеры и выемки канала бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1500,0000 | | 35,18 | 52773 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 15359 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 52773 |
| 2 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1500,0000 | | 29,58 | 44377 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 12916 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 44377 |
| 3 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1500,0000 | | 18,63 | 27952 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 7014 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 27952 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1500,0000 | | 11,77 | 17651 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 4429 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 17651 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 142753 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 142753 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 39718 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 30122 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 23473 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 6649 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 13830 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 186705 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39718 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 186705 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 35 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 39718 |
| **РАЗДЕЛ 2. л.с. 2-22-1 строительство канала с ПК1614 по ПК 1785 от Сексенбая до Узеня** | | | | | | | |
| **Земляные работы** | | | | | | | |
| 5 | 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=4м | м3 грунта | 3000,0000 | | 139,60 | 418797 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 41,80 | 125389 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,51 | 391542 |
| 6 | 11-010107-0107 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.91 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. Грунт группы 2 глубина канала h=5м. Глубина более учтенной в нормах, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 1000,0000 | | 95,25 | 95253 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 37,65 | 37652 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 90,37 | 90366 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м выемка для устройства кавальеров. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 5000,0000 | | 33,98 | 169912 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,89 | 49451 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 33,98 | 169912 |
| 8 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 5000,0000 | | 33,58 | 167913 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,77 | 48870 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 33,58 | 167913 |
| 9 | 11-010107-1308 РСНБ РК 2015 | Устройство кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с планировкой под заданную отметку. Группа грунтов 2- грунт от выемки | м3 грунта | 5000,0000 | | 20,08 | 100392 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,04 | 25192 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,08 | 100392 |
| 10 | 11-360201-0203 РСНБ РК 2015 | Гребень,дамбы земляных сооружений. Планировка автогрейдерами | м2 спланированной поверхности | 500,0000 | | 4,80 | 2399 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 0,88 | 439 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4,80 | 2399 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 954666 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 954666 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 286994 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 214586 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 169615 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 44971 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 93540 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 1262793 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 282 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 286994 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 1262793 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 282 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 286994 |

## РАЗДЕЛ 3. л.с. 2-22-10 Строительсво водовыпускного сооружения к прудокопаням при самотечном подъеме воды

### Раздел 4.Бетонные и ж/бетонные работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 (26 позиция по проекту) | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 1,2228 | | 178604,22 | 218397 |
| 12 (31 позиция по проекту) | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0486 | | 178604,22 | 8680 |
| 13 | 23-010201-0267 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 к 1,004 | м | 22,0880 | | 41924,18 | 926021 |
| 14 | 11-220601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции | км трубопровода | 0,0220 | | 5764818,18 | 126826 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 390346,42 | 8588 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 512487,50 | 11275 |
| | | Итого материалов: | | | | 4985233,69 | 109675 |
| 15 | 29000000-0000 пл №1 | Стоимость ж/б блоков БН-15,БН-15А | шт | 4,0000 | | 105551,00 | 422204 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **16** | **21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Стоимость ж/б блоков "С" В30** | **м3** | **0,6400** | | **53897,77** | **34495** |
| | | **Рааздел 5.Металлоконструкции** | | | | | |
| **17** | **58000030-0001 №2** | **Стоимость подъемника 0,5В** | **шт** | **2,0000** | | **95840,00** | **191680** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | **1928304** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1002282** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **109675** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **8588** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **840961** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **34495** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **45638** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **5333** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **40305** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **83834** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1131753** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8588** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **926021** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **926021** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **37041** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **77045** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **1040107** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **2171861** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **10** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **8588** |

## РАЗДЕЛ 4. 2-22-11 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопаням при машинном подъеме

### Раздел 4 Бетонные и ж/бетонные работы

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 1,2228 | | 178604,22 | 218397 |
| 19 | 29000000-0000 пл №1 | Стоимость ж/б блоков БН-15,БН-15А | шт | 4,0000 | | 105551,00 | 422204 |
| 20 | 21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость ж/б блоков "С" В30 | м3 | 0,6400 | | 53897,77 | 34495 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 675096 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 675096 |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | 640601 |
| | Местные материалы - | | Тенге | | | | 34495 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 27004 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 56168 |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | 758268 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 758268 |

## РАЗДЕЛ 5. л.с. 2-22-15Гидрометрический створ на ПК 1773+30

### Бетонные и ж/б работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12мм ГОСТ 10922-2012 | т | 1,0736 | | 178604,22 | 191749 |
| 22 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 13,9040 | | 178604,22 | 2483313 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 21-050301-2703 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 3,5626 | | 194086,80 | 691454 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 3366516 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3366516 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 3366516 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 134661 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 280094 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 3781271 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3781271 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. лок см.2-22-16На строительство концевого сброса ПК1781+80** | | | | | |
| | | **Бетонные и ж/бетонные работы** | | | | | |
| | | **2.1 Входной оголовок** | | | | | |
| 24 | 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,2728 | | 194086,80 | 52947 |
| | | **2.2 Трубчатая часть** | | | | | |
| 25 | 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,2000 | | 194086,80 | 38817 |
| | | **2.3 Выходной оголовок (ростверг)** | | | | | |
| 26 | 21-010201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 57,3300 | | 3651,20 | 209323 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21-010301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 38,2200 | | 1498,51 | 57273 |
| 28 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 2,2390 | | 178604,22 | 399895 |
| 29 | 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,5269 | | 217158,18 | 114421 |
| 30 | 21-010701-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 300 к 1,03 | м3 | 118,4500 | | 1359,30 | 161009 |
| 31 | 29000001-0002 №6 | Стоимость "Габионы"разм.(1,5х1х0,5) ячейка 8х10 | шт | 154,0000 | | 4457,00 | 686378 |
| | | **2.5. Устройство проезжей части соружения** | | | | | |
| 32 | 11-270801-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Втрамбованный щебень т.12-15см | м2 покрытия обочин | 133,0000 | | 5011,86 | 666579 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11,44 | 1522 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 55,07 | 7324 |
| | | Итого материалов: | | | | 4956,80 | 659254 |
| 33 | 21-049999-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость ж/б блоков "С" В30 | м3 | 0,6400 | | 53897,77 | 34495 |
| | | **Раздел 3. Металлоконструкции** | | | | | |
| 34 | 58000030-0001 №2 | Стоимость подъемника 5В | шт | 4,0000 | | 440863,00 | 1763452 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **3.1. Узел соединения труб с выходным оголовком** | | | | | |
| **35** | **11-410104-0207 РСНБ РК 2015** | **Уплотнение резиновое между ободками толщ.8мм,в=15см** | **м** | **18,6800** | | **3956,58** | **73909** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **789,75** | **14753** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **9,84** | **184** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **3160,94** | **59046** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **4258496** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4258496** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **718301** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **16274** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **3055910** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **462100** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **179779** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **9076** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **170703** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **355062** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **4793337** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16274** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **4793337** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **19** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **16274** |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Подготовительные работы л.с.2-23-1Пересечение канала с газопроводом САЦ** | | | | | |
| | | **Крепление канала плитами ПВ40-20-1,5 (стенки канала),днище ж/бетонное** | | | | | |
| **36** | **11-370103-0103 РСНБ РК 2015** | **Выравнивающий слой из ПГС** | **м3** | **44,2000** | | **2933,90** | **129678** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **770,83** | **34071** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **193,42** | **8549** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2046,92** | **90474** |
| **37** | **11-370401-0206 РСНБ РК 2015** | **Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5** | **м3 сборных конструкций** | **497,0000** | | **11832,70** | **5880852** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6412,53** | **3187030** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4225,82** | **2100232** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 2614,76 | 1299537 |
| 38 | 29000000-0000 пл №1 | Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5 | шт | 390,0000 | | 80411,00 | 31360290 |
| 39 | 11-380101-0402 РСНБ РК 2015 | Устройство обратного фильтра | м3 фильтра | 280,3500 | | 304,76 | 85440 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 204,33 | 57284 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 127,10 | 35632 |
| | | Итого материалов: | | | | 15,87 | 4449 |
| 40 | 21-010301-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Гравий для строительных работ М400, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 588,7350 | | 1498,51 | 882225 |
| 41 | 11-420105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка геотекстиля | м2 полиэтиленового экрана | 701,0000 | | 46,35 | 32489 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,00 | 19628 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,98 | 5596 |
| | | Итого материалов: | | | | 15,60 | 10938 |
| 42 | 21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м | м2 | 701,0000 | | 249,43 | 174850 |
| 43 | 11-420102-0702 РСНБ РК 2015 | Крепление геокаркаса, арматура д10мм | т арматуры | 36,2100 | | 22274,93 | 806575 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 17546,08 | 635344 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3390,80 | 122781 |
| | | Итого материалов: | | | | 1710,09 | 61922 |
| 44 | 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | т | 72,4200 | | 159057,09 | 11518914 |
| 45 | 11-380101-0502 РСНБ РК 2015 | Призмы щебеночные для дренажа. Отсыпка | м3 дренажной призмы | 43,8000 | | 5368,82 | 235154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **978,99** | **42880** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **481,16** | **21075** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **4097,48** | **179470** |
| | | **Переезд через МГ САЦ (по трассе Акпатер-Кишкенешал) Перевозка строительных грузов и материалов** | | | | | |
| **46** | **41-010202-1902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов (Плит). Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км** | **т** | **42,0000** | | **5653,76** | **237458** |
| **47** | **41-010202-1991 РСНБ РК 2015 К=100 в ценах IV квартала 2016 года** | **Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км** | **т·км** | **42,0000** | | **2358,00** | **99036** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **51442963** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **51442963** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **1646789** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **3976237** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **43054055** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **882225** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **336494** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **4327719** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **2182693** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **2145026** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **4461655** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **60232337** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4711** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3976237** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | **60232337** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **4711** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **3976237** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **62768794** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **3282231** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **3377924** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **1045579** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 55772144 |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | 336494 |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | 2390189 |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | 65158983 |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | 2606359 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 67765343 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5421227 |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | 73186570 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ | Тенге | | | 73186570,00 | |
| | оборудование | | | | | 1955132 | |
| | ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | 71231438,00 | |
| | Временные здания и сооружения 3,44% | | | | | 2450361,47 | |
| | Итого | | | | | 73681799,47 | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865% | | | | | 3968870,13 | |
| | Средства,связанные с командированием работников 5083700тг | | | | | 5083700,00 | |
| | Затраты на транспортировку материалов 13012550 тг | | | | | 13012550,00 | |
| | Всего в текущих ценах | | | | | 97702051,60 | |
| | В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107 | | | | | 107472256,86 | |
| | Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,90327818691 | | | | | 97077345,32 | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | | | | | 11649281,44 | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | 108726626,76 | |

**Заместитель Генерального директора-**
**главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Иманбердиев А.К**

На осн. письма ЗКФ N 18-17-22/1294 от 23.10.2018г.

**Начальник отдела гидротехнических сооружений**
**отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Мадиев М.М**

На осн. письма ЗКФ N 18-17-22/1294 от 23.10.18г. и отчета подрядчика за октябрь 2018г. N 3826

**Директор Западно-Казахстанского филиала**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Джумагалиев Н.У**

**Технадзор:**
**ТОО "Сектор строительных услуг**
**Сенімді сапа**

_____ **Утегалиев Г.Б**