Приложения 4
к приказу и.о.Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года
№121

Акт приемки объекта в эксплуатацию
« 28 » Ноября 2016 г.

Заказчик: КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Жамбылского района Жамбылской области»
080200 Жамбылская область, Жамбылский район, с. Аса, ул. Абая, 123
Фамилия, имя,отчество (при наличии)-для физических лиц, найменование организации-для юридических лиц, почтовой индекс, область, город, населенный пункт, найменование улиц, номер дома/ здания (стационарного помещения)

На основании:
Декларация о соответствии от 25 ноября 2016 г. ТОО «Акмола-Гидрогеология» директор Легостаев Геннадий Алексеевич

Юридический адрес: а.Косшы ул. Центральная №21/1 Акмолинская область Целиноградский район
Дата деклорации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчесто (при наличии) руководителя, юридическии адрес:

Заключения о качестве СМР от 25 ноября 2016 г. ТОО «Курылыс –Жоба Инжиниринг» директор Куатбеков Е. с.Сарыкемер ул.Конаева №154 на оснований договора № 50 от 11.03.2014 г., аттестат эксперта АДС и ЖКХ №00270 от 28.02.2012 г.
Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчесто (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получение аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Пана-2030»

Государственная лицензия ГСЛ 000190 выданное Агентством по делам строительства и жилищно-коммунального хрозяиства приложение к лицензий от 25.01.2013 г. ГИП Мусабеков Н. С. На оснований договора №72 от 11.04.2014 г.
Дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчесто (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получение аттестатов

Произведя осмотр готов[illegible] предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в э[illegible]ию объекта:
«Реконструкция систем водо[illegible] с. Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области (Корркетировка);
наименование объекта и вид строит[illegible] новое, [illegible]ение, реконструкция,техническое переворужение, модернизация, капитальный ремонт)

По адресу: Полаткощинский а/о а.Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области;
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что: «Реконструкция систем водоснабжения с. Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области (Корркетировка) выплнено в полном объеме;

1. **Строительство объекта осуществлено на основании:**

а). постановление акимата Полаткощинского а/о Жамбылского района Жамбылской области №155 от 19.04.2012 г. о предоставлении земльного участка в постоянное землепользование для реконстркции системы водоснабжения а. Жалпактобе площ. 1,5 га.

б). Проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Пана-2030» ГСЛ № 000190
наименование проектной организации, номер проекта
«Реконструкция систем водоснабжения с. Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области» утвержденного (й) Главным архитектором Жамбылского района Жамбылской области г-ом Садыров Е.К. №27 от 22 октября 2012 г. переутвержден «Реконструкция систем водоснабжения с. Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области

(Корректировка), Главным архитектором Жамбылского района Жамбылской области г-ом Тилеубаев К.А. приказ № 38/2 от 24 ноября 2016 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившее) проекта и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работы 07.04.2014 г. (месяц, год) окончание работы 10.10.2016 г. (месяц, год)

Объект имеет следующие показатели:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водовод	км	4,419	4,419	4,419	4,419
Поселковый сеть	км	47,331	47,331	47,331	47,331
Подводки к домам	км	53,159	53,159	53,159	53,159

Водопроводная сеть имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Насосная станция 1 подъема на скважинах	шт	2	2
Резервуар для чистой Воды 600 м3	шт	2	2
Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды	шт	2	2
Водопроводная насосная станция 2-го подъема	шт	1	1
Здание с ультрафиолетовыми установками УОВ-50м-100	шт	1	1
Водонапорная башня 160м3	шт	1	1
Водонепроницаемый выгреб 5 м3	шт	1	1
Проходная	шт	1	1
Уборная на 1 очко	шт	1	1
КТПН-160/10/,04 кВа	шт	1	1
Дизельная электростанция Р-150-2	шт	1	1

Назначения помещения	По проекту		Фактически	
	Общая площ. м2	в т.числе	Общая площадь м2	в т. числе
		Строительный объем		Строительный объем
Насосная станция 1 подъема На скважинах -2 шт.	14,37 14,37	40,95	14,37 14,37	40,95
Резервуар для чистой	94,03		94,03	

Воды 600м3 -2 шт	94,03		94,03	
Фильтры-поглотит. для резервуара чистой воды-2 шт.	38,9 38,9	93,3	38,9 38,9	93,3
Водопроводная насосная станция 2-го подъема-1 шт.	87,6	402,96	87,6	402,96
Здание с ультрафиолетовыми установ. УОВ-50м-100	24,2	55,1	24,2	55,1
Водонапорная башня 160 м3 - 1 шт.	166		166	
Водонепроницаемый выгреб 5м3	4,52	330	4,52	330
Проходная	18,41	54,83	18,41	54,83
Уборная на 1 очко	1,36		1,36	
КТП-160/10/0,4 кВа	6,0		6,0	
Дизельная электростан. Р-150-2 1 шт.	4,52		4,52	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Проектом предусматривается «Реконструкция систем водоснабжения с.Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области (Корректировка)» объект имеет следующие параметры: Водозаборное сооружение (Насосная станция 1 подъема на скважинах -2 шт, Резервуар для чистой воды 600м3 -2 шт., Фильтры-поглотители для резервуара чистой воды-2 шт., Водопроводная насосная станция 2-го подъема-1 шт., Здание с ультрафиолетовыми установками УОВ-50м-100, Водонапорная башня 160 м3, Водонепроницаемый выгреб 5м3, Проходная, Уборная на 1 очко, КТП-160/10/0,4 кВа, Дизельная электростанция Р-150-2)

Водовод - 4410 м, Поселковая сеть- 47,331 км , Подводка к домам – 53,159 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материаллам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, канализация с водонепроницаемым выгребом -5 м3, теплоснабжение-ПЭТ-4, электроснабжение согласно ТУ № 1445-09-11 от 22.11.2011г. выданный ТОО «ЖЭС» обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации) всего - 2 017 078,44 тыс. тенге, в том числе СМР -1 670 741 ,0 тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря - 29 541,0 тыс. тенге, прочее -316 797,1 тыс.тенге.

Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию -2 005 925,0 тыс. тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ-1 960 000,0 тыс. тенге;, прочие затраты автор-3 516,0 тыс. тен., технадзор-24 212,0 тыс. тен., ПСД с госэкспертиз. -18,197,0 тыс.тенге.

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Реконструкция систем водоснабжения с. Жалпактобе Жамбылского района Жамбылской области (Корректировка)» принять в эксплуатацию

Заказчик: Тилеубаев К.А

Технический надзор: Байжанов Ж.

Авторский надзор: ГИП Мусабеков

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «АкмолаГидроГеология»
Легостаев Г.А.