Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

Полная стоимость работ 831 100 903,20 тенге
Лимит финансирования на 2018год 295 156 040,20 тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 295 156 040,20тенге, в том числе НДС
б) за отчетный месяц 57 853 581,79тенге, в том числе НДС

## СПРАВКА
### о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм | Стоимость ед.работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактиро-ванная сумма | Сумма фактических расходов с начала года (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за декабрь месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Кол-во | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап" | - | 295 156 040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 302 458,41 | 295 156 040,20 | | 57 853 581,79 | 295 156 040,20 |
| | ИТОГО: | - | 295 156 040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 302 458,41 | 295 156 040,20 | | 57 853 581,79 | 295 156 040,20 |

Зам. генерального директора -
Главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ А.Иманбердиев

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ Н.Джумагалиев

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"
Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

**Форма КС-3**

Полная стоимость работ **831 100 903,20** тенге
Лимит финансирования на 2018год **295 156 040,20** тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту:
а) с начала года **295 156 040,20тенге, в том числе НДС**
б) за отчетный месяц **57 853 581,79тенге, в том числе НДС**

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Дополнительное соглашение | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование и виды выполняемых работ | Ед. изм | Стоимость ед.работ (тенге) | Аванс | | | Ранее заактированная сумма | Сумма фактических расходов с начала года (тенге) | Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за декабрь месяц | | Стоимость выполненных работ с начала года (тенге) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Сумма аванса (тенге | Сумма погашения (тенге) | Остаток (тенге) | | | Кол-во | Сумма (тенге) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап" | - | 295 156 040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 302 458,41 | 295 156 040,20 | | 57 853 581,79 | 295 156 040,20 |
| | ИТОГО: | - | 295 156 040,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 302 458,41 | 295 156 040,20 | | 57 853 581,79 | 295 156 040,20 |

**Зам. генерального директора -**
**Главный инженер**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"** _____ **А.Иманбердиев**

**Подрядчик:**
**Директор ЗКФ РГП"Казводхоз"** _____ **Н.Джумагалиев**

**Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК**

**Наименование объе "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО" III-этап**

**Акт выполненых работ за декабрь месяц 2018 года**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Лок.смета 2-21-17 По расчистке прудокопани СХТ Талдыкудук,Парк,Килак Кубик,Коссортон,Канат Кубик,Шайтык** | | | | | |
| | | 1.Земляные работы по расчистке прудокопани схт ТАЛДЫКУДУК | | | | | |
| | | .Подготовительные работы | | | | | |
| 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | **Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** | **м3 грунта** | **585,4150** | | **35,18** | **20596** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,24** | **5994** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **35,18** | **20596** |
| 2 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | **Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** | **м3 грунта** | **337,1100** | | **29,58** | **9973** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,61** | **2903** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **29,58** | **9973** |
| 3 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | **Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **431,0100** | | **18,64** | **8032** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4,68** | **2015** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **18,63** | **8032** |
| 4 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | **Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1** | **м3 грунта** | **337,1100** | | **11,77** | **3967** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 995 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 3967 |
| | | 2.Земляные работы по расчистке прудокопани КОССОРТОН 2 | | | | | |
| | | .Подготовительные работы | | | | | |
| 5 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1170,8250 | | 35,18 | 41192 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 11988 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 41192 |
| 6 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1170,8250 | | 29,58 | 34638 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 10081 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 34638 |
| 7 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1170,8250 | | 18,63 | 21818 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 5475 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 21818 |
| 8 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1170,8250 | | 11,77 | 13777 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 3457 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 13777 |
| | | .Земляные работы по расчистке прудокопани КОССОРТОН 1 | | | | | |
| | | .Подготовительные работы | | | | | |
| 9 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 35,18 | 61788 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 17983 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 61788 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 29,58 | 51958 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 15122 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 51958 |
| 11 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 18,63 | 32727 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 8213 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 32727 |
| 12 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 11,77 | 20666 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 5186 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 20666 |
| | | Земляные работы по расчистке прудокопани КАНАТ КУБИК | | | | | |
| | | ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| 13 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 35,18 | 61788 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 17983 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 61788 |
| 14 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 29,58 | 51958 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 15122 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 51958 |
| 15 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 18,63 | 32727 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 8213 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 32727 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 11,77 | 20666 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 5186 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 20666 |
| | | Земляные работы по расчистке прудокопани КАБДУЛЛА | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | |
| 17 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1170,8250 | | 35,18 | 41192 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 11988 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 41192 |
| 18 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1170,8250 | | 29,58 | 34638 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 10081 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 34638 |
| 19 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1170,8250 | | 18,63 | 21818 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 5475 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 21818 |
| 20 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1170,8250 | | 11,77 | 13777 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 3457 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 13777 |
| | | 6.Земляные работы по расчистке прудокопани ШАЙТЫК | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 35,18 | 61788 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 17983 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 61788 |
| 22 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 29,58 | 51958 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 15122 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 51958 |
| 23 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 18,63 | 32727 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 8213 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 32727 |
| 24 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 11,77 | 20666 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 5186 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 20666 |
| | | 7.Земляные работы по расчистке прудокопани ШУНКУРКУЛЬ. | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | |
| 25 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1170,8250 | | 35,18 | 41192 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 11988 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 41192 |
| 26 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта до 20м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1170,8250 | | 29,58 | 34638 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 10081 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 34638 |
| 27 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1170,8250 | | 18,63 | 21818 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 5475 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 21818 |
| 28 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1170,8250 | | 11,77 | 13777 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 3457 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 13777 |
| | | 8.Земляные работы по работы по расчистке прудокопани КИШКЕНЕШАЛ. | | | | | |
| | | Подготовительные работы | | | | | |
| 29 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 35,18 | 61788 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 17983 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 61788 |
| 30 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта перемещения грунта до 20 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1756,2390 | | 29,58 | 51958 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 15122 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 51958 |
| 31 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 18,63 | 32727 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 8213 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 32727 |
| 32 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1756,2390 | | 11,77 | 20666 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 5186 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 20666 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | **1513043** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **281** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **321927** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | **1156824** |
| | | в том числе: | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **0** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **1156824** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **321927** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **0** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **0** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **0** |
| | | Накладные расходы I уровня | Тенге | | | | **190259** |
| | | Итого с накладными расходами I уровня | Тенге | | | | **1347083** |
| | | Накладные расходы II уровня | Тенге | | | | **53883** |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | **1400966** |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **112077** |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | | | | **1513043** |

| | |
|---|---|
| Временные здания и сооружения 3,44% | 52048,68 |
| Итого | 1565091,68 |
| Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865% | 84303,66 |
| Всего в текущих ценах | 1649395,34 |
| В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107 | 1814334,88 |
| Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,940462095 | 1706313,18 |
| Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | 204757,58 |
| Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | 1911070,76 |

**Заместитель Генерального директора-**
**главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Иманбердиев А.К**

На осн. письма ЗКФ
N18-17-22/1566 от 13.12.2018г.

**Директор Западно-Казахстанского филиала**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Джумагалиев Н.У**

**Начальник отдела гидротехнических сооружений**
**отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Мадиев М.М**

На осн. письма ЗКФ
N18-17-22/1566 от 13.12.2018г.

**Технадзор:**
**ТОО "Сектор строительных услуг**
**Сенімді сапа**

_____ **Утегалиев Г.Б**

**Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК**

**Наименование объект** **Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в**

**Акт выполненых работ за декабрь месяц 2018 года**

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на.единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Локальная смета 1-12-2 На рекультивацию подводящего канала на Степной и Дорожный** | | | | | |
| | | **Канал Степной** | | | | | |
| 1 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. срезка растительного грунта под кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 700,0000 | | 35,18 | 24627 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 7168 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 24627 |
| 2 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Устройство Кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 700,0000 | | 18,63 | 13044 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 3273 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 13044 |
| | | **Канал Дорожный** | | | | | |
| 3 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. срезка растительного грунта под кавальеры бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 580,0000 | | 35,18 | 20405 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 5939 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 20405 |
| 4 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Устройство Кавальеров (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 580,0000 | | 18,63 | 10808 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 2712 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 10808 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | | | Тенге | | | | 68885 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 68885 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 19092 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 14490 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 11283 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 3207 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 6670 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 90045 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19092 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 90045 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 17 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 19092 |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-22-2 Подводящий канал на Степной и Дорожный** | | | | | |
| | | **Земляные работы на Степной -0,4км** | | | | | |
| 5 | 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 | **Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2** | м3 грунта | 250,0000 | | 139,60 | 34900 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 41,80 | 10449 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 130,51 | 32628 |
| 6 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | **Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** | м3 грунта | 250,0000 | | 32,06 | 8015 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 9,33 | 2333 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 32,06 | 8015 |
| 7 | 11-010107-1317 РСНБ РК 2015 | **Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 250,0000 | | 12,25 | 3062 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3,07 | 768 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 12,25 | 3062 |
| 8 | 11-010203-0109 РСНБ РК 2015 | **Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 950,0000 | | 59,34 | 56375 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 50,15 | 47639 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 12,08 | 11478 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Земляные работы на Дорожный -0,35км** | | | | | |
| 9 | 11-010107-0112 РСНБ РК 2015 | Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2 | м3 грунта | 220,0000 | | 139,60 | 30712 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 41,80 | 9195 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,51 | 28713 |
| 10 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 220,0000 | | 32,06 | 7053 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,33 | 2053 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32,06 | 7053 |
| 11 | 11-010107-1317 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 220,0000 | | 12,25 | 2695 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3,07 | 676 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,25 | 2695 |
| 12 | 11-010203-0109 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной | 810,0000 | | 59,34 | 48067 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 50,15 | 40618 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,08 | 9787 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | | | Тенге | | | | 190877 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 190877 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 113731 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 77539 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 67215 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 10324 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 21473 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 289889 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113731 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 289889 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 159 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 113731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 2-22-8 Прудокопани емк.10тыс.м3 на Степной** | | | | | |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | |
| 13 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя с оснований прудокопани бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1100,0000 | | 35,18 | 38700 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 11263 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 38700 |
| 14 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=9 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1100,0000 | | 266,26 | 292888 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 77,49 | 85243 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 266,26 | 292888 |
| 15 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1100,0000 | | 18,63 | 20498 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 5144 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 20498 |
| 16 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1100,0000 | | 11,77 | 12944 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 3248 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 12944 |
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| 17 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 11700,0000 | | 89,50 | 1047183 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,35 | 331642 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 83,61 | 978285 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 11700,0000 | | 32,06 | 375089 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,33 | 109166 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32,06 | 375089 |
| 19 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 11700,0000 | | 95,05 | 1112027 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 27,66 | 323646 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 95,05 | 1112027 |
| 20 | 11-010107-1308 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 11700,0000 | | 20,08 | 234917 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,04 | 58950 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,08 | 234917 |
| 21 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 11700,0000 | | 11,77 | 137675 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 34548 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 137675 |
| 22 | 11-010203-0109 РСНБ РК 2015 | Планировка прудокопани механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 5200,0000 | | 59,34 | 308576 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 50,15 | 260759 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,08 | 62829 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | | | Тенге | | | | 3580497 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3580497 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1223609 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 895299 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 723153 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 172146 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 358064 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4833860 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1046 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1223609 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 4833860 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1046 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1223609 |
| | | **Локальная смета 2-22-9 Прудокопани емк.10 тыс.м3 на Дорожный** | | | | | |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | |
| 23 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Снятие растительного слоя с оснований прудокопани бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1100,0000 | | 35,18 | 38700 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 11263 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 38700 |
| 24 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=9 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1100,0000 | | 266,26 | 292888 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 77,49 | 85243 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 266,26 | 292888 |
| 25 | 11-010107-1307 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1100,0000 | | 18,63 | 20498 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4,68 | 5144 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,63 | 20498 |
| 26 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1100,0000 | | 11,77 | 12944 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 3248 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 12944 |
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| 27 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 10000,0000 | | 89,50 | 895028 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,35 | 283454 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 83,61 | 836141 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 10000,0000 | | 32,06 | 320589 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,33 | 93305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32,06 | 320589 |
| 29 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 10000,0000 | | 95,05 | 950451 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 27,66 | 276620 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 95,05 | 950451 |
| 30 | 11-010107-1308 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10000,0000 | | 20,08 | 200784 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,04 | 50384 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,08 | 200784 |
| 31 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 10000,0000 | | 11,77 | 117671 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 29528 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 117671 |
| 32 | 11-010203-0109 РСНБ РК 2015 | Планировка прудокопани механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 4900,0000 | | 59,34 | 290774 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 50,15 | 245716 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,08 | 59204 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | | | Тенге | | | | 3140326 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 3140326 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1083905 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 791825 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 640588 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 151237 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 314572 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 4246723 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 932 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1083905 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 4246723 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 932 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1083905 |
| | | **Локальная смета . 2-22-10 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопанями при самотечном подъеме воды 2шт** | | | | | |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | |
| 33 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 40,0000 | | 35,18 | 1407 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 410 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 1407 |
| 34 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. (обратная надвижка). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 40,0000 | | 28,20 | 1128 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,21 | 328 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 28,21 | 1128 |
| 35 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 40,0000 | | 11,75 | 471 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 118 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 471 |
| 36 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт для временной перемычки). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 50,0000 | | 39,96 | 1999 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11,64 | 582 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 39,98 | 1999 |
| 37 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 50,0000 | | 100,76 | 5037 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29,32 | 1466 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 100,75 | 5037 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 50,0000 | | 114,64 | 5734 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,49 | 4375 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 48,66 | 2433 |
| 39 | 11-010107-1308 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(Устройство перемычки) | м3 грунта | 50,0000 | | 20,08 | 1004 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,04 | 252 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,08 | 1004 |
| | | | | Демонтажные работы | | | |
| 40 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка перемычки грунт мокрый). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 50,0000 | | 138,08 | 6903 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 43,69 | 2185 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,69 | 6535 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,19 | 10 |
| 41 | 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 88,0000 | | 52,71 | 4638 |
| 42 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 50,0000 | | 15,04 | 751 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6,23 | 311 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,62 | 631 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,19 | 10 |
| 43 | 11-370401-0206 РСНБ РК 2015 к=0,8 | Демонтаж существующей разрушенной ж/бетонной конструкции | м3 сборных конструкций | 2,7200 | | 7374,26 | 20058 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5130,03 | 13954 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3380,66 | 9195 |
| 44 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 6,8000 | | 359,00 | 2441 |
| 45 | 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 6,8000 | | 68,36 | 465 |
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| 46 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 300,0000 | | 89,50 | 26851 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,35 | 8504 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 83,61 | 25084 |
| 47 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 80,0000 | | 98,45 | 7876 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31,18 | 2494 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 91,98 | 7358 |
| 48 | 32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Откачка воды | маш.-ч | 2,8000 | | 325,00 | 911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 380,0000 | | 32,06 | 12182 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,33 | 3546 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32,06 | 12182 |
| 50 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для насыпи и съездов. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 350,0000 | | 32,06 | 11221 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,33 | 3266 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32,06 | 11221 |
| 51 | 11-360101-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство качественной насыпи и съездов | м3 грунта | 350,0000 | | 129,28 | 45249 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 48,99 | 17146 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 112,11 | 39238 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 52 | 11-010107-1317 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 30,0000 | | 12,27 | 367 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3,07 | 92 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,25 | 367 |
| 53 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 640,0000 | | 30,96 | 19810 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 20,96 | 13412 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,74 | 8155 |
| | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | |
| 54 | 11-370103-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство ПГС подготовки под сооружение | м3 | 39,4400 | | 2933,87 | 115713 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 30402 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 7629 |
| | | Итого материалов: | | | | 2046,92 | 80730 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 11-370401-0101 РСНБ РК 2015 | Крепление дна монолитным ж/бетоном В25 W6 F150 | м3 | 5,4000 | | 24127,78 | 130287 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1592,97 | 8602 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 392,77 | 2121 |
| | | Итого материалов: | | | | 22298,90 | 120414 |
| 56 | 11-370401-0102 РСНБ РК 2015 | Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150 | м3 | 24,1800 | | 27528,04 | 665629 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3406,12 | 82360 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 478,39 | 11567 |
| | | Итого материалов: | | | | 23843,82 | 576544 |
| 57 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | 1,2228 | | 18672,17 | 22833 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 16418 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 7965 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 859 |
| 58 | 11-370103-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка ПГС под сооружения. Устройство под трубу | м3 | 20,0000 | | 2933,90 | 58678 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 15417 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 3868 |
| | | Итого материалов: | | | | 2046,92 | 40938 |
| 59 | 11-370401-0101 РСНБ РК 2015 | Устройство бетонного основания под трубы В7,5 W6 | м3 | 6,6000 | | 19020,91 | 125540 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1592,97 | 10514 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 392,77 | 2592 |
| | | Итого материалов: | | | | 17192,80 | 113472 |
| 60 | 11-370401-0104 РСНБ РК 2015 | Устройство ж/б диафрагмы В25 W6 F150 | м3 конструкции | 1,1600 | | 42618,97 | 49441 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4968,54 | 5764 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1306,81 | 1516 |
| | | Итого материалов: | | | | 36881,85 | 42783 |
| 61 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | 0,0486 | | 18641,98 | 908 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 653 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 317 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 34 |
| 62 | 11-220301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стальных труб д600мм | км трубопровода | 0,0220 | | 2041454,55 | 44912 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1180601,01 | 25973 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 948317,86 | 20863 |
| | | Итого материалов: | | | | 215068,11 | 4731 |
| 63 | 11-370401-0207 РСНБ РК 2015 | Монтаж сборных ж/бетонных блоков | м3 сборных конструкций | 5,2400 | | 15159,16 | 79435 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7846,56 | 41116 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4239,94 | 22217 |
| | | Итого материалов: | | | | 4495,10 | 23554 |
| 64 | 11-410103-0105 РСНБ РК 2015 | Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя | м2 | 18,4000 | | 588,91 | 10839 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 388,53 | 7149 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,77 | 14 |
| | | Итого материалов: | | | | 199,77 | 3676 |
| 65 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 16,0000 | | 813,63 | 13018 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 208,56 | 3337 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 634,00 | 10144 |
| | | Итого материалов: | | | | 179,65 | 2874 |
| 66 | 11-420101-0404 РСНБ РК 2015 | Устройство каменного зуба | м3 | 5,0000 | | 2286,40 | 11430 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 788,08 | 3940 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 147,42 | 737 |
| | | Итого материалов: | | | | 1400,08 | 7000 |
| | | **Узел соединения ст.трубы с БН** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 11-370401-0103 РСНБ РК 2015 | Заделка стыков труб бетоном В7,5 | м3 конструкции | 0,4600 | | 23213,04 | 10677 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3594,98 | 1654 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 681,42 | 313 |
| | | Итого материалов: | | | | 19204,42 | 8834 |
| 68 | 11-420103-0203 РСНБ РК 2015 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м шва | 14,0000 | | 1963,86 | 27494 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 510,31 | 7144 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 80,77 | 1131 |
| | | Итого материалов: | | | | 1409,03 | 19726 |
| 69 | 11-090601-0102 РСНБ РК 2015 | Монтаж листовой стали | т конструкций | 0,0032 | | 38125,00 | 122 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 34066,16 | 109 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2178,24 | 7 |
| | | Итого материалов: | | | | 2818,86 | 9 |
| 70 | 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0032 | | 170592,81 | 546 |
| | | **4.2 Температурно-деформационные швы** | | | | | |
| 71 | 11-420103-0203 РСНБ РК 2015 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м шва | 52,0000 | | 1963,85 | 102121 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 510,31 | 26536 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 80,77 | 4200 |
| | | Итого материалов: | | | | 1409,03 | 73270 |
| | | **Металлоконструкции** | | | | | |
| 72 | 11-390101-0101 РСНБ РК 2015 | Установка затворов | т конструкций | 0,0476 | | 266008,40 | 12657 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 89288,20 | 4250 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 77995,90 | 3713 |
| | | Итого материалов: | | | | 113135,22 | 5385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость м/к затвора из толстолистовой стали | т | 0,0476 | | 345848,74 | 16462 |
| 74 | 13-220201-0101 РСНБ РК 2015 | Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 2,0000 | | 59721,00 | 119439 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 51461,15 | 102922 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,59 | 1,18 | 818,38 | 966 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9001,47 | 18003 |
| | | Итого материалов: | | | | 3852,01 | 7704 |
| 75 | 11-390101-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж рамы | т конструкций | 0,1240 | | 265887,10 | 32973 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 89288,20 | 11072 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 77995,90 | 9671 |
| | | Итого материалов: | | | | 113135,22 | 14029 |
| 76 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость м/к рамы | т | 0,1240 | | 327489,06 | 40609 |
| 77 | 11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска металлоконструкций | т | 0,2216 | | 2563,18 | 567 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1467,00 | 325 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 532,28 | 118 |
| | | Итого материалов: | | | | 754,80 | 167 |
| | | **5.1 Сороудерживающая решетка** | | | | | |
| 78 | 11-390101-0101 РСНБ РК 2015 | Установка сороудерживающей решетки | т конструкций | 0,1846 | | 265904,66 | 49087 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 89288,20 | 16483 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 77995,90 | 14398 |
| | | Итого материалов: | | | | 113135,22 | 20885 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость м/к из уголков | т | 0,0928 | | 257853,69 | 23929 |
| 80 | 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0928 | | 161333,88 | 14972 |
| | | **Изготовление и монтаж затвора ЗК-600** | | | | | |
| 81 | 11-390101-0101 РСНБ РК 2015 | Изготовление и монтаж клапаногозатвора ЗК-600 | т конструкций | 0,0397 | | 265927,42 | 10557 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 89288,20 | 3545 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 77995,90 | 3096 |
| | | Итого материалов: | | | | 113135,22 | 4491 |
| 82 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость м/к для клапанного затвора | т | 0,0397 | | 327489,06 | 13001 |
| 83 | 11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска металлоконструкций | т | 0,2240 | | 2562,50 | 573 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1467,00 | 329 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 532,28 | 119 |
| | | Итого материалов: | | | | 754,80 | 169 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 1980955 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 119439 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 7704 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 102922 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 48235 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 41786 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 6449 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 13414 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 181089 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 120 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 102922 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 1767391 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 1164587 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 395791 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 15518 |
| | | Транспортные расходы - | Тенге | | | | 7545 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 303644 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 223988 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 79656 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 165683 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 2236717 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 489 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 395791 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 94125 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 9 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 109 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 94001 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 3834 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 66 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 3768 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 7837 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 105796 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 0 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 109 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 2523601 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 609 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 498823 |
| | | **Локальная смета 2-22-11 Строительство водовыпускного сооружения к прудокопанями при машинном подъеме воды 2 шт** | | | | | |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | |
| **84** | **11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06** | **Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06** | **м3 грунта** | **40,0000** | | **35,20** | **1407** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **10,24** | **410** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **35,18** | **1407** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 1 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. (обратная надвижка). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 40,0000 | | 28,20 | 1128 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,21 | 328 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 28,21 | 1128 |
| 86 | 11-010107-1316 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 40,0000 | | 11,75 | 471 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,95 | 118 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,77 | 471 |
| 87 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт для временной перемычки). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 50,0000 | | 39,96 | 1999 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11,64 | 582 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 39,98 | 1999 |
| 88 | 11-010104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=3 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 50,0000 | | 100,76 | 5037 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29,32 | 1466 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 100,75 | 5037 |
| 89 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 50,0000 | | 114,64 | 5734 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,49 | 4375 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 48,66 | 2433 |
| 90 | 11-010107-1308 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2(Устройство перемычки) | м3 грунта | 50,0000 | | 20,08 | 1004 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,04 | 252 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,08 | 1004 |
| | | **Демонтажные работы** | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 11-010102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.27 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (разборка перемычки грунт мокрый). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 50,0000 | | 138,08 | 6903 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 43,69 | 2185 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 130,69 | 6535 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,19 | 10 |
| 92 | 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км | т | 88,0000 | | 52,71 | 4638 |
| 93 | 11-010102-0602 РСНБ РК 2015 | Грунты 2-3 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 50,0000 | | 15,04 | 751 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6,23 | 311 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,62 | 631 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,19 | 10 |
| 94 | 11-370401-0206 РСНБ РК 2015 к=0,8 | Демонтаж существующей разрушенной ж/бетонной конструкции | м3 сборных конструкций | 2,7200 | | 7374,26 | 20058 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5130,03 | 13954 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3380,66 | 9195 |
| 95 | 41-310101-0701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка | т | 6,8000 | | 359,00 | 2441 |
| 96 | 41-020103-1002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км | т | 6,8000 | | 68,36 | 465 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| 97 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 230,0000 | | 89,50 | 20586 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,35 | 6519 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 83,61 | 19231 |
| 98 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (мокрый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 50,0000 | | 98,44 | 4923 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31,18 | 1559 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 91,98 | 4599 |
| 99 | 32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Откачка воды | маш.-ч | 2,8000 | | 325,00 | 911 |
| 100 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м в резерв. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 280,0000 | | 32,06 | 8976 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,33 | 2613 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32,06 | 8976 |
| 101 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для насыпи и съездов. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85 | м3 грунта | 280,0000 | | 32,06 | 8976 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9,33 | 2613 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32,06 | 8976 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м для устройства насыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 20,0000 | | 40,00 | 800 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11,64 | 233 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 39,98 | 800 |
| 103 | 11-360101-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство качественной насыпи и съездов | м3 грунта | 300,0000 | | 129,29 | 38785 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 48,99 | 14696 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 112,11 | 33633 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 104 | 11-010203-0112 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 640,0000 | | 30,96 | 19810 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 20,96 | 13412 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,74 | 8155 |
| | | **Бетонные и железобетонные работы** | | | | | |
| 105 | 11-370103-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство ПГС подготовки под сооружение | м3 | 39,4400 | | 2933,87 | 115713 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 30402 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 7629 |
| | | Итого материалов: | | | | 2046,92 | 80730 |
| 106 | 11-370401-0101 РСНБ РК 2015 | Крепление дна монолитным ж/бетоном В25 W6 F150 | м3 | 5,4000 | | 24127,78 | 130287 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1592,97 | 8602 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 392,77 | 2121 |
| | | Итого материалов: | | | | 22298,90 | 120414 |
| 107 | 11-370401-0102 РСНБ РК 2015 | Крепление монолитным ж/бетоном откосов В25 W6 F150 | м3 | 24,1800 | | 27528,04 | 665629 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3406,12 | 82360 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 478,39 | 11567 |
| | | Итого материалов: | | | | 23843,82 | 576544 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | 1,2228 | | 18675,17 | 22833 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 16418 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 7965 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 859 |
| 109 | 11-370401-0207 РСНБ РК 2015 | Монтаж сборных ж/бетонных блоков | м3 сборных конструкций | 5,2400 | | 15159,16 | 79435 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 7846,56 | 41116 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4239,94 | 22217 |
| | | Итого материалов: | | | | 4495,10 | 23554 |
| 110 | 11-410103-0105 РСНБ РК 2015 | Обмазка битумом бетонной поверхности в два слоя | м2 | 18,4000 | | 588,91 | 10839 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 388,53 | 7149 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,77 | 14 |
| | | Итого материалов: | | | | 199,77 | 3676 |
| 111 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 16,0000 | | 813,63 | 13018 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 208,56 | 3337 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 634,00 | 10144 |
| | | Итого материалов: | | | | 179,65 | 2874 |
| 112 | 11-420101-0404 РСНБ РК 2015 | Устройство каменного зуба | м3 | 5,0000 | | 2286,40 | 11430 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 788,08 | 3940 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 147,42 | 737 |
| | | Итого материалов: | | | | 1400,08 | 7000 |
| | | **4.1 Температурно-деформационные швы** | | | | | |
| 113 | 11-420103-0203 РСНБ РК 2015 | Откосы каналов. Заделка швов битумно-полимерной мастикой при креплении сборными железобетонными плитами | м шва | 52,0000 | | 1963,85 | 102121 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 510,31 | 26536 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 80,77 | 4200 |
| | | Итого материалов: | | | | 1409,03 | 73270 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Металлоконструкции** | | | | | |
| **114** | **11-390101-0101 РСНБ РК 2015** | **Установка сороудерживающей решетки** | **т конструкций** | **0,1846** | | **265904,66** | **49087** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **89288,20** | **16483** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **77995,90** | **14398** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **113135,22** | **20885** |
| **115** | **21-060510-1601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Стоимость м/к из уголков** | **т** | **0,0928** | | **257853,69** | **23929** |
| **116** | **21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014** | **т** | **0,0928** | | **161333,88** | **14972** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **1395096** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1371168** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **909825** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **302339** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **14972** |
| Транспортные расходы - | | | Тенге | | | | **7545** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **231007** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **169384** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **61623** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **128174** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1730348** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **376** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **302339** |
| Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **23929** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **23929** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **957** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **1991** |
| ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | | Тенге | | | | **26877** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | **1757225** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **376** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **302339** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 2-22-15 Гидрометрический створ на ПК 1773+30** | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| 117 | 11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 116,0000 | | 35,19 | 4081 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 10,24 | 1188 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 35,18 | 4081 |
| 118 | 11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта | м3 грунта | 116,0000 | | 29,59 | 3432 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,61 | 999 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 29,58 | 3432 |
| 119 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06 | м3 грунта | 1600,0000 | | 89,50 | 143204 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,35 | 45353 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 83,61 | 133783 |
| 120 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 460,0000 | | 98,45 | 45288 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31,18 | 14343 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 91,98 | 42309 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(из под воды). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1 | м3 грунта | 240,0000 | | 98,45 | 23629 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 31,18 | 7483 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 91,98 | 22074 |
| 122 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (выемка). Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 87,0000 | | 1316,99 | 114577 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1316,98 | 114577 |
| 123 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 120,0000 | | 1097,48 | 131698 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1097,48 | 131698 |
| 124 | 32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Откачка воды во время строительства | маш.-ч | 430,0000 | | 325,19 | 139832 |
| 125 | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Обратная насыпь с уплотнением | м3 грунта | 14,0000 | | 629,71 | 8816 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 629,72 | 8816 |
| 126 | 11-010107-1806 РСНБ РК 2015 | Планировочные работы под крепление вручную с уплотнением откосов | м2 спланированной поверхности | 890,0000 | | 47,12 | 41934 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 47,12 | 41934 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 120,0000 | | 114,67 | 13760 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,49 | 10499 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 48,66 | 5839 |
| 128 | 11-010107-1308 РСНБ РК 2015 | Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2300,0000 | | 20,08 | 46180 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,04 | 11588 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,08 | 46180 |
| | | **Бетонные и ж/б работы** | | | | | |
| 129 | 11-370103-0104 РСНБ РК 2015 | Подготовка ПГС под сооружения. Устройство | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 106,8000 | | 2933,90 | 313340 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 82325 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 20658 |
| | | Итого материалов: | | | | 2046,92 | 218611 |
| 130 | 11-010107-1308 РСНБ РК 2015 | Разравнивание подготовки по откосам и дну бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 106,8000 | | 20,07 | 2144 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 5,04 | 538 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 20,08 | 2144 |
| 131 | 11-420102-0604 РСНБ РК 2015 | Монтаж монолитной ж/бетонной стенки и ныряющей стенки B25 F150 W6 | м3 бетона или железобетона в конструкции | 7,4000 | | 27171,89 | 201074 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3394,04 | 25116 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 490,67 | 3631 |
| | | Итого материалов: | | | | 23516,87 | 174025 |
| 132 | 11-410103-0107 РСНБ РК 2015 | Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная горячим битумом в два слоя | м2 | 40,0000 | | 555,05 | 22203 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 413,90 | 16556 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,77 | 31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 140,41 | 5616 |
| 133 | 11-420102-0604 РСНБ РК 2015 | Монолитный ж/б крепление дна и откосов B25 F150 W6 | м3 бетона или железобетона в конструкции | 133,6000 | | 27172,19 | 3630202 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3394,04 | 453443 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 490,67 | 65554 |
| | | Итого материалов: | | | | 23516,87 | 3141854 |
| 134 | 11-410104-0207 РСНБ РК 2015 | Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из резиновой диафрагмы | м | 218,0000 | | 829,23 | 180772 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 789,75 | 172166 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,84 | 2145 |
| | | Итого материалов: | | | | 33,63 | 7331 |
| 135 | 29000000-0000 пл №3 | Гидроизоляционная лента Mfsttrseal 910 | шт | 3,6200 | | 39062,00 | 141404 |
| 136 | 11-390401-0104 РСНБ РК 2015 | Установка гидрометрического поста | т конструкций | 0,0194 | | 69731,40 | 1360 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 26783,15 | 520 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | – | – | – | – |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21311,58 | 413 |
| | | Итого материалов: | | | | 25529,07 | 495 |
| 137 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Уровномерная рейка | т | 0,0194 | | 299948,04 | 5819 |
| 138 | 11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Окраска металлоконструкций | т | 0,0194 | | 2479,34 | 50 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1467,00 | 28 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 532,28 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | | 754,80 | 15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 11-420101-0404 РСНБ РК 2015 | Каменный зуб | м3 | 92,8000 | | 2286,10 | 212150 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 788,08 | 73134 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 147,42 | 13680 |
| | | Итого материалов: | | | | 1400,08 | 129927 |
| | | **Монтаж ж/б опор** | | | | | |
| 140 | 11-370103-0104 РСНБ РК 2015 | Подготовка ПГС под сооружения. Устройство | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 106,8000 | | 2750,04 | 293704 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 82325 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 20658 |
| | | Итого материалов: | | | | 1863,06 | 198975 |
| 141 | 11-370401-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство опор из монолитного ж/бетона В25 F150 W6. Устройство | м3 конструкции | 4,2000 | | 28540,95 | 119871 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3594,98 | 15099 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 681,42 | 2862 |
| | | Итого материалов: | | | | 24534,40 | 103044 |
| 142 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Сетка из арматуры связанная отдельными стержнями. Установка | т арматуры | 0,0582 | | 18625,43 | 1087 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 781 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 379 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 41 |
| 143 | 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0582 | | 161060,66 | 9374 |
| | | **Изготовление и монтаж облегченного пешеходного мостика** | | | | | |
| 144 | 11-390401-0104 РСНБ РК 2015 | Монтаж м/конструкций №1,№2,№3,№4 гидрометрического моста | т конструкций | 1,2774 | | 70088,31 | 89532 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 26783,15 | 34213 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21311,58 | 27223 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 25529,07 | 32611 |
| 145 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 | Изготовление решетчатых конструкций | т конструкций | 1,2774 | | 111616,15 | 142582 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 82155,41 | 104945 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32429,54 | 41425 |
| | | Итого материалов: | | | | 4716,80 | 6025 |
| 146 | 21-050204-0204 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года | Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97) | т | 0,1271 | | 160878,52 | 20448 |
| 147 | 21-050201-0110 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 32 мм х 32 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,4524 | | 160878,66 | 72782 |
| 148 | 21-050201-0123 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,3247 | | 160423,16 | 52089 |
| 149 | 21-050201-0114 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 35 мм х 35 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,1648 | | 160878,66 | 26513 |
| 150 | 21-050101-0114 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 4 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,1637 | | 170592,81 | 27926 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 21-050301-0205 РСНБ РК 2015 к=1,032 в ценах IV квартала 2016 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-II диаметром от 20 мм до 22 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0322 | | 119430,78 | 3846 |
| 152 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0277 | | 381819,66 | 10576 |
| 153 | 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0810 | | 154210,74 | 12491 |
| 154 | 11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Окраска моста масляной краской | т | 1,2774 | | 26341,83 | 33648 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9633,09 | 12305 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18229,63 | 23287 |
| | | Итого материалов: | | | | 2276,18 | 2908 |
| 155 | 11-400801-0107 РСНБ РК 2015 | Деревянный настил моста | м3 древесины в конструкции | 1,6600 | | 54684,34 | 90777 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13730,58 | 22793 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1593,38 | 2645 |
| | | Итого материалов: | | | | 40074,70 | 66524 |
| 156 | 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Деревянные конструкции проолифить | м2 окрашиваемой поверхности | 96,0000 | | 199,31 | 19134 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 162,55 | 15605 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,84 | 81 |
| | | Итого материалов: | | | | 36,32 | 3487 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 11-390401-0103 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических калиток | т конструкций | 0,0760 | | 45473,68 | 3459 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 24871,56 | 1890 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21224,38 | 1613 |
| | | Итого материалов: | | | | 3404,67 | 259 |
| 158 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 | Изготовление решетчатых конструкций | т конструкций | 0,0760 | | 111631,58 | 8483 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 82155,41 | 6244 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32429,54 | 2465 |
| | | Итого материалов: | | | | 4716,80 | 358 |
| 159 | 21-050201-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) | т | 0,0495 | | 160878,66 | 7963 |
| 160 | 21-050101-0113 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 3,5 мм ГОСТ 16523-97 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0004 | | 170593,14 | 68 |
| 161 | 21-050304-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 6 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006) | т | 0,0260 | | 205503,52 | 5343 |
| 162 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0260 | | 381819,66 | 9927 |
| 163 | 11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Окраска калитки масляной краской | т | 0,0760 | | 26368,42 | 2002 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9633,09 | 732 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18229,63 | 1385 |
| | | Итого материалов: | | | | 2276,18 | 173 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | 6490575 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 6333691 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 4085896 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1455077 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 400751 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1063555 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 779046 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 284509 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 591780 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 7989026 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1734 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1455077 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 156884 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 6384 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 111189 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 5819 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 76698 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 67714 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 8984 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 18687 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 252269 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 133 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 111189 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 8241294 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1868 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1566266 |
| | | **Локальная смета 2-22-16 Строительство концевого сброса Мпк1781+80** | | | | | |
| | | **Земляные работы** | | | | | |
| **164** | **11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85** | **Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (обратная надвижка для обратной насыпи). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85** | **м3 грунта** | **1000,0000** | | **25,83** | **25830** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **9,21** | **9212** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **25,83** | **25830** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 11-360101-0103 РСНБ РК 2015 | Обратная качественная насыпь | м3 грунта | 1000,0000 | | 129,28 | 129284 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 48,99 | 48988 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 112,11 | 112109 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,00 | -- |
| 166 | 11-010203-0109 РСНБ РК 2015 | Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | 1140,0000 | | 59,34 | 67649 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 50,15 | 57166 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 12,08 | 13774 |
| | | **Бетонные и ж/бетонные работы** | | | | | |
| | | **2.1 Входной оголовок** | | | | | |
| 167 | 11-420101-0404 РСНБ РК 2015 | Устройство каменного зуба (крупностью 17-24см) | м3 | 7,7000 | | 2286,10 | 17603 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 788,08 | 6068 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 147,42 | 1135 |
| | | Итого материалов: | | | | 1400,08 | 10781 |
| 168 | 11-370401-0101 РСНБ РК 2015 | Крепление дна монолитным ж/бетоном B25 W6 F150 | м3 | 7,2000 | | 24127,50 | 173716 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1592,97 | 11469 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 392,77 | 2828 |
| | | Итого материалов: | | | | 22298,90 | 160552 |
| 169 | 11-370401-0102 РСНБ РК 2015 | Крепление монолитным ж/бетоном откосов B25 W6 F150 | м3 | 1,6000 | | 27529,38 | 44045 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3406,12 | 5450 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 478,39 | 765 |
| | | Итого материалов: | | | | 23843,82 | 38150 |
| 170 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2728 | | 18669,35 | 5094 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 3663 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 1777 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 192 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | 11-370103-0103 РСНБ РК 2015 | Устройство ПГС подготовки под сооружение | м3 | 6,6000 | | 2933,94 | 19364 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 5087 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 1277 |
| | | Итого материалов: | | | | 2046,92 | 13510 |
| 172 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 | 6,6000 | | 114,70 | 757 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,49 | 577 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 48,66 | 321 |
| 173 | 11-410103-0105 РСНБ РК 2015 | Обмазочная изоляция бетонной поверхности | м2 | 44,0000 | | 589,07 | 25919 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 388,53 | 17095 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,77 | 34 |
| | | Итого материалов: | | | | 199,77 | 8790 |
| | | Трубчатая часть | | | | | |
| 174 | 11-370401-0206 РСНБ РК 2015 | Монтаж ж/б плит | м3 сборных конструкций | 21,6000 | | 12456,04 | 269049 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6412,53 | 138511 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4225,82 | 91278 |
| | | Итого материалов: | | | | 3238,05 | 69942 |
| 175 | 11-410103-0105 РСНБ РК 2015 | Обмазочная изоляция бетонной поверхности | м2 | 168,0000 | | 589,07 | 98963 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 388,53 | 65273 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,77 | 129 |
| | | Итого материалов: | | | | 199,77 | 33561 |
| 176 | 11-220301-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 1400 мм. Укладка | км трубопровода | 0,1168 | | 6479871,58 | 756850 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3447213,15 | 402634 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3758185,68 | 438956 |
| | | Итого материалов: | | | | 345511,12 | 40356 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 11-370401-0104 РСНБ РК 2015 | Устройство ж/б диафрагмы В25 W8 F150 | м3 конструкции | 5,6000 | | 42622,14 | 238682 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4968,54 | 27824 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1306,81 | 7318 |
| | | Итого материалов: | | | | 36881,85 | 206538 |
| 178 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,2000 | | 18665,00 | 3735 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 2685 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 1303 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 140 |
| | | **2.3 Выходной оголовок (ростверг)** | | | | | |
| 179 | 11-370103-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка из щебня и гравия под ростверг | м3 бетона, гравия или песка в конструкции | 91,0000 | | 1176,62 | 107071 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 70145 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 17602 |
| | | Итого материалов: | | | | 289,62 | 26356 |
| 180 | 11-370401-0206 РСНБ РК 2015 | Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5 | м3 сборных конструкций | 17,3000 | | 12456,04 | 215489 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 6412,53 | 110937 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 4225,82 | 73107 |
| | | Итого материалов: | | | | 3238,05 | 56018 |
| 181 | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Укладка сливных труб их ПВХ д.100мм | км трубопровода | 0,0040 | | 210750,00 | 843 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 173008,87 | 692 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 57371,24 | 229 |
| | | Итого материалов: | | | | 94,70 | -- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182 | 23-010801-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы из поливинилхлорида ПВХ DN 100,толщина стенки 4мм к 1,01 | м | 4,0400 | | 794,69 | 3211 |
| 183 | 11-370401-0104 РСНБ РК 2015 | Монолитный ж/б ростверг толщ.40см В15 W8 F150 | м3 конструкции | 68,1000 | | 39942,51 | 2720082 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4968,54 | 338357 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1306,81 | 88993 |
| | | Итого материалов: | | | | 34202,49 | 2329190 |
| 184 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка | т арматуры | 2,2390 | | 18672,62 | 41809 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 30062 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 14584 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 1572 |
| 185 | 11-370401-0103 РСНБ РК 2015 | Монолитный ж/б упор В15 W8 F150 | м3 конструкции | 10,1000 | | 25861,39 | 261200 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3594,98 | 36309 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 681,42 | 6882 |
| | | Итого материалов: | | | | 21855,05 | 220736 |
| 186 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах.Установка | т арматуры | 0,0716 | | 18673,18 | 1337 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 961 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 466 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 50 |
| 187 | 21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,0716 | | 178604,22 | 12788 |
| 188 | 11-370401-0103 РСНБ РК 2015 | Обойма усиления из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах.Устройство В15 W8 F150 | м3 конструкции | 7,7000 | | 25861,43 | 199132 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3594,98 | 27681 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 681,42 | 5247 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 21855,05 | 168284 |
| 189 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т арматуры | 0,2095 | | 18668,26 | 3912 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 2813 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 1365 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 147 |
| 190 | 21-050301-2702 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм ГОСТ 10922-2012 | т | 0,2095 | | 194086,80 | 40661 |
| 191 | 11-410103-0105 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция ж/б конструкции и бетонной поверхности. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя | м2 | 118,0000 | | 589,07 | 69510 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 388,53 | 45847 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,77 | 90 |
| | | Итого материалов: | | | | 199,77 | 23573 |
| | | **2.4 Крепление нижнего бъефа** | | | | | |
| 192 | 11-370103-0103 РСНБ РК 2015 | Подготовка ПГС под сооружения. устройство | м3 | 9,6000 | | 2933,85 | 28165 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 770,83 | 7400 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 193,42 | 1857 |
| | | Итого материалов: | | | | 2046,92 | 19650 |
| 193 | 11-370401-0102 РСНБ РК 2015 | Откосы из монолитного бетона откосов на оросительных и осушительных каналах. Устройство В25 W6 F150 | м3 | 11,2000 | | 27528,13 | 308314 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3406,12 | 38149 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 478,39 | 5358 |
| | | Итого материалов: | | | | 23843,82 | 267051 |
| 194 | 11-370401-0301 РСНБ РК 2015 | Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка | т | 0,5269 | | 18673,37 | 9839 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13426,54 | 7074 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 6513,42 | 3432 |
| | | Итого материалов: | | | | 702,22 | 370 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195 | 11-420101-0404 РСНБ РК 2015 | Устройство габионовой кладки | м3 | 115,0000 | | 886,02 | 101892 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 788,08 | 90629 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 147,42 | 16953 |
| 196 | 11-010205-0503 РСНБ РК 2015 | Засыпка камня вручную в габион | м3 грунта | 115,0000 | | 840,12 | 96613 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 840,12 | 96613 |
| 197 | 11-270801-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Втрамбованный щебень по водоотводному каналу,толщ. 3-5см | м2 | 70,0000 | | 55,07 | 3855 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 11,44 | 801 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 55,07 | 3855 |
| 198 | 21-010201-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М300, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 2,8000 | | 3877,64 | 10857 |
| | | **Устройство проезжей части сооружения** | | | | | |
| 199 | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 122,5000 | | 114,67 | 14047 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 87,49 | 10718 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 48,66 | 5961 |
| 200 | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси.Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 24,0000 | | 2567,04 | 61609 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 239,27 | 5742 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 795,30 | 19087 |
| | | Итого материалов: | | | | 1673,61 | 40167 |
| 201 | 11-270602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 120,0000 | | 1314,96 | 157793 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 38,41 | 4609 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 24,03 | 2884 |
| | | Итого материалов: | | | | 1258,49 | 151019 |
| 202 | 11-270602-0204 РСНБ РК 2015 К=14 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270602-0201 | м2 покрытия | 120,0000 | | 2945,63 | 353477 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13,69 | 1642 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,05 | 6 |
| | | Итого материалов: | | | | 2931,90 | 351828 |
| 203 | 11-270901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Столбики сигнальные железобетонные. Установка | шт. | 16,0000 | | 813,69 | 13018 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 208,56 | 3337 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 634,00 | 10144 |
| | | Итого материалов: | | | | 179,65 | 2874 |
| 204 | 11-270902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Знаки дорожные на металлических стойках. Установка | шт. | 4,0000 | | 3283,75 | 13136 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2473,47 | 9894 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 692,55 | 2770 |
| | | Итого материалов: | | | | 271,79 | 1087 |
| 205 | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость металлических стоек | м | 10,8000 | | 708,36 | 7650 |
| 206 | 24-010201-0114 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость предупреждающих знаков | шт. | 4,0000 | | 4870,22 | 19481 |
| | | Металлоконструкции | | | | | |
| 207 | 11-390101-0101 РСНБ РК 2015 | Установка затворов | т конструкций | 0,6912 | | 265910,01 | 183796 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 89288,20 | 61716 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 77995,90 | 53911 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 113135,22 | 78199 |
| 208 | 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость м/к затвора из толстолисовой стали | т | 0,6912 | | 345848,74 | 239051 |
| 209 | 13-220201-0101 РСНБ РК 2015 | Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования | комплект | 4,0000 | | 59719,75 | 238878 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 51461,15 | 205845 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9001,47 | 36006 |
| | | Итого материалов: | | | | 3852,01 | 15408 |
| 210 | 11-390101-0101 РСНБ РК 2015 | Монтаж рамы | т конструкций | 0,7852 | | 265908,05 | 208791 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 89288,20 | 70109 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 77995,90 | 61242 |
| | | Итого материалов: | | | | 113135,22 | 88834 |
| 211 | 21-060801-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость м/к рамы | т | 0,7852 | | 147027,00 | 115446 |
| 212 | 11-390401-0104 РСНБ РК 2015 | Установка служебного мостика | т конструкций | 0,0609 | | 70098,52 | 4268 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 26783,15 | 1631 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21311,58 | 1298 |
| | | Итого материалов: | | | | 25529,07 | 1555 |
| 213 | 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость м/к служебного мостика | т | 0,0609 | | 299948,04 | 18267 |
| 214 | 11-410201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Покраска металлоконструкций | т | 2,3021 | | 2559,40 | 5892 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1467,00 | 3377 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 532,28 | 1225 |
| | | Итого материалов: | | | | 754,80 | 1738 |
| | | **Узел соединения труб с выходным оголовком** | | | | | |
| 215 | 11-390401-0103 РСНБ РК 2015 | Ободок из листовой стали | т конструкций | 0,3416 | | 45512,30 | 15548 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 24871,56 | 8496 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21224,38 | 7250 |
| | | Итого материалов: | | | | 3404,67 | 1163 |
| 216 | 21-050101-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,3416 | | 165432,09 | 56512 |
| 217 | 21-130201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0360 | | 224891,42 | 8096 |
| 218 | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0025 | | 381819,66 | 955 |
| 219 | 11-460302-0401 РСНБ РК 2015 | Просверлить отверстия на ободках т.25мм | отверстие | 48,0000 | | 185,96 | 8926 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 141,45 | 6789 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел. | чел-ч | -- | -- | -- | -- |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 80,10 | 3845 |
| 220 | 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 | Ободок наружный приварить к трубе с отверстием д.25мм толщ.8мм | т | 0,3416 | | 4903,40 | 1674 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3113,34 | 1064 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 915,69 | 313 |
| | | Итого материалов: | | | | 874,33 | 299 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 11-410103-0105 РСНБ РК 2015 | Битумная обмазка поверхности | м2 | 18,0000 | | 589,11 | 10603 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 388,53 | 6994 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,77 | 14 |
| | | Итого материалов: | | | | 199,77 | 3596 |
| 222 | 11-390401-0103 РСНБ РК 2015 | Ребро жесткости из листовой стали по 8шт на каждой трубе толщ.5мм | т конструкций | 0,0576 | | 45520,83 | 2622 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 24871,56 | 1433 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21224,38 | 1223 |
| | | Итого материалов: | | | | 3404,67 | 196 |
| 223 | 21-050101-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 5 мм ГОСТ 14637-89 (ГОСТ 19903-74) | т | 0,0576 | | 165796,38 | 9550 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | 7882203 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 238878 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 15408 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 205845 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 96471 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 83573 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 12898 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 26828 |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | 362177 |
| Нормативная трудоемкость - | | | чел.-ч | | | | 240 |
| Сметная заработная плата - | | | Тенге | | | | 205845 |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 7258027 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 4417764 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1902664 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 148042 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 10857 |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | 1429154 |
| в т.ч. накладные первого уровня - | | | Тенге | | | | 1095032 |
| в т.ч. накладные второго уровня - | | | Тенге | | | | 334122 |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | 694974 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 9382155 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2357 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1902664 |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 374438 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 299 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 1064 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 372763 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 15651 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 648 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 15003 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 31207 |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | | 421296 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1064 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 10861 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 10861 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 434 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 904 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 12199 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 10177827 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 2598 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2109572 |
| | | **Локальная смета 2-23-1 Пересечение канала с газопроводом САЦ** | | | | | |
| | | **Крепление канала плитами ПВ40-20-1,5 (стенки канала),днище ж/бетонное** | | | | | |
| **224** | **11-370401-0206 РСНБ РК 2015** | **Монтаж ж/б плит ПВ40-20-1,5** | **м3 сборных конструкций** | **100,6000** | | **11832,70** | **1190370** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **6412,53** | **645101** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4225,82** | **425117** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2614,76** | **263045** |
| **225** | **21-020101-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Бетон тяжелый класса В25 (М300), F150, W6 ГОСТ 7473-2010** | **м3** | **13,0200** | | **21342,99** | **277886** |
| **226** | **29000000-0000 пл №1** | **Стоимость ж/б плит ПВ40-20-1,5** | **шт** | **72,0000** | | **80411,00** | **5789592** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 11-380101-0402 РСНБ РК 2015 | Устройство обратного фильтра | м3 фильтра | 280,3500 | | 304,77 | 85440 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 204,33 | 57284 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 127,10 | 35632 |
| | | Итого материалов: | | | | 15,87 | 4449 |
| 228 | 11-420105-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка геотекстиля | м2 полиэтиленового экрана | 701,0000 | | 46,35 | 32489 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 28,00 | 19628 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,98 | 5596 |
| | | Итого материалов: | | | | 15,60 | 10938 |
| 229 | 21-080102-1105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 350 г/м2, разрывная нагрузка 11,0 кН/м | м2 | 701,0000 | | 249,43 | 174850 |
| 230 | 11-420102-0702 РСНБ РК 2015 | Крепление геокаркаса, арматура д10мм | т арматуры | 36,2100 | | 22274,92 | 806575 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 17546,08 | 635344 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3390,80 | 122781 |
| | | Итого материалов: | | | | 1710,09 | 61922 |
| 231 | 11-380101-0502 РСНБ РК 2015 | Призмы щебеночные для дренажа. Отсыпка | м3 дренажной призмы | 43,8000 | | 5368,80 | 235154 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 978,99 | 42880 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 481,16 | 21075 |
| | | Итого материалов: | | | | 4097,48 | 179470 |
| | | **Профилированная эксплуатационная дорога** | | | | | |
| 232 | 11-271201-0102 РСНБ РК 2015 | Профилированная эксплуатационная дорога нулевого профиля | км дороги | 0,3000 | | 369203,33 | 110761 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 115062,89 | 34519 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 289269,30 | 86781 |
| | | Итого материалов: | | | | 19125,70 | 5738 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233 | 11-271201-0105 РСНБ РК 2015 К=1,5 | Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. добавлять на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102,категория грунтов 2-ширина-6м | км дороги | 0,3000 | | -48736,67 | -14620 |
| | | Итого оплата труда: | | | | -10197,85 | -3059 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | -47510,12 | -14253 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | 8688498 |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 8688498 |
| Материалы - | | | Тенге | | | | 525561 |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | 1431697 |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | 5964442 |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | 277886 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1155760 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 777135 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 378625 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 787541 |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | 10631799 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1689 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1431697 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 10631799 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 1689 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 1431697 |

## Локальная смета 2-23-2 Пересечение канала с кабелем связи

### Изготовление и монтаж облегченного мостика

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 11-390401-0104 РСНБ РК 2015 | Монтаж м/конструкций из секций М-1,М-2,М-3,М-4 | т конструкций | 0,6589 | | 70087,07 | 46182 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 26783,15 | 17648 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21311,58 | 14042 |
| | | Итого материалов: | | | | 25529,07 | 16821 |
| 235 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 | изготовление решетчатых конструкций | т конструкций | 0,6589 | | 111616,66 | 73547 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 82155,41 | 54133 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32429,54 | 21368 |
| | | Итого материалов: | | | | 4716,80 | 3108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Окраска моста масляной краской | т | 0,6589 | | 26339,89 | 17356 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 9633,09 | 6347 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18229,63 | 12012 |
| | | Итого материалов: | | | | 2276,18 | 1500 |
| 237 | 11-400801-0107 РСНБ РК 2015 | Деревянный настил моста | м3 древесины в конструкции | 0,8180 | | 54684,82 | 44732 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 13730,58 | 11232 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1593,38 | 1303 |
| | | Итого материалов: | | | | 40074,70 | 32781 |
| 238 | 11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Деревянные конструкции проолифить | м2 окрашиваемой поверхности | 38,4000 | | 199,31 | 7654 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 162,55 | 6242 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,84 | 32 |
| | | Итого материалов: | | | | 36,32 | 1395 |
| 239 | 11-390401-0103 РСНБ РК 2015 | Монтаж металлических калиток | т конструкций | 0,0308 | | 45487,01 | 1402 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 24871,56 | 766 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 21224,38 | 654 |
| | | Итого материалов: | | | | 3404,67 | 105 |
| 240 | 11-090701-0103 РСНБ РК 2015 | Изготовление решетчатых конструкций | т конструкций | 0,0308 | | 111623,38 | 3438 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 82155,41 | 2530 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 32429,54 | 999 |
| | | Итого материалов: | | | | 4716,80 | 145 |
| 241 | 11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Окраска калитки масляной краской | т | 0,0308 | | 26331,17 | 811 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 9633,09 | 297 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18229,63 | 561 |
| | | Итого материалов: | | | | 2276,18 | 70 |
| 242 | 11-370401-0103 РСНБ РК 2015 | Монтаж ж/б ступений В25 W6 F150 | м3 конструкции | 1,0900 | | 28540,44 | 31109 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3594,98 | 3919 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 681,42 | 743 |
| | | Итого материалов: | | | | 24534,40 | 26742 |
| 243 | 11-370401-0201 РСНБ РК 2015 | Монтаж ж/б плиты ПП5-10 | м3 сборных конструкций | 0,6520 | | 5890,39 | 3841 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3618,13 | 2359 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2424,16 | 1581 |
| | | Итого материалов: | | | | 680,48 | 444 |
| | | **Укладка кабеля связи на облегченный решетчатый мостик** | | | | | |
| 244 | 11-010101-0404 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет | м3 грунта | 48,0000 | | 102,17 | 4904 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 42,08 | 2020 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 96,57 | 4635 |
| 245 | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами под кабель. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 24,0000 | | 1316,97 | 31607 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1316,98 | 31607 |
| 246 | 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Укладка стального кожуха д114х2,2мм | км трубопровода | 0,0448 | | 314303,57 | 14081 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 262612,00 | 11765 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 63491,55 | 2844 |
| | | Итого материалов: | | | | 13018,57 | 583 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 | Уголок приварить к торцу разрезанной части трубы с выступом на 2-3мм | т | 0,1004 | | 4900,40 | 492 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3113,34 | 313 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 915,69 | 92 |
| | | Итого материалов: | | | | 874,33 | 88 |
| 248 | 11-090501-0201 РСНБ РК 2015 | Просверлить отверстие д.8мм через 0,5м на уголке | т | 0,1005 | | 4901,72 | 493 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3113,34 | 313 |
| | | в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел. | чел-ч | 0,002 | 0,000201 | 818,38 | 0 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 915,69 | 92 |
| | | Итого материалов: | | | | 874,33 | 88 |
| 249 | 11-090501-0301 РСНБ РК 2015 | Сборка стального кожуха на болтах | болт | 19,2000 | | 91,88 | 1764 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 91,86 | 1764 |
| 250 | 11-410104-0207 РСНБ РК 2015 | Уплотнение резиновое между уголками толщ.8мм,в=15см | м | 89,6000 | | 3956,54 | 354506 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 789,75 | 70762 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,84 | 882 |
| | | Итого материалов: | | | | 3160,94 | 283220 |
| 251 | 11-221501-0101 РСНБ РК 2015 | Укладка кабеля связи в стальной кожух | м короба | 89,6000 | | 3277,34 | 293649 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1091,60 | 97808 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 814,60 | 72988 |
| | | Итого материалов: | | | | 1614,64 | 144672 |
| 252 | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 28,2000 | | 57,36 | 1617 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 26,87 | 758 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,03 | 29 |
| | | Итого материалов: | | | | 29,62 | 835 |
| 253 | 11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 28,2000 | | 106,05 | 2991 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 33,21 | 937 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1,63** | **46** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **71,54** | **2017** |
| **254** | **21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл** | **шт.** | **3,2000** | | **1006,18** | **3220** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **939397** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **859663** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **511186** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **264464** |
| | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | | **3220** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **197552** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **156890** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **40662** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **84577** |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | | **1141792** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **335** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **264464** |
| | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **79733** |
| | Материалы - | | Тенге | | | | **3429** |
| | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | **59053** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **40591** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **35963** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **4628** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **9626** |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | | **129950** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **71** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **59053** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | **1271742** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **406** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **323517** |
| | | **Локальная смета 3-31-2 Отопление(жилого дома)** | | | | | |
| | | **Отопление** | | | | | |
| **255** | **11-180301-0101 РСНБ РК 2015** | **Радиаторы чугунные МС140-500. Установка** | **кВт** | **16,1200** | | **765,45** | **12339** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого оплата труда: | | | | 567,38 | 9146 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 98,21 | 1583 |
| | | Итого материалов: | | | | 147,44 | 2377 |
| 256 | 23-051001-1701 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Радиаторы отопительные чугунные марки МС-140, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005 | кВт | 16,1200 | | 13805,74 | 222549 |
| 257 | 11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Краны воздушные. Установка | комплект | 9,0000 | | 202,33 | 1821 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 104,16 | 937 |
| | | Итого материалов: | | | | 98,18 | 884 |
| 258 | 11-160601-0102 РСНБ РК 2015 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка | шт. | 5,0000 | | 1511,60 | 7557 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1151,10 | 5756 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 93,22 | 466 |
| | | Итого материалов: | | | | 283,51 | 1418 |
| 259 | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | шт. | 11,0000 | | 1493,82 | 16433 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1142,92 | 12572 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 75,67 | 832 |
| | | Итого материалов: | | | | 283,51 | 3119 |
| 260 | 23-040501-0230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 5,0000 | | 2182,83 | 10914 |
| 261 | 23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 2,0000 | | 980,11 | 1960 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262 | 23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | шт. | 9,0000 | | 802,38 | 7221 |
| 263 | 11-160301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка | м трубопровода | 60,0000 | | 530,57 | 31833 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 247,35 | 14841 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,30 | 678 |
| | | Итого материалов: | | | | 276,19 | 16571 |
| 264 | 11-160301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка | м трубопровода | 12,0000 | | 408,50 | 4903 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 247,35 | 2968 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,30 | 136 |
| | | Итого материалов: | | | | 154,21 | 1851 |
| 265 | 11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 72,0000 | | 52,65 | 3792 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 49,54 | 3567 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,93 | 139 |
| | | Итого материалов: | | | | 1,19 | 86 |
| 266 | 23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ | кг | 12,0960 | | 511,02 | 6181 |
| 267 | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 35,0000 | | 531,37 | 18599 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 486,75 | 17036 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,66 | 23 |
| | | Итого материалов: | | | | 44,29 | 1550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268 | 11-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Котлы отопительные чугунные секционные на твердом топливе водогрейные, теплопроизводительность до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч). Установка | котел | 1,0000 | | 22525,00 | 22526 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19524,82 | 19525 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 975,53 | 976 |
| | | Итого материалов: | | | | 2370,49 | 2370 |
| 269 | 51-040102-0401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Котлы отопительные чугунные водогрейные на твердом топливе, модели КЧМ-5-К, мощность 21 кВт | шт. | 1,0000 | | 27334,00 | 27334 |
| 270 | 11-180401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка | бак | 1,0000 | | 3226,00 | 3226 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2867,10 | 2867 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 417,29 | 417 |
| | | Итого материалов: | | | | 75,64 | 76 |
| 271 | 23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Стоимость расширительного бака из труб д.219х5мм | м | 0,4900 | | 5062,73 | 2481 |
| 272 | 11-260101-1002 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна | м3 изоляции | 0,0400 | | 33175,00 | 1327 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 15992,53 | 640 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 724,53 | 29 |
| | | Итого материалов: | | | | 16799,24 | 672 |
| 273 | 11-260301-0702 РСНБ РК 2015 | Изоляция изолом в 2 слоя по холодной изольной мастике | м2 поверхности покрытия изоляции | 1,9600 | | 797,45 | 1562 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 350,31 | 687 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,24 | 18 |
| | | Итого материалов: | | | | 441,44 | 865 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 274 | 21-100402-9903 РСНБ РК 2015 к=1,15 в ценах IV квартала 2016 года | Изол ГОСТ 10296-79 | м2 | 2,2540 | | 216,21 | 487 |
| 275 | 11-180901-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Насосы. Установка | узел | 1,0000 | | 5449,00 | 5449 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4710,10 | 4710 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 203,05 | 203 |
| | | Итого материалов: | | | | 622,79 | 623 |
| 276 | 51-020605-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Насосы циркуляционные для систем отопления и холодоснабжения резьбовой, модель SCR 32/60-180, Q 2,0 м3/ч, H 2,7 м вод. ст., типа Speroni | шт. | 1,0000 | | 20645,00 | 20645 |
| 277 | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 5,0000 | | 2649,60 | 13248 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 616,96 | 3085 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 43,14 | 216 |
| | | Итого материалов: | | | | 2004,25 | 10021 |
| 278 | 11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое | м трубопровода | 5,0000 | | 51,80 | 259 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 49,54 | 248 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 1,93 | 10 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,26 | 1 |
| 279 | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | м2 окрашиваемой поверхности | 1,6900 | | 292,90 | 496 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 278,17 | 470 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,66 | 1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | 14,69 | 25 |
| **280** | **11-260101-1002 РСНБ РК 2015** | **Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна** | **м3 изоляции** | **0,1000** | | **33190,00** | **3318** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **15992,53** | **1599** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 724,53 | 72 |
| | | **Итого материалов:** | | | | **16799,24** | **1680** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **448460** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **47979** |
| Накладные расходы - | | | Тенге | | | | **1919** |
| Сметная прибыль - | | | Тенге | | | | **3992** |
| ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | | Тенге | | | | **53890** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **25789** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **4792** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **20432** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **487** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **12691** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **11211** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **1480** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **3078** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **41559** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **27** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **20432** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **374692** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **39396** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **80222** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **251306** |
| Сдача и испытание - | | | Тенге | | | | **1137** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **65380** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **48454** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **16926** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **35206** |
| ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **475278** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **99** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **80222** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | **570727** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **125** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **100654** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Локальная смета 3-31-3 Вентиляция жилого дома** | | | | | |
| | | **Система вентиляции** | | | | | |
| **281** | **11-200101-0101 РСНБ РК 2015** | **Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка** | **м2 поверхности воздуховодов** | **0,6900** | | **1298,55** | **895** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1156,08** | **798** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,11** | **21** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **121,33** | **84** |
| **282** | **23-010201-0231 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80** | **м** | **1,0000** | | **5062,73** | **5063** |
| **283** | **11-200301-0211 РСНБ РК 2015** | **Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка** | **решетка** | **2,0000** | | **1206,00** | **2412** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **823,37** | **1647** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,38** | **41** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **370,26** | **741** |
| **284** | **11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2** | **м2 окрашиваемой поверхности** | **0,6900** | | **501,45** | **345** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **484,98** | **335** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **0,35** | **--** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **14,69** | **10** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | Тенге | | | | **8715** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **345** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **10** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **335** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **205** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **183** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **22** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **44** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 593 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 0 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 335 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 8370 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 824 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 2444 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 5063 |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | | 118 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 1870 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 1476 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 394 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 819 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 11059 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 3 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2444 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 11653 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2779 |
| | | **Локальная смета 3-31-4 Электроосвещение (жилого дома)** | | | | | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | |
| **285** | **13-080305-0909 РСНБ РК 2015** | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | **шт.** | **1,0000** | | **3232,00** | **3233** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2549,48** | **2549** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **61,72** | **62** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **641,45** | **641** |
| **286** | **13-080305-0102 РСНБ РК 2015** | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **9,0000** | | **258,67** | **2328** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **245,36** | **2208** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,18** | **20** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **11,89** | **107** |
| **287** | **13-080305-0109 РСНБ РК 2015** | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | **шт.** | **7,0000** | | **309,00** | **2164** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **287,54** | **2013** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **2,18** | **15** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого материалов: | | | | 20,22 | 142 |
| 288 | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | м | 4,0000 | | 413,00 | 1651 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 116,14 | 465 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 17,17 | 69 |
| | | Итого материалов: | | | | 283,77 | 1135 |
| 289 | 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | м | 0,5000 | | 294,00 | 147 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 216,86 | 108 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 37,12 | 19 |
| | | Итого материалов: | | | | 49,21 | 25 |
| 290 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Прокладка гофрированных труб | м | 128,5000 | | 300,24 | 38580 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 177,98 | 22871 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,16 | 1434 |
| | | Итого материалов: | | | | 113,20 | 14546 |
| 291 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | Прокладка миниканала | м | 16,0000 | | 300,31 | 4804 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 177,98 | 2848 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,16 | 179 |
| | | Итого материалов: | | | | 113,20 | 1811 |
| 292 | 13-080206-0801 РСНБ РК 2015 | Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках | м | 16,0000 | | 17,13 | 275 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 8,19 | 131 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,54 | 9 |
| | | Итого материалов: | | | | 8,63 | 138 |
| 293 | 13-080206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования | шт. | 27,0000 | | 1967,33 | 53118 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 1775,26 | 47932 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 296,50 | 8006 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 128,5000 | | 57,34 | 7367 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 40,16 | 5161 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,54 | 70 |
| | | Итого материалов: | | | | 16,82 | 2161 |
| 295 | 13-080206-2209 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава | м | 3,5000 | | 32,57 | 113 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16,18 | 57 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,54 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 15,76 | 55 |
| 296 | 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,0000 | | 5604,68 | 5605 |
| 297 | 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 16,0000 | | 32,65 | 522 |
| 298 | 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 11,0000 | | 157,10 | 1728 |
| 299 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 9,0000 | | 201,05 | 1809 |
| 300 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 7,0000 | | 340,73 | 2385 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,5000 | | 522,64 | 261 |
| 302 | 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | м | 16,0000 | | 30,73 | 492 |
| 303 | 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.16 мм | м | 22,5000 | | 40,86 | 919 |
| 304 | 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы гибкие гофрированная легкого типа ПВХ д.25 мм | м | 106,0000 | | 72,51 | 7686 |
| 305 | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,1255 | | 157727,30 | 19795 |
| 306 | 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0225 | | 67521,58 | 1519 |
| 307 | 13-080305-0201 РСНБ РК 2015 | Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования | шт. | 1,0000 | | 428,00 | 428 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 415,58 | 416 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,56 | 8 |
| | | Итого материалов: | | | | 7,54 | 8 |
| 308 | 13-080305-0202 РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 9,0000 | | 1335,78 | 12021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **415,78** | **3742** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **7,82** | **70** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **914,58** | **8231** |
| **309** | **23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** | **шт.** | **9,0000** | | **150,98** | **1359** |
| **310** | **23-070219-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Патрон настенный для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012** | **шт.** | **1,0000** | | **195,86** | **196** |
| **311** | **29000000-0000 пл 17-6-16** | **Лампа накаливания Б220-230-100** | **шт** | **7,0000** | | **100,00** | **700** |
| **312** | **29000000-0000 пл 17-6-9** | **Лампа накаливания Б220-230-60** | **шт** | **3,0000** | | **100,00** | **300** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | | | Тенге | | | | **171508** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **161641** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **29000** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **90500** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **35410** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **46749** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **38734** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **8015** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **16671** |
| ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | | Тенге | | | | **225061** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **112** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **90500** |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1000** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **1000** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **40** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **83** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **1123** |
| Стоимость сантехнических работ - | | | Тенге | | | | **8867** |
| Стоимость материалов и конструкций - | | | Тенге | | | | **8867** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **355** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 738 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 9959 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 236144 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 112 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 90500 |
| | | **Локальная смета 3-31-6 Электроосвещение (сарай)** | | | | | |
| | | **Электроосвещение** | | | | | |
| 313 | 13-080305-0909 РСНБ РК 2015 | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | шт. | 1,0000 | | 3232,00 | 3233 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2549,48 | 2549 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 61,72 | 62 |
| | | Итого материалов: | | | | 641,45 | 641 |
| 314 | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | **Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 2,0000 | | 259,00 | 517 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 245,36 | 491 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,18 | 4 |
| | | Итого материалов: | | | | 11,89 | 24 |
| 315 | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | **Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке** | шт. | 1,0000 | | 309,00 | 309 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 287,54 | 288 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 2,18 | 2 |
| | | Итого материалов: | | | | 20,22 | 20 |
| 316 | 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | **Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами** | м | 0,5000 | | 294,00 | 147 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 216,86 | 108 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 37,12 | 19 |
| | | Итого материалов: | | | | 49,21 | 25 |
| 317 | 13-080206-1901 РСНБ РК 2015 | **Прокладка гофрированных труб** | м | 11,5000 | | 300,35 | 3453 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 177,98 | 2047 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,16 | 128 |
| | | Итого материалов: | | | | 113,20 | 1302 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 318 | 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 | Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | м кабеля | 6,0000 | | 616,33 | 3700 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 356,54 | 2139 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 18,57 | 111 |
| | | Итого материалов: | | | | 246,30 | 1478 |
| 319 | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Кабель одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | м | 11,5000 | | 57,48 | 659 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 40,16 | 462 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,54 | 6 |
| | | Итого материалов: | | | | 16,82 | 193 |
| 320 | 23-070201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | шт. | 1,0000 | | 5604,68 | 5605 |
| 321 | 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207 | шт. | 2,0000 | | 32,65 | 65 |
| 322 | 23-070202-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-01, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК | шт. | 3,0000 | | 157,10 | 471 |
| 323 | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | шт. | 2,0000 | | 201,05 | 402 |
| 324 | 23-070220-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | шт. | 1,0000 | | 340,73 | 341 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 | 23-010104-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные с резьбой обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 0,5000 | | 522,64 | 261 |
| 326 | 23-011305-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Труба гибкая гофрированная легкого типа ПВХ д.16 мм | м | 3,0000 | | 40,86 | 123 |
| 327 | 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Трубы гибкие гофрированная легкого типа ПВХ д.25 мм | м | 8,5000 | | 72,51 | 616 |
| 328 | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0145 | | 157727,30 | 2287 |
| 329 | 23-060128-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,0030 | | 67521,58 | 203 |
| 330 | 13-080305-0202 РСНБ РК 2015 | Патрон подвесной. Монтаж оборудования | шт. | 2,0000 | | 1336,00 | 2671 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 415,78 | 832 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 7,82 | 16 |
| | | Итого материалов: | | | | 914,58 | 1829 |
| 331 | 23-070219-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года | Патрон подвесной для электроламп карболитовый, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012 | шт. | 2,0000 | | 150,98 | 302 |
| 332 | 29000000-0000 пл 17-6-9 | Лампа накаливания Б220-230-60 | шт | 2,0000 | | 100,00 | 200 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | | | Тенге | | | | 25566 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 24366 |
| | | Материалы - | Тенге | | | | 5512 |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 8916 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 9676 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 4943 |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | 3816 |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | 1127 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 2345 |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | | 31654 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8916 |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 200 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 200 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 8 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 17 |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | | 225 |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1000 |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | | 1000 |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 40 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 83 |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | | 1123 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 33002 |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 8916 |
| | | **Локальная смета 7-71-1 Покрытие жилого дома 1** | | | | | |
| **333** | **11-470101-0101 РСНБ РК 2015** | **Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом** | **м2** | **1061,1000** | | **6,61** | **7010** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2,36** | **2500** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,61** | **7010** |
| **334** | **11-470101-0103 РСНБ РК 2015** | **Участок для озеленения. Разбивка участка** | **м2** | **1061,1000** | | **55,80** | **59206** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **55,80** | **59206** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **335** | **11-270401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **20,7000** | | **2567,05** | **53138** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **239,27** | **4953** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **795,30** | **16463** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1673,61** | **34644** |
| **336** | **11-270701-0302 РСНБ РК 2015** | **Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком** | **м2 тротуара** | **88,0000** | | **442,11** | **38906** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **273,70** | **24085** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,19** | **2393** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **150,38** | **13234** |
| **337** | **21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года** | **Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 80 мм ГОСТ 17608-91** | **м2** | **88,0000** | | **2306,82** | **203000** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | | | Тенге | | | | **361259** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **361259** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **47878** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **90744** |
| Местные материалы - | | | Тенге | | | | **203000** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **68855** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **52312** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **16543** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **34409** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **464523** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **122** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **90744** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | **464523** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **122** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **90744** |

## Локальная смета 7-71-2 Деревянное ограждение жилого дома 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **338** | **11-100113-0103 РСНБ РК 2015** | **Заборы решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов** | **м2 забора** | **224,8000** | | **2026,83** | **455630** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **882,62** | **198412** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **16,35** | **3675** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1132,77** | **254646** |
| **339** | **11-100113-0303 РСНБ РК 2015** | **Ворота решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов** | **м2 ворот** | **8,9600** | | **4614,96** | **41351** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2140,46** | **19179** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **40,39** | **362** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2447,18** | **21927** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | | | Тенге | | | | **496981** |
| | | В том числе: | | | | | |
| Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **496981** |
| Материалы - | | | Тенге | | | | **276573** |
| Всего заработная плата - | | | Тенге | | | | **217591** |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **155203** |
| | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | **130119** |
| | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | **25084** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **52175** |
| ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | | Тенге | | | | **704359** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **293** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **217591** |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | **704359** |
| | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | **293** |
| | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **217591** |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | | | | | | |
| Итого прямые затраты: | | | Тенге | | | | **35869798** |
| в том числе: | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | **6491239** |
| | | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | **9404385** |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | **2692494** |
| | | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | **19911106** |
| | | - перевозка грузов | Тенге | | | | **15089** |
| | | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | **47979** |
| Накладные расходы I уровня | | | Тенге | | | | **5159772** |
| Итого с накладными расходами I уровня | | | Тенге | | | | **41029570** |
| Накладные расходы II уровня | | | Тенге | | | | **1641183** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **42670753** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **3413660** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **46084413** |
| | ИТОГО | | | | | 46084413,00 | |
| | Временные здания и сооружения 3,44% | | | | | 1585303,81 | |
| | Итого | | | | | 47669716,81 | |
| | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865% | | | | | 2567729,30 | |
| | Затраты на транспортировку материалов | | | | | 32652,41 | |
| | Всего в текущих ценах | | | | | 50270098,51 | |
| | В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107 | | | | | 55297108,42 | |
| | Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,90327818691 | | | | | 49948670,56 | |
| | Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) | | | | | 5993840,47 | |
| | Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) | | | | | **55942511,03** | |

**Заместитель Генерального директора-**
**главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Иманбердиев А.К**

На осн. письма ЗКР N18-17-22/1566 от 13.12.2018г

**Директор Западно-Казахстанского филиала**
**РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Джумагалиев Н.У**

**Начальник отдела гидротехнических сооружений**
**отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"**

_____ **Мадиев М.М**

На осн. письма ЗКР N18-17-22/1566 от 13.12.2018г.

**Технадзор:**
**ТОО "Сектор строительных услуг**
**Сенімді сапа**

_____ **Утегалиев Г.Б**