Форма КС-3

Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Полная стоимость работ **831 100 903,20** тенге

Лимит финансирования на 2018год **295 156 040,20** тенге

Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту: а) с начала года **128575831,65тенге, в том числе НДС**

б) за отчетный месяц **38629853,42тенге, в том числе НДС**

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап"	-	295 156 040,20	0,00	0,00	0	89945978,23	128575831,65		38629853,42	128575831,65
	ИТОГО:	**-**	**295 156 040,20**	**0,00**	**0,00**	**0**	**89945978,23**	**128575831,65**		**38629853,42**	**128575831,65**

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М.Егенов**

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ **Н.Джумагалиев**

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объект **Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО III-этап**

Акт выполненых работ за сентябрь месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Лок.см 3-31-1					
		Фундаменты					
1	11-080201-0109 РСНБ РК 2015	Подпольный канал М100 из красного кирпича	м3 кладки	1,0000		25312,39	25312
		Итого оплата труда:				4498,53	4499
		Итого эксплуатация машин:				1278,76	1279
		Полы					
		ТИП1					
		Итого материалов:				19829,72	19830
2	11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	14,9000		317,21	4726
		Итого оплата труда:				55,73	830
		Итого эксплуатация машин:				21,71	323
		Итого материалов:				246,97	3680
3	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,7450		21208,31	15800
		Итого оплата труда:				2541,17	1893
		Итого эксплуатация машин:				5,66	4
		Итого материалов:				18661,48	13903

1	2	3	4	5	6	7	8
4	21-020199-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,7450		788,00	587
5	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	14,9000		474,12	7064
		Итого оплата труда:				249,63	3720
		Итого эксплуатация машин:				18,47	275
		Итого материалов:				215,22	3207
6	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	14,9000		2798,71	41701
		Итого оплата труда:				810,36	12074
		Итого эксплуатация машин:				48,52	723
		Итого материалов:				1961,74	29230
7	11-110101-3901 РСНБ РК 2015	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	105,0000		287,85	30224
		Итого оплата труда:				56,11	5891
		Итого эксплуатация машин:				1,40	147
		Итого материалов:				230,99	24254
8	21-070503-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Наличники ГОСТ 8242-88	м	76,5000		235,25	17997
		ТИП2					
9	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,1000		10315,89	42295
		Итого оплата труда:				2699,67	11069
		Итого эксплуатация машин:				1144,58	4693
		Итого материалов:				6921,75	28379
10	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	4,1000		4635,86	19007
		Итого оплата труда:				2321,50	9518

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				671,48	2753
		Итого материалов:				1888,39	7742
11	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	5,7600		21208,31	122160
		Итого оплата труда:				2541,17	14637
		Итого эксплуатация машин:				5,66	33
		Итого материалов:				18661,48	107490
12	11-110101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	82,3000		949,84	78172
		Итого оплата труда:				266,27	21914
		Итого эксплуатация машин:				66,79	5497
		Итого материалов:				639,25	52610
13	11-110101-1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501	м2 покрытия	82,3000		-412,53	-33951
		Итого оплата труда:				-33,60	-2766
		Итого эксплуатация машин:				-10,80	-888
		Итого материалов:				-373,64	-30751
13	11-110101-3504 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит OSB. Устройство	м2 покрытия	82,3000		873,60	71897
		Итого оплата труда:				327,37	26942
		Итого эксплуатация машин:				22,58	1858
		Итого материалов:				534,65	44001
14	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	82,3000		1836,17	151117
		Итого оплата труда:				276,53	22758
		Итого эксплуатация машин:				13,57	1117
		Итого материалов:				1552,70	127788
		Отделочные работы					
15	11-150108-1605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Облицовка гипсокартонными листами по деревянному каркасу с относом 5 см, с открытым рустом	м2	97,2000		6223,98	604971
		Итого оплата труда:				4596,03	446734
		Итого эксплуатация машин:				41,31	4015

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				1605,90	156093
16	11-150405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	97,2000		503,52	48942
		Итого оплата труда:				374,91	36441
		Итого эксплуатация машин:				3,08	300
		Итого материалов:				126,98	12343
17	11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	258,4500		933,28	241207
		Итого оплата труда:				631,74	163274
		Итого эксплуатация машин:				52,69	13617
		Итого материалов:				289,01	74695
18	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	33,0000		1946,39	64231
		Итого оплата труда:				1429,52	47174
		Итого эксплуатация машин:				28,23	931
		Итого материалов:				503,58	16618
19	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Окраска оконных и дверных откосов влагостойкой краской	м2 окрашиваемой поверхности	33,0000		416,70	13751
		Итого оплата труда:				298,61	9854
		Итого эксплуатация машин:				2,91	96
		Итого материалов:				116,56	3846
20	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	110,4500		416,70	46025

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				298,61	32982
		Итого эксплуатация машин:				2,91	321
		Итого материалов:				116,56	12874
21	11-150601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оклейка моющимися обоями на бумажной основе по штукатурке и бетону	м2 оклеиваемой поверхности	148,0000		892,73	132124
		Итого оплата труда:				435,38	64437
		Итого эксплуатация машин:				0,31	46
		Итого материалов:				457,19	67664
22	11-150403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Простая окраска плинтусов	м2 окрашиваемой поверхности	5,2500		225,82	1186
		Итого оплата труда:				162,55	853
		Итого эксплуатация машин:				0,84	4
		Итого материалов:				62,83	330
		Разные работы					
23	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного крыльца В7,5	м3	1,1000		20264,18	22291
		Итого оплата труда:				2467,53	2714
		Итого эксплуатация машин:				770,28	847
		Итого материалов:				17217,81	18940
24	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,4000		4635,86	1854
		Итого оплата труда:				2321,50	929
		Итого эксплуатация машин:				671,48	269
		Итого материалов:				1888,39	755
25	11-110101-2703 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	3,6000		2798,71	10075
		Итого оплата труда:				810,36	2917
		Итого эксплуатация машин:				48,52	175
		Итого материалов:				1961,74	7062

1	2	3	4	5	6	7	8
26	11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	м3 кладки	0,1000		19941,38	1994
		Итого оплата труда:				3535,04	354
		Итого эксплуатация машин:				1420,84	142
		Итого материалов:				15312,85	1531
27	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные под трубы. Устройство	м3	0,0500		21911,29	1096
		Итого оплата труда:				3715,15	186
		Итого эксплуатация машин:				687,34	34
		Итого материалов:				17672,09	884
28	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных столбиков из труб	т конструкций	0,0660		69101,75	4561
		Итого оплата труда:				57065,74	3766
		Итого эксплуатация машин:				6055,92	400
		Итого материалов:				6231,78	411
29	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Стоимость стоек из круглых труб	т	0,0660		387495,76	25575
30	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3,0000		10315,89	30948
		Итого оплата труда:				2699,67	8099
		Итого эксплуатация машин:				1144,58	3434
		Итого материалов:				6921,75	20765
31	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки В10	м3	2,0000		20870,22	41740
		Итого оплата труда:				1043,61	2087
		Итого эксплуатация машин:				647,32	1295
		Итого материалов:				19327,67	38655
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1886678
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1856543
Материалы -			Тенге				864418

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				952015
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				17997
		Местные материалы -	Тенге				587
		Накладные расходы -	Тенге				625214
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				529762
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				95452
		Сметная прибыль -	Тенге				198541
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2680298
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1246
		Сметная заработная плата -	Тенге				952015
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				30135
		Материалы -	Тенге				411
		Всего заработная плата -	Тенге				3766
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				25575
		Накладные расходы -	Тенге				3591
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2294
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				1297
		Сметная прибыль -	Тенге				2698
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				36424
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5
		Сметная заработная плата -	Тенге				3766
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2716722
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1251
		Сметная заработная плата -	Тенге				955782
		РАЗДЕЛ 2. Лок.см 3-31-5					
		Полы					
32	11-110101-0208 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	3,6400		13402,40	48785
		Итого оплата труда:				6452,56	23487
		Итого эксплуатация машин:				2139,64	7788
		Итого материалов:				5857,74	21322
		Отделочные работы					
33	11-150204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	4,1000		1946,39	7980
		Итого оплата труда:				1429,52	5861

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				28,23	116
		Итого материалов:				503,58	2065
34	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	71,0000		763,00	54173
		Итого оплата труда:				540,32	38363
		Итого эксплуатация машин:				49,67	3527
		Итого материалов:				211,57	15022
35	11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	71,0000		70,20	4984
		Итого оплата труда:				64,11	4552
		Итого эксплуатация машин:				0,49	35
		Итого материалов:				5,84	415
		Разные работы					
36	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного крыльца В7,5	м3	0,6000		20264,18	12159
		Итого оплата труда:				2467,53	1481
		Итого эксплуатация машин:				770,28	462
		Итого материалов:				17217,81	10331
37	11-110101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие ПГС. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,0900		4635,86	417
		Итого оплата труда:				2321,50	209
		Итого эксплуатация машин:				671,48	60
		Итого материалов:				1888,39	170
38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,8000		474,12	853
		Итого оплата труда:				249,63	449
		Итого эксплуатация машин:				18,47	33
		Итого материалов:				215,22	387

1	2	3	4	5	6	7	8
39	11-270401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,0000		3337,35	10012
		Итого оплата труда:				233,29	700
		Итого эксплуатация машин:				770,88	2313
		Итого материалов:				2468,34	7405
40	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной отмостки В7,5	м3	1,0000		19605,95	19606
		Итого оплата труда:				1043,61	1044
		Итого эксплуатация машин:				647,32	647
		Итого материалов:				18063,40	18063
		Козырек входа 2шт					
41	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=2	Монтаж каркаса из уголков	т конструкций	0,1860		57315,41	10661
		Итого оплата труда:				45449,91	8454
		Итого эксплуатация машин:				13716,37	2551
		Итого материалов:				1573,21	293
42	21-050201-9917 РСНБ РК 2015 К=2 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь угловая 50х50 мм ГОСТ 535-2005	т	0,1860		160358,11	29827
43	11-120101-0802 РСНБ РК 2015 К=2	Устройство оцинкованной кровельной стали т.0,8мм	м2 фасада (без вычета проемов)	5,0000		95,57	478
		Итого оплата труда:				35,60	178
		Итого эксплуатация машин:				0,18	1
		Итого материалов:				59,88	299

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**11-100102-0401 РСНБ РК 2015 К=2**	**Устройство обрешетки**	**м3 древесины в конструкции**	**0,0400**		**60510,52**	**2420**
		Итого оплата труда:				**16329,24**	**653**
		Итого эксплуатация машин:				**661,17**	**26**
		Итого материалов:				**43814,72**	**1753**
45	**11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=2**	**Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**м2 покрытия**	**5,6000**		**424,43**	**2377**
		Итого оплата труда:				**264,29**	**1480**
		Итого эксплуатация машин:				**128,98**	**722**
		Итого материалов:				**59,66**	**334**
46	**21-050108-0710 РСНБ РК 2015 К=2 в ценах IV квартала 2016 года**	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012**	**м2**	**5,6000**		**1641,93**	**9195**
47	**11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Окраска металлоконструкций масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**14,3800**		**501,78**	**7216**
		Итого оплата труда:				**486,75**	**6999**
		Итого эксплуатация машин:				**0,66**	**10**
		Итого материалов:				**14,69**	**211**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**221142**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**208105**
	Материалы -		Тенге				**77443**
	Всего заработная плата -		Тенге				**83976**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**39021**
		Накладные расходы -	Тенге				**57627**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**47407**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**10220**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				21259
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				286991
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				112
		Сметная заработная плата -	Тенге				83976
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				13037
		Материалы -	Тенге				627
		Всего заработная плата -	Тенге				9934
		Накладные расходы -	Тенге				6813
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				6050
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				763
		Сметная прибыль -	Тенге				1588
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				21439
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				13
		Сметная заработная плата -	Тенге				9934
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				308429
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				125
		Сметная заработная плата -	Тенге				93910
		РАЗДЕЛ 3. Земляные работы лок см.2-22-16					
		2.3 Выходной оголовок (ростверг)					
48	**11-050101-0204 РСНБ РК 2015**	**Сваи железобетонные длиной до 8 м. Погружение дизель-молотом на экскаваторе. Грунты группы 2**	**м3 железобетона**	**32,0000**		**17839,13**	**570852**
		Итого оплата труда:				6272,20	200711
		Итого эксплуатация машин:				14076,65	450453
		Итого материалов:				145,23	4647
49	**11-050101-1002 РСНБ РК 2015**	**Отбивка бетонной части верха свай,очистка арматуры,раскрутка и изгиб арматуры**	**свая**	**0,9000**		**2576,67**	**2319**
		Итого оплата труда:				1762,88	1587
		Итого эксплуатация машин:				1369,70	1233
		Итого материалов:				59,53	54
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				573172
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				573172
		Материалы -	Тенге				4701
		Всего заработная плата -	Тенге				202297
		Накладные расходы -	Тенге				146425
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				118748
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				27677

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				57568
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				777164
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				223
		Сметная заработная плата -	Тенге				202297
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				777164
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				223
		Сметная заработная плата -	Тенге				202297
		РАЗДЕЛ 4. Подготовительные работы л.с.2-23-1					
		Крепление канала плитами ПВ40-20-1,5 (стенки канала),днище ж/бетонное					
50	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	348,8000		59,34	20698
		Итого оплата труда:				50,15	17491
		Итого эксплуатация машин:				12,08	4214
51	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	**Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка**	т арматуры	0,0079		40225,02	318
		Итого оплата труда:				29590,98	234
		Итого эксплуатация машин:				14145,68	112
		Итого материалов:				955,07	8
52	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,0079		159057,09	1257
53	11-061301-0105 РСНБ РК 2015	**Днище железобетонное,бетон В25. Устройство**	м3	133,3000		53414,48	7120150
		Итого оплата труда:				21437,38	2857602
		Итого эксплуатация машин:				5580,38	743865
		Итого материалов:				28160,24	3753760
54	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм ГОСТ 10922-2012**	т	10,9511		178604,22	1955913

1	2	3	4	5	6	7	8
55	11-370401-0302 РСНБ РК 2015	Арматурные стержни для фиксации сеток. Установка	т арматуры	0,0191		40225,02	768
		Итого оплата труда:				29590,98	565
		Итого эксплуатация машин:				14145,68	270
		Итого материалов:				955,07	18
56	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0193		159057,09	3070
57	11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	м2 поверхности	1009,7800		251,83	254296
		Итого оплата труда:				236,76	239073
		Итого эксплуатация машин:				0,53	532
		Итого материалов:				14,79	14939
58	11-410103-0105 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м2	5520,0000		589,06	3251632
		Итого оплата труда:				388,53	2144687
		Итого эксплуатация машин:				0,77	4223
		Итого материалов:				199,77	1102722
		Переезд через МГ САЦ (пересечение канала с МГ) - 3шт					
59	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	37,5000		132,55	4971
		Итого оплата труда:				49,22	1846
		Итого эксплуатация машин:				124,41	4665
		Итого материалов:				0,19	7
60	41-020102-1025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	60,0000		494,69	29681
61	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	37,5000		15,01	563
		Итого оплата труда:				6,23	234

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				12,62	473
		Итого материалов:				0,19	7
62	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для устройство насыпи). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	37,5000		32,21	1208
		Итого оплата труда:				11,49	431
		Итого эксплуатация машин:				32,21	1208
63	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	37,5000		130,01	4875
		Итого оплата труда:				46,37	1739
		Итого эксплуатация машин:				130,01	4875
64	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи из грунтов связных катками массой до 16 т (разравнивание,уплотнение с увлажнением)	м3 грунта	37,5000		78,25	2934
		Итого оплата труда:				27,78	1042
		Итого эксплуатация машин:				69,03	2589
		Итого материалов:				0,00	--
65	11-270401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня фр.20-40. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,8200		6936,35	144415
		Итого оплата труда:				355,57	7403
		Итого эксплуатация машин:				1184,74	24666
		Итого материалов:				5603,09	116656
66	11-270601-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	28,8000		3194,82	92011
		Итого оплата труда:				1574,05	45333
		Итого эксплуатация машин:				1939,57	55860
		Итого материалов:				231,96	6680

1	2	3	4	5	6	7	8
67	21-040501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м	м3	28,8000		65951,77	1899411
		Переезд через МГ САЦ (по трассе Акпатер-Кишкенешал) - 2шт					
68	11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,5000		132,55	1657
		Итого оплата труда:				49,22	615
		Итого эксплуатация машин:				124,41	1555
		Итого материалов:				0,19	2
69	41-020102-3025 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 25 км	т	20,0000		810,97	16219
70	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	12,5000		15,01	188
		Итого оплата труда:				6,23	78
		Итого эксплуатация машин:				12,62	158
		Итого материалов:				0,19	2
71	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (для устройство насыпи). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	12,5000		32,21	403
		Итого оплата труда:				11,49	144
		Итого эксплуатация машин:				32,21	403
72	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=5	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	12,5000		130,01	1625
		Итого оплата труда:				46,37	580
		Итого эксплуатация машин:				130,01	1625
73	11-360101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи из грунтов связных катками массой до 16 т (разравнивание,уплотнение с увлажнением)	м3 грунта	12,5000		78,25	978
		Итого оплата труда:				27,78	347

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**69,03**	**863**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
74	**11-270601-0103 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 10,5 м2. Устройство**	**м3 сборных железобетонных плит**	**19,2000**		**3194,82**	**61340**
		Итого оплата труда:				**1574,05**	**30222**
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1409	2,705	818,38	2214
		Итого эксплуатация машин:				**1939,57**	**37240**
		Итого материалов:				**231,96**	**4454**
75	**21-040501-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года**	**Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м**	**м3**	**19,2000**		**65951,77**	**1266274**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**16136855**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**16136855**
Материалы -			Тенге				**4999256**
Всего заработная плата -			Тенге				**5349664**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1960239**
Местные материалы -			Тенге				**3165685**
Транспортные расходы -			Тенге				**45901**
		Накладные расходы -	Тенге				**3508464**
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				**2752875**
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				**755589**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1571626**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21216944**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5349664**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**21216944**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**6835**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5349664**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**18817847**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**6212873**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1403113**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**388780**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**11155960**
		- перевозка грузов	Тенге				**45901**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**3457136**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**22274982**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**890999**
	ИТОГО:		Тенге				**23165982**
	Сметная прибыль		Тенге				**1853279**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25019260**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге			**25019260,00**	
	ИТОГО БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ					25019260,00	
	Временные здания и сооружения 3,44%					860662,54	
	Итого					25879922,54	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%					1394022,03	
	Средства,связанные с командированием работников 2328570тг					2328570,00	
	Затраты на транспортировку материалов 5110380 тг					5110380,00	
	Всего в текущих ценах					34712894,57	
	В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107					38184184,07	
	Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,90327818691					34490940,55	
	Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)					4138912,87	
	Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					**38629853,42**	

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Иманбердиев А.К**

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Джумагалиев Н.У**

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

_____ **Мадиев М.М**

На осн. ишемна ЗКФ N 18-11-22/1136 от 24.09.18г. и отчета технадзора за сентябрь м-ц 2018г. N 3389.

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

_____ **Утегалиев Г.Б**