Наименование объекта:Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казтоловского райоа ЗКО"- III-й этап
Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма 113 "Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений"

Специфика: 431 "Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов"

Подрядчик: Западно-Казахстанский филиал РГП на ПХВ "Казводхоз" МСХ РК
Адрес: 09002, РК, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, ул.Х. Чурина, 119Н1
ИИК: KZ866010181000116105
БИК: HSBKKKX
БИН:110841012664
АО "Народный Банк Казахстана"

Форма КС-3

Полная стоимость работ **831 100 903,20** тенге
Лимит финансирования на 2018год **295 156 040,20** тенге
Стоимость выполненных работ ,включая работы по настоящему акту: а) с начала года **89 945 977,23 тенге, в том числе НДС**

б) за отчетный месяц **40 684 475,23 тенге, в том числе НДС**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018 года

(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за август месяц		Стоимость выполнен-ных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды из Урало-Кушумской системы в р. Большой Узень в районе с. Акпатер Казталовского района ЗКО, III-й этап"	-	295 156 040,20	0,00	0,00	0	49261503,00	89945978,23		40684475,23	89945978,23
	ИТОГО:	-	295 156 040,20	0,00	0,00	0	49261503,00	89945978,23		40684475,23	89945978,23

И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М.Егенов**

Подрядчик:
Директор ЗКФ РГП"Казводхоз" _____ **Н.Джумагалиев**

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объе "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО" III-этап

Акт выполненых работ за август месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. 2-22-17 Эксплуатационная дорога нулевого профиля шириной 6м					
1	11-271201-0102 РСНБ РК 2015	**Дороги временные грунтовые профилированные с земляным полотном шириной 7,5 м. Устройство при работе в нулевых отметках. Категория грунтов 2**	км дороги	16,8000		369204,94	6202643
		Итого оплата труда:				115062,89	1933057
		Итого эксплуатация машин:				289269,30	4859724
		Итого материалов:				19125,70	321312
2	11-271201-0105 РСНБ РК 2015 К=1,5	**Дороги временные грунтовые профилированные. Устройство при работе в нулевых отметках. исключать на каждый 1 м изменения ширины земляного полотна к нормам 11-271201-0102**	км дороги	16,8000		-48733,63	-818725
		Итого оплата труда:				-10197,85	-171324
		Итого эксплуатация машин:				-47510,12	-798170
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5383918
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5383918
Материалы -			Тенге				321312
Всего заработная плата -			Тенге				1761733
Накладные расходы -			Тенге				1320175
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1062325
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				257850
Сметная прибыль -			Тенге				536327
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7240420
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2252
Сметная заработная плата -			Тенге				1761733
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7240420
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2252
Сметная заработная плата -			Тенге				1761733

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:					
		в том числе:	Тенге				5383918
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1001052
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				4061554
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				760680
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				321312
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня	Тенге				1062325
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				6446243
		Накладные расходы II уровня	Тенге				257850
		ИТОГО:	Тенге				6704093
		Сметная прибыль	Тенге				536327
		ИТОГО по смете:	Тенге				7240420

Временные здания и сооружения 3,44% **249070**

Итого **7489490**

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865% **403421**

Всего в текущих ценах **7892912**

В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107 **8682203**

Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,90327818691 **7842445**

Налог на добавленную стоимость (НДС 12%) **941093**

Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС) **8783538**

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

Иманбердиев А.К

На осн. письма ЗКФ от 07.09.18г.
за №18-17-22/1062

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Джумагалиев Н.У

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

Мадиев М.М

На осн. письма ЗКФ №18-17-22/1062 от 07.09.18г. и акта технадзора за август 2018г.

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

Утегалиев Г.Б

Подрядчик :РГП на ПХВ "Казводхоз" КВР МСХ РК

Наименование объе "Реконструкция Кирово-Чижинского канала для межбассейновой переброски воды на Урало-Кушумской системы в р.Большой Узень в районе с.Акпатер Казталовского района ЗКО" III-этап

Акт выполненых работ за август месяц 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Лок.смета №2-21-3 Подводящий новый канал на Шынкуркуль,отвод на Канат Кубик и Кабдулла					
		Земляные работы на Шункуркуль - 6,77км					
1	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-с боковых резервов для устройства насыпи. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	7575,0000		39,98	302843
		Итого оплата труда:				11,64	88140
		Итого эксплуатация машин:				39,98	302843
2	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Устройство насыпи полотна из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	7575,0000		129,28	979325
		Итого оплата труда:				48,99	371084
		Итого эксплуатация машин:				112,11	849222
		Итого материалов:				0,00	--
3	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	1750,0000		139,60	244298
		Итого оплата труда:				41,80	73144
		Итого эксплуатация машин:				130,51	228399
4	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	1300,0000		139,60	181479
		Итого оплата труда:				41,80	54335
		Итого эксплуатация машин:				130,51	169668

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	5725,0000		139,60	799204
		Итого оплата труда:				41,80	239285
		Итого эксплуатация машин:				130,51	747192
6	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3,31: к1трм=1,06; к1экс=1,06	м3 грунта	8775,0000		39,98	350818
		Итого оплата труда:				11,64	102103
		Итого эксплуатация машин:				39,98	350818
7	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8775,0000		12,25	107479
		Итого оплата труда:				3,07	26970
		Итого эксплуатация машин:				12,25	107479
8	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11200,0000		59,34	664626
		Итого оплата труда:				50,15	561636
		Итого эксплуатация машин:				12,08	135324
					Земляные работы на Канат-Кубик - 1км		
9	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	1000,0000		139,60	139599
		Итого оплата труда:				41,80	41796
		Итого эксплуатация машин:				130,51	130514
10	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3,31: к1трм=1,06; к1экс=1,06	м3 грунта	1000,0000		39,98	39979
		Итого оплата труда:				11,64	11636
		Итого эксплуатация машин:				39,98	39979
11	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1000,0000		12,25	12248

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				3,07	3074
		Итого эксплуатация машин:				12,25	12248
12	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1425,0000		59,34	84562
		Итого оплата труда:				50,15	71458
		Итого эксплуатация машин:				12,08	17218
					Земляные работы на Кабдулла - 0,53км		
13	11-010107-0112 РСНБ РК 2015	Каналы, дамбы обвалования. Устройство одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Грунт группы 2	м3 грунта	600,0000		139,60	83759
		Итого оплата труда:				41,80	25078
		Итого эксплуатация машин:				130,51	78308
14	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м т.ч. п.3,31: к1трм=1,06; к1экс=1,06	м3 грунта	600,0000		39,98	23988
		Итого оплата труда:				11,64	6981
		Итого эксплуатация машин:				39,98	23988
15	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	600,0000		12,25	7349
		Итого оплата труда:				3,07	1844
		Итого эксплуатация машин:				12,25	7349
16	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	825,0000		59,34	48957
		Итого оплата труда:				50,15	41370
		Итого эксплуатация машин:				12,08	9968
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				4070512
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4070512
Всего заработная плата -			Тенге				1719935
Накладные расходы -			Тенге				1221119
в т.ч. накладные первого уровня -			Тенге				1017595
в т.ч. накладные второго уровня -			Тенге				203524

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				423330
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5714961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2098
		Сметная заработная плата -	Тенге				1719935
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5714961
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2098
		Сметная заработная плата -	Тенге				1719935

РАЗДЕЛ 2. Локальная смета 2-21-17 Расчистка прудокопани СХТ Талдыкудук, Парк,Килак Кубик, Коссортон,Канат Кубик, Шайтык

3.Земляные работы по расчистке прудокопани Килан Кубик

3.2 Земляные работы

17	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	156,1100	39,98	6241
		Итого оплата труда:			11,64	1816
		Итого эксплуатация машин:			39,98	6241
18	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	156,1100	159,92	24965
		Итого оплата труда:			46,54	7266
		Итого эксплуатация машин:			159,92	24965
19	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты раотка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	361,0100	98,45	35543
		Итого оплата труда:			31,18	11256
		Итого эксплуатация машин:			91,98	33204

1	2	3	4	5	6	7	8
20	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	250,6400		98,45	24676
		Итого оплата труда:				31,18	7815
		Итого эксплуатация машин:				91,98	23053
21	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1961,1400		20,08	39377
		Итого оплата труда:				5,04	9881
		Итого эксплуатация машин:				20,08	39377
22	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	1961,1400		12,25	24021
		Итого оплата труда:				3,07	6028
		Итого эксплуатация машин:				12,25	24021
23	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3707,6100		59,34	220015
		Итого оплата труда:				50,15	185922
		Итого эксплуатация машин:				12,08	44797
				4.Земляные работы по расчистке прудокопани Коссортон 2			
				4.2 Земляные работы			
24	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	292,7070		39,98	11702
		Итого оплата труда:				11,64	3406
		Итого эксплуатация машин:				39,98	11702

1	2	3	4	5	6	7	8
25	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	292,7070		159,92	46809
		Итого оплата труда:				46,54	13623
		Итого эксплуатация машин:				159,92	46809
26	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1287,9110		89,50	115272
		Итого оплата труда:				28,35	36506
		Итого эксплуатация машин:				83,61	107688
27	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.(налипающий грунт) На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	780,5470		98,45	76847
		Итого оплата труда:				31,18	24337
		Итого эксплуатация машин:				91,98	71791
28	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	489,0920		98,45	48153
		Итого оплата труда:				31,18	15250
		Итого эксплуатация машин:				91,98	44984

1	2	3	4	5	6	7	8
29	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	3,4870		325,17	1134
30	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемешении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4006,4030		20,08	80442
		Итого оплата труда:				5,04	20186
		Итого эксплуатация машин:				20,08	80442
31	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4006,4030		12,25	49071
		Итого оплата труда:				3,07	12314
		Итого эксплуатация машин:				12,25	49071
32	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7415,2290		59,34	440031
		Итого оплата труда:				50,15	371844
		Итого эксплуатация машин:				12,08	89594
						Земляные работы по расчистке прудокопани Коссортон1	
						5.2 Земляные работы.	
33	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	292,7070		39,98	11702
		Итого оплата труда:				11,64	3406
		Итого эксплуатация машин:				39,98	11702
34	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	292,7070		159,92	46809
		Итого оплата труда:				46,54	13623
		Итого эксплуатация машин:				159,92	46809

1	2	3	4	5	6	7	8
35	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2009,9180		89,50	179893
		Итого оплата труда:				28,35	56972
		Итого эксплуатация машин:				83,61	168057
36	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1209,8540		98,45	119114
		Итого оплата труда:				31,18	37723
		Итого эксплуатация машин:				91,98	111277
37	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	780,5500		98,45	76848
		Итого оплата труда:				31,18	24338
		Итого эксплуатация машин:				91,98	71791
38	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	1,6650		325,20	541
39	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6049,2660		20,08	121460
		Итого оплата труда:				5,04	30479
		Итого эксплуатация машин:				20,08	121460

1	2	3	4	5	6	7	8
40	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6049,2660		12,25	74093
		Итого оплата труда:				3,07	18593
		Итого эксплуатация машин:				12,25	74093
41	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11122,8440		59,34	660047
		Итого оплата труда:				50,15	557767
		Итого эксплуатация машин:				12,08	134392
		6.Земляные работы по расчистке прудокопани Канат Кубик					
		6.2 Земляные работы					
42	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	214,6590		39,98	8582
		Итого оплата труда:				11,64	2498
		Итого эксплуатация машин:				39,98	8582
43	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	214,6590		159,92	34328
		Итого оплата труда:				46,54	9991
		Итого эксплуатация машин:				159,92	34328
44	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1834,3860		89,50	164183
		Итого оплата труда:				28,35	51996
		Итого эксплуатация машин:				83,61	153381

1	2	3	4	5	6	7	8
45	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды.На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	722,0100		98,45	71084
		Итого оплата труда:				31,18	22512
		Итого эксплуатация машин:				91,98	66407
46	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	4,0310		325,15	1311
47	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5619,9610		20,08	112840
		Итого оплата труда:				5,04	28316
		Итого эксплуатация машин:				20,08	112840
48	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5619,9610		12,25	68835
		Итого оплата труда:				3,07	17273
		Итого эксплуатация машин:				12,25	68835
49	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11122,8400		59,34	660047
		Итого оплата труда:				50,15	557767
		Итого эксплуатация машин:				12,08	134391
					Земляные работы по расчистке прудокопани Шайтык		
					8.2. Земляные работы.		
50	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы.Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (сущесивующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	431,8680		39,98	17266

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				11,64	5025
		Итого эксплуатация машин:				39,98	17266
51	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	431,8680		159,92	69063
		Итого оплата труда:				46,54	20100
		Итого эксплуатация машин:				159,92	69063
52	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2010,7500		89,50	179968
		Итого оплата труда:				28,35	56996
		Итого эксплуатация машин:				83,61	168127
53	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1229,8550		98,45	121083
		Итого оплата труда:				31,18	38347
		Итого эксплуатация машин:				91,98	113117
54	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	780,5450		98,45	76847
		Итого оплата труда:				31,18	24337
		Итого эксплуатация машин:				91,98	71791

1	2	3	4	5	6	7	8
55	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	4,6830		325,21	1523
56	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6146,8340		20,08	123419
		Итого оплата труда:				5,04	30970
		Итого эксплуатация машин:				20,08	123419
57	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6146,8340		12,25	75288
		Итого оплата труда:				3,07	18893
		Итого эксплуатация машин:				12,25	75288
58	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8189,0250		59,34	485950
		Итого оплата труда:				50,15	410647
		Итого эксплуатация машин:				12,08	98944
		9.Земляные работы по расчистке прудокопани Шункуркуль.					
		9.2.Земляные работы.					
59	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	351,2480		39,98	14043
		Итого оплата труда:				11,64	4087
		Итого эксплуатация машин:				39,98	14043
60	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	351,2480		159,92	56171
		Итого оплата труда:				46,54	16348
		Итого эксплуатация машин:				159,92	56171

1	2	3	4	5	6	7	8
61	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1326,9360		89,50	118764
		Итого оплата труда:				28,35	37613
		Итого эксплуатация машин:				83,61	110951
62	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	780,5500		98,45	76848
		Итого оплата труда:				31,18	24338
		Итого эксплуатация машин:				91,98	71791
63	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	526,8720		98,45	51872
		Итого оплата труда:				31,18	16428
		Итого эксплуатация машин:				91,98	48459
64	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	0,5860		325,33	191
65	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4156,4310		20,08	83455
		Итого оплата труда:				5,04	20942

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				20,08	83455
66	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4156,4310		12,25	50909
		Итого оплата труда:				3,07	12775
		Итого эксплуатация машин:				12,25	50909
67	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7415,2290		59,34	440031
		Итого оплата труда:				50,15	371844
		Итого эксплуатация машин:				12,08	89594
		Земляные работы по расчистке прудокопани Кишкенешал					
		10.2.Земляные работы					
68	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	897,6320		39,98	35887
		Итого оплата труда:				11,64	10445
		Итого эксплуатация машин:				39,98	35887
69	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	897,6320		159,92	143547
		Итого оплата труда:				46,54	41778
		Итого эксплуатация машин:				159,92	143547
70	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2009,7790		89,50	179881
		Итого оплата труда:				28,35	56968
		Итого эксплуатация машин:				83,61	168046

1	2	3	4	5	6	7	8
71	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3(налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1209,8540		98,45	119114
		Итого оплата труда:				31,18	37723
		Итого эксплуатация машин:				91,98	111277
72	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1358,2210		98,45	133721
		Итого оплата труда:				31,18	42349
		Итого эксплуатация машин:				91,98	124923
73	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	10,9280		325,20	3554
74	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6654,1930		20,08	133606
		Итого оплата труда:				5,04	33527
		Итого эксплуатация машин:				20,08	133606
75	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	6654,1930		12,25	81502
		Итого оплата труда:				3,07	20452
		Итого эксплуатация машин:				12,25	81502

1	2	3	4	5	6	7	8
76	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11122,6960		59,34	660038
		Итого оплата труда:				50,15	557759
		Итого эксплуатация машин:				12,08	134390
		11.Земляные работы по расчистке прудокопани Меншен					
1.2.Земляные работы							
77	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Срезка кавальера бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м(существующий вынутый грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	253,6790		39,98	10142
		Итого оплата труда:				11,64	2952
		Итого эксплуатация машин:				39,98	10142
78	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м-до 50м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	253,6990		159,92	40571
		Итого оплата труда:				46,54	11808
		Итого эксплуатация машин:				159,92	40571
79	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1385,4770		89,50	124004
		Итого оплата труда:				28,35	39272
		Итого эксплуатация машин:				83,61	115845

1	2	3	4	5	6	7	8
80	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (налипающий грунт). На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	839,0930		98,45	82611
		Итого оплата труда:				31,18	26163
		Итого эксплуатация машин:				91,98	77176
81	11-010101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.54 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 из под воды. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунтов из-под воды при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	546,3860		98,45	53793
		Итого оплата труда:				31,18	17036
		Итого эксплуатация машин:				91,98	50254
82	32-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Откачка воды	маш.-ч	0,1987		325,00	65
83	11-010107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4195,4590		20,08	84238
		Итого оплата труда:				5,04	21139
		Итого эксплуатация машин:				20,08	84238
84	11-010107-1317 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	4195,4590		12,25	51387
		Итого оплата труда:				3,07	12895
		Итого эксплуатация машин:				12,25	51387

1	2	3	4	5	6	7	8
85	11-010203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7415,2300		59,34	440031
		Итого оплата труда:				50,15	371845
		Итого эксплуатация машин:				12,08	89594
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				8076395
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8076395
Всего заработная плата -			Тенге				4577897
	Накладные расходы -		Тенге				3134729
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге				2703532
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге				431197
	Сметная прибыль -		Тенге				896890
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				12108013
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				6089
	Сметная заработная плата -		Тенге				4577897
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				12108013
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				6089
	Сметная заработная плата -		Тенге				4577897
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				12146906
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				4197217
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				7949690
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				2100614
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				0
	- перевозка грузов		Тенге				0
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				0
Накладные расходы I уровня			Тенге				3721126
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				15868033
Накладные расходы II уровня			Тенге				634721
ИТОГО:			Тенге				16502754
Сметная прибыль			Тенге				1320220
ИТОГО по смете:			Тенге				17822975
Временные здания и сооружения 3,44%							613110,34
Итого							18436085,34
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 5,3865%							993059,74
Средства,связанные с командированием работников 5750989тг							5750989,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Затраты на транспортировку материалов 2352733 тг					2352733,00
		Всего в текущих ценах					27532867,08
		В текущих ценах 2017-2018г к=1,10000000107					30286153,81
		Договорная стоимость с учетом понижающего к-та к=0,940462095					28482979,67
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)					3417957,56
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					31900937,23

Заместитель Генерального директора-
главный инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"

Иманбердиев А.К.

На основании ЗЦФ от 07.09.18г.
за №18-17-22/1068

Директор Западно-Казахстанского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"

Джумагалиев Н.У.

Начальник отдела гидротехнических сооружений
отдела РГП на ПХВ "Казводхоз"

Мадиев М.М.

На осн. письма ЗЦФ №18-17-22/1068
от 07.09.18г. и отчета технадзора
за август 2018г.

Технадзор:
ТОО "Сектор строительных услуг
Сенімді сапа

Утегалиев Г.Б.