Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

"Ақтөбе қаласының сәулет және қала құрылыс бөлімі" ММ
"17" 10 2018 ж.
№ 10-29 есепке алынды

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"17" 10 2018 года

Заказчик ТОО «Инсити» в лице директора Аязбаева Ж.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО «Тағам» №ГСЛ 001767 от 14.06.2010.в лице директора Тажибаевой Ф.К.
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «СанТехМонтаж-Актобе» №00353 в лице директора Шитпанова А.Х.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «ONYX PROJECT» в лице директора Биманова А.А., Кранина Ольга Николаевна аттестат эксперта №KZ04VJE00026800 от 29 мая 2017 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Завершение строительства «Ресторан «Курмет г.Актобе ул. Бр. Жубановых д.276/1»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: Актюбинская область, г.Актобе ул. Бр. Жубановых д.276/1,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от Акима г. Актобе «12» мая 2015 года №1726

_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля» № KZ15REA00023103 от 26.04.2016г

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Арт-Лайн Групп»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ТОО «Инсити» в лице директора Аязбаева Ж.Б.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2015 года;

месяц, год

окончание работ сентябрь 2018 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:28;

фактически, месяц:28;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	4115,2	4115,2
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	19867	19867
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Здание двухэтажное с цокольным этажом, техническим этажом и пристроенной кубовой прямоугольное в плане с размерами в осях 54,0х32,0 м. Высота цокольного этажа - 3,45 м, первого и второго – 3,3 м, высота зала – 6,9 м. Высота технического этажа 1,8 м. Высота здания – 10,5 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 207000,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 141700,0 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 65300,0 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 211000,0 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 150313,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 60687,0 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство Ресторана «Курмет» расположенного по адресу: г.Актобе, г.Актобе ул. Бр. Жубановых д.276/1 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ТОО «Инсити»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор Турмаганбетов С.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор ТОО «ONYX PROJECT»

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) «ТОО «Тағам»

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

ҚОҒАМНЫҢ АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ФИЛИАЛЫ | 4

Өтініш № 0021527290660 | Тіркеу ісі № _____

Кадастрлық № 02 036 025 179 | Тіркелген күні 19.10.2018

Тіркелген уақыты 12.12

Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы:

ул братьев тубиковых д 27б/1

Тіркеуші (маман) Сламбаева Д.М. қолы

Бөлімшесі Сулимбаев Б.К. қолы

"МАҢАТ"

	Приложение 2 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения						
		число этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)	площадь не жилых помещений (м2)	площадь парковочных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общественное здание	2	2	1885,7	19867	4115,2			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кров-ля		электроснабжения	водоснабжения	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фундаменты под колонны -монолитные железобетонные.	самонесущие газобетонные блоки «Экотон» толщиной 400 мм.	двухскатная по металлическим фермам	проектируемой кубовой	от проектируемой КТПГ 99/2	От существующей сети	собственная котельная	городская	Котел Ferroli 289

Заказчик Алзбаев Жарболат Базанбайович
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Гранина Ольга Николаевна
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

«Инсити»

ТОО «Onyx Project»
Аттестат № KZ01VE00026800
от 29.05.2017 г.

Заказчик: :ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых 276-1

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За август 2017 года

Код		Код		Договор		Источник		Организационно-	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				1/2016РЦ	01.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7580132	6767975	6767975	6767975					812157	7580132

М.П. Заказчик

ТОО "Инсити",

Аязбаев Ж. Б.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Тагам"

Прокудин Д. А.

(ф.и.о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Форма 2В

Заказчик:ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование объекта: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых

276-1

Акт №_1__

приемки выполненных работ за август 2017 года

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
			на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	РАЗДЕЛ 1.Земляные работы, Фундамент. Котельная						
	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	**м3 грунта**	**415,0000**		**209,64**	**86999**	**59,1 / 12202**
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	**м3 грунта**	**102,0000**		**160,20**	**16340**	**59,1 / 2291**
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	**м3 грунта**	**16,0000**		**2417,48**	**38680**	**59,1 / 12792**
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	**м3 грунта**	**517,0000**		**21,11**	**10915**	**59,1 / 1912**
	Работы монолитные железобетонные						

	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	**м3 основания**	**5,6000**	**4697,87**	**26308**	**50,8** **1902**
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из с/с бетона В20 W6. Устройство	**м3**	**255,0000**	**5900,83**	**1504712**	**48,5** **362863**
	Бетон М100	**м3**	**65,0000**	**9025,71**	**586671**	
	Бетон М300	**м3**	**90,0000**	**10028,57**	**902571**	
	арматура 10мм L 11,70	**т**	**3,4890**	**52157,60**	**181978**	
	арматура 12мм L 11,70	**т**	**3,5800**	**95674,58**	**342515**	
	арматура 16мм L 11,70	**т**	**2,4400**	**50142,86**	**122349**	
	арматура 35ГС 10мм	**т**	**2,5480**	**45128,57**	**114988**	
	арматура 35ГС 20мм	**т**	**1,6970**	**42120,00**	**71478**	
	арматура 8 (пруток) резерв	**т**	**1,6930**	**54154,29**	**91683**	
	арматура А111 А 500 12мм	**т**	**0,1020**	**41117,14**	**4194**	
	арматура А111 А 500 18мм	**т**	**0,4500**	**41117,14**	**18503**	

	Катанка 6,5мм	т	0,9370	41117,14	38527	
	Катанка 8мм	т	1,7420	46131,43	80361	
	Квадратная трубу 80х80 мм	м	6,0000	1002,86	6017	
	Катанка 6,5мм	т	0,9370	41117,14	38527	
			Строительство здания для котельной			
	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	30,4000	209,64	6373	59,1 894
	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	28,0000	160,20	4486	59,1 629
	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,5000	2417,48	3626	59,1 1199
	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,0000	21,11	296	59,1 52
	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3 из с/с бетона В20 W6. Устройство	м3	22,0000	5900,83	129818	48,5 31306
	Бетон М100	м3	22,0000	9025,71	198566	
	арматура 10мм L 6	т	0,0600	52157,60	3129	

	арматура 12мм L 6	т	0,0800	95674,58	7654	
	Стены из легкобетонных камней толщиной 320 мм при высоте этажа до 4 м. Кладка с облицовкой кирпичом (в 1/2 кирпича)	м3 кладки	43,4700	11636,04	505818	50,8 89435
	Экотон (625x250x100)	м3	43,4700	7020,00	305159	
			Кровля			
	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	91,0000	699,84	63685	56,4 6516
	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,1000	37652,65	41418	59,8 11626
	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам	м2 покрытия	18,2000	1322,51	24070	59,8 1845
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м3 древесины в конструкции	1,2000	61426,60	73712	59,8 8382
	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2000	7129,98	8556	59,8 424
	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	91,0000	846,98	77075	56,4 22488
	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	104,0000	1935,48	201289	
	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	16,0000	1855,56	29689	56,4 1846

	Водоскок из листовой оцинкованной стали. Устройство	**м желобов**	**6,0000**	**5132,15**	**30793**	**56,4 1944**
	Полы					
	Покрытия земляные без добавок песка. Устройство	**м2 покрытия**	**70,0000**	**188,20**	**13174**	**60,9 2712**
	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	**м3 подстилающего слоя**	**10,5000**	**6055,62**	**63584**	**60,9 13754**
	Гидроизоляция гидроизолом. Устройство в один слой	**м2 изолируемой поверхности**	**70,0000**	**624,39**	**43707**	**60,9 9822**
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	**м2 стяжки**	**70,0000**	**813,61**	**56952**	**60,9 10689**
	Проемы					
	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	**м2 проемов**	**2,1100**	**3951,49**	**8338**	**59,8 1151**
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	**м2**	**2,1100**	**7734,06**	**16319**	
	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	**м2 проемов**	**4,3800**	**3396,96**	**14879**	**59,8 2312**
	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной	**м2**	**4,3800**	**26708,72**	**116984**	
	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	**м**	**2,5000**	**1540,29**	**3851**	

	Отливы оконные из ПВХ профилей шириной 120 мм ГОСТ 23166-99	**м**	**2,5000**	**373,62**	**934**	
	Конструкции дверей, люков. Монтаж	**т конструкций**	**0,0550**	**113467,76**	**6241**	**60,9 / 2040**
	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	**т**	**0,0300**	**388960,79**	**11669**	
	Прокат угловой неравнополочный, толщина 10-16 мм, ширина большей полки 180-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из	**т**	**0,0250**	**172212,02**	**4305**	
	Отделка					
	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	**м2**	**70,0000**	**574,46**	**40212**	**59,1 / 13241**
	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	**м2 окрашиваемой поверхности**	**70,0000**	**453,84**	**31769**	**54,8 / 7669**
	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором полимерцементным. Толщина намета до 5 мм	**м2**	**115,4000**	**463,23**	**53457**	**59,1 / 17586**
	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	**м2 окрашиваемой поверхности**	**115,4000**	**406,26**	**46882**	**54,8 / 11239**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			**5151464**	**664763**
В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**2773210**	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2773210**	
	Накладные расходы -	Тенге			**110928**	
	Сметная прибыль -	Тенге			**230731**	

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				3114870	
Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2364350	
Материалы -	Тенге				615309	
Всего заработная плата -	Тенге				1295182	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				305985	
Накладные расходы -	Тенге				783805	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				662722	662722
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				121083	
Сметная прибыль -	Тенге				251852	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3400007	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1799	
Сметная заработная плата -	Тенге				1295182	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				13905	
Материалы -	Тенге				63	
Всего заработная плата -	Тенге				3350	
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				10389	
Накладные расходы -	Тенге				2678	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				2040	2040
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				638	
Сметная прибыль -	Тенге				1327	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				17910	

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				5	
Сметная заработная плата -	Тенге				3350	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге				6532786	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1803	
Сметная заработная плата -	Тенге				1298533	

Итого по смете на подряд, тенге 6 532 786

Временные здания и сооружения (1,5 %) 97 992

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,0691) 137197

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. 6 767 975

НДС (12 %) 812 157

Всего по акту с учетом НДС 7 580 132

Заказчик:
ТОО "Инсити"
_____ **Аязбаев Ж. Б.**

Подрядчик:
ТОО "Тагам"
_____ **Прокудин Д. А.**

Заказчик: :ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых 276-1

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За сентябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/2016РЦ	01.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	22126833	12988126	12988126	12988126					1558575	14546701

М.П. Заказчик

ТОО "Инсити",

Аязбаев Ж. Б.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Тагам"

Прокудин Д. А.

(ф.и.о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Форма 2В

Заказчик:ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование объекта: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых 276-1

Акт №_2__
приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество на ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	3	4	5	6	7	8	9
	Стены, перекрытие и кровля						
	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа свыше 4 м. Кладка без облицовки	**м3 кладки**	**505,8750**		**8189,76**	**4142996**	**50,8 / 748416**
	Экотон (625х250х100)	**м3**	**3,3750**		**7020,00**	**23693**	
	Экотон (625х250х400)	**м3**	**502,5000**		**8022,86**	**4031486**	
	Стены. Штукатурка жидкий травестин	**м2 оштукатуриває**	**384,0000**		**1290,01**	**495363**	**54,8 / 109361**
	Перекрытие						
	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 36 м, массой до 5 т. Монтаж на высоте до 25 м	**т конструкций**	**11,5000**		**35442,85**	**407593**	**60,9 / 100717**

	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м	**т конструкций**	**0,6656**	**80897,59**	**53845**	**60,9**
	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	**т конструкций**	**5,6600**	**32081,61**	**181582**	**60,9** **42251**
	Балки перекрытий массой до 1 т. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях (при свободном опирании). Высота здания до 15 м	**шт. сборных конструкций**	**36,0000**	**3138,77**	**112996**	**62,1** **29366**
	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные	**шт. сборных**	**24,0000**	**11320,03**	**271681**	**62,1**
	уголок L 50х5	**т**	**0,4040**	**189540,00**	**76574**	
	уголок L 63х6	**т**	**0,1320**	**189540,00**	**25019**	
	швеллер г/к 16Ух11700	**т**	**1,3750**	**74285,71**	**102143**	
	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	**м2 покрытия**	**1915,0000**	**514,45**	**985176**	**60,9** **282451**
	профлист Н-60А 0,70х845/902х7000 ОЦ (ТУ1122-004-63280288-2010 изм3)	**м2**	**1915,0000**	**849,42**	**1626639**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			**9782285**	**1379383**
В том числе:						
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5239987**	
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**5239987**	
	Накладные расходы -	Тенге			**209599**	
	Сметная прибыль -	Тенге			**435967**	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5885554**	
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3534210**	
	Материалы -	Тенге			**1215255**	

Всего заработная плата -	Тенге				1801791	
Накладные расходы -	Тенге				1116749	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				937866	937866
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				178883	
Сметная прибыль -	Тенге				372077	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				5023035	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2377	
Сметная заработная плата -	Тенге				1801791	
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1008088	
Материалы -	Тенге				200609	
Всего заработная плата -	Тенге				724987	
Накладные расходы -	Тенге				499501	
в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге				441517	441517
в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге				57984	
Сметная прибыль -	Тенге				120607	
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				1628196	
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1028	
Сметная заработная плата -	Тенге				724987	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12536785	

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3405	
Сметная заработная плата -	Тенге				2526778	

Итого по смете на подряд, тенге 12 536 785

Временные здания и сооружения (1,5 %) 188 052

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,0691) 263290

Итого в текущих ценах 4 кв. 2016 г. 12 988 126

НДС (12 %) 1 558 575

Всего по акту с учетом НДС 14 546 701

Заказчик:
ТОО "Инсити",
_____ Аязбаев Ж. Б.

Подрядчик:
ТОО "Тагам"
_____ Прокудин Д. А.

Заказчик: :ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование строительства и его адрес: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых 276-1

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

За октябрь 2017 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		1/2016РЦ	01.08.2016				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25423865	2943779	2943779	2943779					353253	3297032

М.П. Заказчик

ТОО "Инсити",

Аязбаев Ж. Б.

(ф.и.о., подпись)

М.П. Подрядчик

Директор ТОО "Тагам"

Прокудин Д. А.

(ф.и.о., подпись)

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.2.1) Цены региона Форма 2В

Заказчик:ТОО "Инсити",

Подрядчик: ТОО "Тагам"

Наименование объекта: Строительство развлекательного комплекса "Курмет" ТОО "Инсити" по адресу гю Актобе ул.Бр. Жубановых

276-1

Акт №_3__

приемки выполненных работ за октябрь 2017 года

Внутриплощадочные сети

№№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
			на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	3	4	5	6	7	8	9
	Электроснабжение и пожарная сигнализация						
	Вводно распределительное устройство 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	**шт.**	**1,0000**		**41184,57**	**41185**	**42,8 / 10012**
	Щитки осветительные массой до 15 кг. Установка в нише распорными дюбелями	**шт.**	**7,0000**		**4614,14**	**32299**	**42,8 / 7672**
	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	**м кабеля**	**3279,4000**		**270,50**	**887076**	**42,8 / 156561**
	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или	**шт.**	**153,0000**		**1868,10**	**285819**	**42,8 / 63534**
	Светильник с ртутными лампами. Установка на кронштейнах на мостиках, включая установку ПРА	**шт.**	**52,0000**		**4897,22**	**254656**	**42,8 / 59751**