Заказчик: ЮКОФ АО "НК"КазАвтоЖол"
Инженер: ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "СейСер"
Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ "КЕНТАУ-ТУРКЕСТАН-ШАУЛЬДЕР-ТОРТКОЛЬ" км 89-101,106-109 В ОТЫРАРСКОМ РАЙОНЕ ЮКО (км 106-109)

АКТ приемки выполненных работ

за апрель 2014г.

Форма2

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
1	Е0127-101-1	**Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 5см /4 см/**	376	202,84	196,64	76269	73938	7196	0,03	13	
		м2		6,04	8,35	2271	3140	133	0,03	13	
2	Е0127-101-7	**На каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слоя добавлять к расценке 27-101-1**	376	-26,75	-25,93	-10058	-9749	-949	--	-2	
		м2		-0,80	-1,10	-301	-413	133	--	-2	
3	С010333-А10 -3	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 3(НА БАЗУ)**	119,5	114,48	--	13680	--	2736	0,48	57	
		т		22,90	--	2736	--	100	--	--	
4	Е0101-25-3	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов до 10 м. (на 20м в кучи)**	180	12,31	12,31	2216	2216	588	--	--	
				--	3,37	--	606	97	0,01	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-25-11	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 3 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	180	9,74	9,74	1752	1752	465	--	--
		м3		--	2,66	--	479	97	0,01	2
6	С01031-А6-1	**Погрузка гравия при автомобильных перевозках**	282	21,40	--	6035	--	4224	0,31	89
		т		14,98	--	4224	--	100	--	--
7	С010333-А10 -1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(НА БАЗУ)**	282	68,94	--	19441	--	3888	0,29	82
		т		13,79	--	3888	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			109336	68157			239
			Тенге			12819	3812			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			109336				
	Всего заработная плата -		Тенге				16631,00			
	Местные материалы -		Тенге			52				
	Транспортные расходы -		Тенге			39156				
		Накладные расходы -	Тенге			18148				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2722,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7649				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				19353,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			135133				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							263
		Сметная заработная плата -	Тенге				19353,00			
		РАЗДЕЛ 2.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
8	Е0101-25-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	2755,92	11,19	11,19	30839	30839	8180	--	--
		м3		--	3,06	--	8433	97	0,01	28
9	Е0101-25-10	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м**	2755,92	9,40	9,40	25905	25905	6871	--	--
		м3		--	2,57	--	7084	97	0,01	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	2755,92	32,22	30,77	88797	84800	26104	0,01	27
		м3		1,42	8,34	3913	22998	97	0,03	79
11	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1. В НАСЫПЬ	1366,4	23,40	--	31974	--	6395	0,10	134
		т		4,68	--	6395	--	100	--	--
12	Е0101-130-1	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см. ЗА 6 ПРОХОДОВ	679	14,01	14,01	9510	9510	3158	--	--
		м3		--	4,80	--	3256	97	0,02	11
13	Е0101-130-7 к=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см	679	6,97	6,97	4729	4729	1381	--	--
		м3		--	2,10	--	1423	97	0,01	5
14	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	679	14,12	12,00	9586	8146	2875	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1100	1864	97	0,01	8
15	С010333-А2- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1. В РАЗДЕЛИТЕЛЬНУЮ ПОЛОСУ	4377	23,40	--	102422	--	20484	0,10	430
		т		4,68	--	20484	--	100	--	--
16	С010333-А15 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1. В ОТВАЛ	4377	97,38	--	426232	--	85246	0,41	1790
		т		19,48	--	85246	--	100	--	--
17	Е0101-36-2	Устройство сливной призмы и кюветов в выемках 2 группы грунтов	943	171,89	111,14	162088	104801	95907	0,39	364
		м3		60,75	44,10	57287	41586	97	0,20	188
18	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом. ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА	89897	8,55	4,43	768238	397862	424032	0,03	2508
		м2		4,12	0,74	370376	66771	97	--	225

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-145-1 2	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом. ОТКОСОВ НАСЫПИ	15648	8,55	4,43	133724	69254	73810	0,03	437
		м2		4,12	0,74	64470	11623	97	--	39
20	Е0101-145-9	Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом. ОТКОСОВ ВЫЕМКИ	9408	14,12	3,88	132833	36495	100541	0,07	681
		м2		10,24	0,78	96338	7313	97	--	25
		ДОСЫПКА РАСТИТЕЛЬНОГО ГРУНТА								
21	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,4 м3	2507	47,43	44,84	118903	112410	39882	0,02	45
		м3		2,59	13,81	6493	34623	97	0,05	130
22	С010333-А20 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1. В ОТВАЛ	3510	125,82	--	441628	--	88326	0,53	1855
		т		25,16	--	88326	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2487406	884751			8280
			Тенге			800428	206973			760
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2487406				
	Всего заработная плата -		Тенге				1007402,00			
	Местные материалы -		Тенге			423				
	Транспортные расходы -		Тенге			1002256				
		Накладные расходы -	Тенге			983193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							492
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				147479,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			208236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3678835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9531
		Сметная заработная плата -	Тенге				1154881,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3678835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9531
		Сметная заработная плата -	Тенге				1154881,00			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
23	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	6208	135,20	12,65	839352	78523	59397	0,02	145
		м2		3,56	3,63	22100	22559	133	0,01	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С143008-104	Смесь гравийно-песчаная	1123,31	-798,28	--	-896717	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	6208	29,70	--	184353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	С143008-104	Смесь гравийно-песчаная	3369,93	-798,28	--	-2690150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0127-21-2	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 12 см	6208	135,20	12,65	839352	78523	59397	0,02	145
		м2		3,56	3,63	22100	22559	133	0,01	82
28	С143008-104	Смесь гравийно-песчаная	1123,31	-798,28	--	-896717	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-21-2 т.ч. п1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	6208	29,70	--	184353	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
30	С143008-104	Смесь гравийно-песчаная	3369,93	-798,28	--	-2690150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0127-1-1	Укрепление навесными фрезами грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом /битумной эмульсией/. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ИЗ РАЗДРОБЛЕННОЙ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ НОВОГО МАТЕРИАЛА И БИТУМА -2% ОТ ОБЪЕМА,ТОЛЩ. 20СМ.	3379	126,43	84,16	427215	284384	64975	0,02	53
		м2		2,39	12,07	8076	40778	133	0,04	132
32	С11011-33 Изм. в доп.вып.7 СН РК	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	7,77	38600,00	--	299922	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65 %	3223,5	798,28	--	2573256	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом в местимостью 0,25 м3./Смесь разобранного основания/	335,54	56,25	52,36	18875	17569	7569	0,03	9
				3,89	19,37	1305	6498	97	0,08	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
35	С010333-А10 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	742,23	68,94	--	51169	--	10234	0,29	215
		т		13,79	--	10234	--	100	--	--
36	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,57	40097,59	339,59	143269	1213	670	0,58	2
		т		--	140,94	--	504	133	0,58	2
37	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	3,05	-38600,00	--	-117751	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 9 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	10804	422,38	15,35	4563350	165857	158063	0,03	363
		м2		5,94	5,06	64176	54668	133	0,02	191
39	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрыти й на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	108040	49,91	--	5392612	--	1437	--	10
		м2		0,01	--	1080	--	133	--	--
40	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,8	40097,59	339,59	32078	272	150	0,58	--
		т		--	140,94	--	113	133	0,58	--
41	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	0,824	-38600,00	--	-31806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	2769	569,45	15,35	1576820	42508	40510	0,03	93
		м2		5,94	5,06	16448	14011	133	0,02	49
43	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б-1, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3	11076	68,28	--	756244	--	147	--	1
		м2		0,01	--	111	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			10558927	668850			1037
			Тенге			145631	161689			564
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10558927				
	Материалы -		Тенге			353432				
	Всего заработная плата -		Тенге				307320,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150364				
	Местные материалы -		Тенге			9199715				
	Транспортные расходы -		Тенге			51169				
		Накладные расходы -	Тенге			402549				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							201
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60382,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			657689				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11619165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1802
		Сметная заработная плата -	Тенге				367702,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			11619165				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1802
		Сметная заработная плата -	Тенге				367702,00			
		РАЗДЕЛ 4.ОБУСТРОЙСТВО Ж/Б ТРУБЫ								
44	СРАБОТА	Устройсмтво железобетонной трубы д 1,0 м	1	1255582,08	--	1255582	--	--	--	--
		комплекс работ		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1255582	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1255582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75335				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1330917				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1330917				
		РАЗДЕЛ 5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ по преносу линии ТОО "Казахтелеком"								
45	Е0101-18-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	252	64,38	60,39	16224	15218	5522	0,03	7
		м3		3,99	18,60	1006	4687	97	0,07	18
46	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич ескими трамбовками	252	24,10	4,52	6073	1138	4787	0,12	31
				19,58	--	4935	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	252	14,36	12,00	3619	3023	1126	0,01	4
		м3		1,86	2,75	469	692	97	0,01	3
48	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1200	38,02	27,80	45624	33360	19403	0,07	83
		м		10,12	6,90	12144	8280	95	0,04	48
49	С143008-92	Песок природный	22,5	1980,00	--	44550	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	Ц0108-145-1	Прокладка сигнальной ленты	1200	20,02	2,60	24018	3120	13811	0,07	83
		м		11,62	0,50	13938	600	95	--	3
51	У54-6-6	Прокладка в готовую траншею кабеля высокочастотного	1,2	127979,40	94482,00	153575	113378	74100	200,10	240
		км		33378,75	13050,00	40055	15660	133	75,00	90
52	Е0101-166-3	Засыпка траншей, пазух котлована	201,6	192,26	--	38759	--	43798	1,39	281
		м3		192,26	--	38759	--	113	--	--
53	Е010333-А1- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	60	19,70	19,70	1182	1182	236	--	--
		т		--	3,94	--	236	100	0,08	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			333624	170420			728
			Тенге			111306	30155			167
Стоимость монтажных работ -			Тенге			223217				
Материалы -			Тенге			7222				
Всего заработная плата -			Тенге				90676,00			
		Накладные расходы -	Тенге			107314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16097,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19832				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			350363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				106774,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			110407				
Всего заработная плата -			Тенге				50785,00			
Местные материалы -			Тенге			44676				
		Накладные расходы -	Тенге			55470				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8320,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9953				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			175829				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							376
		Сметная заработная плата -	Тенге				59105,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			526193				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							977
		Сметная заработная плата -	Тенге				165879,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14744876**	**1792178**			**10283**
			Тенге			**1070184**	**402630**			**1506**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			223217				
	Материалы -		Тенге			7222				
	Всего заработная плата -		Тенге				90676,00			
		Накладные расходы -	Тенге			107314				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16097,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19832				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			350363				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							601
		Сметная заработная плата -	Тенге				106774,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13266077				
	Материалы -		Тенге			353432				
	Всего заработная плата -		Тенге				1382137,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			150364				
	Местные материалы -		Тенге			9244865				
	Транспортные расходы -		Тенге			1092582				
		Накладные расходы -	Тенге			1459361				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							730
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				218904,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883526				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15608963				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11972
		Сметная заработная плата -	Тенге				1601041,00			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1255582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			75335				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1330917				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			17290244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12573
		Сметная заработная плата -	Тенге				1707815,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%				636 281				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		С учетом временных зданий и сооружений				17 926 525				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				202 919				
		1,131950%								
		Итого				18 129 444				
		Затраты за выслугу лет 1%				179 265				
		Дополнительные отпуска 0,4%				71 706				
		Итого прочих				250 971				
		С учетом дополнительных затрат на строительство				18 380 416				
		Стоимость в ценах 2012 г с к=2,08774				38 373 529				
		дог. Коэффицент - 0,935754501				35 908 202				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				718 164				
		Итого				36 626 366				
		НДС 12%				4 395 164				
		ИТОГО с НДС				**41 021 530**				

Нач. отдела ЮКОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Мынжасаров Н.К.

Нач. отдела ЮКОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Алимкулов С.

Гл. специалист ЮКОФ АО "КазАвтоЖол"

_____ Жолтаев К.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО " Онтүстік Күрделі Құрылыс"

_____ Нурлыбаев А.А.

Инженер ТОО "Онтүстік Күрделі Құрылыс"

_____ Курмашев Б.

ПОДРЯДЧИК:

И.о. Директора ТОО "СейСер"

_____ Искаков Д.Ж.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ЮКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «СейСер»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кентау -Туркестан-Шаульдер-Тортколь" км 89-101,106-109 в Отырарском районе ЮКО км 106-109

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 15 апреля 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03507		№ 13-25/13-10	4.09.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	41 021 530	36 626 366	18 129 444			250 971				
В том числе: В текущем месяце - **апрель**	41 021 530	36 626 366		18 129 444		250 971			4 395 164	41 021 530
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	9 543 613									9 543 613
Итого к оплате:										**31 477 917**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Директора ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Мынжасаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
И.о. Директора ТОО "СейСер"

Искаков Д.Ж

Заказчик: ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Инженер: ТОО " Онтүстік Күрделі Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "СейСер"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кентау -Туркестан-Шаульдер-Тортколь" км 89-101,106-109 в Отырарском районе ЮКО Участок км. 106-109

АКТ приемки выполненных работ

за 28 апреля 2014г.

Основание: Ведомость объемов работ

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов** т	11	40097,59	339,59	441073	3735	2062	0,58	6
				--	140,94	--	1550	133	0,58	6
2	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК	**Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ** т	11,33	-38600,00	--	-437338	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
3	Е0127-53-1	**Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см (6 СМ) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1** м2	32902	504,41	15,35	16596378	505094	481356	0,03	1106
				5,94	5,06	195438	166484	133	0,02	581
4	Е0127-54-1 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытийна 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б-I, плотность каменных материалов 2,5-2,9т/м3** м2	131608	60,14	--	7915152	--	1750	--	12
				0,01	--	1316	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			24518036	508829			1124
			Тенге			196754	168034			587
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24518036				
	Материалы -		Тенге			544928				
	Всего заработная плата -		Тенге				364788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-437338				
	Местные материалы -		Тенге			23704863				
		Накладные расходы -	Тенге			485169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72775,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1500192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26503397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1954
		Сметная заработная плата -	Тенге				437564,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			26503397				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1954
		Сметная заработная плата -	Тенге				437564,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			24518036	508829			1124
			Тенге			196754	168034			587
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24518036				
	Материалы -		Тенге			544928				
	Всего заработная плата -		Тенге				364788,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-437338				
	Местные материалы -		Тенге			23702069				
		Накладные расходы -	Тенге			485169				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							243
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72775,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1500192				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26500453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1954
		Сметная заработная плата -	Тенге				437564,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			26500453				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1954
		Сметная заработная плата -	Тенге				437564,00			
		Временные здания и сооружения 3,68%				975 217				
		С учетом временных зданий и сооружений				27 475 669				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				311 011				
		1,131950%								
		Итого				27 786 680				
		Затраты за выслугу лет 1%				274 757				
		Дополнительные отпуска 0,4%				109 903				
		Итого прочих				384 659				
		С учетом дополнительных затрат на строительство				28 171 339				
		Стоимость в ценах 2012 г с к=2,08774				58 814 432				
		дог. Коэффицент - 0,935754501				55 035 869				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				1 100 717				
		Итого				56 136 587				
		НДС 12%				6 736 390				
		ИТОГО с НДС				62 872 977				

0,5

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Директора ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Мынжасаров И.К.

Нач. отдела ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Алимкулов С.

Гл. специалист ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Жолтаев К.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО" Онтустік Күрделі Құрылыс"
_____ Нурлыбаев А.А.

Инженер ТОО" Онтустік Күрделі Құрылыс"
_____ Курмашев Б.

ПОДРЯДЧИК:
И.о. Директора ТОО "СейСер"
_____ Искаков Д.К.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ЮКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «СейСер»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кентау -Туркестан-Шаульдер-Тортколь" км 89-101,106-109 в Отырарском районе ЮКО км 106-109

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

на 28 апреля 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03507		№ 13-25/13-10	4.09.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (**за апрель**) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни -тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	103 894 507	92 762 953	45 916 124			635 630			11 131 554	
В том числе: В текущем месяце - **апрель**	62 872 977	56 136 587		27 786 680		384 659			6 736 390	62 872 977
Удержание аванса	31 266 677	27 916 676							3 350 001	31 266 677
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	15 704 426	14 021 809							1 682 617	15 704 426
Итого к оплате:										**15 901 874**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Директора ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Мынжасаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
И.о. Директора ТОО "СейСер"

Исакаков Д.Ж.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ЮКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «СейСер»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кентау -Туркестан-Шаульдер-Тортколь" км 89-101,106-109 в Отырарском районе ЮКО км 106-109

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03507		№ 13-25/13-10	4.09.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	166 063 463,4	148 270 949		55 262 219		631 323			17 792 514	
В том числе: В текущем месяце - декабрь										
Удержание аванса										
Возврат 5% удержании	28 356 487	25 318 292							3 038 195	28 356 487
Итого к оплате:										**28 356 487**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Дуйсембеков М.М.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "СейСер"

_____ **Искаков Д.Ж.**

(Редакция 4.5)

ЗАКАЗЧИК: ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Оңтүстік Күрделі Құрылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "СейСер"
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОДОРОГИ "КЕНТАУ-ТУРКЕСТАН-ШАУЛЬДЕР-ТОРТКОЛЬ" км 89-101,106-109 В ОТЫРАРСКОМ РАЙОНЕ ЮКО (км 106-109)

АКТ приемки выполненных работ
за июнь 2014г.

Основание: Ведомость объемов работ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Тротуаты								
1	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм** м	11912	134,01	6,63	1596335	78985	1749646	0,70	8315
				108,68	1,76	1294596	20927	133	0,01	73
2	Е0106-45-4	**Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии** м3	381,184	4357,18	209,82	1660885	79981	216878	2,67	1018
				443,51	98,36	169058	37492	105	0,44	168
3	Е0106-47-18	**Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100** м3	3,84	4612,11	233,89	17711	898	1866	2,01	8
				335,20	127,63	1287	490	105	0,55	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3274931	159864			9340
			Тенге			1464941	58910			243
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3274931				
		Материалы -	Тенге			1124452				
		Всего заработная плата -	Тенге				1523851			
		Местные материалы -	Тенге			525674				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -	Тенге			1968390				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							984
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				295258			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314599				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5557921				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10567
	Сметная заработная плата -	Тенге				1819109			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5557921				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10567
	Сметная заработная плата -	Тенге				1819109			

РАЗДЕЛ 2. АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ

4	Е0101-18-2	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3**	74	47,43	44,84	3510	3318	1177	0,02	1
		м3		2,59	13,81	192	1022	97	0,05	4
5	С010333-А2-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1**	129	23,40	--	3019	--	604	0,10	13
		т		4,68	--	604	--	100	--	--
6	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозера ми мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	74	6,83	6,83	505	505	134	--	--
		м3		--	1,87	--	138	97	0,01	--
7	Е0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматич ескими трамбовками**	74	21,55	4,52	1594	334	1222	0,11	8
		м3		17,03	--	1260	--	97	--	--
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	74	14,12	12,00	1045	888	313	0,01	1
		м3		1,62	2,75	120	203	97	0,01	1
9	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 20 см №4**	168	135,20	12,65	22714	2125	1607	0,02	4
		м2		3,56	3,63	598	610	133	0,01	2
10	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=8	**добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя**	168	79,19	--	13304	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0127-21-2	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 15 см №4**	168	135,20	12,65	22714	2125	1607	0,02	4
		м2		3,56	3,63	598	610	133	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
		м2	168	29,70	--	4989	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0127-21-3	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 15 см №6-70% И 30% ЩЕБЕНЬ								
		м2	168	17,39	11,84	2922	1990	1927	0,04	6
				5,51	3,11	926	523	133	0,01	2
14	С143008-108	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия свыше 50 до 65%								
		м3	17,5224	798,28	--	13988	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	С143008-46	Щебень из гравия для строительных работ марки ДР 8 фракции 20-40 мм								
		м3	7,5096	919,35	--	6904	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-48-3	Устройство основания толщиной 6 см /12 см/ из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3								
		м2	168	179,30	16,01	30122	2689	2373	0,04	6
				6,48	4,14	1089	696	133	0,01	2
17	Е0127-48-3 т.ч. п-1.37 К=6	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
		м2	168	140,40	--	23587	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2								
		т	0,055	40097,59	339,59	2205	19	10	0,58	--
				--	140,94	--	8	133	0,58	--
19	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см /8 см/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2	168	440,88	15,35	74068	2579	2458	0,03	6
				5,94	5,06	998	850	133	0,02	3
20	Е0127-54-6 К=8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 ТИПБ-1								
		м2	1344	52,23	--	70202	--	18	--	--
				0,01	--	13	--	133	--	--
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,33кг/м2								
		т	0,055	40097,59	339,59	2205	19	10	0,58	--
				--	140,94	--	8	133	0,58	--
22	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см /7см/ из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1								
		м2	168	694,94	18,42	116751	3095	2949	0,03	6
				7,13	6,07	1198	1020	133	0,02	3

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е0127-54-1 К=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа Б-1, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3		1008	69,49	--	70044	--	13	--	--
			м2		0,01	--	10	--	133	--	--
24	Е0127-21-1	Устройство оснований посадочной площадки из песчано-гравийных смесей слой толщиной 10см		168	171,88	21,39	28875	3594	3077	0,04	7
			м2		7,69	6,08	1292	1022	133	0,02	3
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов 0,77кг/м2		0,055	40097,59	339,59	2205	19	10	0,58	--
			т		--	140,94	--	8	133	0,58	--
26	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1. ПОСАДОЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ		168	694,94	18,42	116751	3095	2949	0,03	6
			м2		7,13	6,07	1198	1020	133	0,02	3
		УСТАНОВКА БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий		86	160,81	7,96	13830	684	15158	0,70	60
			м		130,42	2,11	11216	181	133	0,01	1
28	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии		2,752	3713,61	178,83	10220	492	1335	2,67	7
			м3		378,00	83,83	1040	231	105	0,44	1
29	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100		0,027864	3900,80	197,82	109	6	11	2,01	--
			м3		283,50	107,95	8	3	105	0,55	--
30	С143008-104	Вычитается позиция: Смеси гравийно-песчаные		102,22	-798,28	--	-81600	--	--	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
		СТУПЕНИ									
31	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом		16	19,40	--	310	--	301	0,12	2
			м2		19,40	--	310	--	97	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	2	218,93	--	438	--	495	1,54	3
		м3		218,93	--	438	--	113	--	--
33	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающ их слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	1,68	1069,39	73,75	1797	124	74	0,14	--
		м3		21,38	11,67	36	20	133	0,04	--
34	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий	28	134,01	6,63	3752	186	4113	0,70	20
		м		108,68	1,76	3043	49	133	0,01	--
35	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии. НА ОСНОВАНИЕ СТУПЕНЕЙ	1,68	3713,61	178,83	6239	300	815	2,67	4
		м3		378,00	83,83	635	141	105	0,44	1
36	Е0130-7-1	Устройство площадки монолитной из бетона В20	0,96	1579,04	532,08	1516	511	592	2,55	2
		м3		434,25	131,85	417	127	109	0,43	--
37	Е0106-45-5	Приготовление тяжелого бетона класса В20 на гравии	0,96	4053,28	178,83	3891	172	466	2,67	3
		м3		378,00	83,83	363	80	105	0,44	--
38	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 180х330 мм при других видах покрытий. ПО КРАЯМ СТУПЕНЕЙ.	16	160,81	7,96	2573	127	2820	0,70	11
		м		130,42	2,11	2087	34	133	0,01	--
39	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии	0,896	3713,61	178,83	3327	160	434	2,67	2
		м3		378,00	83,83	339	75	105	0,44	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			600626	29154			183
			Тенге			30026	8679			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			600626				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Материалы -		Тенге			25322				
Всего заработная плата -		Тенге				38705			
Местные материалы -		Тенге			513710				
Транспортные расходы -		Тенге			3019				
	Накладные расходы -	Тенге			49075				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7361			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38982				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			688684				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
	Сметная заработная плата -	Тенге				46066			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			688684				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							237
	Сметная заработная плата -	Тенге				46066			

РАЗДЕЛ 3. ТРОТУАРЫ ПОДХОДОВ И СТУПЕНЕЙ

40	Е0127-56-1	**Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 10 см**	15	189,55	12,52	2843	188	846	0,24	4
		м2		38,03	4,39	570	66	133	0,02	--
41	Е0127-56-2 к=2	**Устройство оснований под тротуары из из гравийно-песчаной смеси,на каждый 1 см изменения толщины исключать**	30	-12,80	--	-384	--	-33	-0,01	--
		м2		-0,83	--	-25	--	133	--	--
42	Е0127-55-1	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 СМ)**	15	416,11	--	6242	--	494	0,14	2
		м2		24,75	--	371	--	133	--	--
43	Е0127-55-2 К=2	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см- добавлять**	30	70,30	--	2109	--	159	0,02	1
		м2		3,98	--	119	--	133	--	--
44	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200х08 мм**	20	134,01	6,63	2680	133	2938	0,70	14
		м		108,68	1,76	2174	35	133	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
45	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона класса В15 на гравии								
			0,64	3713,61	178,83	2377	114	310	2,67	2
		м3		378,00	83,83	242	54	105	0,44	--
46	Е0106-47-18	Приготовление тяжелых кладочных цементных растворов марки 100								
			0,00648	3900,80	197,82	25	1	3	2,01	--
		м3		283,50	107,95	2	1	105	0,55	--
		Дорожная одежда								
47	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ для а/б смеси								
			94,05762	38600,00	--	3630624	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3646516	436			22
			Тенге			3454	155			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3646516				
	Материалы -		Тенге			1664				
	Всего заработная плата -		Тенге				3609			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3630624				
	Местные материалы -		Тенге			10338				
		Накладные расходы -	Тенге			4716				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				707			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219074				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3870306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4316			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3870306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4316			
		РАЗДЕЛ 4.ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ								
		СТОЙКИ СМ-2 -84 ШТ								
48	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы								
			3,36	402,75	--	1353	--	1529	2,80	9
		м3		402,75	--	1353	--	113	--	--
49	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под стойки из БМ В15								
			3,36	1732,34	98,32	5821	330	2584	4,41	15
		м3		695,25	37,15	2336	125	105	0,18	1
50	Е0106-45-4	Приготовление тяжелого бетона клас са В15 на гравии								
			3,36	4344,92	209,23	14599	703	1906	2,67	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1т	2,3688	4646,85	2285,57	11007	5414	4683	9,35	22
		т		1579,50	617,13	3742	1462	90	2,34	6
52	С130806-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки из труб стальных сварных водогазопроводных /ГОСТ 6272-75/, черные обыкновен ные 65х4 мм	336	494,00	--	165984	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
53	С11041-104	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения	33,6	196,00	--	6586	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
54	E0115-172-3	Масляная окраска стальных стоек из труб, диаметром более 50 мм белилами с добавлением колера, количество окрасок	41,2944	100,70	0,07	4158	3	2615	0,37	15
		м2		60,30	0,02	2490	1	105	--	--
		ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ								
55	E0127-84-1	При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	84	157,67	--	13244	--	13298	0,69	58
		шт		119,03	--	9999	--	133	--	--
56	ПРАЙС ЛИСТ	Знак приоритета прямоугольной формы из тонколистовой ст али со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N2.1; 2.2	25	2325,82	--	58146	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	ПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающ ей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколис товой стали, со сторонами размером 900х900х900 мм, ГОСТ 10807-78 N1.5-1.7; 1.9-1.14; 1.16; 2.4	29	1878,85	--	54487	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	ПРАЙС ЛИСТ	Знак предупреждающий треугольной формы со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака из тонколистовой стали, со сторонами размером 700х700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N1.1; 1.2; 1.5-1.7; 1.9-1.30	4	1661,30	--	6645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	ПРАЙС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой,покрывающей все поле знака, со сторонами размером 700х700 мм, ГОСТ 10807-78 N5.5; 5.8.2-5.8.6; 5.9-5.11.2; 5.15-5.18	4	2325,82	--	9303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	ПРАС ЛИСТ	Знак информационно-указательный, прямоугольной формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, при площади знака до 1 м2, ГОСТ 10807-78 N5.20.2; 5.21.1-5.21.2	3,96	5339,90	--	21146	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	ПРАС ЛИСТ	Знак круглой формы из тонколистовой стали со светоотражающей пленкой, покрывающей все поле знака, тонколистовой стали, размером 700мм, ГОСТ 10807-78 N4.1.2;4.2.3	16	2605,42	--	41687	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0127-61-1	Установка столбов километровых	3	273,96	119,85	822	360	519	0,64	2
		шт		100,35	29,70	301	89	133	0,12	--
63	ПРАС ЛИСТ	Столбкилометровый	3	5292,43	--	15877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			430865	6810			130
			Тенге			21706	2006			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			419857				
	Материалы -		Тенге			16064				
	Всего заработная плата -		Тенге				18509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			379860				
	Местные материалы -		Тенге			4572				
		Накладные расходы -	Тенге			22452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3368			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26539				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата -	Тенге				21877			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11007				
	Материалы -		Тенге			1852				
	Всего заработная плата -		Тенге				5203			
		Накладные расходы -	Тенге			4683				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				702			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			941				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			16632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							30
		Сметная заработная плата -	Тенге				5906			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			485480				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							152
		Сметная заработная плата -	Тенге				27783			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 5. РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
64	E0127-65-1								
	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,06	13164,78	2030,70	790	122	104	3,18	--
	км		540,00	758,48	32	46	133	2,85	--
65	E0127-65-5								
	Разметка проезжей части прерывистолинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	5,18	5219,22	2030,70	27036	10519	8946	3,18	16
	км		540,00	758,48	2797	3929	133	2,85	15
66	E0127-65-6								
	Разметка проезжей части прерывистойлинией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,174	10516,26	2030,70	1830	353	300	3,18	1
	км		540,00	758,48	94	132	133	2,85	--
67	E0127-65-1								
	Разметка проезжей части сплошной лин ией 0,1 м. КРАЕВАЯ	5,562	13164,78	2030,70	73222	11295	9605	3,18	18
	км		540,00	758,48	3003	4219	133	2,85	16
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			102878	22289			35
		Тенге			5927	8325			31
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			102878				
	Материалы -	Тенге			74662				
	Всего заработная плата -	Тенге				14252			
	Накладные расходы -	Тенге			18955				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2843			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129143				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
	Сметная заработная плата -	Тенге				17095			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			129143				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
	Сметная заработная плата -	Тенге				17095			
	РАЗДЕЛ 6.УСТАНОВКУ КТПН-25/10/0,4 и КТПН-40/10/0,4								
68	E0133-117-1								
	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	3	2238,10	1743,10	6714	5229	2991	3,00	9
	шт		495,00	454,41	1485	1363	105	1,81	5
69	С143019-59 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004								
	Приставки для деревянных опор воздушныхлиний электропередачи и связи /с отверстиями и безотверстий/ длиной 3,25 м, марки ПТ 33-3	2	4890,00	--	9780	--	--	--	--
	шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторныхподстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам								
			3	4098,19	1460,06	12295	4380	8295	12,10	36
		шт		2191,50	441,68	6575	1325	105	1,90	6
71	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный								
			3	166,90	5,40	501	16	457	1,00	3
		шт		158,00	2,30	474	7	95	0,01	--
72	Ц0108-53-1	Трансформатор тока, напряжение до 10 кВ								
			9	493,60	18,60	4442	167	3005	2,00	18
		шт		347,00	4,50	3123	41	95	0,03	--
73	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			18	330,10	24,10	5942	434	2026	0,70	13
		шт		116,00	2,50	2088	45	95	0,01	--
74	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм								
			108	51,70	2,80	5584	302	2852	0,16	17
		м		27,50	0,30	2970	32	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			45257	10529			96
			Тенге			16715	2813			12
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			35477				
	Материалы -		Тенге			8234				
	Всего заработная плата -		Тенге				19528			
		Накладные расходы -	Тенге			19626				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2944			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3306				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			58410				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				22471			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9780				
	Местные материалы -		Тенге			9780				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			587				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10367				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			68776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата -	Тенге				22471			
		РАЗДЕЛ 7.СЕТИ 0,4 КВ								
75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
			95	218,93	--	20798	--	23502	1,54	146
		м3		218,93	--	20798	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	95	134,10	--	12740	--	14396	0,97	92
		м3		134,10	--	12740	--	113	--	--
77	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,054	221151,68	--	11942	--	1631	175,00	9
		кан.-км		27450,00	--	1482	--	110	--	--
78	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	36	159,90	81,10	5756	2920	2558	0,35	13
		м		54,50	20,30	1962	731	95	0,12	4
79	С130806-61 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,40х3 мм	36	173,00	--	6228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
80	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в гот овых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	178	26,40	3,10	4699	552	3314	0,11	20
		м		19,10	0,50	3400	89	95	--	1
81	Ц0108-141-1	Покрытие лентой сигнальной кабеля, проложенного в траншее	178	26,40	3,10	4699	552	3314	0,11	20
		м		19,10	0,50	3400	89	95	--	1
82	СПРАЙС-ЛИСТ	ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ТИП ЛЭС-150	2	1120,34	--	2241	--	--	--	--
		ролик		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	90	27,70	2,10	2493	189	1727	0,10	9
		м		19,70	0,50	1773	45	95	--	--
84	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по уст ановленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг	60	23,20	2,10	1392	126	958	0,10	6
		м		16,50	0,30	990	18	95	--	--
85	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с п омощью механизмов	5,341	7259,41	4310,78	38773	23024	21952	16,10	86
		1км		2745,00	1169,46	14661	6246	105	4,45	24
86	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	239	1745,38	1411,25	417146	337289	143757	2,01	480
		шт		333,00	239,85	79587	57324	105	0,81	194
87	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	6	514,00	105,00	3084	630	1564	2,00	12
		шт		254,00	20,30	1524	122	95	0,12	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОПОРА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОТГ-10 (79 шт)								
88	Е0133-3-2	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2								
		котлован	79	1065,02	925,52	84137	73116	31146	0,89	70
				139,50	235,98	11021	18642	105	0,92	73
89	Е0133-6-1	Устройство монолитн ых бетонных фундаментов из бетонна класса В10, при готавливаемого на строительной площадке, объемом д о 25 м3								
		1м3	23,7	6863,57	1136,20	162667	26928	30997	5,53	131
				915,75	329,84	21703	7817	105	1,45	34
90	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад,высотой до 25 м, массой до 1 т								
		т	9,15835	4646,85	2285,57	42558	20932	18106	9,35	86
				1579,50	617,13	14466	5652	90	2,34	21
91	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /к олонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий								
		т	9,15835	542,84	144,52	4972	1324	2411	1,34	12
				292,50	--	2679	--	90	--	--
92	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами								
		м3	0,5	218,93	--	109	--	124	1,54	1
				218,93	--	109	--	113	--	--
93	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	0,5	134,10	--	67	--	76	0,97	--
				134,10	--	67	--	113	--	--
94	Е0106-3-1	Устройство бето нных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование. бетн В15								
		м3	0,27	7570,33	260,48	2044	70	200	3,94	1
				614,25	89,46	166	24	105	0,35	--
95	Е0109-53-3	Монтаж стелла жей и других конструкций, закрепляемых на фундамен тах внутри зданий								
		т	0,02898	16367,84	681,42	474	20	386	95,00	3
				14670,00	132,75	425	4	90	0,65	--
96	С12021-237	Отдельные конструктив ные элементы зданий и сооружений с преобладанием г орячекатанных профилей массой до 0,1 т								
		т	0,02898	154400,00	--	4475	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой ст али, диаметр 16 мм								
		шт	37	330,10	24,10	12214	892	4165	0,70	26
				116,00	2,50	4292	92	95	0,01	1
98	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншеиз круглой стали, диаметр 12 мм								
		м	185	51,70	2,80	9565	518	4886	0,16	30
				27,50	0,30	5088	55	95	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			680733	347955			1052
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			169032	72966			272
	Материалы -	Тенге			327523				
	Всего заработная плата -	Тенге			16341				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				124203			
	Накладные расходы -	Тенге			2241				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			128046				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							64
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				19207			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			27334				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			482903				
	Сметная заработная плата -	Тенге							707
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				143410			
	Материалы -	Тенге			294504				
	Всего заработная плата -	Тенге			72001				
	Местные материалы -	Тенге				94570			
	Накладные расходы -	Тенге			54303				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			102070				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							51
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				15310			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23794				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			420368				
	Сметная заработная плата -	Тенге							610
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				109881			
	Материалы -	Тенге			52478				
	Всего заработная плата -	Тенге			8158				
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				23225			
	Накладные расходы -	Тенге			4475				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			20903				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							10
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3135			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4403				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			77783				
	Сметная заработная плата -	Тенге							133
	Стоимость сантехнических работ -	Тенге				26361			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6228				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6228				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			374				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			6602				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			987657				
	Сметная заработная плата -	Тенге							1450
						279651			

РАЗДЕЛ 8.СЕТИ 10 КВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0133-109-7	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности вручную сечением проводов до 35 мм2								
			0,03	15256,85	2155,10	458	65	407	69,50	2
		1км		12127,50	794,25	364	24	105	3,87	--
100	Ц0108-56-1	Установка разъединителя РЛНД1-10/400								
			3	568,50	25,50	1706	77	1308	2,00	6
		к-т		452,00	6,80	1356	20	95	0,04	--
		Опора концевая КтБ10-26 (шт3)								
101	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/А-(К)-10-1								
			3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,50	549,90	2957	1650	105	2,29	7
102	Ц0108-471-3 прим.	Проводник заземляющий ЗП 21								
			3	247,70	20,70	743	62	321	0,70	2
		шт		111,00	1,60	333	5	95	0,01	--
103	Ц0108-471-3 прим.	Зажим плашечный SL 37.2								
			1,5582	247,70	20,70	386	32	167	0,70	1
		100шт		111,00	1,60	173	2	95	0,01	--
104	Ц0108-15-4	Разрядник вентильный,напряжение 220 кВ								
			3	27346,00	16230,00	82038	48690	30333	39,00	117
		компл		6840,00	3803,01	20520	11409	95	22,06	66
105	СПрайслист	Разрядник длинно-искровой SDI 97								
			3	4924,57	--	14774	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
106	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм								
			3	330,10	24,10	990	72	338	0,70	2
		шт		116,00	2,50	348	7	95	0,01	--
107	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 10 мм								
			15	51,70	2,80	776	42	396	0,16	2
		м		27,50	0,30	413	4	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			111337	55011			151
			Тенге			26463	13122			73
	Стоимость оборудования -		Тенге			14774				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14774				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			87096				
	Материалы -		Тенге			14550				
	Всего заработная плата -		Тенге				34979			
		Накладные расходы -	Тенге			33269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4990			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7222				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			127587				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							216
	Сметная заработная плата -	Тенге				39969			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9467				
Материалы -		Тенге			540				
Всего заработная плата -		Тенге				4606			
	Накладные расходы -	Тенге			4837				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				725			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			858				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15162				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
	Сметная заработная плата -	Тенге				5332			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			157522				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							243
	Сметная заработная плата -	Тенге				45301			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8782543**	**848545**			**11391**
		Тенге			**1801560**	**210769**			**830**
Стоимость оборудования -		Тенге			14774				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			14774				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			624634				
Материалы -		Тенге			39237				
Всего заработная плата -		Тенге				235994			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2241				
	Накладные расходы -	Тенге			241090				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36164			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51943				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			917668				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1353
	Сметная заработная плата -	Тенге				272158			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8047681				
Материалы -		Тенге			1353564				
Всего заработная плата -		Тенге				1735560			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3543401				
Местные материалы -		Тенге			1151692				
Транспортные расходы -		Тенге			3019				
	Накладные расходы -	Тенге			2209826				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1105
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				331474			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615450				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10872957				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11879
	Сметная заработная плата -	Тенге				2067034			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			89226				
Материалы -		Тенге			14413				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				40775			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4475				
		Накладные расходы -	Тенге			36697				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5505			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7555				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			133479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата -	Тенге				46279			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6228				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6228				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			374				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6602				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11945486				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13465
		Сметная заработная плата -	Тенге				2385471			

		Временные здания и сооружения 3,68%				439 594				
		С учетом временных зданий и сооружений				12 385 080				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,131950%				140 193				
		Итого				12 525 273				
		Затраты за выслугу лет 1%				123 851				
		Дополнительные отпуска 0,4%				49 540				
		Итого прочих				173 391				
		С учетом дополнительных затрат на строительство				12 698 664				
		Стоимость в ценах 2012 г с к=2,08774				26 511 509				
		дог. Коэффицент - 0,935754501				24 808 264				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				496 165				
		Итого				25 304 429				
		НДС 12%				3 036 531				
		ИТОГО с НДС				**28 340 960**				

ЗАКАЗЧИК:
Зам.Директора ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Мыжасаров Н.К.

Нач. отдела ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Димкулов С.

Гл. специалист ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Жолтаев К.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "Онтүстік Күрделі Құрылыс"

Пурлыбаев А.А.

Инженер ТОО "Онтүстік Күрделі Құрылыс"

Журмашев Б.

ПОДРЯДЧИК:
И.о. директора ТОО "СейСер"

Искаков Д.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ЮКОФ АО « КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «СейСер»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кентау -Туркестан-Шаульдер-Тортколь" км 89-101,106-109 в Отырарском районе ЮКО км 106-109

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03507		№ 13-25/13-10	4.09.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни -тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	166063463,4	148 270 949,4		55 262 219		631 323			17 792 514	
В том числе: В текущем месяце - **июнь**	28340960,4	25 304 429		12 525 273		173 391			3 036 531,47	28 340 960,4
Удержание аванса	51 465 150	9 061 071							1 087 328	10 148 399
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	28 356 487	1 265 221							151 827	1 417 048
Итого к оплате:										**16 775 513,4**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
М.М.

ПОДРЯДЧИК:
И.о.Директора ТОО "СейСер"
Искаков Д.Ж.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.5)

Заказчик: ЮКОФ АО "КазАвтоЖол"
Инженер: ТОО " Онтустік Күрделі Құрылыс"
Подрядчик: ТОО "СейСер"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кентау -Туркестан-Шаульдер-Тортколь" км 89-101,106-109 в Отырарском районе ЮКО Участок км. 106-109

АКТ приемки выполненных работ
по мая 2014г.

Основание: Ведомость объемов работ
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО								
1	Е0101-152-2	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав механизированным способом	25091	42,28	27,15	1060777	681175	153331	--	--
		м2		--	6,30	--	158073	97	0,02	552
2	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	25091	19,29	16,91	483992	424401	145786	0,02	399
		м2		2,12	3,87	53193	97102	97	0,02	432
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1544770	1105577			399
			Тенге			53193	255175			984
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1544770				
		Материалы -	Тенге			30711				
		Всего заработная плата -	Тенге				308368			
		Местные материалы -	Тенге			355289				
		Накладные расходы -	Тенге			299117				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44868			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			110633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1954520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1532
		Сметная заработная плата -	Тенге				353236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1954520				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1532
		Сметная заработная плата -	Тенге				353236			
		РАЗДЕЛ 2.ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-35-3	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 3 группы до20 м. УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН ИЗ ПГС С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ АВТОГРЕЙДЕРОМ ДО 20М								
			2044	36,69	36,69	75000	75000	9904	--	--
		м3		--	5,00	--	10211	97	0,02	34
4	С143008-104	Вычитается позиция: Смеси песчано-гравийные природные								
			2044	-798,28	--	-1631684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными каткамина пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход поодному следу при толщине слоя 30 см. ЗА 4 ПРПОХОДОВ								
			2044	12,51	12,51	25566	25566	8488	--	--
		м3		--	4,28	--	8750	97	0,01	29
6	Е0101-130-8 к=3	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, притолщине слоя 30 см								
			2044	3,81	3,81	7794	7794	2275	--	--
		м3		--	1,15	--	2345	97	--	8
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2044	14,12	12,00	28856	24523	8654	0,01	25
		м3		1,62	2,75	3311	5611	97	0,01	25
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1494468	132883			25
			Тенге			3311	26917			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1494468				
	Всего заработная плата -		Тенге				30229			
	Местные материалы -		Тенге			-1630662				
		Накладные расходы -	Тенге			29322				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4398			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-87909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1553055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				34627			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-1553055				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							135
		Сметная заработная плата -	Тенге				34627			
		РАЗДЕЛ 3.Съезды								
8	Е0127-21-2	Устройство оснований покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12см №6 /15см/								
			4291	135,20	12,65	580164	54276	41056	0,02	100
		м2		3,56	3,63	15276	15593	133	0,01	57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя								
			4291	29,70	--	127426	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0127-21-3	Устройство оснований покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей №6, верхний слой толщиной 10 см								
			4291	116,38	11,84	499385	50818	49223	0,04	154
		м2		5,51	3,11	23643	13366	133	0,01	48
11	С143008-104	Вычитается позиция: Смеси песчано-гравийные природные								
			1694	-798,28	--	-1352286	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2								
			4,2	40097,59	339,59	168410	1426	787	0,58	2
		т		--	140,94	--	592	133	0,58	2
13	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ								
			4,2	-38600,00	--	-162120	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 6 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			5461	440,88	15,35	2407654	83834	79894	0,03	183
		м2		5,94	5,06	32438	27633	133	0,02	96
15	Е0127-54-6 К=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
			10922	52,23	--	570498	--	145	--	1
		м2		0,01	--	109	--	133	--	--
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2								
			1,8	40097,59	339,59	72176	611	337	0,58	1
		т		--	140,94	--	254	133	0,58	1
17	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Вычитается позиция: Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ								
			1,8	-38600,00	--	-69480	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1								
			5461	579,12	15,35	3162577	83834	79894	0,03	183
		м2		5,94	5,06	32438	27633	133	0,02	96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С11011-33 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Вычитается позиция: Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ**	55,1594	-38600,00	--	-2129153	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			3875250	274800			626
			Тенге			103965	85070			301
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3875250				
	Материалы -		Тенге			273935				
	Всего заработная плата -		Тенге				188975			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-2360753				
	Местные материалы -		Тенге			5583362				
		Накладные расходы -	Тенге			251337				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37701			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			247595				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4374182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				226676			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4374182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				226676			

РАЗДЕЛ 4.Тротуаты

20	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом. АВТОГРЕЙДЕРОМ	8938	2,27	2,27	20324	20324	2569	--	--
		м2		--	0,30	--	2648	97	--	9
21	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /Устройство корыта/	1341	218,93	--	293585	--	331751	1,54	2065
		м3		218,93	--	293585	--	113	--	--
22	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 10см	8938	189,55	12,52	1694200	111899	504293	0,24	2172
		м2		38,03	4,39	339912	39256	133	0,02	158
23	Е0127-56-2 к=2	Устройство оснований под тротуары из из гравийно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины исключать	17876	-12,80	--	-228888	--	-19733	-0,01	-97
		м2		-0,83	--	-14837	--	133	--	--
24	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см(4 СМ)	8938	354,62	--	3169576	--	294217	0,14	1287

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		24,75	--	221216	--	133	--	--
25	Е0127-55-2 К=2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см- добавлять	17876	59,88	--	1070451	--	94625	0,02	415
		м2		3,98	--	71146	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			6019247	132223			5842
			Тенге			911022	41904			167
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			6019247				
Всего заработная плата -			Тенге				952926			
Местные материалы -			Тенге			4976002				
		Накладные расходы -	Тенге			1207721				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							604
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				181158			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			433618				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7660587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6613
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134084			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			7660587				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6613
		Сметная заработная плата -	Тенге				1134084			

РАЗДЕЛ 5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СЪЕЗДАМ

26	Е0127-21-2	Устройство основанийи покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12см №6 /15см/	1240	135,20	12,65	167654	15684	11864	0,02	29
		м2		3,56	3,63	4414	4506	133	0,01	16
27	Е0127-21-2 т.ч. п-1.37 К=3	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	1240	29,70	--	36823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0127-21-3	Устройство основанийи покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей№6, верхний слой толщиной 10 см	1240	116,38	11,84	144311	14685	14224	0,04	45
		м2		5,51	3,11	6832	3863	133	0,01	14
29	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,77 кг/м2	0,665	40097,59	339,59	26665	226	125	0,58	--
		т		--	140,94	--	94	133	0,58	--
30	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4см / 6 см / из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки 1 плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1240	440,88	15,35	546693	19036	18141	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7366	6274	133	0,02	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				6						
31	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов-0,33 кг/м2	0,4	40097,59	339,59	16039	136	75	0,58	--
		т		--	140,94	--	56	133	0,58	--
32	Е0127-53-1	Устройство верхнего покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б-1	1240	579,12	15,35	718109	19036	18141	0,03	42
		м2		5,94	5,06	7366	6274	133	0,02	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**1656294**	**68803**			**157**
			Тенге			**25978**	**21067**			**75**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1656294				
		Материалы -	Тенге			50353				
		Всего заработная плата -	Тенге				47045			
		Местные материалы -	Тенге			1511161				
		Накладные расходы -	Тенге			62570				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9386			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103132				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1821997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				56431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1821997				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							264
		Сметная заработная плата -	Тенге				56431			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**11601092**	**1714285**			**7050**
			Тенге			**1097410**	**430134**			**1622**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11601092				
		Материалы -	Тенге			354999				
		Всего заработная плата -	Тенге				1527544			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2360753				
		Местные материалы -	Тенге			10795151				
		Накладные расходы -	Тенге			1850068				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							925
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			807070				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14258230				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9597
		Сметная заработная плата -	Тенге				1805054			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			14258228				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9597
		Сметная заработная плата -	Тенге				1805054			
		Временные здания и сооружения 3,68%				524 703				
		С учетом временных зданий и сооружений				14 782 930				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время				167 335				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1,131950%								
		Итого				14 950 266				
		Затраты за выслугу лет 1%				147 829				
		Дополнительные отпуска 0,4%				59 132				
		Итого прочих				206 961				
		С учетом дополнительных затрат на строительство				15 157 227				
		Стоимость в ценах 2012 г с к=2,08774				31 644 348				
		дог. Коэффицент - 0,935754501				29 611 341				
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				592 227				
		Итого				30 203 568				
		НДС 12%				3 624 428				
		ИТОГО с НДС				33 827 996				

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель Директора ДКОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ Жумасаров Н.К.

Начальник ПТО ДКОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ Ешкулов С.

Гл. специалист ДКОФ АО "КазАвтоЖол"
_____ Жолтаев К.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО " Онтустік Күрделі Құрылыс"
_____ Нурлыбаев А.А.

Инженер ТОО "Онтустік Күрделі Құрылыс"
_____ Курмашев Б.

ПОДРЯДЧИК:
И.о. Директора ТОО "СейСер"
_____ Искаков Д.Ж.

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г.
№ 170

Заказчик: ЮКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «СейСер»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Кентау -Туркестан-Шаульдер-Тортколь" км 89-101,106-109 в Отырарском районе ЮКО км 106-109

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за май 2014 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03507		№ 13-25/13-10	4.09.2013 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добав-ленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включи-тельно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строитель но-мон-тажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобре-тение матери-алов	другие дополни -тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	137 722 503	122 966 521		42 736 946		457 932			14 755 982	
В том числе: В текущем месяце - **май**	33 827 996	30 203 568		14 950 266		206 961			3 624 428	33 827 996
Удержание аванса	41 316 751	8 973 280							1 076 794	10 050 074
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл. дог.)	26 939 439	1 510 179							181 221	1 691 400
Итого к оплате:										**22 086 522**

ЗАКАЗЧИК:
Зам. Директор ЮКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Мыңжасаров Н.К.

ПОДРЯДЧИК:
И.о.Директора ТОО "СейСер"
Искаков Д.Ж.