СПРАВКА

Форма № 3

о стоимости выполненных работ за апрель 2014 года

ЗАКАЗЧИК: "Арғын-Асыл Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КММ Наутилус"
Договор № 27 от 02 марта 2014 года
Наименование объекта: "Строительства пункта осеменения крупного рогатого скота в н.п. Арысь, с/о Отрар, Отрарского района

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
		С начала года 2014 года		За отчетный период 2014 года	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	2 429 527	2 721 070	1 213 103	1 358 675
	ИТОГО к оплате	**2 429 527**	**2 721 070**	**1 213 103**	**1 358 675**

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Арғын-Асыл Строй"

Директор: Алибеков Г.Е

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КММ Наутилус"

Директор: Бейсенов С.К

ЗАКАЗЧИК: ТОО «Аргын-Асыл Строй» Форма № 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КММ Наутилус»

Договор № 27 от 02.03.2014 года

Наименование объекта: "Строительства пункта осеменения крупного рогатого скота в н.п. Арысь, с/о Отрар, Отрарского района

АКТ № 2

приемки выполненных работ за апрель 2014 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7
		РАЗДЕЛ 1.ВОДОПРОВОД В1 И КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
1	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	**5,3**	249,83	1324	1592
2	С130804-69 ПРИМ.	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм м	**5,3**	149	790	--
3	Е0116-14-12	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре м	**1,2**	59,31	71	91
4	С130804-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм компл	2	659	1318	--
5	Е0117-2-3	Установка смесителей шт	2	143,32	287	323
	С131101-94	Смесители для умывальников См-Ум-НВА настенные, с верхним изливом и аэратором компл	2	1320	2640	--
7	С ПРАЙС	Клипсы д 20 ШТ	2	5,92	12	--
8	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов м3	**0,01**	10101,07	101	5
9	С ПРАЙС	Бак цилиндрический ШТ	1	10648,35	10648	--
10	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм м	7	620,54	4344	954
11	С ПРАЙС	ПРОЧИСТКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д 50 ШТ	1	112,77	113	--
12	С ПРАЙС	РЕВИЗИЯ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д 50 ШТ	1	118,32	118	--
13	С ПРАЙС	ОТВОД 50КХ50К-ПНД Д 50 ШТ	4	433,5	1734	--
14	С ПРАЙС	ТРОЙНИК 50КХ50К-ПНД Д 50 ШТ	1	110,92	111	--
15	Е0117-5-4	Установка раковин комплект	1	2909,71	2910	190
16	Е0116-5-1	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 50 мм м	3	781,79	2345	511
	С ПРАЙС	ОТВОД ЧУГУННЫЙ КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ Д 50 ШТ	1	354,21	354	--
18	Е0116-10-12	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 400 мм м	**0,5**	1216,9	608	355
19	С130806-129 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 530х7 мм м	**0,5**	8330	4165	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		33993	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		101	
		Накладные расходы -	Тенге		5	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		113	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		33892	
		Накладные расходы -	Тенге		4016	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2274	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		40183	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		40296	
		РАЗДЕЛ 2.ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ				
20	Ц0108-572-3	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм шт	1	1299,3	1299	314
21	1517-1101 ПРИМ. К=115 К=1,087, К=1,41	Металлоконструкции для установки комбинированной аппаратуры 600х360х400мм ГОСТ 16-0.684.116-74 шт	1	2679,15	2679	--
22	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,2	2506	1089

1	2	3	4	5	6	7
		шт				
23	ПРАЙС	Автомат дифференциальный АД-122р ШТ	1	628	628	--
24	ПРАЙС	Выключатель ВА-47-29 ИЭК 1Р, 16А, 25А автоматический ШТ	4	67	268	--
25	Е0121-18-15	Монтаж светильников с двумя люминесцентными лампами устанавливаемых в подвесных потолках шт	4	403,01	1612	1259
26	С151702-19прим.	Светильники тип ЛВ001-2Х40/П-01-УХЛ4 шт	4	3550	14200	--
27	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д. шт	2	135,55	271	268
28	ПРАЙС	Светильник ЛБА 3923 ИЭК ШТ	1	809,72	810	--
29	ПРАЙС	Пиктограмма выход ШТ	1	88,74	89	--
30	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220 шт	8	14	112	--
31	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/У, тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20 шт	8	82	656	--
32	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке шт	3	34,7	104	96
33	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220 шт	3	68	204	--
34	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке шт	5	35,4	177	159
35	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220 шт	5	215	1075	--
36	С151803-51	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3 1000шт	0,014	24200	339	--
37	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	55	27,7	1524	1055
38	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,02	60500	1210	--
39	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,035	52100	1824	--
40	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	12	88,9	1067	321
41	С11011-880 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп т	0,0094	59000	555	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		33207	
	Стоимость оборудования -		Тенге		3575	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		3575	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		28179	
		Накладные расходы -	Тенге		4562	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1964	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		34706	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		555	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		33	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		588	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		898	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		54	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		952	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**		**39821**	
		РАЗДЕЛ 3.ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ				
42	С ПРАЙС	ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ 2-Х СТВОРЧАТЫЙ ШТ	1	10189,88	10190	--
43	С ПРАЙС	СТОЛ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРИСТЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ 1500Х800Х900/1850 ММ 220В ШТ	1	14892,91	14893	--
44	С ПРАЙС	СТУЛ ВРАЩАЮЩИЙ ШТ	2	2939,39	5879	--
45	С ПРАЙС	ШКАФ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ШТ	1	5878,78	5879	--
46	С ПРАЙС	ВЕШАЛКА ДЛЯ ОДЕЖДЫ ШТ	1	587,88	588	--
47	С ПРАЙС	ВЕДРО ЭМАЛИРОВАННОЕ ШТ	1	313,53	314	--
48	С ПРАЙС	ОБЛУЧАТЕЛЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ НАСТЕННЫЙ ШТ	2	2104,6	4209	--
49	ПРАЙС	СОСУД ДЮАРА ШТ	1	38016,1	38016	--
50	ПРАЙС	ЧЕМОДАН ОСЕМЕНАТОРА ШТ	1	45070,64	45071	--

1	2	3	4	5	6	7
51	ПРАЙС	ПОЛ РЕЗИНОВЫЙ ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЙ ШТ	2	5330,09	10660	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		135698	
	Стоимость оборудования -		Тенге		125038	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		125038	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10660	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		640	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		11300	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		136337	
		РАЗДЕЛ 4.УБОРНАЯ НА 1 ОЧКО				
52	Е0101-13-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	7,50295	22,38	168	53
53	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	0,23205	167,4	39	44
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы м3	1,925	122,18	235	266
55	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	4,91	21,55	106	81
56	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой м2	1,7	323,65	550	194
57	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	2,81	12651,73	35551	4148
58	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	2,73	258,92	707	188
59	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	2,73	13,91	38	20
60	Е0115-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором стен м2	13,6	106,97	1455	868
61	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	13,6	13,91	189	99
62	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	0,231	10040,78	2319	161
63	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м т	0,169	13835,77	2338	1546
64	С130806-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 150х4,5 мм м	11,74	1440	16906	--
65	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки м2	12,68421	622,52	7896	910
66	С11021-64	Доски обрезные из хвойных пород, длин до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта м3	0,241	10900	2627	--
67	С11021-14	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, III сорта м3	0,007	10900	76	--
68	Е0115-163-1	Простая окраска деревянных стен колером масляным разбеленным м2	12,68421	97,07	1231	554
69	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 м2	1,68	634,99	1067	409
70	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	1,68	4250	7140	--
71	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством м2	7,75	592,88	4595	642
72	Е0110-14-1	Установка стропил м3	0,1696	21304,82	3613	717
73	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам м2	7,75	20,48	159	47
74	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм м2	2,171	105,38	229	240
75	С11021-72	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта м3	0,094	10600	996	--
76	Е0115-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным м2	2,171	83,18	181	82
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		90411	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		71168	
		Накладные расходы -	Тенге		9723	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		4853	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		85744	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		2338	
		Накладные расходы -	Тенге		1546	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		233	

1	2	3	4	5	6	7
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4117	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		16906	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1014	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		17920	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге		107781	
		РАЗДЕЛ 5.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ				
77	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный шт	1	166,9	167	152
78	ПРАЙС	Счетчик активный 3 фазный ШТ	1	8123,87	8124	--
79	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	2,16	262,72	567	641
80	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	1,98	134,1	266	300
81	Ц0108-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее м	30	32,4	972	413
82	С143006-7 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 1000шт	0,04	10400	416	--
83	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,003	58881,69	177	156
84	Ц0108-147-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг м	26	23,2	603	415
85	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2 1000м	0,026	44700	1162	--
86	Ц0108-158-17	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 шт	3	345,2	1036	775
87	С151610-16	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х150-10УЗ компл	3	6050	18150	--
88	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,01	62566,88	626	627
89	С130806-60 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм м	10	160	1600	--
90	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	6	26,3	158	133
91	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/ т	0,00948	46400	440	--
92	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм шт	3	140,1	420	338
93	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм т	0,00375	44300	166	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		35049	
	Стоимость оборудования -		Тенге		8124	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		8124	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		23108	
		Накладные расходы -	Тенге		2227	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1520	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		26855	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		2217	
		Накладные расходы -	Тенге		1724	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		236	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4178	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1600	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		96	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		1696	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		40852	
		РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ				
94	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 м3	7,469	26,17	195	78
95	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3	0,231	200,88	46	52
96	Е0101-27-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м м3	5,775	5,55	32	10
97	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	1,925	122,18	235	266

1	2	3	4	5	6	7
		м3				
98	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм км	0,011	465331,02	5119	881
99	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	0,54	24322,39	13134	2212
100	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 шт	1	1100	1100	--
101	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые м3	0,28	32800	9184	--
102	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,28	-250	-70	--
103	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5 м3	0,28	-134	-38	--
104	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм м	0,89	5330	4744	--
105	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	1	8060	8060	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		41742	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		33682	
		Накладные расходы -	Тенге		3499	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2231	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		39412	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8060	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		8060	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		484	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		8544	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**		**47956**	
		РАЗДЕЛ 7.ПОКРЫТИЕ				
106	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м м3	30,8	7,91	244	77
107	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	28,5	0,28	8	3
108	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	53,06	286,25	15189	810
109	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	31,42	467,65	14693	-1034
	Сб.1.9т.14.п.5	Противопожарный щит шт	1	5080	5080	--
111	Сб.5.5т.69.п.2	Металлический ящик для песка	1	5380	5380	--
112	ПРАЙС	МУСОРОКОНТЕЙНЕР ШТ	1	9797,96	9798	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		50392	
	Стоимость оборудования -		Тенге		20258	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		20258	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		30134	
		Накладные расходы -	Тенге		1923	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1923	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		33981	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**		**54238**	
		РАЗДЕЛ 8.ОГРАЖДЕНИЕ				
113	У1-33-1	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам деревянным, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Д/, строительные работы м ограды	43,7	457,03	19972	4204
114	У1-33-2	Ограда из колючей стальной проволоки по столбам деревянным, без цоколя, высотой 1,6 м, типа М9Б/Д/, монтаж металлоконструкций м ограды	43,7	93,85	4101	428
115	ПРАЙС	ВОРОТА ИЗ СЕТКИ РАБИЦЫ	1	14226,64	14227	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге		38300	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		34199	
		Накладные расходы -	Тенге		4204	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		2304	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		40707	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4101	
		Накладные расходы -	Тенге		428	

1	2	3	4	5	6	7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		272	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		4800	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**		**45507**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		458793	
	Стоимость оборудования -		Тенге		168294	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		168294	
	Стоимость монтажных работ -		Тенге		51287	
		Накладные расходы -	Тенге		6789	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3485	
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге		61561	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		182715	
		Накладные расходы -	Тенге		21079	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12228	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		216022	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		6439	
		Накладные расходы -	Тенге		1973	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		505	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		8917	
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге		61356	
		Накладные расходы -	Тенге		4016	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		3922	
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге		69295	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**512789**	
		Временные здания и сооружения - 3,4 %			11713	
		ИТОГО			**356208**	
		Зимние удорожание - 0,84 %			2992	
		Выслуга лет - 1 %			3562	
		Доп. отпуска - 0,4 %			1425	
		Оборудование			168294	
		ИТОГО			**532481**	
		ИТОГО С К - 2,2335			1189316	
		ИТОГО С 2 %			1213103	
		НДС 12 %			145572	
		ИТОГО с НДС			**1358675**	

ЗАКАЗЧИК:

ТОО «Арғын-Асыл Строй»

_____ Г.Алибеков

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КММ Наутилус"

_____ С.Бейсенов