Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №3

«_29_» _09_ 2017 г.

Заказчик **ГУ «Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» Руководитель Биалиев Амантай Тлекович**
Актюбинская область,Темирский район,п.Шубаркудук,ул.Желтоксан,5
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 29.09.2017 года ТОО «Алихан Ойл 3» Директор Кожаев Зулхуза Изымович,г.Актобе,41 разъезд, участок 261,
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29.09.2017 года ТОО «DS&V» директор Кусаинов Асылбек Каирбекович, в лице Костырова Ерболата Коспаевича аттестат эксперта инжиниринговых услуг 1 категории № KZ42VJE00016513 от 06.04.2016 года,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 29.09.2017 года ТОО «Инженерное проектирование» директор Какуша П.Н.,в лице главного инженера Булайчукова Ю.Г.,
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр.»Кызылжар-3» п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области»**
наименование объекта и вид строительства (**новое**, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу **Актюбинская область,Темирский район,п.Шубаркудук,мкр.»Кызылжар-3»**

_____,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «28_» _08_2013 г. № 193,195,196 Акимата Шубаркудукского сельского округа;
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Управление государственного-архитектурного строительного контроля Актюбинской области от 16.11.2016 года _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Инженерное проектирование» № 04-0398/14 от 22.07.2014 года__
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) РГП «Госэкспертиза» по Актюбинской области № 04-0398/14 от 22 июля 2014 года _____
_____;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 16.11.2016 год_____;
месяц, год
окончание работ 29.09.2017 год_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:___10,5___;
фактически, месяц:_____10,5_____;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø125x6	м	4357		4357	
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø110x5,3	м	5155		5155	
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø63x3	м	45		45	
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø40x2,4	м	140		140	
Протяженность водопроводных труб SDR17 Ø32x2,3	м	7300		7300	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø225x13,4	м	513,2		513,2	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø110x6,6	м	2581		2581	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø63x3,8	м	120		120	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø32x2,3	м	480		480	
Протяженность газопроводных труб стальных Ø108x4	м	139		139	
Протяженность линии ВЛ-10 кВ	м	279		279	
Протяженность линии ВЛИ-0,4 кВ	м	12555		12555	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_

Наружные сети водоснабжения

Трубопроводы смонтированы из полиэтиленовых труб PE100 SDR 21 диаметрами 125х6мм, 110х5,3мм, 63х3мм, 40х2,4мм и SDR 17 диаметром 32х2,3мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 16997м. Переходы водопровода через проселочные дороги выполнены в кожухе из стальных труб диаметрами 325х6мм и 273х6мм. Для подключения потребителей к водопроводным сетям предусмотрены сборные железобетонные колодцы с отключающими вентилями. Предусмотрена установка пожарных гидрантов в количестве 44 шт. Имеются в наличии водопроводные счётчики холодной воды в кол-ве 468 шт.

Наружные сети газоснабжения

Подключение к подземному полиэтиленовому газопроводу низкого давления Ду 225 мм

Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб SDR17 диаметрами 225х13,4мм, 110х6,6мм, 32х2,3 мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам.32х2,3мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами диам. 25мм. с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего крана диам. 25мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.76х3мм. Для отключения газопровода жилого массива предусмотрена установка крана ПЭ шарового для подземной установки под ковер диам.225 мм.

Подключение к надземному стальному газопроводу низкого давления Ду 108 мм

Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб SDR17 диаметрами 110х6,6мм, 63х3,8мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам.63х3,8мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами диам. 57мм. с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего крана диам. 50мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.159х5мм.

Подключение к подземному полиэтиленовому газопроводу высокого давления Ду110 мм

Для понижения высокого давления 2 категории до низкого предусмотрен ГРПШ-07-2У1. Газопровод высокого давления 2 категории до ГРПШ смонтирован из полиэтиленовых труб SDR11 диаметром 110х10мм. На выходе в ГРПШ задвижка ЗКЛ-2-16 диам. 100мм. Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб SDR17 диаметрами 225х13,4мм, 110х6,6мм, 32х2,3мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам.32х2,3мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами диам. 25мм. с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего крана диам. 25мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.76х3мм.

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение ВЛ-10кВ

Линия ВЛ-10 кВ смонтирована на железобетонных опорах проводами марки АС-50. В местах пересечения линии с автодорогами предусмотрены переходные опоры. Грозозащита ВЛ-10кВ осуществлена путем заземления всех стоек. Установлены комплектные трансформаторные подстанции КТПГ 250/6-10 -3шт, КТПГ 400/6-10-1шт., трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1 – 3шт, ТМ, ТМГ400 /6-10 У1 – 1шт. На концевых опорах у КТПГ установлены разъединители РЛНД 10Б/400У1 с приводом –4шт.

Электроснабжение ВЛИ-0,4кВ

Линия ВЛИ-0,4 кВ смонтирована на железобетонных опорах самонесущими изолированными проводами марки СИП -2 сечением 3х50+1х54,6+2х16 мм2. На опорах в местах пересечения с существующими ВЛ-10кВ и ВЛ-35кВ предусмотрена установка ограничителей напряжения. На концевых опорах, а также через каждые 200м, предусмотрено повторное заземление нулевого провода. Монтаж наружного освещения проводом ПВС 3х2,5мм2, светильники ЖКУ-16-150 -186 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 274878,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 264598,5 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 12713,6 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию

266461,4 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 251885,0 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 12713,6 тысяч тенге;прочие затраты 1862,8 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр.»Кызылжар-3» п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области» _____ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Биалиев Амантай Тлекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Технический надзор Кусаинов Асылбек Каирбекович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Какуша Павел Николаевич _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)Кожаев Зулхуза Изымович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«_29_» сентября 2017 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алихан Ойл З»,**
г.Актобе, 41 разъезд, участок 261
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Кожаева Зулхузы Изымовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Кызылжар-3 п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ" Темирский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" руководитель Биалиев А.Т.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Би-М-72»**
наименование организации
г.Актобе, пр-т Санкибай батыра 14Д, оф.430/1;
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Инженерное проектирование»**
наименование проектной организации, номер проекта

Утвержден (а) РГП «Госэкспертиза» № 04-0398/14 от 22 июля 2014г.;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø125x6	м	4357		4357	
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø110x5,3	м	5155		5155	
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø63x3	м	45		45	
Протяженность водопроводных труб SDR21 Ø40x2,4	м	140		140	
Протяженность водопроводных труб SDR17 Ø32x2,3	м	7300		7300	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø225x13,4	м	513,2		513,2	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø110x6,6	м	2581		2581	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø63x3,8	м	120		120	
Протяженность газопроводных труб SDR17 Ø32x2,3	м	480		480	
Протяженность газопроводных труб стальных Ø108x4	м	139		139	
Протяженность линии ВЛ-10 кВ	м	279		279	
Протяженность линии ВЛИ-0,4 кВ	м	12555		12555	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водоснабжения

Трубопроводы смонтированы из полиэтиленовых труб PE100 SDR 21 диаметрами 125х6мм, 110х5,3мм, 63х3мм, 40х2,4мм и SDR 17 диаметром 32х2,3мм. Общая протяженность водопроводных сетей составляет 16997м. Переходы водопровода через проселочные дороги выполнены в кожухе из стальных труб диаметрами 325х6мм и 273х6мм. Для подключения потребителей к водопроводным сетям предусмотрены сборные железобетонные колодцы с отключающими вентилями. Предусмотрена установка пожарных гидрантов в количестве 44 шт. Имеются в наличии водопроводные счётчики холодной воды в кол-ве 468 шт.

Наружные сети газоснабжения

Подключение к подземному полиэтиленовому газопроводу низкого давления Ду 225 мм

Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб SDR17 диаметрами 225х13,4мм, 110х6,6мм, 32х2,3 мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам.32х2,3мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами диам. 25мм. с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего крана диам. 25мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.76х3мм. Для отключения газопровода жилого массива предусмотрена установка крана ПЭ шарового для подземной установки под ковер диам.225 мм.

Подключение к надземному стальному газопроводу низкого давления Ду 108 мм

Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб SDR17 диаметрами 110х6,6мм, 63х3,8мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам.63х3,8мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами диам. 57мм. с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего крана диам. 50мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.159х5мм.

Подключение к подземному полиэтиленовому газопроводу высокого давления Ду110 мм

Для понижения высокого давления 2 категории до низкого предусмотрен ГРПШ-07-2У1. Газопровод высокого давления 2 категории до ГРПШ смонтирован из полиэтиленовых труб SDR11 диаметром 110х10мм. На выходе в ГРПШ задвижка ЗКЛ-2-16 диам. 100мм. Внутриквартальный газопровод низкого давления смонтирован в подземном исполнении из полиэтиленовых труб SDR17 диаметрами 225х13,4мм, 110х6,6мм, 32х2,3мм. К подключаемым участкам газопровод проложен ПЭ трубами диам.32х2,3мм. Наземный газопровод до границ потребителей проложен стальными трубами диам. 25мм. с установкой одной опоры для каждого участка и отключающего

крана диам. 25мм. На выходе из земли переход газопровода с ПЭ на СТ заключается в стальной футляр диам.76х3мм.

Наружные сети электроснабжения

Электроснабжение ВЛ-10кВ

Линия ВЛ-10 кВ смонтирована на железобетонных опорах проводами марки АС-50. В местах пересечения линии с автодорогами предусмотрены переходные опоры. Грозозащита ВЛ-10кВ осуществлена путем заземления всех стоек. Установлены комплектные трансформаторные подстанции КТПГ 250/6-10 -3шт, КТПГ 400/6-10-1шт., трансформаторы масляные трехфазные ТМ, ТМГ 250/6-10 У1 – 3шт, ТМ, ТМГ400 /6-10 У1 – 1шт. На концевых опорах у. КТПГ установлены разъединители РЛНД 10Б/400У1 с приводом –4шт.

Электроснабжение ВЛИ-0,4кВ

Линия ВЛИ-0,4 кВ смонтирована на железобетонных опорах самонесущими изолированными проводами марки СИП -2 сечением 3х50+1х54,6+2х16 мм2. На опорах в местах пересечения с существующими ВЛ-10кВ и ВЛ-35кВ предусмотрена установка ограничителей напряжения. На концевых опорах, а также через каждые 200м, предусмотрено повторное заземление нулевого провода. Монтаж наружного освещения проводом ПВС 3х2,5мм2, светильники ЖКУ-16-150 -186 шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **ноябрь 2016г.**;
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2017г.**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,5**;

фактически, месяц: **10,5**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр. Кызылжар-3 п.Шубаркудук, Темирского района, Актюбинской области»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алихан Ойл 3» Кожаев Зулхуза Изымович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор №2 от 03.02.2017 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	03.02.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	307307,14						36 876,86	344 184,00
В том числе за отчетный месяц		307 307,14	117 826,00	301 281,00			36 876,86	344 184,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"
Договор № №2 от 03.02.2017г.

Форма 2В

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Электроснабжение ВЛ-10кВ

Акт
выполненных работ за март 2017 г
(локальная смета 4-1-1)
ВЛ-10 кВ

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Опора концевая анкерная А 10-1								
1	Е33-103-2	Установка опоры концевойанкерной А10-1	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
2	Е33-107-4	Установка для опор плит П-3И	6	1227,22	795,22	7363	4771	4103	2,45	15
		шт		432	219,33	2592	1316	105	0,8	5
3	30-14-3	Плиты П-3И	0,3	19600		5880				
		м3								
4	2-1-237	Траверса ТМ6-3 шт	0,0069	154400		1065				
		т								
5	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Д ГОСТ 1232-93	3	446		1338				
		шт								
6	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	3	12		36				

		шт								
7	18-4-1087	Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212 W ГОСТ 6490-93	6	858		5148				
		шт								
8	18-4-1839	Зажимы натяжные болтовые НБ-2-6А ГОСТР 51177-98	3	611		1833				
		шт								
9	Е33-30-14									
		Установка стальных конструкций (звено промежуточное ПРТ-7,ушко однолапчатое У1-7-16)	0,005	2188,36	1119,61	11	6	6	6,39	–
		т		1068,75	296,64	5	1	105	1,03	–
10	18-4-1629	Звенья промежуточное трехлапчатое типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	3	133		399				
		шт								
11	18-4-1373									
		Ушки однолапчатое типа У1-7-6 ГОСТ Р 51177-98	3	241		723				
		шт								
	Раздел 2. Опора промежуточная П 10-2									
12	Е33-103-1	Установка опоры промежуточной П10-2	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
13	18-4-291	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 20-Д ГОСТ1232-93	12	446		5352				
		шт								
14	18-4-1332	Колпачок К-6 СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	12	12		144				
		шт								
	Раздел 3. Опора анкерная (концевая) ПА 10-3									
15	Е33-103-2	Установка опоры концевой анкерной ПА 10-3	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
16	Е33-107-4	Установка для опор плит П-3И	4	1227,22	795,22	4909	3181	2735	2,45	10
		шт		432	219,33	1728	877	105	0,8	3

Раздел 6. Подвеска проводов

17	16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи марка АС, сечение 50/8 мм2 (протяж.290 м в три провода с к=1,05 на провес=913,5 м)	0,178	165875	29526
		т			

Всего прямые затраты	**85729**
Накладные расходы, тенге	18099
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	6230
Всего	**110058**
Временные здания и сооружения (2,4%)	2641
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	3515
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	1127
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	451
Транспортные расходы 0,05 %	56
Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	34
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**117826**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года,К=2,557	**301281**
Налог(2%)	6026
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**307307,14**
НДС(12%)	36876,86
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**344184**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор №2 от 03.02.2017 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		2	03.02.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	19457930,36						2 334 951,64	21 792 882
В том числе за отчетный месяц		19 150 623,21	7 342 636,00	18 775 120,87			2 298 074,79	21 448 698,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № №2 от 03.02.2017г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской

Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения

Акт

выполненных работ за апрель 2017 г.

(локальная смета 4-1-2)

Разводящие сети водопровода

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Земляные работы								
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ. слоя 20 см.протяжонность -9557 м) *м3 грунта*	6212,05	11,19 –	11,19 3,06	69513 –	69513 19009	18439 97	– 0,01	– 62
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) К=4К=4,000; *м3 грунта*	24848,2	9,4 –	9,4 2,57	233573 –	233573 63860	61944 97	– 0,0084	– 209
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	16056	27,84	26,18	446999	420346	137988	0,0115	185

		м3 грунта								
				1,66	7,2	26653	115603	97	0,025	401
4	Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	803	218,93	–	175801	–	198655	1,54	1237
		м3 грунта								
				218,93	–	175801	–	113	–	–
5	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	642	218,93	–	140553	–	158825	1,54	989
		м3 грунта								
				218,93	–	140553	–	113	–	–
6	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы (толщ.10 см)	573,5	1824,2	152,52	1046179	87470	157184	1,02	585
		м3 основания								
				153,68	57,15	88135	32776	130	0,279	160
7	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	12806,5	6,48	6,48	82986	82986	26087	–	–
		м3 грунта								
				–	2,1	–	26894	97	0,00806	103
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	3201,5	134,1	–	429321	–	485133	0,972	3112
		м3 грунта								
				134,1	–	429321	–	113	–	–
9	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	16008	21,55	4,52	344972	72356	264438	0,108	1729
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	–	272616	–	97	–	–
10	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	48	39,76	37,82	1908	1815	599	0,013	1
		м3 грунта								
				1,87	11	90	528	97	0,0376	2
11	П9-7-1	Грунт растительного слоя (земля, перегной) - погрузка	86	30	30	2580	2580	1806	–	–
		т								
				–	21	–	1806	100	0,0441	4
12	П8-10-1	Вывоз вытесненного грунта автомобилями-самосвалами на 10 км,	86	76,6	76,6	6588	6588	1318	–	–

		т							
				–	15,32	–	1318	100	0,03217	3
13	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	48	3,72	3,24	179	156	75	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	23	54	97	0,00371	–
14	Е22-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм	2,1785	70811,26	30144,88	154262	65671	137381	236	514
		км трубопровода								
				40500	8009,55	88229	17449	130	31,06	68
15	Е22-31-4	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диаметром 125 мм	2,1785	10038,75	–	21869	–	27273	61,8	135
		км трубопровода								
				9630	–	20979	–	130	–	–
16	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	2,578	58881,69	25695,31	151797	66243	133682	194	500
		км трубопровода								
				33075	6813,45	85267	17565	130	26,38	68
17	Е22-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 63 мм	0,045	51202,26	20326,01	2304	915	2116	179	8
		км трубопровода								
				30825	5353,43	1387	241	130	20,64	1
18	99-1-18-4-88	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21-63х3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 (с К=1,01)	46	131		6026				
		м								
19	Е22-50-1	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 63-100 мм	2,6	3480,84	2507,94	9050	6521	6492	5,34	13,884
		км трубопровода								
				972,9	947,81	2530	2464	130	3,7	9,62
20	Е22-50-2	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диаметром 125мм	2	9672,94	2024,06	19346	4048	4388	5,79	12
		км трубопровода								
				922,5	765	1845	1530	130	3,74	7
21	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	5	300,56	225,63	1503	1128	836	0,414	2
		шт								
				69,53	58,98	348	295	130	0,226	1

22	99-0-18-4-36(	Отвод ПЭ сварной 90 гр.ПЭ 100 DN, 110 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	2082		6246				
		шт								
23	99-0-28-4-36(	Отвод ПЭ сварной 90 гр. ПЭ 100 DN 125 ,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2082		4164				
		шт								
24	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (тройники Ду 133х108 мм-7 шт,133х133мм -2 шт. ,133х57 мм-1шт)	0,091	121294,13	49389,75	11038	4494	9634	312,7	28
		т фасонных частей		62775	18657	5713	1698	130	91,12	8
		Раздел 3. Устройство колодцев								
25	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,65 м3	219,04629	23,36	22,08	5117	4837	1453	0,00888	2
		м3 грунта		1,28	5,56	280	1218	97	0,0193	4
26	Е1-164-2	Зачистка дна колодцев глубиной до 2 м	13,989	218,93	–	3063	–	3461	1,54	22
		м3 грунта		218,93	–	3063	–	113	–	–
27	Е1-27-2	Засыпка пазух колодцев грунтом 2 группы	86,82	6,48	6,48	563	563	177	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	182	97	0,00806	1
28	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	86,82	21,55	4,52	1871	392	1435	0,108	9
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1479	–	97	–	–
29	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона (Ду 2000мм-44,Ду 1500 мм-170 шт,Дренажные колодцы Ду 1000 мм-2 шт)	34,662	27450,47	1879,87	951488	65160	88946	8,86	307
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	49757	18663	130	2,061	71
30	Е8-6-1	Кладка горловин колодцев изкирпича	1,23	840,5	26,79	1034	33,0	1168	4,54	5,5842
		м3 кладки		804,71		990		118	0,61	0,7503

31	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей (втулки под пожарный гидрант)	0,9	121294,13	49389,75	109165	44451	95276	312,7	281
		т фасонных частей		62775	18657	56498	16791	130	91,12	82

	Всего прямые затраты	**4441058**
	Накладные расходы, тенге	2026209
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	388036
	Всего	**6855303**
	Временные здания и сооружения (2,4%)	164527
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	218913
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	70198
	На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	28079
	Затраты,учитывающие разницу электроэнергии 0,03 %	2106
	Транспортные расходы 0,05%	3510
	Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**7342636**
	Итого по акту в текущих ценах 2015 года, К=2,557	**18775120,87**
	Налог(2%)	375502
	Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**19150623,21**
	НДС(12%)	2298074,785
	Всего по акту с учетом НДС(12%)	**21448698**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование стройки: Строительство инженерно-комммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Наименование объекта: Наружные сети водоснабжения
Договор №4 от 22.05.2017 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		4	22.05.2017 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего с учетом НДС тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	5976666,96	5 976 666,96	5 859 478	5 976 667			717 200,04	6 693 867
Итого за отчетный месяц:		5976666,96	5 859 478	5 976 667			717 200,04	6 693 867

Заказчик
Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Форма 2В

Генподрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"
Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Договор № 4 от 22.05.2017 г

Акт
выполненных работ за июнь 2017 г

Подключение к жилым домам

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 6-1-2								
		Раздел 1.Земляные работы								
1	Е1-25-2	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (толщ.20 см) *м3 грунта*	3441,2725	11,19 –	11,19 3,06	38508 –	38508 10530	10214 97	– 0,01	– 34
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=4,000; *м3 грунта*	13765,09	9,4 –	9,4 2,57	129392 –	129392 35376	34315 97	– 0,0084	– 116
3	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	8894,2234	27,84	26,18	247615	232851	76438	0,0115	102

	м3 грунта								
			1,66	7,2	14764	64038	97	0,025	222
4 Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м в грунтах 2 группы	444,74675	218,93	–	97368	–	110026	1,54	685
	м3 грунта								
			218,93	–	97368	–	113	–	–
5 Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб	355,7974	218,93	–	77895	–	88021	1,54	548
	м3 грунта								
			218,93	–	77895	–	113	–	–
6 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ.10 см	317,72708	1824,2	152,52	579598	48460	87082	1,02	324
	м3 основания								
			153,68	57,15	48828	18158	130	0,279	89
	Раздел 2.Трубопроводы								
14 Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	2,59732	47611,09	17877,09	123661	46433	116148	173	449
	км трубопровода								
			29700	4698,68	77140	12204	130	18,1	47
21 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	142	300,56	225,63	42680	32039	23722	0,414	59
	шт								
			69,53	58,98	9873	8375	130	0,226	32
23 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых седловых отводов	150	300,56	225,63	45084	33845	25059	0,414	62
	шт								
			69,53	58,98	10430	8847	130	0,226	34
27 Е16-15-2	Установка муфтового фланцевого адаптера	80	473,47	39,24	37878	3139	27648	1,47	118
	шт								
			254,25	15,75	20340	1260	128	0,07	6

Всего прямые затраты	1419679
Накладные расходы, тенге	598673
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	121101
Всего	2139453
Временные здания и сооружения (2,4%)	51347
Итого:	2190800

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	68320
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	21907,9999
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	8763
Затраты учитывающие разницу электрознергии 0,03%	657
Транспортные расходы 0,05%	1095
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2291544
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, К=2,557	5859478
Налог(2%)	117190
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	5976667
НДС 12%	717200
Всего по акту с учетом НДС(%)	6693867

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Заказчик:Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор №4 от 22.05.2017 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		4	22.05.2017				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001г.	СМР в ценах 2015 г.	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	10189451,79						1 222 734,21	11 412 186,0
В том числе за отчетный месяц		4 212 784,82	1 615 245,00	4 130 181,465			505 534,18	4 718 319,00

Заказчик
Генподподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субродрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО "БИ-М-72"

Договор № 4 от 22.05.2017г.

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Наименование объекта: Внутриплощадочные сети газопровода

Акт

выполненных работ за июль 2017 г.

(локальная смета 4-1-3)

Точка подключения полиэтиленовый газопровод высокого давления второй категории Ду 110 мм

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 3.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 2. Внутриквартальный газопровод низкого давления										
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1317	12,31	12,31	16212	16212	4305	–	–
		м3 грунта		–	3,37	–	4438	97	0,011	14
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) к=4К=4,000;	5268	9,74	9,74	51310	51310	13593	–	–
		м3 грунта		–	2,66	–	14013	97	0,0087	46
3	Е1-12-15	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1458	35,29	33,19	51453	48391	15883	0,0146	21
		м3 грунта		2,1	9,13	3062	13312	97	0,0317	46
4	Е1-164-3	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	243	467,1	–	113505	–	128261	2,976	723
		м3 грунта		467,1	–	113505	–	113	–	–

5	Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы толщ. 10 см	122	1824,2	152,52	222552	18607	33437	1,02	124
		м3 основания		153,68	57,15	18749	6972	130	0,279	34
6	Е1-27-3	Послойная засыпка траншеи грунтом	1448	7,57	7,57	10961	10961	3455	–	–
		м3 грунта		–	2,46	–	3562	97	0,00942	14
7	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1448	21,55	4,52	31204	6545	23919	0,108	156
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	24659	–	97	–	–
8	Е22-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм	0,397	147942,61	97234,98	58733	38602	36842	296	118
		км трубопровода		49950	21436,6	19830	8510	130	91,71	36
9	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм	0,5	58881,69	25695,31	29441	12848	25929	194	97
		км трубопровода		33075	6813,45	16538	3407	130	26,38	13
10	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,296	47611,09	17877,09	14093	5292	13237	173	51
		км трубопровода		29700	4698,68	8791	1391	130	18,1	5
11	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 57 мм с пневматическим испытанием	0,003	121367,16	49858,78	364	150	313	336	1
		км трубопровода		61425	18834,75	184	57	130	91,99	–
12	Е22-9-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219 мм с пневматическим испытанием	0,0015	199804,17	95036,29	300	143	239	458	1
		км трубопровода		86400	35901	130	54	130	175,34	–
13	Е22-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 108 мм с пневматическим испытанием	0,003	129222,58	54072,58	388	162	332	352	1
		км трубопровода		64575	20425,5	194	61	130	99,76	–
14	Е22-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с пневматическим испытанием	0,15773	121367,16	49858,78	19143	7864	16458	336	53
		км трубопровода		61425	18834,75	9689	2971	130	91,99	15

15 Е22-9-2	Укладка стальных труб (футляров) диаметром 76 мм дл.0,8 м-74 шт.	0,0592	123549,87	51496,99	7314	3049	6260	337	20
	км трубопровода		61875	19453,5	3663	1152	130	95,01	6
16 Е22-30-2	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм	0,0592	44004,12	4259,99	2605	252	907	56,1	3
	км трубопровода		10192,5	1608,75	603	95	130	7,86	–
17 Е22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра	74	4618,68	559,8	341782	41425	127950	7,99	591
	футляр		1320,75	9,29	97736	687	130	0,02	1

Всего прямые затраты	**971360**
Накладные расходы, тенге	451320
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	85361
Всего	**1508041**
Временные здания и сооружения (2,4%)	36193
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	48157
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	15442
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	6177
Затраты,учитывающие разницуэлектроэнергии 0,03 %	463
Транспортные расходы 0,05%	772
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1615245**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, К=2,557	**4130181,465**
Налог(2%)	82603,6293
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4212784,82**
НДС (12%)	505534,18
Всего по акту с учетом НДС(%)	**4718319**

Заказчик: Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Директор _____ Кожаев З.И.

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Директор _____ Умьянов А.

Заказчик: Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"
Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Наименование объекта: Строительство инженерно-коммуникацмонной инфраструктуры в мкр."Кызылжар-3" п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Договор №10 от 17.10.2016 г.

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2016 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		10	17.10.2016 г				

Наименование пусковых объектов,комплексов комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г..	СМР в ценах 2015 г	Стоимость оборудова-ния	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	6	6	7	8
Всего по стройке:	23272318,00						2 792 678	26 064 996
В том числе за отчетный месяц:		23 272 318,00	8 922 959,00	22 816 006,00			2 792 678	26 064 996

Заказчик
Генподрядчик ТОО "Алихан Ойл 3"

Директор_____ Кожаев З.И.

Субподрядчик
ТОО "Би-М-72"

Директор_____ Темирбаев А.

Заказчик:Генподрядчик ТОО"Алихан Ойл 3"

Субподрядчик: ТОО "Би-М-72"

Найменование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в мкр "Кызылжар-3" п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

Форма 2В

Найменование объкта: Электроснабжение ВЛ - 0,4 кВ

Договор № 10 от 17.10.16г.

Акт №

выполненных работ за ноябрь месяц 2016г.

ВЛИ-0,4 кВ

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-2-1								
		Раздел 1 Опора промежуточная одноцепная П23								
1	Е33-103-1	Установка опоры промежуточной одноцепной П23 *опора*	150	1534,11 506,25	878,23 246,42	230117 75938	131735 36963	118546 105	3,06 1,03	459 155
2	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт длина 9,5 м, марка СВ95-2 *шт*	232	12600		2923200				
		Раздел 2 Опора переходная промежуточная одноцепная ПП23								
		Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт								
3	30-19-91	 шт	25	19400		485000				
		Раздел 3 Опора угловая анкерная одноцепная УА23								
4	30-19-102	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт длина 9,5 м, марка СВ95-2	15	12600		189000				

		шт			
Раздел 14 Подвеска проводов					
5	99-1-1(пл)Т	Провод самонесущий изолированный (СИП-2 3*50-1*54,6-2*16) (с К=1,045)	13828	283	3913324
		м			
		Всего прямые затраты			**7740641**
		Накладные расходы -		Тенге	118546
		Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%		Тенге	471551
		ИТОГО:		Тенге	**8330738**
		Временные здания и сооружения - 2,4 %		Тенге	199938
		Итого :		Тенге	8530676
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)		Тенге	266029
		Выслуга лет - 1%		Тенге	85307
		Доп. отпуск - 0,4 %		Тенге	34123
		Затраты, учитывающие разницу электроэнергии 0,03%		Тенге	2559
		Транспортные расходы 0,05%		Тенге	4265
		Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775		Тенге	8922959
		Итого в текущих ценах 2015г. К=2,557		Тенге	22816006
		Налоги,сборы,обязательные платежи - 2 %		Тенге	456320
		Итого :		Тенге	23272318
		НДС - 12%		Тенге	2792678
		Всего по`акту :		Тенге	26064996

Заказчик:Генподрядчик: ТОО"Алихан Ойл 3 "

Директор _____ Кожаев З.И

Субподрядчик : ТОО " Би-М-72"

Директор _____ Темирбаев А.А