С П Р А В К А

Форма № 3

о стоимости выполненных работ за ноябрь 2013 года

ЗАКАЗЧИК: "Арғын-Асыл Строй"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КММ Наутилус"
Договор № 14 от 15 марта 2013 года
Наименование объекта: "Строительство детского сада на 50 мест в с. Кожатогай г.Арысь ЮКО

№ п/п	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге			
		С начала года 2013 года		За отчетный период 2013 года	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	100 820 786	112 919 280	3 587 854	4 018 397
	в том числе оборудование				
	Итого затраты подрядчика:	**100 820 786**	**112 919 280**	**3 587 854**	**4 018 397**
	Оплата через заказчика				
1	Инжиниринговые услуги 0,642%	632 930	708 880	8 694	9 737

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Арғын-Асыл Строй"

Директор: Алибеков Г.Е

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "КММ Наутилус"

Директор: Бейсенов С.К

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Арғын-Асыл Строй" Форма № 2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КММ Наутилус"

Договор № 14 от 15.03.2013 года

Наименование объекта: "Строительство детского сада на 50 мест в с.Кожатогай г.Арысь ЮКО

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь 2013 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
1	2	3	4	5	7	9
		РАЗДЕЛ 1. СМЕТА 7-2. ПОКРЫТИЕ				
		ПЛИТОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ				
1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	78,05	24,29	1896	1191
2	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3 м3	11,62945	47,43	552	185
3	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 т	19,188593	17,73	340	68
4	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка м3	3,9025	2267,76	8850	177
5	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком м2	78,05	100,45	7840	7498
6	С143003-32 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.	Плиты тротуарные из тяжелого бетона В30-35 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм м2	78,05	1130	88197	--
7	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	7	415,15	2906	1028
8	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,112	24600	2755	--
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
9	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий м	51,286	415,15	21292	7533
10	С143003-9 Изм. и	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 м3	0,82258	24600	20186	--
		БЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ				
11	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см м2	6	163,88	983	92
12	Е0127-39-17	Устройство однослойных цементобетонных покрытий толщиной 20 см при устройстве средствами малой механизации м2	6	2275,81	13655	428
13	Е0127-39-18	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 39-17 м2	90	-105,19	-9467	-117
		УТРАМБОВАННЫЙ ГРУНТ И ПОКРЫТИЕ ДЛЯ БЕГОВОЙ ДОРОЖКИ				
14	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	35,924	21,55	774	593
15	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	3,5924	14,12	51	15
		ТРАВЯНОЕ ПОКРЫТИЕ				
16	Е0147-25-3	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом м2	285	39,58	11281	14475
		ОТМОСТКА				
17	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных м3	23,9625	9944,13	238286	16712
18	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	159,75	396,96	63414	5259
		ПАНДУС				
19	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование м3	0,44	11184,19	4921	325

1	2	3	4	5	7	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		478762	
		Накладные расходы -	Тенге		55461	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		32053	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		566276	
		РАЗДЕЛ 2. СМЕТА 7-3. ОГРАЖДЕНИЕ				
20	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	181,13	165,83	30038	20544
		м2				
21	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	1	46653,25	46653	6662
		ворота				
22	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	1	18911,46	18911	2028
		ворота				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		95602	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		76691	
		Накладные расходы -	Тенге		27206	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		6234	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		110131	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		18911	
		Накладные расходы -	Тенге		2028	
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		1256	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		22196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		132327	
		РАЗДЕЛ 3. СМЕТА 7-4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ				
23	Е0147-11-1	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом в естественном грунте	41	56,94	2334	2605
		яма				
24	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	41	151,76	6222	7926
		шт				
25	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	22	972	21384	--
		шт				
26	С143012-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м	19	972	18468	--
		шт				
27	Е0147-15-1	Подготовка стандартных посадочных мест для посадки кустарников-саженцев в группы механизированным способом в естественном грунте	32	38,9	1245	1341
		яма				
28	Е0147-17-1	Посадка кустарников-саженцев в группы, в ямы размером 0,5х0,5 м	14	27,63	387	496
		шт				
29	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	14	203	2842	--
		шт				
30	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	201	23,16	4655	5169
		м				
31	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	201	66,92	13450	17269
		м				
32	С143012-48	Кустарники лиственных пород для живой изгороди /бирючина/, без кома	804	--	--	--
		шт				
33	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газонов без внесения растительной земли механизированным способом	245	6,1	1496	1862
		м2				
34	Е0147-26-1	Посев луговых газонов тракторной сеялкой	0,0245	104327,81	2556	19
		га				
35	Е0101-152-1	Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	9	229,83	2068	495
		м2				
36	Е0101-153-1	Полив посевов трав водой	9	19,29	174	52
		м2				

1	2	3	4	5	7	9
37	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см м2	115	68,04	7825	10094
38	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2 м2	115	212,95	24490	31099
39	Е0147-29-2	Посадка многолетних цветников, добавлять или исключать на каждые 10 шт высаживаемых цветов м2	115	-10,55	-1213	-1392
40	С143012-77	Розы шт	690	30	20700	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		129083	
		Накладные расходы -	Тенге		77034	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		12367	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		218483	
		РАЗДЕЛ 4. СМЕТА 7-5. МАФ				
41	У1-49-4	Урна типа I, строительные работы урна	10	1718,71	17187	4058
42	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы скамья	6	10009,05	60054	10541
43	У1-28-3	Навес теневой типа I, строительные работы навес	2	15514,69	31029	4188
44	У1-28-4	Навес теневой типа I, монтаж металлоконструкций навес	2	20978,18	41956	6456
45	С12022-17	Бункеры для сбора мусора из камер открытого мусоропровода в сборе тип Р-8, размером 1430х530х1160 мм шт	2	10300	20600	--
46	СНСб.1.9таб.14п.5	Щит пожарный шт	2	5080	10160	--
47	Е0110-9-2	Устройство чистых перегородок дощатых однослойных м2	4,5	834,73	3756	991
48	С143008-92	Песок природный м3	0,5	1980	990	--
49	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы качели	1	7012,24	7012	1227
50	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций качели	1	7684,52	7685	984
51	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы лиана	2	6601,04	13202	2619
52	У1-8-1	Горка-скат тип I, строительные работы горка	2	24550,5	49101	6965
53	У1-8-2	Горка-скат тип I, монтаж металлоконструкций горка	2	13910,53	27821	4126
54	У1-7-3	Балансир тип III, строительные работы балансир	3	17218,96	51657	3056
55	У1-9-34	Стенка гимнастическая шведская, строительные работы стенка	3	12606,53	37820	3792
56	У1-9-35	Стенка гимнастическая шведская, монтаж металлоконструкций стенка	3	25920,5	77762	11574
57	У1-9-42	Рукоход тип II, строительные работы рукоход	2	12153,1	24306	2234
58	У1-9-43	Рукоход тип II, монтаж металлоконструкций рукоход	2	14781,16	29562	4355
59	У1-9-27	Конструкция спаренная полукруглая, тип ТМ-1, строительные работы констр.	2	8766,49	17533	2350
60	У1-9-28	Конструкция спаренная полукруглая, тип ТМ-1, монтаж металлоконструкций констр	2	15387,96	30776	4355
61	У1-9-8	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", строительные работы комплекс	2	2998,67	5997	2323
62	У1-9-9	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип II "Турник", монтаж металлоконструкций комплекс	2	20127,4	40255	3593
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		606222	
		Стоимость оборудования -	Тенге		10160	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге		10160	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге		319645	
		Накладные расходы -	Тенге		44345	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		21839	
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге		385829	
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		276416	
		Материалы -	Тенге		215414	
		Всего заработная плата -	Тенге			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		20600	

1	2	3	4	5	7	9
		Накладные расходы -	Тенге		35442	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18712	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		330570	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге		726559	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		1309668	
	Стоимость оборудования -		Тенге		10160	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге		10160	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1004180	
		Накладные расходы -	Тенге		204046	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		72494	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге		1280720	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		295328	
		Накладные расходы -	Тенге		37470	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		19968	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		352766	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		1643646	
		Стоимость без оборудования			1633486	
		Временнные здания - 3,4 %			55539	
		ИТОГО			1689025	
		Зимние удорожания - 0,7 %			11823	
		Выслуга лет - 1 %			16890	
		Доп.отпуска - 0,4 %			6756	
		ИТОГО			1724494	
		Оборудование			10160	
		ИТОГО			1734654	
		ИТОГО с К - 2,08774			3621510	
		ИТОГО с 2 %			3693940	
		НДС - 12 %			443273	
		ИТОГО с НДС			4137213	
		ВСЕГО к оплате с пониж. К - 0,97128115			4018397	

ЗАКАЗЧИК:

Директор

ТОО "Арғын-Асыл Строй"

_____ Ю.Абеков

ПОДРЯДЧИК:

Директор

ТОО "КММ Наутилус"

_____ С. Бейсенов