АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЁМКИ РАБОТ ЗА 2013 ГОД
по капитальному ремонту дорожной одежды автомобильной дороги
«Подъезд к Казнаковской переправе» в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области»,
по доп.соглашению №1 к договору №41 от 04 апреля 2012года по программе 011 «За счёт трансфертов республиканского бюджета»
протяжённостью 4538м, IV технической категории
Работы выполняются: генподрядчиком: ТОО «Дорожно-строительным управлением №14»

ЧАСТЬ I I. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРИЁМКИ РАБОТ ЗА 2013 ГОД

Дата приёмки работ (число, месяц, год)	Период за который выполнены работы	Перечень представленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (вид работ и адреса работ)	Объём выполненных работ с начала года		Заключение комиссии	Ф.И.О. должность председателя и членов комиссии	Подписи комиссии
				Тыс. тенге	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 сентября 2013 года	С 8.04.2013г по 26.08.2013г	1.Журнал производства работ 2.Журнал вывозки материалов 3.Ведомость промеров параметров основания 4.Акты скрытых работ 5.Паспорта качества 6.Сертификаты на материалы 7. Протокола испытаний 8.Журнал контроля уплотнения земляного полотна	- Механизированные земляные работы - Укрепление откосов, установка блоков и плит лотка - Устройство дорожной одежды -Пересечения и примыкания - Устройство тротуаров **ИТОГО:**	608, 532 17 056, 086 70 418, 167 2 881, 572 8 405, 807 **99 370, 164**	988 м3 201,45 м3 32 346 м2 883 м3 1076 м2	Работы выполнены в соответствии с ПСД. Принять работы, выполненные в 2013 году	- Председатель: и.о.руководителя «УПТ и АД ВКО» Жумадилов Н.С. Члены комиссии: - главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления «УПТ и АД по ВКО» - Смагулов Е.К. - главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Корягченков В.А. -Начальник ПДУ №6 КГП «ОблШыгысЖол» - Болатханулы М. - инженер по контролю качества технического надзора ТОО «Дархан-Сапа» - Ермоленко В.Н. Нач.ППО ДСУ№14-Новохатский - зам.иректора ТОО «ДСУ №14» - Федосов И.А.	

Акт составлен в 3-х экземплярах и передан ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО», ТОО «Каздорпроект», ТОО «ДСУ№14».

АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЁМКИ РАБОТ ЗА 2013 ГОД
по капитальному ремонту дорожной одежды на автомобильной дороги
«Подъезд к Казнаковской переправе» в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области»,
по договору №22 от 20 февраля 2013года по программе 003 «За счёт трансфертов областного бюджета»
протяжённостью 1056,4 м, IV технической категории
Работы выполняются: генподрядчиком: ТОО «Дорожно-строительным управлением №14»

ЧАСТЬ I I. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРИЁМКИ РАБОТ ЗА 2013 ГОД

Дата приёмки работ (число, месяц, год)	Период за который выполнены работы	Перечень представленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (вид работ и адреса работ)	Объём выполненных работ с начала года		Заключение комиссии	Ф.И.О. должность председателя и членов комиссии	Подписи комиссии
				Тыс. тенге	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18 октября 2013 года	С 8.04.2013г по 26.09.2013г	1.Журнал производства работ 2.Журнал вывозки материалов 3.Ведомость промеров параметров основания 4.Акты скрытых работ 5.Паспорта качества 6.Сертификаты на материалы 7. Протокола испытаний 8.Журнал контроля уплотнения земляного полотна	- Укрепление откосов, установка блоков и плит лотка - Устройство дорожной одежды - Обстановка дороги **ИТОГО:**	1562,901 56 113,039 1 946,159 **59 622,099**	16,92 м3 8 075 м2 118 м	Работы выполнены в соответствии с ПСД. Принять работы, выполненные в 2013 году	- Председатель: и.о. руководителя «УПТ и АД ВКО» - Жумадилов Н.С. Члены комиссии: - главный специалист отдела развития и содержания автомобильных дорог управления «УПТ и АД по ВКО» - Смагулов Е.К. - главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Коротченков В.И. - инженер по контролю качества технического надзора ТОО «Дарман-Сапа» - Ермоленко В.Н. - Глав.специалист ПТО КГП «ОблШыгысЖол» - Тайкебаев Б.К. - зам.директора ТОО «ДСУ №14» - Федосов И.А. Нач.ПТО ДСУ№14-Новохатский Д.А	

Акт составлен в 3-х экземплярах и передан ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО», ТОО «Каздорпроект», ТОО «ДСУ№14».

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 41 от 04 апреля 2012 года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013 года

Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за апрель 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2 1	2 577 232,37		2 577 232,37	
	НДС 12%	309 267,88		309 267,88	
	Всего	2 886 500,25		2 886 500,25	
	Удержание аванса	773 169,71		773 169,71	
	Удержание аванса НДС	92 780,36		92 780,36	
	Удержание 5%	128 861,62		128 861,62	
	Всего к оплате	**1 891 688,56**		**1 891 688,56**	
	в т.ч. по специфике 422	**1 689 007,64**		**1 689 007,64**	
	в т.ч. по специфике 168	**202 680,92**		**202 680,92**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

Ермоленко В.Н.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассаж., ского транспорта и автомобильных дорог Вост. .но-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012 года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013 года

Акт № 1 от 25 апреля 2013года

приемки выполненных работ за апрель 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3 на устройство поверхностного водоотвода								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (зачистка дна и откосов) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	√ 71,4	353,7	0	25254	0	28537	2,268	162
				353,7	0	25254	0	113	0	0
2	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт повышенной влажности) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	√ 90,6	61,88	57,6	5606	5219	2248	0,0297	3
				4,28	21,3	388	1930	97	0,08514	8
3	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс грузаК=1,750; *т*	√ 158,55	57,6	57,6	9132	9132	1826	0	0

				0	11,52	0	1826	100	0,02419	4
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	90,6	3,72	3,24	337	294	141	0,00332	0
		м3 грунта		0,48	1,12	43	101	97	0,00371	0
5	Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (грунт мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	30	37,04	35,31	1111	1059	445	0,01199	0
		м3 грунта		1,73	13,56	52	407	97	0,05478	2
6	Е1-158-5	Укрепление откосов кюветов монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см 0,102 бетон	121,0109	1344,3	30,59	162769	3704	22226	1,22	148
		м2 укрепляемой поверхности ПГС - 0,107м³ песок 0,0195м³		181,13	8,11	21931	982	97	0,037	4
9	99-27-112	Железобетонный блок лотка Л-1, размеры 100х76х70см	3,74	41805		156351				
		м3								
10	99-27-113	Железобетонный блок лотка Л-2, размером 100х70х56см	6,63	41805		277167				
		м3								
		Всего прямые затраты				**637729**	**19409**	**55423**		**315**
						47669	**5247**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				570652				
		Накладные расходы, тенге				55426				
		- заработная плата, тенге				8314				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41589				
		Всего по смете				**734745**				
		Сметная заработная плата, тенге				61229				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				361				
		Всего прямые затраты (по объекту)				**637729**	**19409**			**315**
						47669	**5247**			**18**
		Стоимость: материалов, тенге				570651,6742				
		Накладные расходы, тенге				55426				
		- заработная плата, тенге				8314				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				41589				
		Всего по смете				**734745**				

Сметная заработная плата, тенге	1229
Нормативная трудоемкость, чел-ч	361

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**734 745,71**
восстановл оси трассы	
Врем зд и соор	27 038,64
возвратная сумма 15%	4 055,80
Итого:	**761 784,35**
в том числе СМР:	**761 784,35**
Производство работ в зимнее время	14 792,87
Затраты на снегоборьбу 0,3%	2 285,35
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	76,18
Затраты на разницу в электроэнергии	6 779,87
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	7 617,84
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	3 047,14
Командировочные затраты	325 882,57
Подача а/транспорта	2 227,26
Разъезной хар-р работ	6 715,63
Перебазировка техники	39,49
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**1 131 248,56**
возвратная сумма в том числе	**4 055,80**
в том числе СМР:	**785 718,63**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	2 526 698,40
в том числе СМР:	1 754 940,59
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	50 533,97
Итого:	**2 577 232,37**
НДС 12%	**309 267,88**
Итого:	**2 886 500,25**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, дом 19, телефон 25 -40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSI 01000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за май 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	8 996 395,74		6 419 163,37	
	НДС 12%	1 079 567,49		770 299,61	
	Всего	10 075 963,23		7 189 462,98	
	Удержание аванса	2 698 918,72		1 925 749,01	
	Удержание аванса НДС	323 870,24		231 089,88	
	Удержание 5%	449 819,79		320 958,17	
	Всего к оплате	**6 603 354,48**		**4 711 665,92**	
	в т.ч. по специфике 422	**5 895 852,22**		**4 206 844,57**	
	в т.ч. по специфике 168	**707 502,27**		**504 821,35**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, дом 19, телефон 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

Акт № 3 от 23 мая 2013года

приемки выполненных работ за май 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-3

на устройство поверхностного водоотвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (зачистка дна и откосов) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	47,6	353,7	0	16836	0	19025	2,268	108
		м3 грунта		353,7	0	16836	0	113	0	0
2	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт повышенной влажности) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	60,4	61,88	57,6	3738	3479	1499	0,0297	2
		м3 грунта		4,28	21,3	259	1287	97	0,08514	5

3 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс грузаК=1,750;	105,7	57,6	57,6	6088	6088	1218	0	0
	т		0	11,52	0	1218	100	0,02419	3
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	60,4	3,72	3,24	225	196	94	0,00332	0
	м3 грунта		0,48	1,12	29	68	97	0,00371	0
5 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (грунт мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	20	37,04	35,31	741	706	297	0,01199	0
	м3 грунта		1,73	13,56	35	271	97	0,05478	1
6 Е1-158-5	Укрепление откосов кюветов монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	256	1344,3	30,59	344141	7831	46992	1,22	312
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	46369	2076	97	0,037	9
7 Е8-3-3	Устройство основания под лотки из песчано-гравийной смеси	79,15	1511,37	100,89	119625	7985	15130	0,85	67
	м3 основания		123,75	38,25	9795	3027	118	0,18	14
8 Е7-31-6	Установка блоков и плит перекрытия лотков	37,13	2188,33	863,65	81253	32067	52909	4,26	158
	м3 сборных железобетонных конструкций		726,75	291,08	26984	10808	140	1,2346	46
9 99-27-112	Железобетонный блок лотка Л-1, размеры 100х76х70см	4,76	41805		198992				
	м3								
10 99-27-113	Железобетонный блок лотка Л-2, размером 100х70х56см	5,2	41805		217386				
	м3								
11 99-1-9	Железобетонные плиты перекрытия марки ПЛ, с размерами 100х70х31см	8,05	39061		314441				
	м3								
12 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	355,5	336,17	13,7	119508	4870	41799	0,605	215
	м2		102,83	5,04	36556	1792	109	0,0246	9
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	50	134,1	0	6705	0	7577	0,972	49
	м3 грунта		134,1	0	6705	0	113	0	0
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	50	21,55	4,52	1078	226	826	0,108	5

м3 уплотненного грунта	17,03	0	852	0	97	0	0
Всего прямые затраты			**1430756**	**63449**	**187364**		**917**
			144419	**20546**			**87**
Стоимость: материалов, тенге			1222887				
Накладные расходы, тенге			187364				
- заработная плата, тенге			28105				
- трудоемкость, чел-ч			94				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			97087				
Всего по смете			**1715207**				
Сметная заработная плата, тенге			193070				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			1098				
Всего прямые затраты (по объекту)			**1430756**	**63449**			**917**
			144419	**20546**			**87**
Стоимость: материалов, тенге			1222887				
Накладные расходы, тенге			187364				
- заработная плата, тенге			28105				
- трудоемкость, чел-ч			94				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			97087				
Всего по смете			**1715206,11**				
Сметная заработная плата, тенге			193070				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			1098				

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство дорожной одежды									
4	Е27-72-1									
		Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,7401	42675,62	407,51	31583	302	166	0,696	1
		т		0	169,13	0	125	133	0,696	1

5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	925,1 974.	485,14	27,34	448802	25292	19957	0,05436	50
		м2		9,24	6,98	8548	6457	133	0,02395	22
		Итого по разделу 1				**480385**	**25595**	**20123**		**52**
						8547	**6582**			**24**
		Стоимость: материалов, тенге				446243				
		Накладные расходы, тенге				20121				
		- заработная плата, тенге				3018				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30030				
		Всего по разделу, тенге				**530537**				
		Сметная заработная плата, тенге				18147				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				86				
		Всего прямые затраты				**480385**	**25595**	**20123**		**52**
						8547	**6582**			**23**
		Стоимость: материалов, тенге				446243				
		Накладные расходы, тенге				20121				
		- заработная плата, тенге				3018				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				30030				
		Всего по смете				**530537**				
		Сметная заработная плата, тенге				18147				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				85				

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**2 245 742,77**
Врем зд и соор	82 643,33
возвратная сумма 15%	12 396,50
Итого:	**2 328 386,10**
в том числе СМР:	**2 328 386,10**
Производство работ в зимнее время	45 214,25
Затраты на снегоборьбу 0,3%	6 985,16
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	232,86

Затраты на разницу в электроэнергии	20 722,62
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	23 283,86
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	9 313,56
Командировочные затраты	356 030,11
Подача а/транспорта	6 807,61
Разъезной хар-р работ	20 526,25
Перебазировка техники	120,69
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**2 817 623,05**
возвратная сумма в том числе	**12 396,50**
в том числе СМР:	**2 401 540,98**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	6 293 297,43
в том числе СМР:	5 363 957,98
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	125 865,95
Итого:	**6 419 163,37**
НДС 12%	770 299,61
Итого:	**7 189 462,98**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел.25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за период с 24 мая по 13 июня 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	31 317 824,31		22 321 428,57	
	НДС 12%	3 758 138,92		2 678 571,43	
	Всего	35 075 963,23		25 000 000,00	
	Удержание аванса	9 395 347,29		6 696 428,57	
	Удержание аванса НДС	1 127 441,67		803 571,43	
	Удержание 5%	1 565 891,22		1 116 071,43	
	Всего к оплате	**22 987 283,05**		**16 383 928,57**	
	в т.ч. по специфике 422	**20 524 359,87**		**14 628 507,65**	
	в т.ч. по специфике 168	**2 462 923,18**		**1 755 420,92**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта,19, тел.25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

Акт № 3 от 13 июня 2013года

приемки выполненных работ за период с 24 мая по 13 июня 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3								
		на устройство поверхностного водоотвода								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (зачистка дна и откосов) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	107,1	353,7	0	37881	0	42806	2,268	243
				353,7	0	37881	0	113	0	0
2	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт повышенной влажности) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1; *м3 грунта*	135,9	61,88	57,6	8409	7828	3372	0,0297	4
				4,28	21,3	582	2895	97	0,08514	12
3	П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс грузаК=1,750; *т*	237,825	57,6	57,6	13699	13699	2740	0	0

			0	11,52	0	2740	100	0,02419	6
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	135,9	3,72	3,24	506	440	211	0,00332	0
	м3 грунта								
			0,48	1,12	65	152	97	0,00371	1
5 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (грунт мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	45	37,04	35,31	1667	1589	667	0,01199	1
	м3 грунта								
			1,73	13,56	78	610	97	0,05478	2
6 Е1-158-5	Укрепление откосов кюветов монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	433,221	1344,3	30,59	582379	13252	79523	1,22	529
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	78469	3513	97	0,037	16
7 Е8-3-3	Устройство основания под лотки из песчано-гравийной смеси	71,235	1511,37	100,89	107662	7187	13617	0,85	61
	м3 основания								
			123,75	38,25	8815	2725	118	0,18	13
8 Е7-31-6	Установка блоков и плит перекрытия лотков	33,417	2188,33	863,65	73127	28861	47618	4,26	142
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			726,75	291,08	24286	9727	140	1,2346	41
9 99-27-112	Железобетонный блок лотка Л-1, размеры 100х76х70см	10,863	41805		454128				
	м3				0				
10 99-27-113	Железобетонный блок лотка Л-2, размером 100х70х56см	15,444	41805		645636				
	м3				0				
11 99-1-9	Железобетонные плиты перекрытия марки ПЛ, с размерами 100х70х31см	7,245	39061		282997				
	м3								
12 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	319,95	336,17	13,7	107558	4383	37619	0,605	194
	м2								
			102,83	5,04	32900	1613	109	0,0246	8
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	45	134,1	0	6035	0	6819	0,972	44
	м3 грунта								
			134,1	0	6035	0	113	0	0
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	45	21,55	4,52	970	203	743	0,108	5
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	0	766	0	97	0	0

15 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 при устройстве отстойника (грунт мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	9,9	37,04	35,31	367	350	147	0,01199	0
	м3 грунта		1,73	13,56	17	134	97	0,05478	1
16 Е30-3-2	Устройство подушек толщиной 20см из песчано-гравийной смеси	0,72	1522,52	33,87	1096	24	216	1,94	1
	м3		263,25	12,47	190	9	109	0,0609	0
17 Е30-54-3	Установка звеньев круглых труб отверстием 1 м	0,756	4921,38	2182,5	3721	1650	1558	7,89	6
	м3		1323	567,45	1000	429	109	1,94	1
18 99-30-9	Железобетонные звенья круглых труб отв.1,0 м, блок №13	0,756	45790		34617				
	м3								
19 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	7,02	336,17	13,7	2360	96	825	0,605	4
	м2		102,83	5,04	722	35	109	0,0246	0
20 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	9,9	134,1	0	1328	0	1500	0,972	10
	м3 грунта		134,1	0	1328	0	113	0	0
21 Е30-3-1	Заполнение отстойников щебнем и песком	1,134	349,17	38,67	396	44	401	1,99	2
	м3		310,5	14,24	352	16	109	0,0695	0
22 30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм	0,486	1422		691				
	м3								
23 30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	0,36	1052		379				
	м3								
24 30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	0,288	694		200				
	м3								
	Всего прямые затраты				**2367809**	**79607**	**240384**		**1247**
					193486	**24598**			**101**
	Стоимость: материалов, тенге				2094715				

Накладные расходы, тенге	240387
- заработная плата, тенге	36058
- трудоемкость, чел-ч	120
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	156492
Всего по смете	**2764687**
Сметная заработная плата, тенге	254143
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1468

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство дорожной одежды									выполнено
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,5	42675,62	407,51	104780	1001	552	0,696	2
		т		0	169,13	0	415	133	0,696	2
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	3069,1	485,14	27,34	1488937	83909	66208	0,05436	167
		м2		9,24	6,98	28358	21422	133	0,02395	74
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,3	42675,62	407,51	55998	535	295	0,696	1
		т		0	169,13	0	222	133	0,696	1
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6560,8	443,38	15,35	2908950	100709	95985	0,0336	220
		м2 покрытия		5,94	5,06	38971	33198	133	0,01766	116
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	13121,7	52,49	0	688758	0	175	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	0	131	0	133	0	0
9	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	0,0	191,18	20,36	0	0	0	0,0317	0
		м2 покрытия полосы и обочин								

	4,79	5,38	0	0	133	0,02033	0
Итого по разделу 1			**5247422**	**186154**	**163215**		**392**
			67460	**55257**			**193**
Стоимость: материалов, тенге			4993808				
Накладные расходы, тенге			163213				
- заработная плата, тенге			24482				
- трудоемкость, чел-ч			82				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			324638				
Всего по разделу, тенге			**5735274**				
Сметная заработная плата, тенге			147199				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			667				
Всего прямые затраты			**5247422**	**186154**	**163215**		**392**
			67460	**55257**			**192**
Стоимость: материалов, тенге			4993808				
Накладные расходы, тенге			163213				
- заработная плата, тенге			24482				
- трудоемкость, чел-ч			82				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			324638				
Всего по смете			**5735274**				
Сметная заработная плата, тенге			147199				
Нормативная трудоемкость, чел-ч			666				
Итого дорожная одежда			5735274				
Всего прямые затраты (по объекту)			**7615231**	**265761**			**1639**
			260946	**79856**			**294**
Стоимость: материалов, тенге			7088523,351				
Накладные расходы, тенге			403599				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			481130				
Всего по смете			**8499960**				
		ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**8 499 961,23**				
Врем зд и соор			312 798,57				
возвратная сумма 15%			46 919,79				

Итого:	**8 812 759,80**
в том числе СМР:	**8 812 759,80**
Производство работ в зимнее время	171 132,40
Затраты на снегоборьбу 0,3%	26 438,28
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	881,35
Затраты на разницу в электроэнергии	78 433,48
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	88 127,60
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	35 251,08
Командировочные затраты	480 814,84
Подача а/транспорта	25 766,27
Разъезной хар-р работ	77 690,24
Перебазировка техники	456,80
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**9 797 752,14**
возвратная сумма в том числе	**46 919,79**
в том числе СМР:	**9 089 645,31**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	21 883 753,50
в том числе СМР:	20 302 162,63
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	437 675,07
Итого:	**22 321 428,57**
НДС 12%	**2 678 571,43**
Итого:	**25 000 000,00**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, 50340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 4	53 156 477,52		21 838 653,21	
	НДС 12%	6 378 777,30		2 620 638,38	
	Всего	59 535 254,82		24 459 291,59	
	Удержание аванса	15 946 943,26		6 551 595,97	
	Удержание аванса НДС	1 913 633,18		786 191,51	
	Удержание 5%	2 657 823,88		1 091 932,66	
	Всего к оплате	**39 016 854,50**		**16 029 571,45**	
	в т.ч. по специфике 422	**34 836 477,23**		**14 312 117,37**	
	в т.ч. по специфике 168	**4 180 377,27**		**1 717 454,08**	

Заказчик:
Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:
И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:
Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

Акт № 4 от 28 июня 2013года

приемки выполненных работ за июнь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	5,6	42675,62	407,51	241077	2302	1271	0,696	4
		т		0	169,13	0	955	133	0,696	4
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7061,3	485,14	27,34	3425728	193056	152331	0,05436	384
		м2		9,24	6,98	65247	49288	133	0,02395	169

6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,4	42675,62	407,51	59617	569	314	0,696	1
	т		0	169,13	0	236	133	0,696	1
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	6984,9	443,38	15,35	3096987	107219	102190	0,0336	235
	м2 покрытия		5,94	5,06	41491	35344	133	0,01766	123
8 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	13969,9	52,49	0	733280	0	186	0,00009	1
	м2 покрытия		0,01	0	140	0	133	0	0
9 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	0,0	191,18	20,36	0	0	0	0,0317	0
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	0	0	133	0,02033	0
	Итого по разделу 1				**7556689**	**303147**	**256292**		**625**
					106876	**85824**			**297**
	Стоимость: материалов, тенге				7146667				
	Накладные расходы, тенге				256292				
	- заработная плата, тенге				38444				
	- трудоемкость, чел-ч				128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				468779				
	Всего по разделу, тенге				**8281760**				
	Сметная заработная плата, тенге				231143				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1050				
	Всего прямые затраты				**7556689**	**303147**	**256292**		**625**
					106876	**85824**			**296**
	Стоимость: материалов, тенге				7146667				
	Накладные расходы, тенге				256292				
	- заработная плата, тенге				38444				
	- трудоемкость, чел-ч				128				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				468779				

Всего по смете		**8281760**
Сметная заработная плата, тенге		231143
Нормативная трудоемкость, чел-ч		1049
Итого дорожная одежда		8281760

Локальная смета № 2-5-4

на устройство тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	99-27-2	Бетонные бортовые камни БР-100.20.8 *м3*	11,51	25169		289799				
		Всего прямые затраты				**289799**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				289799				
		Накладные расходы, тенге				0				
		- заработная плата, тенге				0				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17388				
		Всего по смете				**307187**				
		Всего прямые затраты (по объекту)				**7846488**	**303147**			**625**
						106876	**85824**			**297**
		Стоимость: материалов, тенге				7436465,68				
		Накладные расходы, тенге				256292				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				486167				
		Всего по смете				**8588947**				

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**8 588 946,70**
Врем зд и соор	316 073,24
возвратная сумма 15%	47 410,99
Итого:	**8 905 019,94**
в том числе СМР:	**8 905 019,94**
Производство работ в зимнее время	172 923,97
Затраты на снегоборьбу 0,3%	26 715,06
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	890,57
Затраты на разницу в электроэнергии	79 254,60
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	89 050,20
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	35 620,12
Командировочные затраты	171 367,43

Подача а/транспорта	26 036,02
Разъезной хар-р работ	78 503,57
Перебазировка техники	461,58
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**9 585 843,07**
возвратная сумма в том числе	**47 410,99**
в том числе СМР:	**9 184 804,14**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	21 410 444,32
в том числе СМР:	20 514 704,47
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	428 208,89
Итого:	**21 838 653,21**
НДС 12%	2 620 638,38
Итого:	**24 459 291,59**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 5	77 436 719,31		24 280 241,79	
	НДС 12%	9 292 406,31		2 913 629,01	
	Всего	86 729 125,62		27 193 870,80	
	Удержание аванса	23 231 015,80		7 284 072,54	
	Удержание аванса НДС	2 787 721,88		874 088,70	
	Удержание 5%	3 871 835,97		1 214 012,09	
	Всего к оплате	**56 838 551,97**		**17 821 697,47**	
	в т.ч. по специфике 422	**50 748 707,12**		**15 912 229,88**	
	в т.ч. по специфике 168	**6 089 844,85**		**1 909 467,59**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

Акт № 5 от 24 июля 2013года

приемки выполненных работ за июль 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
		Локальная смета № 2-1-1 на механизированные земляные работы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	988	26,18	25,03	25866	24730	7600	0,008	8
		м3 грунта		1,15	6,78	1136	6699	97	0,0232	23
6	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	700,8	19,7	19,7	13806	13806	2761	0	0
		т		0	3,94	0	2761	100	0,00827	6
7	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс грузаК=1,600;	880	26	26	22880	22880	4576	0	0
		т		0	5,2	0	4576	100	0,01092	10

9 Е1-162-1	Нарезка уступов на откосах насыпи вручную в грунтах 1 группы (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	96	223,31	0	21438	0	24225	1,4375	138
	м3 грунта		223,31	0	21438	0	113	0	0
12 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	988	20,95	20,95	20699	20699	6977	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	7,28	0	7193	97	0,02379	24
13 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	988	0,61	0,61	603	603	201	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,21	0	207	97	0,0007	1
14 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 20 т (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	988	16,1	16,1	15907	15907	5281	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	5,51	0	5444	97	0,01802	18
15 Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 20 смК=3,000; общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	2964	1,6	1,6	4742	4742	1380	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,48	0	1423	97	0,00158	5
16 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	988	16,16	13,8	15966	13634	4811	0,01403	14
	м3 уплотненного грунта		1,86	3,16	1838	3122	97	0,01403	14

17 Е1-104-1	Уплотнение откосов насыпи экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	750	47,94	47,94	35955	35955	9981	0	0
	м2 уплотненной поверхности		0	13,72	0	10290	97	0,04912	37
18 Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	5025	9,83	5,09	49396	25577	27296	0,03209	161
	м2 спланированной площади		4,74	0,86	23819	4322	97	0,00288	14
	Всего прямые затраты				**227258**	**178535**	**95087**		**322**
					48230	**46036**			**151**
	Стоимость: материалов, тенге				493				
	Накладные расходы, тенге				95087				
	- заработная плата, тенге				14263				
	- трудоемкость, чел-ч				48				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19341				
	Всего по смете				**341685**				
	Сметная заработная плата, тенге				108528				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				521				

Локальная смета № 2-1-3

на устройство поверхностного водоотвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-162-2	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (зачистка дна и откосов) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	11,9	353,7	0	4209	0	4756	2,268	27
		м3 грунта		353,7	0	4209	0	113	0	0
2	Е1-18-5	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы (грунт повышенной влажности) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	15,1	61,88	57,6	934	870	375	0,0297	0

	м3 грунта								
			4,28	21,3	65	322	97	0,08514	1
3 П8-7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 7 км, 1 класс грузаК=1,750;	26,425	57,6	57,6	1522	1522	304	0	0
	т								
			0	11,52	0	304	100	0,02419	1
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	15,1	3,72	3,24	56	49	23	0,00332	0
	м3 грунта								
			0,48	1,12	7	17	97	0,00371	0
5 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 (грунт мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кзкс1=1,1; кзпм1=1,1;	5	37,04	35,31	185	177	74	0,01199	0
	м3 грунта								
			1,73	13,56	9	68	97	0,05478	0
6 Е1-158-5	Укрепление откосов кюветов монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	48,13588	1344,3	30,59	64709	1472	8836	1,22	59
	м2 укрепляемой поверхности								
			181,13	8,11	8719	390	97	0,037	2
7 Е8-3-3	Устройство основания под лотки из песчано-гравийной смеси	7,915	1511,37	100,89	11962	799	1513	0,85	7
	м3 основания								
			123,75	38,25	979	303	118	0,18	1
8 Е7-31-6	Установка блоков и плит перекрытия лотков	3,713	2188,33	863,65	8125	3207	5291	4,26	16
	м3 сборных железобетонных конструкций								
			726,75	291,08	2698	1081	140	1,2346	5
9 99-27-112	Железобетонный блок лотка Л-1, размеры 100х76х70см	1,207	41805		50459				
	м3								
10 99-27-113	Железобетонный блок лотка Л-2, размером 100х70х56см	1,716	41805		71737				
	м3								
11 99-1-9	Железобетонные плиты перекрытия марки ПЛ, с размерами 100х70х31см	0,805	39061		31444				
	м3								
12 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	35,55	336,17	13,7	11951	487	4180	0,605	22
	м2								
			102,83	5,04	3656	179	109	0,0246	1
13 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5	134,1	0	671	0	758	0,972	5
	м3 грунта								
			134,1	0	671	0	113	0	0
14 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	5	21,55	4,52	108	23	83	0,108	1

	м3 уплотненного грунта		17,03	0	85	0	97	0	0
15 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 при устройстве отстойника (грунт мокрый) т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1,1	37,04	35,31	41	39	16	0,01199	0
	м3 грунта		1,73	13,56	2	15	97	0,05478	0
16 Е30-3-2	Устройство подушек толщиной 20см из песчано-гравийной смеси	0,08	1522,52	33,87	122	3	24	1,94	0
	м3		263,25	12,47	21	1	109	0,0609	0
17 Е30-54-3	Установка звеньев круглых труб отверстием 1 м	0,084	4921,38	2182,5	413	183	173	7,89	1
	м3		1323	567,45	111	48	109	1,94	0
18 99-30-9	Железобетонные звенья круглых труб отв.1,0 м, блок №13	0,084	45790		3846				
	м3								
19 Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	0,78	336,17	13,7	262	11	92	0,605	0
	м2		102,83	5,04	80	4	109	0,0246	0
20 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	1,1	134,1	0	148	0	167	0,972	1
	м3 грунта		134,1	0	148	0	113	0	0
21 Е30-3-1	Заполнение отстойников щебнем и песком	0,126	349,17	38,67	44	5	45	1,99	0
	м3		310,5	14,24	39	2	109	0,0695	0
22 30-8-35	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция 10-20 мм	0,054	1422		77				
	м3								
23 30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	0,04	1052		42				
	м3								
24 30-8-101	Песок из отсевов дробления, М-1000	0,032	694		22				
	м3								
	Всего прямые затраты				**263091**	**8846**	**26709**		**140**
					21499	**2733**			**11**

Стоимость: материалов, тенге	232746
Накладные расходы, тенге	26712
- заработная плата, тенге	4007
- трудоемкость, чел-ч	13
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	17388
Всего по смете	**307192**
Сметная заработная плата, тенге	28239
Нормативная трудоемкость, чел-ч	165

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство дорожной одежды									
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	7,6	42675,62	407,51	322487	3079	1700	0,696	5
		т		0	169,13	0	1278	133	0,696	5
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	9445,9	485,14	27,34	4582568	258250	203772	0,05436	513
		м2		9,24	6,98	87280	65932	133	0,02395	226
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,9	42675,62	407,51	79079	755	417	0,696	1
		т		0	169,13	0	313	133	0,696	1
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	9265,1	443,38	15,35	4107964	142219	135549	0,0336	311
		м2 покрытия		5,94	5,06	55035	46881	133	0,01766	164
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	18530,2	52,49	0	972651	0	246	0,00009	2
		м2 покрытия		0,01	0	185	0	133	0	0
9	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	7468,2	191,18	20,36	1427771	152053	101016	0,0317	237
		м2 покрытия полосы и обочин								

			4,79	5,38	35773	40179	133	0,02033	152
	Итого по разделу 1				**11492520**	**556358**	**442699**		**1071**
					178272	**154584**			**549**
	Стоимость: материалов, тенге				10757891				
	Накладные расходы, тенге				442697				
	- заработная плата, тенге				66405				
	- трудоемкость, чел-ч				221				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				716113				
	Всего по разделу, тенге				**12651330**				
	Сметная заработная плата, тенге				399260				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				1841				
	Раздел 2 Сопутствующие при ремонте дорожной одежды работы								
10	Е27-63-11 Устройство присыпных призм из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см, без учета стоимости материала (применительно)	5129,3	25,19	20,36	129208	104433	69380	0,0317	163
	м2 покрытия полосы и обочин								
			4,79	5,38	24569	27596	133	0,02033	104
11	Е27-18-2 Разборка присыпных призм механизированным способом т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	310,1	80,11	61,51	24838	19071	12433	0,1404	44
	м3 конструкции								
			18,6	11,55	5767	3581	133	0,04272	13
12	Е1-162-2 Зачистка краев оснований из пгс вручную, грунт 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр2=0,8; кзпр2=0,8;	34,3	282,96	0	9706	0	10968	1,8144	62
	м3 грунта								
			282,96	0	9706	0	113	0	0
13	Е27-18-4 Обрубка краев нижнего слоя покрытия из горячего черного щебня т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	6,73	489,73	203,53	3294	1369	2604	1,86	13
	м3 конструкции								
			286,2	4,88	1925	33	133	0,01632	0
14	Е8-4-7 Обмазка горячим вязким битумом кромок нижнего слоя покрытия, при совмещенном движении (применительно) прил.4 Общ.пол.: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	336,28	151,44	4,39	50927	1476	17702	0,2438	82
	м2 поверхности								
			42,95	1,66	14443	558	118	0,00805	3

Итого по разделу 2	**217972**	**126350**	**113086**	**363**
	56410	**31768**		**120**
Стоимость: материалов, тенге	35212			
Накладные расходы, тенге	113086			
- заработная плата, тенге	16963			
- трудоемкость, чел-ч	57			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	19863			
Всего по разделу, тенге	**350922**			
Сметная заработная плата, тенге	105141			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	540			
Всего прямые затраты	**11710492**	**682707**	**555785**	**1434**
	234682	**186352**		**669**
Стоимость: материалов, тенге	10793103			
Накладные расходы, тенге	555783			
- заработная плата, тенге	83367			
- трудоемкость, чел-ч	278			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	735977			
Всего по смете	**13002252**			
Сметная заработная плата, тенге	504401			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2380			
Итого дорожная одежда	13002251,99			
Корректировка сметной стоимости устройств дорожной одежды заготовка битума для производства черного щебня и битума в марте 18947368,42 тенге (в текущих ценах) 7003927,97 тенге в ценах 2001года	7424163,65			
Итого с учетом корректировки:	**5578088**			

Локальная смета № 2-4-1

на ремонт существующих съездов и примыкания ПК0+00-ПК6+00 (при совмещённом движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Раздел 2 Дорожная одежда

1 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,356	42675,62	407,51	15193	145	80	0,696	0
	т		0	169,13	0	60	133	0,696	0
2 Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	445	485,14	27,34	215887	12166	9600	0,05436	24
	м2		9,24	6,98	4112	3106	133	0,02395	11
3 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,0876	42675,62	407,51	3738	36	20	0,696	0
	т		0	169,13	0	15	133	0,696	0
4 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	438	443,38	15,35	194200	6723	6408	0,0336	15
	м2 покрытия		5,94	5,06	2602	2216	133	0,01766	8
5 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	876	52,49	0	45981	0	12	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	9	0	133	0	0
6 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	244	191,18	20,36	46648	4968	3300	0,0317	8
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1169	1313	133	0,02033	5
7 Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси	1310	181,98	17,55	238394	22991	20542	0,044	58
	м2 основания или покрытий		6,75	5,04	8843	6602	133	0,01815	24
	Итого по разделу 2				**760041**	**47029**	**39961**		**105**
					16735	**13312**			**48**
	Стоимость: материалов, тенге				696277				
	Накладные расходы, тенге				39963				
	- заработная плата, тенге				5994				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48000				

	Всего по разделу, тенге				**848004**				
	Сметная заработная плата, тенге				36041				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				173				

Раздел 3 Присыпные обочины

8 Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 из штабеля при устройстве присыпных обочин, при совмещенном движении прил.4 Общ.пол.: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	47	30,09	28,69	1414	1348	566	0,00972	0
	м3 грунта		1,4	11,01	66	517	97	0,04451	2
9 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	155	22,31	0	3458	0	3354	0,14145	22
	м2 спланированной площади		22,31	0	3458	0	97	0	0
10 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	47	24,77	5,19	1164	244	893	0,1242	6
	м3 уплотненного грунта		19,58	0	920	0	97	0	0
11 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (при совмещенном движении) прил.4 Общ.пол.: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	47	16,16	13,8	760	649	229	0,01403	1
	м3 уплотненного грунта		1,86	3,16	87	149	97	0,01403	1
	Итого по разделу 3				**6796**	**2241**	**5042**		**29**
					4532	**666**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				24				
	Накладные расходы, тенге				5041				
	- заработная плата, тенге				756				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				710				

Всего по разделу, тенге	**12547**				
Сметная заработная плата, тенге	5954				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	36				
Всего прямые затраты	**766837**	**49271**	**45004**		**133**
	21266	**13978**			**51**
Стоимость: материалов, тенге	696300				
Накладные расходы, тенге	45004				
- заработная плата, тенге	6751				
- трудоемкость, чел-ч	23				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	48709				
Всего по смете	**860550**				
Сметная заработная плата, тенге	41993				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	205				

Локальная смета № 2-4-2

на устройство двухстороннего съезда на ПК8+31 и съезд вправо на ПК33+57, при совмещенном движении

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Дорожная одежда									
1	E27-72-1									
		Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,3984	42675,62	407,51	17002	162	90	0,696	0
		т		0	169,13	0	67	133	0,696	0
2	E27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	498	485,14	27,34	241600	13615	10743	0,05436	27
		м2		9,24	6,98	4602	3476	133	0,02395	12
3	E27-72-1									
		Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,0984	42675,62	407,51	4199	40	22	0,696	0
		т		0	169,13	0	17	133	0,696	0
4	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	492	443,38	15,35	218143	7552	7198	0,0336	17

	м2 покрытия		5,94	5,06	2922	2490	133	0,01766	9
5 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	984	52,49	0	51650	0	13	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	10	0	133	0	0
6 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	233	191,18	20,36	44545	4744	3152	0,0317	7
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1116	1254	133	0,02033	5
7 Е27-21-4	Устройство покрытий серповидного профиля при толщине по оси дороги 15 см из песчано-гравийной смеси т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	565	186,84	21,06	105565	11899	10626	0,0528	30
	м2 основания или покрытий		8,1	6,04	4577	3413	133	0,02178	12
	Итого по разделу 2				**682704**	**38012**	**31846**		**81**
					13227	**10717**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге				631465				
	Накладные расходы, тенге				31846				
	- заработная плата, тенге				4777				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42873				
	Всего по разделу, тенге				**757424**				
	Сметная заработная плата, тенге				28721				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				135				
	Всего прямые затраты				**682704**	**38012**	**31846**		**81**
					13227	**10717**			**38**
	Стоимость: материалов, тенге				631463				
	Накладные расходы, тенге				31849				
	- заработная плата, тенге				4777				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42873				
	Всего по смете				**757426**				
	Сметная заработная плата, тенге				28721				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				135				

Локальная смета № 2-5-4

на устройство тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е27-34-2									
		Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8	400	421,66	6,63	168664	2652	58754	0,698	279
		м бортового камня								
				108,68	1,76	43472	704	133	0,0061	2
11	99-27-2	Бетонные бортовые камни БР-100.20.8	22,92	25169		576770				
		м3								
		Всего прямые затраты				**745434**	**2652**	**58754**		**279**
						43472	**704**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				699310				
		Накладные расходы, тенге				58754				
		- заработная плата, тенге				8813				
		- трудоемкость, чел-ч				29				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				48251				
		Всего по смете				**852439**				
		Сметная заработная плата, тенге				52989				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				311				
		Всего прямые затраты (по объекту)				**7391887**	**960022**			**2389**
						382376	**260519**			**923**
		Стоимость: материалов, тенге				6049489				
		Накладные расходы, тенге				813187,89				
		- заработная плата, тенге				121978,18				
		- трудоемкость, чел-ч				407,59				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				912539,17				
		Всего по смете				**9117614,07**				
		Сметная заработная плата, тенге				764874				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3719				

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**9 117 610**
Врем зд и соор	335 528
возвратная сумма 15%	50329
Итого:	**9 453 138**
в том числе СМР:	**9 453 138**
Производство работ в зимнее время	183 568

Затраты на снегоборьбу 0,3%	28 359
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	945
Затраты на разницу в электроэнергии	84 133
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	94531
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	37813
Командировочные затраты	493138
Подача а/транспорта	27639
Разъезной хар-р работ	83336
Перебазировка техники	490
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**10 487 090**
возвратная сумма в том числе	**50 329**
в том числе СМР:	**9 750 143**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	23 804 159
в том числе СМР:	22 131 398
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	476 083
Итого:	**24 280 241,79**
НДС 12%	**2 913 629,01**
Итого:	**27 193 870,80**
Всего:	**27 193 870,80**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.Директора Товарищества с ограниченной ответственностью **"ДСУ № 14"**

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 6	88 723 360,72		11 286 641,41	
	НДС 12%	10 646 803,28		1 354 396,97	
	Всего	99 370 164,00		12 641 038,38	
	Удержание аванса	26 617 008,22		3 385 992,42	
	Удержание аванса НДС	3 194 040,98		406 319,10	
	Удержание 5%	4 436 168,04		564 332,07	
	Всего к оплате	**65 122 946,76**		**8 284 394,79**	
	в т.ч. по специфике 422	**58 145 488,18**		**7 396 781,06**	
	в т.ч. по специфике 168	**6 977 458,58**		**887 613,73**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды автомобильной дороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 41 от 04 апреля 2012года, дополнительное соглашение № 1 от 15 января 2013года

Акт № 6 от 26 августа 2013года

приемки выполненных работ за август 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
		Локальная смета № 2-2-3 на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,9	42675,62	407,51	38662	369	204	0,696	1
		т		0	169,13	0	153	133	0,696	1
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1132,5	485,14	27,34	549403	30962	24430	0,05436	62
		м2		9,24	6,98	10464	7905	133	0,02395	27
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,2	42675,62	407,51	9476	90	50	0,696	0
		т								

			0	169,13		38	133	0,696	0
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1110,3	443,38	15,35	492267	17042	16243	0,0336	37
		м2 покрытия		5,94	5,06	6595	5618	133	0,01766	20
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	2220,5	52,49	0	116555	0	30	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01	0	22	0	133	0	0
9	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	920,7	191,18	20,36	176026	18746	12454	0,0317	29
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	4410	4954	133	0,02033	19
		Итого по разделу 1				**1382390**	**67210**	**53411**		**129**
						21490	**18667**			**66**
		Стоимость: материалов, тенге				1293690				
		Накладные расходы, тенге				53411				
		- заработная плата, тенге				8012				
		- трудоемкость, чел-ч				27				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				86148				
		Всего по разделу, тенге				**1521949**				
		Сметная заработная плата, тенге				48169				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				222				

Раздел 2 Сопутствующие при ремонте дорожной одежды работы

10	Е27-63-11	Устройство присыпных призм из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см, без учета стоимости материала (применительно)	280,68	25,19	20,36	7070	5715	3796	0,0317	9
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	1344	1510	133	0,02033	6
11	Е27-18-2	Разборка присыпных призм механизированным способом т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	16,97	80,11	61,51	1359	1044	680	0,1404	2
		м3 конструкции		18,6	11,55	316	196	133	0,04272	1
12	Е1-162-2	Зачистка краев оснований из пгс вручную, грунт 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр2=0,8; кзпр2=0,8;	1,88	282,96	0	531	0	600	1,8144	3

		м3 грунта								
				282,96	0	531	0	113	0	0
13	Е27-18-4	черного щебня т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	0,37	489,73	203,53	180	75	142	1,86	1
		м3 конструкции								
				286,2	4,88	105	2	133	0,01632	0
14	Е8-4-7	слоя покрытия, при совмещенном движении	18,40	151,44	4,39	2787	81	969	0,2438	4
		м2 поверхности								
				42,95	1,66	790	31	118	0,00805	0
		Итого по разделу 2				**11927**	**6914**	**6188**		**20**
						3087	**1738**			**7**
		Стоимость: материалов, тенге				1927				
		Накладные расходы, тенге				6188				
		- заработная плата, тенге				928				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1087				
		Всего по разделу, тенге				**19202**				
		Сметная заработная плата, тенге				5753				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				30				
		Всего прямые затраты				**1394318**	**74124**	**59599**		**149**
						24577	**20405**			**72**
		Стоимость: материалов, тенге				1295617				
		Накладные расходы, тенге				59599				
		- заработная плата, тенге				8940				
		- трудоемкость, чел-ч				30				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				87235				
		Всего по смете				**1541151**				
		Сметная заработная плата, тенге				53922				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				251				

Локальная смета № 2-5-4
на устройство тротуаров

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м при снятии растительного слоя	226	9,24	9,24	2088	2088	658	0	0
		м3 грунта								

			0	3		678	97	0,0115	3
2 Е1-18-4	Погрузка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,25 м3 на автомобили-самосвалы (из штабеля)	410	44,26	41,2	18147	16892	7274	0,0212	9
	м3 грунта								
			3,06	15,23	1255	6244	97	0,0609	25
3 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	717,5	19,7	19,7	14135	14135	2827	0	0
	т								
			0	3,94	0	2827	100	0,00827	6
4 Е1-19-2	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 2 группы	410	1,37	1,37	562	562	203	0	0
	м3 грунта								
			0	0,51	0	209	97	0,00245	1
5 Е1-131-2	проходом по одному следу прицепного кулачкового	410	21,9	21,9	8979	8979	3026	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	7,61	0	3120	97	0,02487	10
6 Е1-131-5	одному следу прицепного кулачкового катка массой	410	3,2	3,2	1312	1312	445	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	1,12	0	459	97	0,00367	2
7 Е1-130-2	проходом по одному следу прицепного катка на	410	12,51	12,51	5129	5129	1702	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	4,28	0	1755	97	0,01399	6
8 Е1-130-8	одному следу прицепного катка на пневмоколесном	1230	1,27	1,27	1562	1562	453	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,38	0	467	97	0,00125	2
9 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	410	14,12	12	5789	4920	1738	0,0122	5
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	664	1128	97	0,0122	5
10 Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней БР100.20.8	1752	421,66	6,63	738748	11616	257343	0,698	1223
	м бортового камня								
			108,68	1,76	190407	3084	133	0,0061	11
11 99-27-2	Бетонные бортовые камни БР-100.20.8	0	25169		0				
	м3								
12 Е27-56-1	20-40мм толщиной 10 см	1076	263,28	12,52	283289	13472	60706	0,243	261
	м2 покрытия								
			38,03	4,39	40920	4724	133	0,0177	19
13 Е27-56-2	каждый 1 см изменения толщины основанияК=-	-2152	19,16	0	-41232	0	-2376	0,0054	-12
	м2 покрытия								
			0,83	0	-1786	0	133	0	0
14 Е27-55-1	покрытий тротуаров из мелкозернистой	1076	362,43	0	389975	0	35419	0,144	155
	м2 покрытия								
			24,75	0	26631	0	133	0	0
15 Е27-55-2	каждые 0,5 см изменения толщины	2152	56,45	0	121480	0	11391	0,0232	50

	м2 покрыт.								
			3,98	0	8565	0	133	0	0
16	Е27-63-11	толщиной 10 см	700	163,33	20,36	114331	14252	9468	0,0317	22
		м2 покрытия полосы и обочин							
				4,79	5,38	3353	3766	133	0,02033	14
17	Е47-25-2	растительного грунта)	1020	24,82	0	25316	0	32658	0,1727	176
		м2							
				24,82	0	25316	0	129	0	0
18	Е47-25-6	Посев многолетних трав вручную	1020	19,01	0	19390	0	10803	0,0525	54
		м2							
				8,21	0	8374	0	129	0	0

Всего прямые затраты	**1709001**	**94919**	**433739**	**1943**
	303699	**28461**		**103**
Стоимость: материалов, тенге	1310383			
Накладные расходы, тенге	433739			
- заработная плата, тенге	65061			
- трудоемкость, чел-ч	217			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	128564			
Всего по смете	**2271304**			
Сметная заработная плата, тенге	397221			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2264			
Всего прямые затраты (по объекту)	**3103318**	**169043**	**493338**	**2092**
	328276	**48866**		**175**
Стоимость: материалов, тенге	**2606000**			
Накладные расходы, тенге	493338			
- заработная плата, тенге	74000,67			
- трудоемкость, чел-ч	246,67			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	215799,38			
Всего по смете	**3812456**			
Сметная заработная плата, тенге	451142			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	2514			

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**3 812 456**
Врем зд и соор	140 298
возвратная сумма 15%	21045

Итого:	**3 952 7[illegible]**
в том числе СМР:	**3 952 7[illegible]**
Производство работ в зимнее время	76 757
Затраты на снегоборьбу 0,3%	11 858
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	395
Затраты на разницу в электроэнергии	35 179
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	39528
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	15811
Командировочные затраты	698512
Подача а/транспорта	11557
Разъезной хар-р работ	34846
Перебазировка техники	205
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**4 877 403**
возвратная сумма в том числе	**21 045**
в том числе СМР:	**4 076 944**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	11 065 335
в том числе СМР:	9 249 339
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	221 307
Итого:	**11 286 641,41**
НДС 12%	**1 354 396,97**
Всего:	**12 641 038,38**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
РНН181600235248, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за период с 20.02.2013-15.03.2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	16917,29323		16917,29323	
	НДС 12%	2030,07519		2030,07519	
	Всего	18947,36842		18947,36842	
	Удержание 5%	947,36842		947,36842	
	Всего к оплате	**18000,000**		**18000,000**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажир[illegible]о транспорта и автомобильных дорог Восточ[illegible] Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
РНН181600235248, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

Акт № 1 от 15 марта 2013года

приемки выполненных работ за период **с 20.02.2013-15.03. 2013г**.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

Раздел 1 Устройство дорожной одежды

5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; *м2*	31358,8	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	133	0	0
		Черный щебень 31358,8м2*0,18133т/м2 *т*	5686,3							
		расход битума 3% на 1 т черного щебня 5686,3т*0,03 *т*	170,6	30170,97618		5146822				
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ *м2 покрытия*	8192,0	0	0	0	0	0	0	0
				0	0	0	0	133	0	0

8	E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	16384,0	0	0	0	0	0	0	0
		м2 покрытия		0	0	0	0	133	0	0
		Горячий а/б расход 0,1208т/м2 6647,2м2*0,1208т/м2	989,6							
		т								
		расход битума 6,22% на 1 т горячего а/б 3747,2т*0,0622	61,6	30170,97618		1857106				
		т								
		стоимость битума 77000/1,12/1,02/2,234								
		Итого по разделу 1				**7003927,97**	**0**	**0**		**0**
						0,00	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				7003927,97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				420235,68				
		Всего по акту в ц 2001года, тенге				**7424163,65**				
		Всего по акту в ц 2013года,инд 2,234				16585581,60				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				331711,63				
		Итого:				16917293,23				
		НДС 12%				**2030075,19**				
		Итого:				**18947368,42**				

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.Директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 22 от 20 февраля 2013 года

Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за апрель 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	1 395 447,29		1 395 447,29	
	НДС 12%	167 453,67		167 453,67	
	Всего	1 562 900,96		1 562 900,96	
	Удержание аванса	0,00		0,00	
	Удержание аванса НДС	0,00		0,00	
	Удержание 5%	69 772,37		69 772,37	
	Всего к оплате	**1 493 128,59**		**1 493 128,59**	
	в т.ч. по специфике 422	**1 333 150,53**		**1 333 150,53**	
	в т.ч. по специфике 168	**159 978,06**		**159 978,06**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области

Договор № 22 от 20 февраля 2013 года

Форма 2

Акт № 2 от 25 апреля 2013года

приемки выполненных работ за апрель 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-1-3

на устройство поверхностного водоотвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е1-158-5	Укрепление откосов кюветов монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	104	1344,3	30,59	139219	3168	19010	1,22	126
		м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	18758	840	97	0,037	4
9	99-27-112	Железобетонный блок лотка Л-1, размеры 100х76х70см	3,4	41805		142137				
		м3								
10	99-27-113	Железобетонный блок лотка Л-2, размером 100х70х56см	5,2	41805		217386				
		м3								
		Всего прямые затраты				**498742**	**3168**	**19010**		**126**
						18758	**840**			**4**
		Стоимость: материалов, тенге				476815				

Накладные расходы, тенге	19[illegible].0		
- заработная плата, тенге	2852		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31065		
Всего по смете	**548817**		
Сметная заработная плата, тенге	22450		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	140		
Всего прямые затраты (по объекту)	**498742**	**3168**	**126**
	18758	**840**	**4**
Стоимость: материалов, тенге	476815		
Накладные расходы, тенге	19010		
- заработная плата, тенге	2852		
- трудоемкость, чел-ч	10		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	31065		
Всего по смете	**548817**		
Сметная заработная плата, тенге	22450		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	140		

ИТОГО ПО СМЕТАМ: 548 816,92

восстановл оси трассы

Врем зд и соор	20 196,46
возвратная сумма 15%	3 029,47
Итого:	**569 013,38**
в том числе СМР:	**569 013,38**
Производство работ в зимнее время	11 049,50
Затраты на снегоборьбу 0,3%	1 707,04
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	56,91
Затраты на разницу в электроэнергии	5 064,21
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	5 690,13
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	2 276,06
Командировочные затраты	10 950,04
Подача а/транспорта	1 663,65
Разъезной хар-р работ	5 016,23
Перебазировка техники	29,49
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**612 516,65**
возвратная сумма в том числе	**3 029,47**
в том числе СМР:	**586 891,05**

Итого по сметному расчету в текущих ценах:	1 368 085,57
в том числе СМР:	1 310 849,55
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	27 361,71
Итого:	**1 395 447,29**
НДС 12%	**167 453,67**
Итого:	**1 562 900,96**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о.Директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

Ермоленко В.Н.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, дом 19, телефон 25-59-[illegible], БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1[illegible]000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	21 960 991,29		3 648 250,77	
	НДС 12%	2 635 318,95		437 790,09	
	Всего	24 596 310,24		4 086 040,86	
	Удержание аванса	0,00		0,00	
	Удержание аванса НДС	0,00		0,00	
	Удержание 5%	1 199 553,34		182 412,55	
	Всего к оплате	**23 396 756,90**		**3 903 628,31**	
	в т.ч. по специфике 422	**20 889 961,52**		**3 485 382,42**	
	в т.ч. по специфике 168	**2 506 795,38**		**418 245,89**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" РК, ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, дом 19, телефон 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

Акт № 3 от 23 мая 2013года

приемки выполненных работ за май 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,0	42675,62	407,51	85416	816	450	0,696	1
		т		0	169,13	0	339	133	0,696	1
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2501,9	485,14	27,34	1213769	68402	53972	0,05436	136
		м2		9,24	6,98	23118	17463	133	0,02395	60

Итого по разделу 1	**1299185**	**69218**	**54423**	**138**
	23117	**17802**		**62**
Стоимость: материалов, тенге	1206850			
Накладные расходы, тенге	54421			
- заработная плата, тенге	8163			
- трудоемкость, чел-ч	27			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	81216			
Всего по разделу, тенге	**1434822**			
Сметная заработная плата, тенге	49081			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	228			
Всего прямые затраты	**1299185**	**69218**	**54423**	**138**
	23117	**17802**		**61**
Стоимость: материалов, тенге	1206850			
Накладные расходы, тенге	54423			
- заработная плата, тенге	8163			
- трудоемкость, чел-ч	27			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	81216			
Всего по смете	**1434824**			
Сметная заработная плата, тенге	49082			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	227			

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**1 434 824,35**
Врем зд и соор	52 801,54
возвратная сумма 15%	7 920,23
Итого:	**1 487 625,89**
в том числе СМР:	**1 487 625,89**
Производство работ в зимнее время	28 887,77
Затраты на снегоборьбу 0,3%	4 462,88
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	148,77
Затраты на разницу в электроэнергии	13 239,86
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	14 876,26
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	5 950,51
Командировочные затраты	28 627,74
Подача а/транспорта	4 349,44
Разъезной хар-р работ	13 114,40

Перебазировка техники	77,11
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**1 601 360,68**
возвратная сумма в том числе	**7 920,23**
в том числе СМР:	**1 534 365,17**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	**3 576 716,44**
в том числе СМР:	**3 427 078,84**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	71 534,33
Итого:	**3 648 250,77**
НДС 12%	437 790,09
Итого:	**4 086 040,86**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-[illegible] БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN180[illegible]0, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за июнь 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды автодороги "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 4	30 242 362,88		8 281 371,59	
	НДС 12%	3 629 083,54		993 764,59	
	Всего	33 871 446,42		9 275 136,18	
	Удержание аванса	0,00		0,00	
	Удержание аванса НДС	0,00		0,00	
	Удержание 5%	1 613 621,94		414 068,60	
	Всего к оплате	**32 257 824,48**		**8 861 067,58**	
	в т.ч. по специфике 422	**28 801 629,00**		**7 911 667,48**	
	в т.ч. по специфике 168	**3 456 195,48**		**949 400,10**	

Заказчик:
Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:
И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:
Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управлен(.ассажирского транспорта и автомобильных д(ог Восточно-Казахстанской области" , г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

Акт № 4 от 28 июня 2013года

приемки выполненных работ за июнь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,2	42675,62	407,51	94809	905	500	0,696	2
		т		0	169,13	0	376	133	0,696	2
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2777,0	485,14	27,34	1347245	75924	59908	0,05436	151
		м2		9,24	6,98	25660	19384	133	0,02395	67
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,5	42675,62	407,51	23446	224	124	0,696	0

			0	169,13	0	93	133	0,696	0
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2747,0	443,38	15,35	1217960	42166	40188	0,0336	92
	м2 покрытия		5,94	5,06	16317	13900	133	0,01766	49
8 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5494,0	52,49	0	288379	0	73	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	55	0	133	0	0
9 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	0,0	191,18	20,36	0	0	0	0,0317	0
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	0	0	133	0,02033	0
	Итого по разделу 1				**2971839**	**119219**	**100792**		**246**
					42031	**33752**			**117**
	Стоимость: материалов, тенге				2810589				
	Накладные расходы, тенге				100792				
	- заработная плата, тенге				15119				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184358				
	Всего по разделу, тенге				**3256989**				
	Сметная заработная плата, тенге				90902				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				413				
	Всего прямые затраты				**2971839**	**119219**	**100792**		**246**
					42031	**33752**			**116**
	Стоимость: материалов, тенге				2810589				
	Накладные расходы, тенге				100792				
	- заработная плата, тенге				15119				
	- трудоемкость, чел-ч				50				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184358				
	Всего по смете				**3256989**				
	Сметная заработная плата, тенге				90902				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				412				
	Итого дорожная одежда				3256989				
	Всего прямые затраты (по объекту)				**2971839**	**119219**			**246**

	31	33752	117
Стоимость: материалов, тенге	2810589,047		
Накладные расходы, тенге	100792		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	184358		
Всего по смете	**3256989**		

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**3 256 989,27**
Врем зд и соор	119 857,21
возвратная сумма 15%	17 978,58
Итого:	**3 376 846,48**
в том числе СМР:	**3 376 846,48**
Производство работ в зимнее время	65 573,99
Затраты на снегоборьбу 0,3%	10 130,54
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	337,71
Затраты на разницу в электроэнергии	30 053,90
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	33 768,46
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	13 507,40
Командировочные затраты	64 983,74
Подача а/транспорта	9 873,04
Разъезной хар-р работ	29 769,11
Перебазировка техники	175,04
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**3 635 019,42**
возвратная сумма в том числе	**17 978,58**
в том числе СМР:	**3 482 942,62**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	8 118 991,75
в том числе СМР:	7 779 320,87
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	162 379,84
Итого:	**8 281 371,59**
НДС 12%	**993 764,59**
Итого:	**9 275 136,18**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о.директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 5	39 772 480,40		9 530 117,75	
	НДС 12%	4 772 697,48		1 143 614,13	
	Всего	44 545 177,88		10 673 731,88	
	Удержание аванса	0,00		0,00	
	Удержание аванса НДС	0,00		0,00	
	Удержание 5%	2 090 127,43		476 505,91	
	Всего к оплате	**42 455 050,45**		**10 197 225,97**	
	в т.ч. по специфике 422	**37 906 295,04**		**9 104 666,04**	
	в т.ч. по специфике 168	**4 548 755,41**		**1 092 559,93**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

Акт № 5 от 24 июля 2013года

приемки выполненных работ за июль 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
		Локальная смета № 2-2-3 на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2,2	42675,62	407,51	94012	898	496	0,696	2
		т		0	169,13	0	373	133	0,696	2
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	2753,7	485,14	27,34	1335926	75286	59404	0,05436	150
		м2		9,24	6,98	25444	19221	133	0,02395	66
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,5	42675,62	407,51	23053	220	122	0,696	0
		т		0	169,13	0	91	133	0,696	0
7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	2701,0	443,38	15,35	1197568	41460	39516	0,0336	91
		м2 покрытия								

			5,94	5,06	16044	13667	133	0,01766	482
8 E27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключ[illegible] на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	5402,0	52,49	0	283551	0	72	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	54	0	133	0	0
9 E27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	2177,2	191,18	20,36	416229	44327	29448	0,0317	69
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	10429	11713	133	0,02033	44
	Итого по разделу 1				**3350340**	**162191**	**129057**		**312**
					51970	**45065**			**160**
	Стоимость: материалов, тенге				3136179				
	Накладные расходы, тенге				129057				
	- заработная плата, тенге				19359				
	- трудоемкость, чел-ч				65				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208764				
	Всего по разделу, тенге				**3688161**				
	Сметная заработная плата, тенге				116393				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				536				
	Всего прямые затраты				**3350340**	**162191**	**129057**		**312**
					51970	**45065**			**160**
	Стоимость: материалов, тенге				3136179				
	Накладные расходы, тенге				129057				
	- заработная плата, тенге				19359				
	- трудоемкость, чел-ч				65				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208764				
	Всего по смете				**3688161**				
	Сметная заработная плата, тенге				116393				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				536				
	Всего прямые затраты (по объекту)				**3350340**	**162191**	**129057**		**312**
					51970	**45065**			**160**
	Стоимость: материалов, тенге				3136179,04				
	Накладные расходы, тенге				129057,23				
	- заработная плата, тенге				19358,58				
	- трудоемкость, чел-ч				64,53				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				208763,82				
	Всего по смете				**3688160,75**				
	Сметная заработная плата, тенге				116393				

Нормативная трудоемкость, чел-ч		536
	ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**3 688 161**
Врем зд и соор		135 724
возвратная сумма 15%		20359
Итого:		**3 823 885**
в том числе СМР:		**3 823 885**
Производство работ в зимнее время		74 255
Затраты на снегоборьбу 0,3%		11 472
Затраты на доп. транспорт привозных материалов		382
Затраты на разницу в электроэнергии		34 033
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%		38239
На оплату дополнительных отпусков 0,4%		15296
Командировочные затраты		73587
Подача а/транспорта		11180
Разъезной хар-р работ		33710
Перебазировка техники		198
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:		**4 116 236**
возвратная сумма в том числе		**20 359**
в том числе СМР:		**3 944 027**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:		9 343 253
в том числе СМР:		8 952 363
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		186 865
Итого:		**9 530 117,75**
НДС 12%		**1 143 614,13**
Всего:		**10 673 731,88**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. Директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август 2013год

по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 6	46 751 164,33		6 978 683,93	
	НДС 12%	5 610 139,55		837 442,07	
	Всего	52 361 303,88		7 816 126,00	
	Удержание аванса	0,00		0,00	
	Удержание аванса НДС	0,00		0,00	
	Удержание 5%	2 439 061,65		348 934,22	
	Всего к оплате	**49 922 242,23**		**7 467 191,78**	
	в т.ч. по специфике 422	**44 573 430,56**		**6 667 135,52**	
	в т.ч. по специфике 168	**5 348 811,67**		**800 056,26**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пасса рского транспорта и автомобильных дорог Во чно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

Акт № 6 от 26 августа 2013года

приемки выполненных работ за август 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
		Локальная смета № 2-2-3 на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Устройство дорожной одежды								
4	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1,6	42675,62	407,51	67787	647	357	0,696	1
		т		0	169,13	0	269	133	0,696	1
5	Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1985,6	485,14	27,34	963281	54286	42834	0,05436	108
		м2		9,24	6,98	18347	13859	133	0,02395	48
6	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,4	42675,62	407,51	16615	159	88	0,696	0
		т		0	169,13	0	66	133	0,696	0

7	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горяч асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1946,6	443,38	15,35	863103	29881	28479	0,0336	65
		м2 покрытия		5,94	5,06	11563	9850	133	0,01766	34
8	Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	3893,3	52,49	0	204359	0	52	0,00009	0
		м2 покрытия		0,01	0	39	0	133	0	0
9	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	1614,3	191,18	20,36	308630	32868	21836	0,0317	51
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	7733	8685	133	0,02033	33
		Итого по разделу 1				**2423776**	**117841**	**93646**		**226**
						37680	**32729**			**116**
		Стоимость: материалов, тенге				2268255				
		Накладные расходы, тенге				93646				
		- заработная плата, тенге				14047				
		- трудоемкость, чел-ч				47				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				151045				
		Всего по разделу, тенге				**2668467**				
		Сметная заработная плата, тенге				84456				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				389				

Раздел 2 Сопутствующие при ремонте дорожной одежды работы

10	Е27-63-11	Устройство присыпных призм из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см, без учета стоимости материала (применительно)	492,12	25,19	20,36	12396	10019	6656	0,0317	16
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	2357	2648	133	0,02033	10
11	Е27-18-2	Разборка присыпных призм механизированным способом т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	29,75	80,11	61,51	2383	1830	1193	0,1404	4
		м3 конструкции		18,6	11,55	553	344	133	0,04272	1
12	Е1-162-2	Зачистка краев оснований из пгс вручную, грунт 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр2=0,8; кзпр2=0,8;	3,29	282,96	0	931	0	1052	1,8144	6
		м3 грунта		282,96	0	931	0	113	0	0

13 Е27-18-4	черного щебня т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2	0,65	489,73	203,53	216	131	250	1,86	1
	м3 конструкции								
			286,2	4,88	185	3	133	0,01632	0
14 Е8-4-7	слоя покрытия, при совмещенном движении	32,26	151,44	4,39	4886	142	1698	0,2438	8
	м2 поверхности								
			42,95	1,66	1386	54	118	0,00805	0
	Итого по разделу 2				**20913**	**12122**	**10850**		**35**
					5412	**3048**			**12**
	Стоимость: материалов, тенге				3378				
	Накладные расходы, тенге				10850				
	- заработная плата, тенге				1627				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1906				
	Всего по разделу, тенге				**33668**				
	Сметная заработная плата, тенге				10087				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				52				
	Всего прямые затраты				**2444688**	**129963**	**104495**		**261**
					43093	**35777**			**127**
	Стоимость: материалов, тенге				2271633				
	Накладные расходы, тенге				104495				
	- заработная плата, тенге				15674				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152951				
	Всего по смете				**2702135**				
	Сметная заработная плата, тенге				94544				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				440				
	Всего прямые затраты (по объекту)			2444688	**2444688**	**129963**	**104495**		**261**
					43093	**35777**			**127**
	Стоимость: материалов, тенге				**2271633**				
	Накладные расходы, тенге				104495				
	- заработная плата, тенге				15674,32				
	- трудоемкость, чел-ч				52,25				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152951,04				

Всего по смете	**2702135**
Сметная заработная плата, тенге	544
Нормативная трудоемкость, чел-ч	440

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**2 702 135**
Врем зд и соор	99 439
возвратная сумма 15%	14916
Итого:	**2 801 574**
в том числе СМР:	**2 801 574**
Производство работ в зимнее время	54 403
Затраты на снегоборьбу 0,3%	8 405
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	280
Затраты на разницу в электроэнергии	24 934
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	28016
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	11206
Командировочные затраты	53913
Подача а/транспорта	8191
Разъезной хар-р работ	24698
Перебазировка техники	145
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**3 015 765**
возвратная сумма в том числе	**14 916**
в том числе СМР:	**2 889 595**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	6 841 847
в том числе СМР:	6 555 607
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	136 837
Итого:	**6 978 683,93**
НДС 12%	**837 442**
Всего:	**7 816 126,00**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь 2013год
по объекту: **Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 7	53 234 016,97		6 482 852,64	
	НДС 12%	6 388 082,03		777 942,48	
	Всего	59 622 099,00		7 260 795,12	
	Удержание аванса	0,00		0,00	
	Удержание аванса НДС	0,00		0,00	
	Удержание 5%	2 661 701,00		222 639,35	
	Выплата 5%	0,00		0,00	
	Всего к оплате	**56 960 398,00**		**7 038 155,77**	
	в т.ч. по специфике 422	**50 857 498,21**		**6 284 067,65**	
	в т.ч. по специфике 168	**6 102 899,79**		**754 088,12**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

Ермоленко В.Н.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области", г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел. 25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт дорожной одежды на автомобильной дороге "Подъезд к Казнаковской переправе" в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 22 от 20 февраля 2013года

Акт № 7 от 26 сентября 2013года

приемки выполненных работ за сентябрь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
		Локальная смета № 2-2-2 на приготовление смеси из щебня фр.40-70мм и материала от разборки существующего черного покрытия для использования в дорожной одежде								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-5	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 10 см, при совмещенном движении т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	764,5	143,18	139,41	109468	106585	11897	0,02088	16
		м2		3,61	8,09	2760	6185	133	0,03168	24
2	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	112,1	26	26	2914	2914	583	0	0
		т		0	5,2	0	583	100	0,01092	1

3	Е27-69-1	Приготовление смеси из щебня фр.40-70мм и материала от разборки существующего черного покрытия в построечных условиях (применительно)	283,2	140,74	127,44	39864	36097	19910	0,0742	21
		м3 бетона		12,67	40,18	3589	11381	133	0,1616	46
4	30-8-37	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1200, фракция свыше 40 мм	0,0	1052		0				
		м3								
5	П8-2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза	461,5	26	26	11999	11999	2400	0	0
		т		0	5,2	0	2400	100	0,01092	5
		Всего прямые затраты				**164244**	**157595**	**34789**		**37**
						6349	**20549**			**76**
		Стоимость: материалов, тенге				300				
		Накладные расходы, тенге				34788				
		- заработная плата, тенге				5218				
		- трудоемкость, чел-ч				17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11942				
		Всего по смете				**210974**				
		Сметная заработная плата, тенге				32115				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				131				

Локальная смета № 2-2-3

на устройство дорожной одежды (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Устройство дорожной одежды									
1	Е27-15-3	Исправление профиля гравийных оснований с добавлением нового материала т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1197,06	101,36	22,14	121334	26503	17816	0,03708	44
		м2 площади основания		5,62	5,57	6728	6668	133	0,0203	24

2 Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 15 см из песчано-гравийной смеси т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1181,28	226,69	15,17	267784	17920	13559	0,02808	33
	м2 основания или покрытий		4,27	4,36	5044	5150	133	0,0159	19
3 Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойного основания толщиной 15 см из смеси щебня фр.40-70 мм и материала от разборки существующего черного покрытия, приготовленной в установке т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	1120,56	20,85	14,2	23364	15912	15440	0,04308	48
	м2 основания или покрытий		6,61	3,75	7407	4202	133	0,01345	15
4 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,6	42675,62	407,51	23705	226	125	0,696	0
	т		0	169,13	0	94	133	0,696	0
5 Е27-48-1	Устройство покрытия толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	694,3	485,14	27,34	336840	18983	14978	0,05436	38
	м2		9,24	6,98	6415	4846	133	0,02395	17
6 Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	0,1	42675,62	407,51	5812	55	31	0,696	0
	т		0	169,13	0	23	133	0,696	0
7 Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	680,7	443,38	15,35	301810	10449	9959	0,0336	23
	м2 покрытия		5,94	5,06	4043	3444	133	0,01766	12
8 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=2,000;	1361,4	52,49	0	71460	0	18	0,00009	0
	м2 покрытия		0,01	0	14	0	133	0	0
9 Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 12см	564,5	191,18	20,36	107922	11493	7636	0,0317	18
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	2704	3037	133	0,02033	11

	Итого по разделу 1				**1260030**	**101541**	**79560**		**205**
					32354	**27465**			**99**
	Стоимость: материалов, тенге				1126135				
	Накладные расходы, тенге				79560				
	- заработная плата, тенге				11934				
	- трудоемкость, чел-ч				40				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				80375				
	Всего по разделу, тенге				**1419966**				
	Сметная заработная плата, тенге				71753				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				343				

Раздел 2 Сопутствующие при ремонте дорожной одежды работы

10	Е27-63-11	Устройство присыпных призм из песчано-гравийной смеси толщиной 18 см, без учета стоимости материала (применительно)	172,1	25,19	20,36	4335	3504	2328	0,0317	5
		м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,38	824	926	133	0,02033	3
11	Е27-18-2	Разборка присыпных призм механизированным способом т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10,4	80,11	61,51	833	640	417	0,1404	1
		м3 конструкции		18,6	11,55	193	120	133	0,04272	0
12	Е1-162-2	Зачистка краев оснований из пгс вручную, грунт 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; т.ч. п.3.185: ктрр2=0,8; кзпр2=0,8;	1,2	282,96	0	326	0	368	1,8144	2
		м3 грунта		282,96	0	326	0	113	0	0
13	Е27-18-4	черного щебня т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2;	0,2	489,73	203,53	110	46	87	1,86	0
		м3 конструкции		286,2	4,88	65	1	133	0,01632	0
14	Е8-4-7	слоя покрытия, при совмещенном движении	11,3	151,44	4,39	1709	50	594	0,2438	3
		м2 поверхности		42,95	1,66	485	19	118	0,00805	0
	Итого по разделу 2					**7313**	**4239**	**3794**		**12**
						1893	**1066**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге					1181				

Накладные расходы, тенге	3794				
- заработная плата, тенге	569				
- трудоемкость, чел-ч	2				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	666				
Всего по разделу, тенге	**11773**				
Сметная заработная плата, тенге	3527				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	18				
Всего прямые затраты	**1267343**	**105780**	**83354**		**217**
	34246	**28531**			**102**
Стоимость: материалов, тенге	1127316				
Накладные расходы, тенге	83354				
- заработная плата, тенге	12503				
- трудоемкость, чел-ч	42				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	81042				
Всего по смете	**1431742**				
Сметная заработная плата, тенге	75280				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	361				

Локальная смета № 2-4-1

на ремонт существующих съездов и примыкания ПК0+00-ПК6+00 (при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 4 Установка дорожных знаков								
12	Е1-13-4	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,25 м3 из штабеля при устройстве присыпных призм, при совмещенном движении прил.4 Общ.пол.: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	21	30,09	28,69	632	602	253	0,00972	0
		м3 грунта		1,4	11,01	29	231	97	0,04451	1
13	Е1-166-2	Устройство присыпных призм вручную, грунт 2 группы (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	21	154,22	0	3239	0	3660	1,1178	23
		м3 грунта								

			154,22	0	3239	0	113	0	0
14 Е1-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	88	22,31	0	1963	0	1904	0,14145	12
	м2 спланированной площади								
			22,31	0	1963	0	97	0	0
15 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	21	24,77	5,19	520	109	399	0,1242	3
	м3 уплотненного грунта								
			19,58	0	411	0	97	0	0
16 Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках (при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кзкс1=1,2; кзпм1=1,2;	10	878,35	175,43	8784	1754	8530	3,84	38
	шт								
			607,5	33,86	6075	339	133	0,132	1
17 99-27-39	Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №2	10	1391		13910				
	шт								
18 Е6-1-1	Омоноличивание стойки бетоном В15 F200 (при совмещенном движении) общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кзкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,25	6722,79	75,91	1681	19	67	1,5525	0
	м3								
			225,11	28,67	56	7	105	0,14007	0
19 99-27-14	Знаки дорожные предупреждающие и приоритета треугольной формы со сторонами размером 900x900x900 мм (2.4). Прайс-лист №2	10	2097		20970				
	шт								
20 99-27-9	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №2	10	247		2470				
	шт								
	Итого по разделу 4				**54169**	**2485**	**14812**		**78**
					11774	**577**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				39911				

Накладные расходы, тенге	14812			
- заработная плата, тенге	2222			
- трудоемкость, чел-ч	7			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4139			
Всего по разделу, тенге	**73120**			
Сметная заработная плата, тенге	14573			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	87			
Всего прямые затраты	**54169**	**2485**	**14812**	**78**
	11774	**577**		**2**
Стоимость: материалов, тенге	39911			
Накладные расходы, тенге	14812			
- заработная плата, тенге	2222			
- трудоемкость, чел-ч	7			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	4139			
Всего по смете	**73120**			
Сметная заработная плата, тенге	14573			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	87			

Локальная смета № 2-4-2

на устройство двухстороннего съезда на ПК8+31 и съезд вправо на ПК33+57, при совмещенном движении

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 3 Обустройство съезда									
13	Е1-17-7	экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на	17	26,18	25,03	445	426	131	0,008	0
		м3 грунта		1,15	6,78	20	115	97	0,0232	0
14	П8-2-1	км, 1 класс грузаК=1,750;	29,75	26	26	774	774	155	0	0
		т		0	5,2	0	155	100	0,01092	0
15	Е1-166-2	группы, при совмещенном движении	17	154,22	0	2622	0	2963	1,1178	19
		м3 грунта								

			154,22	0	2622	0	113	0	0
16	Е1-145-5	при совмещенном движении общ.пол.прил.4:	23	22,31	0	513	0	498	0,14145	3
		м2 спланированной площади							
				22,31	0	513	0	97	0	0
17	Е1-134-1	трамбовками, при совмещенном движении	17	24,77	5,19	421	88	323	0,1242	2
		м3 уплотненного грунта							
				19,58	0	333	0	97	0	0
18	Е27-83-1	стойках, при совмещенном движении т.ч. п.3.1:	3	878,35	175,43	2635	526	2559	3,84	12
		шт							
				607,5	33,86	1823	102	133	0,132	0
19	99-27-39	Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №2	3	1391		4173				
		шт								
20	Е6-1-1	общ.пол.прил.4: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15;	0,075	6722,79	75,91	504	6	20	1,5525	0
		м3								
				225,11	28,67	17	2	105	0,14007	0
21	99-27-14	треугольной формы со сторонами размером	3	2097		6291				
		шт				0				
22	99-27-9	лист №2	3	247		741				
		шт								
		Итого по разделу 3				**19119**	**1819**	**6648**		**36**
						5327	**374**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				11973				
		Накладные расходы, тенге				6648				
		- заработная плата, тенге				997				
		- трудоемкость, чел-ч				3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1546				
		Всего по разделу, тенге				**27312**				
		Сметная заработная плата, тенге				6698				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				41				
		Всего прямые затраты				**19119**	**1819**	**6648**		**36**
						5327	**374**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				11973				
		Накладные расходы, тенге				6651				
		- заработная плата, тенге				998				
		- трудоемкость, чел-ч				3				

	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1546
	Всего по смете	**27316**
	Сметная заработная плата, тенге	6698
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	41

Локальная смета № 2-5-2

на установку металлического барьерного ограждения 11-ДО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-59-5	Установка ограждений из стали по металлическим	118	517,37	21,63	61050	2552	29999	1,13	133
		м		185,85	5,3	21930	625	133	0,0214	3
2	99-1-270	Металлическая стойка ограждения. Прайс-лист №2	61	2305		140605				
		шт								
3	99-1-271	Прайс-лист №2	118	1470		173460				
		пм								
4	99-1-273	Световозвращатель. Прайс-лист №2	30	420		12600				
		шт								
5	99-1-272	Компенсатор. Прайс-лист №2	61	358		21838				
		шт								
6	99-1-275	Связь диагональная СДД. Прайс-лист №2	24	614		14736				
		шт								
7	99-27-73	Элемент коцевой ЭК-2. Прайс-лист №2	4	1165		4660				
		шт								
8	E15-172-3	ограждения вручную №2.5 (37 м2-белая, 18 м2-	55	60,67	0,07	3337	4	3483	0,369	20
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	3317	1	105	0,0001	0
9	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,0074	790400		5849				
		т								
10	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,0036	312700		1126				
		т								
		Всего прямые затраты				**439261**	**2556**	**33482**		**153**
						25247	**626**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				411458				

Накладные расходы, тенге	33482
- заработная плата, тенге	5022
- трудоемкость, чел-ч	,17
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	28365
Всего по смете	**501108**
Сметная заработная плата, тенге	30895
Нормативная трудоемкость, чел-ч	173

ИТОГО ПО СМЕТАМ:	**2 244 263**
Врем зд и соор	82 589
возвратная сумма 15%	12388
Итого:	**2 326 852**
в том числе СМР:	**2 326 852**
Производство работ в зимнее время	45 184
Затраты на снегоборьбу 0,3%	6 981
Затраты на доп. транспорт привозных материалов	233
Затраты на разницу в электроэнергии	20 709
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	23269
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	9307
Командировочные затраты	356001
Подача а/транспорта	6803
Разъезной хар-р работ	20513
Перебазировка техники	121
Итого по сметному расчету в ценах 2001года:	**2 815 972**
возвратная сумма в том числе	**12 388**
в том числе СМР:	**2 399 959**
Итого по сметному расчету в текущих ценах:	6 355 738
в том числе СМР:	5 416 783
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	127 115
Итого:	**6 482 852,64**
НДС 12%	**777 942,48**
Всего:	**7 260 795,12**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумалалов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

Инженер по контролю качества ТОО "Дархан-Сапа"

_____ **Ермоленко В.Н.**