Форма №3

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за март месяц 2012 года

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Горизонт Строй"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КММ Наутилус"

по объекту "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В П. ТАУКЕНТ СУЗАКСКОГО РАЙОНА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование затрат	Стоимость выполненных работ			
	С начала строительства по отчетный период		В текущем месяце	
	В текущих ценах 2012 г.		В текущих ценах 2012 г.	
	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
Всего к оплате	9 149 229	10 247 136	9 149 229	10 247 136
в том числе:				
Общестроительные работы блок А	9 149 229	10 247 136	9 149 229	10 247 136

Заказчик:

Директор ТОО "Горизонт Строй"

_____ Халимов Р.

Подрядчик:

Директор ТОО "КММ Наутилус"

_____ Бейсенов С.

Заказчик ТОО "Горизонт Строй" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "КММ Наутилус"

Наименование строительства и его адрес: КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДЕТСКОГО САДА НА 280 МЕСТ В П. ТАУКЕНТ СУЗАКСКОГО РАЙОНА ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование обьекта: ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОК "А"

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за март 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ										
1.	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм цоколя	м2	49,70	471,97	15,70	23457	780	1,71	85		
					284,92	2,43	14161	121	0,01	1		
2.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	785,40	270,95	2,45	212801	1923	0,70	552		
					125,23	0,56	98360	442	0,04	32		
3.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	346,70	270,95	2,45	93937	849	0,70	244		
					125,23	0,56	43419	195	0,04	14		
4.	Е0155-9-4	Устройство кирпичных перегородок армированных толщиной 0,25 кирпича в помещениях площадью более 5 м2 с проемами	м2	330,00	640,73	25,52	211441	8422	1,68	555		
					250,76	4,37	82751	1442	0,02	8		
5.	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	м3	7,20	8188,23	154,03	58955	1109	14,63	105		
					2295,00	58,50	16524	421	0,28	2		
6.	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	м2	94,72	371,23	23,59	35164	2234	0,94	89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2			156,91	7,99	14863	757	0,05	5
7.	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	17,04	460,21	24,15	7840	411	1,28	22
					213,70	7,99	3641	136	0,05	1
8.	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	9,19	510,22	23,76	4688	218	1,50	14
					250,39	7,73	2300	71	0,05	0
9.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	111,76	8050,00	--	899668	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12061-183	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные	м2	9,19	21500,00	--	197525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	120,95	249,07	6,97	30125	844	0,67	82
					108,16	2,65	13081	321	0,02	2
12.	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м	82,80	2860,00	--	236808	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	Е0115-53-1	Наружняя тукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм- наружных	м	303,17	117,52	0,75	35629	227	0,37	112
					65,99	0,29	20005	87	0,00	1
14.	Е0115-79-9	Отделка потолков, состав "Алинекс"	м2	1181,84	224,69	2,63	265553	3102	0,41	484
					88,47	0,99	104557	1167	0,01	7
15.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	2133,44	331,19	5,08	706575	10842	0,85	1816
					156,03	1,21	332885	2587	0,08	172

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16.	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав "Алинекс"	м2	618,60	259,84	2,82	160738	1748	0,56	346
					115,82	1,08	71644	665	0,01	4
17.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20/30 мм	м2	146,16	269,24	12,44	39352	1818	0,41	60
					60,03	4,67	8774	683	0,03	4
18.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	146,16	70,75	1,68	10341	245	0,01	1
					1,45	0,62	212	91	0,00	1
19.	Е0158-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	м2	926,70	48,37	4,36	44824	4040	0,29	266
					44,01	0,68	40784	630	0,01	5
20.	Е0158-2-2	Разборка конькового покрытия кровли из листовой стали	м2	25,90	17,19	2,02	445	52	0,10	3
					15,17	0,16	393	4	0,00	0
21.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами	м	130,00	15,49	3,11	2014	405	0,07	9
					11,13	1,15	1447	150	0,01	1
22.	С12021-268	Сварная решетка ограждения	т	0,62	134000,00	--	83442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	18,06	71,52	0,05	1291	1	0,05	1
					9,57	--	173	--	--	--
24.	Е0115-203-3	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон с одинарным переплетом	м2	1,66	566,84	2,66	939	4	0,65	1
					99,88	1,01	165	2	0,01	0
25.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	16,00	197,83	2,01	3165	32	0,61	10
					101,95	0,76	1631	12	0,00	0
		Итого по разделу: РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ								3366717

ИТОГО:

	3366717	39308	4855
	871770	9984	259

Накладные расходы :

На общестроительные работы 855814

Всего накладных расходов: 855814

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с накладными						4222531		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							4855	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							259	
		- в накладных расходах, чел-ч.							428	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							5542	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						253352		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						4475883		
		Итого с временными, 2,72 %						4597627		
		Пересчет в текущих ценах, К-1,95097						8969832		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						179397		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						9149229		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1097907		
		Итого с НДС						10247136		

Принял:
Директор
ТОО «Горизонт Строй»
_____ Р. Халимов

Сдал:
Директор
ТОО «КММ Наутилус»
_____ С. Бейсенов