Форма №2в

Заказчик: КГКП «Казахстанский агротехнический колледж» Управления образования Костанайской области
Подрядчик: ТОО «Елена Д»
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт крыши основного корпуса КГКП "Казахстанский агротехнический колледж"

Наименование обьекта: Капитальный ремонт крыши основного корпуса КГКП "Казахстанский агротехнический колледж"

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2012 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Демонтажные работы								
1.	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	м2	1602,00	24,56	3,34	39345	5351	0,15	237
					21,22	1,26	33994	2019	0,01	10
2.	Е0146-40-2	Разборка покрытий кровель из листовой стали	м2	240,00	13,60	1,38	3264	331	0,09	21
					12,22	0,52	2933	125	0,00	1
3.	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	м3	3,04	1795,50	627,75	5458	1908	7,10	22
					1167,75	236,25	3550	718	1,16	4
4.	Е0158-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, обрешетки из брусков с прозорами	м2	2179,50	24,15	2,64	52635	5754	0,15	330
					21,51	0,45	46881	981	0,00	10
5.	Е0158-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш, стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2	752,00	43,95	2,35	33050	1767	0,27	204
					41,60	0,41	31283	308	0,00	3
6.	Е0169-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	м2	930,00	6,08	--	5654	--	0,05	43
					6,08	--	5654	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0146-40-1	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	м2	1170,00	24,92	4,56	29156	5335	0,14	168
					20,36	1,71	23821	2005	0,01	10
8.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/демонтаж/	м2	1170,00	42,47	14,75	49688	17255	0,19	227
					27,72	4,77	32432	5579	0,02	27
9.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом/демонтаж шлака/	м3	196,75	533,27	227,27	104921	44715	2,17	427
					306,00	73,80	60206	14520	0,36	71
10.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо/демонтаж/	м2	278,00	49,36	12,82	13723	3564	0,24	67
					36,54	4,16	10159	1156	0,02	6
11.	Е0101-174-1	Погрузка и вывоз мусора	м3	259,75	99,51	--	25848	--	0,62	161
					99,51	--	25848	--	--	--
		Итого по разделу: Демонтажные работы								362743
		Раздел: Монтажные работы								
12.	Е0108-8-1	Кладка столбов из кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	м3	0,80	13321,79	459,31	10657	367	8,58	7
					1469,70	171,56	1176	137	0,84	1
13.	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	м3	6,34	12098,21	300,96	76703	1908	5,63	36
					873,00	101,79	5535	645	0,39	2
14.	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	м	1170,00	68,70	0,09	80382	102	0,34	401
					61,06	0,02	71446	29	0,00	0
15.	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	м2	702,00	15,13	0,09	10625	61	0,05	33
					9,27	0,02	6507	18	0,00	0
16.	Е0112-13-5	Утепление покрытий плитами из легких /ячеистых/ бетонов или фибролита насухо	м2	1851,50	69,86	17,32	129340	32077	0,34	639
					52,53	6,50	97263	12035	0,03	59
17.	СПрайс	Плиты теплоизоляционные	м2	1907,02	2558,09	--	4878332	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е112-15-1	Устройство пароизоляции в один слой	м2	366,00	274,78	1,49	100570	544	0,18	65
					31,05	0,56	11364	206	0,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	3,85	22028,62	417,85	84920	1611	25,41	98
					3907,13	157,50	15062	607	0,78	3
20.	Е0110-49-1	Укладка по фермам прогонов из досок	м3	1,60	19243,43	311,18	30805	498	13,20	21
					2317,50	117,00	3710	187	0,57	1
21.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев/стойки/	м3	0,11	23143,99	395,71	2453	42	25,88	3
					4010,63	149,06	425	16	0,72	0
22.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев/мауэрлаты,подкосы,ветровые связи,контрольные рейки,связи,кобылки,опорные бруски,накладки,подкладки,доска/	м3	15,52	23143,99	395,71	359215	6142	25,88	402
					4010,63	149,06	62248	2314	0,72	11
23.	Е0110-3-4	Дополнительные работы по стенам, устройство фронтонов/лобовая доска,доска подшивки/	м2	3,79	821,04	10,84	3112	41	0,78	3
					120,32	4,07	456	15	0,02	0
24.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам/огнезащита/	м2	2066,00	6,52	1,14	13469	2350	0,03	69
					5,38	0,42	11119	878	0,00	4
25.	СПрайс	Казантикор-У	кг	1074,32	177,97	--	191202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	*Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	м2	2066,00	14,57	1,24	30093	2557	0,08	165
					13,33	0,47	27537	981	0,00	5
27.	СПрайс	Изоспан	м2	2169,30	42,84	--	92942	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	Е0115-165-2	Улучшенная окраска колером масляным деревянных конструкций	м2	153,40	235,76	3,38	36166	518	0,75	115
					125,50	1,26	19252	194	0,01	1
29.	Е0112-7-5	УСтройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	2066,00	1884,95	10,25	3894305	21176	1,97	4063
					313,89	3,85	648502	7954	0,02	39
30.	СПрайс	Планка коньковая круглая	шт	80,00	1236,90	--	98952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	СПрайс	Заглушка коньковая круглая простая	шт	7,00	272,54	--	1908	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
32.	СЦена	Планка ендовая верхняя	шт	8,00	1048,22	--	8386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СЦена	Планка ендовая нижняя	шт	8,00	1048,22	--	8386	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Е0112-12-1	Ограждение кровель перилами/КО-30.6р/	м	150,00	840,40	3,11	126061	467	0,07	10
					11,13	1,15	1670	173	0,01	1
35.	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	шт	520,00	23,18	0,29	12056	150	0,14	71
					22,90	0,11	11906	58	0,00	0
36.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00	--	1397	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков дверных в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	1,44	874,22	71,29	1259	103	1,64	2
					272,25	25,25	392	36	0,10	0
38.	С12061-13	Блоки дверные	м2	1,44	5930,00	--	8539	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,64	23143,99	395,71	14812	253	25,88	17
					4010,63	149,06	2567	95	0,72	0
40.	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	м2	80,40	739,16	1,55	59429	125	1,12	90
					176,21	0,59	14168	47	0,00	0
41.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными	м2	80,00	278,58	116,03	22287	9282	0,68	54
					115,92	43,60	9274	3488	0,21	17
42.	С11031-177	Маты теплоизоляционные	м3	3,99	2890,00	--	11531	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	Е0120-21-3	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1600 мм	шт	3,00	1656,74	15,41	4970	46	0,89	3
					150,07	5,63	450	17	0,03	0
44.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из	м3	1,12	23143,99	395,71	25968	444	25,88	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		брусьев								
					4010,63	149,06	4500	167	0,72	1
45.	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	м2	7,20	3081,19	81,61	22185	588	6,08	44
					963,00	31,50	6934	227	0,15	1
46.	Е0112-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей	м2	93,75	1745,41	8,20	163632	769	1,48	139
					236,25	3,08	22148	289	0,02	1
47.	Е0110-16-9	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах деревянных нерубленых, площадь проема до 2 м2	м2	5,24	1203,00	34,18	6309	179	2,08	11
					342,00	12,92	1793	68	0,06	0
48.	С12061-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельхозяйственных зданий	м2	5,24	3960,00	--	20766	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов	м	288,00	154,68	19,35	44548	5573	0,86	248
					135,33	7,26	38976	2092	0,04	10
50.	СЦена	Желоб водосточный 125х3000	шт	96,00	1067,85	--	102513	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	СЦена	Угол желоба 125	шт	4,00	1146,95	--	4588	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	СЦена	Держатель желоба	шт	106,00	316,40	--	33538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	СЦена	Соединитель желоба	шт	106,00	423,18	--	44858	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	Е0112-7-7	Устройство наружного водостока при покрытии кровли металлочерепицей	м	120,00	221,41	9,24	26570	1108	1,33	160
					212,18	3,46	25461	416	0,02	2
55.	СЦена	Воронка выпускная	шт	24,00	593,25	--	14238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	СЦена	Колено трубы	шт	24,00	474,60	--	11390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57.	СЦена	Труба соединительная	шт	30,00	225,43	--	6763	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	СЦена	Труба водосточная 3м	шт	60,00	1483,12	--	88987	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	СЦена	Держатель трубы	шт	124,00	316,40	--	39234	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	СЦена	Колено сливное	шт	24,00	474,60	--	11390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	Е0109-49-2	Постановка высокопрочных строительных болтов	шт	336,00	64,17	0,53	21563	176	0,19	62
					33,12	0,20	11128	67	0,00	0
62.	СЦена	Болты самонарезающие	шт	336,00	1,98	--	664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Монтажные работы								11094968

ИТОГО:	11457710	175236	8966
	1409730	60867	303

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1569596
На металломонтажные работы	18760
На сантехнические работы	538
Всего накладных расходов:	1588894
Итого с накладными	13046604

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	782796
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13829400
Итого с временными, 2,72 %	14205560
Итого с зимними удорожаниями, 2,2 %	14518082
Итого с разницей в стоимости электроэнергии, 0,32325 %	14564001
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	14620823
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	14762879

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К-2,08774	30821082
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	616422
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	31437500
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3772500
Итого с НДС	35210000

Заказчик:

КГКП «Казахстанский агротехнический колледж»
Управления образования Костанайской области

Подрядчик:

ТОО «Елена Д»

Технадзор: Некрасов Ю.Ф.

объемы подтверждаю