Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г .Шалкар
Шалкарского района Актюбинский области

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включител	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата вг.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	14 802 466	14 802 466	6 497 379	8 014 843	0	290 244	1 776 296	16 578 762
Итого за отч. м-ц: май 2013г	14 802 466	14 802 466	6 497 379	8 014 843	0	290 244	1 776 296	16 578 762

Заказчик: _____

"____" май 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" май 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. №73

АКТ №01

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за май месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл.	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителе	в т.ч. ЗП маши	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0146-40-4	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных	1257	24,56	3,34	30872	4198	28 257	0,15	189
		м2		21	1,26	26674	1584	100	0,01	13
2	Е0146-59-5	Разборка надземной части без сохранения годных материалов 1-2-этажных кирпичных зданий	3538	263,03	93,15	930600	329565	724 122	1,07	3786
		м3		170	34,79	601035	123087	100	0,17	601
3	Е0146-34-2	Разборка бетонных фундаментов	60	2 430,59	1083,84	145835	64970	109 755	8,27	496
		м3		1 347,75	481,5	80865	28890	100	1,95	117
4	Е0127-59-5К=0,4	Разборка металлических ограждений	102,4	176,34	8,65	18057	886	10 413	0,45	46
		м		74,34	2,12	7612	217	133	0,01	1
5	Е0127-35-1К-=0,4	Разборка покрытий из брусчатки	309	69,88	5,86	21593	1811	26 569	0,36	111
		м2		63,36	1,29	19578	399	133	0,01	3

6	Е0101-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см, с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л.с.)	12	54,90	45,11	659	541	222	0,07	1	
		дерево		9,79	16,59	117	199	70	0,05	1	
7	Е01031-А26	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	959	27,1	27,1	25989	25989	18 192		0	
		т			18,97	0	18192	100	0,4	384	
8	Е01031-А26	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	959	38,6	38,6	37017	37017	25 912		0	
		т			27,02	0	25912	100	0,57	547	
9	Е0101-24-6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояния перевозки 1 км класс груза 1	959	19,70	19,7	18892	18892	3 778		0	
		м2			3,94	0	3778	100	0,08	77	
10	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.0, при перемещения 1 группы грунтов до 10 м	620	6,01	6,01	3726	3726	1 251		0	
		м3			2,08	0	1290	97	0,01	6	
11	С143014-3	Фундаментные плиты ФЛ-12,12 в10, объем более 0,2 м3 до 1 м3	3,12	22 148		69102					
		м3									
12	С143014-3	Фундаментные плиты ФЛ-12.8-1 В10, объемом до 0,2 м3	0,2	26 656		5331					
		м3									
13	С143014-3	Фундаментные плиты ФЛ-10.24 В10, объемом более 0,2 м3 до 1 м3	1,656	22 148		36677					
		м3									
14	С143014-3	Фундаментные плиты ФЛ-10.12 В10, объемом более 0,2 м3 до 1 м3	0,78	22 148		17275					
		м3									

15	С143014-3	Фундаментные плиты ФЛ-14.8 В10, объемом более 0,2 м3 до 1 м3	1,16	22 148		25692					
		м3									
16	С11031-71	Маты из базальтового штапельного супертонкого волокна МБВ-3	14,37	227 200,00		3264864					
		м3									
17	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн " или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	42	27,55	25,91	1157	1088	357	0,01	0
		м3		1,64	7,13	69	299	97	0,02	1
18	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	63,3	40,66	38,72	2574	2451	809	0,01	1
		м3		1,91	11,26	121	713	97	0,04	3
19	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	63,3	3,07	2,66	194	168	81		0
		м3		0,39	0,93	25	59	97		0
20	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояния перевозки 10 км класс груза 1	107,61	76,60	76,6	8243	8243	1 649		0
		т			15,32	0	1649	100	0,32	34
21	Е0101-19-1	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км	1266	1,36	1,26	1722	1595	577		
		м3			0,47	0	595	97		
22	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную без креплений в траншеях шириной до 2 м, глуьиной до 2 мокрого грунта (доработка грунта вручную после разработки их	1,85	325,4		602	0	680	2,09	4
		м3		325,4		602	0	113		0
23	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 56 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	35,7	6,48	6,48	231	231	73		
		м3			2,1	0	75	97	0,01	0
23	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,3	134,10		845	0	955	0,97	6
		м3		134,10		845	0	113		

24	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	35,7	21,55	4,52	769	161	590		0,11	4
		м3		17,03		608	0	97			0
25	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением	54,88	442,8	17,7	24301	971	930		0,05	3
		м2		7,88	4,86	432	267	133		0,02	1
26	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1(+4см) толщины слоя добавлять	54,88	202,02	1,55	11087	85	61			
		м2		0,20	0,64	11	35	133			
27	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4	19	302,09	197,2	5740	3748	4 585		0,65	12
		шт		104,85	67,51	1992	1283	140		0,25	5
28	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	10	408,67	273	4087	2730	3 222		0,83	8
		шт		135,68	94,48	1357	945	140		0,36	4
29	С143014-3 К=1,13	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные,анкерные; башмаки и подпятки,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ	3,7	20 001,00		74004					
		м3									
30	С143014-3 К=1,36	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятки, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ	3,42	24 072,00		82326					
		м3									
31	С1430010-54	Набавка к сметной стоимости бетона за сульфастойкий цемент	7,12	106,00		755					
		м3									
32	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	7,12	302,00		2150					
		м3									
33	Е0107-42-1	Установка блоков, стен подвалов массой до 0,5 т	52	337,15	172,7	17532	8980	9 936		0,48	25
		шт		76,28	60,21	3967	3131	140		0,24	12

34	Е0107-42-2	Установка блоков, стен подвалов массой до 1 т	17	481,17	243,4	8180	4137	4 569	0,67	11
		шт		106,88	85,08	1817	1446	140	0,34	6
35	Е0107-42-3	Установка блоков, стен подвалов массой до 1,5 т	22	724	389,1	15932	8560	8 957	0,94	21
		шт		153,90	136,9	3386	3012	140	0,55	12
36	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфастойкий цемент	28,137	106		2983				
		м3								
37	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по	28,137	302,00		8497				
		м3								
38	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В7,5	0,5	8 197,57	311,3	4099	156	293	2,82	1
		м3		441	117,6	221	59	105	0,57	0
39	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В15	0,7	8 664,47	311,3	6065	218	411	2,82	2
		м3		441	117,6	309	82	105	0,57	0
Итого стоимость строительство						**4936257**	531119	**987 207**		4727
						751642	217198			1828
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**987207**				
Заработная плата, тенге						148081				
трудоемкость, чел-ч						494				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						355408				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**6278872**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**55**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						8				
Итого по главе 8						63				
Итого по главам 1-8						**6278935**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										

Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				130539				
Затраты на выслугу лет 1%				62789				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				25116				
Итого по главе 9				**218444**				
Итого по главам 1-9				**6497379**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**6497379**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355				14512221				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				290244				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**14802466**				
НДС (12%)				1776296				
Стоимость строительства				**16578762**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительст Отешов Д.Ш.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов К.К

Технадзор: ТОО "Караша -Сарен" Жунисов.Н