Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	51 267 863	18 253 230	8 012 054	7 654 148	0	357 906	2 190 388	20 443 617
Итого за отч. м-ц: июль 2013г	51 267 863	18 253 230	8 012 054	7 654 148		357 906	2 190 388	20 443 617

47760521 v

9553270

Заказчик: _____

"____" июль 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" июль 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

АКТ №03

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за июль месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость,		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч.,	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земленые работы								
1	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн " или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	325,5	20,36	19,25	6627	6266	1 882	0,01	3
		м3		1,11	4,85	361	1579	97	0,02	7
2	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях прямоугольного сечения	110	32,74	31,28	3601	3441	1 058	0,01	1
		м3		1,44	8,48	158	933	97	0,03	3
3	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	14,5	200,88		2913	0	3 291	1,42	21

		м3		200,88		2913	0	113		0
4	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	63	122,18		7697	0	8 698	0,89	56
		м3		122,18		7697	0	113		0
5	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	307	2,8	2,8	860	860	289		
		м3			0,97	0	298	97		
6	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	110	3,07	2,66	338	293	141		0
		м3		0,39	0,93	43	102	97		0
7	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояния перевозки 10 км класс груза 1	187	76,6	76,6	14324	14324	2 865		
		т			15,32	0	2865	100	0,32	60
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	370	21,55	4,52	7974	1672	6 112	0,11	41
		м3		17,03		6301	0	97		
9 Фундаменты										
10	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применгением битума	175	442,8	17,7	77490	3098	2 965	0,05	9
		м2		7,88	4,86	1379	851	133	0,02	4
11	Е0127-49-7	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума на каждый 1(+4см) толщины слоя добовлять	175	202,02	1,55	35354	271	196		

		м2		0,20	0,64	35	112	133			
12	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	21	408,67	272,99	8582	5733	6 767	0,83	17	
		шт		135,68	94,48	2849	1984	140	0,36	8	
13	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	79	626,36	424,53	49482	33538	38 856			
		шт		201,83	149,49	15945	11810	140			
14	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	100	338,82	172,69	33882	17269	19 109	0,48	48	
		шт		76,28	60,21	7628	6021	140	0,24	24	
15	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	72	484,07	243,37	34853	17523	19 350	0,67	48	
		шт		106,88	85,08	7695	6126	140	0,34	24	
16	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	82	726,12	389,08	59542	31905	33 386	0,94	77	
		шт		153,90	136,92	12620	11227	140	0,55	45	
17	С143003-21	Установка блоков стен подвалов массой более до 1,5 т	83	1 056,01	598,4	87649	49667	47 606	1,18	98	
		шт		195,53	214,16	16229	17775	140	0,91	76	
18	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	218,301	106,00		23140					
		м3									
19	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	218,301	302		65927					
		м3									

20	Е0106-19-1	Устройство монолитных поясов и армированных швов сульфатостойкого бетона В15 W4	23,8	10 430,04	316,01	248235	7521	37 170	8,25	196
		м3		1 368,00	119,39	32558	2841	105	0,58	14
21	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д-5 мм	0,34	41 200		14008				
		т								
22	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (монолитные заделки из бетона кл В7. 5с поправка на сульфат. И водонепроницаемости W4)	2,6	8 197,57	311,32	21314	809	1 525	2,82	7
		м3		441	117,61	1147	306	105	0,57	1
23	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	880	245,44	3,82	215987	3362	40 280	0,21	185
		м2		37,35	1,44	32868	1267	118	0,01	9
24	Е0111-2-6	Устройство водоупорного замка глинобитного с маслянистыми добавками толщ. 250 мм	36,6	5 029,4		184076	0	47 404	6,8	249
		м3		1 053,0		38540	0	123		0
25 приямок										
26	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	2,2	442,80	17,7	974	39	37	0,05	0
		м2		7,9	4,86	17	11	133	0,02	0

27	Е0111-15-1	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума, на каждый 1(+4 см) толщины слоя добовлять	2,2	202,02	1,55	444	3	2		0
		м2		0,2	0,64	0	1	133		0
28	Е0106-1-1	Устроийство бетонной подготовки В 7,5 сс w4	0,2	7 254,73	66,01	1451	13	46	1,35	0
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0
29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,95	323,65	18,42	631	36	223	0,42	1
		м2		85,95	6,91	168	13	123	0,03	0
30	Е0111-44-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,95	215	9,05	420	18	130	0,25	0
		м2		50,9	3,4	99	7	123	0,02	0
31	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 сс W4	1,95	288,18	14,76	562	29	139	0,36	1
		м2		52	5,54	102	11	123	0,03	0
32	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5(+20) мм изменения толщины бетонных покрытий	1,95	234,11	4,02	457	8	28	0,06	0
		м2		10,14	1,5	20	3	123	0,01	0
33	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямка В15 сс W4	1,1	10 998,21	360,48	12098	397	1 820	8,99	10
		v3		1 440	136,17	1584	150	105	0,67	1

27	Е0111-15-1	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума, на каждый 1(+4 см) толщины слоя добовлять	2,2	202,02	1,55	444	3	2		0	
		м2		0,2	0,64	0	1	133		0	
28	Е0106-1-1	Устроийство бетонной подготовки В 7,5 сс w4	0,2	7 254,73	66,01	1451	13	46	1,35	0	
		м3		195,75	24,93	39	5	105	0,12	0	
29	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,95	323,65	18,42	631	36	223	0,42	1	
		м2		85,95	6,91	168	13	123	0,03	0	
30	Е0111-44-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,95	215	9,05	420	18	130	0,25	0	
		м2		50,9	3,4	99	7	123	0,02	0	
31	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 сс W4	1,95	288,18	14,76	562	29	139	0,36	1	
		м2		52	5,54	102	11	123	0,03	0	
32	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5(+20) мм изменения толщины бетонных покрытий	1,95	234,11	4,02	457	8	28	0,06	0	
		м2		10,14	1,5	20	3	123	0,01	0	
33	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямка В15 сс W4	1,1	10 998,21	360,48	12098	397	1 820	8,99	10	
		v3		1 440	136,17	1584	150	105	0,67	1	

34	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 10 мм	0,046	67 700,00		3114				
		1т								
35	Е0106-11-7	Обрамление приямка уголком 50х5	0,012	93 997,62	304,24	1128	4	418	198	2
		м3		33 075	114,75	397	1	105	0,56	0
36	Е0134-53-1	Устройство металлической крышки из рильефной стали для приямка	1,4	3 754,82	221,4	5257	310	1 381	4,87	7
		м2		812,25	84,38	1137	118	110	0,41	1
37	С12041-90	Круг сталь гладкая класса А-1, д-16-18 мм	0,001	44 300		44				
		т								
38	Е0116-10-12	Прокладка гильзы из стальных электросварных труб диам. 400 мм	1,8	6 973,90	117,36	12553	211	1 278	2,91	5
		м		510,75	43,94	919	79	128	0,21	0
39	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и бронзд площадью до 0,1 м2 в ж/б стенах и перегародках	0,1	25 941,66	355,81	2594	36	1 144	75,58	8
		м3		11 301,75	135	1130	14	100	0,66	0
40	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,72	245,44	3,82	3122	49	582	0,21	3
		м2		37,35	1,44	475	18	118	0,01	0

 ПОКРЫТИЯ И ПЕРЕКРЫТИЯ

41	С143017-8	Многопустотельные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1186,11	2 750		3261803				
		м2								
Гараж (Смотровая яма)										
42	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	26,45	294,75		7796		8 810	1,89	50
		м3		294,75		7796		113		
43	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	16,13	134,1		2163		2 444	0,97	16
		м3		134,1		2163		113		
44	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	15,3	442,8	17,7	6775	271	259	0,05	1
		м2		7,88	4,86	121	74	133	0,02	0
45	Е0127-49-7 К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1(+4 см) толщины слоя добовлять	15,3	202,02	1,55	3091	24	17		
		м2		0,2	0,64	3	10	133		
46	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3	7 486,94		9733	0	907	3,66	5
		м3		567		737	0	123		0
47	Е0106-24-5	Устройство сматровой ямы, бетон кл. В15, СС, W4	10,3	8 896,83	444,18	91637	4575	10 381	4,75	49
		м3		803,3	156,58	8273	1613	105	0,67	7
48	Е0106-11-10	Армирование подстелающих слоев	0,22	5 239,08	327,33	1153	72	465	11,6	3
		1т		1 890,00	123,75	416	27	105	0,6	0

49	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 10 мм	0,22	67 700		14894					
		т									
50	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	5,76	323,65	18,42	1864	106	658	0,42	2	
		м2		85,95	6,91	495	40	123	0,03	0	
51	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной руллонными материалами на битумной мастике последующий слой	5,76	215,39	9,05	1241	52	384	0,25	1	
		м2		50,85	3,4	293	20	123	0,02	0	
52	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	5,76	213,65	13,43	1231	77	409	0,37	2	
		м2		52,65	5,04	303	29	123	0,02	0	
53	Е0111-11-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	5,76	227,75	4,02	1312	23	37	0,03	0	
		м2		3,78	1,5	22	9	123	0,01	0	
				54							
55	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	1,425	442,8	17,7	631	25	24	0,05	0	
		м2		7,88	4,86	11	7	133	0,02	0	
56	Е0127-49-7 К=4	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума на каждый 1(+4см) толщины слоя добовлять	1,425	202,02	1,55	288	2	2			
		м2		0,2	0,64	0	1	133			
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В 7,5 сс W4	0,15	7 254,73	66,01	1088	10	35	1,35	0	
		м3		195,75	24,93	29	4	105	0,12	0	

58	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,105	323,65	18,42	358	20	126	0,42	0	
		м2		85,95	6,91	95	8	123	0,03	0	
59	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,105	215,39	9,05	238	10	74	0,25	0	
		м2		50,85	3,4	56	4	123	0,02	0	
60	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 сс W4	1,105	288,18	14,76	318	16	79	0,36	0	
		м2		52,43	5,54	58	6	123	0,03	0	
61	Е0111-15-2	Добавлять на каждые 5(+20) мм изменения толщины бетонных покрытий	1,105	234,11	4,02	259	4	16	0,06	0	
		м2		10,14	1,5	11	2	123	0,01	0	
62	Е0106-13-3	Устройство ж/б стен приямка В15 сс W4	0,85	10 998,21	360,48	9348	306	1 407	8,99	8	
		м3		1 440	136,17	1224	116	105	0,67	1	
63	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 10 мм	0,043	67 700		2911					
		т									
Гараж (Плиты покрытия)											
64	Е0107-13-13	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 12 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	13	2 560,35	758,34	33285	9858	15 785	3,68	48	
		шт		625,5	241,83	8132	3144	140	1,04	14	

65	С143017-21	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	230,1104	1 690		388887				
		м2								
66	Е0106-19-1	Устройство монолитных поясов и армированных швов сульфатостойкого бетона В15 W4	3,2	10 015,92	316,01	32051	1011	4 998	8,25	26
		м3		1 368	119,39	4378	382	105	0,58	2
67	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: С100/100/6/6	0,06216	41 200		2561				
		т								
68	Е0107-20-3	Установка стальныхзакладных детелей ЗД-1с	0,17832	175 710,1	1826,1	31333	326	2 195	42,7	8
		т		8 100	690,75	1444	123	140	3,37	1
69	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка Му-1 из бетона В 15	1,62	11 733,59	241,1	19008	391	2 336	8,06	13
		м3		1 282,5	91,08	2078	148	105	0,44	1
70	С12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые приваренными к стержням каркасов и сеток	0,01058	81 200		859				
		т								

71	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 10 мм	0,0222	67 700		1503					
		т									
72	Е0106-22-1	Устройство монолитного участка Му-2 из бетона В 15	1,1	11 733,59	241,1	12907	265	1 586	8,06	9	
		м3		1 282,5	91,08	1411	100	105	0,44	0	
73	С12041-48	Анкерные детали из прямых или гнутых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них),	0,00529	81 200		430					
		т									
74	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 10 мм	0,0111	67 700		751					
		т									
				75 ворота							
76	Е0109-62-3	Изготовление м/к ворот	0,446	27 935,09	9375,11	12459	4181	7 421	91	41	
		т		16 380	2107,33	7305	940	90	7,36	3	
77	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот	0,446	31 476,57	17434,99	14039	7776	4 046	41,4	18	
		т		7 650	2428,67	3412	1083	90	8,15	4	
78	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным листом толщиной 4 мм	15,6	55,95	2,99	873	47	702	0,3	5	
		м2		48,83	1,16	762	18	90		0	

79	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,56	10 369,79	169,49	16177	264	2 661	9,47	15	
		м3		1 642,5	63	2562	98	100	0,31	0	
80	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	15,6	55,95	2,99	873	47	702	0,3	5	
		м2		48,83	1,16	762	18	90		0	
81	Е0113-44-7	Очистка щетками	31,2	60,75		1895	0	1 706	0,34	11	
		м2		60,75		1895	0	90		0	
82	Е0113-16-9	Огрунтавка металических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	31,2	304,86	0,14	9512	4	126	0,11	3	
		м2		4,43	0,05	138	2	90		0	
83	Е0115-172-2	Маслянная окраска больших поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,2	65,24	1,84	2035	57	627	0,11	3	
		м2		18,45	0,7	576	22	105		0	
84	С11011-907	Швеллеры их горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатким из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,388	70 000		27160					
		т									
85	С11011-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм	0,49	54 900		26901					
		т									

86	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,002	50 100,00		100					
		т									
87	С11011-437	Настил профилированный С10-899-06	15,6	587		9157					
		м2									
88	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,024	50 100,00		1202					
		т									
89	С11011-897	Прокат угловой равнополочной, толщ. 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,008	58 700,00		470					
		т									
90	С11011-876	Детали новеса СТ 089Г2ДНФЛ	0,024	50 100,00		1202					
		т									
91	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлическийт рычажной в алюминеном корпусе	2	5 500,00		11000					
		шт									
92	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688					

		шт								
93	Е0109-61-13	Монтаж обрамлений ворот	0,177	9 883,8	2860,42	1749	506	1 121	36,3	6
		т		6 300	736,43	1115	130	90	3,51	1
94	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,177	114 900		20337				
		т								
Гараж (Ворота В2)										
95	Е0109-62-3	Изготовление м/к ворот	0,384	27 935,09	9375,11	10727	3600	6 389	91	35
		т		16 380	2107,33	6290	809	90	7,36	3
96	Е0109-46-1	Монтаж каркасов ворот	0,384	31 476,57	17434,99	12087	6695	3 483	41,4	16
		т		7 650	2428,67	2938	933	90	8,15	3
97	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным листом толщиной 4 мм	15,6	55,95	2,99	873	47	702	0,3	5
		м2		48,83	1,16	762	18	90		0
98	Е0126-33-5	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из пенопласта насухо	1,56	10 369,79	169,49	16177	264	2 661	9,47	15
		м3		1 642,5	63	2562	98	100	0,31	0
99	Е0109-47-1	Облицовка ворот стальным профилированным листом	15,6	55,95	2,99	873	47	702	0,3	5
		м2		48,83	1,16	762	18	90		0
10	Е0113-44-7	Очистка щетками	31,2	60,75		1895	0	1 706	0,34	11
		м2		60,75		1895	0	90		0

101	Е0113-16-9	Огрунтавка металических поверхностей грунтовкой ЭП-057 за один раз	31,2	304,86	0,14	9512	4	126	0,11	3
		м2		4,43	0,05	138	2	90		0
102	Е0115-172-2	Маслянная окраска больших поверхностей (кроме кровель) белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	31,2	65,24	1,84	2035	57	627	0,11	3
		м2		18,45	0,7	576	22	105		0
103	С11011-907	Швеллеры их горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатким из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N8-14	0,326	70 000		22820				
		т								
104	С11011-886	Прокат тонколистовой в листах с обрезными кромками, толщина до 4 мм	0,49	54 900		26901				
		т								
105	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,002	50 100		100				
		т								
106	С11011-437	Настил профилированный С10-899-06	15,6	587		9157				
		м2								
107	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 8 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,024	50 100		1202				
		т								

108	С11011-897	Прокат угловой равнополочной, толщ. 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,008	58 700		470				
		т								
109	С11011-876	Детали новеса СТ 089Г2ДНФЛ	0,024	50 100		1202				
		т								
110	С11011-814	Закрыватель дверной гидравлическийт рычажной в алюминеном корпусе	2	5 500		11000				
		шт								
111	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844		1688				
		шт								
112	Е0109-61-13	Монтаж обрамлений ворот	0,177	9 883,8	2860,42	1749	506	1 121	36,3	6
		т		6 300	736,43	1115	130	90	3,51	1
113	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,177	114 900		20337				
		т								
Гараж (Отделка)										
114	Е0115-64-2	Сполшное выравнивание бетонных поверхностей (Затирка) цементно-известковым раствором потолка	230	118,32	1,42	27214	327	17 357	0,45	104
		м2		71,33	0,54	16406	124	105		0

115	Е0115-61-1	Отштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	253,5	232,75	3,39	59002	859	31 334	0,65	165
		м2		117	0,72	29660	183	105	0,05	13
Котельная (Земленые работы)										
116	Е0101-12-7	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн " или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	21,2	22,22	21	471	445	134	0,01	0
		м3		1,21	5,29	26	112	97	0,02	0
117	Е0101-17-7	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	20	26,20	25,02	524	500	154	0,01	0
		м3		1,15	6,79	23	136	97	0,02	0
118	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	1,4	200,88		281	0	318	1,42	2
		м3		200,88		281	0	113		0
119	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей , пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	8,4	122,18		1026	0	1 160	0,89	7
		м3		122,18		1026	0	113		0
120	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м	14	2,80	2,8	39	39	13		
		м3			0,97	0	14	97		

121	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	20	3,07	2,66	61	53	26		
		м3		0,39	0,93	8	19	97		
122	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), расстояния перевозки 10 км класс груза 1	34	76,6	76,6	2604	2604	521		
		т			15,32	0	521	100	0,32	11
123	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	22,4	21,55	4,52	483	101	370	0,11	2
		м3		17,03		381	0	97		
		Котельная (Фундаменты)								
124	Е0111-1-1	Уплотнение основание фундаментов	28	13,19	2,62	369	73	396	0,07	2
		м2		10,51	0,99	294	28	123		0
125	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом	28	614,62	24,55	17209	687	1 689	0,26	7
		м2		39,83	9,2	1115	258	123	0,04	1
126	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	16	481,17	243,37	7699	3894	4 300	0,67	11
		шт		106,88	85,08	1710	1361	140	0,34	5
127	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	18	1 053,12	598,4	18956	10771	10 324	1,18	21
		шт		195,53	214,16	3520	3855	140	0,91	16

128	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 (М-100)	2,928	10 900		31915				
		м3								
129	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5 до 0,3м3 из тяжелого бетона: В7,5 (М-100)	1,324	10 500		13902				
		м3								
130	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала (ГОСТ 13579-78) объемом менее 0,5м3 из тяжелого бетона: В7,5 (М-100)	12,222	10 000		122220				
		м3								
131	Е0106-1-2	Устройство бетонных заделок	0,2	8 178,74	98,32	1636	20	154	4,41	1
		м3		695,25	37,15	139	7	105	0,18	0
132	Е0106-1-15	Устройство монолитного пояса	2,1	7 255,82	100,65	15237	211	406	0,97	2
		м3		146,25	38,03	307	80	105	0,19	0
133	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	18,774	106		1990				
		м3								
134	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	18,774	302		5670				
		м3								

135	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	14	696,16	11,21	9746	157	590	0,2	3	
		м2		31,5	4,21	441	59	118	0,02	0	
136	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	67,2	245,44	3,82	16494	257	3 076	0,21	14	
		м2		37,35	1,44	2510	97	118	0,01	1	
137	Е0111-2-6	Устройство водоупорного замка глинобитного с маслянистыми добавками толщ. 250 мм	16,8	5 029,41		84494	0	21 759	6,8	114	
		м3		1 053		17690	0	123		0	
Котельная (Фундаменты, приямок)											
138	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом	1,8	614,62	24,55	1106	44	109	0,26	0	
		м2		39,83	9,2	72	17	123	0,04	0	
139	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,2	7 254,61		1451	0	139	3,66	1	
		м2		567		113	0	123		0	
140	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	1,2	323,65	18,42	388	22	137	0,42	1	
		м2		85,95	6,91	103	8	123	0,03	0	
141	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	1,2	215	9,05	258	11	80	0,25	0	
		м2		50,9	3,4	61	4	123	0,02	0	

142	Е0106-24-10	Устройство стен и днищ при отношении высоты к ширене более 1 при толщине стен до 300мм	1,1	8 958,06	738,71	9854	813	1 695	5,68	6
		м3		1 215	252,7	1337	278	105	0,97	1
143	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, д 10 мм	0,054	67 700		3656				
		т								
144	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,3	106		138				
		м3								
145	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости с выше 4: за 2 кг/см2	1,3	352		458				
		м3								
146	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая отмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,5	245,44	3,82	2577	40	481	0,21	2
		м2		37,35	1,44	392	15	118	0,01	0
147	Е0109-24-1	Монтаж обрамление приямка из ст. угловой	0,0122	13 864,97	4022,39	169	49	112	56,5	1
		т		9 090	1071,86	111	13	90	3,81	0

148	С11011-897	Прокат угловой равнополочной, толщ. 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0123	58 700		722				
		т								
149	Е0109-30-1	Монтаж металлической крышки приямка	0,09	14 359,66	5522,03	1292	497	599	35,9	3
		т		6 075	1322,37	547	119	90	4,73	0
150	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкции массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки ипр.) в построечных условиях и на производственных базах	0,09	49 326,74	16388,64	4439	1475	2 629	161	14
		т		28 980	3479,8	2608	313	90	13,02	1
151	С11011-897	Прокат угловой равнополочной, толщ. 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины нормальной (обычной)точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02	58 700		1174				
		т								
152	С11011-870	Сталь листовая ромбического рифления, толщ. 6,0 мм, из горячекатанных листов с обрезными кромками, сталь С235	0,07	43 100		3017				
		т								
153	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-16-18 мм	0,001	44 300		44				
		т								

Котельная (Стены. Перегоротки)

154	Е0108-22-7	Кладка из ракушеблоков с облицовкой в прцессе кладки кирпичем (в 1/2 кипича) стен толщиной 520 мм при высоте этажа до 4 м	38,9	5 009,11	409,82	194854	15942	37 800	4,08	159	
		м3		670,5	153	26082	5952	118	0,75	29	
155	Е0108-6-1	Кладка парапета	7,7	5 742,84	335,84	44220	2586	7 503	4,54	35	
		м3		699,75	126	5388	970	118	0,61	5	
156	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщ. В 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	13	885,24	34,73	11508	451	3 651	1,43	19	
		м2		225	13,01	2925	169	118	0,06	1	
157	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	17	103,01	66,43	1751	1129	1 135	0,15	3	
		шт		23,85	23,85	405	405	140	0,11	2	
158	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-3ПБ16-37 п	0,245	24 000		5880					
		м3									
159	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-3ПБ16-2 п	0,26	24 000		6240					
		м3									
155	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-3ПБ16-1 п	0,0216	24 000		518					
		м3									

Котельная (Покрытия)										
156	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	5	1 385,25	387,22	6926	1936	3 215	2,06	10
		шт		344,25	115,02	1721	575	140	0,46	2
157	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщины 8 см	44,7	1 130		50511				
		м2								
155	С143017-8	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный см. изменения толщ. На 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	89,4	45		4023				
		м2								
156	С143017-18	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	44,7	1 020		45594				
		м2								
157	Е0106-22-1	Устройство монолитного пояса	0,6	11 733,59	241,1	7040	145	865	8,06	5
		м3		1 282,5	91,08	770	55	105	0,44	0
151	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д 6 мм	0,012	65 000		780				
		т								

159	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,09	70 437,87	304,24	6339	27	925	58	5	
		1т		9 675	114,75	871	10	105	0,56	0	
160	Е0107-53-11	Установка опорных стаканов	1	364,02	24,15	364	24	253	1,03	1	
		т		171,9	8,83	172	9	140	0,04	0	
161	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	0,06	17 700		1062					
		м3									
Котельная (Кровля)											
162	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	45	229,96	1,19	10348	54	1 470	0,16	7	
		м2		27	0,45	1215	20	119		0	
163	Е0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	13,5	3 440,12	245,72	46442	3317	7 627	2,71	37	
		м3		382,5	92,25	5164	1245	119	0,45	6	
164	Е0110-5-1	Установка элемента кровли-стропил, мауэрлатов, погонов, стоек, подкосов, лежней, кобылки, накладок,	1,169	22 941,86	316,57	26819	370	5 060	22,5	26	
		м3		3 487,5	119,25	4077	139	120	0,58	1	
165	Е0112-10-1	Устройство кровельного покрытия из профнастила по деревянной обрешетке с ее устройством	49,5	1 804,32	8,2	89314	406	16 260	1,71	85	
		м2		272,95	3,08	13511	152	119	0,02	1	

166	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованой стали	12,6	715,87	1,24	9020	16	2 305	0,97	12
		м2		153,23	0,47	1931	6	119		0
Котельная (внутренняя отделка)										
167	Е0115-61-1	Отштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	86,3	134,45	3,39	11603	293	10 667	0,65	56
		м2		117	0,72	10097	62	105	0,05	4
168	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	6	618,85	6,33	3713	38	1 985	1,79	11
		м2		312,75	2,39	1877	14	105	0,01	0
169	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	41,4	118,32	1,42	4898	59	3 124	0,45	19
		м2		71,33	0,54	2953	22	105		0
Итого стоимость строительство						**6561803**	290765	**594 483**		2511
						428208	94161			407
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**594483**				
Заработная плата, тенге						89172				
трудоемкость, чел-ч						297				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенг						429377				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**7585663**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**136542**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						20481				

6561497

Итого по главе 8				157023				
Итого по главам 1-8				**7742686**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство								
Дополнительные затраты при производстве								
работ в зимнее время (2,079%)				160970				
Затраты на выслугу лет 1%				77427				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				30971				
Итого по главе 9				**269368**				
Итого по главам 1-9				**8012054**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**8012054**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355				17895323				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				357906				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**18253230**				
НДС (12%)				2190388				
Стоимость строительства				**20443617**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства Отешов Д.Ш.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.