Счет-фактура № 00000000010 от 19 мая 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия , № , от

ИИК поставщика: KZ717812203173980768, в банке АО "Capital Bank", БИК TBKBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №32 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	шт	1	13 404 799,11	13 404 799,11	12%	1 608 575,89	15 013 375,00	0	
Всего по счету:					**13 404 799,11**		**1 608 575,89**	**15 013 375,00**		

Руководитель: Есбергенов Н.М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97

для документов

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000010от 19 мая 2014 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**

Основание: **договор №32 от 02.04.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	1	шт	15 013 375,00	15 013 375,00

Итого: 15 013 375,00

В том числе НДС 1 608 575,89

Всего оказано услуг 1, на сумму 15 013 375,00 KZT
Пятнадцать миллионов тринадцать тысяч триста семьдесят пять тенге 00 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ717812203173980768 в АО "Capital Bank"
БИК: TBKBKZKA

МП Директор
(должность)
Есбергенов.Н.М.
(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН: 060140008504
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП Руководитель отдела
(должность)
Шаяхметов.А.К.
(ФИО, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за май 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	02.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	22 020 915	13 404 799	5 749 079						1 608 576	15 013 375

М.П. Заказчик Руководитель отдела Шаяхметов А.К. _____ 2014 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. _____ 2014 года

М.П. Технический надзор ТОО "КВС Company-9001" Сансызбаев Б.К. _____ 2014 года

Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.3.2)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от «02» мая 2012г. №170

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ
Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

АКТ
приемки выполненных работ за май 2014 года

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн./мех.	Общая стоим., тенге: Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. осн./мех.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		Фундамент ФМ-1 под трансформатор(2шт)												
1.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	229,80	6,48 / --	6,48 / 2,10	1489 / --	1489 / 483	-- / 0,01	-- / 2				
2.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	229,80	21,55 / 17,03	4,52 / --	4951 / 3913	1038 / --	0,11 / --	25 / --				
3.	Е0111-1-1	Уплотнение грунта	м2	160,00	13,19 / 10,51	2,62 / 0,99	2110 / 1682	419 / 158	0,07 / 0,00	11 / 1				
4.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	16,40	7287,37 / 195,75	66,01 / 24,93	119513 / 3210	1083 / 409	1,35 / 0,12	22 / 2				
5.	Е0106-3-6	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом более 25 м3 под оборудование	м3	226,00	8495,77 / 380,25	199,88 / 72,38	1920044 / 85936	45172 / 16358	2,49 / 0,33	563 / 74				
6.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей Зд-1	1т	1,36	64092,87 / 3330,00	304,24 / 114,75	87356 / 4539	415 / 156	20,00 / 0,56	27 / 1				
7.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности фундаментов	м2	255,20	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	62636 / 9532	975 / 367	0,21 / 0,01	54 / 2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит до 0,5 т	1м3	0,39	2116,85 / 657,00	1459,85 / 416,27	826 / 256	569 / 162	3,91 / 1,59	2 / 1
9.	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит массой до 0,5 т	1м3	4,64	2116,85 / 657,00	1459,85 / 416,27	9822 / 3048	6774 / 1931	3,91 / 1,59	18 / 7
10.	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	м3	57,60	1577,80 / 474,75	-- / --	90881 / 27346	-- / --	3,10 / --	179 / --
11.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,768	218,93 / 218,93	-- / --	168 / 168	-- / --	1,54 / --	1 / --
12.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	0,40	11099,15 / 2137,50	1327,03 / 456,24	4440 / 855	531 / 182	12,49 / 1,72	5 / 1
13.	Е0133-32-2	Укладка поперечных рельсовых путей с размером колеи 2000, 2500, 3000 мм на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т	1м	7,00	7494,64 / 1507,50	366,64 / 115,85	52462 / 10552	2566 / 811	9,47 / 0,50	66 / 3
14.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	0,1425	175710,10 / 8100,00	1826,10 / 690,75	25039 / 1154	260 / 98	42,70 / 3,37	6 / 0
15.	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	т	0,673	5030,50 / 2272,50	2020,02 / 502,43	3386 / 1529	1359 / 338	14,10 / 1,79	9 / 1
16.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,673	1333,50 / 679,50	312,12 / --	897 / 457	210 / --	2,96 / --	2 / --
		Итого по разделу:								2386020
		Раздел: Маслосборник								
17.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	46,3976	27,84 / 1,66	26,18 / 7,20	1291 / 77	1214 / 334	0,01 / 0,03	1 / 1
18.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,8024	262,72 / 262,72	-- / --	211 / 211	-- / --	1,85 / --	1 / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	44,80	39,74	37,82	1780	1694	0,01	1
					1,87	11,00	84	493	0,04	2
20.	Е0101-133-1	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 30 см	м3	3,025	27,88	27,88	84	84	--	--
					--	4,94	--	15	0,02	0
		Итого по разделу: Маслосборник								3367
		Раздел: Конструкции								
21.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	1,80864	2278,70	--	4121	--	3,24	6
					531,00	--	960	--	--	--
22.	Е0113-37-1	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м2	18,0864	437,14	5,38	7906	97	0,94	17
					186,75	2,25	3378	41	0,01	0
23.	Е0113-37-2	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме рубероидом и гидроизолом добавлять на каждый последующий слой	м2	18,0864	215,48	1,57	3897	28	0,40	7
					74,25	--	1343	--	--	--
24.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	18,0864	180,90	9,95	3272	180	0,36	6
					52,20	3,74	944	68	0,02	0
25.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	18,0864	149,78	4,02	2709	73	0,03	0
					3,78	1,50	68	27	0,01	0
26.	Е0123-13-7	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2 м в сухих грунтах	м3	11,60	7746,52	1152,38	89860	13368	8,06	94
					1350,23	431,55	15663	5006	2,11	24
27.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	4,56	22100,00	--	100776	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С143018-38	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 2000 мм	м	10,80	6870,00	--	74196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и	м	2,40	2630,00	--	6312	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм								
30.	С143018-33	Надбавка к стоимости колец для высоты 0,29м	м	2,40	1007,50 --	-- --	2418 --	-- --	-- --	-- --
31.	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	8,00	746,00 --	-- --	5968 --	-- --	-- --	-- --
32.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	8060,00 --	-- --	32240 --	-- --	-- --	-- --
33.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	12,56	180,90 52,20	9,95 3,74	2272 656	125 47	0,36 0,02	4 0
		Итого по разделу: Конструкции								335947
		Раздел: Маслоотводы								
34.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручнуюв траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	80,24	218,93 218,93	-- --	17567 17567	-- --	1,54 --	124 --
35.	Е01031-А6-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	т	3,69	21,40 --	21,40 14,98	79 --	79 55	-- 0,31	-- 1
36.	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	т	3,69	76,60 --	76,60 15,32	283 --	283 57	-- 0,32	-- 1
37.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2группы пневматическими трамбовками	м3	14,931	21,55 17,03	4,52 --	322 254	67 --	0,11 --	2 --
38.	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	0,284955	2278,70 531,00	-- --	649 151	-- --	3,24 --	1 --
39.	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм	км	0,0535	511141,41 63306,00	19866,96 7440,75	27346 3387	1063 398	375,00 36,34	20 2
40.	Е0122-33-2	Установка колена	т	0,1144	95357,36 4950,00	3488,98 1318,50	10909 566	399 151	32,70 6,44	4 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,45	9135,58	2308,84	13247	3348	13,87	20
					2286,00	864,68	3315	1254	4,22	6
42.	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1000 мм	м	1,50	3450,00	--	5175	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143018-31	Надбавка к стоимости колец для высоты	м	1,50	1035,00	--	1552	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143018-40	Кольцо опорное	шт	8,00	746,00	--	5968	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий иднищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	м3	0,84	22100,00	--	18564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	3,00	13400,00	--	40200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Маслоотводы 141861

Раздел: ЗРУ совмещенное с ОПУ-общестроительные работы

47.	Е0106-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	м3	32,89	11423,95	1327,03	375734	43646	12,49	411
					2137,50	456,24	70302	15006	1,72	56
48.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	3,275351	175710,10	1826,10	575512	5981	42,70	140
					8100,00	690,75	26530	2262	3,37	11
49.	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	т	0,044	172169,94	1216,94	7575	54	31,40	1
					5940,00	459,00	261	20	2,25	0
50.	С12021	Надбавка за окраску металлоконструкций за 2 раза	т	3,319351	5940,00	--	19717	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	м2	53,40	1200,20	221,40	64091	11823	4,87	260
					812,25	84,38	43374	4506	0,41	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	ЕО134-101 -1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	0,1585	229695,38	--	36407	--	175,00	28
					27450,00	--	4351	--	--	--
53.	ЕО134-103 -1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	кан.-км	0,08	621603,38	--	49728	--	133,00	11
					20790,00	--	1663	--	--	--
54.	ЕО113-13-13	Грунтовочный слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	м2	107,24	174,86	0,09	18752	10	0,05	5
					9,36	0,05	1004	5	0,00	0
55.	ЕО113-13-14	Покрывной слой огрунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей компаундом ЭД-20	м2	107,24	361,45	0,28	38761	30	0,11	12
					20,20	0,10	2166	11	0,00	0
56.	ЕО106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	4,032	12406,31	884,81	50022	3568	9,96	40
					1579,50	334,24	6369	1348	1,63	7
57.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,67388	62100,00	--	41848	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,12614	66000,00	--	8325	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст0	т	0,00484	50100,00	--	242	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02162	62000,00	--	1340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	ЕО106-14-1	Устройство бетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	3,40	12406,31	884,81	42181	3008	9,96	34
					1579,50	334,24	5370	1136	1,63	6
62.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,63524	62100,00	--	39448	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11388	66000,00	--	7516	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	С11011-876	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной	т	0,00484	50100,00	--	242	--	--	--