Заказчик:Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района"

Подрядчик:ТОО "Отдел Жилстроя"

Наименование объекта:Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Адрес: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Договор № 43 от 27.07.2015г

Акт №1 от 12.08.2015г

выполненных работ за август 2015года

Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Демонтажные работы								
1	ЕО 158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 1м2	624,000	29,02 27,00	2,02 0,32	18108 16848	1260 200	18258 107,1	0,17000 0,00000	106 0
2	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчянных стяжек толщиной 15 мм 1м2 стяжки	124,000	228,68 39,85	19,93 7,45	28356 4941	2471 924	6282 107,1	0,28000 0,04000	35 5
3	ЕО 112-17-2	Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчянных стяжкиК=15.000; 1м2 стяжки	124,000	123,40 1,90	2,63 0,94	15302 236	326 117	377 107,1	0,02000 0,01000	2 1
21	ЕО1 46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	412,000	270,9	23,78	111611	9797	105513	1,6539	681

				247,12	8,98	101813	3700	100	0,0439	18
22	ЕО 110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	412,000	371,23	23,59	152947	9719	73374	0,94000	387
		1м2 проемов		156,91	7,99	64647	3292	108	0,04000	16
23	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотн-откидная створка ГОСТ 30674-99	412,000	6433,00	0,00	2650396	0	0	0,00000	0
		м2								
24	ЕО110-22-3	Установкаподоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	324,000	169,38	4,80	54879	1555	26618	0,46000	149
		1м2 проемов		74,27	1,80	24063	583	108	0,01000	3
25	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 350	271,100	2860,00	0,00	775346	0	0	0,00000	0
		м								
26	ЕО115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	161,95	446,02	2,53	72233	410	11379	0,4500	73
		1м		73,75	0,6	11944	97	94,5	0,0000	0
	РАЗДЕЛ №3	Внутренние отделочные работы								
		Первый этаж								
32	ЕО162-36-1	Очистка от известкового набела	200,000	25,70	0,00	5140	0	4857	0,17800	36
		1м2		25,70	0,00	5140	0	94,5	0,00000	0
		Второй этаж								
41	ЕО162-36-1	Очистка от известкового набела	240,000	25,70	0,00	6168	0	5829	0,17800	43
				25,70	0,00	6168	0	94,5	0,00000	0

		1м2							
42	ЕО161-7-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2,толщина слоя до 20 мм	193,140	410,14	33,79	79214	6526	41510	1,35000	261
				221,81	5,62	42840	1085	94,5	0,03000	6
		1м2								
43	ЕО115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	240,000	163,60	4,29	39264	1030	19602	0,52000	125
				84,79	1,64	20350	394	94,5	0,01000	2
		1м2								
45	ЕО162-36-1	Очистка потолка от известкового набела	100,000	25,70	0,00	2570	0	2429	0,17800	18
				25,70	0,00	2570	0	94,5	0,00000	0
		1м2								
46	ЕО115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	100,000	196,90	4,93	19690	493	11273	0,64000	64
				117,43	1,86	11743	186	94,5	0,01000	1
		1м2								
		Третий этаж								
48	ЕО162-36-1	Очистка от известкового набела	200,000	25,70	0,00	5140	0	4857	0,17800	36
				25,70	0,00	5140	0	94,5	0,00000	0
		1м2								
49	ЕО161-7-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2,толщина слоя до 20 мм	142,050	410,14	33,79	58260	4800	30530	1,35000	192
				221,81	5,62	31508	798	94,5	0,03000	4
		1м2								
50	ЕО115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	200,000	163,60	4,29	32720	858	16335	0,52000	104
				84,79	1,64	16958	328	94,5	0,01000	2
		1м2								
52	ЕО162-36-1	Очистка потолка от известкового набела	100,000	25,70	0,00	2570	0	2429	0,17800	18
				25,70	0,00	2570	0	94,5	0,00000	0
		1м2								

53	ЕО115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков 1м2	100,000	196,90 117,43	4,93 1,86	19690 11743	493 186	11273 94,5	0,64000 0,01000	64 1
		Полы первого этажа								
55	ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	97,600	20,76 20,57	0,19 0,02	2026 2008	19 2	2225 110,7	0,14280 0,00030	60 0
56	ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	182,700	116,63 106,07	10,56 1,67	21308 19379	1929 305	21790 110,7	0,69870 0,01440	254 5
57	ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	182,700	358,97 166,91	192,06 72,15	65584 30494	35089 13182	48350 110,7	0,69870 0,01440	254 5
		Полы второго этажа								
65	ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	97,600	20,76 20,57	0,19 0,02	2026 2008	19 2	2225 110,7	0,14280 0,00030	60 0
66	ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	194,100	116,63 106,07	10,56 1,67	22638 20588	2050 324	23150 110,7	0,69870 0,01440	254 5
67	ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	194,100	358,97 166,91	192,06 72,15	69676 32397	37279 14004	51367 110,7	0,69870 0,01440	254 5
68	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм 1м2 стяжки	50,000	299,63 60,03	12,44 4,68	14982 3002	622 234	3582 110,7	0,40940 0,02275	20 1
69	ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	50	1071,63 199,3	19 9,21	53582 9965	950 461	11541 110,7	1,23 0,05	62 0
		Полы третьего этажа								

71 ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	39,400	20,76	0,19	818	7	898	0,14280	60
	1м		20,57	0,02	810	1	110,7	0,00030	0
72 ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	50,000	116,63	10,56	5832	528	5963	0,69870	254
	1м2		106,07	1,67	5304	84	110,7	0,01440	5
73 ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	50,000	358,97	192,06	17949	9603	13232	0,69870	254
	1м2		166,91	72,15	8346	3608	110,7	0,01440	5
74 ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	50,000	299,63	12,44	14982	622	3582	0,40940	20
	1м2 стяжки		60,03	4,68	3002	234	110,7	0,02275	1
75 ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	50	1071,63	19	53582	950	11541	1,23	62
	м2 покрытия		199,3	9,21	9965	461	110,7	0,05	0
	Всего прямые затраты				**4494587**	**129406**			**4261**
					528489	**44789**			**93**
	Накладные расходы, тенге				592169				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				305205				
	Всего по смете				**5391962**				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				53920				
	На оплату дополнительных отпусков 0,4%				21568				
	Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775 тенге				5467449				
	коэффициент понижения				0,95				

Итого в базовых ценах с учетом коэффициента	5194077
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	12412285
Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%	248246
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	12660531
НДС (12 %)	1519264
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14179773**

Заказчик
Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района"

Директор _____ Жусуров Н. М.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.

Технадзор
ИП Искаков Б. С.

_____ Искаков Б.С.

Заказчик:Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района"

Подрядчик:ТОО "Отдел Жилстроя"

Наименование объекта:Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Адрес: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Договор № 43 от 27.07.2015г

Акт №2 от 16.08.2015г

выполненных работ за август 2015года

Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Демонтажные работы								
1	ЕО 158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	322,000	29,02	2,02	9344	650	9422	0,17000	55
				27,00	0,32	8694	103	107,1	0,00000	0
		1м2								
2	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчянных стяжек толщиной 15 мм	146,000	228,68	19,93	33387	2910	7396	0,28000	41
				39,85	7,45	5818	1088	107,1	0,04000	6
		1м2 стяжки								
3	ЕО 112-17-2	Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчянных стяжкиК=15.000;	146,000	123,40	2,63	18016	384	444	0,02000	3
				1,90	0,94	277	137	107,1	0,01000	1
		1м2 стяжки								
5	ЕО108-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 9 м для прочих отделочных работ	1818,900	161,13	0,78	293079	1419	154012	0,50000	909
				79,44	0,29	144493	527	106,2	0,00110	2
		1м2 вертикальной проекции для наружных лесов								
6	Е62-36-4	Очистка вручную простых фасадов от	1649,500	29,56	0,00	48759	0	41470	0,20000	330

	известковой окраски с земли и лесов								
	1м2		29,56	0,00	48759	0	85	0,00000	0
21 ЕО1 46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	412,000	270,9	23,78	111611	9797	105513	1,6539	681
	м2		247,12	8,98	101813	3700	100	0,0439	18
22 ЕО 110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	138,000	371,23	23,59	51230	3255	24577	0,94000	130
	1м2 проемов		156,91	7,99	21654	1103	108	0,04000	6
23 6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотн-откидная створка ГОСТ 30674-99	138,000	6433,00	0,00	887754	0	0	0,00000	0
	м2								
24 ЕО110-22-3	Установкаподоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	220,000	169,38	4,80	37264	1056	18074	0,46000	101
	1м2 проемов		74,27	1,80	16339	396	108	0,01000	2
26 ЕО115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	161,95	446,02	2,53	72233	410	11379	0,4500	73
	1м		73,75	0,6	11944	97	94,5	0,0000	0
РАЗДЕЛ №3	Внутренние отделочные работы								
	Первый этаж								
33 ЕО161-7-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2,толщина слоя до 20 мм	280,000	410,14	33,79	114839	9461	60178	1,35000	378
	1м2		221,81	5,62	62107	1574	94,5	0,03000	8
34 ЕО115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	280,000	163,60	4,29	45808	1201	22869	0,52000	146
	1м2		84,79	1,64	23741	459	94,5	0,01000	3
36 ЕО162-36-1	Очистка потолка от известкового набела	120,000	25,70	0,00	3084	0	2914	0,17800	21
	1м2		25,70	0,00	3084	0	94,5	0,00000	0

37	ЕО115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков 1м2	120,000	196,90 117,43	4,93 1,86	23628 14092	592 223	13527 94,5	0,64000 0,01000	77 1
		Полы первого этажа								
68	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм 1м2 стяжки	154,000	299,63 60,03	12,44 4,68	46143 9245	1916 721	11032 110,7	0,40940 0,02275	63 4
69	ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	154	1071,63 199,3	19 9,21	165031 30692	2926 1418	35546 110,7	1,23 0,05	189 0
		Полы второго этажа								
68	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм 1м2 стяжки	40,000	299,63 60,03	12,44 4,68	11985 2401	498 187	2865 110,7	0,40940 0,02275	16 1
69	ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	40	1071,63 199,3	19 9,21	42865 7972	760 368	9233 110,7	1,23 0,05	49 0
		Всего прямые затраты				**2016061** **513126**	**37235** **12102**			**3263** **52**
		Накладные расходы, тенге				530452				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152791				
		Всего по смете				**2699304**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				26993				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				10797				

Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775 тенге	2737094
коэффициент понижения	0,95
Итого в базовых ценах с учетом коэффициента	2600240
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	6213793
Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%	124276
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	6338069
НДС (12 %)	760568
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7098615

Заказчик
Г У "Северная средняя общеобразовательная школа
Иртышского района"

Директор _____ Мусуров Н. М.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.

Технадзор
ИП Искаков Б. С.

_____ Искаков Б.С.

Заказчик:Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района"
Подрядчик:ТОО "Отдел Жилстроя"
Наименование объекта:Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.
Адрес: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.
Договор № 43 от 27.07.2015г

Акт №3 от 18.08.2015г
выполненных работ за август 2015года

Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% на единицу	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	ЕО 107-19-3	Герметизация швов стеновых панелей мастикой,горизонтальных 1м2	660,000	63,22 30,80	0,18 0,06	41725 20328	119 40	25663 126,0	0,18000 0,00000	119 0
8	ЕО 107-19-4	Герметизация швов стеновых панелей мастикой,вертикальных 1м2	1740,000	74,04 37,26	0,23 0,09	128830 64832	400 157	81886 126,0	0,22000 0,00000	383 0
9	ЕО 115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая 1м2 стяжки	1649,500	140,49 28,21	2,06 0,79	231738 46532	3398 1303	45205 94,5	0,15000 0,00000	247 0
41	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов 1м2	60,000	158,38 134,60	23,78 8,98	9503 8076	1427 539	8615 100	0,91150 0,04390	55 3

42	E10-23-1*	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 1м2 проемов	60,000	446,86 174,40	128,16 44,59	26812 10464	7690 2675	14191 108	1,03385 0,17413	62 10
43	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9внутренние м2	60,000	4880,00	0,00	292800	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты				**731407**	**13033**			**866**
						150233	**4714**			**13**
		Накладные расходы, тенге				152754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53050				
		Всего по смете				**937211**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				9372				
		На оплату дополнительных отпусков 0,4%				3749				
		Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775 тенге				950332				
		коэффициент понижения				0,95				
		Итого в базовых ценах с учетом коэффициента				902815				
		Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=**1852 тенге**				2157458				
		Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%				43149				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				2200607				

НДС (12 %)	264073
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**2464658**

Заказчик
Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района"

Директор _____ Жусупов Н. М.

Технадзор
ИП Искаков Б. С.

_____ Искаков Б.С.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.

Заказчик:Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района"

Подрядчик:ТОО "Отдел Жилстроя"

Наименование объекта:Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Адрес: село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Договор № 43 от 27.07.2015г

Акт №4 от 25.08.2015г

выполненных работ за август 2015года

Капитальный ремонт Г У "Северная средняя общеобразовательная школа Иртышского района" по адресу село Северное,Иртышский район,Павлодарская область.

Составлена в ценах 2001 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% 9	на единицу 10	всего 11
1	2	3	4	5	6	7	8			
		РАЗДЕЛ №1. Демонтажные работы								
1	ЕО 158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов 1м2	206,000	29,02 27,00	2,02 0,32	5978 5562	416 66	6028 107,1	0,17000 0,00000	35 0
2	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчянных стяжек толщиной 15 мм 1м2 стяжки	0,600	228,68 39,85	19,93 7,45	137 24	12 4	30 107,1	0,28000 0,04000	0 0
3	ЕО 112-17-2	Добавлять или исключать на каждые 1 мм изменения толщины цементно-песчянных стяжекК=15.000; 1м2 стяжки	0,600	123,40 1,90	2,63 0,94	74 1	2 1	2 107,1	0,02000 0,01000	0 0
		Отделка фасада								
11	ЕО 115-178-4	Окраска металических стен за 1 раз кузбаслаком 1м2	169,400	25,09 21,48	0,00 0,00	4250 3639	0 0	3439 94,5	0,15000 0,00000	25 0

12	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов 1м2	39,160	158,38 134,60	23,78 8,98	6202 5271	931 352	5623 100	0,91150 0,04390	36 2
13	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2 1м2 проемов	39,160	446,86 174,40	128,16 44,59	17499 6830	5019 1746	9262 108	1,03385 0,17413	40 7
14	6-2-8	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9внутренние м2	12,940	4880,00	0,00	63147	0	0	0,00000	0
15	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13 П внутренние м2	26,220	3540,00	0,00	92819	0	0	0,00000	
18	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	36,000	1380,00	0,00	49680	0	0	0,00000	0
19	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	10,000	1500,00	0,00	15000	0	0	0,00000	0
21	ЕО1 46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками м2	-257,832	270,9 247,12	23,78 8,98	-69847 -63715	-6131 -2315	-66031 100	1,6539 0,0439	-426 -11
22	ЕО 110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2 1м2 проемов	1,248	371,23 156,91	23,59 7,99	463 196	29 10	222 108	0,94000 0,04000	1 0
23	6-1-709	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотн-откидная створка ГОСТ 30674-99 м2	1,248	6433,00	0,00	8028	0	0	0,00000	0
24	ЕО110-22-3	Установкаподоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	7,248	169,38 74,27	4,80 1,80	1228 538	35 13	595 108	0,46000 0,01000	3 0

		1м2 проемов							
26	ЕО115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	-52,800	446,02	2,53	-23550	-134	-3710	0,4500	-24
		1м		73,75	0,6	-3894	-32	94,5	0,0000	0
27	ЕО 110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	1,350	510,22	23,76	689	32	376	1,50000	2
				250,39	7,73	338	10	108	1,00000	1
		1м2 проемов								
28	6-1-705	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,350	5618,00	0,00	7584	0	0	0,00000	0
		м2								
29	ЕО110-22-3	Установкаподоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	1,350	169,38	4,80	229	6	111	0,46000	1
				74,27	1,80	100	2	108	0,01000	0
		1м2 проемов								
30	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 350	1,250	2860,00	0,00	3575	0	0	0,00000	0
		м								
31	ЕО115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	1,25	446,02	2,53	558	3	88	0,4500	1
		1м		73,75	0,6	92	1	94,5	0,0000	0
	РАЗДЕЛ №3	Внутренние отделочные работы								
		Первый этаж								
32	ЕО162-36-1	Очистка от известкового набела	180,000	25,70	0,00	4626	0	4372	0,17800	32

				25,70	0,00	4626	0	94,5	0,00000	0
		1м2								
33	ЕО161-7-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2,толщина слоя до 20 мм	100,000	410,14	33,79	41014	3379	21492	1,35000	135
				221,81	5,62	22181	562	94,5	0,03000	3
		1м2								
34	ЕО115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	235,000	163,60	4,29	38446	1008	19194	0,52000	122
				84,79	1,64	19926	385	94,5	0,01000	2
		1м2								
35	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	515,000	257,97	2,35	132855	1210	22226	0,26565	137
				44,77	0,90	23057	464	94,5	0,00438	2
		1м2 окрашиваемой поверхности								
36	ЕО162-36-2	Очистка потолка от известкового набела	180,000	32,13	0,00	5783	0	5465	0,22000	40
				32,13	0,00	5783	0	94,5	0,00000	0
		1м2								
37	ЕО115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	180,000	196,90	4,93	35442	887	20291	0,64000	115
				117,43	1,86	21137	335	94,5	0,01000	2
		1м2								
38	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	300,000	257,14	2,33	77142	699	14027	0,26000	78
				43,65	0,88	13095	264	105,0	0,00000	0
		1м2 окрашиваемой поверхности								
39	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	20,000	133,16	23,58	2663	472	2150	0,74300	15
				109,58	4,16	2192	83	94,5	0,02340	0
		1м2								
40	Е15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	20,000	1067,70	5,78	21354	116	5563	1,75000	35
				293,22	3,93	5864	79	93,6	0,02000	0

1м2 поверхности облицовки

Второй этаж

41 ЕО162-36-1	Очистка от известкового набела	85,000	25,70	0,00	2185	0	2064	0,17800	15
			25,70	0,00	2185	0	94,5	0,00000	0
	1м2								
43 ЕО115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен	85,000	163,60	4,29	13906	365	6942	0,52000	44
			84,79	1,64	7207	139	94,5	0,01000	1
	1м2								
44 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску	325,000	257,97	2,35	83840	764	14026	0,26565	86
			44,77	0,90	14550	293	94,5	0,00438	1
	1м2 окрашиваемой поверхности								
45 ЕО162-36-1	Очистка потолка от известкового набела	90,000	25,70	0,00	2313	0	2186	0,17800	16
			25,70	0,00	2313	0	94,5	0,00000	0
	1м2								
46 ЕО115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков	90,000	196,90	4,93	17721	444	10146	0,64000	58
			117,43	1,86	10569	167	94,5	0,01000	1
	1м2								
47 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	190,000	264,27	2,91	50211	553	9211	0,26000	49
			50,20	1,10	9538	209	94,5	0,00000	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								

Третий этаж

48 ЕО162-36-1	Очистка от известкового набела	25,000	25,70	0,00	643	0	607	0,17800	4
			25,70	0,00	643	0	94,5	0,00000	0
	1м2								

50	ЕО115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм стен 1м2	25,000	163,60 84,79	4,29 1,64	4090 2120	107 41	2042 94,5	0,52000 0,01000	13 0
51	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	225,000	257,97 44,77	2,35 0,90	58043 10073	529 203	9711 94,5	0,26565 0,00438	60 1
52	ЕО162-36-1	Очистка потолка от известкового набела 1м2	30,000	25,70 25,70	0,00 0,00	771 771	0 0	729 94,5	0,17800 0,00000	5 0
53	ЕО115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм потолков 1м2	30,000	196,90 117,43	4,93 1,86	5907 3523	148 56	3382 94,5	0,64000 0,01000	19 0
54	Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску 1м2 окрашиваемой поверхности	130,000	264,27 50,20	2,91 1,10	34355 6526	378 143	6302 94,5	0,26000 0,00000	34 0
		Полы первого этажа								
55	ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки 1м	3,400	20,76 20,57	0,19 0,02	71 70	1 0	77 110,7	0,14280 0,00030	60 0
61	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	25,1	299,63 60,03	12,44 4,67	7521 1507	312 117	1798 110,7	0,41 0,02	10 1
62	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки *м2 стяжки*	179,1	46,34	0,84	8299	150	204	0,01	2

			0,72	0,31	129	56	110,7	0	0
63	ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	25,1	1071,63 199,3	19 9,21	26898 5002	477 231	5794 110,7	1,23 0,05	31 0
66	ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	-61,200	116,63 106,07	10,56 1,67	-7138 -6491	-646 -102	-7299 110,7	0,69870 0,01440	254 5
67	ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	-61,200	358,97 166,91	192,06 72,15	-21969 -10215	-11754 -4416	-16196 110,7	0,69870 0,01440	254 5
68	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм 1м2 стяжки	42,900	299,63 60,03	12,44 4,68	12854 2575	534 201	3073 110,7	0,40940 0,02275	18 1
69	ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	42,9	1071,63 199,3	19 9,21	45973 8550	815 395	9902 110,7	1,23 0,05	53 0
		Полы третьего этажа								
72	ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток 1м2	9,600	116,63 106,07	10,56 1,67	1120 1018	101 16	1145 110,7	0,69870 0,01440	254 5
73	ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов 1м2	9,600	358,97 166,91	192,06 72,15	3446 1602	1844 693	2541 110,7	0,69870 0,01440	254 5
74	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм 1м2 стяжки	9,600	299,63 60,03	12,44 4,68	2876 576	119 45	688 110,7	0,40940 0,02275	4 0
75	ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях *м2 покрытия*	9,600	1071,63 199,3	19 9,21	10288 1913	182 88	2216 110,7	1,23 0,05	12 0
		Полы лестницы.								

77	ЕО157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	87,000	20,76	0,19	1806	17	1983	0,14280	60
		1м		20,57	0,02	1790	2	110,7	0,00030	0
78	ЕО157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	17,000	116,63	10,56	1983	180	2028	0,69870	254
		1м2		106,07	1,67	1803	28	110,7	0,01440	5
79	ЕО157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	17,000	358,97	192,06	6102	3265	4499	0,69870	254
		1м2		166,91	72,15	2837	1227	110,7	0,01440	5
80	ЕО111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	17,000	299,63	12,44	5094	211	1218	0,40940	7
		1м2 стяжки		60,03	4,68	1021	80	110,7	0,02275	0
81	ЕО111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	17,000	1071,63	19	18218	323	3924	1,23	21
		м2 покрытия		199,3	9,21	3388	157	110,7	0,05	0
83	ЕО162-11-6	Улучшенная маслянная окраска полов за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	174,872	140,4	0,14	24552	24	12933	0,27	47
		м2		78,23	0,03	13680	5	94,5	0	0
		Прочие работы.								
84	ЕО169-18-2	Очистка помещений от строительного мусора при производстве столярных ,плотничных работ	1353	3,02	0	4086	0	3677	0,02	27
		м2		3,02	0	4086	0	90,0	0	0
		Отмостка								
86	ЕО106-1-1	Устройство бетонной отмоски	15,7	10240,24	82,51	160772	1295	3802	1,55	24
		м3		225,11	31,16	3534	489	94,5	0,15	0
88	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	104,000	33,88	33,88	3524	3524	2219	0,00000	
		1т		0,00	23,71	0	2466	90	0,39837	
89	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	104,000	61,88	61,88	6436	6436	1159	0,00000	
		1т		0,00	12,38	0	1288	90	0,28959	
		ДОБАВИТЬ								
1	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	25,59	270,90	23,78	6933	609	6554	1,6500	42
		м2		247,12	8,98	6324	230	100	0,0400	1

2	E0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема более 2м2	1м2 проемов	39,16	371,23	23,59	14538	924	6974	0,9400	37
					156,91	7,99	6145	313	108	0,0400	2
3	С12061-710	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные -импост и поворотн-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	39,16	6433,00	0,00	251929	0	0	0,0000	0
4	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м	1м2 проемов	39,16	169,38	4,80	6633	188	3217	0,4600	18
					74,27	1,80	2909	70	108	0,0100	0
5	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 350	м	63,90	2860,00	0,00	182754	0	0	0,0000	0
6	Е0115-40-2	Устройство наружных оконных отливов из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм	1м	20,00	446,02	2,53	8920	51	1405	0,4500	9
					73,75	0,60	1475	12	94,5	0,0000	0
7	Е0157-2-8 прим.	Разборка цементно-песчаной стяжки на кровли	1м2	243,91	358,97	192,06	87556	46845	64548	1,1100	271
					166,91	72,15	40711	17598	110,7	0,4000	98
8	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1м2 кровли	1392,00	24,75	0,22	34452	306	10868	0,0446	62
					7,20	0,09	10022	125	107,1	0,0004	1
9	Е12-4-5	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	1м примыканий	10,00	420,87	6,90	4209	69	781	0,4508	5
					71,79	1,10	718	11	107,1	0,0045	0
10	1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХПП	м2	6,50	285,00	0,00	1853	0	0	0,0000	0
11	1-1-1201	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции		8,50	251,00	0,00	2134	0	0	0,0000	0

	(ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 31 СКПн								
		м2							
12	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	1392,00	62,49	27,39	86986	38127	67624	0,1960	273
				35,10	10,26	48859	14282	107,1	0,0501	70
		1м2 кровли								
13	1-1-1197	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклохолст, пленка с двух сторон, марка 51 ХПП	3145,92	285,00	0,00	896587	0	0	0,0000	0
		м2								
14	1-1-1201	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 31 СКПн	1600,80	251,00	0,00	401801	0	0	0,0000	0
		м2								
Входная группа № 2										
15	Е9-36-3	Монтаж перегородок стальных	10,80	118,57	4,28	1281	46	803	0,4780	5
		м2		81,00	1,62	875	17	90	0,0079	0
16	2-1-82	Каркасы панелей и панели перегородок, заполненные тонколистовой сталью	0,15	145500,00	0,00	21825	0	0	0,0000	0
		т								
17	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2,00	37400,00	0,00	74800	0	0	0,0000	0
		шт								
18	2-2-1	Двери распашные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	2,00	25100,00	0,00	50200	0	0	0,0000	0
		шт								
19	1-1-814	Закрыватель дверной гидравлический рычажный в алюминиевом корпусе	2,00	5500,00	0,00	11000	0	0	0,0000	0
		шт								
20	1-1-815	Замок	4,00	844,00	0,00	3376	0	0	0,0000	0
		шт								

21	1-1-817	Защелки с ручками шт	2,00	688,00	0,00	1376	0	0	0,0000	0
22	Е26-33-4	Теплоизоляция перегородок плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3 изоляции	0,27	4305,92	191,02	1150	51	775	16,2000	4
				2830,50	72,00	756	19	100	0,3500	0
23	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40К=0,047; м3	0,53	8390,00	0,00	4447	0	0	0,0000	0
24	Е9-47-1	Облицовка перегородок стальным листом м2	3,60	55,95	2,99	201	11	162	0,2990	1
				48,83	1,16	176	4	90	0,0047	0
25	1-1-887	Сталь листовая т	0,07	59000,00	0,00	4012	0	0	0,0000	0
26	Е15-172-2	Двухслойная окраска металлических поверхностей м2 окрашиваемой поверхности	7,20	65,24	1,84	470	13	145	0,1110	1
				18,45	0,70	133	5	105	0,0034	0
27	Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором м2	130,00	1124,33	67,78	146163	8811	80543	3,8520	501
				644,33	11,29	83763	1468	94,5	0,0624	8
28	Е15-64-6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов криволинейных (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 2 мм м2 оштукатуриваемой поверхности	271,18	463,56	6,12	125708	1660	87425	1,7113	464
				338,83	2,32	91884	629	94,5	0,0113	3
29	Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций откосов , подготовленных под окраску м2 окрашиваемой поверхности	271,18	257,97	2,35	69956	637	11704	0,2700	73
				44,77	0,90	12141	244	94,5	0,0035	1
30	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором м2	18,12	1016,61	31,40	18421	569	9895	3,2340	59
				572,99	4,86	10383	88	94,5	0,0264	0
31	Е15-155-2	Силикатная окраска откосов с лесов с подготовкой поверхности м2 фасада	18,12	48,49	0,14	879	3	548	0,1870	3
				31,95	0,05	579	1	94,5	0,0003	0

32	Е10-33-1	Установка стенок дверных откосов из ЛДСП	46,00	192,63	30,43	8861	1400	5043	0,6200	29
		м2 деталей		90,00	11,50	4140	529	108	0,0561	3
33	6-7-16	Боковые стенки откосов 18-4,5; 21-4,5 (прим)	46,00	1550,00		71300				
		м2								
34	6-9-49	Наличники, тип Н-1, размер 13х74 мм	200,00	123,00		24600				
		м								
35	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=-1,000;	150,00	123,31	0,16	18497	24	2698	0,0899	13
				16,18	0,07	2427	11	110,7	0,0003	0
		м плинтусов								
36	Е0157-3-2	Разборка плинтусов цементных и из керамической плитки	30,00	20,76	0,19	623	6	684	0,1400	4
		1м		20,57	0,02	617	1	110,7	0,0003	0
37	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	30,00	116,63	10,56	3499	317	3578	0,7000	21
		1м2		106,07	1,67	3182	50	110,7	0,0100	0
38	Е0157-2-8	Разборка цементного покрытия полов	30,00	358,97	192,06	10769	5762	7939	1,1100	33
		1м2		166,91	72,15	5007	2165	110,7	0,4000	12
39	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	30,00	299,63	12,44	8989	373	2149	0,4100	12
		м2 стяжки		60,03	4,67	1801	140	110,7	0,0200	1
40	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	30,00	46,34	0,84	1390	25	34	0,0100	0
				0,72	0,31	22	9	110,7	0,0000	0
		м2 стяжки								
41	Е0111-27-6	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	30,00	1071,63	19,00	32149	570	6925	1,2300	37
				199,30	9,21	5979	276	110,7	0,0500	2
		м2 покрытия								
		Всего прямые затраты по разделу				3 843 089	126 085			4 684
						522 262	44 643			247
		Накладные расходы, тенге				562567				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				264339				
		Ошибка (Акт №3 накладные)*1,06				24174				
		Ошибка (Акт №2 п.36)				1 500				
		Всего по смете				**4695670**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%				46957				

На оплату дополнительных отпусков 0,4%	18783
Итого в базовых ценах 2001 года,МРП=775 тенге	4761409
коэффициент понижения	0,95
Итого в базовых ценах с учетом коэффициента	4523339
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	10809223
Налоги ,сборы,обязательные платежи 2%	216184
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	11025407
НДС (12 %)	1323049
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**12348456,44**

Заказчик
Г У "Северная средняя общеобразовательная школа
Иртышского района"

Директор _____ Мусулов Н. М.

Подрядчик
ТОО "Отдел Жилстроя"

Директор _____ Бестиев С.И.

Технадзор
ИП Искаков Б. С.

_____ Искаков Б.С.