ПС

Счет-фактура № 00000000049 от 31 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 041140010872, г.Алматы, ул. Абая 151/115 ,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0048092, от 17.01.2013

ИИК поставщика: KZ764500239870001617, в банке АО "Банк Астана-Финанс" , БИК ASFBKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №32 от 02.04.2014 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 041140010872, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97",г.Алматы, ул. Абая 151/115

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140013977, ГУ "Управление строительства Алматинской области",г.Талдыкорган, ул. Шевченко, 131

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140008504, г.Талдыкорган, ул. Абая, 241

ИИК получателя: KZ41070103KSN0922000, в банке ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство линий электроснабжения Юго Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	шт	1	9 746 446,39	9 746 446,39	12%	1 169 573,57	10 916 019,96		
Всего по счету:					**9 746 446,39**		**1 169 573,57**	**10 916 019,96**		

Руководитель: Есбергенов Н. М.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Атыманова К. У.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Стройсервис-97 для документов

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Акт об оказании производственных услуг № 00000000049от 31 декабря 2014 г.

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"**

Основание: **договор №32 от 02.04.2014 г.**

№	Наименование работ, услуг	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	1	шт	10 916 019,96	10 916 019,96

Итого: 10 916 019,96

В том числе НДС 1 169 573,57

Всего оказано услуг 1, на сумму 10 916 019,96 KZT
Десять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч девятнадцать тенге 96 тиын

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройсервис-97"

БИН: 041140010872
Адрес: г.Алматы, ул. Абая 151/115
Расчетный счет: KZ764500239870001617 в АО "Банк Астана-Финанс" ,
БИК: ASFBKZKA

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана"

БИН: 060140008504
Адрес: г.Талдыкорган, ул. Абая, 241
Расчетный счет: KZ41070103KSN0922000 в ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" ,
БИК: KKMFKZ2A

МП

(должность)

(ФИО, подпись)

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана» БИН 060140008504
Подрядчик: ТОО "Стройсервис-97" БИН 041140010872
Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

С П Р А В К А
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за декабрь 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		32	02.04.2014г.				

Наименование пусковых комплексов объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих работ не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ	886 905 083,96	9 746 446	388 797 960	1 609 091			41 691 893		1 169 574	10 916 019,96

М.П. Заказчик И.о.руководителя отдела Шаяхметов А.К. _____ 2014 года

М.П. Подрядчик Директор Есбергенов Н.М. _____ 2014 года

М.П. Технический надзор ТОО "КВС Company-9001" Сансызбаев Б.К. _____ 2014 года

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от "02" мая 2012г.
№170

Наименование строительства и его адрес: Строительство линий электроснабжения Юго-Западного жилого массива г.Талдыкорган Алматинской области. ВЛ-110 кВ и ПС-110/10/10 кВ

Заказчик ГУ «Отдел строительства города Талдыкоргана»
Подрядчик ТОО "Стройсервис-97"

АКТ
приемки выполненных работ за декабрь 2014года.

на строительно-монтажные работы
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОРУ.Электротехнические решения								
		Сети электроснабжения наружного освещения ПС								
1	СПрайс	**Кабель силовой с медными жилами в оболочке, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 3х25+1х16** км	0,05	-544702,19 / --	-- / --	-27235 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
2	СПрайс	**Кабель силовой с медными жилами в оболочке, марка ВВГнг-0,66, число жил и сечение 4х2,5** км	0,215	-72511,26 / --	-- / --	-15590 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Шинные мосты 10кВ, присоединение гибкого токопровода								
3	СПрайс	**Провод сталеалюминиевый АС-400/51** т	0,954	-175984,92 / --	-- / --	-167890 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
4	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	**Лист стальной** т	0,0321	-84200,00 / --	-- / --	-2703 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Шинный мост 110 кВ								
5	С151607-31 Изм. и доп.вып.19	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 120/19 мм2** т	0,179	-339300,00 / --	-- / --	-60735 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге** / **Тенге**			-274153 / --	--			-- / --
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			-274153				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-274153				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-274153				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2044				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-2044				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2044				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-276197				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				-276 197				
		Пересчет в текущих ценах, К-2,23355				-616 900				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				-12 338				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				-629 238				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				-75 509				
		Итого с НДС				-704 746				
		*** Всего по акту с вычетом 5%**				-669 509				
		Заранее заактированные объемы работ				-669 509				
		РАЗДЕЛ 1.Сети электроснабжения наружного освещения ПС								
1	Ц0108-524-7	**Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "Предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А**	1	1627,70	49,70	1628	50	445	3,00	3
		шт		459,00	9,00	459	9	95	0,05	--
2	Ц0108-145-2	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 2 кг**	5	21,00	3,60	105	18	58	0,07	--
		м		11,50	0,70	58	3	95	--	--
3	Ц0108-147-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	45	28,80	3,30	1296	149	923	0,13	6
		м		21,00	0,60	945	27	95	--	--
4	С151601-1221Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х25+1х16-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,05	755488,00	--	37774	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-147-2	**Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг**	125	28,80	3,30	3600	413	2565	0,13	16
		м		21,00	0,60	2625	75	95	--	--
6	Ц0108-148-2	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 2 кг**	60	38,10	3,20	2286	192	1682	0,15	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,80	0,70	1728	42	95	--	--
7	Е0116-6-4	**Прокладка трубопроводов из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	30	422,48	3,96	12674	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
8	Ц0108-412-3	**Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2**	30	14,60	0,20	438	6	339	0,07	2
		м		11,80	0,10	354	3	95	--	--
9	С151601-1244Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80**	0,215	83028,00	--	17851	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			77653	946			45
			Тенге			7735	204			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			64978				
	Материалы -		Тенге			2358				
	Всего заработная плата -		Тенге				6328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			55625				
		Накладные расходы -	Тенге			6012				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				902			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4259				
	ВСНГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			75249				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата -	Тенге				7230			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12674				
	Материалы -		Тенге			10990				
	Всего заработная плата -		Тенге				1611			
		Накладные расходы -	Тенге			2062				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				309			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			884				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15620				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1920			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			90869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				9150			

РАЗДЕЛ 2.Шинные мосты 10кВ, присоединение гибкого токопровода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Ц0108-52-3	Изолятор опорный, напряжение до 10 кВ, с количеством точек крепления: 4 шт	48	131,30	8,50	6302	408	4519	--	--
				96,80	2,30	4646	110	95	0,01	1
11	Ц0108-54-2	Ограничитель перенапряжений 10 кВ, прим. шт	12	415,90	64,30	4991	772	3178	2,00	24
				263,00	15,80	3156	190	95	0,09	1
12	Ц0108-147-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 2 кг м	640	28,80	3,30	18432	2112	13133	0,13	83
				21,00	0,60	13440	384	95	--	2
13	С151607-469 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 400/51 мм2 ГОСТ 839-80 т	0,954	170312,00	--	162478	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Е0107-20-3	Установка кронштейна К-1, изделия ШМ-2, планки опорной П-5, скобы С-5, контактов переходных КП-3, КП-17 т	0,06993	175710,10	1826,10	12287	128	861	42,70	3
				8100,00	690,75	566	48	140	3,37	--
15	С11011-868 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной т	0,0321	63662,00	--	2044	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
16	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	3	21,80	0,05	65	--	16	0,03	--
				5,81	0,02	17	--	90	--	--
17	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	3	20,36	0,02	61	--	11	0,02	--
				4,16	--	12	--	90	--	--
18	Ц0108-54-2	Ограничитель перенапряжений 10 кВ, прим. шт	3	415,90	64,30	1248	193	795	2,00	6
				263,00	15,80	789	47	95	0,09	--
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 120 мм2 м	10	61,90	3,30	619	33	222	0,14	1
				23,00	0,40	230	4	95	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			208527	3645			118
			Тенге			22858	784			5
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			194070				
		Материалы -	Тенге			5813				
		Всего заработная плата -	Тенге				22997			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			162478				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			21847				11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3277			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12955				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			228871				130
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				26274			
		Сметная заработная плата -	Тенге			14457				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11690				
	Материалы -		Тенге				645			
	Всего заработная плата -		Тенге			2044				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			888				
		Накладные расходы -	Тенге				133			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			921				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16266				4
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				778			
		Сметная заработная плата -	Тенге			245137				134
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				27052			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		РАЗДЕЛ 3.Шинный мост 110 кВ								
20	Ц0108-20-2	**Гирлянда из подвесных изоляторов одиночная, напряжение 110 кВ**	12	1043,90	433,00	12527	5196	8048	4,00	48
		шт		605,00	101,00	7260	1212	95	0,59	7
21	Е0133-16-7	**Подвеска проводов ВЛ 35 и 110 кВ напряжением 110 кВ сечением до 120 мм2 при длине анкерного пролета до 1 км**	0,38	33625,34	18503,09	12778	7031	7229	77,30	29
		1км		13500,00	4618,16	5130	1755	105	18,49	7
22	С151607-31 Изм. и доп.вып.19	**Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 120/19 мм2**	0,179	177810,00	--	31828	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0133-27-1	**Погрузка и выгрузка изоляторов вручную**	0,7176	1100,25	--	790	--	829	6,71	5
		1т		1100,25	--	790	--	105	--	--
24	Е0133-27-2	**Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную**	0,04486	846,00	--	38	--	40	5,15	--
		1т		846,00	--	38	--	105	--	--
		Расстановка кабельных конструкций в каналах ОРУ								
25	Ц0108-152-5	**Стойка сборных кабельных конструкций /без полок/, масса до 2,4 кг**	20	83,80	6,60	1676	132	846	0,24	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		43,20	1,30	864	26	95	0,01	--
26	Ц0108-152-8	Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса до 0,7 кг	80	4,80	1,00	384	80	296	0,02	2
		шт		3,40	0,50	272	40	95	--	--
27	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (У-60)	0,0036	175710,10	1826,10	633	7	44	42,70	--
		т		8100,00	690,75	29	2	140	3,37	--
28	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 120 мм2	20	61,90	3,30	1238	66	445	0,14	3
		м		23,00	0,40	460	8	95	--	--
		Установка трансформатора ТМ-160/10 У1 на опоре ОТ-5 (2 шт.)								
29	Ц0108-573-6	Установка шкафа навесного, высота, ширина и глубина до 1000х600х360 мм	2	735,00	185,00	1470	370	800	2,00	4
		шт		383,00	38,30	766	77	95	0,22	--
30	Ц0108-62-1	Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса до 1 т	2	7897,00	1541,00	15794	3082	6931	19,00	38
		шт		3308,00	340,01	6616	680	95	1,97	4
31	Ц0108-417-3	Шинопроводы закрытые распределительные переменного тока, шинопровод на ток до 630 А на конструкциях по колоннам	2,4	517,00	105,00	1241	252	615	1,39	3
		м		241,00	28,60	578	69	95	0,17	--
32	Ц0108-88-2	Установка доски проходной для прохода шин	0,22	2483,80	79,80	546	18	369	11,00	2
		м2		1744,00	20,30	384	4	95	0,12	--
33	Ц0108-165-6	Муфта концевая для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	4	2908,40	1764,00	11634	7056	5711	6,00	24
		шт		1116,00	387,00	4464	1548	95	2,24	9
34	Ц0108-415-1	Шинопроводы открытые, шинопровод на установленных конструкциях, сечение до 250 мм2	9	208,60	18,60	1877	167	556	0,29	3
		м		61,00	4,00	549	36	95	0,02	--
35	Ц0108-396-1	Короб на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина 2 м	10,2	199,40	120,00	2034	1224	825	0,32	3
		м		51,80	33,30	528	340	95	0,19	2
36	Ц0108-152-10	Основание одиночных кабельных полок для закрепления на нем одной кабельной полки	2	100,80	54,40	202	109	93	0,14	--
		шт		27,50	21,70	55	43	95	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (М-3)	0,019	175710,10	1826,10	3338	35	234	42,70	1
		т		8100,00	690,75	154	13	140	3,37	--
38	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг(М-9)	0,0474	172169,94	1216,94	8161	58	425	31,40	1
		т		5940,00	459,00	282	22	140	2,25	--
39	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный из полосовой стали, сечение 120 мм2	7	61,90	3,30	433	23	156	0,14	1
		м		23,00	0,40	161	3	95	--	--
40	Е0109-62-8Изм. и доп.вып.12	Изготовление марки М-3 и М-9	0,0702	25987,18	4444,95	1824	312	1295	110,00	8
		т		19800,00	696,02	1390	49	90	2,55	--
41	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,22	21,80	0,05	179	--	43	0,03	--
		м2		5,81	0,02	48	--	90	--	--
42	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,22	20,36	0,02	167	--	31	0,02	--
		м2		4,16	--	34	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			110792	25218			181
			Тенге			30851	5927			31
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			95661				
		Материалы -	Тенге			10940				
		Всего заработная плата -	Тенге				33928			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31828				
		Накладные расходы -	Тенге			32920				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4938			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7715				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			136296				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							213
		Сметная заработная плата -	Тенге				38866			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13306				
		Материалы -	Тенге			11832				
		Всего заработная плата -	Тенге				1412			
		Накладные расходы -	Тенге			1646				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				247			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			897				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15849				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1658			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1824				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			122				
	Всего заработная плата -		Тенге				1439			
		Накладные расходы -	Тенге			1295				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				194			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3306				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1633			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			155451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				42157			
		РАЗДЕЛ 4.Монтаж оборудования								
43	Ц0108-11-6	**Разъединитель напряжением 110 и 150 кВ на ток 1000-3200 А с одним или двумя заземляющими ножами**	6	22957,00	12820,00	137742	76920	60408	42,00	252
		компл		7515,00	3082,95	45090	18498	95	17,88	107
44	Ц0108-7-2	**Трансформатор напряжения, напряжение 110 кВ**	6	14447,00	8761,00	86682	52566	32843	22,00	132
		компл		3690,00	2071,98	22140	12432	95	12,02	72
45	Ц0108-6-2	**Трансформатор тока, напряжение 110 кВ**	6	10240,00	4253,00	61440	25518	27252	22,00	132
		компл		3825,00	955,99	22950	5736	95	5,54	33
46	Ц0108-8-2	**Выключатель элегазовый Siemens 3AP1-FG-110**	2	143426,00	90720,00	286852	181440	129826	246,00	492
		компл		46800,00	21529,67	93600	43059	95	124,87	250
47	Ц0108-15-10	**Ограничитель перенапряжений, напряжение 110 кВ**	8	9028,00	5815,00	72224	46520	26645	12,00	96
		компл		2138,00	1367,98	17104	10944	95	7,93	63
48	Ц0108-545-2	**Коробка /ящик/ с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов до 20**	24	1392,90	28,90	33430	694	17289	4,00	96
		шт		756,00	2,30	18144	55	95	0,01	--
49	Ц0108-17-2	**Опора шинная, напряжение 110 кВ**	2	2137,00	979,00	4274	1958	1368	3,00	6
		шт		504,00	216,00	1008	432	95	1,25	3
50	Ц0108-591-8	**Коробка пластмассовая У-409, прим.**	1	64,00	1,00	64	1	56	0,36	--
		шт		58,50	0,20	59	--	95	--	--
51	Ц0108-16-1	**Ограничитель перенапряжений, напряжение 10 кВ**	6	724,00	188,00	4344	1128	2539	2,40	14
		шт		405,00	40,50	2430	243	95	0,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	4	2862,00	172,00	11448	688	2206	3,00	12
		шт		540,00	40,50	2160	162	95	0,23	1
53	Ц0108-472-1	Заземлитель ПС из круглой стали, диаметр 18 мм	1450	51,70	2,80	74965	4060	38294	0,16	232
		м		27,50	0,30	39875	435	95	--	3
54	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный-спуски с оборудования- из полосовой стали, сечение 120 мм2	100	61,90	3,30	6190	330	2223	0,14	14
		м		23,00	0,40	2300	40	95	--	--
55	Ц0108-86-1	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, ток 3200 А	51	7410,00	2137,00	377910	108987	257802	28,00	1428
		шт		4860,00	460,99	247860	23511	95	2,67	136
56	Ц0108-573-2	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х1000 мм	17	948,00	337,00	16116	5729	8075	2,00	34
		шт		428,00	72,00	7276	1224	95	0,42	7
57	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм	1	710,00	230,00	710	230	338	2,00	2
		шт		306,00	49,50	306	50	95	0,29	--
58	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	11	514,00	105,00	5654	1155	2866	2,00	22
		шт		254,00	20,30	2794	223	95	0,12	1
59	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	12	663,00	152,00	7956	1824	4338	2,00	24
		шт		349,00	31,50	4188	378	95	0,18	2
60	Ц0108-573-6	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм	3	735,00	185,00	2205	555	1201	2,00	6
		шт		383,00	38,30	1149	115	95	0,22	1
61	Ц0108-524-1	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "Предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями, устанавливаемый на конструкции, на полу, на ток до 100 А	5	1514,60	39,60	7573	198	1956	2,00	10
		шт		405,00	6,80	2025	34	95	0,04	--
62	Ц0111-168-1	Установка счетчика Альфа А1805	24	1174,59	90,88	28190	2181	15989	5,00	120
		шт		722,25	18,00	17334	432	90	0,10	3