Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	60 615 215	9 347 352	4 102 917	5 061 154	0	183 281	1 121 682	10 469 034
Ошибка за прошедший месяц	-3 537 282							
Итого за отч. м-ц: август 2013г	57 077 933	9 347 352	4 102 917	5 061 154	0	183 281	1 121 682	10 469 034

Заказчик: _____

"___" август 2013 года.

Подрядчик: _____

"___" август 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №04

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за август месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Гараж (Кровля)								
1	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	240	229,96	1,19	55190	286	7 840	0,16	38
		м2		27	0,45	6480	108	119		0
2	Е0112-14-2	Утапление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	72	3 440,12	245,72	247689	17692	40 677	2,71	195
		м3		383	92,25	27540	6642	119	0,45	32
3	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, прогонов, стоек, подкосов, лежней, накладок, к обылки	7,62	20 560,38	334,28	156670	2547	32 219	22,1	168
		т		3 397,5	126	25889	960	120	0,62	5
4	Е0112-7-5	Устройство деревянной обрешетки	267,2	434,57	8,2	116117	2191	87 769	1,71	457
		м2		272,95	3,08	72932	823	119	0,02	5
5	Е0110-53-1	Антисептирование обрешетки под кровлю	267,2	186,45	0,8	49819	214	3 069	0,06	16
		м2		9,25	0,32	2472	86	120		0
6	Е0113-17-5	Огрунтовка грунтовкой ГФ-0163 за один раз	3,84	20,34	0,02	78	0	20	0,03	0
		м2		5,81		22	0	90		0
7	Е0113-26-6	Окраска поверхностей эмалью ПФ-115	3,84	24,84	0,02	95	0	14	0,02	0
		м2		4,16		16	0	90		0
8	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	267,2	112,45	34,24	30047	9149	14 316	0,32	86

		м2		51,08	8,45	13649	2258	90	0,03	8
9	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,9	267,2	1 190		317968				
		м2								
10	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкции	7,62	573,75	28,11	4372	214	1 228	0,78	6
		м2		123,75	10,58	943	81	120	0,05	0
11	Е0110-52-1	Огнезащита обрешетки	267,2	20,48	0,91	5472	243	1 610	0,03	8
		м2		4,68	0,34	1250	91	120		0
12	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов (ерши, скрутки)	0,00602	41 008,57	2434,57	247	15	277	170	1
		т		31 950,00	920,25	192	6	140	4,49	0
13	С12041-40	Проволка арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, диам. 12 мм	0,00261	32 300		84				
		т								
14	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, диам. 12 мм	0,00341	52 400		179				
		т								
15	Е0107-14-11	Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 мм	1	674,98	198,98	675	199	520	1,8	2
		шт		315,00	56,75	315	57	140	0,22	0
16	С143017-3	Стаканы для крепления дефекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом более 0,1 м3	0,12	16 100		1932				
		м3								
Гараж (Проемы)										
17	Е0110-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т.ч. При наличии створок глухого остекления) площадъю проема до 2 м2	11,52	751,46	19,79	8657	228	3 471	1,46	17
		м2		244,55	6,57	2817	76	120	0,03	0
18	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	11,52	6 920		79718				
		м2								

Котельная (Проемы)										
19	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площадъю проема до 2 м2	5,76	427,50	19,32	2462	111	1 329	1,11	6
		м2		185,83	6,39	1070	37	120	0,03	0
20	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост с одной поворотная створка	5,76	8 050		46368				
		м2								
21	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,99	398,48	102,53	1590	409	897	0,9	4
		м2		151,65	35,67	605	142	120	0,14	1
22	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,89	4 010		7579				
		м2								
23	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещения	1	1 380		1380				
		комплект								
24	С12022-1	Двери наружные металлические	1	25 100		25100				
		шт								
Котельная (Полы)										
25	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	10,35	21,55	4,52	223	47	171	0,11	1
		м3		17,03		176	0	97		0
26	Е0111-104-2	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 100 мм	41,4	1 134,01	30,92	46948	1280	3 133	0,34	14
		м2		59,63	1,89	2469	78	123	0,01	0
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,4	194,65	9,95	8059	412	2 849	0,36	15
		м2		52,2	3,74	2161	155	123	0,02	1

28	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	41,4	59,31	1,34	2455	55	90	0,01	0
		м2		1,26	0,5	52	21	123		0
29	Е0111-27-6	Устройство покрытий на растворе их сухой смеси с приготовлением расвора в построечных условиях из нескользящих керамических плиток	41,4	1 550,81	15,2	64204	629	9 197	1,07	44
		м2		173,3	7,31	7175	303	123	0,04	2
30	Е0111-39-4	Устройство плинтьусов из плиток керамических	45,5	255,12	0,32	11608	15	2 336	0,24	11
		м		41,63	0,11	1894	5	123		0

Стены

31	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84) +5ПБ21-27п	8,78	24 000		210720				
		м3								
32	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84) -2ПБ19-3п	6,58	24 000		157920				
		м3								
33	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-3ПБ25-8	1,43	24 000		34320				
		м3								
34	С143015-64	Перемычки из тяжелог бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-2ПБ13-1	0,99	24 000		23760				
		м3								
35	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-3ПБ13-37п	2,38	24 000		57120				
		м3								
36	С143015-64	Перемычки из тежелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-3ПБ27-8п	0,22	24 000		5280				
		м3								
41	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15(ГОСТ 948-84) 3ПБ18-37п	0,096	24 000		2304				
		м3								
42	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15(ГОСТ 948-84) 3ПБ36-4п	0,57	24 000		13680				
		м3								
43	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-5ПБ27-37п	0,68	24 000		16320				
		м3								

37	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-5ПБ25-37	0,95	24 000		22800				
		м3								
38	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В 15 (ГОСТ 948-84)-5ПБ36-20п	0,2	24 000		4800				
		м3								
Перегородки										
39	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)-2ПБ13-1	1,02	24 000		24480				
		м3								
40	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)-2ПБ10-1	0,202	24 000		4848				
		м3								
41	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)-2ПБ22-3п	0,4	24 000		9600				
		м3								
Перекрытие и покрытие										
42	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщины 11 см	549,09	2 750		1509998				
		м2								
Итого стоимость строительство						**3390935**	35936	**213 030**		1089
						170120	11926			54
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**213030**				
Заработная плата, тенге						31954				
трудоемкость, чел-ч						107				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						216238				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**3820203**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**68764**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						10315				
Ошибка за прошедший май месяц(+76009 тенге)						76009				
Итого по главе 8						144773				
Итого по главам 1-8						**3964976**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)						82432				
Затраты на выслугу лет 1%						39650				

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				15860				
Итого по главе 9				**137942**				
Итого по главам 1-9				**4102917**				
Итого по сметному расчету:								
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**4102917**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355				9164071				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				183281				
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**9347352**				
НДС (12%)				1121682				
Стоимость строительства				**10469035**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства" Отешов Д.Ш.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.