АКТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ПРИЁМКИ РАБОТ ЗА 2012 ГОД
по капитальному ремонту автомобильной дороги областного значения
«Усть-Каменогорск – Горная Ульбинка - Северное»
участок км 38-39 в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области»,
протяжённостью 490м, IV технической категории
Работы выполняются: генподрядчиком: ТОО «ДСУ №14»

ЧАСТЬ I. ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ПРИЁМКИ РАБОТ ЗА 2012 ГОД

Дата приёмки работ (число, месяц, год)	Период за который выполнены работы	Перечень представленной документации	Краткая характеристика выполненных работ (вид работ и адреса работ)	Объём выполненных работ с начала года		Заключение комиссии	Ф.И.О. должность председателя и членов комиссии	Подписи комиссии
				Тыс. тенге	Кол-во			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10 декабря 2012 года	С 14.11.2012г по 4.12.2012г	1.Журнал производства работ 2.Журнал вывозки материалов 3.Ведомость промеров параметров основания 4.Акты скрытых работ 5.Паспорта качества 6.Сертификаты на материалы 7. Протокола испытаний 8.Журнал контроля уплотнения земляного полотна	**Участок 38-39:** Восстановление оси трассы - Рубка деревьев и срезка кустарника в полосе отвода - Обустройство дороги на время капитального ремонта - Снятие растительного слоя почвы с площадей постоянного отвода - Изготовление и установка рыбозащитного устройства - Буровзрывные работы - Механизированные земляные работы - Дополнительные земляные работы - Укрепительные работы (камень) - Устройство дорожной одежды (заготовка ПГС) - Устройство круглой ж/б трубы отв. 1,0м на ПК 3+57 - Устройство ж/б лотка отв. 1,2*1м на ПК 1+88 **ИТОГО:**	43,491 48,051 858,983 227,999 23,116 8825,676 3273,815 14,720 56,669 4451,151 2383,217 1483,526 **21690,414**	12 шт 26 шт 1001 м3 1 шт 4313 м3 6953 м3 237 м2 8м3 802м3 1шт 1шт	Работы выполнены в соответствии с ПСД. Принять работы, выполненные в 2012 году	- Председатель: Начальник ГУ «УПТ и АД по ВКО» - Исахов М.П. Члены комиссии: - Начальник отдела развития и содержания автомобильных дорог ГУ «УПТ и АД по ВКО» - Нурпеисова М.Н. - главный инженер проекта ТОО «Каздорпроект» Калугин А.Ф. - Технический надзор ИП «Кончубаев Р.А.» - Давиенко О.В. -Начальник ПДУ №1 КГП «ОблШыгысЖол» - Карибаев А.К. - Директор ТОО «ДСУ №14» Вайс А.Ф. - Начальник ППО ТОО «ДСУ №14» Новохатский Д.А.	

Акт составлен в 4-х экземплярах и передан ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО», ТОО «ДСУ№14», ИП «Кончубаев Р.А.», КГП «ОблШыгысЖол».

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт государственной приемочной комиссии
о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "4" декабря 2013 г. Глубоковский район
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима Восточно-Казахстанской области № 58-р от " 26 "ноября 2013г.

в составе:

Председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию)
Жумадилова Нуржана Сайлаубековича – исполняющего обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области

Заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
Отарбаева Мади Жангельдиевича – руководителя департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Восточно-Казахстанской области, заместителя председателя комиссии (по согласованию);

членов комиссии - представителей:

Заказчика:
Оразбаевой Анары Ержановны – главного специалиста отдела развития и содержания автомобильных дорог управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области

Эксплуатационной организации:
Байкенова Ануара Ризабековича – главного инженера производственно-дорожного участка №1 коммунального государственного предприятия «ОблШыгысЖол»;

Генерального подрядчика:
Федосова Ивана Александровича – заместителя генерального директора товарищества с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14» (по согласованию).

Генерального проектировщика:
Сабецкого Александра Владимировича – директора товарищества с ограниченной ответственностью «Каздорпроект» (по согласованию);

Субпроектировщиков - нет

Органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Дьяченко Олега Викторовича – инженера технического надзора индивидуального предпринимателя «Кончубаева Р.А.»;

Органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора:
Бондарь Галины Викторовны – исполняющую обязанности руководителя управления департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора

Министерства здравоохранения Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области по Глубоковскому району (по согласованию);

Органов государственной противопожарной службы:
Боровикова Константина Васильевича – исполняющего обязанности начальника управления государственного противопожарного контроля департамента по черезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанкой области (по согласованию);

Коваленко Сергея Юрьевича – начальника отдела дорожно-технической инспекции управления административной полиции департамента внутренних дел Восточно-Казахстанской области (по согласованию);

Уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Абылкасымовой Айнур Кенесхановны – инженера по строительным объемам республиканского государственного учреждения «Шыгысжоллаборатория» (по согласованию);
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области» совместно с генеральным подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление №14»
(наименование организации)
предъявлен к приемке в эксплуатацию «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск–Горная Ульбинка-Северное» км 38-39 Глубоковского района
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу - Восточно-Казахстанская область, Глубоковский район
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
2.Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "___"_____ 20__ г. № **нет**
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ
от "___" _____ 20__г. № ___-**нет**
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком Товариществом с ограниченной ответственностью «Дорожно-строительное управление № 14»
(наименование организации)
выполнившим работы: **разборка существующего асфальтобетонного покрытия, разборка существующей ж/б трубы отв. 1,0м, посадка деревьев взамен срубленных, буровзрывные работы, механизированные земработы, устройство дорожной одежды, устройство круглой ж/б трубы,д=1,0м на ПК 3+56, устройство ж/б лотка отв. 1,2*1,0м на ПК 1+88, устройство разметки проезжей части, установка дорожных знаков и металлических направляющих столбиков.** (виды работ)
и субподрядными организациями - **нет**
(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___к акту)
4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком - Товариществом с ограниченной ответственностью «Каздорпроект»
(наименование организации)
выполнившим работы: **общая пояснительная записка, чертежи, сметы, ведомость объёмов, оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)**
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными проектными организациями - **нет**
(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)
5. Исходные данные для проектирования выданы - **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»**
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Заказ №1381**
(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена – **Государственное учреждение «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области»** от "**15**"**марта** 20**12**г. № **б/н**
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **ноябрь 2012года**;
(месяц, год)
окончание работ: **ноябрь 2013года**;
(месяц и год)
при продолжительности строительства, мес.: **по договору № 99 от 13 ноября 2012г. и доп. соглашению №2 от 3 сентября 2013г;**
по норме или по проекту организации строительства – **нет**

9. Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: **заключение рабочей комиссии о готовности законченного капитального ремонта, журнал производства работ, журнал вывозки материалов, акты скрытых работ, сертификаты соответствия качества материалов.**
(перечень документов)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и т.д	Ед. измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность а/дороги	м	490	490	490	490

Выпуск продукции (оказание услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период **нет**
(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:- **нет**

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных	-	-	-	-	-	-
двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
четырехкомнатных	-	-	-	-	-	-
и более	-	-	-	-	-	-

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **- Железобетонные звенья труб, блок ЗКП 2.100, Железобетонный блок лотка ЛК98.152.116-1, Железобетонные плиты ПТ98.152.16-1, Песчано-гравийная смесь, обработанная вязким БНД 90/130, с добавлением минерального порошка, Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В20 (М-250) F300, Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-**

97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II, Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ, Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35, Смеси песчано-гравийные природные, Знаки дорожные, Песок природный;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ___ к настоящему акту)-**нет**.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом – **нет**

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями - **нет;** Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены:- сметным расчетом;

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
Разборка существующего асфальтобетонного покрытия,	м3	244	
Разборка существующей железобетонной трубы отв.1,0м	м3/шт	3,78/9	
Посадка деревьев взамен срубленных	шт	12	
Буровзрывные работы	м3	173	
Механизированные земработы	м3	8409	
Устройство дорожной одежды	м2	3531	
Устройство круглой железобетонной трубы отв.1,0м на ПК 3+56	м3/шт	7,2/15	
Устройство железобетонного лотка отверстием 1,2*1,0м на ПК 1+88	шт	12	
Устройство разметки проезжей части	м	490	
Установка дорожных знаков и направляющих столбиков	шт	27	

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего **39 188,63тыс. тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **39 188,63тыс. тенге** оборудования, инструмента и инвентаря **-нет** тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **30 113,10 тыс. тенге,** в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **30 113,10тыс тенге;** стоимость оборудования, инструмента и инвентаря - **нет** тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений технологических -**нет**,

(по жилым домам не заполняется)

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) - **нет**

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Усть-Каменогорск–Горная Ульбинка-Северное» км 38-39 Глубоковского района

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель государственной приемочной комиссии:

Жумадилов Нуржан Сайлаубекович _____

Заместитель председателя государственной приемочной комиссии

Отарбаев Мади Жангельдинович _____

Члены государственной приемочной комиссии:

Оразбаева Анара Ержановна _____

Байкенов Ануар Ризабекович _____

Федосов Иван Александрович _____

Сабецкий Александр Владимирович _____

Дьяченко Олег Викторович _____

Бондарь Галина Викторовна _____

Боровиков Константин Васильевич _____

Коваленко Сергей Юрьевич _____

Абылкасымова Айнур Кенесхановна _____

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
РНН181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка-Северное" участок км 38-39 в Глубоковском районе
Договор № 99 от 13 ноября 2012года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за НОЯБРЬ месяц 2012года

по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок км 38-39 в Глубоковском районе**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс.тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	14852,935		14852,935	
	НДС 12%	1782,352		1782,352	
	ВСЕГО:	16635,287		16635,287	
	Погашение аванса 30%	0,000		0,000	
	Удержание 5%	831,764		831,764	
	Всего к оплате	15803,523		**15803,523**	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Вайс А.Ф.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
РНН181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок км 38-39
Договор № 99 от 13 ноября 2012года

Акт № 1 от 23.11.2012года

приемки выполненных работ за ноябрь 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 1-1-1								
		на рубку леса и срезку кустарника в полосе отвода дороги								
1	Е1-191-1	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 16 см	4	9,83	0,69	39	3	26	0,0521	0
		дерево		9,14	0,25	37	1	70	0,0015	0
2	Е1-191-4	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов до 28 см	5	18,75	1,2	94	6	63	0,101	1
		дерево		17,55	0,45	88	2	70	0,0026	0
3	Е1-191-6	Валка деревьев мягких пород с корня при диаметре стволов более 32 см	3	38,09	2,54	114	8	77	0,205	1
		дерево		35,55	0,95	107	3	70	0,0054	0
4	Е1-192-1	Трелевка древесины диаметром до 20 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	4	80,12	58,74	320	235	122	0,148	1
		хвост		21,38	22,16	86	89	70	0,0849	0

5 Е1-192-2	Трелевка древесины диаметром до 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	5	139,53	102,4	698	512	265	0,258	1
	хвост		**37,13**	**38,63**	**186**	**193**	**70**	**0,148**	**1**
6 Е1-192-3	Трелевка древесины диаметром свыше 30 см на расстояние до 300 м тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	3	226,36	166,06	679	498	258	0,419	1
	хвост		**60,3**	**62,64**	**181**	**188**	**70**	**0,24**	**1**
7 Е1-193-2	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 16 см	4	22,03	1,33	88	5	59	0,134	1
	дерево		20,7	0,5	83	2	70	0,0029	0
8 Е1-193-5	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов до 28 см	5	64,95	3,97	325	20	219	0,386	2
	дерево		60,98	1,49	305	7	70	0,0086	0
9 Е1-193-7	Разделка древесины, полученной от валки леса, мягкие породы, кроме лиственницы, диаметр стволов более 32 см	3	135,72	6,79	407	20	276	0,805	2
	дерево		128,93	2,54	387	8	70	0,0146	0
10 Е1-197-1	Корчевка пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	4	20,39	20,39	82	82	19	0	0
	пень		0	6,79	0	27	70	0,0222	0
11 Е1-197-4	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	4	2,66	2,66	11	11	2	0	0
	пень		0	0,89	0	4	70	0,0029	0
12 Е1-197-2	Корчевка пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	5	34,53	34,53	173	173	40	0	0
	пень		0	11,51	0	58	70	0,0376	0

13	Е1-197-5	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	5	5,14	5,14	26	26	6	0	0
		пень		0	1,71	0	9	70	0,0056	0
14	Е1-197-3	Корчевка пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м в грунтах естественного залегания	3	56,02	56,02	168	168	39	0	0
		пень		0	18,67	0	56	70	0,061	0
15	Е1-197-6	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней диаметром свыше 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	3	9,74	9,74	29	29	7	0	0
		пень		0	3,24	0	10	70	0,0106	0
16	Е1-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	4	6,34	6,34	25	25	6	0	0
		пень		0	2,11	0	8	70	0,0069	0
17	Е1-200-2	Обивка земли с выкорчеванных пней диаметром свыше 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	8	12,86	12,86	103	103	24	0	0
		пень		0	4,28	0	34	70	0,014	0
18	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	2,3	122,8	122,8	282	282	198	0	0
		т		0	85,96	0	198	100	0,18052	0
19	П8-42-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 42 км, 1 класс груза	2,3	239,6	239,6	551	551	110	0	0
		т		0	47,92	0	110	100	0,10063	0
20	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания (работы ведутся на склонах гор) прил.4 п.8: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	0,14	3343,03	3343,03	468	468	68	0	0
		га		0	694,01	0	97	70	2,268	0

21	Е1-203-2	Срезка средней густоты кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,33	2785,86	2785,86	919	919	134	0	0
		га		0	578,34	0	191	70	1,89	1
22	Е1-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.), при работе на склонах гор прил.4 п.8: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	0,14	2574,81	2574,81	360	360	91	0	0
		га		0	925,34	0	130	70	3,024	0
23	Е1-213-1	Корчевка корней срезанного кустарника и мелколесья корчевальной бороной на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,33	2145,68	2145,68	708	708	178	0	0
		га		0	771,12	0	254	70	2,52	1
24	Е1-213-3	Сбор древесных остатков средней густоты кустарника и мелколесья валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания (работа на склонах гор) прил.4 п.8: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кзкс=1,2; кзпм=1,2;	0,14	4574,13	4574,13	640	640	127	0	0
		га		0	1299,78	0	182	70	4,98	1
25	Е1-213-3	Сбор древесных остатков средней густоты кустарника и мелколесья валкователями с трактором 59 кВт (80 л.с.) в грунтах естественного залегания	0,33	3811,78	3811,78	1258	1258	250	0	0
		га		0	1083,15	0	357	70	4,15	1
26	Е1-212-5	Перетряхивание валов из средней густоты кустарника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	0,47	1129,63	1129,63	531	531	124	0	0
		га		0	376,38	0	177	70	1,23	1
27	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	9,4	122,8	122,8	1154	1154	808	0	0
		т		0	85,96	0	808	100	0,18052	2
28	П8-42-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 42 км, 2 класс груза	9,4	299,3	299,3	2813	2813	563	0	0
		т		0	59,86	0	563	100	0,12571	1

Всего прямые затраты	**13065**	**11608**	**4164**		**10**
	1460	**3766**			**10**
Стоимость: материалов, тенге	0				
Накладные расходы, тенге	4164				
- заработная плата, тенге	625				
- трудоемкость, чел-ч	2				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1034				
Всего по смете	**18263**				
Сметная заработная плата, тенге	5851				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	22				

Локальная смета N 1-1-5

на обустройство дороги на время капитального ремонта (работы ведутся при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	26	878,35	175,43	22837	4561	22178	3,84	100
		шт		607,5	33,86	15795	880	133	0,132	3
2	E27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	14	181,48	0	2541	0	2660	0,828	12
		шт		142,84	0	2000	0	133	0	0
3	99-27-38	Металлическая стойка СКМ 1.30. Прайс-лист №1	26	1317		34242				
		шт								
4	99-27-5	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм, 1.18.2, 1.18.3, 1.23, 2.4. Прайс-лист №1	8	2240		17920				
		шт								
5	99-27-1	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами 350х700 мм (7.2.1). Прайс-лист №1	4	1735		6940				
		шт								
6	99-27-3	Знаки дорожные приоритета прямоугольной формы со сторонами размером 700х700 мм (2.7). Прайс-лист №1	2	2815		5630				
		шт								

7	99-27-12	Знаки дорожные приоритета круглой формы диаметром 700мм (2.6). Прайс-лист №1	2	2740		5480			
		шт							
8	99-27-16	Знаки дорожные запрещающие круглой формы диаметром 700 мм (3.1, 3.24, 3.31). Прайс-лист №1	12	2740		32880			
		шт							
9	99-27-11	Знаки дорожные информационно-указательные прямоугольной формы со сторонами размером 350х1350 мм (5.32.2). Прайс-лист №1	2	4354		8708			
		шт							
10	99-27-13	Знаки дорожные предупреждающие прямоугольной формы со сторонами размером 500х2250 мм, 1.31.1. Прайс-лист №1	4	10366		41464			
		шт							
11	99-27-64	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №1	40	264		10560			
		шт							
12	Е27-84-1	Демонтаж щитков дорожных знаков (8 щитков 4 раза)К=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; п.2.8: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	32	85,7	0	2742	0	3647	0,4968	16
		шт		85,7	0	2742	0	133	0	0
13	Е27-84-1	Крепление демонтированных щитков дорожных знаков на стойку (на другой полосе движения, 8 щитков 4 раза)К=4,000; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	32	181,48	0	5807	0	6079	0,828	26
		шт		142,84	0	4571	0	133	0	0
14	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2	878,35	175,43	1757	351	1706	3,84	8
		шт		607,5	33,86	1215	68	133	0,132	0
15	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	4	181,48	0	726	0	760	0,828	3
		шт		142,84	0	571	0	133	0	0
16	99-27-38	Металлическая стойка СКМ 1.30. Прайс-лист №1	2	1317		2634				
		шт								

17	99-27-5	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм, 1.18.2, 1.18.3. Прайс-лист №1	2	2240		4480			
		шт							
18	99-27-1	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами 350x700 мм (7.2.1). Прайс-лист №1	2	1735		3470			
		шт							
19	99-27-3	Знаки дорожные приоритета прямоугольной формы со сторонами размером 700x700 мм (2.7). Прайс-лист №1	1	2815		2815			
		шт							
20	99-27-12	Знаки дорожные приоритета круглой формы диаметром 700мм (2.6). Прайс-лист №1	1	2740		2740			
		шт							
21	99-27-64	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №1	6	264		1584			
		шт							
22	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; п.2.8: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	28	487,3	122,8	13644	3438	14457	2,304	65
		шт		364,5	23,7	10206	664	133	0,0924	3
23	Е27-84-1	Добавлять при демонтаже дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; п.2.8: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	18	85,7	0	1543	0	2052	0,4968	9
		шт		85,7	0	1543	0	133	0	0
24	99-27-66	Конус направляющий. Прайс-лист №1	15	1405		21075				
		шт								
25	П9-41-1	Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,52	122,8	122,8	64	64	45	0	0
		т		0	85,96	0	45	100	0,18052	0
26	П8-35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 35 км, 1 класс груза	0,52	215	215	112	112	22	0	0
		т		0	43	0	22	100	0,0903	0
		Всего прямые затраты				**254395**	**8526**	**53605**		**238**
						38643	**1679**			**6**

	Стоимость: материалов, тенге	207226
	Накладные расходы, тенге	53605
	- заработная плата, тенге	8041
	- трудоемкость, чел-ч	27
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	18480
	Всего по смете	**326480**
	Сметная заработная плата, тенге	48362
	Нормативная трудоемкость, чел-ч	271

Локальная смета N 1-1-6

на снятие растительного слоя с площадей постоянного отвода

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1001	11,19	11,19	11201	11201	2971	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	3063	97	0,01	10
2	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1001	26,18	25,03	26206	25055	7700	0,008	8
		м3 грунта		1,15	6,78	1151	6787	97	0,0232	23
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза К=1,200;	1201,2	19,7	19,7	23664	23664	4733	0	0
		т		0	3,94	0	4733	100	0,00827	10
4	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1001	3,72	3,24	3724	3243	1554	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	480	1121	97	0,00371	4
		Всего прямые затраты				**64795**	**63163**	**16957**		**11**
						1631	**15704**			**47**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				16957				
		- заработная плата, тенге				2544				
		- трудоемкость, чел-ч				8				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4905				
		Всего по смете				**86657**				
		Сметная заработная плата, тенге				19878				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				67				

Локальная смета N 1-1-7

на изготовление и установку рыбозащитного устройства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, из-под воды глубиной до 1.0м при устройстве приямка т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; т.ч. п.3.55: ктрр=1,25; ктрм=1,25; кзпр=1,25; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	5	35,04	33,12	175	166	50	0,01332	0
		м3 грунта		1,92	8,34	10	42	97	0,02895	0
2	Е9-62-3	Изготовление рыбозащитного устройства	0,026	27935,09	9375,11	726	244	433	91	2
		т конструкций		16380	2107,33	426	55	90	7,36	0
3	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 ммК=1,032;	0,01548	69000		1068				
		т				0				
4	1-1-761	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 без покрытия из низкоуглеродистой проволокиК=1,032;	10,32	502		5181				
		м2								
5	Е9-53-2	Установка рыбозащитного устройства	0,026	9243,82	1162,94	240	30	175	46,6	1
		т конструкций		7357,5	108	191	3	90	0,53	0
6	Е9-53-2	Демонтаж рыбозащитного устройства п.2.8 общ.пол.: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,026	5228,55	814,05	136	21	105	27,96	1
		т конструкций		4414,5	75,6	115	2	90	0,371	0
		Всего прямые затраты				**7526**	**461**	**762**		**4**
						742	**102**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				6323				
		Накладные расходы, тенге				763				
		- заработная плата, тенге				114				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				497				
		Всего по смете				**8786**				
		Сметная заработная плата, тенге				958				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				

Локальная смета N 2-1-1

на буровзрывные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Подъездная дорога к месту производства БВР (ПК1+32-ПК2+00)									
1	Е3-37-1	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	495	612,55	3,45	303212	1708	18643	0,167	83
		м2		29,03	1,1	14370	545	125	0,005	2
2	Е3-4-1	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м из грунтов 4-5 группы	132	122,7	38,47	16196	5078	5655	0,185	24
		м3		34,2	0,07	4514	9	125	0,0003	0
3	Е3-4-2	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м из грунтов 6-7 группы	41	158,84	54,07	6512	2217	2219	0,23	9
		м3		43,2	0,09	1771	4	125	0,0004	0
4	Е3-27-1	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы, полученных при шпуровом методе взрывания, для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	41	5,17	0,47	212	19	86	0,0096	0
		м3		1,67	0	68	0	125	0	0
		Итого по разделу 1				**326132**	**9022**	**26602**		**117**
						20723	**558**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				296387				
		Накладные расходы, тенге				26602				
		- заработная плата, тенге				3990				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21164				
		Всего по разделу, тенге				**373898**				
		Сметная заработная плата, тенге				25272				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				132				
	Раздел 2. Буровзрывные работы									
5	Е3-37-1	Укрытие взрываемой площади металлическими сетками и мешками с песком (для ограничения разлета кусков взрываемого грунта)	2616	612,55	3,45	1602431	9025	98525	0,167	437
		м2								

				29,03	1,1	75942	2878	125	0,005	13
6	Е3-4-1	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м из грунтов 4-5 группы	583	122,7	38,47	71634	22428	24974	0,185	108
		м3		34,2	0,07	19939	41	125	0,0003	0
7	Е3-4-2	Разрыхление шпуровыми зарядами уступа высотой более 0,5 до 1 м из грунтов 6-7 группы	48	158,84	54,07	7624	2595	2597	0,23	11
		м3		43,2	0,09	2074	4	125	0,0004	0
8	Е3-19-1	Разрыхление в выемках с одной обнаженной поверхностью грунта 4-5 группы скважинными зарядами	1288	112,79	33,83	145274	43573	9258	0,0213	27
		м3		3,74	2,01	4817	2589	125	0,0101	13
9	Е3-19-3	Разрыхление в выемках с одной обнаженной поверхностью грунта 7 группы скважинными зарядами	2439	292,27	90,42	712847	220534	41676	0,0486	119
		м3		8,73	4,94	21292	12049	125	0,0249	61
10	Е3-27-1	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы, полученных при шпуровом методе взрывания, для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	48	5,17	0,47	248	23	100	0,0096	0
		м3		1,67	0	80	0	125	0	0
11	Е3-28-4	Дробление шпуровыми зарядами негабаритных кусков из грунта 7 группы, полученных при скважинном методе взрывания, для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3 т.ч. п.3.7: ктрр=0,5; ктрм=0,5; кзпр=0,5; кзкс=0,5; кзпм=0,5; кмат=0,5;	2439	27,73	2,46	67633	6000	27103	0,051	124
		м3		8,89	0	21683	0	125	0	0
		Итого по разделу 2				**2607591**	**304178**	**204234**		**826**
						145827	**17561**			**87**
		Стоимость: материалов, тенге				2157585				
		Накладные расходы, тенге				204236				
		- заработная плата, тенге				30635				
		- трудоемкость, чел-ч				102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				168710				
		Всего по разделу, тенге				**2980537**				

Сметная заработная плата, тенге	194024				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1015				
Всего прямые затраты	**2933723**	**313200**	**230836**		**942**
	166550	**18120**			**89**
Стоимость: материалов, тенге	2453973				
Накладные расходы, тенге	230838				
- заработная плата, тенге	34625				
- трудоемкость, чел-ч	115				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	189874				
Всего по смете	**3354435**				
Сметная заработная плата, тенге	219294				
Нормативная трудоемкость, чел-ч	1146				

Локальная смета N 2-1-2

на механизированные земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	386,1	11,19	11,19	4320	4320	1146	0	0
		м3 грунта								
				0	3,06	0	1181	97	0,01	4
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	386,1	9,4	9,4	3629	3629	963	0	0
		м3 грунта								
				0	2,57	0	992	97	0,0084	3
3	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	180	12,31	12,31	2216	2216	588	0	0
		м3 грунта								
				0	3,37	0	607	97	0,011	2
4	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	180	9,74	9,74	1753	1753	464	0	0
		м3 грунта								
				0	2,66	0	479	97	0,0087	2
5	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (1456+2047)м3	3152,7	32,9	32,9	103724	103724	27523	0	0
		м3 грунта								
				0	9	0	28374	97	0,0294	93

6	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (1456+2047х4)м3	8679,6	15,11	15,11	131149	131149	34771	0	0
		м3 грунта		0	4,13	0	35847	97	0,0135	117
7	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	914,4	29,57	28,58	27039	26134	9358	0,0069	6
		м3 грунта		0,99	9,56	905	8742	97	0,035	32
8	Е1-17-6	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1624,5	80,27	77,57	130399	126012	45146	0,0187	30
		м3 грунта		2,7	25,95	4386	42156	97	0,095	154
9	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	4803,012	19,7	19,7	94619	94619	18924	0	0
		т		0	3,94	0	18924	100	0,00827	40
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	1171,8	18,22	18,22	21350	21350	7195	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	6,33	0	7417	97	0,02069	24
11	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	1171,8	0,54	0,54	633	633	216	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,19	0	223	97	0,00061	1
12	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	5094,9	8,14	8,14	41472	41472	14332	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	2,9	0	14775	97	0,00986	50
13	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	5094,9	0,68	0,68	3465	3465	1532	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	1579	97	0,0014	7
14	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	6266,7	9,48	9,48	59408	59408	19695	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	3,24	0	20304	97	0,01059	66

15	Е1-130-9	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000; *м3 уплотненного грунта*	18800,1	1,03 0	1,03 0,31	19364 0	19364 5828	5653 97	0 0,00101	0 19
16	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей *м3 уплотненного грунта*	6266,7	18,84 1,62	16,72 3,83	118065 10152	104779 24001	33129 97	0,0122 0,0122	76 76
17	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом *м2 спланированной площади*	5521,5	8,55 4,12	4,43 0,74	47209 22749	24460 4086	26029 97	0,0279 0,0025	154 14
		Всего прямые затраты				**809815**	**768490**	**246668**		**267**
						38192	**215518**			**705**
		Стоимость: материалов, тенге				3133				
		Накладные расходы, тенге				246668				
		- заработная плата, тенге				37000				
		- трудоемкость, чел-ч				123				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63389				
		Всего по смете				**1119871**				
		Сметная заработная плата, тенге				290710				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1095				

Локальная смета N 2-3-1

на устройство круглой ж/б трубы отверстием 1,0м на ПК3+56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Устройство трубы								
1	Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, траншея (26+14+17)м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; *м3 грунта*	57	22,21 1,21	21 5,29	1266 69	1197 302	359 97	0,00844 0,01836	0 1
2	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, траншея (11+5+6)м3 т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	22	28,04	26,5	617	583	175	0,01066	0

	м3 грунта		1,54	6,67	34	147	97	0,02316	1
3 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (11+26+6+14)м2	57	11,19	11,19	638	638	169	0	0
	м3 грунта		0	3,06	0	174	97	0,01	1
4 Е1-162-2	Разработка траншей без креплений шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы (1+1)м3 т.ч. п.3.180: ктрр=1,2; кзпр=1,2;	2	353,7	0	707	0	799	2,268	5
	м3 грунта		353,7	0	707	0	113	0	0
5 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	17	26,18	25,03	445	426	131	0,008	0
	м3 грунта		1,15	6,78	20	115	97	0,0232	0
6 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;	20,4	19,7	19,7	402	402	80	0	0
	т		0	3,94	0	80	100	0,00827	0
7 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; т.ч. п.3.62: ктрр=1,6; ктрм=1,6; кзпр=1,6; кэкс=1,6; кзпм=1,6;	13	56,66	54,16	737	704	217	0,01732	0
	м3 грунта		2,5	14,69	33	191	97	0,05021	1
8 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	22,75	19,7	19,7	448	448	90	0	0
	т		0	3,94	0	90	100	0,00827	0
9 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	13	3,72	3,24	48	42	20	0,00332	0
	м3 грунта		0,48	1,12	6	15	97	0,00371	0
10 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, котлован т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2; т.ч. п.3.46: ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	36	42,49	40,62	1530	1462	450	0,01299	0
	м3 грунта		1,87	11,02	67	397	97	0,03766	1

11 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	63	19,7	19,7	1241	1241	248	0	0
	т		0	3,94	0	248	100	0,00827	1
12 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	36	3,72	3,24	134	117	56	0,00332	0
	м3 грунта		0,48	1,12	17	40	97	0,00371	0
13 Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, котлован т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	36	28,04	26,5	1009	954	287	0,01066	0
	м3 грунта		1,54	6,67	55	240	97	0,02316	1
14 Е1-17-11	Разработка грунта 5 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13	70,41	67,3	915	875	269	0,0215	0
	м3 грунта		3,11	18,25	40	237	97	0,0624	1
15 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=2,600;	33,8	19,7	19,7	666	666	133	0	0
	... *т*		0	3,94	0	133	100	0,00827	0
16 Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	13	8,14	8,14	106	106	37	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	2,9	0	38	97	0,00986	0
17 Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 смК=9,000;	117	0,68	0,68	80	80	35	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	36	97	0,0014	0
18 Е30-3-2	Устройство песчано-гравийной подготовки	2,4	1682,02	33,87	4037	81	721	1,94	5
	м3		263,25	12,47	632	30	109	0,0609	0
19 Е30-7-1	Устройство фундамента из монолитного бетона В20 F300	15	10268,43	532,08	154026	7981	9256	2,55	38
	м3		434,25	131,85	6514	1978	109	0,434	7
20 Е30-54-3	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м	7,2	4921,38	2182,5	35434	15714	14836	7,89	57

			20,27	0	142	0	97	0	0
31	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	79	21,55	4,52	1702	357	1305	0,108	9
		м3 уплотненного грунта								
				17,03	0	1345	0	97	0	0
32	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей (2+7+6+79)м3	94	18,84	16,72	1771	1572	497	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	3,83	152	360	97	0,0122	1
33	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	85	32,19	30,77	2736	2615	805	0,00984	1
		м3 грунта								
				1,42	8,34	121	709	97	0,02853	2
34	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,780;	151,3	19,7	19,7	2981	2981	596	0	0
		т								
				0	3,94	0	596	100	0,00827	1
		Итого по разделу 1				**663911**	**47904**	**49772**		**205**
						34215	**12080**			**39**
		Стоимость: материалов, тенге				581792				
		Накладные расходы, тенге				49772				
		- заработная плата, тенге				7466				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42821				
		Всего по разделу, тенге				**756504**				
		Сметная заработная плата, тенге				53761				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				269				
		Всего прямые затраты				**663912**	**47904**	**49772**		**204**
						34215	**12080**			**39**
		Стоимость: материалов, тенге				581793				
		Накладные расходы, тенге				49773				
		- заработная плата, тенге				7467				
		- трудоемкость, чел-ч				25				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				42821				
		Всего по смете				**756505**				

		м3							
				1323	567,45	9526	4086	109	1,94	14
21	Е6-1-1	Устройство стяжки из цементного раствора М-150 под тело трубы	1,5	7613,77	66,01	11421	99	348	1,35	2
		м3								
				195,75	24,93	294	37	105	0,1218	0
22	99-30-134	Железобетонные звенья труб, блок ЗКП 2.100 размеры (124х150х100)см	7,2	44306		319003				
		м3								
23	Е30-7-1	Устройство портальной стенки, откосных крыльев и лотка из монолитного бетона (3,7+3,6+0,58)м3	7,88	10268,43	532,08	80915	4193	4862	2,55	20
		м3								
				434,25	131,85	3422	1039	109	0,434	3
24	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	86	336,17	13,7	28911	1178	10112	0,605	52
		м2								
				102,83	5,04	8843	433	109	0,0246	2
25	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	7	1103,23	20,67	7723	145	1260	0,91	6
		м2								
				157,5	7,61	1103	53	109	0,0372	0
26	Е1-166-2	Засыпка вручную котлована и тела трубы грунтом 2 группы	8	134,1	0	1073	0	1212	0,972	8
		м3 грунта								
				134,1	0	1073	0	113	0	0
27	Е1-28-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	7	7,51	7,51	53	53	14	0	0
		м3 грунта								
				0	2,05	0	14	97	0,00671	0
28	Е1-28-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов К=3,000;	21	3,41	3,41	72	72	19	0	0
		м3 грунта								
				0	0,93	0	20	97	0,00305	0
29	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	79	11,19	11,19	884	884	234	0	0
		м3 грунта								
				0	3,06	0	242	97	0,01	1
30	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	7	25,65	5,38	180	38	138	0,129	1
		м3 уплотненного грунта								

Сметная заработная плата, тенге 53762
Нормативная трудоемкость, чел-ч 268

Локальная смета N 2-3-2

на устройство ж/б лотка отверстием 1.2х1.0м на ПК1+88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-12-8									
		Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, подводящее русло т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	65	28,04	26,5	1823	1723	518	0,01066	1
		м3 грунта		1,54	6,67	100	434	97	0,02316	2
2	Е1-12-11									
		Разработка в отвал грунта 5 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, подводящее русло т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	238	62,87	59,44	14963	14147	4246	0,02388	6
		м3 грунта		3,43	14,96	816	3560	97	0,05196	12
3	Е1-12-10									
		Разработка в отвал грунта 4 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, подводящее русло т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	285	46,31	43,79	13198	12480	3743	0,01752	5
		м3 грунта		2,52	11,02	718	3141	97	0,03828	11
4	Е1-163-4	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м без креплений вручную в грунтах 4 группы т.ч. п.3.184: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	7	1036,8	0	7258	0	8201	5,724	40
		м3 грунта		1036,8	0	7258	0	113	0	0
5	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, подводящее, отводящее русло	23	12,31	12,31	283	283	75	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	78	97	0,011	0
6	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	23	9,74	9,74	224	224	59	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	61	97	0,0087	0

7	Е30-7-1	Устройство монолитных фундаментов, бетон [illegible] F300		3	10268,43	532,08	30805	1596	1851	2,55	8
			м3								
					434,25	131,85	1303	396	109	0,434	1
8	Е30-68-1	Установка блоков лотков отверстием 1,2х1,0м		7,08	3899,68	573,75	27610	4062	5527	3,38	24
			м3								
					567	149,18	4014	1056	109	0,51	4
9	99-27-112	Железобетонный блок лотка ЛК98.152.116-1, размеры (98х126х160)см		7,08	22656		160404				
			м3								
10	Е30-70-1	Укладка плит перекрытия лотков отверстием 1,2х1,0м		2,76	2874,6	832,5	7934	2298	3853	6,23	17
			м3								
					1064,25	216,45	2937	597	109	0,74	2
11	99-30-140	Железобетонные плиты ПТ98.152.16-1, размеры (98х152х16)см		2,76	25695		70918				
			м3								
12	Е46-26-2	Сверление в скале горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)		20	177,02	88,16	3540	1763	2742	0,453	9
			отверстие								
					85,05	52,04	1701	1041	100	0,0816	2
13	Е46-26-18	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 25 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)К=15,000;		300	3,57	1,72	1071	516	807	0,0089	3
			отверстие								
					1,67	1,02	501	306	100	0,0016	0
14	Е6-11-1	Установка стержней из арматуры диаметром 20мм в просверленные отверстия		0,0346	100957,31	536,06	3493	19	1732	289	10
			т								
					47475	202,5	1643	7	105	0,99	0
		Всего прямые затраты					**343526**	**39111**	**33355**		**123**
							20992	**10678**			**33**
		Стоимость: материалов, тенге					283422				
		Накладные расходы, тенге					33355				
		- заработная плата, тенге					5003				
		- трудоемкость, чел-ч					17				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					22613				

Всего по смете	**399492**			
Сметная заработная плата, тенге	36673			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	173			
Всего по сметам	***5090756***	***1252463***	***636124***	***1801***
	302424	***277647***		***929***
Стоимость: материалов, тенге	*3535869*			
Накладные расходы, тенге	*636124*			
- заработная плата, тенге	*95419*			
- трудоемкость, чел-ч	*318*			
Стоимость демонтируемых материалов	*0*			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	*343613*			
Всего по смете	***6070493***			
Сметная заработная плата, тенге	*675489*			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	*3048*			
Восстановление оси трассы	**16530**			
Итого с прочими	***6087023***			
в том числе СМР	***6070493***			
Возвратные суммы по локальным сметам	***4160***			
Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8 от СМР	223394			
Сметная заработная плата, (14,1%)	31499			
Нормативная трудоемкость (0,08%)	179			
возвратные суммы 15% от гл.8	***33509***			
Итого	***6310417***			
в том числе СМР	**6293887**			
возвратные суммы 15% от гл.8 и от основного производства	***37669***			
Сметная заработная плата	**706988**			
Нормативная трудоемкость	**3227**			
Дополнительные затраты				
Глава 9. Дополнительные затраты				
Зимнее удорожание	172297			
Сметная заработная плата,	*64977*			
Нормативная трудоемкость	*454*			
Снегоборьба 0,3%	18882			
Сметная заработная плата,	*2121*			
Нормативная трудоемкость	*10*			
Дополнительный транспорт и электр.	1800			
Выслуга лет (1%)	62939			

Дополнительные отпуска (0,4%)	25176
Командировочные расходы	380111
Затраты на порожний пробег автотранспорта	2875
Итого по главе 9	**663578**
Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***6973995***
в том числе СМР	***6486865***
Прочие	***470600***
Всего по объекту в ц 2001 г за минусом	***6936325***
в т.ч. СМР за минусом возр	***6449196***
Сметная заработная плата,	*774085*
Нормативная трудоемкость	*3691*
Всего по объекту в тек. ценах (Имрп=2,088)	**14561701**
в т.ч. СМР в тек. Ценах	**13544573**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**291234**
Итого	**14852935**
Итого:	**14852935**
НДС (12%)	**1782352**
Итого стоимость	***16635287***

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Вайс А.Ф.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
РНН181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Коклектинский район, село Самарское, РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка-Северное" участок км 38-39 в Глубоковском районе
Договор № 99 от 13 ноября 2012года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ДЕКАБРЬ месяц 2012года

по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок км 38-39 в Глубоковском районе**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	19366,441		4513,506	
	НДС 12%	2323,973		541,621	
	ВСЕГО:	21690,414		5055,127	
	Погашение аванса 30%	0,000		0,000	
	Удержание 5%	1084,520		252,756	
	Всего к оплате	20605,894		**4802,371**	

Заказчик:

Заместитель начальника Государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ №14"

_____ **Вайс А.Ф.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19
РНН181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок км 38-39
Договор № 99 от 13 ноября 2012года

Акт № 2 от 04.12.2012года

приемки выполненных работ за декабрь 2012г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед.; тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета N 2-2-1

на устройство дорожной одежды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей (работы ведутся при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2197	234,54	0	515284	0	0	0	0
		м2 основания или покрытий								
		(примечание:учтена только стоимость материала)		0	0	0	0	133	0	0
2	E27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей	1355	234,54	0	317872	0	0	0	0
		м2 основания или покрытий								
		(примечание:учтена только стоимость материала)		0	0	0	0	133	0	0
		Всего прямые затраты				**833157**	**0**	**0**		**0**
						0	**0**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				833157				

Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	0
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	49989
Всего по смете	**883146**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0

Локальная смета N 2-3-2

на устройство ж/б лотка отверстием 1.2x1.0м на ПК1+88

Основание: ведомость объемов работ

Сметная стоимость, тыс.тенге	**102,778**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**18,253**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**0,100**

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Е30-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	55	336,17	13,7	18489	754	6467	0,605	33
		м2		102,83	5,04	5656	277	109	0,0246	1
17	Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	55	1103,23	20,67	60678	1137	9898	0,91	50
		м2		157,5	7,61	8663	419	109	0,0372	2
18	Е1-166-2	Засыпка вручную лотка грунтом 2 группы	5	134,1	0	671	0	758	0,972	5
		м3 грунта		134,1	0	671	0	113	0	0
		Всего прямые затраты				**79838**	**1890**	**17123**		**88**
						14989	**696**			**3**
		Стоимость: материалов, тенге				62959				
		Накладные расходы, тенге				17123				

- заработная плата, тенге	2568			
- трудоемкость, чел-ч	9			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	5818			
Всего по смете	**102778**			
Сметная заработная плата, тенге	18253			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	100			
Всего по сметам	***912994***	***1890***	***17123***	***88***
	14989	***696***		***3***
Стоимость: материалов, тенге	*896115*			
Накладные расходы, тенге	*17123*			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	*55807*			
Всего по смете	***985924***			
Итого с прочими	***985924***			
в том числе СМР	***985924***			
Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8 от СМР				
	36282			
Сметная заработная плата, (14,1%)	5116			
Нормативная трудоемкость (0,08%)	29			
возвратные суммы 15% от гл.8	***5442***			
Итого	***1022206***			
в том числе СМР	**1022206**			
возвратные суммы 15% от гл.8 и от основного производства	***5442***			
Сметная заработная плата	**23369**			
Нормативная трудоемкость	**129**			
Дополнительные затраты				
Глава 9. Дополнительные затраты				
Зимнее удорожание	27983			
Сметная заработная плата,	*10553*			
Нормативная трудоемкость	*74*			
Снегоборьба 0,3%	3067			
Сметная заработная плата,	*70*			
Нормативная трудоемкость	*0*			
Дополнительный транспорт и электр.	292			
Выслуга лет (1%)	10222			
Дополнительные отпуска (0,4%)	4089			
Командировочные расходы	1051011			
Затраты на порожний пробег автотранспорта	386			
Итого по главе 9	**1097050**			

Итого по сметному расчету в ценах 2001года	*2119256*
в том числе СМР	*1053548*
Прочие	*1065708*
Всего по объекту в ц 2001 г за минусом	*2113814*
в т.ч. СМР за минусом возр	*1048106*
Сметная заработная плата,	*33992*
Нормативная трудоемкость	*203*
Всего по объекту в тек. ценах (Имрп=2,088)	4425006
в т.ч. СМР в тек. Ценах	2199809
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	88500
Итого	4513506
Итого:	4513506
НДС (12%)	541621
Итого стоимость	*5055127*

Заказчик: **Подрядчик:** **Технадзор:**

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

Директор Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ №14"

_____ **Вайс А.Ф.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" город Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19,РНН181600235248, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК" г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, РНН 180800000665, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск - Горная Ульбинка-Северное" участок км 38-39

Договор № 99 от 13 ноября 2012года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок км 38-39 в Глубоковском районе**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 1	4 640 769,64		4 640 769,64	
	НДС 12%	556 892,36		556 892,36	
	ВСЕГО:	5 197 662,00		5 197 662,00	
	Погашение аванса 30%	0,00		0,00	
	Удержание 5%	232 038,50		232 038,50	
	Всего к оплате	**4 965 623,50**		**4 965 623,50**	
	в т.ч. по специфике 422	4 433 592,41		4 433 592,41	
	в т.ч. по специфике 168	532 031,09		532 031,09	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел.25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок: км 38-39, в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 99 от 13 ноября 2012года, дополнительное соглашение №1 от 03 июня 2013года

Акт № 1 от 27.06.2013года

приемки выполненных работ за июнь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 2-1-2								
		на механизированные земляные работы								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	42,9	11,19	11,19	480	480	127	0	0
		м3 грунта		0	3,06	0	131	97	0,01	0
2	Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	42,9	9,4	9,4	403	403	107	0	0
		м3 грунта		0	2,57	0	110	97	0,0084	0
3	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	20	12,31	12,31	246	246	65	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	67	97	0,011	0
4	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	20	9,74	9,74	195	195	52	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	53	97	0,0087	0

5	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (1456+2047)м3	350,3	32,9	32,9	11525	11525	3058	0	0
		м3 грунта		0	9	0	3153	97	0,0294	10
6	Е1-25-12	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) (1456+2047х4)м3	964,4	15,11	15,11	14572	14572	3863	0	0
		м3 грунта		0	4,13	0	3983	97	0,0135	13
7	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	101,6	29,57	28,58	3004	2904	1040	0,0069	1
		м3 грунта		0,99	9,56	101	971	97	0,035	4
8	Е1-17-6	Разработка грунта 6 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	180,5	80,27	77,57	14489	14001	5016	0,0187	3
		м3 грунта		2,7	25,95	487	4684	97	0,095	17
9	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	533,668	19,7	19,7	10513	10513	2103	0	0
		т		0	3,94	0	2103	100	0,00827	4
10	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	130,2	18,22	18,22	2372	2372	799	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	6,33	0	824	97	0,02069	3
11	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	130,2	0,54	0,54	70	70	24	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,19	0	25	97	0,00061	0
12	Е1-132-4	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	566,1	8,14	8,14	4608	4608	1592	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	2,9	0	1642	97	0,00986	6
13	Е1-132-10	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 40 см	566,1	0,68	0,68	385	385	170	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,31	0	175	97	0,0014	1
14	Е1-130-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 40 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	696,3	9,48	9,48	6601	6601	2188	0	0

	м3 уплотненного грунта									
			0	3,24	0	2256	97	0,01059	7
15	Е1-130-9									
	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 40 смК=3,000;	2088,9	1,03	1,03	2152	2152	628	0	0
	м3 уплотненного грунта								
			0	0,31	0	648	97	0,00101	2
16	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	696,3	18,84	16,72	13118	11642	3681	0,0122	8
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	3,83	1128	2667	97	0,0122	8
17	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	613,5	8,55	4,43	5245	2718	2892	0,0279	17
	м2 спланированной площади								
			4,12	0,74	2528	454	97	0,0025	2
	Всего прямые затраты				**89979**	**85388**	**27407**		**30**
					4244	**23946**			**78**
	Стоимость: материалов, тенге				348				
	Накладные расходы, тенге				27407				
	- заработная плата, тенге				4111				
	- трудоемкость, чел-ч				14				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7043				
	Всего по смете				**124430**				
	Сметная заработная плата, тенге				32301				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				122				

Локальная смета N 2-2-1

на устройство дорожной одежды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей (работы ведутся при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	1284,92	29,57	21,88	37995	28114	23720	0	0
		м2 основания или покрытий								
				7,69	6,19	9881	7954	133	0	0
2	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей (работа)	1234,04	24,73	18,32	30518	22608	19022	0	0
		м2 основания или покрытий								
				6,41	5,18	7910	6392	133	0	0
3	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	0,92	41683,73	407,51	38440	376	207	0,696	1
		т								

				0	169,13	0	156	133	0,696	1
4	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,89	41615,81	339,59	36859	301	166	0,58	1
		т								
				0	140,94	0	125	133	0,58	1
5	E27-53-6	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из песчано-гравийной смеси, обработанной вязким битумом БНД 90/130, с добавлением минерального порошка	2259,86	24,52	15,35	55412	34689	33062	0,0336	76
		м2 покрытия								
				5,94	5,06	13424	11435	133	0,01766	40
6	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	18078,91	0,02	0	362	0	240	0,00009	2
		м2 покрытия								
				0,01	0	181	0	133	0	0
7	99-27-90	Песчано-гравийная смесь, обработанная вязким БНД 90/130, с добавлением минерального порошка	411,97	3466		1427904				
		т								
		Всего прямые затраты				**1627490**	**86087**	**76418**		**79**
						31396	**26062**			**41**
		Стоимость: материалов, тенге				1510008				
		Накладные расходы, тенге				76417				
		- заработная плата, тенге				11463				
		- трудоемкость, чел-ч				38				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102234				
		Всего по смете				**1806142**				
		Сметная заработная плата, тенге				68920				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				158				

Локальная смета N 2-3-2

на устройство ж/б лотка отверстием 1.2х1.0м на ПК1+88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	E30-7-1	Устройство портальных стенок из монолитного бетона В20 F300	3,3	10268,43	532,08	33886	1756	2036	2,55	8
		м3								
				434,25	131,85	1433	435	109	0,434	1
19	E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	60	11,19	11,19	671	671	178	0	0
		м3 грунта								
				0	3,06	0	184	97	0,01	1

20 Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)К=2,000;	120	9,4	9,4	1128	1128	299	0	0
	м3 грунта		0	2,57	0	308	97	0,0084	1
21 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	60	21,55	4,52	1293	271	991	0,108	6
	м3 уплотненного грунта		17,03	0	1022	0	97	0	0
22 Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	65	18,84	16,72	1225	1087	344	0,0122	1
	м3 уплотненного грунта		1,62	3,83	105	249	97	0,0122	1
	Всего прямые затраты				**38203**	**4913**	**3848**		**16**
					2560	**1176**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				30729				
	Накладные расходы, тенге				3848				
	- заработная плата, тенге				577				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2523				
	Всего по смете				**44574**				
	Сметная заработная плата, тенге				4313				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				21				
	Всего по сметам				***1755672***	***176388***	***107669***		***124***
					38199	***51184***			***123***
	Стоимость: материалов, тенге				*1541085*				
	Накладные расходы, тенге				*107669*				
	- заработная плата, тенге				*16150*				
	- трудоемкость, чел-ч				*54*				
	Стоимость демонтируемых материалов				*0*				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				*111800*				
	Всего по смете				***1975142***				
	Сметная заработная плата, тенге				*105533*				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				*301*				
	Временные здания и сооружения								
	Временные здания и сооружения 4,6%*0,8 от СМР				72685				
	Сметная заработная плата, (14,1%)				10249				
	Нормативная трудоемкость (0,08%)				58				
	возвратные суммы 15% от гл.8				***10903***				

Итого	***2047827***
в том числе СМР	**2047827**
возвратные суммы 15% от гл.8 и от основного производства	***10903***
Сметная заработная плата	**115782**
Нормативная трудоемкость	**359**
Дополнительные затраты	
Глава 9. Дополнительные затраты	
Зимнее удорожание	56060
Сметная заработная плата,	*21141*
Нормативная трудоемкость	*148*
Снегоборьба 0,3%	6143
Сметная заработная плата,	*347*
Нормативная трудоемкость	*1*
Дополнительный транспорт и электр.	586
Выслуга лет (1%)	20478
Дополнительные отпуска (0,4%)	8191
Командировочные расходы	38954
Затраты на порожний пробег автотранспорта	773
Итого по главе 9	**131184**
Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***2179011***
в том числе СМР	***2110616***
Прочие	***68396***
Всего по объекту в ц 2001 г за минусом	***2168108***
К= ***в т.ч. СМР за минусом возр***	***2099713***
Сметная заработная плата,	*137271*
Нормативная трудоемкость	*508*
Всего по объекту в тек. ценах (Имрп=2,088)	**4549774**
в т.ч. СМР в тек. Ценах	**4406965**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**90995**
Итого	**4640770**
Итого:	**4640770**
НДС (12%)	**556892**
Итого стоимость	***5197662***

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел.25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Коктектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок: км 38-39, в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 99 от 13 ноября 2012года, дополнительное соглашение №1 от 03 июня 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок км 38-39 в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 2	15 007 678,57		10 366 908,93	
	НДС 12%	1 800 921,43		1 244 029,07	
	ВСЕГО:	16 808 600,00		11 610 938,00	
	Удержание 5%	750 384,00		518 345,50	
	Выплата 5 %	750 384,00		750 384,00	
	Всего к оплате	**16 808 600,00**		**11 842 976,50**	
	в т.ч. по специфике 422	15 007 678,57		10 574 086,16	
	в т.ч. по специфике 168	1 800 921,43		1 268 890,34	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ Калинин А.А.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел.25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Коктектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок: км 38-39, в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области"
Договор № 99 от 13 ноября 2012года, дополнительное соглашение №1 от 03 июня 2013года

Акт № 2 от 29.08.2013года

приемки выполненных работ за август 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 1-1-2								
		на разборку существующего асфальтобетонного покрытия (работы ведутся при совмещенном движении)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-101-4	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими дорожными фрезами с шириной фрезерного барабана 1900-2010 мм, толщина слоя 5 см т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	3741	113,08	110,17	423032	412146	46869	0,01608	60
		м2		2,78	6,64	10400	24840	133	0,02496	93
2	Е27-101-9	Добавлять к расценке 27-101-4 на каждый 1 см изменения толщины фрезеруемого слояК=2,000; т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	7482	6,43	6,25	48109	46763	5473	0,00096	7
		м2		0,17	0,38	1272	2843	133	0,00144	11
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,820;	444,08	19,7	19,7	8748	8748	1750	0	0
		т		0	3,94	0	1750	100	0,00827	4

Всего прямые затраты	**479889**	**467657**	**54092**	**67**
	11672	**29433**		**108**
Стоимость: материалов, тенге	560			
Накладные расходы, тенге	54092			
- заработная плата, тенге	8114			
- трудоемкость, чел-ч	27			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	32039			
Всего по смете	**566020**			
Сметная заработная плата, тенге	49219			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	202			

Локальная смета N 1-1-3

на разборку существующей железобетонной трубы отв.1,0м на ПК3+66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м, при разборке существующей насыпи	124	12,31	12,31	1526	1526	405	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	418	97	0,011	1
2	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	124	9,74	9,74	1208	1208	320	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	330	97	0,0087	1
3	Е8-2-2	Разборка портальной стенки из бутового камня (применительно) п.2.8 общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	1,8	846,37	65,17	1523	117	1713	4,656	8
		м3 кладки		781,2	25,2	1406	45	118	0,12	0
4	Е30-54-3	Демонтаж звеньев одноочковых круглых труб отверстием 1 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3; 4 м п.2.8 общ.пол.: ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	3,78	2804,4	1746	10601	6600	6231	6,312	24
		м3		1058,4	453,96	4001	1716	109	1,552	6
5	Е30-16-1	Разборка бетонного фундамента трубы	3,2	4409,47	2688,22	14110	8602	9455	9,94	32
		м3		1721,25	989,48	5508	3166	109	4,8326	15
6	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	9,9	152,8	152,8	1513	1513	1059	0	0
		т		0	106,96	0	1059	100	0,22462	2

7	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	9	27,1	27,1	244	244	171	0	0
		т		0	18,97	0	171	100	0,03984	0
8	П8-42-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 42 км, 1 класс груза ктрм=1,25; кзкс=1,25; кзпм=1,25;	9,9	299,5	299,5	2965	2965	593	0	0
		т		0	59,9	0	593	100	0,12579	1
9	П8-42-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 42 км, 1 класс груза	9	239,6	239,6	2156	2156	431	0	0
		т		0	47,92	0	431	100	0,10063	1
10	Е1-25-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	124	12,31	12,31	1526	1526	405	0	0
		м3 грунта		0	3,37	0	418	97	0,011	1
11	Е1-25-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	124	9,74	9,74	1208	1208	320	0	0
		м3 грунта		0	2,66	0	330	97	0,0087	1
12	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	135	0,2	0,2	27	27	9	0	0
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	9	97	0,00023	0
		Всего прямые затраты				**38607**	**27692**	**21112**		**64**
						10915	**8686**			**31**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				21112				
		- заработная плата, тенге				3167				
		- трудоемкость, чел-ч				11				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3583				
		Всего по смете				**63302**				
		Сметная заработная плата, тенге				22768				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				106				

Локальная смета N 1-1-4

на разборку существующих дорожных знаков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-83-1	Демонтаж дорожных знаков на металлических стойках п.2.8 общ.пол.: ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	3	406,08	102,33	1218	307	1291	1,92	6

		шт								
				303,75	19,75	911	59	133	0,077	0
2	П9-41-1									
		Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка (металлические стойки, щитки дорожных знаков)	0,035	122,8	122,8	4	4	3	0	0
		т								
				0	85,96	0	3	100	0,18052	0
3	П8-35-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 35 км, 1 класс груза	0,035	215	215	8	8	2	0	0
		т								
				0	43	0	2	100	0,0903	0
		Всего прямые затраты				**1230**	**319**	**1295**		**6**
						911	**64**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				1295				
		- заработная плата, тенге				194				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152				
		Всего по смете				**2677**				
		Сметная заработная плата, тенге				1169				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				7				

Локальная смета N 2-1-3

на дополнительные земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Рыхление откосов существующего земляного полотна (работы ведутся при совмещенном движении)								
1	Е1-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) при глубине рыхления до 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 100 м	128	2,12	2,12	271	271	77	0	0
		м3 грунта								
				0	0,62	0	79	97	0,00202	0
		Итого по разделу 1				**271**	**271**	**77**	**0**	**0**
						0	**79**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				0				
		Накладные расходы, тенге				77				
		- заработная плата, тенге				12				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21				

	Всего по разделу, тенге				**369**				
	Сметная заработная плата, тенге				91				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				0				
	Раздел 2. Спрямление русла существующих ручьев в районе ПК2+50, ПК4+00								
2	Е1-12-7								
	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, траншея т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	80	22,21	21	1777	1680	504	0,00844	1
	м3 грунта		1,21	5,29	97	423	97	0,01836	1
3	Е1-12-8								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, траншея т.ч. п.3.37: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	29	28,04	26,5	813	769	231	0,01066	0
	м3 грунта		1,54	6,67	45	193	97	0,02316	1
4	Е1-25-3								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	29	12,31	12,31	357	357	95	0	0
	м3 грунта		0	3,37	0	98	97	0,011	0
5	Е1-25-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	80	11,19	11,19	895	895	237	0	0
	м3 грунта		0	3,06	0	245	97	0,01	1
6	Е1-30-2								
	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	67	0,2	0,2	13	13	5	0	0
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера		0	0,07	0	5	97	0,00023	0
	Итого по разделу 2				**3855**	**3714**	**1073**		**1**
					141	**964**			**3**
	Стоимость: материалов, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				1073				
	- заработная плата, тенге				161				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				296				

Всего по разделу, тенге				**5224**				
Сметная заработная плата, тенге				1267				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				
Всего прямые затраты				**4126**	**3985**	**1150**		**1**
				141	**964**	**0**	**136346**	**3**
Стоимость: материалов, тенге				1				
Накладные расходы, тенге				1150				
- заработная плата, тенге				173				
- трудоемкость, чел-ч				1				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				317				
Всего по смете				**5593**				
Сметная заработная плата, тенге				1278				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				5				

Локальная смета N 2-1-4

на укрепительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-156-1	Укрепление наброской из камня размыва у откоса насыпи	8	2120,57	0,86	16965	7	3355	2,81	22
		м3 камня в деле		432	0,32	3456	3	97	0,0015	0
		Всего прямые затраты				**16965**	**7**	**3355**		**22**
						3456	**3**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				13502				
		Накладные расходы, тенге				3355				
		- заработная плата, тенге				503				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1219				
		Всего по смете				**21539**				
		Сметная заработная плата, тенге				3962				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				24				

Локальная смета N 2-2-1

на устройство дорожной одежды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей (работы ведутся при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	912,08	29,57	21,88	26970	19956	16837	0	0
		м2 основания или покрытий								

			7,69	6,19	7014	5646	133	0	0
2	E27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей (работа)	875,96	24,73	18,32	21663	16048	13503	0	0
		м2 основания или покрытий		6,41	5,18	5615	4537	133	0	0
2а	E27-21-1	Устройство основания толщиной 15 см из песчано-гравийных смесей (ст-ть материала)	754,70	234,54	0	177007	0	0	0	0
		м2 основания или покрытий		0	0	0	0	133	0	0
3	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	0,65	41683,73	407,51	27286	267	147	0,696	0
		т		0	169,13	0	111	133	0,696	0
4	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,63	41615,81	339,59	26164	214	118	0,58	0
		т		0	140,94	0	89	133	0,58	0
5	E27-53-6	Устройство верхнего слоя основания толщиной 4 см из песчано-гравийной смеси, обработанной вязким битумом БНД 90/130, с добавлением минерального порошка	1604,14	24,52	15,35	39333	24623	23469	0,0336	54
		м2 покрытия		5,94	5,06	9529	8117	133	0,01766	28
6	E27-54-6	Добавлять к расценке 27-53-6 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщиныК=8,000;	12833,09	0,02	0	257	0	171	0,00009	1
		м2 покрытия		0,01	0	128	0	133	0	0
7	99-27-90	Песчано-гравийная смесь, обработанная вязким БНД 90/130, с добавлением минерального порошка	292,44	3466		1013581				
		т								
8	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов (работы веддутся при совмещенном движении) т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	0,54	41683,73	407,51	22522	220	122	0,696	0
		т		0	169,13	0	91	133	0,696	0
9	E27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,52	41615,81	339,59	21599	176	97	0,58	0
		т		0	140,94	0	73	133	0,58	0
10	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	3531	488,1	15,35	1723481	54201	51659	0,0336	119
		м2 покрытия		5,94	5,06	20974	17867	133	0,01766	62

11 Е1-17-8	Погрузка материала от разборкуи существующего покрытия одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	244	32,19	30,77	7854	7508	2310	0,00984	2
	м3 грунта		1,42	8,34	346	2035	97	0,02853	7
12 П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,820;	444,08	19,7	19,7	8748	8748	1750	0	0
	т		0	3,94	0	1750	100	0,00827	4
13 Е27-63-11	Укрепление обочин материалов от разборки существующего покрытия толщиной 12см	1320	25,53	20,7	33700	27324	17995	0,0317	42
	м2 покрытия полосы и обочин		4,79	5,46	6323	7207	133	0,02033	27
	Всего прямые затраты				**3150165**	**159285**	**128176**		**219**
					49928	**47523**			**130**
	Стоимость: материалов, тенге				2940951				
	Накладные расходы, тенге				128176				
	- заработная плата, тенге				19226				
	- трудоемкость, чел-ч				64				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				196700				
	Всего по смете				**3475041**				
	Сметная заработная плата, тенге				116677				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				413				

Локальная смета N 2-2-2

на устройство присыпных обочин

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	88	29,57	28,58	2602	2515	901	0,0069	1
		м3 грунта		0,99	9,56	87	841	97	0,035	3
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,780;	156,64	19,7	19,7	3086	3086	617	0	0
		т		0	3,94	0	617	100	0,00827	1
3	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1046	8,55	4,43	8943	4634	4931	0,0279	29
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	4310	774	97	0,0025	3

4	Е1-131-2	Уплотнение слоя грунта толщиной 15 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	83	21,9	21,9	1818	1818	613	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	7,61	0	632	97	0,02487	2
5	Е1-131-5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 15 см	83	3,2	3,2	266	266	90	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	1,12	0	93	97	0,00367	0
6	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	83	18,84	16,72	1564	1388	439	0,0122	1
		м3 уплотненного грунта		1,62	3,83	134	318	97	0,0122	1
7	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	83	14	14	1162	1162	386	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	4,8	0	398	97	0,01567	1
8	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 25 смК=3,000;	249	1,39	1,39	346	346	101	0	0
		м3 уплотненного грунта		0	0,42	0	105	97	0,00137	0
		Всего прямые затраты				**19787**	**15215**	**8078**		**31**
						4531	**3778**			**12**
		Стоимость: материалов, тенге				41				
		Накладные расходы, тенге				8078				
		- заработная плата, тенге				1212				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1672				
		Всего по смете				**29537**				
		Сметная заработная плата, тенге				9521				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				47				

Локальная смета N 2-3-1

на устройство круглой ж/б трубы отверстием 1,0м на ПК3+56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2. Укрепительные работы								
35	Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м (при устройстве укрепления)	2	11,19	11,19	22	22	6	0	0

	м3 грунта		0	3,06	0	6	97	0,01	0
36 Е1-158-5	Укрепление русла земляного полотна монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	3	1314,36	27,53	3943	83	496	1,098	3
	м2 укрепляемой поверхности		163,02	7,3	489	22	97	0,0333	0
37 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотна т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	6	102,3	0,14	614	1	61	0,06858	0
	м2 укрепляемой поверхности		10,49	0,06	63	0	97	0,00027	0
38 Е1-158-5	Укрепление откосов монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см (7,2+6,8)м2	14	1335,53	30,59	18697	428	2570	1,22	17
	м2 укрепляемой поверхности		181,13	8,11	2536	114	97	0,037	1
39 Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000;	14,4	103,49	0,16	1490	2	164	0,0762	1
	м2 укрепляемой поверхности		11,66	0,07	168	1	97	0,0003	0
40 Е1-156-1	Укрепление русла на входе каменной наброской	15,2	2120,57	0,86	32233	13	6374	2,81	43
	м3 камня в деле		432	0,32	6566	5	97	0,0015	0
41 Е6-9-1	Заливка каменной наброски цементным раствором толщиной 20 мм	95	74,73	1,8	7099	171	7025	0,42	40
	м2		69,75	0,68	6626	65	105	0,0033	0
42 Е6-9-2	Добавлять каждые 10 мм изменения толщины подливкиК=1,900;	180,5	23,38	0,75	4220	135	4192	0,12	22
	м2		21,83	0,29	3940	52	105	0,0014	0
43 30-2-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-150	3,68	7080		26054				
	м3								
44 Е1-159-3	Устройство упоров при укреплении откосов земляного полотна монолитными бетонными плитами	2	3014,37	4,62	6029	9	775	2,63	5
	м упора		398,25	1,06	797	2	97	0,0047	0
45 Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0,142	73299,96	0	10409	0	1247	48,4	7
	т		8055	0	1144	0	109	0	0

46	E1-156-1								
	Устройство каменной наброски на выходе из трубы	2,1	2120,57	0,86	4453	2	881	2,81	6
	м3 камня в деле		432	0,32	907	1	97	0,0015	0
	Итого по разделу 2				**115263**	**866**	**23793**		**144**
					23236	**268**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				91161				
	Накладные расходы, тенге				23793				
	- заработная плата, тенге				3569				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8343				
	Всего по разделу, тенге				**147399**				
	Сметная заработная плата, тенге				27073				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				157				
	Раздел 3. Устройство дамбы								
47	E1-25-3								
	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1	12,31	12,31	12	12	3	0	0
	м3 грунта		0	3,37	0	3	97	0,011	0
48	E1-25-11								
	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1	9,74	9,74	10	10	3	0	0
	м3 грунта		0	2,66	0	3	97	0,0087	0
49	E1-145-5								
	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную	12	19,4	0	233	0	226	0,123	1
	м2 спланированной площади		19,4	0	233	0	97	0	0
50	E1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1	21,55	4,52	22	5	17	0,108	0
	м3 уплотненного грунта		17,03	0	17	0	97	0	0
51	E1-156-1								
	Укрепление подтопляемого откоса дамбы наброской из камня	0,5	2120,57	0,86	1060	0	210	2,81	1
	м3 камня в деле		432	0,32	216	0	97	0,0015	0
	Итого по разделу 3				**1337**	**27**	**458**		**2**
					466	**6**			**0**

	Стоимость: материалов, тенге			844				
	Накладные расходы, тенге			458				
	- заработная плата, тенге			69				
	- трудоемкость, чел-ч			0				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			108				
	Всего по разделу, тенге			**1903**				
	Сметная заработная плата, тенге			541				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			2				
	Всего прямые затраты			**116599**	**893**	**24250**		**146**
				23702	**274**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге			92004				
	Накладные расходы, тенге			24250				
	- заработная плата, тенге			3638				
	- трудоемкость, чел-ч			12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			8451				
	Всего по смете			**149301**				
	Сметная заработная плата, тенге			27613				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч			160				

Локальная смета N 2-3-2

на устройство ж/б лотка отверстием 1.2х1.0м на ПК1+88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	Е1-25-4	Разработка грунта 4 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м при устройстве укрепления	2	32,9	32,9	66	66	17	0	0
		м3 грунта		0	9	0	18	97	0,0294	0
24	Е1-158-5	Укрепление русла монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	6,4	1314,36	27,53	8412	176	1057	1,098	7
		м2 укрепляемой поверхности		163,02	7,3	1043	47	97	0,0333	0
25	Е1-158-6	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины монолитных плит при укреплении откосов земляного полотнаК=2,000; т.ч. п.3.175: ктрр=0,9; ктрм=0,9; кзпр=0,9; кэкс=0,9; кзпм=0,9;	12,8	102,3	0,14	1309	2	131	0,06858	1
		м2 укрепляемой поверхности		10,49	0,06	134	1	97	0,00027	0
26	Е1-158-5	Укрепление откосов насыпи монолитными бетонными плитами толщиной до 10 см	2,3	1335,53	30,59	3072	70	422	1,22	3
		м2 укрепляемой поверхности								

				181,13	8,11	417	19	97	0,037	0
27	Е30-8-1	Установка арматурных сеток	0,019	73299,96	0	1393	0	167	48,4	1
		т		8055	0	153	0	109	0	0
		Всего прямые затраты				**14253**	**315**	**1796**		**13**
						1748	**86**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				12189				
		Накладные расходы, тенге				1796				
		- заработная плата, тенге				269				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				963				
		Всего по смете				**17010**				
		Сметная заработная плата, тенге				2103				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				14				

Локальная смета N 2-4-1

на установку дорожных знаков (работы ведутся при совмещенном движении)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	33	29,57	28,58	976	943	338	0,0069	0
		м3 грунта		0,99	9,56	33	315	97	0,035	1
2	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,750;	57,75	19,7	19,7	1138	1138	228	0	0
		т		0	3,94	0	228	100	0,00827	0
3	Е1-163-2	Устройство присыпных призм вручную в грунтах 2 группы	31	353,25	0	10951	0	12374	2,33	72
		м3 грунта		353,25	0	10951	0	113	0	0
4	Е1-134-2	Уплотнение грунта 3-4 группы пневматическими трамбовками	31	25,65	5,38	795	167	610	0,129	4
		м3 уплотненного грунта		20,27	0	628	0	97	0	0
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	4	878,35	175,43	3513	702	3412	3,84	15
		шт		607,5	33,86	2430	135	133	0,132	1
6	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83 т.ч. п.3.1: ктрр=1,2; ктрм=1,2; кзпр=1,2; кэкс=1,2; кзпм=1,2;	2	181,48	0	363	0	380	0,828	2

		шт							
				142,84	0	286	0	133	0	0
7	99-27-38									
		Металлическая стойка СКМ 1.30. Прайс-лист №1	1	1317		1317				
		шт				0				
8	99-27-39									
		Металлическая стойка СКМ 1.35. Прайс-лист №1	2	1482		2964				
		шт				0				
9	99-27-44									
		Металлическая стойка СКМ 2.35. Прайс-лист №1	1	1908		1908				
		шт				0				
10	99-27-1	Знаки дополнительной информации прямоугольной формы со сторонами 350х700 мм (7.1.1). Прайс-лист №1	1	1735		1735				
		шт				0				
11	99-27-5	Знаки дорожные предупреждающие треугольной формы со сторонами размером 900 мм, 1.11.1, 1.11.2. Прайс-лист №1	3	2240		6720				
		шт				0				
12	99-27-6	Километровый знак прямоугольной формы со сторонами размером 200х300мм, 5.28. Прайс-лист №1	2	759		1518				
		шт				0				
13	99-27-9	Комплект для крепления дорожных знаков. Прайс-лист №1	6	264		1584				
		шт								
14	Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки	0,3	9536,36	98,32	2861	29	231	4,41	1
		м3								
				695,25	37,15	209	11	105	0,1814	0
		Всего прямые затраты				**38343**	**2979**	**17572**		**94**
						14537	**689**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге				20827				
		Накладные расходы, тенге				17572				
		- заработная плата, тенге				2636				
		- трудоемкость, чел-ч				9				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3355				
		Всего по смете				**59270**				
		Сметная заработная плата, тенге				17862				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				105				

Локальная смета N 2-4-2

на устройство разметки проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3 с применением светоотражающих микрошариков	0,49	5177,8	1692,25	2537	829	705	3,18	2
		км линии		450	632,07	221	310	133	2,85	1
		Всего прямые затраты				**2537**	**829**	**705**		**2**
						221	**310**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				1487				
		Накладные расходы, тенге				705				
		- заработная плата, тенге				106				
		- трудоемкость, чел-ч				0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				195				
		Всего по смете				**3437**				
		Сметная заработная плата, тенге				636				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3				

Локальная смета N 2-4-3

на установку металлических направляющих столбиков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков	12	273,96	119,85	3288	1438	2076	0,64	8
		шт		100,35	29,7	1204	356	133	0,12	1
2	99-27-65	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кг. Прайс-лист №1	12	889		10668				
		шт								
3	E15-172-3	Вертикальная разметка металлических направляющих столбиков (применительно)	8,65766	60,67	0,07	525	1	548	0,369	3
		м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	522	0	105	0,0001	0
4	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая	0,00157012	790400		1241				
		т				0				
5	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная	0,00016141	312700		50				
		т								
		Всего прямые затраты				**15772**	**1439**	**2624**		**11**
						1726	**357**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				12607				
		Накладные расходы, тенге				2624				

- заработная плата, тенге	394			
- трудоемкость, чел-ч	1			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	1104			
Всего по смете	**19500**			
Сметная заработная плата, тенге	2476			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	14			
Всего по сметам	***3898272***	***680615***	***264201***	***676***
	123489	***92165***		***291***
Стоимость: материалов, тенге	*3094169*			
Накладные расходы, тенге	*264201*			
- заработная плата, тенге	*39630*			
- трудоемкость, чел-ч	*132*			
Стоимость демонтируемых материалов	*0*			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	*249748*			
Всего по смете	***4412222***			
Сметная заработная плата, тенге	*255284*			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	*1099*			
Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8 от СМР				
	162370			
Сметная заработная плата, (14,1%)	22894			
Нормативная трудоемкость (0,08%)	130			
возвратные суммы 15% от гл.8	***24355***			
Итого	***4574592***			
возвратные суммы 15% от гл.8 и от основного производства	***24355***			
Сметная заработная плата	278178			
Нормативная трудоемкость	1229			
Дополнительные затраты				
Глава 9. Дополнительные затраты				
Зимнее удорожание	125231			
Сметная заработная плата,	*47227*			
Нормативная трудоемкость	*330*			
Снегоборьба 0,3%	13724			
Сметная заработная плата,	*835*			
Нормативная трудоемкость	*4*			
Дополнительный транспорт и электр.	1308			
Выслуга лет (1%)	45746			
Дополнительные отпуска (0,4%)	18298			
Командировочные расходы	87018			

Затраты на порожний пробег автотранспорта	1726
Итого по главе 9	**293050**
Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***4867642***
Сметная заработная плата,	*326240*
Нормативная трудоемкость	*1563*
Всего по объекту в тек. ценах (Имрп=2,088)	**10163636**
в т.ч. СМР в тек. Ценах	**9844616**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**203273**
Итого	**10366908,93**
НДС (12%)	**1244029,07**
Итого стоимость	***11610938,00***

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пасс(рского транспорта и автомобильных дорог В(очно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел.25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК KKMFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок: км 38-39, в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 99 от 13 ноября 2012года, дополнительное соглашение №2 от 03 сентября 2013года

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь 2013года

по объекту: **Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок км 38-39 в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области**

	Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тыс. тенге		В том числе стоимость выполненных работ за отчетный период в тыс,тенге	
		Всего	Оборудование	Всего	Оборудование
	АКТ № 3	15 131 026,78		123 348,21	
	НДС 12%	1 815 723,22		14 801,79	
	ВСЕГО:	16 946 750,00		138 150,00	
	Удержание 5%	750 384,00		0,00	
	Выплата 5 %	750 384,00		0,00	
	Всего к оплате	**16 946 750,00**		**138 150,00**	
	в т.ч. по специфике 422	15 131 026,79		123 348,21	
	в т.ч. по специфике 168	1 815 723,21		14 801,79	

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

Жумадилов Н.С.

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

Калинин А.А.

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

КОНЧУБАЕВ РУСЛАН АБДЫКАРИМОВИЧ

Дьяченко О.В.

Заказчик : Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области" г. Усть-Каменогорск, ул. Карла Либкнехта, 19, тел.25-59-40, БИН 050340003330, ИИК KZ48070102KSN1801000, БИК ККМFKZ2A, ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"г.Астана

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Дорожно-строительное управление № 14", Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, 071010, Кокпектинский район, село Самарское, БИН 060440012256, ИИК KZ 808560000004291967, АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX.

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения "Усть-Каменогорск-Горная Ульбинка - Северное" участок: км 38-39, в Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области"

Договор № 99 от 13 ноября 2012года, дополнительное соглашение №2 от 03 сентября 2013года

Акт № 3 от 20.10.2013года

приемки выполненных работ за октябрь 2013г.

Составлена в ценах 2001 г. (цены)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета N 1-1-8								
		на посадку деревьев взамен срубленных								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	П9-41-1									
		Прочие материалы, детали и конструкции - погрузка	0,03	122,8	122,8	4	4	3	0	0
		т		0	85,96	0	3	100	0,18052	0
2	П9-41-2									
		Прочие материалы, детали и конструкции - разгрузка	0,03	102,8	102,8	3	3	2	0	0
		т		0	71,96	0	2	100	0,15112	0
3	П7-51-1	Перевозка грузов на 51 км, 1 класс груза	0,03	270,5	270,5	8	8	2	0	0
		т		0	54,1	0	2	100	0,11361	0
4	Е47-11-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в естественном грунте	24	56,94	12,39	1367	297	1525	0,323	8
		яма		44,55	4,7	1069	113	129	0,018	0
5	Е47-13-2	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 1,0х0,8 м	24	190,24	0	4566	0	5831	1,037	25
		шт								

				188,33	0	4520	0	129	0	0
6	30-12-35	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), без кома, высотой от 1,5 до 2 м *шт*	24	972		23328				
		Всего прямые затраты				**29276**	**312**	**7363**		**33**
						5589	**120**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				23375				
		Накладные расходы, тенге				7363				
		- заработная плата, тенге				1104				
		- трудоемкость, чел-ч				4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2198				
		Всего по смете				**38837**				
		Сметная заработная плата, тенге				6814				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				37				

Локальная смета N 2-4-3

на установку металлических направляющих столбиков

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	E27-61-1	Установка металлических направляющих столбиков *шт*	9	273,96	119,85	2466	1079	1557	0,64	6
				100,35	29,7	903	267	133	0,12	1
2	99-27-65	Металлические направляющие столбики, вес 2,5кг. Прайс-лист №1 *шт*	9	889		8001				
3	E15-172-3	Вертикальная разметка металлическх направляющих столбиков (применительно) *м2 окрашиваемой поверхности*	3,14234	60,67	0,07	191	0	199	0,369	1
				60,3	0,02	189	0	105	0,0001	0
4	1-1-1095	Эмаль ЭП-1155 белая *т*	0,00057	790400		450 0				
5	1-1-1096	Эмаль ЭП-5116 черная *т*	0,000059	312700		18				
		Всего прямые затраты				**11126**	**1079**	**1756**		**7**
						1093	**267**			**1**
		Стоимость: материалов, тенге				8955				
		Накладные расходы, тенге				1756				
		- заработная плата, тенге				263				
		- трудоемкость, чел-ч				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				773				
		Всего по смете				**13655**				
		Сметная заработная плата, тенге				1623				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				9				

Всего по сметам	***40402***	***1391***	***9114***	***40***
	6682	***388***		***2***
Стоимость: материалов, тенге	*32329*			
Накладные расходы, тенге	*9114*			
- заработная плата, тенге	*1367*			
- трудоемкость, чел-ч	*5*			
Стоимость демонтируемых материалов	*0*			
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	*2971*			
Всего по смете	***52487***			
Сметная заработная плата, тенге	*8436*			
Нормативная трудоемкость, чел-ч	*46*			
Временные здания и сооружения				
Временные здания и сооружения 4,6%*0,8 от СМР	1932			
возвратные суммы 15% от гл.8	***290***			
Итого	***54419***			
возвратные суммы 15% от гл.8 и от основного производства	***290***			
Дополнительные затраты				
Глава 9. Дополнительные затраты				
Зимнее удорожание	1490			
Снегоборьба 0,3%	163			
Дополнительный транспорт и электр.	16			
Выслуга лет (1%)	544			
Дополнительные отпуска (0,4%)	218			
Командировочные расходы	1035			
Затраты на порожний пробег автотранспорта	21			
Итого по главе 9	**3485**			
Итого по сметному расчету в ценах 2001года	***57904***			
Всего по объекту в тек. ценах (Имрп=2,088)	**120930**			
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**2419**			
Итого	**123348,21**			
НДС (12%)	**14801,79**			
Итого стоимость	**138150,00**			

Заказчик:

Заместитель начальника государственного учреждения "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Восточно-Казахстанской области"

_____ **Жумадилов Н.С.**

Подрядчик:

И.о. директора Товарищества с ограниченной ответственностью "ДСУ № 14"

_____ **Калинин А.А.**

Технадзор:

ИП Кончубаев Р.А.

_____ **Дьяченко О.В.**