Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма № С-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2012 года	Стоимость оборудования в ценах 2012 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	66 534 256	9 456 323	4 150 749	5 120 156	0	185 418	1 134 759	10 591 082
Итого за отч. м-ц. сентябрь 2013г	66 534 256	9 456 323	4 150 749	5 120 156	0	185 418	1 134 759	10 591 082

Заказчик: _____

"____" сентябрь 2013 года.

Подрядчик: _____

"____" сентябрь 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №05

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за сентябрь месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	225	7 744,39	282,71	1742488	63610	267 624	5,53	1244
		м3		902,25	105,75	203006	23794	118	0,52	117
2	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен минплитой	31	2 139,46	330,46	66323	10244	59 915	10,58	328
		м3		1 809	123,75	56079	3836	100	0,6	19
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,11	72 779,65	422,15	8006	46	1 092	56,4	6
		т		8 257.5	157,5	908	17	118	0,77	0
4	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	127	5 725,66	337,41	727159	42851	119 363	4,38	556
		м3		670,5	126	85154	16002	118	0,62	79
5	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	145	103,01	66,43	14936	9632	9 683	0,15	22
		шт		23,85	23,85	3458	3458	140	0,11	16
6	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массы монтажных элементов в здании до 5 т	4	391,83	250,96	1567	1004	1 226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
7	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных эдлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,529	175 710,1	1826,1	92951	966	6 510	42,7	23
		т		8 100	690,75	4285	365	140	3,37	2

8	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий масссой свыше 20 кг	0,04	172 169,94	1216,94	6887	49	358	31,4	1
		т		5 940	459	238	18	140	2,25	0
9	Е0109-25-1	Монтаж перемычек ПБ6, ПБ-10, ПБ-11	1,034	5 030,5	2020,02	5202	2089	2 582	14,1	15
		т		2 272,5	502,43	2350	520	90	1,79	2
10	С12021-66	Стоимость металлической перемычки ПБ-6 из швелера №24	0,458	133 300		61051				
		т								
11	С12021-64	Стоимость металлических перемычек ПБ-10, ПБ-11	0,575	130 800		75210				
		т								
12	Е0106-1-16	Уствойство ж/б опорной плиты ОП-1	0,2	7 564,06	196,62	1513	39	73	1,79	0
		м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	0
13	С12041-15	Арматурные заготовки, не собранные каркасы и сетки: сталь периодичемкого профиля класса А-111, д-14 мм	0,002	49 500		99				
		т								
14	С11011-874	Прокат листовой горячекатанной общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм	0,03	63 600		1908				
		т								
15	Е113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,9	21,8	0,05	608	1	146	0,03	1
		м2		5,81	0,02	162	1	90		0
16	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	27,9	137,32	0,05	3831	1	69	0,01	0
		м2		2,72	0,02	76	1	90		0
				Перегоротки						
17	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	373	885,24	34,73	330195	12954	104 758	1,43	533
		м2		225	13,01	83925	4853	118	0,06	22

18	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	23	103,01	66,43	2369	1528	1 536	0,15	3
		шт		23,85	23,85	549	549	140	0,11	3
Итого стоимость строительство						**3142303**	145015	**574 937**		2736
						440766	53781			261
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**574937**				
Заработная плата, тенге						86241				
трудоемкость, чел-ч						287				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						223034				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**3940274**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**70925**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						10639				
Итого по главе 8						70925				
Итого по главам 1-8						**4011199**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)						83393				
Затраты на выслугу лет 1%						40112				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						16045				
Итого по главе 9						**139550**				
Итого по главам 1-9						**4150749**				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						**4150749**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355						9270905				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						185418				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						**9456323**				
НДС (12%)						1134759				
Стоимость строительства						**10591082**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства Отешов Д.Ш.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.