«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 228
20.12.16 ж
Бет

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г. Кызылорда «20» 12 2016 г.

Заказчик **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,
наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,
область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер
дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии _____
Директор ТОО «Алтын Айдарлы» - Егізбайұлы Ергали ,
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,
отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ : _____
ТОО «Раян и К» , в лице эксперта технического надзора -Толебай О., Атестат от23.05.2016г., №KZ95VJE00017693 от 23.05.2016г. № KZ52VJE00017691
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту : _____
ТОО «Абзал ПроектКонсалтинг» в лице эксперта авторского надзора - Есханова С., Диплом Джамбульского гидромелиоративно-строительного института №676230 от 26.06.1989г.
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)
(экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Строительство автомобильных гравийных дорог в районе СПМК-70»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция,
техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)
по адресу: **г. Кызылорда район СПМК-70**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:
1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего
права на землю от «___» _____20__ г. №_____;
(наименование органа вынесшего решениелибо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)
помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении
осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации):

Рабочий проект «Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС» г. Кызылорда на 2016г. Строительство гравийных дорог в районе СПМК
Заказ № 196/1-11.201

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2016г**. ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **четыре** ;
фактически, месяцев: **четыре** ;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм-я	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Гравийная дорога ул. Актау	**км.**	**0,318**	**0,318**	**0,318**	**0,318**
Гравийная дорога ул. Атырау	**км.**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**
Гравийная дорога ул. Жайык	**км.**	**0,506**	**0,506**	**0,506**	**0,506**
Гравийная дорога ул. Каспий	**км.**	**0,394**	**0,394**	**0,394**	**0,394**
Гравийная дорога ул. Отырар	**км.**	**0,180**	**0,180**	**0,180**	**0,180**
Гравийная дорога ул. Кызылжар1	**км.**	**0,263**	**0,263**	**0,263**	**0,263**
Гравийная дорога ул. Кызылжар2	**км.**	**0,237**	**0,237**	**0,237**	**0,237**
Гравийная дорога ул. Коктобе	**км.**	**0,156**	**0,156**	**0,156**	**0,156**
Гравийная дорога ул. Отырар	**км.**	**0,273**	**0,273**	**0,273**	**0,273**
Гравийная дорога ул. Тараз	**км.**	**0,668**	**0,668**	**0,668**	**0,668**
Гравийная дорога ул. Орынбор	**км.**	**0,675**	**0,675**	**0,675**	**0,675**
Гравийная дорога ул. Питомник	**км.**	**0,402**	**0,402**	**0,402**	**0,402**
Гравийная дорога ул. Сыр-ана	**км.**	**0,412**	**0,412**	**0,412**	**0,412**
Гравийная дорога ул. Караша	**км.**	**0,110**	**0,110**	**0,110**	**0,110**

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		

Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Построенные дороги относятся к жилой застройке , являются аналогом автомобильной дороги IV технической категории по квалификации СНиП 3.03-09-2006, которые обеспечивают безопасный пропуск автомашин типовых серий . Ширина проезжей части -6м , число полос -2, расчетная скорость движения -40 км/час, покрытие проезжей части – гравийное, на протяжении дорожной части установлены дорожные знаки;**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **120990,460** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **108027,197** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **120990,460** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **108027,197** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС» г. Кызылорда на 2016г. Строительство гравийных дорог в районе СПМК**
Заказ № 196/1-11.201

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик

И.О. Начальника ГУ «Городской отдел строительства»г. Кызылорда - Баймаханов Н.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, М.П.)

Технический надзор

Эксперт ТОО «Раян и К» - Толебай О.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П).

Авторский надзор

Эксперт ТОО «Абзал ПроектКонсалтинг» - Есханов С.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «Алтын Айдарлы» - Егізбайұлы Е.

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта, М.П.)

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 228
20.12.16ж
бет

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Декларация о соответствии

г. Кызылорда «20» 12 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алтын Айдарлы» г. Кызылорда мкр. Акмечеть дом 25, кв. 33**
(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Директора - Егізбайұлы Ергали**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Строительство автомобильных гравийных дорог в районе СПМК-70»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда И.О. Начальника - Баймаханов Н.**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: _____
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация

ТОО «Абзал ПроектКонсталтинг», Заказ № 196/1-11.201
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм-я	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Гравийная дорога ул. Актау	**км.**	**0,318**	**0,318**	**0,318**	**0,318**
Гравийная дорога ул. Атырау	**км.**	**0,341**	**0,341**	**0,341**	**0,341**
Гравийная дорога ул. Жайык	**км.**	**0,506**	**0,506**	**0,506**	**0,506**
Гравийная дорога ул. Каспий	**км.**	**0,394**	**0,394**	**0,394**	**0,394**
Гравийная дорога ул. Отырар	**км.**	**0,180**	**0,180**	**0,180**	**0,180**
Гравийная дорога ул. Кызылжар1	**км.**	**0,263**	**0,263**	**0,263**	**0,263**

Гравийная дорога ул. Кызылжар2	**км.**	**0,237**	**0,237**	**0,237**	**0,237**
Гравийная дорога ул. Коктобе	**км.**	**0,156**	**0,156**	**0,156**	**0,156**
Гравийная дорога ул. Отырар	**км.**	**0,273**	**0,273**	**0,273**	**0,273**
Гравийная дорога ул. Тараз	**км.**	**0,668**	**0,668**	**0,668**	**0,668**
Гравийная дорога ул. Орынбор	**км.**	**0,675**	**0,675**	**0,675**	**0,675**
Гравийная дорога ул. Питомник	**км.**	**0,402**	**0,402**	**0,402**	**0,402**
Гравийная дорога ул. Сыр-ана	**км.**	**0,412**	**0,412**	**0,412**	**0,412**
Гравийная дорога ул. Караша	**км.**	**0,110**	**0,110**	**0,110**	**0,110**

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Построенные дороги относятся к жилой застройке , являются аналогом автомобильной дорогит IV технической категории по квалификации СНиП 3.03-09-2006, которые обеспечивают безопасный пропуск автомашин типовых серий .
Ширина проезжей части -6м , число полос -2, расчетная скорость движения -40 км/час, покрытие проезжей части – гравийное, на протяжении дорожной части установлены дорожные знаки

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2016г.** ;
(месяц, год)
окончание работ **декабрь 2016г**.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяца **четыре**:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: **четыре** ;

фактически, месяцев: четыре ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГУ «Городской отдел коммунального хозяйства, автомобильных дорог и пассажирского транспорта»

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Айкупешев М.М. «____» _____ 2016г.
подпись дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Строительство автомобильных гравийных дорог в районе СПМК-70»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «Алтын Айдарлы»
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Егізбайұлы Ергали «____» _____ 2016г.
подпись дата М.П.

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 228
12.12.16 ж
бет

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

г. Кызылорда «20» 12 2016 г.

Авторский надзор **Директор ТОО «Абзал ПроектКонсалтинг» - Сарсенбаев М.А. ,**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

в лице специалиста авторского надзора **Есханова С. Диплом Джамбульского гидромелиоративно-строительного института №676230 от 26.06.1989г.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения)

действующего на основании **Договора авторского надзора № 137 от «11» июля 2016г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфрасктруктуры ИЖС г. Кызылорда. Строительство автомобильных гравийных дорог в районе СПМК-70»**

заказчиком которого является : **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
И.О. начальника Баймаханов Н.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алтын Айдарлы» Лицензия на строительно-монтажные работы № 13020925 от 13.05.2013 г.**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице: **Директора -Егізбайұлы Ергали**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **август 2016г.** ;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **четыре месяца**;
фактически **четыре месяца**;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной

документацией) **ТОО «Абзал ПроектКонсталтинг», Заказ № 196/1-11.2014**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным (ой) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «Абзал ПроектКонсалтинг» Директор - Сарсенбаев М.А.**

«____» _____ 2016г.
подпись, дата М.П.

эксперт(ы) по авторскому надзору: **Есханов С.**

«____» _____ 2016г.

подпись, дата М..П.

«ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Кіріс №1 228
20.12.16 ж.
бет

Приложение 1
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

г. Кызылорда «20» 12 2016 г.

Технический надзор: **ТОО «Раян и К» в лице Директора - Дурова А.А.**

действующего на основании **Договора на технический надзор № от «___» _____ 2016г.**
(№ договора и дата)

по объекту: **«Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г. Кызылорда. Строительство автомобильных гравийных дорог в районе СПМК-70»**
(наименование и местонахождение объекта)

заказчиком которого является **ГУ «Городской отдел строительства г. Кызылорда» в лице И.О. директора - Баймаханова Н.**

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Алтын Айдарлы» Лицензия на строительно-монтажные работы № 13020925 от 13.05.2013 г. от 23.05.2016г. № KZ52VJE00017691**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)

в лице : **Директора - Егізбайұлы Ергали**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

б) субподрядными организациями _____
(наименование организации, № лицензии и дата получения) в лице_____;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ;**август 2016г.**;
месяц, год
окончание работ **декабрь 2016г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства **четыре** месяца;
фактически **четыре** месяца;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **120990,460** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **108027,197** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **120990,460** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **108027,197** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «Абзал ПроектКонсалтинг» Заказ № 196/1-11.2014
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **ГУ «Городской отдел строительства» г. Кызылорда**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

ТОО «Раян и К» в лице Директора - Дурова А.А.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П

эксперт(ы) по техническому надзору: **Толебай О.Атестат от23.05.2016г., №KZ95VJE00017693 от 23.05.2016г. № KZ52VJE00017691**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов)

_____ «____» _____ 2016г.

подпись, дата М.П

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за август месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	40132,224	12835,129	40132,224	12835,129	40132,224	12835,129

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за август месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
1	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ксзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; ксзпм1=0,5; кмат1=0	1	283,38	155,13	283	155	246	0,765	1
				128,25	47,14	128	47	140	0,19315	0
		шт								
2	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	1	1926,77	310,26	1927	310	491	1,53	2
				256,50	94,27	257	94	140	0,3863	0
		шт								
3	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	0,3	7390,65	311,32	2217	93	175	2,82	1
				441,00	117,61	132	35	105	0,5744	0
		м3								
4	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	6360	1,41	1,41	8968	8968	1851	0	0
		м2		0	0,3	0	1908	97	0,00099	6
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
5	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2046	98,42	0	201367	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
6	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2046	76,31	0	156130	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
7	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	964	76,31	0	73563	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
8	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей		283,38	155,13	567	310	491	0,765	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ксзпр	2	128,25	47,14	257	94	140	0,19315	0
		шт								
9	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	2	1926,77	310,26	3854	621	982	1,53	3
				256,50	94,27	513	189	140	0,3863	1
		шт								
10	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	0,7	7390,65	311,32	5173	218	411	2,82	2
				441,00	117,61	309	82	105	0,5744	0
		м3								
11	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	6820	1,41	1,41	9616	9616	1985	0	0
		м2		0	0,3	0	2046	97	0,00099	7
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
12	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2184	114,63	0	250352	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
13	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2184	76,31	0	166661	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
14	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1033	76,31	0	78828	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
15	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	2200	1,41	1,41	3102	3102	640	0	0
		м2		0	0,3	0	660	97	0,00099	2
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
16	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группыбульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м из выемки в насыпь	35	4,85	4,85	170	170	57	0	0
				0	1,68	0	59	97	0,0055	0
		м3								
17	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; ксзпр 1=4; кзкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	35	16,79	16,79	588	588	198	0,000	0
				0,00	5,83	0	204	97	0,01904	1
		м3 уплотненного грунта								
18	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	664	26,23	25,03	17417	16620	5108	0,008	5
				1,15	6,78	764	4502	97	0,0232	15
		м3								
19	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	1242	160,77	160,77	199676	199676	39930	0	0
				0	32,15	0	39930	100	0,06752	84
		тн								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
20		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий		114,63	0	78522	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-2	толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	685	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
21	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksкc1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8 (Стоимость ПГС)	685	76,31	0	52272	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
22	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksкc1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8 (Стоимость ПГС)	385	76,31	0	29379	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
23	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	1,336	1916,20	1916,20	2560	2560	372	0,000	0
				0,00	397,80	0	531	70	1,30000	2
		га								
24	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	1,336	1586,45	1586,45	2119	2119	541	0,00	0
				0,00	578,34	0	773	70	1,8900	3
		га								
25	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	1,336	4796,07	512,07	6408	684	3631	25,80	34
				3712,50	170,55	4960	228	70	0,5600	1
		га								
26	Е1-24-6	Снятие плодородного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением до 10м	2672	6,01	6,01	16059	16059	5391	0,00	0
				0,00	2,08	0	5558	97	0,00681	18
		м3 грунта								
27	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ktpp 1=4; ktpm1=4; ksnp 1=4; ksкc1=4; ksnm1=4; kmat1=4	2672	19,02	19,02	50821	50821	17106	0,000	0
				0,00	6,60	0	17635	97	0,02156	58
		м3 грунта								
28	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	2672	6,01	6,01	16059	16059	5391	0	0
				0	2,08	0	5558	97	0,00681	18
		м3								
29	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ktpp 1=4; ktpm1=4; ksnp 1=4; ksкc1=4; ksnm1=4; kmat1=4	2672	19,02	19,02	50821	50821	17106	0,000	0
				0,00	6,60	0	17635	97	0,02156	58
		м3 уплотненного грунта								
30	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	13360,00	1,41	1,41	18838	18838	3888	0,0000	0
				0,00	0,30	0	4008	97	0,00099	13
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
31	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группыбульдозерами мощность 79кВт с		4,85	4,85	29	29	10	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перемещением до 10м из выемки в насыпь	6	0	1,68	0	10	97	0,0055	0
		м3								
32	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4;	6	16,79	16,79	101	101	34	0,000	0
				0,00	5,83	0	35	97	0,01904	0
		м3 уплотненного грунта								
33	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1345	26,23	25,03	35279	33665	10346	0,008	11
				1,15	6,78	1547	9119	97	0,0232	31
		м3								
34	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2515	160,77	160,77	404337	404337	80857	0	0
				0	32,15	0	80857	100	0,06752	170
		тн								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
35	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	4193	114,63	0	480644	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
36	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	4193	76,31	0	319968	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
37	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кзкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1897	76,31	0	144760	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
38	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5	2	767,07	439,12	1534	878	790	1,530	3
				253,13	123,21	506	246	105	0,51500	1
		опора								
39	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кзкс1=0,5;	0,1	2548,23	376,41	255	38	232	12,200	1
				2070,00	138,38	207	14	105	0,67500	0
		км линии								
40	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,060	6
				506,25	246,42	1013	493	105	1,03000	2
		опора								
41	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,1	5096,44	752,81	510	75	464	24,400	2
				4140,00	276,75	414	28	105	1,35000	0
		км линии								
42	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	13500,00	1,41	1,41	19035	19035	3929	0	0
				0,00	0,30	0	4050	97	0,00099	13
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
43	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м из выемки в насыпь	218	4,85	4,85	1057	1057	355	0	0
				0	1,68	0	366	97	0,0055	1
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ktpp 1=4; ktpm1=4; ksnp 1=4; ksnc1=4; ksnm1=4; kmat1=4	218	16,79	16,79	3660	3660	1233	0	0
				0,00	5,83	0	1271	97	0,01904	4
		м3 уплотненного грунта								
45	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3047	26,23	25,03	79923	76266	23438	0,008	24
				1,15	6,78	3504	20659	97	0,0232	71
		м3								
46	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	5698	160,77	160,77	916067	916067	183191	0	0
				0	32,15	0	183191	100	0,06752	385
		тн								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
47	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	4485	114,63	0	514116	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
48	Е27-21-3	Устройство верхнего слои двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksnc1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8 (Стоимость ПГС)	4485	76,31	0	342250	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
49	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksnc1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8 (Стоимость ПГС)	1992	76,31	0	152010	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Сыр ана, 0,412 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
50	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ktpp 1=0,5; ktpm1=0,5; ksnp 1=0,5;	1	767,07	439,12	767	439	395	1,530	2
				253,13	123,21	253	123	105	0,51500	1
		опора								
51	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ktpp 1=0,5; ktpm1=0,5; ksnp 1=0,5; ksnc1=0,5;	0,05	2548,23	376,41	127	19	116	12,200	1
				2070,00	138,38	104	7	105	0,67500	0
		км линии								
52	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,060	3
				506,25	246,42	506	246	105	1,03000	1
		опора								
53	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,05	5096,44	752,81	255	38	232	24,400	1
				4140,00	276,75	207	14	105	1,35000	0
		км линии								
54	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	8240	1,41	1,41	11618	11618	2398	0	0
				0,00	0,30	0	2472	97	0,00099	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
55	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3535	26,23	25,03	92723	88481	27192	0,008	28
				1,15	6,78	4065	23967	97	0,0232	82
		м3								
56	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс		160,77	160,77	1062690	1062690	212512	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		груза	6610	0	32,15	0	212512	100	0,06752	446
		тн								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
57	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2554	114,63	0	292765	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
58	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2554	76,31	0	194896	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
59	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1284	76,31	0	97982	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
60	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	1,012	1916,20	1916,20	1939	1939	282	0,000	0
				0,00	397,80	0	403	70	1,30000	1
		га								
61	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	1,012	1586,45	1586,45	1605	1605	410	0,00	0
				0,00	578,34	0	585	70	1,8900	2
		га								
62	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	1,012	4796,07	512,07	4854	518	2751	25,80	26
				3712,50	170,55	3757	173	70	0,5600	1
		га								
63	Е1-24-6	Снятие плодородного слоя грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт с перемещением до 10м	2024	6,01	6,01	12164	12164	4084	0,00	0
				0,00	2,08	0	4210	97	0,00681	14
		м3 грунта								
64	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещении грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	2024	19,02	19,02	38496	38496	12958	0,000	0
				0,00	6,60	0	13358	97	0,02156	44
		м3 грунта								
65	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	2024	6,01	6,01	12164	12164	4084	0	0
				0	2,08	0	4210	97	0,00681	14
		м3								
66	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4;	2024	19,02	19,02	38496	38496	12958	0,000	0
				0,00	6,60	0	13358	97	0,02156	44
		м3 уплотненного грунта								
67	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	10120	1,41	1,41	14269	14269	2945	0,0000	0
				0,00	0,30	0	3036	97	0,00099	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
70	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	3174	114,63	0	363836	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
71	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	3174	76,31	0	242208	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
72	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1489	76,31	0	113626	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
73	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5	4	767,07	439,12	3068	1756	1581	1,530	6
				253,13	123,21	1013	493	105	0,51500	2
		опора								
74	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5;	0,2	2548,23	376,41	510	75	464	12,200	2
				2070,00	138,38	414	28	105	0,67500	0
		км линии								
75	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	4	1534,11	878,23	6136	3513	3161	3,060	12
				506,25	246,42	2025	986	105	1,03000	4
		опора								
76	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,2	5096,44	752,81	1019	151	928	24,400	5
				4140,00	276,75	828	55	105	1,35000	0
		км линии								
77	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0	4	283,38	155,13	1134	621	982	0,765	2
				128,25	47,14	513	189	140	0,19315	0
		шт								
78	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	4	1926,77	310,26	7707	1241	1964	1,53	6
				256,50	94,27	1026	377	140	0,3863	2
		шт								
79	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	1,4	7390,65	311,32	10347	436	821	2,82	4
				441,00	117,61	617	165	105	0,5744	1
		м3								
80	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	8040	1,41	1,41	11336	11336	2340	0	0
				0,00	0,30	0	2412	97	0,00099	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
81		Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий		114,63	0	285314	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-2	толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2489	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
82	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ктпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2489	76,31	0	189936	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
83	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ктпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1174	76,31	0	89588	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
84	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ктпр 1=0,5;	1	767,07	439,12	767	439	395	1,530	2
		опора		253,13	123,21	253	123	105	0,515	1
85	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ктпр 1=0,5; кэкс1=0,5;	0,05	2548,23	376,41	127	19	116	12,2	1
		км линии		2070,00	138,38	104	7	105	0,675	0
86	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
87	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,05	5096,44	752,81	255	38	232	24,4	1
		км линии		4140,00	276,75	207	14	105	1,35	0
88	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; ктпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0	1	283,38	155,13	283	155	246	0,765	1
				128,25	47,14	128	47	140	0,19315	0
		шт								
89	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	1	1926,77	310,26	1927	310	491	1,53	2
				256,50	94,27	257	94	140	0,3863	0
		шт								
90	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	0,3	7390,65	311,32	2217	93	176	2,82	1
				441,00	117,61	132	35	105	0,5744	0
		м3								
91	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	7880	1,41	1,41	11111	11111	2293	0	0
				0,00	0,30	0	2364	97	0,00099	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
92	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	2557	114,63	0	293109	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
93		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий		76,31	0	195125	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-3	толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; ксэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	2557	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
94	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; ксэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1292	76,31	0	98593	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
95	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	0,474	1916,20	1916,20	908	908	132	0,000	0
				0,00	397,80	0	189	70	1,30000	1
		га								
96	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	0,474	1586,45	1586,45	752	752	192	0,00	0
				0,00	578,34	0	274	70	1,8900	1
		га								
97	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	0,474	4796,07	512,07	2273	243	1288	25,80	12
				3712,50	170,55	1760	81	70	0,5600	0
		га								
98	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	948	6,01	6,01	5697	5697	1913	0	0
				0	2,08	0	1972	97	0,00681	6
		м3								
99	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; ксзпр 1=4; ксэкс1=4; ксзпм1=4; кмат1=4	948	19,02	19,02	18031	18031	6069	0,000	0
				0,00	6,60	0	6257	97	0,02156	20
		м3 уплотненного грунта								
100	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	948	6,01	6,01	5697	5697	1913	0	0
				0	2,08	0	1972	97	0,00681	6
		м3								
101	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; ксзпр 1=4; ксэкс1=4; ксзпм1=4; кмат1=4	948	19,02	19,02	18031	18031	6069	0,000	0
				0,00	6,60	0	6257	97	0,02156	20
		м3 уплотненного грунта								
102	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	4740	1,41	1,41	6683	6683	1379	0,0000	0
				0,00	0,30	0	1422	97	0,00099	5
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
103	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1560	114,63	0	178823	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
104		Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий		76,31	0	119044	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-21-3	толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1560	0	0	0	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
105	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	721	76,31	0	55020	0	0	0	0
		м2		0	0	0	0	0	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
106	Е33-103-1 (ДМ)	Демонтаж одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) Опс п.2.8а: ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5	2	767,07	439,12	1534	878	790	1,530	3
		опора		253,13	123,21	506	246	105	0,515	1
107	Е33-108-2 (ДМ)	Демонтаж проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную) ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5	0,1	2548,23	376,41	255	38	232	12,2	1
		км линии		2070,00	138,38	207	14	105	0,675	0
108	Е33-103-1	Перенос ранее демонтируемых одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами)	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
109	Е33-108-2	Подвеска проводов ВЛ 0,38(1 провод при 20 опорах на 1 км) вручную	0,1	5096,44	752,81	510	75	464	24,4	2
		км линии		4140,00	276,75	414	28	105	1,35	0
110	Е1-203-3	Срезка редкого кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе 79кВт в грунтах естественного залегания	0,526	1916,20	1916,20	1008	1008	146	0,000	0
		га		0,00	397,80	0	209	70	1,30000	1
111	Е1-207-3	Сгребание срезанного или выкорчеванного редкого кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями на тракторе 79 кВт с перемещение до 20м	0,526	1586,45	1586,45	834	834	213	0,00	0
		га		0,00	578,34	0	304	70	1,8900	1
112	Е1-210-6	Сжигание с перетряхиванием валов из редкого кустрника, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт	0,526	4796,07	512,07	2523	269	1430	25,80	14
		га		3712,50	170,55	1953	90	70	0,5600	0
113	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	1052	6,01	6,01	6323	6323	2123	0	0
		м3		0	2,08	0	2188	97	0,00681	7
114	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кэкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	1052	19,02	19,02	20009	20009	6735	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	6,60	0	6943	97	0,02156	23
115	Е1-24-6	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	1052	6,01	6,01	6323	6323	2123	0	0
		м3		0	2,08	0	2188	97	0,00681	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
116	Е1-24-14	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4;	1052	19,02	19,02	20009	20009	6735	0,000	0
				0,00	6,60	0	6943	97	0,02156	23
		м3 уплотненного грунта								
117	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	5260	1,41	1,41	7417	7417	1531	0	0
				0,00	0,30	0	1578	97	0,00099	5
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
118	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1791	114,63	0	205302	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
119	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1791	76,31	0	136671	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
120	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1224	76,31	0	93403	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
121	Е7-3-4 (ДМ)	Демонтаж плит перекрытий площадью до 5м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т ктрр 1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр 1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0	1	283,38	155,13	283	155	246	0,765	1
				128,25	47,14	128	47	140	0,19315	0
		шт								
122	Е7-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5т	1	1926,77	310,26	1927	310	491	1,53	2
				256,50	94,27	257	94	140	0,3863	0
		шт								
123	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных (наращивание)	0,3	7390,65	311,32	2217	93	175	2,82	1
				441,00	117,61	132	35	105	0,5744	0
		м3								
124	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	3120	1,41	1,41	4399	4399	908	0	0
		м2		0	0,3	0	936	97	0,00099	6
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
125	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1050	114,63	0	120362	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
126	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1050	76,31	0	80126	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
127		Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см		76,31	0	36476	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-63-11	ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	478	0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по ул.Отырар, 0,273 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
128	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	5460	1,41	1,41	7699	7699	1589	0	0
		м2		0	0,3	0	1638	97	0,00099	6
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
129	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1751	114,63	0	200717	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
130	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1751	76,31	0	133619	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
131	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	821	76,31	0	62651	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		Строительство гравийных дорог по пер. Отырар, 0,180 км								
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы								
132	Е1-145-2	Планировка площадей в грунтах 2 группы механизированным способом	3600	1,41	1,41	5076	5076	1048	0	0
		м2		0,00	0,30	0	1080	97	0,00099	4
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
133	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси (Стоимость ПГС)	1193	114,63	0	136754	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
134	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	1193	76,31	0	91038	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
135	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8 (Стоимость ПГС)	542	76,31	0	41360	0	0	0	0
				0	0	0	0	0	0	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			10574184	3310172	761184		250
			тенге			37794	731903	9145		1804
		Материалы				7226218				
		Всего заработная плата				769697				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы				**761184**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**381**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**114178**			
		Непормируемые и непредвиденные затраты				**680122**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**12015491**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				180232				
		Итого:				**12195723**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 0,72%				87809				
		Выслуга лет 1%				121957				
		Оплата доп отпусков 0,4%				48783				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				380856				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**12835129**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**35129748**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				702595				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**35832343**				
		НДС 12%				4299881				
		ИТОГО:				**40132224**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	60455,665	19334,993	60455,665	19334,993	20323,441	6499,864

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

Форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
1	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
2	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	3	4515		13545				
		шт								
3	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	2	1100		2200				
		шт								
4	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
5	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
6	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	3	4515		13545				
		шт								
7	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	2	1100		2200				
		шт								
8	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
9	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
10	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	3	4515		13545				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
11	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	2	1100		2200				
		шт								
12	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
13	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	3	3031		9093				
		шт								
14	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	11	4515		49665				
		шт								
15	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	8	1100		8800				
		шт								
16	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	3	1648		4944				
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
17	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
18	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	9	4515		40635				
		шт								
19	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	7	1100		7700				
		шт								
20	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	2	1648		3296				
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Сыр аня, 0,412 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
21	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
22	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	14	4515		63210				
		шт								
23	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	12	1100		13200				
		шт								
24	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35		1648		3296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			2							
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
25	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2920	26,23	25,03	76592	73088	22461	0,008	23
				1,15	6,78	3358	19798	97	0,0232	68
		м3								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
26	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
27	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	6	4515		27090				
		шт								
28	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	5	1100		5500				
		шт								
29	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
30	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	76	4,85	4,85	369	369	124	0	0
				0	1,68	0	128	97	0,0055	0
		м3								
31	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кзкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	76	16,79	16,79	1276	1276	430	0	0
				0,00	5,83	0	443	97	0,01904	1
		м3 уплотненного грунта								
32	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	633	26,23	25,03	16604	15844	4869	0,008	5
				1,15	6,78	728	4292	97	0,0232	15
		м3								
33	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1184	51,75	51,75	61272	61272	12254	0	0
				0	10,35	0	12254	100	0,02174	26
		тн								
34	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	633	10,85	10,85	6868	6868	2309		
					3,76	0	2380	97	0,0123	8
		м3								
35	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	586	14,00	14,00	8204	8204	2728	0	0
				0,00	4,80	0	2813	97	0,01567	9
		м3 уплотненного грунта								
36	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу		6,97	6,97	4084	4084	1194	0,000	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	586	0,00	2,10	0	1231	97	0,00685	4
		м3 уплотненного грунта								
37	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	586	14,12	12,00	8274	7032	2484	0,0122	7
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	949	1612	97	0,0122	7
38	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4824	8,55	4,43	41245	21370	22741	0,0279	135
		м2		4,12	0,74	19875	3570	97	0,0025	12
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
39	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
40	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	19	4515		85785				
		шт								
41	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	17	1100		18700				
		шт								
42	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	2	1648		3296				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
43	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1452	26,23	25,03	38086	36344	11169	0,008	12
		м3		1,15	6,78	1670	9845	97	0,0232	34
44	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2715	160,77	160,77	436491	436491	87287	0	0
		тн		0	32,15	0	87287	100	0,06752	183
45	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1452	10,85	10,85	15754	15754	5296		
		м3			3,76	0	5460	97	0,0123	18
46	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	1344	14,00	14,00	18816	18816	6258	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	6451	97	0,01567	21
47	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	1344	6,97	6,97	9368	9368	2738	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	2822	97	0,00685	9
48	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1344	14,12	12,00	18977	16128	5697	0,0122	16
				1,62	2,75	2177	3696	97	0,0122	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
49	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4728	8,55	4,43	40424	20945	22289	0,0279	132
		м2		4,12	0,74	19479	3499	97	0,0025	12
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
50	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
51	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	7	4515		31605				
		шт								
52	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				
		шт								
53	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гранийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
54	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3717	26,23	25,03	97497	93037	28592	0,008	30
		м3		1,15	6,78	4275	25201	97	0,0232	86
55	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	6951	160,77	160,77	1117512	1117512	223475	0	0
		тн		0	32,15	0	223475	100	0,06752	469
56	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	3717	10,85	10,85	40329	40329	13557		
		м3			3,76	0	13976	97	0,0123	46
57	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	3440	14,00	14,00	48160	48160	16017	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	16512	97	0,01567	54
58	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	3440	6,97	6,97	23977	23977	7007	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	7224	97	0,00685	24
59	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3440	14,12	12,00	48573	41280	14582	0,0122	42
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	5573	9460	97	0,0122	42
60	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2844,00	8,55	4,43	24316	12599	13407	0,0279	79
		м2		4,12	0,74	11717	2105	97	0,0025	7
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
61	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700		3031		3031				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1							
		шт								
62	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	7	4515		31605				
		шт								
63	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				
		шт								
64	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
65	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	2585	26,23 1,15	25,03 6,78	67805 2973	64703 17526	19884 97	0,008 0,0232	21 60
		м3								
66	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	4834	160,77 0	160,77 32,15	777162 0	777162 155413	155413 100	0 0,06752	0 326
		тн								
67	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2585	10,85 	10,85 3,76	28047 0	28047 9720	9428 97	 0,0123	 32
		м3								
68	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	2392	14,00 0,00	14,00 4,80	33488 0	33488 11482	11137 97	0 0,01567	0 37
		м3 уплотненного грунта								
69	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см kгрр 1=5; kгрм1=5; kзпр 1=5; kэкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5	2392	6,97 0,00	6,97 2,10	16672 0	16672 5023	4873 97	0,000 0,00685	0 16
		м3 уплотненного грунта								
70	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2392	14,12 1,62	12,00 2,75	33775 3875	28704 6578	10139 97	0,0122 0,0122	29 29
		м3 уплотненного грунта								
71	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3156	8,55 4,12	4,43 0,74	26984 13003	13981 2335	14878 97	0,0279 0,0025	88 8
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
72	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
73	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	7	4515		31605				
		шт								
74	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
75	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
76	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	438	26,23	25,03	11489	10963	3369	0,008	10
				1,15	6,78	504	2970	97	0,0232	29
		м3								
77	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	819	160,77	160,77	131671	131671	26331	0	0
				0	32,15	0	26331	100	0,06752	156
		тн								
78	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	438	10,85	10,85	4752	4752	1597		
					3,76	0	1647	97	0,0123	5
		м3								
79	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	406	14,00	14,00	5684	5684	1890	0,000	0
				0,00	4,80	0	1949	97	0,01567	18
		м3 уплотненного грунта								
80	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см kгрр 1=5; kгрм1=5; kзир 1=5; kзкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5	406	6,97	6,97	2830	2830	827	0,000	0
				0,00	2,10	0	853	97	0,00685	8
		м3 уплотненного грунта								
81	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	406	14,12	12,00	5733	4872	1721	0,0122	14
				1,62	2,75	658	1117	97	0,01220	14
		м3 уплотненного грунта								
82	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1872,00	8,55	4,43	16006	8293	8825	0,0279	14
				4,12	0,74	7713	1385	97	0,0025	14
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
83	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
84	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	7	4515		31605				
		шт								
85	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				
		шт								
86	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								
87	4-1-89	Каркасные сетки плоские:проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1 ВР-I d=4мм	0,0174	50800		884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн								
		Строительство гравийных дорог по ул.Отырар, 0,273 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
88	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м из выемки в насыпь	120	4,85	4,85	582	582	196	0	0
				0	1,68	0	202	97	0,0055	1
		м3								
89	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; кзпр 1=4; кзкс1=4; кзпм1=4; кмат1=4	120	16,79	16,79	2015	2015	679	0	0
				0,00	5,83	0	700	97	0,01904	2
		м3 уплотненного грунта								
90	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1121	26,23	25,03	29404	28059	8623	0,008	10
				1,15	6,78	1289	7600	97	0,0232	29
		м3								
91	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2096	160,77	160,77	336974	336974	67386	0	0
				0	32,15	0	67386	100	0,06752	142
		тн								
92	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1121	10,85	10,85	12163	12163	4089		
					3,76	0	4215	97	0,0123	14
		м3								
93	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	1037	14,00	14,00	14518	14518	4828	0,000	0
				0,00	4,80	0	4978	97	0,01567	16
		м3 уплотненного грунта								
94	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	1037	6,97	6,97	7228	7228	2112	0,000	0
				0,00	2,10	0	2178	97	0,00685	7
		м3 уплотненного грунта								
95	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1037	14,12	12,00	14642	12444	4396	0,0122	13
				1,62	2,75	1680	2852	97	0,0122	13
		м3 уплотненного грунта								
96	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	3276,00	8,55	4,43	28010	14513	15444	0,0279	91
				4,12	0,74	13497	2424	97	0,0025	8
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
97	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	2	3031		6062				
		шт								
98	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	4	4515		18060				
		шт								
99	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	6	1100		6600				
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер. Отырар, 0,180 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Е1-24-5	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощность 79кВт с перемещением до 10м	41	4,85	4,85	199	199	67	0	0
		м3		0	1,68	0	69	97	0,0055	0
101	Е1-24-13	Добавлять за каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт ктрр 1=4; ктрм1=4; ксзпр 1=4; кэкс1=4; ксзпм1=4; кмат1=4	41	16,79	16,79	688	688	232	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	5,83	0	239	97	0,01904	1
102	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	189	26,23	25,03	4957	4731	1454	0,008	2
		м3		1,15	6,78	217	1281	97	0,0232	4
103	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	353	160,77	160,77	56752	56752	11349	0	0
		тн		0	32,15	0	11349	100	0,06752	24
104	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	189	10,85	10,85	2051	2051	689		
		м3			3,76	0	711	97	0,0123	2
105	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	175	14,00	14,00	2450	2450	815	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	840	97	0,01567	3
106	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; ксзпр 1=5; кэкс1=5; ксзпм1=5; кмат1=5	175	6,97	6,97	1220	1220	356	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	368	97	0,00685	1
107	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	175	14,12	12,00	2471	2100	742	0,0122	2
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	284	481	97	0,0122	2
108	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2160	8,55	4,43	18468	9569	10183	0,0279	60
		м2		4,12	0,74	8899	1598	97	0,0025	5
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
109	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером А700	1	3031		3031				
		шт								
110	99-1-1 (пл)	Щитки металлические размером В600	4	4515		18060				
		шт								
111	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ1.35	3	1100		3300				
		шт								
112	99-1-1 (пл)	Стойки металлические СКМ2.35	1	1648		1648				
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			4557485	3770222	933405		991
			тенге			124392	819329	34181		2639
		Материалы				662871				
		Всего заработная плата				943721				
		Накладные расходы				933405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								467
		Сметная заработная плата в Н.Р.					140011			
		Непормируемые и непредвиденные затраты				329453				
		ИТОГО ПО АКТУ				5820343				
		Временные здания и сооружения 1,5%				87305				
		Итого:				5907648				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 0,72%				42535				
		Выслуга лет 1%				59076				
		Оплата доп отпусков 0,4%				23631				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				466974				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				6499864				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				17790127				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				355803				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				18145930				
		НДС 12%				2177512				
		ИТОГО:				20323441				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	100489,668	32138,709	100489,668	32138,709	40034,003	12803,716

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за октябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
1	Е1-17-7	**Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы**	1239	26,23	25,03	32499	31012	9531	0,008	10
				1,15	6,78	1425	8400	97	0,0232	29
		м3								
2	П8-20-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза**	2317	160,77	160,77	372504	372504	74492	0	0
				0	32,15	0	74492	100	0,06752	156
		тн								
3	Е1-35-1	**Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м**	1239	10,85	10,85	13443	13443	4519		
					3,76	0	4659	97	0,0123	15
		м3								
4	Е1-130-1	**Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн**	1147	14,00	14,00	16058	16058	5340	0,000	0
				0,00	4,80	0	5506	97	0,01567	18
		м3 уплотненного грунта								
5	Е1-130-7	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кзкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5**	1147	6,97	6,97	7995	7995	2336	0,000	0
				0,00	2,10	0	2409	97	0,00685	8
		м3 уплотненного грунта								
6	Е1-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1147	14,12	12,00	16196	13764	4862	0,0122	14
				1,62	2,75	1858	3154	97	0,01220	14
		м3 уплотненного грунта								
7	Е1-145-12	**Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом**	3816,00	8,55	4,43	32627	16905	17989	0,0279	106
				4,12	0,74	15722	2824	97	0,0025	10
		м2								
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
8	Е27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	687	854,26	68,13	586877	46805	31194	0,144	99
				21,38	12,76	14688	8766	133	0,0438	30
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	2046	32,42	12,65	66331	25882	19620	0,0234	48
		м2		3,56	3,65	7284	7468	133	0,01325	27
10	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	2046	13,89	9,48	28419	19396	18776	0,02872	59
		м2		4,41	2,49	9023	5095	133	0,00897	18
11	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	964	20,13	16,3	19405	15713	10449	0,02536	24
		м2		3,83	4,32	3692	4164	133	0,01626	16
		Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км								
		РАЗДЕЛ 2. Земляные работы								
12	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-	1090	26,23	25,03	28591	27283	8384	0,008	9
		м3		1,15	6,78	1254	7390	97	0,0232	25
13	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	2038	160,77	160,77	327649	327649	65522	0	0
		тн		0	32,15	0	65522	100	0,06752	138
14	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1090	10,85	10,85	11827	11827	3975		
		м3			3,76	0	4098	97	0,0123	13
15	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	1008	14,00	14,00	14112	14112	4693	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	4838	97	0,01567	16
16	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; ксзр 1=5; кэкс1=5; ксзм1=5; кмат1=5	1008	6,97	6,97	7026	7026	2053	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	2117	97	0,00685	7
17	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1008	14,12	12,00	14233	12096	4273	0,0122	12
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	1633	2772	97	0,01220	12
18	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4092,00	8,55	4,43	34987	18128	19291	0,0279	114
		м2		4,12	0,74	16859	3028	97	0,0025	10
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	737	854,26	68,13	629590	50212	33464	0,144	106
		м3		21,38	12,76	15757	9404	133	0,0438	32
20	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	2184	16,21	12,65	35403	27628	20943	0,0234	51
		м2		3,56	3,65	7775	7972	133	0,01325	29
21	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8;	2184	13,89	9,48	30336	20704	20043	0,02872	63
		м2		4,41	2,49	9631	5438	133	0,00897	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	1033	20,13	16,3	20794	16838	11197	0,02536	26
		м2		3,83	4,32	3956	4463	133	0,01626	17
Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
23	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	664	10,85	10,85	7204	7204	2422		
		м3			3,76	0	2497	97	0,0123	8
24	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	614	14,00	14,00	8596	8596	2859	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	2947	97	0,01567	10
25	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; ксзр 1=5; кэкс1=5; ксзм1=5; кмат1=5	614	6,97	6,97	4280	4280	1251	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	1289	97	0,00685	4
26	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	614	14,12	12,00	8670	7368	2603	0,0122	7
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	995	1689	97	0,0122	7
27	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1320,00	8,55	4,43	11286	5848	6223	0,0279	37
		м2		4,12	0,74	5438	977	97	0,0025	3
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
28	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	238	854,26	68,13	203314	16215	10807	0,144	34
		м3		21,38	12,76	5088	3037	133	0,0438	10
29	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	685	16,21	12,65	11104	8665	6569	0,0234	16
		м2		3,56	3,65	2439	2500	133	0,01325	9
30	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	685	13,89	9,48	9515	6494	6286	0,02872	20
		м2		4,41	2,49	3021	1706	133	0,00897	6
31	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	385	20,13	16,3	7750	6276	4173	0,02536	10
		м2		3,83	4,32	1475	1663	133	0,01626	6
Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
32	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	1345	10,85	10,85	14593	14593	4905		
		м3			3,76	0	5057	97	0,0123	17
33	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	1245	14,00	14,00	17430	17430	5797	0,000	0
				0,00	4,80	0	5976	97	0,01567	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 уплотненного грунта								
34	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; ксзпр 1=5; кэкс1=5; ксзпм1=5; кмат1=5	1245	6,97	6,97	8678	8678	2536	0,000	0
				0,00	2,10	0	2615	97	0,00685	9
		м3 уплотненного грунта								
35	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1245	14,12	12,00	17579	14940	5277	0,0122	15
				1,62	2,75	2017	3424	97	0,01220	15
		м3 уплотненного грунта								
36	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8016,00	8,55	4,43	68537	35511	37789	0,0279	224
				4,12	0,74	33026	5932	97	0,0025	20
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
37	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1443	854,26	68,13	1232697	98312	65521	0,144	208
				21,38	12,76	30851	18413	133	0,0438	63
		м3								
38	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	4193	16,21	12,65	67969	53041	40208	0,0234	98
				3,56	3,65	14927	15304	133	0,01325	56
		м2								
39	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзпм1=0,8; кмат1=0,8	4193	13,89	9,48	58241	39750	38479	0,02872	120
				4,41	2,49	18491	10441	133	0,00897	38
		м2								
40	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,1	40097,59	339,59	4010	34	19	0,58	0
				0	140,94	0	14	133	0,58	0
		тн								
41	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; ксзпр 1=1,2; кэкс1=1,2; ксзпм1=1,2; кмат1=1,2	210	622,86	19,21	130801	4034	3558	0,0456	10
				7,78	4,96	1634	1042	133	0,01694	4
		м2								
42	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	210	366,19	5,88	76900	1235	2422	0,0451	9
				7,02	1,65	1474	347	133	0,00618	1
		м2								
43	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; ксзпр 1=6; кэкс1=6; ксзпм1=6; кмат1=6	210	353,74	0,12	74285	25	335	0,008	2
				1,14	0,06	239	13	133	0,00018	0
		м3 уплотненного грунта								
44	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	210	103,34	6,59	21701	1384	1385	0,0211	4
				3,33	1,63	699	342	133	0,00591	1
		м2								
45		Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см		20,13	16,3	38187	30921	20563	0,02536	48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-63-11	ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кспр 1=0,8; кэкс1=0,8; кспм1=0,8; кмат1=0,8	1897	3,83	4,32	7266	8195	133	0,01626	31
		м2								
Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
46	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	3047	10,85	10,85	33060	33060	11113		
		м3			3,76	0	11457	97	0,0123	37
47	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	2820	14,00	14,00	39480	39480	13130	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	13536	97	0,01567	44
48	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кспр 1=5; кэкс1=5; кспм1=5; кмат1=5	2820	6,97	6,97	19655	19655	5744	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	5922	97	0,00685	19
49	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2820	14,12	12,00	39818	33840	11954	0,0122	34
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4568	7755	97	0,01220	34
50	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	8100,00	8,55	4,43	69255	35883	38185	0,0279	226
		м2		4,12	0,74	33372	5994	97	0,0025	20
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
51	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1458	854,26	68,13	1245511	99334	66202	0,144	210
		м3		21,38	12,76	31172	18604	133	0,0438	64
52	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	4485	16,21	12,65	72702	56735	43008	0,0234	105
		м2		3,56	3,65	15967	16370	133	0,01325	59
53	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кспр 1=0,8; кэкс1=0,8; кспм1=0,8; кмат1=0,8	4485	13,89	9,48	62297	42518	41159	0,02872	129
		м2		4,41	2,49	19779	11168	133	0,00897	40
54	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кспр 1=0,8; кэкс1=0,8; кспм1=0,8; кмат1=0,8	1992	20,13	16,3	40099	32470	21592	0,02536	51
		м2		3,83	4,32	7629	8605	133	0,01626	32
Строительство гравийных дорог по ул.Сыр ина, 0,412 км										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
55	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	3535	10,85	10,85	38355	38355	12893		
		м3			3,76	0	13292	97	0,0123	43
56	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу	3271	14,00	14,00	45794	45794	15230	0	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	15701	97	0,01567	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; кзпр 1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5	3271	6,97	6,97	22799	22799	6663	0,000	0
				0,00	2,10	0	6869	97	0,00685	22
		м3 уплотненного грунта								
58	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3271	14,12	12,00	46187	39252	13865	0,0122	40
				1,62	2,75	5299	8995	97	0,0122	40
		м3 уплотненного грунта								
59	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4944	8,55	4,43	42271	21902	23307	0,0279	138
				4,12	0,74	20369	3659	97	0,0025	12
		м2								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
60	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	890	854,26	68,13	760291	60636	40412	0,144	128
				21,38	12,76	19028	11356	133	0,0438	39
		м3								
61	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	2554	16,21	12,65	41400	32308	24491	0,0234	60
				3,56	3,65	9092	9322	133	0,01325	34
		м2								
62	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	2554	13,89	9,48	35475	24212	23438	0,02872	73
				4,41	2,49	11263	6359	133	0,00897	23
		м2								
63	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,05	40097,59	339,59	2005	17	9	0,58	0
				0	140,94	0	7	133	0,58	0
		тн								
64	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр 1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2	103	622,86	19,21	64155	1979	1745	0,0456	5
				7,78	4,96	801	511	133	0,01694	2
		м2								
65	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	103	366,19	5,88	37718	606	1188	0,0451	5
				7,02	1,65	723	170	133	0,00618	1
		м2								
66	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; кзпр 1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6	103	353,74	0,12	36435	12	164	0,008	1
				1,14	0,06	117	6	133	0,00018	0
		м3 уплотненного грунта								
67	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	103	103,34	6,59	10644	679	679	0,0211	2
				3,33	1,63	343	168	133	0,00591	1
		м2								
68	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8	1284	20,13	16,3	25847	20929	13918	0,02536	33
				3,83	4,32	4918	5547	133	0,01626	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км										
РАЗДЕЛ 2. Земляные работы										
69	П8-20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 20 км, 1 класс груза	5460	160,77	160,77	877804	877804	175539	0	0
		тн		0	32,15	0	175539	100	0,06752	369
70	Е1-35-1	Устройство дорожных насыпей из грунта 1 группы бульдозерами с перемещением грунта до 20 м	2920	10,85	10,85	31682	31682	10650		
		м3			3,76	0	10979	97	0,0123	36
71	Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 25см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25тн	2702	14,00	14,00	37828	37828	12581	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	4,80	0	12970	97	0,01567	42
72	Е1-130-7	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25т при толщине слоя 25 см ктрр 1=5; ктрм1=5; ксзр 1=5; кэкс1=5; ксзм1=5; кмат1=5	2702	6,97	6,97	18833	18833	5504	0,000	0
		м3 уплотненного грунта		0,00	2,10	0	5674	97	0,00685	19
73	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2702	14,12	12,00	38152	32424	11454	0,0122	33
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	4377	7431	97	0,01220	33
74	Е1-145-12	Планировка откосов и полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	6072,00	8,55	4,43	51916	26899	28625	0,0279	169
		м2		4,12	0,74	25017	4493	97	0,0025	15
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
75	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	1093	854,26	68,13	933706	74466	49629	0,144	157
		м3		21,38	12,76	23368	13947	133	0,0438	48
76	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	3174	16,21	12,65	51451	40151	30436	0,0234	74
		м2		3,56	3,65	11299	11585	133	0,01325	42
77	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	3174	13,89	9,48	44087	30090	29128	0,02872	91
		м2		4,41	2,49	13997	7903	133	0,00897	28
78	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	1489	20,13	16,3	29974	24271	16140	0,02536	38
		м2		3,83	4,32	5703	6432	133	0,01626	24
Строительство гравийных дорог по ул.Пятоминк, 0,402 км										
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
79	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	220	854,26	68,13	187937	14989	9989	0,144	32
		м3		21,38	12,76	4704	2807	133	0,0438	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**			**9584847**	**3415701**	**1474697**		**3438**
			тенге			**512544**	**780529**	**9076**		**2305**
		Материалы				**5656602**				
		Всего заработная плата				**1293074**				
		Накладные расходы				**1474697**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								**737**
		Сметная заработная плата в Н.Р.					**221205**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты				**663573**				
		ИТОГО ПО АКТУ				**11723117**				
		Временные здания и сооружения 1,5%				175847				
		Итого:				**11898964**				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 0,72%				85673				
		Выслуга лет 1%				118990				
		Оплата доп отпусков 0,4%				47596				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				652494				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				**12803716**				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				**35043770**				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				700875				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				**35744646**				
		НДС 12%				4288				
		ИТОГО:				4003				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	114940,937	36760,529	114940,937	36760,529	14451,269	4621,820

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км										
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										
1	Е27-14-1	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	648	854,26	68,13	553560	44148	29423	0,144	93
		м3		21,38	12,76	13854	8268	133	0,0438	28
2	Е27-21-2	**Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси**	2489	16,21	12,65	40347	31486	23868	0,0234	58
		м2		3,56	3,65	8861	9085	133	0,01325	33
3	Е27-21-3	**Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8;**	2489	13,89	9,48	34572	23596	22842	0,02872	71
		м2		4,41	2,49	10976	6198	133	0,00897	22
4	Е27-72-1	**Разлив вяжущих материалов**	0,08	40097,59	339,59	3208	27	15	0,58	0
		тн		0	140,94	0	11	133	0,58	0
5	Е27-48-4	**Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр 1=1,2; кэксс1=1,2; кзпм1=1,2; кмат1=1,2**	166	622,86	19,21	103395	3189	2813	0,0456	8
		м2		7,78	4,96	1291	823	133	0,01694	3
6	Е27-52-1	**Устройство покрытии из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см**	166	366,19	5,88	60788	976	1914	0,0451	7
		м2		7,02	1,65	1165	274	133	0,00618	1
7	Е27-52-4	**Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; кзпр 1=6;**	166	353,74	0,12	58721	20	265	0,008	1
		м3 уплотненного грунта		1,14	0,06	189	10	133	0,00018	0
8	Е27-46-8	**Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3**	166	103,34	6,59	17154	1094	1095	0,0211	4
		м2		3,33	1,63	553	271	133	0,00591	1
9	Е27-63-11	**Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэксс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0,8**	1174	20,13	16,3	23633	19136	12726	0,02536	30
		м2		3,83	4,32	4496	5072	133	0,01626	19
Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км										
РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	851	854,26	68,13	726975	57979	38641	0,144	123
		м3		21,38	12,76	18194	10859	133	0,0438	37
11	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	2557	16,21	12,65	41449	32346	24520	0,0234	60
		м2		3,56	3,65	9103	9333	133	0,01325	34
12	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8	2557	13,89	9,48	35517	24240	23466	0,02872	73
		м2		4,41	2,49	11276	6367	133	0,00897	23
13	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,11	40097,59	339,59	4411	37	21	0,58	0
		тн		0	140,94	0	16	133	0,58	0
14	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ktpp 1=1,2; ktpm1=1,2; ksnp 1=1,2; ksks1=1,2; ksnm1=1,2; kmat1=1,2	224	622,86	19,21	139521	4303	3796	0,0456	10
		м2		7,78	4,96	1743	1111	133	0,01694	4
15	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетоных смесей типа Бх толщиной 3 см	224	366,19	5,88	82027	1317	2583	0,0451	10
		м2		7,02	1,65	1572	370	133	0,00618	1
16	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ktpp 1=6; ktpm1=6; ksnp 1=6;	224	353,74	0,12	79238	27	358	0,00816	2
		м3 уплотненного грунта		1,14	0,06	255	13	133	0,00018	0
17	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	224	103,34	6,59	23148	1476	1478	0,0211	5
		м2		3,33	1,63	746	365	133	0,00591	1
18	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8;	1292	20,13	16,3	26008	21060	14005	0,02536	33
		м2		3,83	4,32	4948	5581	133	0,01626	21
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
19	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	512	854,26	68,13	437381	34883	23248	0,144	74
		м3		21,38	12,76	10947	6533	133	0,0438	22
20	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	1560	16,21	12,65	25288	19734	14959	0,0234	37
		м2		3,56	3,65	5554	5694	133	0,01325	21
21	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktpp 1=0,8; ktpm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8	1560	13,89	9,48	21668	14789	14316	0,02872	45
		м2		4,41	2,49	6880	3884	133	0,00897	14
22	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,05	40097,59	339,59	2005	17	9	0,58	0
		тн		0	140,94	0	7	133	0,58	0
23		Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с		622,86	19,21	64155	1979	1745	0,0456	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е27-48-4	плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; ксзр 1=1,2; кэкс1=1,2; ксзм1=1,2; кмат1=1,2	103	7,78	4,96	801	511	133	0,01694	2
		м2								
24	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	103	366,19	5,88	37718	606	1188	0,0451	5
				7,02	1,65	723	170	133	0,00618	1
		м2								
25	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; ксзр 1=6; кэкс1=6; ксзм1=6; кмат1=6	103	353,74	0,12	36435	12	164	0,00816	1
				1,14	0,06	117	6	133	0,00018	0
		м3 уплотненного грунта								
26	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	103	103,34	6,59	10644	679	679	0,0211	2
				3,33	1,63	343	168	133	0,00591	1
		м2								
27	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; ксзр 1=0,8; кэкс1=0,8; ксзм1=0,8; кмат1=0,8	721	20,13	16,3	14514	11752	7815	0,02536	18
				3,83	4,32	2761	3115	133	0,01626	12
		м2								

Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км

РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда

28	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	568	854,26	68,13	485220	38698	25791	0,144	82
				21,38	12,76	12144	7248	133	0,0438	25
		м3								
29	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	1791	16,21	12,65	29032	22656	17174	0,0234	42
				3,56	3,65	6376	6537	133	0,01325	24
		м2								
30	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8;	1791	13,89	9,48	24877	16979	16436	0,02872	51
				4,41	2,49	7898	4460	133	0,00897	16
		м2								
31	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,13	40097,59	339,59	5213	44	24	0,58	0
				0	140,94	0	18	133	0,58	0
		тн								
32	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ктрр 1=1,2; ктрм1=1,2; ксзр 1=1,2; кэкс1=1,2; ксзм1=1,2; кмат1=1,2	268	622,86	19,21	166926	5148	4541	0,0456	12
				7,78	4,96	2085	1329	133	0,01694	5
		м2								
33	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	268	366,19	5,88	98139	1576	3090	0,0451	12
				7,02	1,65	1881	442	133	0,00618	2
		м2								
34	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ктрр 1=6; ктрм1=6; ксзр 1=6; кэкс1=6; ксзм1=6; кмат1=6	268	353,74	0,12	94802	32	428	0,00816	2
				1,14	0,06	306	16	133	0,00018	0
		м3 уплотненного грунта								
35	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	268	103,34	6,59	27695	1766	1768	0,0211	6
				3,33	1,63	892	437	133	0,00591	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
36	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийоной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзим1=0,8;	1224	20,13 3,83	16,3 4,32	24639 4688	19951 5288	13268 133	0,02536 0,01626	31 20
		м2								
		Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
37	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	78,21	854,26 21,38	68,13 12,76	66812 1672	5329 998	3551 133	0,144 0,0438	11 3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	тенге			3726833	463086	354511		1228
			тенге			155294	110888	34181		1105
		Материалы				3108453				
		Всего заработная плата				266181				
		Накладные расходы				354511				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р.								177
		Сметная заработная плата в Н.Р.					53177			
		Непормируемые и непредвиденные затраты				244881				
		ИТОГО ПО АКТУ				4326225				
		Временные здания и сооружения 1,5%				64893				
		Итого:				4391118				
		Прочие работы и затраты								
		Зимнее удорожание 0,72%				31616				
		Выслуга лет 1%				43911				
		Оплата доп отпусков 0,4%				17564				
		Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%				137610				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.				4621820				
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737				12649921				
		Налоги, сборы и обязательные платежи 2%				252998				
		Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей				12902919				
		НДС 12%				1548350				
		ИТОГО:				14451269				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2016 г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Городской отдел строительства" г.Кызылорда
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Алтын Айдарлы"
Договор №182 от "17" августа 2016 г.

Наименование объекта и адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"

№	Наименование объекта	Сметная стоимость (тыс. тенге)		Договорная стоимость за 2016 год (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала строительства в (тыс. тенге)		Акт выполненных работ с начала года в (тыс. тенге)		Выполнено за отчетный месяц (тыс. тенге)	
		рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Строительство гравийный дороги в районе СПМК-70 г.Кызылорда"	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	120990,460	38695,293	6049,523	1934,764

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

форма №2

Наименование стройки - Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры ИЖС г.Кызылорда. Гравийные дороги в районе СПМК-70
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в районе СПМК

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2016 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство гравийных дорог по ул.Актау, 0,318 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
1	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	0
		шт								
2	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Атырау, 0,341 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
3	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	0
		шт								
4	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
Строительство гравийных дорог по пер.Караша, 0,11 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
5	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	3	747,86	146,19	2244	439	2133	3,2	10
				506,25	28,22	1519	85	133	0,11	0
		шт								
6	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
				119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Тараз, 0,668 км										
РАЗДЕЛ 4. Обустройство										
7	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	11	747,86	146,19	8226	1608	7819	3,2	35
				506,25	28,22	5569	310	133	0,11	1
		шт								
8	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	3	157,67	0	473	0	475	0,69	2
				119,03	0	357	0	133	0	0
		шт								
Строительство гравийных дорог по ул.Орынбор, 0,675 км										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
9	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	9	747,86	146,19	6731	1316	6398	3,2	29
		шт		506,25	28,22	4556	254	133	0,11	1
10	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	2	157,67	0	315	0	317	0,69	1
		шт		119,03	0	238	0	133	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Сыр ана, 0,412 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
11	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	14	747,86	146,19	10470	2047	9952	3,2	45
		шт		506,25	28,22	7088	395	133	0,11	2
12	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	2	157,67	0	315	0	317	0,69	1
		шт		119,03	0	238	0	133	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Жайык, 0,506 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
13	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	6	747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
		шт		506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
14	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
		шт		119,03	0	119	0	133	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Питомник, 0,402 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
15	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	19	747,86	146,19	14209	2778	13506	3,2	61
		шт		506,25	28,22	9619	536	133	0,11	2
16	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	2	157,67	0	315	0	317	0,69	1
		шт		119,03	0	238	0	133	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Каспий 0,394 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
17	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
		шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
18	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
		шт		119,03	0	119	0	133	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 2, 0,237 км								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
19	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
		шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
20	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
		шт		119,03	0	119	0	133	0	0
		Строительство гравийных дорог по ул.Кызылжар 1, 0,263 км								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
21	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22
		шт		506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
22	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83	1	157,67	0	158	0	158	0,69	1
		шт		119,03	0	119	0	133	0	0
		Строительство гравийных дорог по пер.Коктобе, 0,156 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
23	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	258	854,26	68,13	220057	17550	11697	0,144	37
		м3		21,38	12,76	5507	3287	133	0,0438	11
24	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси	1050	16,21	12,65	17014	13277	10065	0,0234	25
		м2		3,56	3,65	3737	3831	133	0,01325	14
25	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ktrp 1=0,8; ktrm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8	1050	13,89	9,48	14579	9950	9632	0,02872	30
		м2		4,41	2,49	4629	2614	133	0,00897	9
26	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,05	40097,59	339,59	2005	17	9	0,58	0
		тн		0	140,94	0	7	133	0,58	0
27	Е27-48-4	Устройство основания толщиной 8 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 3т/м3 и более ktrp 1=1,2; ktrm1=1,2; ksnp 1=1,2; ksks1=1,2; ksnm1=1,2; kmat1=1,2	103	622,86	19,21	63905	1971	1738	0,0456	5
		м2		7,78	4,96	798	509	133	0,01694	2
28	Е27-52-1	Устройство покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа Бх толщиной 3 см	103	366,19	5,88	37571	603	1183	0,0451	5
		м2		7,02	1,65	720	169	133	0,00618	1
29	Е27-52-4	Добавлять к расценке 27-52-1 или исключать на каждые 0,5см изменения толщины слоя ktrp 1=6; ktrm1=6; ksnp 1=6; ksks1=6; ksnm1=6; kmat1=6	103	353,74	0,12	36294	12	164	0,00816	1
		м3 уплотненного грунта		1,14	0,06	117	6	133	0,00018	0
30	Е27-46-8	Одиночная поверхностная обработка усовершенствованных покрытий битумом с применением черного щебня из камня полностью 2,5-2,9 т/м3	103	103,34	6,59	10603	676	677	0,0211	2
		м2		3,33	1,63	342	167	133	0,00591	1
31	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ktrp 1=0,8; ktrm1=0,8; ksnp 1=0,8; ksks1=0,8; ksnm1=0,8; kmat1=0,8	478	20,13	16,3	9614	7785	5177	0,02536	12
		м2		3,83	4,32	1829	2063	133	0,01626	8
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
32	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		747,86	146,19	5235	1023	4976	3,2	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			7	506,25	28,22	3544	198	133	0,11	1
		шт								
33	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам таблицы 27-83		157,67	0	158	0	158	0,69	1
			1	119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								
		Строительство гравийных дорог по ул.Отырар, 0,273 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
34	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		854,26	68,13	503835	40182	26780	0,144	85
			590	21,38	12,76	12610	7526	133	0,0438	26
		м3								
35	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси		16,21	12,65	28377	22145	16787	0,0234	41
			1751	3,56	3,65	6232	6390	133	0,01325	23
		м2								
36	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзим1=0,8; кмат1=0,8		13,89	9,48	24316	16596	16065	0,02872	50
			1751	4,41	2,49	7720	4359	133	0,00897	16
		м2								
37	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзим1=0,8;		20,13	16,3	16519	13376	8895	0,02536	21
			821	3,83	4,32	3143	3545	133	0,01626	13
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
38	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		747,86	146,19	4487	877	4265	3,2	19
			6	506,25	28,22	3038	169	133	0,11	1
		шт								
		Строительство гравийных дорог по пер. Отырар, 0,180 км								
		РАЗДЕЛ 3. Дорожная одежда								
39	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка		854,26	68,13	331965	26475	17645	0,144	56
			389	21,38	12,76	8308	4959	133	0,0438	17
		м3								
40	Е27-21-2	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 12 см из песчано-гравийной смеси		16,21	12,65	19332	15086	11436	0,0234	28
			1193	3,56	3,65	4246	4353	133	0,01325	16
		м2								
41	Е27-21-3	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований и покрытий толщиной 8 см из песчано-гравийной смеси ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзим1=0,8; кмат1=0,8		13,89	9,48	16565	11306	10944	0,02872	34
			1193	4,41	2,49	5259	2970	133	0,00897	11
		м2								
42	Е27-63-11	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 8см ктрр 1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр 1=0,8; кэкс1=0,8; кзим1=0,8; кмат1=0,8		20,13	16,3	10910	8835	5875	0,02536	14
			542	3,83	4,32	2076	2341	133	0,01626	9
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Обустройство								
43	Е27-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках		747,86	146,19	2991	585	2843	3,2	13
			4	506,25	28,22	2025	113	133	0,11	0
		шт								
44	Е27-84-1	Добавлять при установке дополнительных щитков к нормам		157,67	0	158	0	158	0,69	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		таблицы 27-83	1	119,03	0	119	0	133	0	0
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**тенге**	**1445573**	**221340**	**232969**		**797**
	тенге	**123078**	**52087**	**5852**		**187**
Материалы		**1101155**				
Всего заработная плата		**175165**				
Накладные расходы		**232969**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р.						**116**
Сметная заработная плата в Н.Р.			**34945**			
Непормируемые и непредвиденные затраты		**100713**				
ИТОГО ПО АКТУ		1779255				
Временные здания и сооружения 1,5%		26689				
Итого:		**1805943**				
Прочие работы и затраты						
Зимнее удорожание 0,72%		13003				
Выслуга лет 1%		18059				
Оплата доп отпусков 0,4%		7224				
Доп оплата труда в зонах эколог бедствия 30%		90535				
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.		**1934765**				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016 г. к=2,737		**5295451**				
Налоги, сборы и обязательные платежи 2%		105909				
Итого с учетом налогов, сборов, обязательных платежей		**5401360**				
НДС 12%		648163				
ИТОГО:		**6049523**				

ЗАКАЗЧИК:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК: