Заказчик: ГККП "ДЮСШ по водным видам спорта"
Подрядчик: ТОО "AIBAS COMPANY"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за Декабрь 2009 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		21	17.11.2009г.				

Наименование объектов и комплексов услуг	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	в том числе из графы 1						НДС-12%	Всего с НДС
			Строительно-монтажные работы, всего	из них		Стоимость прочих работ, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приоб-е мат-в	др.доп.затраты и расходы не входящие в СМР		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
с начала строительства:										
Капитальный ремонт южной и северной стороны здания плавательного бассейна в г.Уральск, мкр. Женис №5	**9 989 823,21**	**9 989 823,21**	**9 989 823,21**	**9 989 823,21**					**1 198 778,79**	**11 188 602,00**
за отчетный месяц - декабрь:										
Капитальный ремонт южной и северной стороны здания плавательного бассейна в г.Уральск, мкр. Женис №5	**9 989 823,21**	**9 989 823,21**	**9 989 823,21**	**9 989 823,21**					**1 198 778,79**	**11 188 602,00**

Заказчик _____
(ф.и.о., подпись)

М.П.

Подрядчик _____ Фуфубаева Д.Б.
(ф.и.о., подпись)

М.П.

AIBAS COMPANY

ЗАКАЗЧИК: ГККП «ДЮСШ по водным видам спорта»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY»

ФОРМА 2В

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА В Г.УРАЛЬСКЕ, М-Н ЖЕНИС
ЗА ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ -Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ -Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		МУЖСКАЯ СТОРОНА								
1	Е0162-17-6	-ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, ОКРАШЕННЫХ РАНЕЕ КРАСКОЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ М2	285	472,25	0,11	134591	31	12928	0,3	84
				47,95	0,05	13666	14	94,5	-	-
2	Е0115-180-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ М2	280	445,26	2,33	124673	652	24140	0,49	137
				81,23	0,88	22744	246	105	-	1
		ЖЕНСКАЯ СТОРОНА								
3	Е0111-39-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ М	26,67	256,82	0,32	6849	9	1369	0,24	6
				41,63	0,11	1110	3	123	-	-
4	Е0162-17-6	-ОКРАШИВАНИЕ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ СТЕН, ОКРАШЕННЫХ РАНЕЕ КРАСКОЙ ВОДОЭМУЛЬСИОННОЙ, С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ БОЛЕЕ 35 ПРОЦЕНТОВ М2	255	472,25	0,11	120424	28	11567	0,3	75
				47,95	0,05	12227	13	94,5	-	-
5	Е0115-180-4	-УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ОШТУКАТУРЕННЫХ ПОТОЛКОВ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ М2	300	445,26	2,33	133578	699	25865	0,49	147
				81,23	0,88	24369	264	105	-	1

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	520116	1419		450
	ТЕНГЕ	74117	540		3
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	631743	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ	631743	-	-	-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	491
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	86037	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ	520116	1419		450
	ТЕНГЕ	74117	540		3

НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	75870
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	35759
ИТОГО ПО АКТУ	631745
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44%	9097
ИТОГО:	640842
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,98%	12689
ИТОГО	653533
ПРОЧИЕ	
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%	6408
ДОП. ОТПУСКА 0,4%	2563
ИТОГО ПРОЧИХ:	8972
В ЦЕНАХ 2001 ГОДА	662505
С КОЭФ.ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 2009 ГОДА	1088216
НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	21764
ИТОГО:	1109980
НДС 12%	133198
ИТОГО:	1243178

ЗАКАЗЧИК: ЕЛЕСОВА Р.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: МУРЗАГАЛИЕВ Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ДУСУБАЛИЕВА Д.Б.

ЗАКАЗЧИК: ГККП «ДЮСШ по водным видам спорта»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY»

ФОРМА 2В

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ПЛАВАТЕЛЬНОГО БАССЕЙНА В Г.УРАЛЬСКЕ, М-Н ЖЕНИС ЗА ДЕКАБРЬ 2009 ГОДА

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ	
				ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%	НА ЕДИНИЦУ	ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0157-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	183,1	116,63	10,56	21355	1934	21838	0,7	128
		1М2		106,07	1,67	19421	306	110,7	0,01	3
2	Е0163-8-5	-РАЗБОРКА ОБЛИЦОВКИ СТЕН ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ГЛАЗУРОВАННЫХ ПЛИТОК	267,2	133,16	23,58	35580	6301	28720	0,74	199
		М2		109,58	4,16	29280	1112	94,5	0,02	6
3	Е0157-2-8	-РАЗБОРКА ЦЕМЕНТНОГО ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ	109,2	361,12	194,21	39435	21208	28899	1,11	121
		1М2		166,91	72,15	18227	7879	110,7	0,4	44
4	Е0161-26-1	-ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ	280	41,79	0,66	11702	185	10211	0,24	68
		М2		38,48	0,11	10774	31	94,5	-	-
5	Е0165-2-2	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ИЗ ПХВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	51	145,63	3,27	7427	167	8394	0,85	44
		М		142,36	0,52	7260	27	115,2	-	-
6	Е0165-2-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПХВ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10	118,01	1,59	1180	16	1344	0,69	7
		М		116,42	0,25	1164	3	115,2	-	-
7	Е0165-18-4	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	40	109,47	1	4379	40	5006	0,49	20
		М		108,47	0,16	4339	6	115,2	-	-
8	Е0165-18-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	25	67,96	0,5	1699	13	1945	0,44	11
		М		67,46	0,09	1687	2	115,2	-	-
9	Е0165-4-3	-ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	4	244,84	6,45	979	26	1103	1,43	6
		КОМПЛ		238,39	1,04	954	4	115,2	0,01	-
10	Е0165-4-1	-ДЕМОНТАЖ ПИССУАРОВ	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
		КОМПЛ		98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
11	Е0165-4-1	-ДЕМОНТАЖ РАКОВИНЫ /УМЫВАЛЬНИКА/	4	101,59	3,33	406	13	455	0,61	2
		КОМПЛ		98,26	0,54	393	2	115,2	-	-
12	Е0165-4-2	-ДЕМОНТАЖ СЛИВНЫХ ТРАПОВ	6	161,43	4,65	969	28	1089	0,99	6
		КОМПЛ		156,78	0,72	941	4	115,2	0,01	-
13	Е0165-4-4	-ДЕМОНТАЖ ВАНН ДЛЯ НОГ	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		КОМПЛ		454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
14	Е0165-4-1	-ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНЫХ ПОДДОНОВ	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		КОМПЛ		98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
15	Е0165-3-1	-ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕМ	9	293,06	0,56	2638	5	3034	1,66	15
		ШТ		292,5	0,09	2633	1	115,2	-	-
16	Е0116-14-1К=0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	85	213,28	8,53	18129	725	22625	1,64	139
		М		204,75	3,2	17404	272	128	0,02	2
17	Е0116-14-2К=0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	25	167,76	5,53	4194	138	5257	1,29	32
		М		162,23	2,07	4056	52	128	0,01	-
18	Е0116-14-3К=0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	20	135,68	3,7	2714	74	3414	1,05	21
		М		131,99	1,39	2640	28	128	0,01	-
19	Е0116-14-4К=0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	35	181,06	4,66	6337	163	7981	1,4	49
		М		176,4	1,75	6174	61	128	0,01	-
20	Е0165-1-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	25	51,07	0,69	1277	17	1454	0,33	8
		М		50,38	0,11	1260	3	115,2	-	-
21	Е0165-1-2	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ	20	88,41	1,24	1768	25	2013	0,57	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ		87,17	0,2	1743	4	115,2	-	-
		М								
22	Е0156-11-1	-ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ	1	320,85	30,15	321	30	317	1,96	2
		ШТ		290,7	2,9	291	3	108	0,19	-
23	Е0167-7-1	-ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ, РОЗЕТОК	12	8,42	-	101	-	98	0,06	1
		ШТ		8,42	-	101	-	97,2	-	-
24	Е0167-4-3	-ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА НА КРЮКАХ /ЯКОРЯХ/ С ИЗОЛЯТОРАМИ И СЕЧЕНИЕМ 16 ММ2	215	19,73	-	4242	-	4123	0,14	29
		М		19,73	-	4242	-	97,2	-	-
		ЖЕНСКАЯ СТОРОНА РАЗДЕВАЛКИ								
25	Е0157-2-7	-РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	165,6	116,63	10,56	19314	1749	19751	0,7	116
		1М2		106,07	1,67	17565	277	110,7	0,01	2
26	Е0165-2-2	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ	40	145,63	3,27	5825	131	6584	0,85	34
		М		142,36	0,52	5694	21	115,2	-	-
27	Е0165-2-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	10	118,01	1,59	1180	16	1344	0,69	7
		М		116,42	0,25	1164	3	115,2	-	-
28	Е0165-18-4	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА СВАРКЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ	35	109,47	1	3831	35	4380	0,49	17
		М		108,47	0,16	3796	6	115,2	-	-
29	Е0165-18-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ 32 ММ	27	67,96	0,5	1835	14	2101	0,44	12
		М		67,46	0,09	1821	2	115,2	-	-
30	Е0165-4-3	-ДЕМОНТАЖ УНИТАЗОВ СО СМЫВНЫМ БАЧКОМ	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		КОМПЛ		238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
31	Е0165-4-1	-ДЕМОНТАЖ РАКОВИНЫ /УМЫВАЛЬНИКА/	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		КОМПЛ		98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
32	Е0165-4-2	-ДЕМОНТАЖ СЛИВНЫХ ТРАПОВ	5	161,43	4,65	807	23	907	0,99	5
		КОМПЛ		156,78	0,72	784	4	115,2	0,01	-
33	Е0165-4-4	-ДЕМОНТАЖ ВАНН ДЛЯ НОГ	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		КОМПЛ		454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
34	Е0165-4-1	-ДЕМОНТАЖ УМЫВАЛЬНЫХ ПОДДОНОВ	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		КОМПЛ		98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
35	Е0165-3-1	-ДЕМОНТАЖ СМЕСИТЕЛЯ С ДУШЕМ	9	293,06	0,56	2638	5	3034	1,66	15
		ШТ		292,5	0,09	2633	1	115,2	-	-
36	Е0116-14-1К =0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	80	213,28	8,53	17063	683	21294	1,64	131
		М		204,75	3,2	16380	256	128	0,02	2
37	Е0116-14-2К =0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	25	167,76	5,53	4194	138	5257	1,29	32
		М		162,23	2,07	4056	52	128	0,01	-
38	Е0116-14-3К =0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	20	135,68	3,7	2714	74	3414	1,05	21
		М		131,99	1,39	2640	28	128	0,01	-
39	Е0116-14-4К =0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	35	181,06	4,66	6337	163	7981	1,4	49
		М		176,4	1,75	6174	61	128	0,01	-
40	Е0116-14-1К =0,7	-ДЕМОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ПЛАСТМАССОВЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ РУЛОННЫЕ ДИАМ.18Х2	462	213,28	8,53	98537	3942	122973	1,64	758
		М		204,75	3,2	94595	1478	128	0,02	10
41	Е0165-1-1	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25 ММ	25	51,07	0,69	1277	17	1454	0,33	8
		М		50,38	0,11	1260	3	115,2	-	-
42	Е0165-1-2	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 40 ММ	20	88,41	1,24	1768	25	2013	0,57	11
		М		87,17	0,2	1743	4	115,2	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			336610	38212			2150
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			297655	12006			72
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9078	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			251689	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	ТЕНГЕ			482467	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			743234	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	-	-		2404
						-	364344	-		-

РАЗДЕЛ 2. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		МУЖСКАЯ СТОРОНА								
43	Е0151-3-1	-ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ПОДСЫПКОЙ ГРУНТА	30	710,72	0,02	21322	1	20800	4,74	142
		М3		681,75	-	20453	-	101,7	-	-
44	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ	30	21,55	4,52	646	135	496	0,11	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ								
		М3		17,03	-	511	-	97	-	-
45	Е0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	24	1027,4	-	24658	-	14015	3,1	74
				474,75	-	11394	-	123	-	-
		М3								
46	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	27,5	8655,23	-	238019	-	19179	3,66	101
				567	-	15593	-	123	-	-
		М3								
47	Е0106-1-3	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ	3	9549,75	379,21	28649	1138	2188	3,51	11
		М3		551,25	143,26	1654	430	105	0,7	2
48	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	300	221,64	9,95	66492	2985	20642	0,36	107
		М2		52,2	3,74	15660	1122	123	0,02	5
49	Е0111-11-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	600	35,32	0,67	21190	402	649	-	3
				0,63	0,25	378	150	123	-	1
		М2								
50	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И СТЯЖКИ	1,7	5239,08	327,33	8906	556	3595	11,6	20
		1Т		1890	123,75	3213	210	105	0,6	1
51	С12041-40	-ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 4 ММ	1,7	43600	-	74120	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
52	Е0157-20-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ	184	1589,55	14,85	292477	2732	50162	1,54	283
				243,95	2,32	44887	427	110,7	0,02	4
		1М2								
53	Е0111-39-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	280	256,82	0,32	71910	90	14375	0,24	66
		М		41,63	0,11	11656	31	123	-	-
54	Е0115-17-5	-ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ /БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК/ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ И НА КЛЕЕ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ БЕЗ УСТАНОВКИ ПЛИТОК ТУАЛЕТНОГО ГАРНИТУРА ПО КИРПИЧУ И БЕТОНУ	267,2	1863,3	4,62	497874	1234	70853	1,52	406
				254,97	-	68128	-	104	0,02	4
		М2								
55	Е0110-23-1	-УСТАНОВКА БЛОКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	1,89	440,35	102,53	832	194	425	0,9	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	-
		М2								
56	С12062-8	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ DУ 21-9 ВНУТРЕННИЕ	1,89	4880	-	9223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М2								
57	С11011-791	-СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ОДНОПОЛЬНЫХ ВХОДНЫХ ДВЕРЕЙ В ПОМЕЩЕНИЕ	1	1380	-	1380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
58	Е0161-2-9	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	178	537,98	33,79	95760	6015	56377	1,95	347
				329,54	5,62	58658	1000	94,5	0,03	6
		М2								
		ЖЕНСКАЯ СТОРОНА								
59	Е0151-3-1	-ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ПОЛА В ЗДАНИИ ПОДСЫПКОЙ ГРУНТА	24	710,72	0,02	17057	-	16640	4,74	114
		М3		681,75	-	16362	-	101,7	-	-
60	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	24	21,55	4,52	517	108	396	0,11	3
		М3		17,03	-	409	-	97	-	-
61	Е0111-2-3	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ	24	1027,4	-	24658	-	14015	3,1	74
				474,75	-	11394	-	123	-	-
		М3								
62	Е0111-2-9	-УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ	45	8655,23	-	389485	-	31383	3,66	165
				567	-	25515	-	123	-	-
		М3								
63	Е0111-11-1	-УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ	300	221,64	9,95	66492	2985	20642	0,36	107
		М2		52,2	3,74	15660	1122	123	0,02	5
64	Е0111-11-2	-ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ	600	35,32	0,67	21190	402	649	-	3
				0,63	0,25	378	150	123	-	1
		М2								
65	Е0106-11-10	-АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И СТЯЖКИ	1,7	5239,08	327,33	8906	556	3595	11,6	20
		1Т		1890	123,75	3213	210	105	0,6	1
66	С12041-40	-ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ В-I, ВР-I, D 4 ММ	1,7	43600	-	74120	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
67	Е0157-20-2	-УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА РАСТВОРЕ	154	1589,55	14,85	244791	2287	41984	1,54	237
				243,95	2,32	37568	357	110,7	0,02	4
		1М2								
68	Е0111-39-4	-УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	253,33	256,82	0,32	65060	81	13006	0,24	60
		М		41,63	0,11	10546	28	123	-	-
69	Е0161-2-9	-РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ВНУТРЕННИХ СТЕН ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПРИ ПЛОЩАДИ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ ДО 10 М2, ТОЛЩИНА СЛОЯ ДО 20 ММ	58	537,98	33,79	31203	1960	18370	1,95	113
				329,54	5,62	19113	326	94,5	0,03	2
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 ТЕНГЕ 2396938 23862 2458

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ ТЕНГЕ			392629 3001256	5631 -	-		37 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ ЧЕЛ.-Ч ТЕНГЕ			3001256 - -	- - 463425	- - -		- 2712 -
		РАЗДЕЛ 3. ОТОПЛЕНИЕ								
70	Е0116-9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	12 М	810,7 100,35	14,12 5,29	9728 1204	169 63	1623 128	0,55 0,03	7 -
71	Е0116-6-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	12 М	589,48 52,2	3,96 1,49	7074 626	48 18	825 128	0,3 0,01	4 -
72	Е0116-6-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	24 М	518,48 52,2	3,96 1,49	12444 1253	95 36	1649 128	0,3 0,01	7 -
73	Е0116-6-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 15 ММ	52 М	266,48 52,2	3,96 1,49	13857 2714	206 77	3574 128	0,3 0,01	15 -
4	Е0116-9-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	80 М	810,7 100,35	14,12 5,29	64856 8028	1130 423	10818 128	0,55 0,03	44 2
75	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ (ТЕПЛЫЙ ПОЛ) НАРУЖНЫМ ДИАМ. 18Х3 ММ	924 М	499,47 292,5	12,19 4,57	461512 270270	11264 4223	351351 128	1,64 0,02	1515 21
76	Е0165-24-1	-ПРОЧИСТКА РАДИАТОРОВ МАССОЙ ДО 80 КГ	16 ШТ	287,19 287,19	- -	4595 4595	- -	5293 115,2	1,79 -	29 -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	ТЕНГЕ			574065	12911			1621
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ ТЕНГЕ			288691 1006149	4840 -	-		24 -
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ - СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ ЧЕЛ.-Ч ТЕНГЕ			1006149 - -	- - 349801	- - -		- 1832 -
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ								
77	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 20 ММ	45 М	499,47 292,5	12,19 4,57	22476 13163	549 206	17111 128	1,64 0,02	74 1
78	Е0116-14-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	50 М	409,13 231,75	7,9 2,95	20457 11588	395 148	15021 128	1,29 0,01	65 1
79	Е0116-14-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 15 ММ	120 М	399,58 234	9,75 3,66	47949 28080	1170 439	36504 128	1,64 0,02	197 3
80	Е0116-14-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 32 ММ	40 М	404,02 188,55	5,28 1,98	16161 7542	211 79	9755 128	1,05 0,01	42 -
81	Е0116-14-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 40 ММ	70 М	545,07 252	6,65 2,5	38155 17640	466 175	22803 128	1,4 0,01	98 1
82	Е0116-8-5	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 40 ММ	40 М	505,95 51,3	4,59 1,71	20238 2052	184 68	2714 128	0,28 0,01	11 -
83	Е0116-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	50 М	353,95 51,3	4,59 1,71	17698 2565	229 85	3393 128	0,28 0,01	14 -
84	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	46 1ШТ	473,47 254,25	39,24 15,75	21780 11696	1805 724	15898 128	1,47 0,07	68 3
85	С130904-8	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НАТЯЖНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б1БК ДЛЯ	46	231	-	10626	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЖИДКИХ СРЕД, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ		-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
86	Е0117-3-1	-УСТАНОВКА УНИТАЗОВ С БАЧКОМ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИСОЕДИНЕННЫМ	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
				387	15,75	2322	94	128	0,07	-
		КОМПЛЕКТ								
87	Е0117-4-1	-УСТАНОВКА ПИССУАРОВ НАСТЕННЫХ /ОДИНОЧНЫХ/	4	2387,78	13,9	9551	56	852	0,93	4
				162	4,5	648	18	128	0,03	-
		КОМПЛЕКТ								
88	Е0117-5-1	-УСТАНОВКА МОЕК НА ОДНО ОТДЕЛЕНИЕ	6	387,4	13,9	2324	83	2177	1,56	9
				279	4,5	1674	27	128	0,03	-
		КОМПЛЕКТ								
89	С131101-72	-УМЫВАЛЬНИКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОВАЛЬНЫЕ С ВЕРХНЕЙ КАМЕРОЙ СМЕШИВАНИЯ, КРОНШТЕЙНАМИ, СИФОНОМ БУТЫЛОЧНЫМ ЛАТУННЫМ И ВЫПУСКОМ, С ВЫСТУПАЮЩИМИ УСТАНОВОЧНЫМИ ПОВЕРХНОСТЯМИ БЕЗ СПИНКИ РАЗМЕРОМ 600Х500Х150 ММ	6	5680	-	34080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
90	С131101-62	-ТРАПЫ МАЛЫЕ Т-100М ЧУГУННЫЕ ЭМАЛИРОВАННЫЕ С ПРЯМЫМ ОТВОДОМ, РЕШЕТКОЙ И РЕЗИНОВОЙ ПРОБКОЙ, РАЗМЕРОМ 355Х200Х142 ММ	11	2710	-	29810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛЕКТ								
91	Е0117-1-3	-УСТАНОВКА ВАНН НОЖНЫХ	2	2410,42	30,04	4821	60	1279	2,78	6
		КОМПЛЕКТ								
				488,25	11,25	977	23	128	0,06	-
92	Е0117-1-10	-УСТАНОВКА ЧУГУННЫХ И СТАЛЬНЫХ МЕЛКИХ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	4	4260,08	54,7	17040	219	956	0,99	4
		КОМПЛЕКТ								
				166,5	20,25	666	81	128	0,1	-
3	Е0117-2-3	-УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ	22	143,32	1,57	3153	35	3548	0,7	15
		ШТ								
				126	-	2772	-	128	-	-
94	С131101-90	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-СТФ СО СТАЦИОНАРНОЙ ДУШЕВОЙ ТРУБКОЙ, СЕТКОЙ И ФАРФОРОВЫМ КОРПУСОМ	18	1530	-	27540	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
95	С131101-91	-СМЕСИТЕЛИ ДЛЯ ДУШЕВЫХ УСТАНОВОК СМ-Д-ШЛ С ДУШЕВОЙ СЕТКОЙ НА ГИБКОМ ШЛАНГЕ	4	1650	-	6600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		КОМПЛ								
96	Е0116-13-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 100 ММ	91	748,88	1,43	68148	130	11988	0,56	51
				102,38	0,54	9317	49	128	-	-
		М								
97	Е0116-13-1	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ДИАМ. 50 ММ	20	620,54	0,64	12411	13	2725	0,58	12
				106,2	0,25	2124	5	128	-	-
		М								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			485777	5839			682
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			114824	2222			11
			ТЕНГЕ			673731	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	ТЕНГЕ			673731	-	-		-
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		768
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	139518	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
98	Е0121-3-1	-ПРОКЛАДКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ В ГОТОВЫЕ БОРОЗДЫ	215	36,51	-	7850	-	6114	0,16	35
				26,33	-	5661	-	108	-	-
		М								
99	Е0116-14-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМ. 25 ММ	215	409,13	7,9	87963	1699	64589	1,29	277
				231,75	2,95	49826	634	128	0,01	3
		М								
100	Е0121-11-2	-ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СЕЧЕНИЕМ ДО 10 ММ2 С ВИНИЛОВОЙ, НАИРИТОВОЙ И ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ОБОЛОЧКАМИ С КРЕПЛЕНИЕМ НАКЛАДНЫМИ СКОБАМИ	215	103,71	11,48	22298	2468	20643	0,5	108
				81,68	7,22	17561	1552	108	0,03	7
		М КАБЕЛЯ								
101	С151601-168	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 1000 В, МАРКА АВВГ, ЧИСЛО ЖИЛ И СЕЧЕНИЕ 3Х25 ММ2	0,215	157900	-	33949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М								
102	Е0167-17-1	-МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И АППАРАТОВ - ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, РОЗЕТКА	12	37,55	-	451	-	438	0,24	3
				37,55	-	451	-	97,2	-	-
		ШТ								
103	С151801-146	-РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ С БОКОВЫМ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ, ДЛЯ СЫРЫХ ПОМЕЩЕНИЙ, ТИП РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	6	195	-	1170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
104	С151801-13	-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 2-Х КЛАВИШНЫЙ, ТИП 0-2-84-10/220	6	182	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			154772	4167			423
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			73499	2187			10
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			99643	-	-		-
			ТЕНГЕ			161706	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	ТЕНГЕ			261349	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		479
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	89453	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	ТЕНГЕ			3948163	84991			7334
			----			---	---			---
			ТЕНГЕ			1167297	26886			154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -				1415721				
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -				321833				
		ИТОГО ПО АКТУ				5685717				
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44%				81874				
		ИТОГО:				5767591				
		ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 1,98%				114198				
		ИТОГО				5881789				
		ПРОЧИЕ								
		ВЫСЛУГА ЛЕТ 1%				57676				
		ДОП. ОТПУСКА 0,4%				23070				
		ИТОГО ПРОЧИХ:				80746				
		В ЦЕНАХ 2001 ГОДА				5962535				
		С КОЭФ.ПЕРЕХОДА В ЦЕНЫ 2009 ГОДА				9793944				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%				195879				
		ИТОГО:				9989823				
		НДС 12%				1198779				
		ИТОГО:				11188602				

ЗАКАЗЧИК: ЕЛЕСОВА Р.Н.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР: МУРЗАГАЛИЕВ Б.М.

ПОДРЯДЧИК: ДУСУБАЛИЕВА Д.Б.