Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования в ценах 2013 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	90 084 818	23 550 562	10 337 259	12 203 227	548 300	461 776	2 826 067	26 376 629
Итого за отч. м-ц: октябрь 2013г	90 084 818	23 550 562	10 337 259	12 203 227	548 300	461 776	2 826 067	26 376 629

Заказчик: _____

"___" октябрь 2013 года.

Подрядчик: _____

"___" октябрь 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №06

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за октябрь месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	225	7 744,39	282,71	1742488	63610	267 624	5,53	1244
		м3		902,25	105,75	203006	23794	118	0,52	117
2	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен минплитой	31	2 139,46	330,46	66323	10244	59 915	10,58	328
		м3		1 809	123,75	56079	3836	100	0,6	19
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,11	72 779,65	422,15	8006	46	1 092	56,4	6
		т		8 257,5	157,5	908	17	118	0,77	0
4	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	127	5 725,66	337,41	727159	42851	119 363	4,38	556
		м3		670,5	126	85154	16002	118	0,62	79
5	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	145	103,01	66,43	14936	9632	9 683	0,15	22
		шт		23,85	23,85	3458	3458	140	0,11	16
6	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массы монтажных элементов в здании до 5 т	4	391,83	250,96	1567	1004	1 226	0,81	3
		шт		130,73	88,22	523	353	140	0,37	1
7	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных здлементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,530	175 710,1	1826,1	93126	968	6 523	42,7	23
		т		8 100	690,75	4293	366	140	3,37	2
8	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий масссой свыше 20 кг	0,04	172 169,94	1216,94	6887	49	358	31,4	1
		т		5 940	459	238	18	140	2,25	0

2.660492 465484

9	Е0109-25-1	Монтаж перемычек ПБ6, ПБ-10, ПБ-11	1,034	5 030,5	2020,02	5202	2089	2 582	14,1	15
		т		2 272,5	502,43	2350	520	90	1,79	2
10	С12021-66	Стоимость металлической перемычки ПБ-6 из швелера №24	0,458	133 300		61051				
		т								
11	С12021-64	Стоимость металлических перемычек ПБ-10, ПБ-11	0,575	130 800		75210				
		т								
12	Е0106-1-16	Уствойство ж/б опорной плиты ОП-1	0,2	7 564,06	196,62	1513	39	73	1,79	0
		м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	0
13	С12041-15	Арматурные заготовки, не собранные каркасы и сетки: сталь периодичемкого профиля класса А-111, д-14 мм	0,002	49 500		99				
		т								
14	С11011-874	Прокат листовой горячекатанной общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм	0,03	63 600		1908				
		т								
15	Е113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,9	21,8	0,05	608	1	146	0,03	1
		м2		5,81	0,02	162	1	90		0
16	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155	27,9	137,32	0,05	3831	1	69	0,01	0
		м2		2,72	0,02	76	1	90		0
		Перекрытие и Покрытие								
17	Е0107-415-2	Укладка в многоэтажных зданния плит перекрытий ипокрытий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	87	2 235,79	418,78	194514	36434	79 605	2,88	251
		м2		502	151,82	43652	13208	140	0,068	178
18	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов	578,4	45		26028				
		м2								

369964 82475

19	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка/выключая собственную массу /760-850 кг/м2, пролет 5,86,15 м	45,89	223		10233					
		м2									
20	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м	28,07	9		253					
		м2									
21	С143017-75-7	Надбавка на 1м 2площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка /выключая собственную массу/760-850 кг/м2 поролет 7,36-7,65 м	14,7	409		6012					
		м2									
22	С143017-73-7	Надбавка на 1м 2площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка/выключая собственную массу/760-850 кг/м2 поролет 6,76-7,05 м	13,51	330		4458					
		м2									
23	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	29,56	260		7686					
		м2									
24	С143017-77-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/760-850 кг/м2, пролет 7,96-8,25 м	12,72	494		6284					
		м2									
25	С143017-72-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	10,49	492		5161					
		м2									
26	С143017-70-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	140,04	388		54336					
		м2									
27	С143017-62-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	8,56	74		633					

13036

		м2									
28	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м	77,53	19		1473					
		м2									
29	С143017-75-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 7,36-7,65 м	58,8	663		38984					
		м2									
30	С143017-73-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	54	547		29538					
		м2									
31	С143017-71-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 6,16-6,45м	59,12	438		25895					
		м2									
32	С143017-77-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 7,96-8,25 м	25,44	793		20174					
		м2									
33	Е0107-15-2	Укладка в многоэтажных зданния плит ребристых ЗПГ12	3,4	2 235,79	418,78	7602	1424	3 111	2,88	10	
		шт		502	151,82	1706	516	140	0,68	2	
34	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	59,7	1 130		67461					
		м2									
35	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов	179,1	45		8060					
		м2									
36	С143017-23	Плиты покрытий ребрестые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	59,7	1 860		111042					
		м2									
37	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий масссой до 20 кг	0,142	175 710,1	1826,1	24951	259	1 748	42,7	6	
		т		8 100	690,75	1150	98	140	3,37	0	

3 35 180 4.859

38	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков Му1-Му6	2,51	11 733,59	241,1	29451	605	3 620	8,06	20
		м3		1 282,5	91,08	3219	229	105	0,44	1
39	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, Ф 16-18 мм	0,3	61 200		18360				
		т								
40	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-1, Ф 6 мм	0,02	65 000		1300				
		т								
41	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	0,009	50 600		455				
		т								
42	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д-14 мм	0,04	51 000		2040				
		т								
43	С12041-53	Сетка С-1-6/6/100/100	0,016	65 000		1040				
		т								
44	Е0106-19-1	Устройство монолитного ж/б пояса	8,27	10 015,92	316,01	82832	2613	12 916	8,25	68
		м3		1 368	119,39	11313	987	105	0,58	5
45	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволка класса В-11, ВР-11, д 4-6 мм	0,108	64 100		6923				
		т								
		Оконные проемы								
46	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площалью проема до 2 м2	91,2	427,5	19,32	38988	1762	21 037	1,11	101
		м2		185,83	6,39	16948	583	120	0,03	3

181 259 37.573

47	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерные стеклопакетами, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	88,08	8 050		709044				
		м2								
48	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерные стеклопакетами, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	3,12	14 500		45240				
		м2								
49	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	21,25	225,99	5,58	4802	119	2 452	0,59	13
		м2		94,05	2,12	1999	45	120	0,01	0
50	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	47,3	3 680		174064				
		м								
51	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметических одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	20,92	1 122,55	327,04	23484	6842	16 486	3,89	81
		м2		789,75	85,85	16522	1796	90	0,3	6
Внутренняя отделка										
53	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растровом по камню и бетону стен	1358,01	168,08	4,07	228254	5527	194 851	0,74	1005
		м2		135,68	0,97	184255	1317	105	0,05	68
Гараж (отопление)										
55	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	2,88	4 327,15	34,73	12462	100	448	0,68	2
		1кВт		108,5	13,01	312	37	128	0,06	0
56	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	25	960,41	7,85	24010	196	1 297	0,24	6
		м		37,6	2,95	940	74	128	0,01	0
57	С130901-113	Вентили запорные мыфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру-1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду-15 мм	9	284		2556				
		шт								
58	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	62,13		124		58	0,12	0
		комплект		22,5		45		128		

1.224.540 215.592

59	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	9	473,47	39,24	4261	353	3 110	1,47	13
		1шт		254,25	15,75	2288	142	128	0,07	1
60	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковое КРДП латунные, Ду-20 мм	9	377		3393				
		шт								
61	Е0118-22-5	Установка терморегулятора	2	62,13		124	0	58	0,12	0
		комлект		22,5		45	0	128		0
62	Е0118-22-5	Установка воздухоотвочика	2	28,13		56	0	58	0,12	0
		комплект		22,5		45	0	128		0
63	С130903-13	Автоматический воздухоотводчик д-15 мм	2	743		1486				
		шт								
64	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспредилительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	8 146,35	68,6	16293	137	3 168	6,86	14
		1шт		1 212,75	24,75	2426	50	128	0,13	
65	С130904-35	Кран шаровый КЕ-231 Д-50 мм	2	2 620		5240				
		шт								
66	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	2	159,48	3,96	319	8	137	0,3	1
		м		52,2	1,49	104	3	128	0,01	0
67	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	15	190,48	3,96	2857	59	1 031	0,3	5
		м		52,2	1,49	783	22	128	0,01	0
68	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	20	240,48	3,96	4810	79	1 374	0,3	6
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0
69	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	40	289,48	3,96	11579	158	2 749	0,3	12
		м		52,2	1,49	2088	60	128	0,01	0

3041 ф 11.685

70	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм	20	337,48	3,96	6750	79	1 374	0,3	6	
		м		52,2	1,49	1044	30	128	0,01	0	
71	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм	3	623,70	14,12	1871	42	406	0,55	2	
		м		100,35	5,29	301	16	128	0,03	0	
72	Е0116-7-7	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 70 мм	0,6	591,42	12,21	355	7	75	0,56	0	
		м		92,93	4,57	56	3	128	0,02	0	
73	Е0116-29-7	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	100	10,99		1099	0	1 368	0,05	5	
		м		10,69		1069	0	128		0	
74	С130810-45	Крепление для трубопроводов и нагревательных приборов	29,6	200		5920					
		кг									
				75 Гараж на электроосвещение							
76	Ц0108-599-9	Щиток освитительный	1	1 094,00	43	1094	43	471	3	3	
		шт		493	2,3	493	2	95	0,01	0	
77	С151803-158	Щиток распредилительный настенный ОЩВ-18А УХЛ4	1	18 600		18600					
		шт									
78	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехплюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	15	862	28	12930	420	4 909	2	30	
		шт		340	4,5	5100	68	95	0,03	0	
79	С151801-63	Выключатели автоматические ВД 1-63УХЛД ГОСТ 51326.1-99	15	675		10125					
		шт									
80	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	20	62,7	0,2	1254	4	1 100	0,34	7	
		шт		57,8	0,1	1156	2	95		0	
81	С151801-154	Розетка штепсельная РС 16-264 с/п 10А	20	226		4520					
		шт									
82	Ц0108-593-3	Свитильник потолочный	4	429,4	233	1718	932	760	0,77	3	

66246 10.463

82	Ц0108-593-3	шт	4	133	67,1	532	268	95	0,39	2	
83	Ц0108-594-2	Свитильник с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в свитильнике	20	342,8	134	6856	2680	3 720	0,99	20	
		шт		158	37,8	3160	756	95	0,22	4	
84	С151701-88	Свитильники типа ПСХ-60 МУЗ	4	157		628					
		шт									
85	С151702-3	Свитильники тип ЛСП02-2х40/Д20-01-УХЛ4	20	2 320		46400					
		шт									
86	С151706-24	Лампы биспиральные т(ГОСТ 2239-79), тип БК220-2230-60	4	42		168					
		шт									
87	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74) / тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	40	99		3960					
		шт									
88	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	40	14		560					
		шт									
89	С151801-132	Коробка для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип КМ-205, КМ-206	0,059	16 300		962					
		1000шт									
90	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	10	55	0,9	550	9	474	0,33	3	
		шт		49,7	0,2	497	2	95		0	
91	С151801-18	Выключатель одноплюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6А, тип 0-4-Б-01/220	10	215		2150					
		шт									
92	Ц0108-403-3	Провод групповой освитительных сетей 2-3- жильных под штукатурку по стенам или в бороздах	475	47,20	14,8	22420	7030	13 808	0,16	76	
		м		26,30	4,3	12493	2043	95	0,02	10	
93	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,24	39 800		9552					
		1000м									
94	С151607-174	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,185	24 900,00		4607					

РР8/3 18.002

		1000м								
95	С151607-255	провода с мелными жилами, плоские, без раздилительного основания для неподвижной скрытой проводке, марки ПВС с числом жил и сечением 5х4 кв.мм	0,05	56 100		2805				
		1000м								
96	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1м до 1кг	80	34,1	2,7	2728	216	1 930	0,15	12
		м		25	0,4	2000	32	95		0
97	С1516-01-336	Кабели силовые ан напряжение до 660 В, марки ВВг, число жил и сечение 2х10мм2	0,08	113 200		9056				
		1000м								
98	С151610-5	Медные гильзы кабельные 2-стторонним заполнением	2	3 160		6320				
		комплект								
99	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	88,90	3,1	5334	186	1 607	0,16	10
		м		27,9	0,3	1674	18	95		0
100	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, д-16 мм	5	330,1	24,1	1651	121	563	0,7	4
		шт		116	2,5	580	13	95	0,01	0
101	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	30	61,90	3,3	1857	99	667	0,14	4
		м		23,00	0,4	690	12	95		0
102	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,038	46 400		1763				
		т								
103	С11041-82	Сталь полосовая 25х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,047	48 400		2275				
		т								
104	С12041-90	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-16-18 мм	0,01	44 300		443				
		т								
105	Е0101-13-4	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами " Драглайн " или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3,	3	26,17	24,95	79	75	31	0,01	0
		м3		1,22	9,58	4	29	97	0,04	0
106	Е0101-27-2	Засыпка траншеи котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) , при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3	6,48	6,48	19	19	6		0

34.335 4.798

		м3			2,1	0	6	97	0,01	0
107	Ц0108-405-1	Провода по конструкциям сечении дол 16 мм2	25	60,50	2,8	1513	70	1 321	0,32	8
		м		55,10	0,5	1378	13	95		0
108	С151607-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляции на напряжение до 450В с медной жилой , марка ПВ3, сечение 6 мм2	0,025	34 000		850				
		1000м								
109	котельная отопление									
110	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	8	960,41	7,85	7683	63	415	0,24	2
		м		37,6	2,95	301	24	128	0,01	0
111	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм	1	266,48	3,96	266	4	69	0,3	0
		м		52,2	1,49	52	1	128	0,01	0
112	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	14	264,48	3,96	3703	55	962	0,3	4
		м		52,2	1,49	731	21	128	0,01	0
113	Е0116-10-1	Гильзы стальные д-40 мм	0,3	425,70	14,12	128	4	41	0,55	0
		м		100,35	5,29	30	2	128	0,03	0
114	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2 074	1,47	9
		1шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0
115	С130901-113	Вентили запорные мыфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру-1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду-15 мм	1	284		284				
		шт								
116	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковое КРДП латунные, Ду-20 мм	1	377		377				
		шт								
117	С130904-29П	Краны шаровые запорные КЕ-241 Ду-15 мм	2	350		700				
		шт								
118	С130904-30	Краны шаровые запорные КЕ-241 Ду-20 мм	2	446		892				
		шт								
119	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов	3	72,96	16,85	219	51	129	0,21	1
		м		38,59	4,33	116	13	100	0,03	0

19.456 5.011

120	С11031-121	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Db 28 мм, толщина изоляции 6 мм	3	115		345					
		м									
121	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб д. более 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера , кол-во окрасок 2	3,9	100,7	0,07	393	0	247	0,37	1	
		м2		60,3	0,02	235	0	105			
122	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	23	11,13		256	0	315	0,05	1	
		м		10,69		246	0	128		0	
		Котельная электрооборудование и электроосвещения (монтажные работы)									
123	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2 849	178	2849	178	500	3	3	
		шт		486	40,5	486	41	95	0,23		
124	Ц0108-603-1	Ящик с понижающим трансформатором	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1	
		шт		205	2,3	205	2	95	0,01		
125	Ц0108-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещения с нормальными условиями среды	6	216,3	120	1298	720	567	0,41	2	
		шт		65	34,4	390	206	95	0,2	1	
126	Ц0108-593-6	Светильник потолочный или настенный однолампoвый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	1	313	131	313	131	148	0,75	1	
		шт		119	36,9	119	37	95	0,21	0	
127	Ц0108-594-2	Светильник с люминисцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике	1	342,8	134	343	134	186	0,99	1	
		шт		158	37,8	158	38	95	0,22	0	
128	Ц0108-593-10	Светильник переносной	1	133,2	4,1	133	4	109	0,71	1	
		шт		114	0,7	114	1	95		0	
129	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой проводке	4	64	1	256	4	223	0,36	1	
		шт		58,5	0,2	234	1	95		0	
130	Ц0108-591-1	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1	
		шт		49,7	0,2	149	1	95		0	
131	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	135	175,2	75,7	23652	10220	11 966	0,44	59	

30232 14600

		м		72,7	20,6	9815	2781	95	0,12	16	
132	Ц0108-409-1	Канал кабельный 25х15	40	108,6	48,9	4344	1956	1 968	0,22	9	
		м		39,6	12,2	1584	488	95	0,07	3	
133	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм	6	159,9	81,1	959	487	426	0,35	2	
		м		54,5	20,3	327	122	95	0,12	1	
134	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	74	88,9	3,1	6579	229	1 982	0,16	12	
		м		27,9	0,3	2065	22	95		0	
135	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основанием	25	78,3	2,1	1958	53	1 541	0,39	10	
		м		64,6	0,3	1615	8	95		0	
136	Ц0108-472-8	Трос, диаметром 8 мм	16	84,6	2,8	1354	45	496	0,17	3	
		м		32,4	0,2	518	3	95		0	
137	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы в ручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,5	167,4		753	0	851	1,18	5	
		м3		167,4		753	0	113		0	
138	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,5	122,18		550	0	621	0,89	4	
		м3		122,18		550	0	113		0	
139	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, д-16 мм	4	330,1	24,1	1320	96	450	0,7	3	
		шт		116	2,5	464	10	95	0,01	0	
140	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160мм2	20	61,9	3,3	1238	66	445	0,14	3	
		м		23	0,4	460	8	95		0	
141	Кабельный материалы										
142	75-6-А3	Щиток распределительный ЩРН-2х12-1УХЛ4	1	54 500		54500					
		U380/220									
143	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4 720		4720					
		шт									
144	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВг, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,055	60 500		3328					
		1000м									
145	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВг, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,065	52 100		3387					

84990 8780

		1000м									
146	С1516-01-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марки ВВг, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,015	28 900		434					
		1000м									
147	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП02-1х200-231-У3	6	848		5088					
		шт									
148	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУ3	1	157		157					
		шт									
149	С151706-24	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип ЛОН-60-220	1	42		42					
		шт									
150	С151706-25	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип ЛОН-200-220	6	52		312					
		шт									
151	С151702-3	Светильники тип ЛПС02-2х40/Д20-01-УХЛ4	1	2 320		2320					
		шт									
152	С151706-79	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74) / тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	2	99		198					
		шт									
153	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	2	17,0		34					
		шт									
154	С151701-89	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем (ТУ-16-545.132-77), тип РВО-42У2, длина кабеля 6 м	1	443		443					
		шт									
155	С151703-14	Переносной аккумуляторный фонарь с зарядным устройством	1	4 180		4180					
		шт									
156	С151801-141	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактами открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10А, тип РШ-П-20-0-01-10/220	1	46		46					
		шт									
157	С151801-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-П-20-0-01-10/220	3	68		204					
		шт									
158	С151801-15	выключатель ширококлавишный одинарный на ток 6А, тип 0-1-6/220	3	242		726					
		шт									

141184

159	С151801-132	Корбка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,003	16 300		49					
		1000шт									
160	С151803-59	Коробки протяжные для ответвления и протяжки кабелей силовых и осветительных сетей, прокладываемых в винипластовых трубах, Дн вводимых труб 40, 50мм габаритные размеры 220х220х90 мм, тип У245-УХЛ3	6	491,0		2946					
		шт									
161	С151803-48	Коробки осветвительные пластмассовые, степень защиты 1р31, для соединения, пртяжки и ответвления проводов сечениач и открытых электропроводок, д-106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,005	26 100		131					
		1000шт									
162	С11041-88	Металлоконструкции анкера крепления, зажим К676У3, серьга для крепления тросса К1016У3,	0,0106	148 100		1570					
		т									
163	С151610-5	Натяжная муфта К804У3	2	3 160		6320					
		комплект									
164	С11041-15	Втулка, винт, шайбы	0,008	167 800		1342					
		т									
165	С151803-61	Канал кабельный 25х15	20	244		4880					
		шт									
166	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	6	160		960					
		м									
167	С12041-44	Тросс д-8 мм	0,007	43 400		304					
		т									
168	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 (ГОСТ 103-76)	0,119	46 400,0		5522					
		т									
169	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасе и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-16-18 мм	0,02	44 300		886					

24910

		т									
170	С151607-142	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляции на напряжение до 450В с медной жилой , марка ПВ3 сечение 6 мм2	0,025	34 000		850					
		1000м									
171	С11011-135	Дюбили с калибровой головкой (россыпью), с цинковым хроматированным покрытием 2,5х48,5 мм	0,3	368,0		110					
		кг									
172	С11011-336	Лента монтажная	4	198,0		792					
		м2									
			Котельной		газоснабжение			внутренние			
174	Ц0111-350-3	Монтаж газового счетчика мамбранного G-25	1	530,56	1,58	531	2	429	3	3	
		шт		477		477	0	90		0	
175	С131401-18	Счетчик газа мембранный G-25	1	45 500		45500					
		шт									
176	Ц0111350-1	Монтаж сигнализатора загазовонности САОГ-50	1	193,78		194	0	148	1	1	
		шт		164,25		164	0	90		0	
177	С131401-17	Сигнализатор загазованности САОГ-50	1	34 400		34400					
		шт									
178	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб д-200 мм	6	658,7	14,12	3952	85	811	0,55	3	
		м		100,35	5,29	602	32	128	0,03		
179	Е0116-9-7	Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб д-200 мм	4	3 228,72	45,33	12915	181	1 573	1,66	7	
		м		290,25	16,97	1161	68	128	0,08		
180	Е0116-8-4	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-32 мм	12	343,95	4,59	4127	55	814	0,28	3	
		м		51,3	1,71	616	21	128	0,01	0	
181	Е0116-8-2	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб д-20 мм	8	302,95	4,59	2424	37	543	0,28	2	
		м		51,3	1,71	410	14	128	0,01	0	

103 793 4 318

182	Е0116-9-7	Устройство футляров из стальных труб д-159 мм	0,8	3 228,72	45,33	2583	36	315	1,66	1
		м		290,25	16,97	232	14	128	0,08	0
183	Е0116-9-1	Устройство футляров из стальных труб д-57 мм	2,4	658,7	14,12	1581	34	325	0,55	1
		м		100,35	5,29	241	13	128	0,03	0
184	С130810-76	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 град. Радиусом кривизны R 10 МПа из стали 20, 57х3 мм	2	227		454				
		шт								
185	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1 037	1,47	4
		1шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
186	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. До 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1 382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
187	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа (10кгс/см2), Ду 20 мм	3	446		1338				
		шт								
188	С130904-32	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа (10кгс/см2), Ду 32 мм	4	900		3600				
		шт								
189	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	30	78,92		2368	0	2 678	0,33	10
		м		69,75		2093	0	128		0
190	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п. Белилами с добавлением окрасок 2	4	100,7	0,07	403	0	253	0,37	1
		м2		60,3	0,02	241	0	105		0
Котельная (тепломеханическая часть)										
191	Е0118-2-6	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч)	2	11 325	1484,39	22650	2969	18 012	37,5	75
		котел		6 480	555,75	12960	1112	128	2,72	5

38991 21002

192	ТОО "Элеком"	Стоимость котлов ТЕРМ 90т с газоходами и предохранительным клапаном ,	2	239 800,49		479601					
		к-т									
193	Е0118-10-3	Установка расширительных круглов и прямоугольных массой	1	5 957,98	68,6	5958	69	827	3,63	4	
		1бак		621	24,75	621	25	128	0,13	0	
194	Е0118-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	2	3 223,67	120,17	6447	240	5 795	13	26	
		1 насос		2 218,5	45	4437	90	128	0,22	0	
195	С131002-3пр-им	Насосы циркуляционные UPS32-80	2	35 200		70400					
		шт									
196	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 25 мм	6	473,47	39,24	2841	235	2 074	1,47	9	
		1шт		254,25	15,75	1526	95	128	0,07	0	
197	С130904-29п-рим	Краны шаровые запорные КЕ-241 Ду-15 мм	2	350		700					
		шт									
198	С130904-30п-рим	Краны шаровые запорные КЕ-231 диам. 20 мм	2	446		892					
		шт									
199	С130903-26п-рим	Клапаны обратные К-1039 диам. 20 мм	1	340		340					
		шт									
200	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 50 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2 419	1,47	10	
		1шт		254,25	15,75	1780	110	128	0,07	0	
201	С130904-33п-рим	Краны шаровые КЕ-231 диам.40 мм	4	1 270		5080					
		шт									
202	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам до 100 мм	5	891,93	90,13	4460	451	3 082	2,6	13	
		1шт		447,75	33,75	2239	169	128	0,16		
203	С130904-54п-рип	Краны шаровые запорные КЕ-231	2	5 670		11340					
		шт									

591373 14194

204	С130904-72	Краны шаровые сварные стальные FAF 1270 200 град.С, Р 2,5 МПа, Dy 65 мм	2	7 800		15600					
		шт									
205	С130903-20п-рим	Клапаны обратные FAF 2250 диам. 65 мм	1	11 800		11800					
		шт									
206	Спайст-лист Алматы	Комплект резьбовых присоединительных фитингов	1	1 104,96		1105					
		шт									
207	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	2	28,13		56	0	58	0,12	0	
		комплект		22,5		45	0	128		0	
208	С130904-37п-рим	Воздухоотводчик автоматический диам. 15 мм	2	663		1326					
		шт									
209	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам.25 мм	2	4 867,02	50,89	9734	102	380	0,75	2	
		1 фильтр		130,5	18	261	36	128	0,09	0	
210	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диам.65 мм	1	7 553,07	91,69	7553	92	285	1,11	1	
		1 фильтр		189	33,75	189	34	128	0,17	0	
211	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходолвым краном и трубкой-сифоном	5	958,45	1,57	4792	8	360	0,31	2	
		комплект		56,25		281	0	128			
212	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	415		2490	0	415	0,31	2	
		комплект		54		324	0	128		0	
213	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. До 40 мм	14	425,7	14,12	5960	198	1 893	0,55	8	
		м		100,35	5,29	1405	74	128	0,03	0	
214	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. До 65 мм	25	801,76	15,99	20044	400	3 907	0,66	17	
		м		116,10	5,99	2903	150	128	0,03	1	
215	Е0126-35-1	Изоляция трубчатая трубопроводов	30	72,96	16,85	2189	506	1 288	0,21	6	
		м		38,6	4,33	1158	130	100	0,03	1	

82649 8586

216	С11031-123	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Дв 42 мм, толщина изоляции 6 мм	5	163		815					
		м									
217	С11031-129	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Дв 60 мм, толщина изоляции 9 мм	25	271		6775					
		м									
218	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок2	2	148,4	0,07	297	0	227	0,65	1	
		м2		108	0,02	216	0	105		0	
219	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопление, водопровода и горячеого водоснабжения диам. До 50 мм	14	10,99		154	0	192	0,05	1	
		м		10,69		150	0	128		0	
220	Е0116-29-2	Гидралическое испытание трубопроводов систем отопления, водопрода и горячего водоснабжения диам. До 100 м	25	11,13		278	0	342	0,05	1	
		м		10,69		267	0	128		0	
Наружные тепловые сети											
221	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	98,6	17,44	16,75	1720	1652	599		0	
		м3		0,69	5,57	68	549	97	0,02	2	
222	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	16,6	29,59	28,58	491	474	170	0,01	0	
		м3		0,99	9,56	16	159	97	0,04	1	
223	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	3,6	200,88		723	0	817	1,42	5	
		м3		200,88		723	0	113		0	
224	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	21,6	122,18		2639	0	2 982	0,89	19	
		м3		122,18		2639	0	113		0	
225	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	80,6	2,8	2,8	226	226	76			

14118 5405

		м3			0,97	0	78	97		
226	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	80,6	21,55	4,52	1737	364	1 331	0,11	9
		м3		17,03		1373	0	97		
227	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	16,6	3,07	2,66	51	44	21		
		м3		0,39	0,93	6	15	97		
228	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), растояние перевозки 10 км, класс груза 1	26,56	76,6	76,6	2034	2034	407		0
		т			15,32	0	407	100	0,32	8
229	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	16,17	1 986,57	564,43	32123	9127	17 261	3,33	54
		м3		567	195,49	9168	3161	140	0,75	12
230	С143018-140	Лотки каналов тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,2, объемом до 0,5 м3	8,82	19 900		175518				
		м3								
231	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бет она класса В22,5: плоские прямоугольные	7,35	18 800		138180				
		м3								
232	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя днища	64,8	696,16	11,21	45111	726	2 731	0,2	13
		м2		31,5	4,21	2041	273	118	0,02	1
233	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности битумной кладке, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	64,8	665,48	8,23	43123	533	6 481	0,47	30
		м2		81,68	3,08	5293	200	118	0,02	1
234	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 Мпа и темперетуре 150 гр.С.	0,038	212 117,21	46381,71	8060	1763	4 597	424	16
		км		76 050	17015,25	2890	647	130	88,37	3

445934 32829

235	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 Мпа и темперетуре 150 гр.С.	0,11	214 905,92	46655,79	23640	5132	13 435	428	47	
		км		76 950,00	16999,5	8465	1870	130	88,32	10	
236	С130806-353	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), СТ 57х3, 5-2-ППУ-ОС	38,38	1 660		63711					
		м									
237	С130806-355	Трубы стальные (ГОСТ 30732-2006), СТ 76х3, 5-2-ППУ-ОС	111,1	2 030		225533					
		м									
238	С130806-382	Отводы (ГОСТ 30732-2006), Ст 57х3-90-2-ППУ-ОС	6	6 340		38040					
		шт									
239	С130806-383	Отводы (ГОСТ 30732-2006), Ст 76х3-90-1-ППУ-ОС	8	7 010		56080					
		шт									
240	Е0122-30-1	Нанесения весьма усиленной антикоррозионной изоляции ППУ-ОС на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 50 мм	0,038	14 878,98	4166,73	565	158	572	55,1	2	
		км		10 012,5	1575	380	60	130	7,69	0	
241	Е0122-30-2	Нанесения весьма усиленной антикоррозионной изоляции ППУ-ОС на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 75 мм	0,11	15 232,12	4259,99	1676	469	1 688	56,1	6	
		км		10 192,5	1609	1121	177	130	7,86	1	
242	С11031-152	Теплоизоляционные материалы ППУ-Ос для заделки стыка	4,1	17 600		72160					
		м3									
243	Е0106-1-1	Устройство опорной подушки ОП-1	0,5	6 716,17	66,01	3358	33	116	1,35	1	
		м3		195,75	24,93	98	12	105	0,12	0	
244	Е0122-42-4	Устройство камеры угла поворота УКП-2	1,98	18 428	481,93	36487	954	2 319	4,54	9	
		м3		769,5	131,60	1524	261	130	0,57	1	

521250 18130

245	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,32	245,44	3,82	1060	17	198	0,21	1	
		м2		37,35	1,44	161	6	118	0,01	0	
246	Е0124-102-2	Устройство газонепроницаемого ввода тепловой сети	4	36 097,13	1266,95	144389	5068	12 741	10,7	43	
		ввод		1 971	479,25	7884	1917	130	2,34	9	
247	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. До 100 мм	12	770,63		9248		4 631	1,8	22	
		1 сальник		301,5		3618		128			
Наружные сети газоснабжения (надземный газопровод среднего и низкого давления)											
248	Е0124-103-3	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 108/57 мм	1	6 530,76	3418,13	6531	3418	3 636	6,43	6	
		врезка		1 505,25	1291,5	1505	1292	130	6,31	6	
249	Е0101-164-1	Разработка грунта 1 группы вручную в трвншеях глугиной до 2 м без креплений с откосами	4,9	167,4		820	0	927	1,18	6	
		м3		167,4		820	0	113		0	
250	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	4,4	122,18		538	0	607	0,89	4	
		м3		122,18		538	0	113		0	
251	Е0123-1-1	Устройство песчанного основания под трубопроводы	0,5	958,5	152,52	479	76	137	1,02	1	
		м3		153,68	57,15	77	29	130	0,28	0	
252	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,007	51 202,26	20326,01	358	142	329	179	1	
		км		30 825	5353,43	216	37	130	20,64	0	
253	С130804-184	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 (ГОСТ 18599-2001), Р 1,6 МПа, SDR 11, Db 50,7 мм	7	276		1932					
		м									

165.355 23206

254	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	3	300,57	225,64	902	677	501	0,41	1
		шт		69,53	58,98	209	177	130	0,23	1
255	С130804-33п	Отвод ПЭ электросварной диам. 63 мм	1	659		659				
		коплект								
256	С130804-59п	Переходник ВП/сталь диаметром 63/57 мм	0,1	3 500		350				
		10 шт								
257	Е0122-9-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,004	121 367,16	49858,78	485	199	417	336	1
		км		61 425	18834,75	246	75	130	91,99	0
258	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	4	279		1116				
		м								
259	С130810-76	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 град. С радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 Py 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	1	227		227				
		шт								
260	Е0122-9-5	Устройство футляров из стальных труб диам. 159 мм	0,0008	160 329,25	60626,12	128	49	110	442	0
		км		82 575,00	22902,75	66	18	130	111,85	0
261	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,8	1 060		848				
		м								
262	Е0122-27-5	Нанесения весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам№ 150 мм	0,0008	510 177,59	59923,71	408	48	34	55	0
		км		10 102,5	22637,25	8	18	130	110,56	0
263	Е0122-48-1	Заледка битумом и прядью концов футляра	1	4 618,68	559,8	4619	560	1 729	7,99	8

9442 2791

		футляр		1 320,75	9,29	1321	9	130	0,02	0
264	Ц0108-141-1	Прокладка сигнальной ленты	7	26,4	3,1	185	22	130	0,11	1
		м		19,1	0,5	134	4	95		0
265	С11011-336	Лента полимерная сигнальная	1,4	198		277				
		м2								
266	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	0
267	С130902-10	Задвижки клиновые флацевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 50 мм	1	6 880		6880				
		шт								
268	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа (10 кгс/см2), Ду 50 мм	2	285		570				
		шт								
269	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода	0,011	92 630,43	67711,68	1019	745	272	43,5	0
		км		9 000	11625,86	99	128	120	43,04	0
270	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок2	0,75	148,4	0,07	111	0	85	0,65	0
		м2		108	0,02	81	0	105		0
271	Е0101-165-1	Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	2,25	261		587	0	664	1,81	4
		м3		261		587	0	113		0
272	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для креплений трубопроводов	0,48	17 355,77	2191,29	8331	1052	5 468	73,6	35
		т		12 555	101,25	6026	49	90	0,49	0
273	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,48	172 800		82944				

101150 6871

		т								
274	Е0106-1-2	Обетонирование опор	2,2	8 178,74	98,32	17993	39585	1 692	4,41	10
		м3		695,25	37,15	1530	82	105	0,18	0
275	Е0122-9-1	Укладка стальный труб диам. До 50 мм с пневматическими испытанием	0,11	121 367,16	49858,78	13350	5484	11 477	336	37
		км		61 425,00	18834,8	6757	2072	130	91,99	10
276	С130806-19	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные 20х2,8 мм	6	116		696				
		м								
277	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	105	321		33705				
		м								
278	С130810-76	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 град. С радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 Py 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	12	227		2724				
		шт								
279	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или кранов газовых обратных диам. До 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
		шт		186,75	6,75	560	20	130	0,03	0
280	С130902-10	Задвижки клиновые флацевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 50 мм	1	6 880		6880				
		шт								
281	С130904-30	Краны проходные сальниковые муфтовые 11 ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1МПа (10 кгс/см2), Ду 20 мм	2	446		892				
		шт								
282	Е0119-4-1	Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5 655,02	286,52	5655	287	2 592	11,2	11
		установка		1 917	108	1917	108	128	0,52	1

82 724 16516

283	ООО "Жанар"	Стоимость ГРПШ-10 МС	1	13 094,2		13094				
		к-т								
284	Е0127-59-5	Установка ограждений из стали, столбы металлические	6	3 796,69	21,62	22780	130	1 525	1,13	7
		м		185,85	5,3	1115	32	133	0,02	0
284	Е0122-9-5	Устройство футляров из стальных труб диам. 159 мм	0,0008	160 329,25	60626,12	128	49	110	442	0
		км		82 575	22902,75	66	18	130	111,85	0
286	С130806-89	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4 мм	0,8	1 060		848				
		м								
287	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	1	74,06	9,93	74	10	82	0,32	0
		фланец		63,00		63	0	130		0
288	С130809-75п	Изолирующие соединение ИС-57	1	2 350		2350				
		комплект								
289	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода	0,11	92 630,43	67711,68	10189	7448	2 723	43,5	5
		км		9 000,0	11625,86	990	1279	120	43,04	5
290	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок2	25	148,4	0,07	3710	2	2 836	0,65	16
		м2		108	0,02	2700	1	105		0
291	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	5,6	431,6	21,6	2417	121	808	0,9	5
		шт		149	2,9	834	16	95	0,02	0
292	Ц0108-472-2	Заземлительгоризонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	4	61,9	3,3	248	13	89	0,14	1

55 838 8173

		1т		23	0,4	92	2	95		0
293	Е0133-30-15	Установка сварных стальных молниеотводов	0,048	14 242,7	7785,2	684	374	428	35,4	2
		1т		6 457,5	2029,95	310	97	105	7,1	0
294	С130806-33	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), оцинкованные легкие 32х2,8 мм	1,2	230		276				
		м								
295	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм	8,5	279		2372				
		м								
296	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,021	47 200		991				
		т								
297	С11041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,007	46 400		325				
		т								
298	Е0101-165-1	Копания ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 1 группы	0,75	261		196	0	221	1,81	1
		м3		261		196	0	113		0
299	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для креплений трубопроводов	0,077	17 355,77	2191,29	1336	169	877	73,6	6
		т		12 555	101,25	967	8	90	0,49	0
300	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,072	172 800		12442				
		т								
301	С130810-45	Крепление для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	5	200		1000				
		кг								
302	Е0106-1-2	Обетонирование опор	0,7	8 178,74	98,32	5725	69	538	4,41	3
		м3		695,25	37,15	487	26	105	0,18	0
303	Е0122-9-1	Укладка стальных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,03	121 367,16	49858,78	3641	1496	3 130	336	10
		км		61 425	18834,75	1843	565	130	91,99	3
304	С130806-66	Трубы электросварные прямошовные со снятой факсой (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3,5 мм	30	321		9630				

38618 5194

		м								
305	С130810-76	Отводы крутоизогнутые (ГОСТ 17375-83) под углом 90 град. С радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 Py 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	3	227		681				
		шт								
306	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или кранов газовых обратных диам. До 50 мм	3	276,46	17,71	829	53	755	1,07	3
		шт		186,75	6,75	560	20	130	0,03	0
307	С130904-71	Краны шаровые сварные стальные Naval, Tmakc 200град. С, Р 4МПа, Ду 50 мм	3	4 950		14850				
		шт								
308	Е0125-43-1	Продувка воздухом трубопровода	0,03	92 630,43	67711,68	2779	2031	743	43,5	1
		км		9 000	11625,86	270	349	120	43,04	1
309	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. Белилами с добавлением колера, количество окрасок2	2	148,4	0,07	297	0	227	0,65	1
		м2		108	0,02	216	0	105		0
		На выгреб на 20 м3								
310	Е0101-12-1	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	47	17,44	16,75	820	787	285		0
		м3		0,69	5,57	32	262	97	0,02	1
311	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 в траншеях прямоугольного сечения	240,5	29,59	28,58	7116	6873	2 461	0,01	2
		м3		0,99	9,56	238	2299	97	0,04	10
312	Е0101-164-1	Доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	7,5	200,88		1507	0	1 702	1,42	11
		м3		200,88		1507	0	113		0
313	Е0101-215-1	Гидравлическое погружение и установка легких иглофильтров в грунтах 2 группы с устройством обсыпки, длинаиглофильтров до 4 м	15	1 368,21	75,71	20523	1136	4 662	2,55	38
		шт		423	21,04	6345	316	70	0,11	2
314	Е0101-216-1	Извлечение легких иглофильтров длиной до 4 м	30	293,15	191,9	8795	5757	3 067	0,65	20
		шт		101,25	44,82	3038	1345	70	0,16	5

58191 13902

315	Е0101-217-1	Монтаж высасывающего коллектора	7	1 214,96	100,95	8505	707	364	0,34	2
		м		46,35	28,00	324	196	70	0,11	1
316	Е0101-217-2	Демонтаж всасывающего коллектора	7	92,82	63,34	650	443	237	0,23	2
		м		29,48	18,88	206	132	70	0,08	1
317	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям мятой жирной глиной	64	900,88		57656	0	12 090	1,21	77
		м3		167,18		10700	0	113		0
318	Е0101-35-1	Устройство насыпей бульдозерами с перемещение грунтов 1 группы	47	12,48	12,48	587	587	197		0
		м3			4,33	0	204	97	0,01	0
319	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	240,5	3,07	2,66	738	640	308		0
		м3		0,39	0,93	94	224	97		0
320	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающие вне карьеров), растояние перевозки 10 км, класс груза 1	385	76,6	76,6	29491	29491	5 898		0
		т			15,32	0	5898	100	0,32	123
321	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	17,2	614,6	24,55	10571	422	1 037	0,26	4
		м2		39,83	9,2	685	158	123	0,04	1
322	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем (днище, стены)	6,8	61,9	2,62	421	18	96	0,07	0
		м2		10,51	0,99	71	7	123		0
323	Е0106-33-4	Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм бетон марки В 7,5	18,2	9 728,53	954,99	177059	17381	26 868	6,51	118
		м3		1 075,5	330,44	19574	6014	105	1,34	24
324	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	0,254	65 000		16510				
		т								
325	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	11,7	696,16	11,21	8145	131	493	0,2	2
		м2		31,5	4,21	369	49	118	0,02	0

310333 47588

326	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности битумной кладке, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	61,1	665,48	8,23	40661	503	6 111	0,47	29	
		м2		81,68	3,08	4991	188	118	0,02	1	
327	Е0106-33-3	Устройство стен днищ прямоугольноков сооружений при толщине до 150 мм- бетон марки В20	7,3	11 332,6	1327,03	82728	9687	19 881	12,49	91	
		м3		2 137,5	456,24	15604	3331	105	1,72	13	
328	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по марозостойкости	25,5	218		5559					
		м3									
329	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,5	151		3851					
		м3									
330	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	5	859,04	200,77	4295	1004	2 593	1,74	9	
		шт		299,25	71,15	1496	356	140	0,31	2	
331	С143017-10	Сполошные плоские панели, плиты толщина 16 см	13,05	1 680		21924					
		м2									
332	С143017-51	Плиты перекрытий плоские из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более (ГОСТ 27108-86), толщина 16 см, нормативная нагрузка 1000 кг/м2	13,05	2 370		30929					
		м2									
333	Е0146-30-6	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 500 см2	1	422,62	200,07	423	200	298	1,28	1	
		отверстие		222,55	75,58	223	76	100	0,37	0	
334	Е0146-30-5	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 100 мм	1	125,75	59,73	126	60	89	0,38	0	
		отверстие		66,02	22,57	66	23	100	0,11	0	
335	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой	13,05	125,08	0,99	1632	13	186	0,07	1	
		м2		11,59	0,38	151	5	119		0	

192128 29158

41290 3564

336	Е0112-14-1	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) легким (ячеистом) бетоном	3,2	11 115,99	207,16	35571	663	2 234	3,63	12
		м3		508,5	78,15	1627	250	119	0,38	1
337	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем (покрытие)	94	61,9	2,62	5819	246	1 330	0,07	7
		м2		10,51	0,99	988	93	123		0
						8144602	348808	**1 144 058**		4905
						823210	99818			615
						548300				
Накладные расходы, тенге						**1144058**				
Заработная плата, тенге						171609				
трудоемкость, чел-ч						572				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						524422				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**9813082**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**176635**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						26495				
Итого по главе 8						176635				
Итого по главам 1-8						**9989717**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)						207686				
Затраты на выслугу лет 1%						99897				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						39959				
Итого по главе 9						**347542**				
Итого по главам 1-9						**10337259**				
Итого по сметному расчету:										
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге						**10337259**				
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355						**23088786**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						461776				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						**23550562**				
НДС (12%)						2826067				
Стоимость строительства						**26376629**				

Принял: Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства Отешов Д.Ш.

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.

8144602

1.1.44.052