Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
форма

Утвержденный приказом
управления строительства №110
от «31» «июля» 2018 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25» июля 2018 г.

Заказчик - ГУ «Управление Строительства Атырауской области». город Атырау, ул.Айтеке-би 77, почтовый индекс - 060010. Руководитель управления - Аманов М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии от 25.07.2018г. ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы». Директор - Болатов А.Б. г.Атырау, пр.Азаттык, дом 113.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 25.07.2018г. ТОО «G Construction Group». Директор - Оразалиев О.Д. Эксперт технического надзора - Оразалиев О.Д. №06474, №06494, №06495 от от 31.12.2013г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 25.07.2018г. ТОО «Сәтті Сәулет». Директор - Беккалиев С.Р. Эксперт авторского надзора - Аймашева Н.А. №0001699 от 01.06.2016г.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция здания и стадиона ГУ «Махамбетская детско-юношеская спортивная школа» в селе Махамбет Атырауской области»
по адресу: Атырауская область, Махамбетский район, с.Махамбет.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 18.10.2004 г. №123

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий талон от 27.09. 2017г выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация - ТОО «Сәтті Сәулет». Утвержденного (й) Районным отделом строительства, архитектуры и градостроительства от 10 мая 2017 года №92.

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: сентябрь 2017 года;

окончание работ: июль 2018 года.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 месяцев;
фактически, месяц: 10 месяцев;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Описание конструктивных элементов здания:

«Спортивная школа» (пристройка)	
Число этажей	2 эт
Общая площадь	484,32 м^2

Фундамент	Монолитные и сборные железобетонные
Стены	Ракушеблок
Кровля	Профлист

Комплектная трансформаторная подстанция	
Трансформатор	1 шт
Номинальная мошность	250 кВа
Общая площадь	5,7 м^2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Спортивная школа - 2 этажное здание, площадь здания - 484,32 м^2

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего –546 710,15 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – 451 059,24 тенге,
оборудование – 10 506,33 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего –501 444 834,24 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – 437 527 461,92 тенге,
оборудование –10 506 330 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:**«Реконструкция здания и стадиона ГУ «Махамбетская детско-юношеская спортивная школа» в селе Махамбет Махамбетского района Атырауской области»**принять в эксплуатацию._____

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области» в лице руководителя управления Аманов М.Х._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее – М.П.)

Техническийнадзор: ТОО «G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP»
Директор Оразалиев О.Д._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: ТОО «СәттіСәулет» Директор Беккалиев С.Р._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Бекболатовтар Курылыс Компаниясы»
Директор Болатов А.Б._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Полная сметная стоимость 501 444 834,24 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 98 500 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2018 год 402 944 834,24 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а)с нач.стр-ства	247 120 000,00	в т.ч. НДС	26 477 142,86	тенге
в)за отчетный месяц	50 000 000,00	в т.ч. НДС	5 357 142,86	тенге

Программа 017 "Развитие объектов спорта"
Подпрограмма 015 "За счет средств из местного бюджета"
Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов
Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
БИН: 940340000858
ИИК: KZ14926010119N674000
БИК: KZKOKZKX
АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат за январь месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.08.2017			Местный бюджет			

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"	тенге	501 444 834,24					197 120 000,00	50 000 000,0	50 000 000,00	50 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"
_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
_____ А.Б. БОЛАТОВ

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Объект: Спортивная школа. (Существующие здание). Общестроительные работы

Договор подряда (контракт) № №158 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №1
за январь 2018 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Сущ.здание				
			Раздел: Полы				
1	**48**	**11-110101-3503 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**258,9**	**1409,09**	**364813**
			Накладные расходы			***304,32***	***78788***
			Сметная прибыль			***104,38***	***27023***
2	**49**	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**258,9**	**3427,40**	**887354**
			Накладные расходы			***304,67***	***78879***
			Сметная прибыль			***253,88***	***65730***
3	**60**	**11-110101-4001 РСНБ РК 2015**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2**	**м плинтусов**	**325,4**	**356,30**	**115939**
			Накладные расходы			***64,13***	***20868***
			Сметная прибыль			***26,39***	***8588***
			Раздел: Металлическая конструкция трибуны				
4	**92**	**11-090302-0101 РСНБ РК 2015**	**Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м,массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м**	**т конструкций**	**3,683**	**62253,54**	**229280**
			Накладные расходы			***17316,46***	***63777***
			Сметная прибыль			***4611,37***	***16984***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	93	11-090501-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия (фермы,балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,683	15539,67	57233
			Накладные расходы			*4496,55*	*16561*
			Сметная прибыль			*1151,09*	*4239*
6	104	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи горизонтальные и вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,855	91646,78	78358
			Накладные расходы			*30745,59*	*26287*
			Сметная прибыль			*6788,65*	*5804*
7	105	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,855	8468,43	7241
			Накладные расходы			*2461,09*	*2104*
			Сметная прибыль			*627,29*	*536*
8	109	11-090302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	2,123	26524,78	56312
			Накладные расходы			*5464,36*	*11601*
			Сметная прибыль			*1964,80*	*4171*
9	112	11-090302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	6,534	35569,60	232412
			Накладные расходы			*9723,61*	*63534*
			Сметная прибыль			*2634,78*	*17216*
10	113	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	6,534	8468,43	55333
			Накладные расходы			*2461,09*	*16081*
			Сметная прибыль			*627,29*	*4099*
11	115	11-090302-0201 РСНБ РК 2015	Связи вертикальные в виде ферм для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,182	91646,78	16680
			Накладные расходы			*30745,59*	*5596*
			Сметная прибыль			*6788,65*	*1236*
12	116	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Каркасы в целом одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,182	8468,43	1541
			Накладные расходы			*2461,09*	*448*
			Сметная прибыль			*627,29*	*114*
13	118	11-090303-0204 РСНБ РК 2015	Покрытия оконные фонарные из поликарбонатных и акриловых плит с боковыми планками,профилями и резиновыми прокладками. Монтаж	м2	19,8	2561,29	50714

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
21	141	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	Ограждения,лестницы,перила,трапы электролизеров типа С-8БМ.Монтаж	т конструкций	0,795	144714,96	115048
			Накладные расходы			*42111,87*	*33479*
			Сметная прибыль			*10719,63*	*8522*
			ИТОГО:				6 312 659,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				905 865,00
			Сметная прибыль				467 604,00
			Итого с временными		1,2 %	75 752,00	6 388 411,00
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	86 244,00	6 474 655,00
			Итого с НДС		12 %	776 959,00	7 251 614,00

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ТЕХНАДЗОР:
Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
(наименование, адрес)

Объект: Спортивная школа. (Существующие здание). Водопровод и канализация

Договор подряда (контракт) № №158 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №2
за январь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ЗДАНИЕ				
1	**22**	**11-160701-0101 РСНБ РК 2015**	**Краны пожарные диаметром 50 мм.Установка**	**кран**	**3**	**21121,17**	**63364**
			Накладные расходы			***1210,22***	***3631***
			Сметная прибыль			***1564,53***	***4694***
2	**23**	**23-080305-0106 РСНБ РК 2015**	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**2**	**11107,95**	**22216**
			Накладные расходы			***357,40***	***715***
			Сметная прибыль			***822,81***	***1646***
3	**24**	**23-080307-0103 РСНБ РК 2015**	**Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**3**	**15302,72**	**45908**
			Накладные расходы			***492,37***	***1477***
			Сметная прибыль			***1133,53***	***3401***
4	**25**	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка**	**шт.**	**3**	**2788,15**	**8364**
			Накладные расходы			***892,27***	***2677***
			Сметная прибыль			***206,53***	***620***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	26	23-040102-2001 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином,со штурвалом,PN 16,DN 50,типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	3	25483,24	76450
			Накладные расходы			*819,92*	*2460*
			Сметная прибыль			*1887,65*	*5663*
6	27	23-020103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10,D N 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	980,02	5880
			Накладные расходы			*31,53*	*189*
			Сметная прибыль			*72,59*	*436*
7	28	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,3	89,52	1280
			Накладные расходы			*19,69*	*282*
			Сметная прибыль			*6,63*	*95*
8	29	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	м2	14,3	150,93	2158
			Накладные расходы			*25,63*	*367*
			Сметная прибыль			*11,18*	*160*
9	30	23-020101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стал и,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	2	968,13	1936
			Накладные расходы			*31,15*	*62*
			Сметная прибыль			*71,71*	*143*
10	31	23-020101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали,90°,наружным диаметром 57 мм,толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	7	261,63	1831
			Накладные расходы			*8,42*	*59*
			Сметная прибыль			*19,38*	*136*
11	43	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные.Установка сподводкой холодной и горячей воды	комплект	2	3634,53	7269
			Накладные расходы			*1248,71*	*2497*
			Сметная прибыль			*269,22*	*538*
12	44	23-030102-0904 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки,без перелива,шириной от 450 мм до 500 мм,длино й от 600 мм до 650 мм ГОСТ 30493-96	шт.	2	8591,10	17182

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*276,42*	*553*
			Сметная прибыль			*636,38*	*1273*
13	**45**	**23-030102-1224 РСНБ РК 2015**	**Смеситель для умывальника двухрукояточный,с подводками в раздельных отверстиях,настенный,излив с аэратором ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**2**	**5198,79**	**10398**
			Накладные расходы			*167,27*	*335*
			Сметная прибыль			*385,10*	*770*
14	**46**	**23-030102-1301 РСНБ РК 2015**	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников,моек,раковин,бидэ СБУ ГОСТ 2 32 89-94**	**шт.**	**2**	**612,21**	**1224**
			Накладные расходы			*19,70*	*39*
			Сметная прибыль			*45,35*	*91*
15	**47**	**23-030102-1001 РСНБ РК 2015**	**Пьедестал керамический ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**2**	**4992,33**	**9985**
			Накладные расходы			*160,63*	*321*
			Сметная прибыль			*369,80*	*740*
16	**48**	**11-170101-0109 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунные глубокие.Установка**	**комплект**	**4**	**3055,60**	**12222**
			Накладные расходы			*1028,92*	*4116*
			Сметная прибыль			*226,34*	*905*
17	**49**	**23-030102-0206 РСНБ РК 2015**	**Поддон стальной эмалированный,размерами 800 мм х 800 мм,глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94**	**шт.**	**4**	**10301,64**	**41207**
			Накладные расходы			*331,46*	*1326*
			Сметная прибыль			*763,08*	*3052*
18	**50**	**23-030102-1226 РСНБ РК 2015**	**Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный,с подводкой в различных отверстиях,настенный,с душевой сеткой на гибком шланге,из лив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**4**	**6039,21**	**24157**
			Накладные расходы			*194,31*	*777*
			Сметная прибыль			*447,35*	*1789*
19	**51**	**23-030102-1305 РСНБ РК 2015**	**Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**4**	**1348,32**	**5393**
			Накладные расходы			*43,38*	*174*
			Сметная прибыль			*99,88*	*400*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**52**	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным.Установка**	**комплект**	**4**	**4451,98**	**17808**
			Накладные расходы			***1434,18***	***5737***
			Сметная прибыль			***329,78***	***1319***
21	**53**	**23-030102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском,с бачком,сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**4**	**15210,00**	**60840**
			Накладные расходы			***489,38***	***1958***
			Сметная прибыль			***1126,67***	***4507***
22	**54**	**23-021104-1501 РСНБ РК 2015**	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**4**	**423,53**	**1694**
			Накладные расходы			***13,63***	***55***
			Сметная прибыль			***31,37***	***125***
23	**55**	**23-030102-2202 РСНБ РК 2015**	**Трап с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98**	**комплект**	**2**	**3719,36**	**7439**
			Накладные расходы			***119,67***	***239***
			Сметная прибыль			***275,51***	***551***
24	**56**	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 50 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**7**	**1024,05**	**7168**
			Накладные расходы			***376,57***	***2636***
			Сметная прибыль			***75,86***	***531***
25	**57**	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности,диаметр до 100 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**27**	**986,73**	**26642**
			Накладные расходы			***361,50***	***9761***
			Сметная прибыль			***73,09***	***1973***
26	**58**	**23-010801-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50,толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**7**	**348,01**	**2436**
			Накладные расходы			***11,20***	***78***
			Сметная прибыль			***25,78***	***180***
27	**59**	**23-010801-0115 РСНБ РК 2015**	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110,толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**27**	**806,44**	**21774**
			Накладные расходы			***25,95***	***701***
			Сметная прибыль			***59,74***	***1613***
28	**60**	**23-020302-3306 РСНБ РК 2015**	**Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЗ 100 SDR 11,DN 50X50X50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**6**	**1497,64**	**8986**
			Накладные расходы			***48,19***	***289***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*110,94*	*666*
29	61	23-020302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11,DN 110X110X110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 5 2134-2010	шт.	8	3914,61	31317
			Накладные расходы			*125,95*	*1008*
			Сметная прибыль			*289,97*	*2320*
30	62	23-020302-4714 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17,DN 110X50X110,PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	6114,93	12230
			Накладные расходы			*196,75*	*393*
			Сметная прибыль			*452,96*	*906*
31	63	23-020302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1636,99	3274
			Накладные расходы			*52,67*	*105*
			Сметная прибыль			*121,26*	*243*
32	64	23-020302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ100 SDR 11,DN 50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	926,91	1854
			Накладные расходы			*29,82*	*60*
			Сметная прибыль			*68,66*	*137*
33	65	23-020302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1682,40	3365
			Накладные расходы			*54,13*	*108*
			Сметная прибыль			*124,62*	*249*
34	66	23-020302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ100 SDR 11,DN 50,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1108,36	2217
			Накладные расходы			*35,66*	*71*
			Сметная прибыль			*82,10*	*164*
35	67	23-020304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11,DN 110,PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134- 2010	шт.	4	3005,94	12024
			Накладные расходы			*96,72*	*387*
			Сметная прибыль			*222,66*	*891*
36	68	23-021104-2001 РСНБ РК 2015	Пробки П-М27х2	шт.	4	293,30	1173
			Накладные расходы			*9,44*	*38*
			Сметная прибыль			*21,73*	*87*
37	69	23-020601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой,с крышкой DN 100	шт.	1	801,99	802

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*25,80*	*26*
			Сметная прибыль			*59,41*	*59*
38	**70**	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 200 мм.Прокладка**	**м трубопровода**	**1**	**10062,74**	**10063**
			Накладные расходы			*1273,70*	*1274*
			Сметная прибыль			*745,39*	*745*
39	**71**	**23-021104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**3,4**	**571,77**	**1944**
			Накладные расходы			*18,40*	*63*
			Сметная прибыль			*42,35*	*144*
			ИТОГО:				**593 473,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**47 040,00**
			Сметная прибыль				**43 961,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**7 122,00**	**600 595,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**8 108,00**	**608 703,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**73 044,00**	**681 747,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
(наименование, адрес)

Объект: Спортивная школа. (Существующие здание). Электроосвещение

Договор подряда (контракт) № №158 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №3
за январь 2018 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Сущ.здание				
1	**5**	**13-080304-0203 РСНБ РК 2015**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм.Установка на стене**	**шт.**	**2**	**6418,32**	**12837**
			Накладные расходы			***1134,58***	***2269***
			Сметная прибыль			***475,43***	***951***
2	**10**	**13-080101-1510 РСНБ РК 2015**	**Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ.Монтаж оборудования**	**комплект (3 фазы)**	**1**	**42754,43**	**42754**
			Накладные расходы			***8509,89***	***8510***
			Сметная прибыль			***3166,99***	***3167***
3	**23**	**13-080305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды,одноламповый.Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**24,0000003**	**2099,62**	**50391**
			Накладные расходы			***544,80***	***13075***
			Сметная прибыль			***155,53***	***3733***
4	**39**	**13-080305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа.Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**5,9999999**	**467,68**	**2806**
			Накладные расходы			***136,27***	***818***
			Сметная прибыль			***34,64***	***208***
5	**40**	**23-070218-1502 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный с индикатором,скрытой проводки,номинальное напряжение д о 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**6**	**276,34**	**1658**
			Накладные расходы			***8,89***	***53***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*20,47*	*123*
6	45	13-080208-0201 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	18	440,70	7933
			Накладные расходы			*78,70*	*1417*
			Сметная прибыль			*32,64*	*588*
7	46	13-080208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	50	553,76	27688
			Накладные расходы			*75,19*	*3760*
			Сметная прибыль			*41,02*	*2051*
8	47	13-080208-0204 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм.Монтаж в подливке пола	м	46	370,65	17050
			Накладные расходы			*75,62*	*3478*
			Сметная прибыль			*27,46*	*1263*
			ИТОГО:				**163 117,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**33 380,00**
			Сметная прибыль				**12 083,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**1 957,00**	**165 074,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**2 229,00**	**167 303,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**20 076,00**	**187 379,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатотвар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"
(наименование, адрес)

Объект: Спортивная школа. (Существующие здание). Пожарная сигнализация

Договор подряда (контракт) № №158 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №4
за январь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Сущ.здание				
1	1	13-100701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные,пусковые,концентратор блок базовый на 10 лучей.Монтаж оборудования	шт.	1	36174,02	36174
			Накладные расходы			*10387,23*	*10387*
			Сметная прибыль			*2679,56*	*2680*
2	2	23-080303-0104 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	16100,10	16100
			Накладные расходы			*518,02*	*518*
			Сметная прибыль			*1192,60*	*1193*
3	3	23-061701-0104 РСНБ РК 2015	Бокс с автоматами	шт.	1	2607,77	2608
			Накладные расходы			*83,91*	*84*
			Сметная прибыль			*193,17*	*193*
4	4	13-100701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля.Монтаж оборудования	шт.	1	8059,60	8060
			Накладные расходы			*2293,03*	*2293*
			Сметная прибыль			*597,01*	*597*
5	5	23-080306-0207 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-4.5 S 12В,4,5 А/ч	шт.	1	2028,17	2028
			Накладные расходы			*65,26*	*65*
			Сметная прибыль			*150,23*	*150*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	13-100701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный,магнитоконтактный в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	22	1536,79	33809
			Накладные расходы			*432,99*	*9526*
			Сметная прибыль			*113,84*	*2504*
7	7	23-080302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	22	244,42	5377
			Накладные расходы			*7,86*	*173*
			Сметная прибыль			*18,11*	*398*
8	8	13-100701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой,фотоэлектрический,радиоизотопный,световой в нормальном исполнении.Монтаж оборудования	шт.	18	3074,81	55347
			Накладные расходы			*866,01*	*15588*
			Сметная прибыль			*227,76*	*4100*
9	9	23-080302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	15	815,05	12226
			Накладные расходы			*26,22*	*393*
			Сметная прибыль			*60,37*	*906*
10	10	23-080302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	3	764,73	2294
			Накладные расходы			*24,61*	*74*
			Сметная прибыль			*56,65*	*170*
11	11	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования	шт.	3	1475,60	4427
			Накладные расходы			*399,78*	*1199*
			Сметная прибыль			*109,30*	*328*
12	12	23-080304-0619 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-220-00 "Выход"	шт.	3	816,30	2449
			Накладные расходы			*26,26*	*79*
			Сметная прибыль			*60,47*	*181*
13	13	13-100701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной.Монтаж оборудования	шт.	3	16793,74	50381
			Накладные расходы			*4822,30*	*14467*
			Сметная прибыль			*1243,98*	*3732*
14	14	23-080304-0312 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-К	шт.	3	984,04	2952
			Накладные расходы			*31,66*	*95*
			Сметная прибыль			*72,89*	*219*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	13-080305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные.Монтаж оборудования	шт.	1	1475,60	1476
			Накладные расходы			*399,78*	*400*
			Сметная прибыль			*109,30*	*109*
16	16	23-080304-0106 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ОПОП 1-9 ГОСТ Р54126-2010	шт.	1	713,57	714
			Накладные расходы			*22,96*	*23*
			Сметная прибыль			*52,86*	*53*
17	17	13-080305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа.Монтаж при открытой проводке	шт.	3	523,36	1570
			Накладные расходы			*154,64*	*464*
			Сметная прибыль			*38,77*	*116*
18	18	23-070218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный,открытой проводки,номинальное напряжение до 250 В,номинальный ток от 4 А до 10 А,степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	208,91	627
			Накладные расходы			*6,72*	*20*
			Сметная прибыль			*15,47*	*46*
19	19	13-080206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм.Прокладка	м	70	810,96	56767
			Накладные расходы			*142,71*	*9990*
			Сметная прибыль			*60,07*	*4205*
20	20	21-130814-1801 РСНБ РК 2015	Рукава металлические диаметром до15 мм Р3-Ц-Х	м	70	96,56	6759
			Накладные расходы			*3,11*	*217*
			Сметная прибыль			*7,15*	*501*
21	21	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке,суммарное сечение до 2,5 мм2.Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	330	93,30	30789
			Накладные расходы			*22,84*	*7539*
			Сметная прибыль			*6,91*	*2281*
22	22	23-060408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4Х0,5	км	0,06	29573,36	1774
			Накладные расходы			*951,52*	*57*
			Сметная прибыль			*2190,62*	*131*
23	23	23-060408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2Х0,5	км	0,2	15297,82	3060
			Накладные расходы			*492,21*	*98*
			Сметная прибыль			*1133,17*	*227*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	**24**	**23-061623-0202 РСНБ РК 2015**	**Шнуры на напряжение до 220 В сполиивинилхлоридной изоляцией и оболочкой,со скрученными жилами,марки ШВВП,с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	**км**	**0,07**	**63430,40**	**4440**
			Накладные расходы			*2040,88*	*143*
			Сметная прибыль			*4698,55*	*329*
25	**25**	**13-080206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	**м**	**110**	**264,57**	**29103**
			Накладные расходы			*73,68*	*8104*
			Сметная прибыль			*19,60*	*2156*
26	**26**	**23-061710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**80**	**42,45**	**3396**
			Накладные расходы			*1,37*	*109*
			Сметная прибыль			*3,14*	*252*
27	**27**	**23-061710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**30**	**62,99**	**1890**
			Накладные расходы			*2,03*	*61*
			Сметная прибыль			*4,67*	*140*
			ИТОГО:				**376 596,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**82 167,00**
			Сметная прибыль				**27 896,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**4 519,00**	**381 115,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**5 145,00**	**386 260,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**46 351,00**	**432 611,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Объект Спортивная школа (проектируемое здание). Отопление и вентиляция

Договор подряда (контракт) № №158 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №5
за январь 2018 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Отопление (проектир.здание)				
1	1	11-180301-0102 РСНБ РК 2015	Радиаторы стальные.Установка	квт	34	1330,51	45237
			Накладные расходы			*384,06*	*13058*
			Сметная прибыль			*98,56*	*3351*
2	7	23-020502-1913 РСНБ РК 2015	Соединение типа HErz,T 120°C,PN10,RP1/2xG1/2 СТ РК 1893-2009	шт.	33	545,58	18004
			Накладные расходы			*17,55*	*579*
			Сметная прибыль			*40,41*	*1334*
3	14	11-160501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 20 мм.Прокладка	м трубопровода	112	3323,05	372182
			Накладные расходы			*1140,53*	*127739*
			Сметная прибыль			*246,15*	*27569*
4	15	11-160501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 25 мм.Прокладка	м трубопровода	66	2539,04	167576
			Накладные расходы			*883,10*	*58285*
			Сметная прибыль			*188,08*	*12413*
5	16	11-160501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднеготипа,наружный диаметр до 32 мм.Прокладка	м трубопровода	82	2007,21	164591
			Накладные расходы			*707,27*	*57996*
			Сметная прибыль			*148,68*	*12192*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
6	17	11-160501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа,наружный диаметр до 40 мм.Прокладка	м трубопровода	6	2667,36	16004
			Накладные расходы			*940,49*	*5643*
			Сметная прибыль			*197,58*	*1185*
7	18	23-010602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	112	140,82	15772
			Накладные расходы			*4,53*	*507*
			Сметная прибыль			*10,43*	*1168*
8	19	23-010602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	66	226,54	14952
			Накладные расходы			*7,29*	*481*
			Сметная прибыль			*16,78*	*1108*
9	20	23-010602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32X5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	82	351,06	28787
			Накладные расходы			*11,30*	*926*
			Сметная прибыль			*26,00*	*2132*
10	21	23-010602-0205 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40X6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	0,559	545,98	305
			Накладные расходы			*17,57*	*10*
			Сметная прибыль			*40,44*	*23*
11	25	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили,задвижки,затворы,клапаны обратные,краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.Установка	шт.	2	2788,15	5576
			Накладные расходы			*892,27*	*1785*
			Сметная прибыль			*206,53*	*413*
12	28	11-160401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 5 0 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2017,37	121042
			Накладные расходы			*391,34*	*23480*
			Сметная прибыль			*149,44*	*8966*
13	29	11-160401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 4 0 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1479,88	29598
			Накладные расходы			*374,05*	*7481*
			Сметная прибыль			*109,62*	*2192*
14	30	21-110403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	60	405,36	24322

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*13,04*	*783*
			Сметная прибыль			*30,03*	*1802*
15	31	21-110403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до+105°С,коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м-К) при+20°С,сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000,толщиной стенки 9 мм,диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	20	314,99	6300
			Накладные расходы			*10,13*	*203*
			Сметная прибыль			*23,33*	*467*
			Раздел: Вентиляция				
16	32	11-202501-0102 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 20 тыс м3/час.Установка	камера	2	108220,72	216441
			Накладные расходы			*36172,96*	*72346*
			Сметная прибыль			*8016,35*	*16033*
17	34	11-200101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,5 мм,периметр 800,1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	6	4919,52	29517
			Накладные расходы			*933,02*	*5598*
			Сметная прибыль			*364,41*	*2186*
18	35	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм, периметр от 1000 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26	4780,70	124298
			Накладные расходы			*825,10*	*21452*
			Сметная прибыль			*354,13*	*9207*
19	36	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	16	571,77	9148
			Накладные расходы			*18,40*	*294*
			Сметная прибыль			*42,35*	*678*
20	37	11-200301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2.Установка	решетка	20	1937,29	38746
			Накладные расходы			*665,34*	*13307*
			Сметная прибыль			*143,50*	*2870*
21	40	11-201401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные,масса до0,05 т.Установка	вентилятор	2	10438,53	20877
			Накладные расходы			*3533,85*	*7068*
			Сметная прибыль			*773,22*	*1546*
22	41	Прайс	Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D^		5	206663,13	1033316
			Накладные расходы			*6649,39*	*33247*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*15308,38*	*76542*
23	42	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	8	9005,59	72045
			Накладные расходы			*1372,50*	*10980*
			Сметная прибыль			*667,08*	*5337*
24	43	11-200101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н(нормальные) из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,периметр от 1000 до 1600 мм.Прокладка	м2 повер хности воздуховодов	51	4780,70	243815
			Накладные расходы			*825,10*	*42080*
			Сметная прибыль			*354,13*	*18060*
25	44	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	34	571,77	19440
			Накладные расходы			*18,40*	*625*
			Сметная прибыль			*42,35*	*1440*
26	45	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	1,15	43860,22	50439
			Накладные расходы			*11740,02*	*13501*
			Сметная прибыль			*3248,90*	*3736*
27	46	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	1,15	12526,79	14406
			Накладные расходы			*403,05*	*464*
			Сметная прибыль			*927,91*	*1067*
28	51	Прайс	Вентилятор осевой Ш12/5	шт	6	22477,50	134865
			Накладные расходы			*723,21*	*4339*
			Сметная прибыль			*1665,00*	*9990*
29	52	11-200101-0308 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные)из оцинкованной стали,толщина 0,7 мм,диаметр до 800 мм.Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	24	9005,59	216134
			Накладные расходы			*1372,50*	*32940*
			Сметная прибыль			*667,08*	*16010*
30	53	23-021104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/	кг	12	571,77	6861
			Накладные расходы			*18,40*	*221*
			Сметная прибыль			*42,35*	*508*
31	54	11-260101-0901 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75,100,плитами минераловатными марки 75	м3 изоляции	0,9	43860,22	39474
			Накладные расходы			*11740,02*	*10566*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*3248,90*	*2924*
32	55	21-110203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна,оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,9	12526,79	11274
			Накладные расходы			*403,05*	*363*
			Сметная прибыль			*927,91*	*835*
33	57	11-170701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т.Установка	бак	1	23266,83	23267
			Накладные расходы			*8025,96*	*8026*
			Сметная прибыль			*1723,47*	*1723*
34	58	23-053001-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды вместимостью до 2 м3	шт.	1	6911,93	6912
			Накладные расходы			*222,39*	*222*
			Сметная прибыль			*511,99*	*512*
			ИТОГО:				3 341 525,00
			В том числе :				
			Накладные расходы				576 595,00
			Сметная прибыль				247 520,00
			Итого с временными		1,2 %	26 080,00	3 367 605,00
			Итого с зимними удорожаниями		1,35 %	29 692,00	3 397 297,00
			Итого с НДС		12 %	407 676,00	3 804 973,00

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Объект БЛАГОУСТРОЙСТВО

Договор подряда (контракт) № №158 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №6 за январь 2018 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	7	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	4824,000005	1162,18	5606345
			Накладные расходы			*75,98*	*366527*
			Сметная прибыль			*86,09*	*415285*
2	8	11-270403-0304 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-270403-0302,11-270403-0303	м2 основания	4824,000005	353,31	1704390
			Накладные расходы			*19,69*	*94962*
			Сметная прибыль			*26,17*	*126251*
3	9	11-270403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	4824,000005	1162,18	5606345

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*75,98*	*366527*
			Сметная прибыль			*86,09*	*415285*
4	**10**	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-2704 03-0302,11-270403-0303**	**м2 основания**	**-6324**	**209,28**	**-1787489**
			Накладные расходы			*-15,75*	*-99592*
			Сметная прибыль			*-20,94*	*-132407*
5	**11**	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня гранитного. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**442,68**	**1850,39**	**819130**
			Накладные расходы			*307,04*	*135918*
			Сметная прибыль			*137,07*	*60676*
6	**12**	**21-010201-0801 РСНБ РК 2015**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1400,фракция 2-5 мм СТРК 1284-2004**	**м3**	**122,68**	**6437,61**	**789766**
			Накладные расходы			*207,13*	*25411*
			Сметная прибыль			*476,86*	*58501*
7	**13**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**49,96**	**3675,95**	**183650**
			Накладные расходы			*284,82*	*14229*
			Сметная прибыль			*272,29*	*13604*
8	**15**		**Искусственная трава MAX S,20мм (соед.лента двухкомпонентный клей)**	**м2**	**807,898**	**11988,00**	**9685085**
			Накладные расходы			*385,71*	*311618*
			Сметная прибыль			*888,00*	*717414*
9	**16**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**608,3625**	**3699,65**	**2250731**
			Накладные расходы			*285,58*	*173736*
			Сметная прибыль			*274,05*	*166721*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	**17**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 к гс/см2)**	**м2 основания**	**4055,75**	**1387,36**	**5626771**
			Накладные расходы			*91,99*	*373105*
			Сметная прибыль			*102,77*	*416798*
11	**18**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101,1 1-270403-0102,11-270403-0103**	**м2 основания**	**-4055,75**	**120,08**	**-652680**
			Накладные расходы			*-8,50*	*-34493*
			Сметная прибыль			*-11,92*	*-48347*
12	**22**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**247,2**	**3699,65**	**914555**
			Накладные расходы			*285,58*	*70595*
			Сметная прибыль			*274,05*	*67745*
13	**23**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/ см2)**	**м2 основания**	**1648**	**1387,36**	**2286363**
			Накладные расходы			*91,99*	*151606*
			Сметная прибыль			*102,77*	*169360*
14	**24**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101,11-2 70403-0102,11-270403-0103**	**м2 основания**	**-1648**	**120,08**	**-265208**
			Накладные расходы			*-8,50*	*-14016*
			Сметная прибыль			*-11,92*	*-19645*
			ИТОГО:				**32 767 753,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1 936 133,00**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**2 427 241,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**393 213,00**	**33 160 966,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**447 673,00**	**33 608 639,00**
			Итого с НДС		**12 %**	**4 033 037,00**	**37 641 676,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

РЕЕСТР №3
выполненных работ за январь месяц 2017 г.

№№	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость		Освоено с начало строительства	Сентябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Январь 2018 г.	(%) с начало строительство
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"	**516 953 438,40**		**247 120 000**	**100 000 000**	**97 120 000,28**	**50 000 000**	**47,80**
А	**Существующая здание. Общестроительные работы**							
1	Демонтажные работы	2 812 889,88		2 812 889	2 812 889	0,00		100,00
2	Монтажные работы	3 549 844,68		3 549 844	1 971 183	1 578 661,00		100,00
3	Полы	16 493 533,18		16 493 533	0	15 125 427,00	1 368 106,00	100,00
4	Отделка помещении	3 986 048,43		3 986 048	0	3 986 048,00		100,00
5	Кровля	25 940 419,18		25 940 421	2 306 877	23 633 544,00		100,00
6	Фасад	2 088 056,06		1 463 446	860 463	602 983,00		70,09
7	Металлическая конструкция трибуны	4 343 838,16		4 343 842	3 484 560	16 055,00	843 227,00	100,00
8	Перекрытие трибуны на отм.+4,65	2 702 350,77		2 702 351	612 366		2 089 985,00	100,00
9	Кровля	7 459 523,34		2 789 398	1 714 600	197 544,00	877 254,00	37,39
10	Покрытия трибуны	18 966 132,21		2 574 817	0	1 555 776,00	1 019 041,00	13,58
11	Отделка трибуны	1 112 841,44		282 781	167 733		115 048,00	25,41
12	Пандус	151 745,39		0	0			0,00
	Итого	**89 607 222,72**		**66 939 370**	**13 930 671**	**46 696 038,00**	**6 312 659,00**	**74,70**
1	**Водопровод и канализация**	**959 295,17**		**959 294,98**		**365 821,98**	**593 473,00**	100,00
	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров,мощность 1,5 кВт, управление электронное	**161 705,02**		**161 705,02**		**161 705,02**		100,00
	Итого	**1 121 000,19**		**1 121 000,00**		**527 527,00**	**593 473,00**	**100,00**
2	**Отопление и вентиляция**	**3 661 543,19**		**3 661 543,00**		**3 661 543,00**		100,00
3	**Электроосвещение**	**4 967 350,84**		**4 967 351,00**	**2 542 243,00**	**2 261 991,00**	**163 117,00**	100,00
	Ограничитель перенапряжение ОПС1-В-4Р	**44 215,74**		**44 216,00**	**44 216,00**	0,00		100,00
	Итого	**5 011 566,58**		**5 011 567,00**	**2 586 459,00**	**2 261 991,00**	**163 117,00**	**100,00**
4	**Охранно-пожарная сигнализация**	**376 595,95**		**0,00**	0,00	0,00	376 596,00	0,00
	Итого:			**0,00**	0,00	0,00		0,00
Б	**Спортивная школа(проектируемое здание). Общестроительные работы**							
1	Земляные работы	573 596,35		573 596	48 304	525 292,00		100,00
2	Фундаменты	5 055 012,03		5 055 011	5 055 011	0,00		100,00
3	Стены	14 136 875,80		14 136 876	7 498 460	6 638 416,00		100,00
4	Плиты перекрытия	5 365 544,00		5 365 544	4 132 398	1 233 146,00		100,00

5	Проемы	2 621 945,37		2 588 724	1 473 775	1 114 949,00		98,73
6	Полы	8 804 950,74		2 251 203	0	2 251 203,00		25,57
7	Отделочные работы	7 290 918,66		538 076	87 296	450 780,00		7,38
8	Кровля	4 362 878,79		4 171 189	1 125 569	3 045 620,00		95,61
9	Лестница	496 916,69		427 907	105 840	322 067,00		86,11
10	Крыльцо Кр-1	104 515,26		82 591	17 965	64 626,00		79,02
11	Козырек	78 461,81		48 525	45 110	3 415,00		61,85
12	Отмостка	118 518,55		65 036	32 335	32 701,00		54,87
	Итого:	**49 010 134,04**		**35 304 278**	**19 622 063**	**15 682 213,05**		**72,03**
I	**Водопровод и канализация**	**1 070 769,23**		**633 790**		**633 789,66**		59,19
	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная	**48 248,34**		48 248		**48 248,34**		100,00
	Итого	**1 119 017,57**		682 038		**682 038,00**		**60,95**
1	**Отопление и вентиляция**	**4 249 233,13**		**4 014 620**	**1 841 276**	**0,00**	**2 173 343,68**	94,48
	Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D	**1 239 978,65**		**1 239 979**	**206 663**	**0,00**	**1 033 316,00**	100,00
	Вентилятор осевой Ш12/5	**134 865,32**		**134 865,32**	**0**		134 865,32	100,00
	Приточная установка	**3 311 884,89**		**3 311 885**	**3 311 885**			100,00
	Смесительный узел	**651 947,90**		**651 948**	**651 948**			100,00
	Итого	**9 587 909,89**		**9 353 297**	**6 011 772**	**0,00**	**3 341 525,00**	**97,55**
1	**Электроосвещение**	**5 782 571,30**		**1 315 495,34**	0,00	**1 315 495,34**		22,75
	Пускатель магнитный ПМЛ 1220	**23 575,92**		**23 575,92**	0,00	**23 575,92**		100,00
	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-60,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	**174 611,30**		**174 611,30**	0,00	**174 611,30**		100,00
	Итого:	**5 980 758,52**		**1 513 682,56**	0,00	**1 513 682,56**		**25,31**
В	**Благоустройство**	**258 371 852,88**		**68 224 573**	**35 456 820**	0,00	32 767 753,00	26,41
Г	**Наружные сети электроснабжение**	**13 687 569,92**		**12 424 412**	**2 011 438**	**10 412 973,55**		90,77
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА,класс напряжения 10(6) кВ ГОСТ 11677-85	**403 628,14**		**403 628**	**403 628**	0,00		100,00
	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,типа Alageum Electric	**801 008,45**		**801 008**	**0**	**801 008,45**		100,00
	ПМЛ 1220 12А	**35 364,44**		**35 365**	0	**35 365,00**		100,00
	Итого:	**14 927 570,95**		**13 664 413**	**2 415 066**	**11 249 347,00**		**91,54**
Д	**Наружные тепловые сети**	**555 208,83**		**555 208**	**470 064**	**85 144,00**		100,00
Е	**Наружные сети водопровода и канализации**	**6 923 154,97**		**6 125 020**	**3 908 709**	**2 216 311,00**		88,47
	Датчик давления 1/4 0-1BAR 4-2 OMA	**25 523,89**		**25 524**	**25 524**			100,00
	Канальный трехступенчатый фотокаталитический фильтр для очистки Аэролайф-гидро КФЗ-150НК	**539 460,17**		**0**	**0**			0,00
	НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Q 2.5м3/ч,Н	**80 583,98**		**80 584**	**80 584**			100,00

	Насос повысительный Wilo CO-2 Helix V1005-1/25/E/SK/400-50	1 112 456,54		1 112 457	1 112 457			100,00
	УСТАНОВКА ОДВ ДЛЯ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ Q 3,0 м3/ч,N	294 705,17		0	0			0,00
	Шкаф автоматики SK-EFS/2-2.2/2,5/I-2.5A/V-3	1 313 568,51		1 313 569	1 313 569			100,00
	Итого:	10 289 453,23		8 657 154	6 440 843	2 216 311,00		84,14
Ж	**Топочная. Электроосвещение**	551 265,25		190 667	190 667	0,00		34,59
	Пункт распределительный ПР 8501-3049-3УЗ ГОСТ 30011.1-2012	108 995,00		108 995	108 995	0,00		100,00
	Итого:	660 260,25		299 662	299 662	0,00		45,39
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:			9 672 164	7 259 469	1 244 514	1 168 181	
	ВСЕГО:	436 112 224,22		201 654 078,21	79 973 951,00	79 669 777,58	42 386 941,68	46,24
	Итого	451 059 242		220 642 857	89 285 714	86 714 286	44 642 857	
	НДС 12%	55 387 868		26 477 143	10 714 286	10 405 714	5 357 143	
	ВСЕГО:	516 953 438		247 120 000	100 000 000	97 120 000	50 000 000	47,80

ПРИНЯЛ:

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

СДАЛ:

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

Наименование объекта: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" МАХАМБЕТСКОГО РАЙОНА АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Полная сметная стоимость 501 444 834,24 тенге
Лимит финансирования на 2017 год 197 120 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2018 год 304 324 834,24 тенге

Программа 017 "Развитие объектов спорта"

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а)с нач.стр-ства	501 444 834,24	в т.ч. НДС	53 726 232,24	тенге
в)за отчетный месяц	27 764 834,24	в т.ч. НДС	2 974 803,67	тенге

Специфика 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Исполнитель: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

БИН: 940340000858

ИИК: KZ14926010119N674000

БИК: KZKOKZKX

АО "КАЗКОММЕРЦБАНК"

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		158	22.08.2017						

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				ранее заактивированная сумма	стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"	тенге	501 444 834,24					28 000 000	304 324 834,24	27 764 834,24	27 764 834,24

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ М.Х. АМАНОВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ А.Б. БОЛАТОВ

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"
Наименование строительства: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

РЕЕСТР №7
выполненных работ за июль месяц 2018 г.

№№	Наименование объектов, работ и затрат	Общая стоимость	Освоено с начало строительства	Сентябрь 2017 г.	Ноябрь 2017 г.	Январь 2018 г.	Февраль 2018 г.	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.	Июль 2018 г.	(%) с начало строительство
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"	**516 953 438,40**	**501 444 834,24**	**100 000 000**	**97 120 000**	**50 000 000**	**48 560 000**	**150 000 000**	**28 000 000**	**27 764 834,24**	**100,00**
А	**Существующая здание. Общестроительные работы**										
1	Демонтажные работы	2 812 889,88	2 812 889	2 812 889	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
2	Монтажные работы	3 549 844,68	3 549 844	1 971 183	1 578 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
3	Полы	16 493 533,18	16 493 533	0	15 125 427,00	1 368 106,00	0,00	0,00	0,00		100,0
4	Отделка помещении	3 986 048,43	3 986 048	0	3 986 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
5	Кровля	25 940 419,18	25 940 421	2 306 877	23 633 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
6	Фасад	2 088 056,06	2 088 056	860 463	602 983,00	0,00	0,00	624 610,00	0,00		100,0
7	Металлическая конструкция трибуны	4 343 838,16	4 343 842	3 484 560	16 055,00	843 227,00	0,00	0,00	0,00		100,0
8	Перекрытие трибуны на отм.+4,65	2 702 350,77	2 702 351	612 366	0,00	2 089 985,00	0,00	0,00	0,00		100,0
9	Кровля	7 459 523,34	7 459 523	1 714 600	197 544,00	877 254,00	0,00	4 670 125,00	0,00		100,0
10	Покрытия трибуны	18 966 132,21	18 966 133	0	1 555 776,00	1 019 041,00	0,00	16 391 316,00	0,00		100,0
11	Отделка трибуны	1 112 841,44	1 112 838	167 733	0,00	115 048,00	0,00	830 057,00	0,00		100,0
12	Пандус	151 745,39	151 746	0	0,00	0,00	0,00	151 746,00	0,00		100,0
	Итого	**89 607 222,72**	**89 607 224**	**13 930 671**	**46 696 038,00**	**6 312 659,00**	**0,00**	**22 667 853,00**	**0,00**		**100,0**
1	**Водопровод и канализация**	**959 295,17**	**959 294,98**	0,00	**365 821,98**	**593 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	Водонагреватели электрические накопительные на 80 литров,мощность 1,5 кВт, управление электронное	161 705,02	161 705,02	0,00	161 705,02		0,00	0,00	0,00		100,0
	Итого	**1 121 000,19**	**1 121 000,00**	0,00	**527 527,00**	**593 473,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,0**
2	**Отопление и вентиляция**	**3 661 543,19**	**3 661 543,00**	0,00	**3 661 543,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
3	**Электроосвещение**	**4 967 350,84**	**4 967 351,00**	**2 542 243,00**	**2 261 991,00**	**163 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	Ограничитель перенапряжение ОПС1-В-4Р	44 215,74	44 216,00	44 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	Итого	**5 011 566,58**	**5 011 567,00**	**2 586 459,00**	**2 261 991,00**	**163 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**100,0**
4	**Охранно-пожарная сигнализация**	**376 595,95**	376 596	0,00	0,00	376 596,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	Итого:	**376 595,95**	**376 596,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**100,0**
Б	**Спортивная школа(проектируемое здание). Общестроительные работы**										
1	Земляные работы	573 596,35	573 596	48 304	525 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
2	Фундаменты	5 055 012,03	5 055 011	5 055 011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
3	Стены	14 136 875,80	14 136 876	7 498 460	6 638 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
4	Плиты перекрытия	5 365 544,00	5 365 544	4 132 398	1 233 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
5	Проемы	2 621 945,37	2 621 946	1 473 775	1 114 949,00	0,00	0,00	33 222,00	0,00		100,0
6	Полы	8 804 950,74	8 804 953	0	2 251 203,00	0,00	0,00	6 553 750,00	0,00		100,0
7	Отделочные работы	7 290 918,66	7 290 919	87 296	450 780,00	0,00	0,00	6 752 843,00	0,00		100,0
8	Кровля	4 362 878,79	4 362 879	1 125 569	3 045 620,00	0,00	0,00	191 690,00	0,00		100,0

9	Лестница	496 916,69	496 915	105 840	322 067,00	0,00	0,00	69 008,00	0,00		100,0
10	Крыльцо Кр-1	104 515,26	104 516	17 965	64 626,00	0,00	0,00	21 925,00	0,00		100,0
11	Козырек	78 461,81	78 461	45 110	3 415,00	0,00	0,00	29 936,00	0,00		100,0
12	Отмостка	118 518,55	118 519	32 335	32 701,00	0,00	0,00	53 483,00	0,00		100,0
	Итого:	**49 010 134,04**	**49 010 135**	**19 622 063**	**15 682 213,05**	**0,00**	**0,00**	**13 705 856,00**	**0,00**		**100,0**
1	**Водопровод и канализация**	**1 070 769,23**	**1 070 769**	0,00	**633 789,66**	**0,00**	**0,00**	**436 979,00**	**0,00**		100,0
	Водонагреватели электрические накопительные на 100 литров,мощность 1,5 кВт,управление электронное,установка вертикальная	**48 248,34**	48 248	0,00	**48 248,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	Итого	**1 119 017,57**	1 119 017	0,00	**682 038,00**	**0,00**	**0,00**	**436 979,00**	**0,00**		**100,0**
1	**Отопление и вентиляция**	**4 249 233,13**	**4 249 234**	**1 841 276**	**0,00**	**2 173 343,68**	**921 807,00**	**0,00**	**-687 193,00**		100,0
	Вентилятор канальный ВКП 60-30-4D	**1 239 978,65**	**1 239 979**	**206 663**	**0,00**	**1 033 316,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	Вентилятор осевой Ш12/5	**134 865,32**	**134 865,32**	**0**	0,00	134 865,32	0,00	0,00	0,00		100,0
	Приточная установка	**3 311 884,89**	**3 311 884,89**	**3 311 885**	0,00	0,00	3 311 885,00	0,00	-3 311 885,00		100,0
	Смесительный узел	**651 947,90**	**651 947,90**	**651 948**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	Итого	**9 587 909,89**	**9 587 911**	**6 011 772**	**0,00**	**3 341 525,00**	**4 233 692,00**	**0,00**	**-3 999 078,00**		**100,0**
1	**Электроосвещение**	**5 782 571,30**	**5 782 571,34**	0,00	**1 315 495,34**	**0,00**	**4 270 259,00**	**0,00**	**196 817,00**		100,0
	Пускатель магнитный ПМЛ 1220	**23 575,92**	**23 575,92**	0,00	**23 575,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-25-60,количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А,количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	**174 611,30**	**174 611,30**	0,00	**174 611,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	Итого:	**5 980 758,52**	**5 980 758,56**	0,00	**1 513 682,56**	**0,00**	**4 270 259,00**	**0,00**	**196 817,00**		**100,0**
В	**Благоустройство**	**258 371 852,88**	**221 030 572**	**35 456 820**	0,00	32 767 753,00	33 851 262,00	**93 766 999,00**	**25 187 738,00**	**24 169 785,54**	100,0
Г	**Наружные сети электроснабжение**	**13 687 569,92**	**13 358 546**	**2 011 438**	**10 412 973,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934 134,00**		100,0
	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-40/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-40/6(10)/0,4,номинальная мощность 40 кВА,класс напряжения 10(6) кВ ГОСТ 11677-85	**403 628,14**	**403 628**	**403 628**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	Подстанции комплектные трансформаторные,без силовых трансформаторов,наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА,мощность силового трансформатора 25 кВА,номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ,номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,типа Alageum Electric	**801 008,45**	**801 008,45**	**0**	**801 008,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	ПМЛ 1220 12А	**35 364,44**	**35 365**	**0**	**35 365,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
	Итого:	**14 927 570,95**	**14 598 547**	**2 415 066**	**11 249 347,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**934 134,00**		**100,0**
Д	**Наружные тепловые сети**	**555 208,83**	**555 208**	**470 064**	**85 144,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		100,0
Е	**Наружные сети водопровода и канализации**	**6 923 154,97**	**6 923 155**	**3 908 709**	**2 216 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**798 135,0**		100,0
	Датчик давления 1/4 0-1BAR 4-2 ОМА	**25 523,89**	**25 524**	**25 524**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,0
	Канальный трехступенчатый фотокаталитический фильтр для очистки Аэролайф-гидро КФЗ-150НК	**539 460,17**	**539 460**	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	**539 460,0**		100,0
	НАСОС ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ Q 2.5м3/ч,H	**80 583,98**	**80 584**	**80 584**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**		100,0
	Насос повысительный Wilo CO-2 Helix V1005-1/25/E/SK/400-50	**1 112 456,54**	**1 112 457**	**1 112 457**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**		100,0
	УСТАНОВКА ОДВ ДЛЯ УФ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ Q 3,0 м3/ч,N	**294 705,17**	**294 705**	**0**	0,00	0,00	0,00	0,00	**294 705,0**		100,0
	Шкаф автоматики SK-EFS/2-2.2/2,5/J-2.5A/V-3	**1 313 568,51**	**1 313 569**	**1 313 569**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,0**		100,0

	Итого:	**10 289 453,23**	**10 289 454**	**6 440 843**	**2 216 311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 632 300,0**		**100,0**
Ж	**Топочная. Электроосвещение**	**551 265,25**	**551 265**	**190 667**	0,00	0,00	0,00	0,00	**360 598,00**		100,0
	Пункт распределительный ПР 8501-3049-ЗУЗ ГОСТ 30011.1-2012	**108 995,00**	**108 995**	**108 995**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**		100,0
	Итого:	**660 260,25**	**660 260**	**299 662**	0,00	0,00	0,00	0,00	**360 598,00**		**100,0**
	ВСЕГО ОБОРУДОВАНИЯ:	**10 506 327,38**	**10 506 329**	**7 259 469**	**1 244 514**	**1 168 181**	**3 311 885**	**0,00**	**-2 477 720**		
	ВСЕГО:	**436 112 224,22**	**398 441 920,21**	**79 973 951,00**	**79 669 777,58**	**42 386 941,68**	**39 043 328,00**	**130 577 687,00**	**26 790 229,00**	**24 169 785,54**	
	Временные здание и сооружение 1,2%	**5 277 285**	**2 468 307**	**959 687**	**999 976**	**508 643**	**468 520**	**1 566 932**	**321 482,75**	**290 037,43**	
	Итого	**445 051 053**	**208 160 520**	**80 933 638**	**84 331 296**	**42 895 585**	**39 511 848**	**132 144 619**	**27 111 711,75**	**24 459 822,96**	
	Зимние содержание 1,35%	**6 008 189**	**2 810 167**	**1 092 604**	**1 138 473**	**579 090**	**533 410**	**1 783 952**	**366 008,11**	**330 207,61**	
	Итого	**451 059 242**	**220 642 857**	**89 285 714**	**86 714 286**	**44 642 857**	**43 357 143**	**133 928 572**	**25 000 000**	**24 790 030,57**	
	НДС 12%	**55 387 868**	**26 477 143**	**10 714 286**	**10 405 714**	**5 357 143**	**5 202 857**	**16 071 429**	**3 000 000,0**	**2 974 803,67**	
	ВСЕГО:	**516 953 438**	**473 680 000**	**100 000 000**	**97 120 000,24**	**50 000 000**	**48 560 000**	**150 000 000**	**28 000 000**	**27 764 834,24**	**100,00**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ**

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G GONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

_____ **О.Д. ОРАЗАЛИЕВ**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

_____ **А.Б. БОЛАТОВ**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

_____ **Н.К. САКПАРОВ**

Форма 2-В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Бекболатовтар курылыс компаниясы"

Стройка: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗДАНИЯ И СТАДИОНА ГУ "МАХАМБЕТСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА"

Объект Благоустройство

Договор подряда (контракт) № №158 от 22.08.2017 г.

Акт приемки выполненных работ №20
за июль 2018 г.

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Футбольное поле-6324м2				
1	**14**	**11-110101-3605 РСНБ РК 2015**	**Покрытия ковровые**	**м2 покрытия**	**6324**	**751,26**	**4750954**
			Накладные расходы			***275,48***	***1742140***
			Сметная прибыль			***55,65***	***351923***
			Раздел: Резиновое покрытие				
2	**19**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**4055,75**	**2255,82**	**9149044**
			Накладные расходы			***152,23***	***617405***
			Сметная прибыль			***167,10***	***677707***
3	**20**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**4055,75**	**369,98**	**1500536**
			Накладные расходы			***24,67***	***100038***
			Сметная прибыль			***27,41***	***111151***
4	**21**		**Резиновое наливное покрытие с EPDM 15 мм (10 мм SBR+5 мм EPDM)**	**м2**	**135,432**	**17482,50**	**2367690**
			Накладные расходы			***562,50***	***76180***
			Сметная прибыль			***1295,00***	***175384***
			Раздел: Беговая дорожка-1648м2				

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**25**	**11-270701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**1648**	**2255,82**	**3717592**
			Накладные расходы			***152,23***	***250874***
			Сметная прибыль			***167,10***	***275377***
6	**26**	**11-270701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**1648**	**369,98**	**609723**
			Накладные расходы			***24,67***	***40649***
			Сметная прибыль			***27,41***	***45165***
7	**27**		**Тартановое покрытие REguPOl AG,13 мм**	**м2**	**888,574**	**33166,80**	**29471148**
			Накладные расходы			***1067,14***	***948235***
			Сметная прибыль			***2456,80***	***2183048***
			Раздел: Покрытие из брусчатки-412м2				
8	**28**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**41,2**	**3849,75**	**158610**
			Накладные расходы			***290,41***	***11965***
			Сметная прибыль			***285,17***	***11749***
9	**29**	**11-110101-2502 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов**	**м2 покрытия**	**412**	**2840,68**	**1170362**
			Накладные расходы			***745,32***	***307070***
			Сметная прибыль			***210,42***	***86693***
10	**31**	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**446**	**2996,10**	**1336259**
			Накладные расходы			***450,50***	***200921***
			Сметная прибыль			***221,93***	***98982***
			Раздел: Асфальтобетонные покрытие-63м2				
11	**33**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**9,45**	**3477,26**	**32860**
			Накладные расходы			***274,27***	***2592***
			Сметная прибыль			***257,58***	***2434***
12	**34**	**11-270403-0902 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные,верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 покрытия**	**33,0**	**1389,48**	**45853**
			Накладные расходы			***96,03***	***3169***
			Сметная прибыль			***102,92***	***3397***

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**35**	**11-270403-0904 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 15 см.Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2).исключить на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0901,11-270403-0 902,11-270403-0903**	**м2 покрытия**	**-33**	**115,13**	**-5103**
			Накладные расходы			***-8,30***	***-274***
			Сметная прибыль			***-11,45***	***-378***
14	**36**	**11-270602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**63**	**2803,40**	**176614**
			Накладные расходы			***121,74***	***7670***
			Сметная прибыль			***207,66***	***13083***
15	**37**	**11-270602-0401 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-27 0602-0301**	**м2 покрытия**	**63**	**1992,93**	**125555**
			Накладные расходы			***64,43***	***4059***
			Сметная прибыль			***147,62***	***9300***
16	**38**	**11-270401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок для площадки прыжка в длину из песка.Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**14**	**3477,26**	**48682**
			Накладные расходы			***274,27***	***3840***
			Сметная прибыль			***257,58***	***3606***
17	**40**		**Полиуретановая краска для белой разметки для баскетбольной площадки**	**кг**	**20**	**4995,00**	**99900**
			Накладные расходы			***160,71***	***3214***
			Сметная прибыль			***370,00***	***7400***
18	**41**	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1 500,00**	**1162,18**	**1743266**
			Накладные расходы			***75,98***	***113970***
			Сметная прибыль			***86,09***	***129131***
19	**42**	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-270403-0302,11-270403-0303**	**м2 основания**	**1 500,00**	**353,31**	**529972**
			Накладные расходы			***19,69***	***29528***
			Сметная прибыль			***26,17***	***39257***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**43**	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**1 500,00**	**1162,18**	**1743266**
			Накладные расходы			***75,98***	***113970***
			Сметная прибыль			***86,09***	***129131***
21	**44**	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-2704 03-0302,11-270403-0303**	**м2 основания**	**-1 500,00**	**209,28**	**-423978**
			Накладные расходы			***-15,75***	***-23622***
			Сметная прибыль			***-20,94***	***-31406***
22	**45**	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня гранитного. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**122,68**	**1850,39**	**227006**
			Накладные расходы			***307,04***	***37667***
			Сметная прибыль			***137,07***	***16815***
23	**46**		**Искусственная трава MAX S,20мм (соед.лента двухкомпонентный клей)**	**м2**	**587,73**	**11988,00**	**7045731**
			Накладные расходы			***385,71***	***226697***
			Сметная прибыль			***888,00***	***521906***
			Раздел: Футбольное поле-6324м2				
24	**51**	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**-5100**	**838,04**	**-5927105**
			Накладные расходы			***-75,98***	***-387498***
			Сметная прибыль			***-86,09***	***-439045***
25	**52**	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-270403-0302,11-270403-0303**	**м2 основания**	**-5100**	**261,60**	**-1801905**
			Накладные расходы			***-19,69***	***-100395***
			Сметная прибыль			***-26,17***	***-133474***
26	**53**	**11-270403-0301 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)**	**м2 основания**	**-5100**	**838,04**	**-5927105**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*-75,98*	*-387498*
			Сметная прибыль			*-86,09*	*-439045*
27	**54**	**11-270403-0304 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2).добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301,11-2704 03-0302,11-270403-0303**	**м2 основания**	**5100**	**282,65**	**1441524**
			Накладные расходы			*15,75*	*80316*
			Сметная прибыль			*20,94*	*106780*
28	**55**	**11-270401-0104 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня гранитного. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-320**	**962,19**	**-592124**
			Накладные расходы			*-307,04*	*-98251*
			Сметная прибыль			*-137,07*	*-43861*
29	**56**		**Искусственная трава MAX S,20мм (соед.лента двухкомпонентный клей)**	**м2**	**812,541**	**9440,57**	**-9740748**
			Накладные расходы			*-385,71*	*-313409*
			Сметная прибыль			*-888,00*	*-721537*
			Раздел: Резиновое покрытие				
30	**57**	**11-270401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**-300**	**2580,40**	**-1109896**
			Накладные расходы			*-285,58*	*-85674*
			Сметная прибыль			*-274,05*	*-82215*
31	**58**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 к гс/см2)**	**м2 основания**	**-3100**	**997,83**	**-4300805**
			Накладные расходы			*-91,99*	*-285181*
			Сметная прибыль			*-102,77*	*-318578*
			Раздел: Беговая дорожка-1648м2				
32	**59**	**11-270403-0101 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм,однослойные,толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/ см2)**	**м2 основания**	**-830**	**997,83**	**-1151506**
			Накладные расходы			*-91,99*	*-76355*
			Сметная прибыль			*-102,77*	*-85297*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**60**	**11-270403-0104 РСНБ РК 2015**	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101,11-2 70403-0102,11-270403-0103**	**м2 основания**	**830**	**160,93**	**133569**
			Накладные расходы			***8,50***	***7059***
			Сметная прибыль			***11,92***	***9894***
			ИТОГО:				**36 645 441,00**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3 171 071,00**
			Сметная прибыль				**2 714 477,00**
			Итого с временными		**1,2 %**	**439 745,00**	**37 085 186,00**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**500 650,00**	**37 585 836,00**
			Итого с понижающим коэффицентом				**24 790 030,57**
			Итого с НДС		**12 %**	**2 974 803,67**	**27 764 834,24**

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя управления ГУ "Управление строительства Атырауской области"

М.Ж. ЖАНТУРЕЕВ

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Бекболатөтар курылыс компаниясы"

А.Б. БОЛАТОВ

ТЕХНАДЗОР:

Директор ТОО "G GONSTRUCTION ENGINEERING GROUP"

О.Д. ОРАЗАЛИЕВ

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Н.К. САКПАРОВ