Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ" Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 15.03.2016 г к Договору № 298 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на левом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 10,9 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за АВГУСТ **2016 г.**

Сметная стоимость	7577,707	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1822	чел.-ч
Сметная заработная плата	349,204	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	1,2684	40097,59	339,59	50860	431	238	0,58	1
		т		--	140,94	--	179	133	0,58	1
2	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	6342	582,87	15,35	3696558	97359	92783	0,03	213
		м2		5,94	5,06	37671	32091	133	0,02	112
3	Е0127-54-1 К=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	6342	139,92	--	887347	--	169	--	1
		м2		0,02	--	127	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4634765	97790			215
			Тенге			37798	32269			113
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4634765				

		Материалы -	Тенге			71041				
		Всего заработная плата -	Тенге				70068			
		Местные материалы -	Тенге			4428137				
		Накладные расходы -	Тенге			93190				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13978			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			283677				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5011632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				84046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5011632				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							374
		Сметная заработная плата -	Тенге				84046			
		РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБ д=0,5м								
4	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	22	39,76	37,82	875	832	275	0,01	--
		м3		1,87	11,00	41	242	97	0,04	1
5	С010333-А3-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1**	35,2	32,30	--	1137	--	227	0,14	5
		т		6,46	--	227	--	100	--	--
6	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	6,7942943	27,84	26,18	189	178	58	0,01	--
		м3		1,66	7,20	11	49	97	0,03	--
7	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	2,9557057	262,72	--	777	--	877	1,85	5
		м3		262,72	--	777	--	113	--	--
8	Е0101-27-5	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	7,3125	3,35	3,35	25	25	8	--	--
		м3		--	1,16	--	9	97	--	--

	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые последующие 5 м	7,3125	22,23	22,23	163	163	55	--	--
		м3		--	7,71	--	56	97	0,01	--
10	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	2,4375	167,18	--	408	--	460	1,21	3
		м3		167,18	--	408	--	113	--	--
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7,3125	21,55	4,52	158	33	121	0,11	1
		м3		17,03	--	125	--	97	--	--
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	9,75	14,12	12,00	138	117	41	0,01	--
		м3		1,62	2,75	16	27	97	0,01	--
13	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком	4,7747748	1837,12	33,87	8772	162	1435	1,94	9
		м3		263,25	12,47	1257	60	109	0,06	--
14	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	4,75	6589,26	3701,25	31299	17581	15234	11,80	56
		м3		1980,00	962,33	9405	4571	109	3,29	16
15	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	25	7086,00	--	177150	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	11,75	1089,28	20,67	12799	243	2115	0,91	11
		м2		157,50	7,61	1851	89	109	0,31	4
17	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	74,6021021	322,22	13,70	24038	1022	8772	0,61	45
		м2		102,83	5,04	7671	376	109	0,02	2
		УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)								
18	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	500	593,06	351,18	296530	175590	219350	1,56	780
		м		240,75	89,10	120375	44550	133	0,36	180
19	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	500	2120,00	--	1060000	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	25	1803,48	73,75	45087	1844	1099	0,14	4
		м3		21,38	11,67	535	292	133	0,04	1
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В АРЫК								
21	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийная основания под трубопроводы	3,2	2056,20	152,52	6580	488	877	1,02	3
		м3		153,68	57,15	492	183	130	0,28	1
22	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,0258	444788,62	1733,92	11476	45	2067	361,00	9
		км		60966,00	650,25	1573	17	130	3,17	--
23	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	60	592,92	6,63	35575	398	8813	0,70	42
		м		108,68	1,76	6521	105	133	0,01	--
24	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	0,96	25300,00	--	24288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см,марка бетона В30	24,375	1462,87	30,59	35657	746	4474	1,22	30
		м2		181,13	8,11	4415	198	97	0,04	1

26	Е0101-158-6 К=2	**Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины**								
			24,375	**-218,64**	**-0,32**	**-5329**	**-8**	**-555**	**-0,15**	**-4**
		м2		**-23,32**	**-0,14**	**-568**	**-3**	**97**	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1767789**	**199457**			**1000**
			Тенге			**155130**	**50820**			**206**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1767789**				
	Материалы -		Тенге			**40696**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**205949**			
	Местные материалы -		Тенге			**1371598**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**1137**				
		Накладные расходы -	Тенге			**265804**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**133**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**39871**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**122016**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2155609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245820**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2155609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**245820**			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
27	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			102,43	**592,92**	**6,63**	**60733**	**679**	**15045**	**0,70**	**71**
		м		**108,68**	**1,76**	**11132**	**180**	**133**	**0,01**	**1**

28	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-9[illegible] -300								
			1,63888	26000,00	--	42611	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси								
			145,5219	1803,48	73,75	262446	10733	6396	0,14	21
		м3		21,38	11,67	3111	1698	133	0,04	6
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			365791	11412			92
			Тенге			14243	1878			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			365791				
	Материалы -		Тенге			1915				
	Всего заработная плата -		Тенге				16121			
	Местные материалы -		Тенге			338220				
		Накладные расходы -	Тенге			21441				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3216			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			410466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				19338			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			410466				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата -	Тенге				19338			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			6768345	308658			1307
			Тенге			207171	84967			325
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6768345				
	Материалы -		Тенге			113652				
	Всего заработная плата -		Тенге				292138			
	Местные материалы -		Тенге			6137954				
	Транспортные расходы -		Тенге			1137				
		Накладные расходы -	Тенге			380435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							190
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57065			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			428927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7577707				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1822

		Сметная заработная плата -	Тенге				349204		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7577708			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						1822
		Сметная заработная плата -	Тенге				349204		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			775035			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						341
		Сметная заработная плата -	Тенге				58756		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			775035			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч						341
		Сметная заработная плата -	Тенге				58756		

итого, по форме	Тенге	7 577 707,70
Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	278 859,64
Возврат материалов от временных здания и сооружения	Тенге	106 248,44
Всего	Тенге	**7 856 567,34**
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге	113 134,57
Выслуга лет 1%	Тенге	78 565,67
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	31 426,27
Итого в базовых ценах 2001года, МРП=775тенге:	Тенге	8 079 693,85
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,73677	Тенге	22 112 297,63
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	442 245,95
ИТОГО без НДС:	Тенге	22 554 543,59
НДС (12%)	Тенге	2 706 545,23
ИТОГО к оплате:	Тенге	**25 154 840,37**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	2 695 161,47

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т. Е. Габдуллин**

Технический надзор
ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ **Н. Базарбаев**