Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования в ценах 2013 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	113 738 094	23 653 276	10 382 345	12 807 141	0	463 790	2 838 393	26 491 670
Итого за отч. м-ц ноябрь 2013г	113 738 094	23 653 276	10 382 345	12 807 141	0	463 790	2 838 393	26 491 670

Заказчик: _____

"__" ноябрь 2013 года

Подрядчик: _____

"__" ноябрь 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №07

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за ноябрь месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	180	7 744,39	282,71	1393990	50888	214 099	5,53	995
		м3		902,25	105,75	162405	19035	118	0,52	94
2	Е0126-31-1	Теплоизоляция стен минплитой	31	2 139,46	330,46	66323	10244	59 915	10,58	328
		м3		1 809	123,75	56079	3836	100	0,6	19
3	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	0,11	72 779,65	422,15	8006	46	1 092	56,4	6
		т		8 257,5	157,5	908	17	118	0,77	0
4	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	128	5 725,66	337,41	732884	43188	120 303	4,38	561
		м3		670,5	126	85824	16128	118	0,62	79
5	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	144	103,01	66,43	14833	9566	9 616	0,15	22
		шт		23,85	23,85	3434	3434	140	0,11	16
6	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массы монтажных элементов в здании до 5 т	5	391,83	250,96	1959	1255	1 533	0,81	4

2 217 995 / 406 558

			шт		130,73	88,22	654	441	140	0,37	2
7	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных эдлементов, монтажных изделий массой до 20 кг		0,530	175 710,1	1826,1	93126	968	6 523	42,7	23
			т		8 100	690,75	4293	366	140	3,37	2
8	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий масссой свыше 20 кг		0,03	172 169,94	1216,94	5165	37	269	31,4	1
			т		5 940	459	178	14	140	2,25	0
9	Е0109-25-1	Монтаж перемычек ПБ6, ПБ-10, ПБ-11		1,033	5 030,5	2020,02	5197	2087	2 580	14,1	15
			т		2 272,5	502,43	2347	519	90	1,79	2
10	С12021-66	Стоимость металлической перемычки ПБ-6 из швелера №24		0,459	133 300		61185				
			т								
11	С12021-64	Стоимость металлических перемычек ПБ-10, ПБ-11		0,576	130 800		75341				
			т								
12	Е0106-1-16	Уствойство ж/б опорной плиты ОП-1		0,2	7 564,06	196,62	1513	39	73	1,79	0
			м3		272,25	74,27	54	15	105	0,36	0
13	С12041-15	Арматурные заготовки, не собранные каркасы и сетки: сталь периодичемкого профиля класса А-111, д-14 мм		0,002	49 500		99				
			т								
14	С11011-874	Прокат листовой горячекатанной общего назначения, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, толщина 8-12 мм		0,03	63 600		1908				
			т								
15	Е113-16-6	Огрунтовка металических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		27,9	21,8	0,05	608	1	146	0,03	1
			м2		5,81	0,02	162	1	90		0
16	Е0113-26-4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-1155		27,9	137,32	0,05	3831	1	69	0,01	0

44973

9960

			м2		2,72	0,02	76	1	90		0
		Перегородки									
17	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м		700	885,24	34,73	619668	24311	196 596	1,43	1001
			м2		225	13,01	157500	9107	118	0,06	42
18	Е0107-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т		47	103,01	66,43	4841	3122	3 139	0,15	7
			шт		23,85	23,85	1121	1121	140	0,11	5
		Перекрытие и Покрытие									
19	Е0107-415-2	Укладка в многоэтажных зданния плит перекрытий ипокрытий при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т		173	2 235,79	418,78	386792	72449	158 295	2,88	498
			м2		502	151,82	86803	26265	140	0,068	178
20	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов		1156,8	45		52056				
			м2								
21	С143017-70-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка/выключая собственную массу /760-850 кг/м2, пролет 5,86,15 м		91,76	223		20462				
			м2								
22	С143017-61-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/860-950 кг/м2, пролет 3,01-3,45 м		56,14	9		505				
			м2								
23	С143017-75-7	Надбавка на 1м 2площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка /выключая собственную массу/760-850 кг/м2 поролет 7,36-7,65 м		29,4	409		12025				
			м2								
24	С143017-73-7	Надбавка на 1м 2площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов,нормативная нагрузка/выключая собственную массу/760-850 кг/м2 поролет 6,76-7,05 м		27	330		8910				
			м2								

1105259 358030

25	С143017-71-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/760-850 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	59,12	260		15371				
		м2								
26	С143017-77-7	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/760-850 кг/м2, пролет 7,96-8,25 м	25,44	494		12567				
		м2								
27	С143017-72-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 6,46-6,75 м	20,96	492		10312				
		м2								
28	С143017-70-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	280,06	388		108663				
		м2								
29	С143017-62-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 3,46-3,75 м	17,12	74		1267				
		м2								
30	С143017-60-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет до 3 м	155,05	19		2946				
		м2								
31	С143017-75-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 7,36-7,65 м	117,6	663		77969				
		м2								
32	С143017-73-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 6,76-7,05 м	108	547		59076				
		м2								

288171

33	С143017-71-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 6,16-6,45м	118,24	438		51789				
		м2								
34	С143017-77-14	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий вырезов, нормативная нагрузка /выключая собственную массу/1160-1250 кг/м2, пролет 7,96-8,25 м	50,88	793		40348				
		м2								
35	Е0107-15-2	Укладка в многоэтажных зданния плит ребристых ЗПГ12	6,6	2 235,79	418,78	14756	2764	6 039	2,88	19
		шт		502	151,82	3312	1002	140	0,68	4
36	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщина 8 см	119,4	1 130		134922				
		м2								
37	С143017-8-А	Надбавка к поз. 30-17-8-30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий,вырезов	358,2	45		16119				
		м2								
38	С143017-23	Плиты покрытий ребрестые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 12м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты 601-800 кг/м2	119,4	1 860		222084				
		м2								
39	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий масссой до 20 кг	0,282	175 710,1	1826,1	49550	515	3 471	42,7	12
		т		8 100	690,75	2284	195	140	3,37	1
40	Е0106-22-1	Устройство монолитных участков Му1-Му6	5	11 733,59	241,1	58668	1206	7 211	8,06	40
		м3		1 282,5	91,08	6413	455	105	0,44	2
41	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-111, Ф 16-18 мм	0,4	61 200		24480				
		т								
42	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-1, Ф 6 мм	0,03	65 000		1950				

614666 16421

		т									
43	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, д-6 мм	0,018	50 600		911					
		т									
44	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-111, д-14 мм	0,07	51 000		3570					
		т									
45	С12041-53	Сетка С-1-6/6/100/100	0,032	65 000		2080					
		т									
46	Е0106-19-1	Устройство монолитного ж/б пояса	16,53	10 015,92	316,01	165563	5224	25 816	8,25	136	
		м3		1 368	119,39	22613	1974	105	0,58	10	
47	С12041-92	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволка класса В-11, ВР-11, д 4-6 мм	0,214	64 100		13717					
		т									
		Оконные проемы									
48	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площалью проема до 2 м2	92	427,5	19,32	39330	1777	21 221	1,11	102	
		м2		185,83	6,39	17096	588	120	0,03	3	
49	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерные стеклопакетами, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка	176,16	8 050		1418088					
		м2									
50	С12061-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерные стеклопакетами, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	6,24	14 500		90480					
		м2									
51	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	21	225,99	5,58	4746	117	2 423	0,59	12	
		м2		94,05	2,12	1975	45	120	0,01	0	

1.438485 49400

52	С12061-196	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 450 мм	94,4	3 680		347392				
		м								
		Внутренняя отделка								
53	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным растровом по камню и бетону стен	1555	168,08	4,07	261364	6329	223 115	0,74	1151
		м2		135,68	0,97	210982	1508	105	0,05	78
54	Е0115-68-1	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное без добавки косоуров и балок	210	317,62	4,72	66700	991	31 906	0,82	172
		м2		143,55	1,15	30146	242	105	0,06	13
55	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	205,6	521,67	6,33	107255	1301	68 032	1,79	368
		м2		312,75	2,39	64301	491	105	0,01	2
		Полы								
56	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	90,4	61,9	2,62	5596	237	1 279	0,07	6
		м2		10,51	0,99	950	89	123		0
57	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	4,52	3 764,36	261,86	17015	1184	3 327	3,44	16
		м3		499,5	99	2258	447	123	0,48	2
58	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	7,23	6 716,17	66,01	48558	477	1 675	1,35	10
		м3		195,75	24,93	1415	180	105	0,12	1
59	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	90,4	194,65	9,95	17596	899	6 220	0,36	33
		м2		52,2	3,74	4719	338	123	0,02	2
60	Е0111-1-2	Утепление грунта щебнем	233,5	61,9	2,62	14454	612	3 303	0,07	16
		м2		10,51	0,99	2454	231	123		0
61	Е0111-14-1	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 100 мм	233,5	730,64	27,98	170604	6533	16 129	0,3	70
		м2		54,45	1,71	12714	399	123	0,01	2
62	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	233,5	194,65	9,95	45451	2323	16 066	0,36	84
		м2		52,2	3,74	12189	873	123	0,02	5
63	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	20,1	61,9	2,62	1244	53	284	0,07	1
		м2		10,51	0,99	211	20	123		0

1103229 371 556

64	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1,01	3 764,36	261,86	3802	264	744	3,44	3	
		м3		499,5	99	504	100	123	0,48	0	
65	Е0111-14-1	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 80 мм	20,1	777,56	27,98	15629	562	1 388	0,3	6	
		м2		54,45	1,71	1094	34	123	0,01	0	
66	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,1	194,65	9,95	3912	200	1 383	0,36	7	
		м2		52,2	3,74	1049	75	123	0,02	0	
67	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	10	61,9	2,62	619	26	141	0,07	1	
		м2		10,51	0,99	105	10	123		0	
68	Е0111-14-1	Устройство полов бетонных, выполняемых методом вакуумирования толщиной 100 мм	10	730,64	27,98	7306	280	691	0,3	3	
		м2		54,45	1,71	545	17	123	0,01	0	
69	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10	194,65	9,95	1947	100	688	0,36	4	
		м2		52,2	3,74	522	37	123	0,02	0	
		Ограждения железобетонные									
70	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из паней длиной 4 м	224,36	2 655,89	376,53	595875	84478	91 938	1,15	258	
		м		186,75	105,95	41899	23771	140	0,4	90	
71	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов под кирпичные вставки	2	8 178,74	98,32	16357	197	1 538	4,41	9	
		м3		695,25	37,15	1391	74	105	0,18	0	
72	Е0108-6-1	Кладка из силикатного кирпича М-100 вставок	3,2	5 766,84	335,84	18454	1075	3 118	4,54	15	
		м3		699,75	126,00	2239	403	118	0,61	2	
73	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов	1	696,16	11,21	696	11	42	0,2	0	
		м2		31,5	4,21	32	4	118	0,02	0	
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,5	245,44	3,82	368	6	69	0,21	0	
		м2		37,35	1,44	56	2	118	0,01	0	

664965 101440

75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	12,4	302		3745				
		м3								
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ						**7984493**	337944	**1 313 508**		6016
В т.ч. Оборудование						1007308	113907			656
Накладные расходы, тенге						0				
Заработная плата, тенге						**1313508**				
трудоемкость, чел-ч						197026				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						657				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						557880				
Глава 8 Временные здания и сооружения						**9855881**				
Временные здания и сооружения 1,8%										
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						**177406**				
Итого по главе 8						26611				
Итого по главам 1-8						177406				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство						**10033287**				
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)										
Затраты на выслугу лет 1%						208592				
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%						100333				
Итого по главе 9						40133				
Итого по главам 1-9						**349058**				
Итого по сметному расчету:						**10382345**				
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге										
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355						**10382345**				
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)						**23189487**				
Сметная стоимость в текущем уровне цен						463790				
НДС (12%)						**23653276**				
Стоимость строительства						2838393				
						26491670				

Принял: И.О Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства Орынбаева.Г.Д

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат" Аликулов.К.К

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Жунисов Н.