чик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 15.03.2016 г к Договору № 298 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на левом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 10,9 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за АПРЕЛЬ **2016 г.**

Сметная стоимость	45598,467	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	35135	чел.-ч
Сметная заработная плата	4081,836	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОССТАНОВЛЕНИИЕ ТРАССЫ								
1	С Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК8.02-03-2002 т.17 п.1 стр.357 с К-1,25	**Восстановление оси трассы 1 категории сложности**	9,91	5913,75	--	58605	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С т.17 п.2 стр.357 с К-1,25	**Закрепление трассы**	9,91	3891,25	--	38562	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

	С т.4 п.4 стр.9	Расходы по внутреннему транспорту до 5 км %								
			97167,55	0,07	--	6802	--	--	--	--
		тенге		--	--	--	--	--	--	--
4	С т.7 п.3 стр.11	Расходы по ОРГЛИК - 6 %								
			97167,55	0,06	--	5830	--	--	--	--
		тенге		--	--	--	--	--	--	--
		РАСЧИСТКА ПЛОЩАДЕЙ ОТ ДЕРЕВЬЕВ								
5	Е0101-205-2	Корчевка среднего кустарника и мелколесья в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,00408	6180,83	6180,83	25	25	6	--	--
		га		--	2059,38	--	8	70	6,73	--
6	Е0101-207-2	Сгребание срезанного или выкорчеванного среднего кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, с перемещение до 20 м на тракторе 79 кВт (108 л.с.)								
			0,00408	1980,96	1980,96	8	8	2	--	--
		га		--	722,16	--	3	70	2,36	--
7	С01031-А9-1	Погрузка дров при автомобильных перевозках								
			0,61155	164,30	--	100	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1								
			0,61155	63,90	--	39	--	8	0,27	--
		т		12,78	--	8	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			109972	33			--
			Тенге			8	11			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			173				
	Всего заработная плата -		Тенге				19			
	Транспортные расходы -		Тенге			39				
		Накладные расходы -	Тенге			16				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			200				
		Сметная заработная плата -	Тенге				22			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			109799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6588				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			116387				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			116587				
		Сметная заработная плата -	Тенге				22			

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СНЯТИЕ ПСП

9	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	20601,55	9,85	9,85	202868	202868	53812	--	--
		м3		--	2,69	--	55476	97	0,01	181
10	Е0101-25-9 К=5	Передвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20601,55	41,40	41,40	852966	852966	226253	--	--
		м3		--	11,32	--	233251	97	0,04	762
11	Е0101-25-9 К=5	Обратная передвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	20601,55	41,40	41,40	852966	852966	226253	--	--
		м3		--	11,32	--	233251	97	0,04	762

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ

12	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	5251,23	6,01	6,01	31541	31541	10615	--	--
		м3		--	2,08	--	10943	97	0,01	36
13	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(для присыпных обочин)	5251,23	4,75	4,75	24964	24964	8401	--	--
		м3		--	1,65	--	8661	97	0,01	28
14	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	1646,1	6,01	6,01	9887	9887	3327	--	--
		м3		--	2,08	--	3430	97	0,01	11
15	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(для устройства насыпи земляного полотна)	1646,1	4,75	4,75	7826	7826	2634	--	--
		м3		--	1,65	--	2715	97	0,01	9

	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	48130,28	29,64	28,58	1426553	1375323	492658	0,01	332
		м3		0,99	9,56	47649	460246	97	0,04	1685
17	C010333-A8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	77008,45	63,90	--	4920840	--	984168	0,27	20668
		т		12,78	--	984168	--	100	--	--
18	E0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	5251,23	21,30	20,46	111850	107439	38920	0,01	31
		м3		0,84	6,80	4411	35713	97	0,03	133
19	E0101-33-2	Устройство насыпей экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	1646,1	35,50	35,03	58441	57667	19622	--	5
		м3		0,47	11,82	774	19456	97	0,04	69
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
20	E0101-145-9	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	30880,88	14,12	3,88	436011	119790	330017	0,07	2236
		м2		10,24	0,78	316220	24003	97	--	81
21	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	6176,58	18,22	18,22	112537	112537	37932	--	--
		м3		--	6,33	--	39105	97	0,02	128
22	E0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	6176,58	0,53	0,53	3290	3290	1118	--	--
		м3		--	0,19	--	1153	97	--	4
23	E0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	7015,15	8,55	4,43	59950	31047	33090	0,03	196
		м2		4,12	0,74	28902	5211	97	--	18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9112488	3790111			23467
			Тенге			1382124	1132612			3908
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9112488				
	Всего заработная плата -		Тенге				2514737			

		Местные материалы -	Тенге			3581				
		Транспортные расходы -	Тенге			920840				
		Накладные расходы -	Тенге			2468819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				370323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12276186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28609
		Сметная заработная плата -	Тенге				2885059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			12276186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							28609
		Сметная заработная плата -	Тенге				2885059			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
24	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 20 см**	**14055,653**	**1803,48**	**73,75**	**25349140**	**1036655**	**617818**	**0,14**	**2024**
		м3		**21,38**	**11,67**	**300510**	**164015**	**133**	**0,04**	**576**
25	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**8,1375**	**1803,48**	**73,75**	**14676**	**600**	**358**	**0,14**	**1**
		м3		**21,38**	**11,67**	**174**	**95**	**133**	**0,04**	**--**
26	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	**183**	**592,92**	**6,63**	**108505**	**1213**	**26879**	**0,70**	**128**
		м		**108,68**	**1,76**	**19888**	**321**	**133**	**0,01**	**1**
27	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	**9,882**	**26000,00**	**--**	**256932**	**--**	**--**	**--**	**--**

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25729253	1038469			2153
			Тенге			320572	164431			578
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25729253				
	Материалы -		Тенге			3422				
	Всего заработная плата -		Тенге				485004			
	Местные материалы -		Тенге			24366790				
		Накладные расходы -	Тенге			645055				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							323
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				96758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1582458				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27956766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				581762			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27956766				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3053
		Сметная заработная плата -	Тенге				581762			

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)

28	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	450	39,76	37,82	17892	17017	5617	0,01	6
		м3		1,87	11,00	842	4949	97	0,04	17
29	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	810	63,90	--	51759	--	10352	0,27	217
		т		12,78	--	10352	--	100	--	--
30	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	1500	593,06	351,18	889590	526770	658051	1,56	2340
		м		240,75	89,10	361125	133650	133	0,36	540
31	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	1500	2120,00	--	3180000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	75	1803,48	73,75	135261	5532	3297	0,14	11
		м3		21,38	11,67	1604	875	133	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4274503**	**549319**			**2574**
			Тенге			**373922**	**139474**			**560**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4274503**				
		Материалы -	Тенге			**1695**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**513396**			
		Местные материалы -	Тенге			**3308160**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**51759**				
		Накладные расходы -	Тенге			**677316**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**339**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**101597**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**297109**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5248928**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3473**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**614993**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**5248928**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3473**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**614993**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**39226215**	**5377932**			**28194**
			Тенге			**2076626**	**1436529**			**5045**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**39116416**				
		Материалы -	Тенге			**5117**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3513155**			
		Местные материалы -	Тенге			**27678530**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**4972638**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3791206**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1896**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**568681**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2574457**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**45482080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4081836**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**109799**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6588**				
		ВСЕГО. Стоимость прочих работ -	Тенге			**116387**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**45598467,95**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**35135**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4081836**			

итого, по форме	Тенге	45 598 467,95
Прочие	Тенге	116 387,00
Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	1 673 740,58
в том числе возвратных сумм	Тенге	183 864,57
ИТОГО:	Тенге	47 272 208,53
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге	679 043,83
Выслуга лет 1%	Тенге	471 558,22
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	188 623,29
Итого в базовых ценах 2001года, МРП=775тенге:	Тенге	48 611 433,86
ИТОГО в текущих ценах 2015 г. К=2,55742	Тенге	117 733 172,87
ИТОГО к оплате в ценах 2015г.:	Тенге	**134 348 380,17**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	14 394 469,30
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,73677	Тенге	7 048 578,42
ИТОГО к оплате в ценах 2016г.:	Тенге	**8 018 427,94**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	859 117,28
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	2 492 416,11
ИТОГО без НДС:	Тенге	127 113 221,52
НДС (12%)	Тенге	15 253 586,58
ИТОГО к оплате:	Тенге	**142 366 808,10**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	**15 253 586,58**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Технический надзор
ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ **Н. Базарбаев**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т.Е. Габдуллин**