Заказчик : ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"

Наименование объекта: Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинского района

Форма №КС-3

Утвержден постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94 г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2013 года

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирован.		Орган правления	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	№39	29.04.2013г				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего гр. 2+гр. 7
	С начала года по отчетн.месяц включительно без НДС	В отчетный месяц	Из графы 1					
			СМР в сметн. базисных ценах 2001 г.	СМР в ценах 2013 года	Стоимость оборудования в ценах 2013 г.	Стоимость прочих затрат не входящие в составе СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство здания акимата в г.Шалкар Шалкарского района Актюбинской области	119 649 077	5 910 983	2 594 561	3 200 520	0	115 902	709 318	6 620 301
Итого за отч. м-ц: декабрь 2013г	119 649 077	5 910 983	2 594 561	3 200 520	0	115 902	709 318	6 620 301

Заказчик: _____

"____" декабрь 2013 года.

Подрядчик: _____

" декабрь 2013 года.

Заказчик: ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры, градостроительство и строительство"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование объекта: "Строительство здания акимата в г.Шалкар
Шалкаркого района Актюбинской области"

Форма № КС-2
Утвержден постановлением
ГоскомстатаРК от16.11.94г.№73

АКТ №08

приемки выполнненых строительно-монтажных работ за декабрь месяц 2013 года.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	количество	стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел. ч., рабочих строителей	
				Всего	Экспл. Машин	Всего	Экспл. Машин		рабочих, обслуживающих	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены								
1	Е0108-15-3	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	45	7 744,39	282,71	348498	12722	53 525	5,53	249
		$м^3$		902,25	105,75	40601	4759	118	0,52	23
		Перегородки								
2	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	47	885,24	34,73	41606	1632	13 200	1,43	67
		$м^2$		225	13,01	10575	611	118	0,06	3
		Кровля								
3	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	50	229,96	1,19	11498	60	1 633	0,16	8
		$м^2$		27	0,45	1350	23	119		0
4	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	50	189,45	4,72	9473	236	4 323	0,4	20
		$м^2$		70,88	1,78	3544	89	119	0,01	1
5	С11031-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связущем, марка 200	50	8 650		432500				
		$м^3$								

6	Е0110-14-1	Установка стропил, мауэрлатов, прогонов, стоек, подкосов, диогональных ног, затяжек, подкладных досок, лежней по перекрытию, подкладок под прогон , опорных брусков, накладок, кобылки, досок на карнизный щит, ветровых связей из досок.	30,82	20 829,84	334,28	641976	10303	130 313	22,1	681
		$м^3$		3 397,5	126	104711	3883	0	0,62	19
		Оконные проемы								
60	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых площалью проема до 2 м2	90,4	427,5	19,32	38646	1747	20 852	1,11	100
		м2		185,83	6,39	16799	578	120	0,03	3
61	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	21,52	225,99	5,58	4863	120	2 483	0,59	13
		м2		94,05	2,12	2024	46	120	0,01	0
62	Е0109-27-3	Монтаж остекленных из герметических одно-двухкамерных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке оконных фонарных покрытий	41,82	1 122,55	327,04	46945	13677	32 956	3,89	163
		м2		789,75	85,85	33027	3590	90	0,3	13
63	С12061-188	Витражи из ПХВ профилей	62,74	8 680		544583				
		м2								
Итого стоимость строительство						**2120588**	24952	**202995**		1293
						160781	9365	359785		58
В т.ч. Оборудование						0				
Накладные расходы, тенге						**202995**				
Заработная плата, тенге						30449				
трудоемкость, чел-ч						101				
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6,00%, тенге						139415				
ВСЕГО прямые затраты ,тенге						**2462997**				
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 1,8%						**44334**				
Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%						6650				
Итого по главе 8						44334				
Итого по главам 1-8						**2507331**				
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Дополнительные затраты при производстве										
работ в зимнее время (2,079%)						52127				
Затраты на выслугу лет 1%						25073				

Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%				10029					
Итого по главе 9				**87230**					
Итого по главам 1-9				**2594561**					
Итого по сметному расчету:									
в базовых ценах 2001года, МРП=775 тенге				**2594561**					
в текущих ценах 2013 года, К=2,23355				**5795082**					
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)				115902					
Сметная стоимость в текущем уровне цен				**5910983**					
НДС (12%)				709318					
Стоимость строительства				**6620301**					

6780.686

Принял:И.О Начальник ГУ "Шалкарский районный отдел архитектуры градостроительства и строительства" Оринбаев.Г

Сдал: Председатель ПРК "Ерзат"

Технадзор: ТОО "Караша-Сарен" Аликулов.К.К

Жунисов.Н.