Заказчик: **ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"**
Подрядчик: **ТОО "ЖОЛ"** **Ф-2**

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №4 от 01.02.2017 г к Договору № 298 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на левом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 10,9 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за **АПРЕЛЬ 2017 г.**

Сметная стоимость	9316,779	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	1881	чел.-ч
Сметная заработная плата	387,631	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
1	E0127-14-4	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщиной 10 см**	1800	280,88	248,35	505582	447028	265173	0,22	389
		м3		32,18	78,59	57924	141454	133	0,27	492
2	C143008-25	**Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм(добавка 46 %)**	1166,20699	2110,00	--	2460697	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	C143008-92	**Песок природный (добавка 46 %)**	1166,20699	1370,00	--	1597704	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

4	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400(добавка 8 %)	300	7800,00	--	2340000	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	12,48	1803,48	73,75	22507	920	549	0,14	2
		м3		21,38	11,67	267	146	133	0,04	1
6	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	320	592,92	6,63	189736	2122	47002	0,70	223
		м		108,68	1,76	34778	562	133	0,01	2
7	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	17,28	26000,00	--	449280	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7565506	450071			614
			Тенге			92968	142162			495
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7565506				
	Материалы -		Тенге			5984				
	Всего заработная плата -		Тенге				235131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2340000				

		Местные материалы -	Тенге			4676483				
		Накладные расходы -	Тенге			312724				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							156
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46909			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8350924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				282039			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			8350924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1265
		Сметная заработная плата -	Тенге				282039			
		РАЗДЕЛ 2. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)								
8	**Е0101-17-14**	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**10,3**	**39,76**	**37,82**	**410**	**390**	**129**	**0,01**	**--**
		м3		**1,87**	**11,00**	**19**	**113**	**97**	**0,04**	**--**
9	**С010333-А8-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1**	**16,6**	**63,90**	**--**	**1061**	**--**	**212**	**0,27**	**4**
		т		**12,78**	**--**	**212**	**--**	**100**	**--**	**--**
10	**Е0127-8-1**	**Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи**	**34,4**	**593,06**	**351,18**	**20401**	**12081**	**15091**	**1,56**	**54**
		м		**240,75**	**89,10**	**8282**	**3065**	**133**	**0,36**	**12**
11	**С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм**	**34,4**	**2120,00**	**--**	**72928**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
12	**Е0127-14-2**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	**1,24**	**1803,48**	**73,75**	**2236**	**91**	**55**	**0,14**	**--**
		м3		**21,38**	**11,67**	**27**	**14**	**133**	**0,04**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**97036**	**12562**			**58**

			Тенге			8540	3193			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97036				
	Материалы -		Тенге			39				
	Всего заработная плата -		Тенге				11733			
	Местные материалы -		Тенге			75047				
	Транспортные расходы -		Тенге			1061				
		Накладные расходы -	Тенге			15487				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6751				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			119274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			119274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				14055			
		РАЗДЕЛ 3. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ								
13	**Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**								
			691	**592,92**	**6,63**	**409711**	**4582**	**101495**	**0,70**	**482**
		м		**108,68**	**1,76**	**75098**	**1214**	**133**	**0,01**	**4**

14	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**								
		м3	**11,056**	**26000,00**	--	**287456**	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**697167**	**4582**			**482**
			Тенге			**75098**	**1214**			**4**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**697167**				
		Материалы -	Тенге			**12922**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**76312**			
		Местные материалы -	Тенге			**604566**				
		Накладные расходы -	Тенге			**101495**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**51**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**15224**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**47920**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**846581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91536**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**846581**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**537**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**91536**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8359709**	**467214**			**1155**
			Тенге			**176606**	**146569**			**512**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**8359709**				
		Материалы -	Тенге			**18945**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**323175**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2340000**				
		Местные материалы -	Тенге			**5356096**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**1061**				
		Накладные расходы -	Тенге			**429705**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**215**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**64456**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**527365**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**9316779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387631**			

		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**9316779**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1881**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**387631**			

итого, по форме	Тенге	9 316 779,21
Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	342 857,47
Возврат материалов от временных здания и сооружения	Тенге	130 632,29
Всего	Тенге	9 659 636,68
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге	139 098,77
Выслуга лет 1%	Тенге	96 596,37
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	38 638,55
Итого в базовых ценах 2001года, МРП=775тенге:	Тенге	9 933 970,37
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,73677	Тенге	27 187 033,74
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	543 740,67
ИТОГО без НДС:	Тенге	27 730 774,41
НДС (12%)	Тенге	3 327 692,93
ИТОГО к оплате:	Тенге	**30 927 835,05**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	3 313 696,61

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т.Е. Габдуллин**

Технический надзор
ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ **Н. Базарбаев**