Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №3 от 15.03.2016 г к Договору № 298 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на левом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 4 категории протяженностью 10,9 км (лок.см. - 2-2-1)

Приемки выполненных работ за МАЙ **2016 г.**

Сметная стоимость	40464,386	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	18629	чел.-ч
Сметная заработная плата	3285,964	тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ВОССТАНОВЛЕНИИЕ ТРАССЫ								
1	С Сборник цен на изыскательские работы для капитального строительства РДС РК8.02-03-2002 т.17 п.1 стр.357 с К-1,25	**Восстановление оси трассы 1 категории сложности**	0,99	5913,75	--	5855	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
2	С т.17 п.2 стр.357 с К-1,25	**Закрепление трассы**	0,99	3891,25	--	3852	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
3	С т.4 п.4 стр.9	**Расходы по внутреннему транспорту до 5 км - 7%**	9706,95	0,07	--	679	--	--	--	--

		тенге		--	--	--	--	--	--	--
4	С т.7 п.3 стр.11	Расходы по ОРГЛИК - 6 %	9706,95	0,06	--	582	--	--	--	--
		тенге		--	--	--	--	--	--	--
		УСТАНОВКА КОЖУХОВ								
5	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	7,37	39,76	37,82	293	279	92	0,01	--
		м3		1,87	11,00	14	81	97	0,04	--
6	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	11,792	32,30	--	381	--	76	0,14	2
		т		6,46	--	76	--	100	--	--
7	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	55,4636134	27,84	26,18	1544	1452	477	0,01	1
		м3		1,66	7,20	92	399	97	0,03	1
8	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,1663866	262,72	--	1095	--	1237	1,85	8
		м3		262,72	--	1095	--	113	--	--
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	44,7225	3,35	3,35	150	150	50	--	--
		м3		--	1,16	--	52	97	--	--
10	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	44,7225	22,23	22,23	994	994	335	--	--
		м3		--	7,71	--	345	97	0,01	--
11	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	14,9075	167,18	--	2492	--	2816	1,21	18
		м3		167,18	--	2492	--	113	--	--
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,7225	21,55	4,52	964	202	739	0,11	5

			м3		17,03	--	762	--	97	--	--
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	59,63		14,12	12,00	842	715	252	0,01	1
			м3		1,62	2,75	97	164	97	0,01	1
14	Е0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,067		243707,18	102058,18	16328	6838	13412	615,00	41
			км		115425,00	38553,75	7733	2583	130	188,29	13
15	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	67		3730,00	--	249910	--	--	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			285961	10630			75
				Тенге			12361	3624			16
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			25082				
	Материалы -			Тенге			1692				
	Всего заработная плата -			Тенге				15985			
	Местные материалы -			Тенге			95				
	Транспортные расходы -			Тенге			381				
		Накладные расходы -		Тенге			19486				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2674				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			47242				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -		Тенге				18907			
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге			249910				
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			249910				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			14995				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			264905				
	Стоимость прочих работ -			Тенге			10969				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			658				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			11627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			323774				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							100
		Сметная заработная плата -		Тенге				18907			

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

СНЯТИЕ ПСП

16	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	2176,45	9,85	9,85	21432	21432	5685	--	--
		м3		--	2,69	--	5861	97	0,01	19
17	Е0101-25-9 К=5	Передвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2176,45	41,40	41,40	90112	90112	23903	--	--
		м3		--	11,32	--	24642	97	0,04	81
18	Е0101-25-9 К=5	Обратная передвижка растительного грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	2176,45	41,40	41,40	90112	90112	23903	--	--
		м3		--	11,32	--	24642	97	0,04	81
		ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И УКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е0101-145-9	Планировка верха земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	4809,765	14,12	3,88	67910	18658	51401	0,07	348
		м2		10,24	0,78	49252	3739	97	--	13
20	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2306,66	18,22	18,22	42027	42027	14166	--	--
		м3		--	6,33	--	14604	97	0,02	48
21	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	2306,66	0,53	0,53	1229	1229	418	--	--
		м3		--	0,19	--	431	97	--	1
22	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2686	8,55	4,43	22954	11888	12670	0,03	75
		м2		4,12	0,74	11066	1995	97	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			335774	275456			423
			Тенге			60318	75912			249
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			335774				
	Всего заработная плата -		Тенге				136231			

		Накладные расходы -	Тенге			132144				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19822			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28075				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			495993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				156052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			495993				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							738
		Сметная заработная плата -	Тенге				156052			
		РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ								
23	Е0127-14-2	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси**	332,52	1803,48	73,75	599694	24525	14616	0,14	48
		м3		21,38	11,67	7109	3880	133	0,04	14
24	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий**	8313	592,92	6,63	4928983	55121	1221021	0,70	5802
		м		108,68	1,76	903457	14604	133	0,01	51
25	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400**	448,902	26000,00	--	11671452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**17200129**	**79646**			**5850**
			Тенге			**910566**	**18484**			**64**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17200129				
	Материалы -		Тенге			155453				
	Всего заработная плата -		Тенге				929051			
	Местные материалы -		Тенге			16054465				
		Накладные расходы -	Тенге			1235637				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				185346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1106146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19541913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6533
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114396			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19541913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6533
		Сметная заработная плата -	Тенге				1114396			

РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ

УСТРОЙСТВО Ж/б ТРУБ д=0,5м

26	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	95,509009	39,76	37,82	3797	3612	1192	0,01	1
		м3		1,87	11,00	179	1050	97	0,04	4
27	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	152,814414	32,30	--	4936	--	987	0,14	21
		т		6,46	--	987	--	100	--	--
28	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	28,536036	27,84	26,18	794	747	245	0,01	--
		м3		1,66	7,20	47	205	97	0,03	1
29	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	12,413964	262,72	--	3261	--	3685	1,85	23
		м3		262,72	--	3261	--	113	--	--
30	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	30,7125	3,35	3,35	103	103	35	--	--
		м3		--	1,16	--	36	97	--	--
31	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	30,7125	22,23	22,23	683	683	230	--	--

		м3		--	7,71	--	237	97	0,01	--
32	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	10,2375	167,18	--	1712	--	1934	1,21	12
		м3		167,18	--	1712	--	113	--	--
33	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	30,7125	21,55	4,52	662	139	507	0,11	3
		м3		17,03	--	523	--	97	--	--
34	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	40,95	14,12	12,00	578	491	173	0,01	--
		м3		1,62	2,75	66	112	97	0,01	--
35	Е0130-3-2	Устройство подушек из смеси гравия с песком	20	1837,12	33,87	36742	677	6011	1,94	39
		м3		263,25	12,47	5265	249	109	0,06	1
36	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	19,95	6589,26	3701,25	131456	73840	63982	11,80	235
		м3		1980,00	962,33	39501	19198	109	3,29	66
37	С143023-20 Изм. и доп. вып. 21	Круглые звенья ЗК 1.100 /ГП 3.501-59/	105	7086,00	--	744030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0130-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	49,35	1089,28	20,67	53756	1020	8882	0,91	45
		м2		157,50	7,61	7773	376	109	0,31	15
39	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	313	322,22	13,70	100855	4288	36802	0,61	189
		м2		102,83	5,04	32186	1578	109	0,02	8
40	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	18	39,76	37,82	716	681	225	0,01	--
		м3		1,87	11,00	34	198	97	0,04	1
41	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	28,8	32,30	--	930	--	186	0,14	4
		т		6,46	--	186	--	100	--	--

42	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	83,7	27,84	26,18	2330	2191	719	0,01	1
		м3		1,66	7,20	139	603	97	0,03	2
43	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	6,3	262,72	--	1655	--	1870	1,85	12
		м3		262,72	--	1655	--	113	--	--
44	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	67,5	3,35	3,35	226	226	76	--	--
		м3		--	1,16	--	78	97	--	--
45	Е0101-27-11 К=5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	67,5	22,23	22,23	1500	1500	505	--	--
		м3		--	7,71	--	521	97	0,01	1
46	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	22,5	167,18	--	3762	--	4251	1,21	27
		м3		167,18	--	3762	--	113	--	--
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	67,5	21,55	4,52	1454	305	1115	0,11	7
		м3		17,03	--	1150	--	97	--	--
48	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	90	14,12	12,00	1271	1080	381	0,01	1
		м3		1,62	2,75	146	247	97	0,01	1
49	Е0130-62-1	Сооружение оголовков одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м	11,34	3053,16	1845,00	34623	20922	17249	5,46	62
		м3		915,75	479,70	10385	5440	109	1,64	19
50	С143023-43 Изм. и доп. вып. 21	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) ГОСТ 13015-2012	18	14120,00	--	254160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)								

51	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	719	39,76	37,82	28588	27190	8975	0,01	9
		м3		1,87	11,00	1345	7908	97	0,04	27
52	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	1202	63,90	--	76808	--	15362	0,27	323
		т		12,78	--	15362	--	100	--	--
53	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	2767	593,06	351,18	1640997	971715	1213884	1,56	4317
		м		240,75	89,10	666155	246540	133	0,36	996
54	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	2767	2120,00	--	5866040	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	125,71	1803,48	73,75	226716	9272	5526	0,14	18
		м3		21,38	11,67	2688	1467	133	0,04	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			9225140	1120681			5351
			Тенге			794504	286042			1146
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9225140				
	Материалы -		Тенге			119716				
	Всего заработная плата -		Тенге				1080546			
	Местные материалы -		Тенге			7124100				
	Транспортные расходы -		Тенге			82674				
		Накладные расходы -	Тенге			1394988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							697
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				209248			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			637208				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11257336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7195
		Сметная заработная плата -	Тенге				1289795			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11257336				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7195

		Сметная заработная плата -	Тенге				1289795			

РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ

56	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	4012	592,92	6,63	2378814	26602	589286	0,70	2800
		м		108,68	1,76	436024	7048	133	0,01	24
57	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	64,192	26000,00	--	1668992	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	601,8	1803,48	73,75	1085336	44385	26452	0,14	87
		м3		21,38	11,67	12866	7022	133	0,04	25
59	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	1,55	40097,59	339,59	62151	526	291	0,58	1
		т		--	140,94	--	218	133	0,58	1
60	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3100	467,45	--	1449101	--	102044	0,14	446
		м2		24,75	--	76725	--	133	--	--
61	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1	3100	295,67	--	916583	--	65638	0,09	288
		м2		15,92	--	49352	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7560978	71514			3622
			Тенге			574968	14289			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7560978				
	Материалы -		Тенге			208445				

Всего заработная плата -		Тенге				589257			
Местные материалы -		Тенге			6706051				
	Накладные расходы -	Тенге			783712				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							392
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117557			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			500681				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8845371				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4064
	Сметная заработная плата -	Тенге				706813			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			8845371				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4064
	Сметная заработная плата -	Тенге				706813			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**34607983**	**1557926**			**15321**
		Тенге			**2352717**	**398352**			**1525**
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34347104				
Материалы -		Тенге			485306				
Всего заработная плата -		Тенге				2751069			
Местные материалы -		Тенге			29884711				
Транспортные расходы -		Тенге			83055				
	Накладные расходы -	Тенге			3565966				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1783
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				534895			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2274784				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			40187855				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18629
	Сметная заработная плата -	Тенге				3285964			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			249910				
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			249910				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14995				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			264905				
Стоимость прочих работ -		Тенге			10969				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			658				
ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			11627				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			40464386				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18629
	Сметная заработная плата -	Тенге				3285964			

итого, по форме	Тенге	40 464 386,23
Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	1 488 661,54
в том числе возвратных сумм	Тенге	567 195,64
ИТОГО по главам 1-8:	Тенге	41 953 047,77

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге	603956,46
Выслуга лет 1%	Тенге	419414,21
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	167765,68
Итого в базовых ценах 2001года, МРП=775тенге:	Тенге	43144184,12
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,73677		118075889,70
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%		2361517,79
ИТОГО без НДС:		120437407,49
НДС (12%)		14452488,90
ИТОГО к оплате:	Тенге	**134 322 700,75**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	14 391 717,94

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Алматинской области"
Заместитель Руководителя Управления

_____ **Самуратов С.З.**

Подрядчик:
ТОО "ЖОЛ"
Заместитель Директора ТОО "ЖОЛ"

_____ **Т. Е. Габдуллин**

Технический надзор
ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ **Н. Базарбаев**