"SANA-2001" Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ИП "Курманбаев"

Поставщик: ТОО "Кокше Агроинвест"

Наименование строительства и его адрес: "Средний ремонт автомобильной дороги и трехочковой тюбинговой трубы КХ "АгроБизнес-Трейд"

Акт №1 за сентябрь месяц 2010 г.
приемки выполненных работ

Составлен в ценах 2001 г.

№ по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Локальная смета 2-1-1 "Земляные работы"									
	Досыпка земполотна									
7	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	13397,1	49,5	–	663156	–	132631	0,21	2813
				9,9	–	132631	–	100	–	–
		т								
8	Е1-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	10208	12,51	12,51	127678	127678	42389	–	–
				–	4,28	–	43700	97	0,01	143
		м3 уплотненного грунта								
9	Е1-130-8	Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т., при толщине слоя 30см	71456	1,27	1,27	90821	90821	26512	–	–
				–	0,38	–	27332	97	0,00	89
		м3 уплотненного грунта								
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	10208	14,12	12	144111	122470	43221	0,01	125
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	16537	28021	97	0,01	125
11	Е1-145-12	Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	10475	8,55	4,43	89517	46360	49409	0,03	292
		м2 спланированной площади		4,12	0,74	43157	7780	97	0,00	26
	Досыпка обочин									
12	Е1-17-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом	565	29,66	28,58	16759	16145	5783	0,01	4

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вместимостью 1 м3		0,99	9,[illegible]	559	5403	97	0,04	20
	м3 грунта								
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	960,5	49,5	–	47545	–	9509	0,21	223
			9,9	–	9509	–	100	–	–
	т								
14	Е1-130-2 Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (всего 8 проходов)	528	12,51	12,51	6604	6604	2193	–	–
			–	4,28	–	2260	97	0,01	7
	м3 уплотненного грунта								
15	Е1-130-8 Добавлять за каждый последующий проход (до 8 проходов) по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т., при толщине слоя 30см	3696	1,27	1,27	4698	4698	1371	–	–
			–	0,38	–	1414	97	–	5
	м3 уплотненного грунта								
16	Е1-135-1 Полив водой уплотняемого грунта насыпей	528	14,12	12	7454	6335	2236	0,01	6
	м3 уплотненного грунта								
			1,62	2,75	855	1449	97	0,01	6
17	Е1-145-12 Планировка земляного полотна из грунтов 2 группы механизированным способом	4205	8,55	4,43	35935	18610	19834	0,03	117
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	17325	3123	97	–	11
18	Е1-145-12 Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	9473	8,55	4,43	80954	41925	44683	0,03	264
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	39029	7036	97	0,00	24
19	Е1-152-1 Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав	9473	55,01	0,23	521110	2179	521202	0,33	3145
	м2		48,6	0,09	460388	853	113	–	4
20	Е1-153-1 Полив посевов трав водой	9473	19,29	16,91	182729	160188	55041	0,02	151
	м2		2,12	3,87	20083	36661	97	0,02	163

Локальная смета 4-1-2 "Устройство прямоугольной железобетонной фундаментной трубы

4	Е1-12-14 Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 (под тело трубы)	39,28	27,84	26,18	1093	1028	338	0,0115	–
			1,66	7,2	65	283	97	0,025	1
	м3 грунта								
5	Е1-164-2 Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2	218,93	–	438	–	495	1,54	3

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3 грунта								
			218,93	–	438	–	113	–	–
3-1	Подготовка под тело трубы из несортированного щебня	3,04	349,17	38,67	1061	118	1076	1,99	6
	м3								
			310,5	14,24	944	43	109	0,0695	–
7 30-8-26	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93*), М-800, фракция 20-40 мм	4,22	2550		10761				
	м3								
8 Е30-6-1	Устройство фундамента под звенья труб из сборного железобетона	20,36	1320,75	922,5	26890	18782	14161	2,44	50
	м3								
			398,25	239,85	8108	4883	109	0,82	17
14 Е30-64-9	Укладка звеньев прямоугольных труб отверстием 2 м при высоте насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 3,5; 5 м	16,92	1595,25	753,75	26992	12753	19134	4,96	84
			841,5	195,98	14238	3316	109	0,67	11
	м3								
16 30-1-21	Бетон дорожный (ГОСТ 26633-91*) класса В15 (М-200) (для изоляции)	0,61	10900		6649				
	м3								
17 4-1-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=20-22 мм (для соединения звеньев трубы)	0,0988	49180		4859				
	т								
18 99-1-1	Материал гидроизоляционный "Пенебар"	117,6	758,47		89196				
	м								
19 1-1-457	Пакля пропитанная	253,73	195		49477				
	кг								
20 Е30-78-2	Устройство гидроизоляции оклеечной двухслойной	24,55	1120,63	20,67	27511	507	4421	0,91	22
	м2								
			157,5	7,61	3867	187	109	0,0372	1
	Всего прямые затраты				**2 263 998**	**677 201**			**7305**
					767 733	**173 744**			**653**
	В том числе стоимость материалов, тенге				819 064				
	Накладные расходы, тенге				995 639				
	- заработная плата, тенге				149 346				
	- трудоемкость, чел-ч				498				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				195 578				

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего				**3 455 215**				
Временные здания и сооружения (3,68 %)			3,68%	127 152				
- сметная заработная плата, тенге				17 928				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				102				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 9,8%*1,1				344 036				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 4,7%*1,1				15 780				
- сметная заработная плата, тенге				165 515				
- нормативная трудоемкость, чел-ч				1 007				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			1%	35 824				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			0,4%	14 329				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**3 992 336**				
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге				**7 278 907**				
- материалы, тенге				1 493 334				
- сметная заработная плата, тенге				425 897				
Налог (2 %)				145 578				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)				**7 424 485**				

Заказчик: ИП "Курманбаев"

М.П.

Подрядчик: ТОО "Кокше Агроинвест"

М.П.