Подрядчик ТОО"COPRI CONSTRACTION ENTERPRISES W.L.L. & SEISER LTD"
Субподрядчик ТОО "СейСер"
Проект Реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения "Граница РФ (на Самару)-Шымкент" международного транзитного коридора "Западная Европа-Западный Китай" км 2111-2135
Договор № 01/08/11 от 01 августа 2011 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль месяц 2015г.

Item No. №		Bill of Quantities Ведомость Объемов Работ				Work Previously Completed Выполненная ранее работа		Work Completed This Period Работа, выполненная в настоящий момент		Work Completed to Date Общий объем выполненной работы	
		Unit Ед. Изм	Quantity Кол-во	Rate (KZT) Цена (тенге)	Amount (KZT) Стоимость (тенге)	Quantity Количество	Amount (KZT) Стоимость (тенге)	Quantity Количество	Amount(KZT) Стоимость (тенге)	Quantity Количество	Amount(KZT) Стоимость (тенге)
BILL NO. 400 - SITE CLEARANCE / Расчистка территории											
7,1	Removal of metallic handrail on the bridges Удаление металлических перил на мостах	l.m/пог.м	164	880,88	144 464,32	164,00	144 464,32		0,00	164,00	144 464,32
7,2	Removal of footway blocks Разборка тротуарных блоков мостах	m3/м³	13	4 612,79	59 966,27	13,00	59 966,27		0,00	13,00	59 966,27
7,3	Removal of carriageway pavement Разборка покрытия проезжей части на мостах	m²/м²	821	198,38	162 869,98	821,00	162 869,98		0,00	821,00	162 869,98
7,4	Removal of expansion joints Разборка деформационных швов	l.m/пог.м	92	1 000,09	92 008,28	92,00	92 008,28		0,00	92,00	92 008,28
7,5	Removal of beams and spans Удаление балок и плит пролетного строения	No/шт	141	37 910,60	5 345 394,60	141,00	5 345 394,60		0,00	141,00	5 345 394,60
7,6	Removal of bridge bearings Удаление мостовых конструкций из бетона	No/шт	-	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
7,7	Removal of bridge pillars Удаление мостовых опор	No/шт	70	41 654,34	2 915 803,80	70,00	2 915 803,80		0,00	70,00	2 915 803,80
7,8	Removal of precast approach slabs Удаление сборных переходных плит	m3/м³	90	5 771,22	519 409,80	90,00	519 409,80		0,00	90,00	519 409,80
				0,00			0,00				
Total Bill No 400 - SITE CLEARANCE / Общая сумма ведомости 400 - Расчистка территории					**9 239 917,05**		**9 239 917,05**		**0,00**		**9 239 917,05**
BILL NO. 500 - EARTH WORKS/ Земляные работы											
1	Structural excavation for foundation of Piers in suitable material Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, пригодных для обратной засыпки насыпи	m3/м³	2 951	416,78	1 229 917,78	2 108,00	878 572,24	649,00	270 490,22	2 757,00	1 149 062,46
2	Structural excavation for foundation of piers in unsuitable material Разработка котлованов под фундаменты опор мостов в грунтах, непригодных для обратной засыпки насыпи	m3/м³	340	382,20	129 948,00	180,00	68 796,00	160,00	61 152,00	340,00	129 948,00
3	Drainage ground fill adjacent to structures and bells Отсыпка из дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью и конусов	m3/м³	3 512	970,97	3 410 046,64	2 850,00	2 767 264,50	553,90	537 820,28	3 403,90	3 305 084,78
4	Backfill Обратная засыпка котлованов	m3/м³	2 940	266,63	783 892,20	2 108,00	562 056,04	765,00	203 971,95	2 873,00	766 027,99
5	Disposal of surplus suitable material Утилизация излишков пригодного материала	m3/м³	414	237,51	98 329,14	414,00	98 329,14	0,00	0,00	414,00	98 329,14
6	Compaction of granular fill adjacent to structures, bells and regulating constructions Уплотнение дренирующего грунта на сопряжении моста с насыпью, конусов и регуляционных сооружений	м³	4 852	159,25	772 681,00	2 850,00	453 862,50	1 869,00	297 638,25	4 719,00	751 500,75
Total Bill No 500 - EARTH WORKS / Общая сумма ведомости 500 -Земляные работы					**6 424 814,76**		**4 828 880,42**		**1 371 072,70**		**6 199 953,12**
BILL NO. 800 - BITUMINOUS PAVEMENT MATERIALS / Битумные работы по покрытию											
6	Asphaltic base course for bridges Крупнозернистый асфальтобетон для мостов	m3/м3	192,00	17 025,19	3 268 836,48	180,00	3 064 534,20	0,00	0,00	180,00	3 064 534,20
8	Wearing course for bridges Мелкозернистый асфальтобетон для мостов	m3/м3	182,00	18 004,35	3 276 791,70		0,00	158,00	2 844 687,30	158,00	2 844 687,30
Total Bill No 800 - Bituminous Pavement Materials / Общая сумма ведомости 800 - Битумные работы по покрытию					**6 545 628,18**		**3 064 534,20**		**2 844 687,30**		**5 909 221,50**
BILL NO. 900 - CONCRETE WORKS / Бетонные работы											

1	Sidewalk blocks out of precast reinforced concrete - Class B30 F200 Тротуарные блоки из сборного железобетона, бетон В30 F200	m3/м³	1,50	165 048,52	247 572,78	18,70	3 086 407,32	1,42	234 368,90	20,12	3 320 776,22
2	Insitu concrete - Class B25 F200 for upstand walls, aurtain walls Шкафные стенки и открылки из монолитного железобетона класса В25 F200	m3/м³	51,00	24 155,04	1 231 907,04	19,00	458 945,76	29,56	714 022,98	48,56	1 172 968,74
3	Abutment caps out of cast in place reinforced concrete - Class B25/F200 Насадки опор из сборного железобетона класса В25 F200	m3/м³	59,20	39 075,40	2 313 263,68	58,20	2 274 188,28		0,00	58,20	2 274 188,28
4	Abutment caps out of insitu concrete - Class B25/F200 Насадки опор из монолитного железобетона класса В25 F200	m3/м³	93,20	24 155,95	2 251 334,54	90,00	2 174 035,50		0,00	90,00	2 174 035,50
5	Pier caps out of insitu concrete - Class B 30 F200 Монолитный железобетон ригеля, подферменных камней, бетон класса В30 F200	m3/м3	5,00	26 754,00	133 770,00	5,00	133 770,00		0,00	5,00	133 770,00
6	Insitu reinforced concrete for foudation works - Class B25/F200 Монолитный железобетон класса В25 F200 для фундаментов	m3/м³	285,20	20 065,50	5 722 680,60	165,00	3 310 807,50	90,16	1 809 105,48	255,16	5 119 912,98
7	Pillar post pre-cast concrete – Class B30/F200 Стойки опор из сборного железобетона В30 F200	m3/м³	19,00	93 319,59	1 773 072,21	19,00	1 773 072,21	0,00	0,00	19,00	1 773 072,21
8	Pillar post monolithic concrete – Class B30/F200 Стойки опор монолитного железобетона класса В30 F200	m3/м³	48,00	37 902,41	1 819 315,68	42,00	1 591 901,22	0,00	0,00	42,00	1 591 901,22
9	Precast pillar elements with concrete – Class B25/200 Омоноличивание сборных элементов опор бетоном В25 F200	m3/м³	12,60	29 603,21	373 000,45	8,01	237 121,71	3,53	104 499,33	11,54	341 621,04
10	Pre-cast span – Class B35/200 for spans and beams Омоноличивание балок и плит пролетного строения бетоном В35 F200	m3/м³	92,50	21 227,57	1 963 550,23	58,00	1 231 199,06	29,42	624 515,11	87,42	1 855 714,17
11	Insitu reinforced concrete of bridge deck Class B30/200 Монолитный железобетон мостового полотна В30 F200	m3/м³	145,00	40 111,89	5 816 224,05	122,00	4 893 650,58	14,00	561 566,46	136,00	5 455 217,04
12	Steel reinforcement Арматура и закладные детали	t/тонн	184,52	136 456,32	25 178 920,17	128,20	17 493 700,22	43,98464	6 001 982,11	172,18464	23 495 682,33
13	Pillar post pre-cast concrete Переходные плиты из сборного железобетона В30 F200	m3/м³	223,40	70 507,71	15 751 422,41	210,30	14 827 771,41	7,00	493 553,97	217,30	15 321 325,38
14	Monolithic concrete – Class B30/F200 Переходные плиты из монолитного железобетона В30 F200	m3/м³	48,00	36 228,92	1 738 988,16	48,00	1 738 988,16	0,00	0,00	48,00	1 738 988,16
15	Reinforcement of approach slabs with concrete B30 F200 Омоноличивание переходных плит бетоном В30 F200	m3/м³	22,80	30 935,45	705 328,26	22,40	692 954,08	0,00	0,00	22,40	692 954,08
16	Sidewalk approach slabs, reinforced concrete B30 F200 Переходные плиты на тротуарах, железобетона В30 F200	m3/м³	1,02	24 907,61	25 405,76	0,90	22 416,85	0,00	0,00	0,90	22 416,85
17	Precast reinforced concrete pile driving, B25 F200 Забивка свай из сборного железобетона, класса В25 F200	m3/м³	285,00	56 077,84	15 982 184,40	285,00	15 982 184,40	0,00	0,00	285,00	15 982 184,40
18	Reinforced escarpment, cone embankment by assembly reinforced concrete Укрепление откосов, конусов насыпи сборным железобетоном	m2/м²	185,00	7 512,96	1 389 897,60	75,00	563 472,00	98,00	736 270,08	173,00	1 299 742,08
19	Reinforced escarpment, cone embankment by monolithic concrete Укрепление откосов, конусов насыпи монолитным бетоном	m2/м²	580,00	3 866,59	2 242 622,20	120,00	463 990,80	347,49	1 343 601,36	467,49	1 807 592,16
20	Concrete toe beam Упор у подошвы откосов на мостах	m3/м³	22,50	21 324,94	479 811,15	12,00	255 899,28	7,20	153 539,57	19,20	409 438,85
	Total Bill No 900 - Concrete Works / Общая сумма ведомости 900 - Бетонные работы				**87 140 271,36**		**73 206 476,35**		**12 777 025,35**		**85 983 501,70**
BILL NO. 1000 - PRESTRESSED PRETENSIONED CONCRETE/ Предварительно напряженный железобетон											
1в	Cellular precast pretensioned slabs, l=18m, size 18x0,75x0,99м Плиты из сборного предварительно напряженного железобетона П18-А 11К-7 длиной 18м разм 18x0,75x0,99м	по/шт	61	759 870,93	46 352 126,73	45,00	34 194 191,85	16,00	12 157 934,88	61,00	46 352 126,73
	Total Bill No 1000 - Prestressed Pretensioned Concrete Общая сумма ведомости 1000 - Предварительно напряженный бетон				**46 352 126,73**		**34 194 191,85**		**12 157 934,88**		**46 352 126,73**
BILL NO. 1200 - MISCELLANEOUS BRIDGE WORKS / Разные мостовые работы											
1	Bridge bearing part Опорные части на мосту	по/шт	126	4 083,17	514 479,42	121,00	494 063,57	5,00	71 298,43	126,00	565 362,00
2	Filler-type expansion joints Деформационные швы заполненного типа	l.m./пм	230	24 971,31	5 743 401,30	226,00	5 643 516,06	4,00	667 913,94	230,00	6 311 430,00
3	Compensator-type expansion joints Деформационные швы компенсаторного типа	l.m./пм	210	14 423,50	3 028 935,00	172,00	2 480 842,00	20,00	562 358,00	192,00	3 043 200,00
4	Bridge deck waterproofing Гидроизоляция мостового полотна	m2/м²	2345	5 059,60	11 864 762,00	2 100,00	10 625 160,00	180,00	2 051 640,00	2 280,00	12 676 800,00
5	Pedestrian handrail Перильное ограждение из стали	l.m./пм	72	7 625,80	549 057,60		0,00	60,00	502 800,00	60,00	502 800,00

6	Vehicular guard-rail Транспортные ограждения из стали	l.m./пм	23	9 716,07	223 469,61	182,00	1 768 324,74	48,00	687 385,26	230,00	2 455 710,00
7	Installation of contact wire guard shields Световозвращательные устройства	по/шт	18	1 092,00	19 656,00	18,00	19 656,00	0,00	1 944,00	18,00	21 600,00
	Total Bill No 1200 - Miscellaneous Bridge Works / Общая сумма ведомости 1200 - Разные мостовые работы				**21 943 760,93**		**21 031 562,37**		**4 545 339,63**		**25 576 902,00**
	ВСЕГО				**177 646 519,01**		**145 565 562,24**		**24 934 960,23**		**163 821 751,93**
	НДС 12%				**21 317 582,28**		**17 467 867,47**		**2 992 195,23**		**19 658 610,23**
	ВСЕГО с НДС				**198 964 101,30**		**163 033 429,71**		**27 927 155,46**		**183 480 362,16**

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ ПОДРЯДЧИКА
Директор ТОО"COPRI CONSTRACTION ENTERPRISES W.L.L. & SEISER LTD"

Пакентаев С.Д.

ДЛЯ И ОТ ИМЕНИ СУБПОДРЯДЧИКА
Директор ТОО "СейСер"

Искаков Д.Ж.