Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "ЖОЛ"

Ф-2

АКТ

выполненных работ по дополнительному соглашению №7 от 24.10.2017г к Договору № 298 от 19 октября 2015 года

Реконструкция автомобильной дороги от с.Акши к зонам отдыха расположенных на левом берегу оз.Алаколь Алакольского района Алматинской области

Капитальный ремонт автомобильных дороги 3 категории протяженностью 4,62 км (лок.см. - 2-1-1)

Приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ 2017 г.**

Сметная стоимость	628,753 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	4402 чел.-ч
Сметная заработная плата	722,016 тыс.тенге

Составлен(а) 2001

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТАНОВКА КОЖУХОВ								
1	E0122-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диам. 350 мм	0,078	-243707,18	-102058,18	-19009	-7961	-15613	-615,00	-48
		км		-115425,00	-38553,75	-9003	-3007	130	-188,29	-15
2	С130806-119 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм	78	-3730,00	--	-290940	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	E0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием	0,156	154891,68	66009,80	24163	10298	19294	376,00	59
		км		70200,00	24936,75	10951	3890	130	121,79	19
4	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм	156	2030,00	--	316680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			30894	2337			11
			Тенге			1948	883			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5154				
		Материалы -	Тенге			896				
		Всего заработная плата -	Тенге				2831			
		Местные материалы -	Тенге			-27				
		Накладные расходы -	Тенге			3680				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				552			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			530				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9364				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3383			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			25740				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1544				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27284				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36649				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3383			
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
		УСТРОЙСТВО ДОРОЖНЫХ НАСЫПЕЙ								
5	**Е0101-24-6**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**764**	**6,01**	**6,01**	**4589**	**4589**	**1544**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,08**	**--**	**1592**	**97**	**0,01**	**5**
6	**Е0101-24-14**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(для присыпных обочин)**	**764**	**4,75**	**4,75**	**3632**	**3632**	**1222**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,65**	**--**	**1260**	**97**	**0,01**	**4**
7	**Е0101-24-6**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м**	**523**	**6,01**	**6,01**	**3141**	**3141**	**1057**	**--**	**--**
		м3		**--**	**2,08**	**--**	**1090**	**97**	**0,01**	**4**
8	**Е0101-24-14**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м(для устройства насыпи земляного полотна)**	**523**	**4,75**	**4,75**	**2486**	**2486**	**837**	**--**	**--**

		м3		--	1,65	--	863	97	0,01	3
9	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	764	21,30	20,46	16273	15631	5662	0,01	4
		м3		0,84	6,80	642	5196	97	0,03	19
10	Е0101-33-2	Устройство насыпей экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3, в грунтах 2 группы	523	35,50	35,03	18568	18322	6234	--	2
		м3		0,47	11,82	246	6181	97	0,04	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			48689	47802			6
			Тенге			888	16182			57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			48689				
		Всего заработная плата -	Тенге				17070			
		Накладные расходы -	Тенге			16557				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3915				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			69162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				19553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69162				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				19553			

РАЗДЕЛ 3. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

УСТРОЙСТВО ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ

11	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщиной 26 см	910,37605	1803,48	73,75	1641848	67144	40016	0,14	131
		м3		21,38	11,67	19464	10623	133	0,04	37
12	Е0127-14-4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЩПС толщиной 12 см	1030,20484	280,88	248,35	289363	255850	151768	0,22	223
		м3		32,18	78,59	33152	80959	133	0,27	282
13	С143008-25	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм(добавка 46 %)	80,964083	2110,00	--	170834	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С143008-92	Песок природный (добавка 46 %)	80,964083	1370,00	--	110921	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

15	С11011-1006 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400(добавка 8 %)	18,3084871	7800,00	--	142806	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,6582789	40097,59	339,59	26395	224	123	0,58	--
		т		--	140,94	--	93	133	0,58	--
17	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	658,911	455,57	15,35	300181	10115	9640	0,03	22
		м2		5,94	5,06	3914	3334	133	0,02	12
18	Е0127-54-6 К=10	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	658,911	540,76	--	356313	--	88	--	1
		м2		0,10	--	66	--	133	--	--
19	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,3424692	40097,59	339,59	13732	116	64	0,58	--
		т		--	140,94	--	48	133	0,58	--
20	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1723,549	582,87	15,35	1004604	26459	25216	0,03	58
		м2		5,94	5,06	10238	8721	133	0,02	30
21	Е0127-54-1 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1723,549	279,83	--	482304	--	92	--	1
		м2		0,04	--	69	--	133	--	--

22	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	495,18	-26000,00	--	-12874680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые	8813	587,24	--	5175345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	793,17	196,00	--	155461	--	31092	0,82	653
		т		39,20	--	31092	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-3004571	359908			1088
			Тенге			97995	103779			362
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3004571				
		Материалы -	Тенге			47618				
		Всего заработная плата -	Тенге				201774			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5318151				
		Местные материалы -	Тенге			-8952613				
		Транспортные расходы -	Тенге			155461				
		Накладные расходы -	Тенге			258098				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38715			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-164788				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2911261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1579
		Сметная заработная плата -	Тенге				240488			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-2911261				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1579
		Сметная заработная плата -	Тенге				240488			
		РАЗДЕЛ 4. ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ								
		УСТРОЙСТВО ПРОДОЛЬНЫХ АРЫКОВ ИЗ Ж/Б БЛОКОВ (ЛОТКОВ)								
25	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	166,5	39,76	37,82	6620	6296	2078	0,01	2
		м3		1,87	11,00	311	1831	97	0,04	6

26	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	274,725	63,90	--	17555	--	3511	0,27	74
		т		12,78	--	3511	--	100	--	--
27	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	555	593,06	351,18	329148	194905	243479	1,56	866
		м		240,75	89,10	133616	49451	133	0,36	200
28	С143018-147 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высота 450 мм, ширина по верху 200 мм	555	2120,00	--	1176600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	27,75	1803,48	73,75	50047	2047	1220	0,14	4
		м3		21,38	11,67	593	324	133	0,04	1
30	Е0106-1-1	Устройство монолитных стыков	0,9	7940,17	66,01	7146	59	209	1,35	1
		м3		195,75	24,93	176	22	105	0,12	--
		УСТРОЙСТВО ВОДОСБРОСНЫХ СООРУЖЕНИЙ С ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ В АРЫК								
31	Е0123-1-3	Устройство песчано-гравийная основания под трубопроводы	2,27	2056,20	152,52	4668	346	622	1,02	2
		м3		153,68	57,15	349	130	130	0,28	1
32	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	0,03357	444788,62	1733,92	14932	58	2689	361,00	12
		км		60966,00	650,25	2047	22	130	3,17	--

33	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	108,3	592,92	6,63	64214	718	15907	0,70	76
		м		108,68	1,76	11770	190	133	0,01	1
34	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	4,9872	-25300,00	--	-126176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С прайс	Камни песчано-бетонные бортовые поребрик	420	326,24	--	137023	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	13,44	196,00	--	2634	--	527	0,82	11
		т		39,20	--	527	--	100	--	--
37	Е0101-158-5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см,марка бетона В30	104,35	1462,87	30,59	152650	3192	19155	1,22	127
		м2		181,13	8,11	18901	846	97	0,04	4
38	Е0101-158-6 К=2	Вычитается позиция: Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными, при толщине до 10 см добавлять на каждый 1 см изменения толщины	104,35	-218,64	-0,32	-22815	-33	-2375	-0,15	-16
		м2		-23,32	-0,14	-2433	-15	97	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			1814245	207589			1159
			Тенге			169368	52801			213
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1814245				
Материалы -			Тенге			24878				

		Всего заработная плата -	Тенге				222169					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			137023						
		Местные материалы -	Тенге			1259237						
		Транспортные расходы -	Тенге			20189						
		Накладные расходы -	Тенге			287022						
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									144
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				43053					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126076						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2227343						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1515
		Сметная заработная плата -	Тенге				265223					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2227343						
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									1515
		Сметная заработная плата -	Тенге				265223					
		РАЗДЕЛ 5. УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
		УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ										
39	**С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**м3**	**142,064**	**-26000,00**	**--**	**-3693664**	**--**	**--**	**--**	**--**	
					--	--	--	--	--	--	--	
40	**С прайс**	**Камни песчано-бетонные бортовые поребрик**	**шт**	**5296**	**326,24**	**--**	**1727790**	**--**	**--**	**--**	**--**	
					--	--	--	--	--	--	--	
41	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**т**	**169,5**	**196,00**	**--**	**33222**	**--**	**6644**	**0,82**	**140**	
					39,20	**--**	**6644**	**--**	**100**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**-1932652**	**--**			**140**	
			Тенге				**6644**	**--**			**--**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-1932652					
		Всего заработная плата -	Тенге					6644				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1727790					
		Местные материалы -	Тенге				-3693664					
		Транспортные расходы -	Тенге				33222					
		Накладные расходы -	Тенге				6644					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч									3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					997				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-115560					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-2041568					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата -	Тенге				7641				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			-2041568					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								143
		Сметная заработная плата -	Тенге				7641				
РАЗДЕЛ 6. ОБСТАНОКА ДОРОГИ											
УСТРОЙСТВО АВТОБУСНЫХ ПЛОЩАДОК											
42	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**	**0,3965667**	**40097,59**	**339,59**	**15901**	**135**	**74**	**0,58**	**--**	
		т		**--**	**140,94**	**--**	**56**	**133**	**0,58**	**--**	
43	**Е0127-55-1**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**858,98**	**467,45**	**--**	**401532**	**--**	**28275**	**0,14**	**124**	
		м2		**24,75**	**--**	**21260**	**--**	**133**	**--**	**--**	
44	**Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14 К=4**	**На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к норме 27-55-1**	**858,98**	**295,67**	**--**	**253976**	**--**	**18188**	**0,09**	**80**	
		м2		**15,92**	**--**	**13675**	**--**	**133**	**--**	**--**	
45	**С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300**	**6,4**	**-25300,00**	**--**	**-161920**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
46	**С прайс**	**Камни песчано-бетонные бортовые поребрик**	**400**	**326,24**	**--**	**130498**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
47	**С010333-А30-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1**	**12,8**	**196,00**	**--**	**2509**	**--**	**502**	**0,82**	**11**	
		т		**39,20**	**--**	**502**	**--**	**100**	**--**	**--**	
48	**С ПРАЙС**	**Остановочный комплекс с установкой**	**2**	**545814,90**	**--**	**1091630**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ											

49	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	25,38	1803,48	73,75	45772	1872	1116	0,14	4
		м3		21,38	11,67	543	296	133	0,04	1
50	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	25,38	14,12	12,00	358	304	107	0,01	--
		м3		1,62	2,75	41	70	97	0,01	--
51	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы	46,4	402,75	--	18688	--	21117	2,80	130
		м3		402,75	--	18688	--	113	--	--
52	Е0101-166-3	Разравнивание по площадке оставшегося грунта	46,4	167,18	--	7757	--	8766	1,21	56
		м3		167,18	--	7757	--	113	--	--
53	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	46,4	14,12	12,00	655	557	196	0,01	1
		м3		1,62	2,75	75	127	97	0,01	1
54	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	15,3	1722,20	97,07	26350	1485	2681	0,78	12
		м3		112,50	36,00	1721	551	118	0,18	3
55	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов,марка бетона В20	31,5	10257,06	95,97	323097	3023	26725	4,90	154
		м3		771,75	36,25	24310	1142	105	0,18	6
56	С12041-8 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82	0,1014	49134,00	--	4982	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,11	50800,00	--	5588	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0127-83-1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	90	747,86	146,19	67307	13157	63975	3,20	288
		шт		506,25	28,22	45563	2539	133	0,11	10
59	С12021-41	Стойки металлические	0,999	147100,00	--	146953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

60	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки,марка бетона В20	7,02	8817,37	66,01	61898	463	1627	1,35	9
		м3		195,75	24,93	1374	175	105	0,12	1
61	С11011-8484 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	21	2755,00	--	57855	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-8495 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В 700 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	63	2993,00	--	188559	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-8515 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 450 мм х 900 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	12	2626,00	--	31512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-8521 Изм. и доп. вып. 20	Знаки дорожные прямоугольные 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 450 мм х 1350 мм, со светоотражающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	6	3517,00	--	21102	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗМЕТКА ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ								
65	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	9,26	10970,65	1692,25	101588	15670	13327	3,18	29
		км		450,00	632,07	4167	5853	133	2,85	26
66	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	4,63	4349,35	1692,25	20137	7835	6663	3,18	15
		км		450,00	632,07	2084	2926	133	2,85	13
67	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,95	8763,55	1692,25	8325	1608	1367	3,18	3
		км		450,00	632,07	428	600	133	2,85	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			2872611	46109			916
			Тенге			142186	14336			64

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2725658				
Материалы -			Тенге			173881				
Всего заработная плата -			Тенге				156522			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			1531726				
Местные материалы -			Тенге			829749				
Транспортные расходы -			Тенге			2509				
		Накладные расходы -	Тенге			194706				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29206			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			175222				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3095586				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1077
		Сметная заработная плата -	Тенге				185728			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			146953				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			146953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8817				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			155770				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			3251356				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1077
		Сметная заработная плата -	Тенге				185728			
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**-170784**	**663745**			**3320**
			Тенге			**419029**	**187981**			**699**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			-343477				
Материалы -			Тенге			247272				
Всего заработная плата -			Тенге				607010			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			8714690				
Местные материалы -			Тенге			-10557317				
Транспортные расходы -			Тенге			211381				
		Накладные расходы -	Тенге			766708				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							383
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115006			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25394				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			448626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4402
		Сметная заработная плата -	Тенге				722016			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			146953				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			146953				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8817				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			155770				
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			25740				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			25740				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1544				

ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**27284**				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			**628753**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**4402**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**722016**			

итого, по форме	Тенге	628 753,00
Временные здания и сооружения 3,68%	Тенге	23 138,11
Возврат материалов от временных здания и сооружения	Тенге	8 815,86
Всего	Тенге	651 891,11
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,44%	Тенге	9 387,23
Выслуга лет 1%	Тенге	6 518,91
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2 607,56
Итого в базовых ценах 2001года, МРП=775тенге:	Тенге	670 404,82
ИТОГО в текущих ценах 2016 г. К=2,73677	Тенге	1 834 746,60
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	36 694,93
ИТОГО без НДС:	Тенге	1 871 441,54
НДС (12%)	Тенге	224 572,98
ИТОГО к оплате:	Тенге	**2 087 198,66**
В том числе НДС 12,0% :	Тенге	223 628,43

Заказчик:
Заместитель Руководителя управления
ГУ "Управления пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"

_____ **Самуратов С.З.**

Представитель Заказчика:

_____ **Әліпбаев М. С.**

Представитель
технического надзора:
ТОО ИПЦ "Альянс"

_____ **Базарбаев Н.**

Подрядчик :
Заместитель директора ТОО "Жол"

_____ **Подлесный В.Н.**