Подрядчик: ТОО "ТОО Айдана"
Субподрядчик: ТОО "AIBAS COMPANY"
Договор (контракт): №25 от 07.04.2009г.
Текущий ремонт внутриквартальных проездов и дворовых территорий

Справка

о стоимости выполненных работ за май месяц 2009 года

Наименование объектов, комплексов работ	За отчетный период (в тенге)	В том числе	
		СМР (в тенге)	НДС 12% (в тенге)
ул.Маметовой,81/1, ул.Мухита,132	5661598	5054998	606600
ВСЕГО:	**5661598**	**5054998**	**606600**

К оплате: Пять миллионов шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот девяносто восемь тенге

Подрядчик:

Субподрядчик:

ПОДРЯДЧИК: ТОО «АЙДАНА»

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО «AIBAS COMPANY»

А К Т

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАЙ МЕСЯЦ 2009 ГОДА

УЛ.МАМЕТОВОЙ,81/1, УЛ.МУХИТА,132

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ АСФАЛЬТУ - 936,24М2								
1	27-14-4	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня	75,75	3115,88	248,35	236034	18813	11160	0,22	16
		м3		32,18	78,59	2438	5953	133	0,27	21
2	27-16-2	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	112,09	5212,5	150,08	584270	16823	22858	0,55	61
		т		97,2	56,13	10895	6292	133	0,2	22
3	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,281	40097,59	339,59	11267	95	53	0,58	-
		т		-	140,94	-	40	133	0,58	-
4	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	936,24	595,43	15,35	557463	14373	13697	0,03	31
		м2		5,94	5,06	5561	4737	133	0,02	17
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ТВЕРДОМУ ОСНОВАНИЮ - 259М2								
5	1-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	103,6	39,76	37,82	4120	3918	1293	0,01	1
				1,87	11	194	1139	97	0,04	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3								
6	010333-А10-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	181,3	76,6 -	76,6 15,32	13888 -	13888 2778	2778 100	- 0,32	- 58
		т								
7	27-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	27,91	1087,34 21,38	73,75 11,67	30348 597	2058 326	1227 133	0,14 0,04	4 1
		м3								
8	27-26-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	259	390,98 6,01	34,29 8,79	101263 1557	8881 2278	5100 133	0,04 0,03	10 8
		м2								
9	27-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	259	-30,16 -0,1	-1,37 -0,4	-7811 -26	-354 -104	-173 133	- -	- -
		м2								
10	27-26-3	-Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к гр.1,2	259	-30,16 -0,1	-1,37 -0,4	-7811 -26	-354 -104	-173 133	- -	- -
		м2								
11	27-16-2	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	17,09	5212,5 97,2	150,08 56,13	89103 1662	2566 959	3486 133	0,55 0,2	9 3
		т								
12	27-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,0777	40097,59	339,59	3116	26	15	0,58	-
		т		-	140,94	-	11	133	0,58	-
13	27-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	259	595,43 5,94	15,35 5,06	154216 1538	3976 1311	3789 133	0,03 0,02	9 5
		м2								
		ДЕМОНТАЖ И МОНТАЖ БЕТОННЫХ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ - 348М2								
14	27-20-1	-Разборка бортовых камней на бетонном основании	345	122,85	-	42383	-	56370	0,77	265
		м		122,85	-	42383	-	133	-	-
15	01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	53,24	27,1	-	1443	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	010333-А10 -1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	53,24	76,6	-	4078	-	816	0,32	17
				15,32	-	816	-	100	-	-
		т								
17	27-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	345	602,62	6,63	207904	2288	50674	0,7	241
				108,68	1,76	37495	606	133	0,01	2
		м								
18	30-3-10	-Камни бетонные бортовые М-400	21,27	25000	-	531875	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2557147	86996			665
			Тенге			105083	26221			140
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2557147	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			172969	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		86
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	25945	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			163807	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2893923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157250	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2893923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		892
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	157250	-		-
		ВЗиС 1,2%				34727				
		Итого:				2928650				
		Зимнее удорожание 1,62%				47444				
		Итого:				2976094				
		Выслуга лет 1%				29287				
		Доп.отпуска 0,4%				11715				
		В базисных ценах 2001 года, МРП = 775 тенге				3017095				
		В текущих ценах 2009 года, МРП = 1273 тенге				4955881				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%				99118				
		Сметная стоимость в текущем уровне цен				5054998				
		НДС 12%				606600				
		Стоимость строительства				5661598				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: