Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2011 года

программа — 478 - Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Жамбылского района - 009 Поддержка культурно-досуговой работы

подпрограмма — - 000

Специфика — 433 "Капитальный ремонт помещений зданий, сооружений государственных предприятий"

по договору № 32 от 23.05.11 г., дополнительное соглашение № 1 от 29 августа 2011 г.
Сумма договора 118 521 581 тенге

По объекту — **Дом культуры в с. Айдарлы Жамбылского района Алматинской области**

Подрядная организация : ТОО "Техно Снаб 2002"

РНН 600 900 507 008
ИИК KZ338560000000446569
БИК KCJBKZKX
АГФ АО "Банк Центр Кредит"

Наименование пусковых комплексов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)				Прочие затраты
	Всего выполнение с начала стройки с нарастающим итогом	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. СМР	Работа по монтажу оборудования	
1. Всего по объекту	99 931 190	99 931 190			
2. в т.ч. За сентябрь 2011	89 224 277	2 717 508	2 717 508		
3. НДС 12%	10 706 913	326 101			
4. Итого за сентябрь	99 931 190	3 043 609	2 717 508		
5. Удержание 30% аванса пропорционально выполненных работ	23 754 852				
7. Возврат стоимости материала					
Всего к оплате за текущий месяц		3 043 609			
Гр2 =(стр1-стр5)					
Гр3=(стр4-стр5)					

Сумма прописью к оплате : **Три миллиона сорок три тысячи шестьсот девять тенге.**

Сдал:
Подрядчик
Директор
ТОО "Техно Снаб 2002"

Д.Ж. Жарасбаев

Принял
Заказчик :
Начальник отдела
внутренней политики, культуры
и развития языков Жамбылского района

/ /

Заказчик ГУ "Отдел внутренней политики, культуры и развития языков Жамбылского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Техно Снаб 2002"
Субподрядчик
Договор № 32 от 23.05.11 г.

Наименование строительства и его адрес: 2-1 Капитальный ремонт здания дома культуры в Алматинской обл. Жамбульский р-н Айдарлинский С\с/о с. Айдарлы, ул. Абая 17

Наименование обьекта:

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, цен. и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн. з/п. / в т.ч. з/п		осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Объект:2-1 Дом Культуры								
		Смета: 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел: Наружняя отделка								
130.	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными	м2	224,82	278,98	111,38	62721	25041	0,71	159
					120,96	41,86	27194	9410	0,20	46
131.	С11031-94	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 100	м3	43,88	6730,00	--	295341	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	Е0115-14-2	Облицовка цоколя	м2	98,18	695,26	3,07	68260	302	3,24	318
					561,60	1,16	55138	114	0,01	1
		Итого по разделу: Наружняя отделка								426322

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Прочие работы								
		ИТОГО:					426322	25342		477
							82332	9524		46
		Смета: 2-1-8 Пожарная сигнализация								
1.	Ц0110-667-2	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей	шт	1,00	7509,60	1,60	7510	2	38,00	38
					7155,00	--	7155	--	--	--
2.	С	Прибор приемно-контрольный Гранит 8	шт	1,00	7068,63	--	7069	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Ц0108-121-5	Монтаж блока безпрервного питания с аккумулятором	шт	1,00	722,00	--	722	--	4,00	4
					610,00	--	610	--	--	--
5.	Ц0110-668-3	Извещатели пожарные	шт	42,00	457,50	1,60	19215	67	2,00	84
					437,00	--	18354	--	--	--
8.	Ц0110-669-1	Установка оповещателей звуковой сирены	шт	4,00	2062,70	1,60	8251	6	11,00	44
					1982,00	--	7928	--	--	--
10.	Е0121-17-12	Монтаж светого табло "Выход"	шт	5,00	135,55	--	678	--	0,78	4
					124,20	--	621	--	--	--
12.	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	500,00	72,10	--	36050	--	0,38	190
					60,80	--	30400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	С	КабельJ-YsТУ 2х2х0,8 мм2	м	29,74	63,49	--	1888	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С	КабельПРПВМ 2х1,2 мм2	м	125,00	10,79	--	1349	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						82732	75		364
							65068	--		--

Смета: 2-1-9 Технологическое оборудование сцены, мебель

4.	С	Стол читального зала	шт	3,00	5036,93	--	15111	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С	Стеллаж	шт	9,00	7618,88	--	68570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
	ИТОГО:						83681	--		--
							--	--		--

Итого по объекту: 592734

Объект: 6-1 Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения

Смета: 6-3-1 Общестроительные работы на туалет 6 очков

Раздел:
Земляные работы

1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом	м3	66,29	23,36	22,08	1548	1464	0,01	1
					1,28	5,56	85	368	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3								
2.	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	53,30	32,26 1,42	30,77 8,34	1720 76	1640 445	0,01 0,03	1 2
3.	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную втраншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,30	218,93 218,93	-- --	1379 1379	-- --	1,54 --	10 --
4.	E010333-A 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	87,94	45,00 --	45,00 9,00	3957 --	3957 791	-- 0,19	-- 17
5.	E0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	66,29	3,09 0,39	2,66 0,93	205 26	176 62	0,00 0,00	0 0
8.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	72,59	21,55 17,03	4,52 --	1564 1236	328 --	0,11 --	8 --
		Итого по разделу: Земляные работы								10373
		Раздел: Фундамент, днище, выгреб								
9.	E0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	23,69	108,05 10,51	2,62 0,99	2560 249	62 23	0,07 0,00	2 0
13.	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	77 --	-- --	-- --	-- --
14.	C12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 8 мм	т	0,23	72000,00 --	-- --	16808 --	-- --	-- --	-- --
15.	C12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 --	-- --	2367 --	-- --	-- --	-- --
16.	C12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 --	-- --	719 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Фундамент, днище, выгреб								22531
		Раздел: Перекрытие выгреба								
21.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	538	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,38	72000,00	--	27072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	71100,00	--	1578	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	64400,00	--	1011	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Перекрытие выгреба								38260
		Раздел: Стены перегородки								
29.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С143006-6	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-75	1000шт	0,29	12200,00	--	3514	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	577	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля	т	0,07	68800,00	--	4548	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		класса А-III, d 12 мм			--	--	--	--	--	--
35.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,03	64400,00 --	-- --	1835 --	-- --	-- --	-- --
37.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00 --	-- --	302 --	-- --	-- --	-- --
38.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,02	66000,00 --	-- --	1267 --	-- --	-- --	-- --
39.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	0,05	62100,00 --	-- --	3037 --	-- --	-- --	-- --
40.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,09	59900,00 --	-- --	5092 --	-- --	-- --	-- --
42.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1228 --	-- --	-- --	-- --
43.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00 --	-- --	3227 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1228 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,04	71100,00 --	-- --	3022 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,00	47200,00 --	-- --	212 --	-- --	-- --	-- --
49.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,15	47200,00 --	-- --	7127 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу:
Стены перегородки 38949

Раздел:
Кровля

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Заполнение проемов								
60.	С12061-15 1	Блоки оконные глухие одинарной конструкции СГО 6-12 для сельхозяйственных зданий	м2	1,44	1630,00	--	2347	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Заполнение проемов								2347
		Раздел: Крыльцо отмостка								
67.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	222	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Крыльцо отмостка								222
		ИТОГО:					112682	7627		20
							3051	1689		20
		Смета: 6-3-2 Общестроительные работы на септик								
1.	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	226,59	23,36	22,08	5293	5003	0,01	2
					1,28	5,56	290	1259	0,02	4
2.	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	152,46	32,26	30,77	4919	4691	0,01	2
					1,42	8,34	216	1272	0,03	4
3.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без	м3	19,95	218,93	--	4368	--	1,54	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		креплений с откосами			218,93	--	4368	--	--	--
4.	Е010333-А 5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т	251,56	45,00 --	45,00 9,00	11320 --	11320 2264	-- 0,19	-- 48
5.	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	226,59	3,09 0,39	2,66 0,93	700 88	603 211	0,00 0,00	1 1
13.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,02	69000,00 --	-- --	1125 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,10	64400,00 --	-- --	6749 --	-- --	-- --	-- --
15.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,13	68800,00 --	-- --	215688 --	-- --	-- --	-- --
16.	С11041-85	Сталь угловая 50Х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,02	47200,00 --	-- --	1138 --	-- --	-- --	-- --
19.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,64	12300,00 --	-- --	7872 --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО:					259172 4962	21616 5006		35 57

Итого по объекту: 371853

Объект:7-1 Благоустройство и озеленение территории

Смета: 7-1-1 Благоустройство территории.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Ограждения								
27.	Е0109-24-1	Монтаж каркасса ограждения	т	3,65	13864,97	4022,39	50572	14672	56,50	206
					9090,00	1071,86	33156	3910	3,81	14
		Итого по разделу: Ограждения								50572
		ИТОГО:					50572	14672		206
							33156	3910		14

Итого по объекту: 50572

Итого по стройке: 1015160

Накладные расходы :

На монтажные работы	58703
На общестроительные работы	109969
На металломонтажные работы	33359
Всего накладных расходов:	202032
Итого с накладными	1217192

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	73031
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1290223
Итого с временными, 1,8 %	1313447
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	1331179
Итого с доп. затратами на транспорт привозных материалов, 1,22 %	1347203
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1352457
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1365591
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	2664224
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	53284
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2717508
Налог на добавленную стоимость, 12 %	326101
Итого с НДС	3043609

Принял:

Сдал: